

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

- بخصوص عملية: اعمال تطوير ورفع كفاءه طريق السويس / الاسماعيلية (المعاهدة) فى المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدى الجديد وتطوير كوبري المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبري السطحي بالكم ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس / القاهرة وحمايتها من اخطار السيول.

-- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٨) للعملية بعالية.

- تنفيذ : شركة السلام إنترناشونال للمقاولات و التجاره

- عقد رقم (٢٧٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ١٣ / ١٠ / ٢٠٢١

- بقيمة : ١٦٦٨٥٥٧٥ جنيهاً (فقط ستة عشر مليوناً وستمائة وخمسة وثمانون ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير) .

- بإجمالي: ٣٧٦٤٤١٤٢٠ جنيهاً (فقط ثلاثمائة وستة وسبعون مليوناً وأربعمائة وواحد وأربعون ألفاً وأربعمائة وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٧ .

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ١٩ / ٩ / ٢٠٢٣

عدد المرفقات : ()

مستخلص اصل + ٣ صورة

استماره ٥٠ ح.ع

بيان أعمال

حصر أعمال

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أحمد الطحان

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحى بالكلم ٢٠+٢٥٠ بطريق المعاهدة اعلم ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

رقم البند	البند	الكمية المنقذة	مقدار العمل السابق تنفيذه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملته مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	النسبة
اولا :- اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد						
اولا : اعمال الطرق						
١	بالمتر المكعب اصعال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بألآت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة حتى ٥٠٠ متر (من محور الطريق خارج نزع الملكية) ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٧٢٠٥٦,٣٠	٧١٠٠٠	٥٠٠	٧١٥٠٠	%٩٩,٢٣
٣	بالمتر المسطح اصعال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية واللثة تشمل كل ما يلزم لتهيئة العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٣٧٥٧,٥٠	١٤٥٠٠٠	٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠	%٩٧,٥٦
٤	بالمتر المكعب تكسير وازالة مباني او خرسانة عالية او مسلحة او ارضية مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف واللثة شاملة مساجيعه طبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	٢٧٠٨,٢٦	٢٦٠٠	٥٠	٢٦٥٠	%٩٧,٨٥
٥	بالمتر المكعب اصعال تحميل ونقل التربة صالحة للردم مطبوقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال التسوية والتصميم لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لاقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٤٣٠٩٦٦,١٩	٤١٥٠٠٠	٥٠٠٠	٤٢٠٠٠٠	%٩٧,٤٦
٦	اصعال توريد وتشغيل وفرش تربة زاپية عديمة اللدونة من ذات نسبة تحميل كاليفورنيا لاقل عن ٤٥% بعد الحفر وفقاً للرسومات والقطاعات التنفيذية طبقاً لدراسة الاستشاري في حدود التدرج العام لمواد طبقات الأساس والطبقة للموصفات وفردتها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لاقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية واللثة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢٢٣٥٩٣,٢٢	٢١٠٠٠٠	٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	%٩٦,١٦
٧	بالمتر الطولي اصعال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١١ سم وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكلوريات ٣٠,٨٠+ زلط ٣٠,٤٠+ رمل (رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرس على المقاومة رتبة ٢/٢٠٢ بمحمل ٢١٠ سم للمتر الطولي في اتجاها محور الماسورة وبمحمل ١٦٠٦ سم للمتر الطولي في الاتجاه العود مع تدعيم نهاية الماسورة بخص من الحديد مع عزل الوصلات بالخش المطفر ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٣,٥٠	٢٤٥	٥	٢٥٠	%٩٨,٢٢
٨	بالمتر المكعب اصعال توريد وصب خرسانة عالية لحماية المواسير البرايخ وفرشة البردورات وقامات الحماية طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٣٥٠ كجم /م٣ اسمنت بورتلاند مع الدمك الميكانيكي على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم /سم٣ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٥٢٤٢,٥٥	٥١٠٠	١٠٠	٥٢٠٠	%٩٩,١٩
٩	بالمتر المكعب اصعال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتفرجة ناتجة تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمسروع لا تقل نسبة تحميل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن ٤٠ % وفردتها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٨ %) من الكثافة المعملية) اللثة تشمل اجراء التجارب المعملية) ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لتهيئة العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٥٧١٩,١١	١٢٠٠٠٠	٢٠٠٠	١٢٢٠٠٠	%٩٧,٠٤
	مسافة النقل لا تقل عن ٤٠ كم					
	مسافة النقل لا تقل عن ٦٠ كم					
١٠	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عالية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والمواسير الجانبية تتكون من ٣,٠٨ م من دولوميت مندرج + ٣,٠٤ م رمل حرس + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاند عادي على ان يكون السمن نظيف ومضروب والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وتسوية السطح اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم٣ وتشطيب السطح و التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١١٤٣١٨,٨٩	١١٠٠٠٠	٢٠٠٠	١١٢٠٠٠	%٩٧,٩٧
١١	بالمتر المسطح اصعال توريد وفرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمحمل ١٠,٥ كجم /م٣ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لتهيئة العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٧٩٨٢,٧٧	١٩٣٠٠٠	٢٥٠٠	١٩٥٥٠٠	%٩٨,٧٥
١٢	بالمتر المسطح اصعال توريد وفرش طبقة رابطة من البيتومين السائل سريع التطاير R.C.3000 بمحمل ١٠,٥ كجم /م٣ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لتهيئة العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٧٦٧٥٧,٧٧	١٧٠٠٠٠	٢٠٠٠	١٧٢٠٠٠	%٩٧,٣١
١٣	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم ٣٠٠ كجم /م٣ بعد الدمك باستخدام سن احجار صلبة ناتجة الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠,٦٠ المطابق للمواصفات واللثة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لتهيئة العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٧٣٨٩٥,٧٧	١٧٠٠٠٠	٢٠٠٠	١٧٢٠٠٠	%٩٨,٩١
١٤	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم ٣٠٠ كجم /م٣ بعد الدمك باستخدام سن احجار صلبة ناتجة الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠,٦٠ المطابق للمواصفات واللثة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لتهيئة العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٧٦٧٥٧,٧٧	١٧٠٠٠٠	٢٠٠٠	١٧٢٠٠٠	%٩٧,٣١
١٧	بالمتر الطولي توريد وإنشاء حاجز خرساني (نيوجرس) من الخرسانة المسلحة بالغبير جلاس وجه واحد Fair Face بارتفاع ٩٠ سم واللثة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ٢٠ سم وعرض ٧٠ سم اسفل الحاجز والصخر يشمل توريد وتثبيت الاشبار ويتم التنفيذ طبقاً للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لتهيئة العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٦٨٦,٥٤	١٢٠٠٠	٢٠٠	١٢٢٠٠	%٩٦,١٦
١٨	بالمتر المكعب اصعال خرسانة عالية لارضعة والبردورات والصخر غير شامل حديد التسليح وتتكون من ٢,٠٨ م رمل ومحتوى اسمنت ٢٥٠ كجم /م٣ على ان تحقق الخرسانة جيد كسر ٢٠٠ كجم /سم٣ بعد ٢٨ يوم والبند يشمل الدفات ثلاث اوجة باليوية العاكسة والرمل خلف البردورات وكل ما يلزم لتنفيذ طبقاً للرسومات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٠٤,١٩	١٦٠	٢٥	١٨٥	%٩٠,٦٠
٢١	بالمتر المسطح اصعال تخطيط باليوية المسخلطة بنظام البثق (EXTRUDER) بسك لا يقل عن ٢,٥ سم وطبقاً للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف للخطوط الجانبية .	٦٠٥٤,٧٤	٣٥٠٠	١٥٠٠	٥٠٠٠	%٨٢,٥٨

ثانيا : الاعمال الصناعية طبقاً لدراسة الهيدرولوجية وطبقاً للتصديق مع الجهات الخارجية الصرف الزراعي -الري ... الخ

مهندس الشركة
١٢/١٢/٢٠٢٠

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلتان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكلم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالكلم ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة أعلى ترعة الشلولة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية المنفذة	مقدار العمل السابق تنفيذه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جولة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	النسبة
٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأسامات من السن والرمال للتظيف بنسبة ١:٢ وذلك على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم بعد الدمك واللفة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين.	م³	٢٦٣٦,٢٠	٢٥٠٠,٠٠	٥٠	٢٥٠٠	%٩٦,٧٣
٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة للبريخ الصندوقية بالمجرى المائى باستخدام اسمنت بورتلاندى عادية باجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م³ السعر لايشمل حديد التسليح	م³	١٧٣٩,٤٤	١٧٠٠,٠٠	٢٠	١٧٢٠	%٩٨,٨٨
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط والأسقف طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون محتوى اسمنت بورتلاندى عادى لا يقل عن ٤٦٠ كجم/م³ وبجهاد كسر مميز لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس ظاهر (Fair Face) والبند يشمل أعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوا العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين.	م³	٥٦٢,٤٥	٥٥٠,٠٠	٥	٥٥٥	%٩٨,٦٨

ثالثا : أعمال تطوير الكوبرى السطحي بالكلم ٢٠+٠٢٥

٧	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك) بالمعمق المطلوب والقياس الهندسي طبقا للرسومات التنفيذية والكود المصري المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف.	م³	١٤١٦,٠٠	١٣٠٠,٠٠	١٠٠	١٤٠٠	%٩٨,٨٧
٨	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة وعمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندسين المشرف ونهوا السطح العوي للردم طبقا للرسومات وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندسين المشرف .	م³	٩١٤٦,٧٠	٠,٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	%٥٤,٦٦

رابعا : اعمال كوبرى المشاة

١٨	بالمتر الطولى توريد تكاسي درج جرانيت البورى أصفر يعتمد من الهيئة قبل التوريد القائمة سمك ٢ سم والثامنة سمك ٤ سم واللفة تشمل التوريد والتركييب والتثبيت بالخرسانة وعمل الفرمة تشمل اللازمة (الترابيس) من الجهتين وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف .	م/ط	٢٥٦,٤٢	٢٠٠,٠٠	٥٠	٢٥٠	%٩٧,٥٠
١٩	بالمتر المسطح بياض تخشين خارجي بارتفاع حتى ١٠,٤٥	م²	٥٣٢,٢٨	٥٠٠,٠٠	٠	٥٠٠	%٩٣,٩٤
٢١	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب برردورات أرضفة	م/ط	٥٢٦٢,٤٢	٢٥٠٠,٠٠	٢٠٠٠	٤٥٠٠	%٨٥,٥١

خامسا :- اعمال الكهرباء

٥	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع كهرباء من الصاج المجلفن تحتوى على الاتى : عدد (١) قاطع اتوماتيكي ثلاثى رئيسى قوة (٢٥٠) امبير mccb سعة قطع ٢٥ ك.أ عدد (١) كونتاكتور (١٦٠) امبير عدد (١) خلية كهروضوئية . عدد قواطع ثلاثية من النوع المقبول mcb قدرة (١٠٠) امبير على ان تكون سعة القاطع ١٠ كيلو من انتاج شيدر او ارباب abb او ما يمتثلها عدد (١) سليكتور عدد (٢) لمبة بيان والوحة تعلق على عمود ٦ متر	عدد	٢	٢٤	٢٢	٢	%١٠٠,٠٠
٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل رئيسى ٢٤*٣ جهد متوسط xlp في مواسير ٦ بوصة وغرفة التفتيش اللازمة لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف .	م/ط	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	%٠,٠٠
٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ٢٥*٤ من الألومنيوم داخل مواسير ٣ بوصة وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف .	م/ط	٨٤٢٦١	٥٥٠٠٠	٢٠٠٠٠	٧٥٠٠٠	%٨٩,٠١

اعمال رفع كفاءة عدد (٧) مواقع بطريق السويس /القاهرة لحمايتها من اخطار السيول ورصف مدخل ومخارج بنزينة وطنية

٢	بالمتر المسطح تنفيذ أعمال تبطين للمبول الجانبية لجسم التربة المكشوفة من الخرسانة العادية التى تحتوى على ٣٥٠ كجم من الاسمنت البورتلاندى للمتر المكعب مضاف اليها مادة كيميائية تمنع نفاذ المياه وتشمل الاعمال التسوية على المائل وأعمال التبطين للمبول طبقا للرسومات الهندسية بسمك ١٥ سم على أن تشمل المقطوعة عمل الشدادات اللازمة بالابعاد المطلوبة طبقا للرسومات الهندسية وبما يوافق عليها المهندسين المشرف، وتشمل ايضا اعمال الرص والتقل وأعمال المياني والسقالات وأعداد المبول والارتكة ودمك الارتبة والرش بالمياه ، ومحمل على البند تقديم عينات المواد للمراجعة والاعتماد من المهندسين قبل بدأ التنفيذ وتجارب ضبط وتوكيد الجودة، ويتم تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف على التنفيذ.	م²	٤٤٠٣٨,٤٩	٤٠٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠	٤٣٠٠٠	%٩٧,٦٤
٧	بالمتر المسطح أعمال حفر و ردم لزوم التسويات وفق الخطوط والمناسيب والابعاد والأعماق الموضحة في الرسومات بالإضافة إلى تنظيف وإزالة جميع التفتايات والعوائق عن أسطح المواقع المراد إجراء الحفر فيها وحفر جميع أنواع التربة أيا كانت طبيعتها حسب المطلوب لإجاء الأعمال.	م²	٣٣٢٧٥١,٣٩	٣٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠	٣١٠٠٠٠	%٩٣,١٦
٨	بالمتر المكعب اعمال ردم لتفتيش جسور التوجيه بآتربة صالحة مع الترطيب و التسوية و الدمك على طبقات بسمك لا يزيد عن ٣٠ سم للطبقة الواحدة و حتى الوصول الى ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى وطبقا للمنسوب التصميمي لاعمال التربة بكامل عرض وطول وميول المقاطعات المطلوب ردمها وطبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية وتعليمات المهندسين المشرف على التنفيذ.	م³	٣١٢٢١,٦١	٣٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠	٣١٠٠٠	%٩٩,٢٩

بنود مستجده اعمال الكهرباء

مهندس الشركة
د. أحمد
الشيخ




وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) كم المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠٠ من مؤلفان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالكم ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية المنفذة	مقدار العمل السابق تنفيذه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	النسبة
١	بالعدد صب القواعد الخرسانية الخاصة بالاعمدة الانارة بابعاد ١٢٠*٦٠*١٢٠ سم والفئة تشمل عدد (٤) جوايط بطول ٦٠ سم وقطر ٢٠ سم والشبونة والوردة والصوميل وحمل على لبند الحفر في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وكل مايلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة الفنية وتعليمات المهندس المشرف مما جمية بالعدد	عدد	١٩٠٠	١٨٠٠	٥٠	١٨٥٠	%٩٧,٣٧
٢	بالعدد دهان ومرامشة عمود وتركيب فلاتشة حديد بابعاد ٤٠*٤٠ سم ١٠*١٠ سم وعمل زوايا سمك ٦ مم واللحام بالقاعدة والفتء باب العمود القديم وعمل فتحة باب جديدة بارتفاع ٢,٥ م وتركيب باب حديد للعمود وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة الفنية وتعليمات المهندس المشرف مما جمية بالعدد	عدد	١٩٠٠	١٨٠٠	٥٠	١٨٥٠	%٩٧,٣٧
٣	بالعدد نقل وتركيب اعمدة انارة من ورشة الصيانة الى موقع التركيب بعد استعدادها ومحمل عليها السرافيل والريكم وعمل وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة الفنية وتعليمات المهندس المشرف مما جمية بالعدد	م/ط	١٩٠٠	١٨٠٠	٥٠	١٨٥٠	%٩٧,٣٧
٤	بالعدد تركيب كشاف شواخ خارجية led بجميع الملحقات والتوصيلات الداخلية وأدوات التوصيل والتثبيت على الاعمدة بقدرة ١٥٠ وات والبند يشمل كل مايلزم لاتمام الاعمال طبقا لاصول الصناعة ومحمل على البند الكابل التيرمو بلاستيك ٣*٢ مم	عدد	١٩٠٠	١٨٠٠	٥٠	١٨٥٠	%٩٧,٣٧
٥	بالعدد توريد وتركيب لوحة فرعية داخل العمود مكونة من عدد (١) مفتاح ١٠ A باور ميجا بار وزاويا حديد وعمل وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة الفنية وتعليمات المهندس المشرف مما جمية بالعدد	عدد	١٩٠٠	١٨٠٠	٥٠	١٨٥٠	%٩٧,٣٧
٦	بالمتر الطولى قطع فى الخرسانة الميول بسمك ١٥ سم ومحمل على السع الحفر والردم واعادة عمل الخرسانة وعمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة الفنية وتعليمات المهندس المشرف	م/ط	٢٠٠٦١	١٣٥٠٠	٥٠٠٠	١٨٥٠٠	%٩٢,٢٢
٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير ٤ بوصة للكابلات ٢*١٢٠+٧٠٠ وعمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة الفنية وتعليمات المهندس المشرف	م/ط	٢٠٠٠٠	١٤٥٠٠	٤٠٠٠	١٨٥٠٠	%٩٢,٥٠
٩	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف فى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية ومتوسط مسافة النقل ١٠ كم وعمل كل مايلزم لنهوى العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٨,٠ جنية للكيلو متر الزيادة او النقص	م	١٨٤٤٥	١٢٠٠٠	٣٠٠٠	١٥٠٠٠	%٨١,٣٢

مهندس الشركة
١٥/١٢/٢٠٢٠
Reza



المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطرية، السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال
مستخلص رقم (٨) جاری

الهيئة العامة
للطرق والكباري
G.A.R.R.

العقد رقم: ٢٧٥/٢٠٢١/٢٠٢٢ بتاريخ ١٣-١٠-٢٠٢١

[illegible]

رئيس الإدارة المركزية

م/ احمد الطحان

مدير عام المشروعات

م/ احمد عراقي

لهيئة

م / شریف مصطفیٰ صدیقی

استشاري ضبط الجودة:

HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
Date : _____
Name : _____

مهندس الشركة

م/راضی محمد محمد عطية

تحریر فی ۲۳/۹/۱۹



رقم الصفحة ٢

٢٠٢٣/٩/١٧

حتى

شاملة المدة من بدء العمل

مستخلص رقم (٨) جاري

المدة رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٧٥ بتاريخ ٢٠٢١-١٠-٢٢

الهيئة العامة
للطرق والجسور
(GARF)



اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالكم ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع

بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	مقدار العمل السابق تنفيذ	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		إجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية					قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
	اجمالي مقابلته															
	تاليا: الاعمال الصناعية طبقا للدراسة الهيدرولوجية وطبقا للتنسيق مع الجهات الخارجية الصرف الزراعى -الرى الخ (															
١	بالمتر المكعب حفر للأساسات وأواعد الحوائط السائدة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المتعددة فى جميع انواع التربة وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	١٢٥	٣م	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	١,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠
٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات من السن والرمل النظيف بنسبة ١:٢ وذلك على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم بعد الدمك والقلعة تشمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٢٥٠	٣م	٢٥٠٠	٢٥٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٦٣٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣٧,٥٠٠,٠٠٠
٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة للبريخ الصندوقية بالمجرى المائى باستخدام اسمنت بورتلاندى عادية باجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ السعر لا يشمل حديد التسليح	٣٥٠٠	٣م	١٧٠٠	١٧٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٦,٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تتلف اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والحوائط والبلاطات الإنشائية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المتعددة على أن تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندى عادى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبنء يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس ظاهر (Fair Face) والبنء يشمل أعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوى العمل طبقا للرسومات التنفيذية المتعددة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	١٥٠٠	٣م	٢٨٠	٢٨٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات والبلاطات الإنشائية طبقا للرسومات التنفيذية المتعددة على أن تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندى عادى لا يقل عن ٤٦٠ كجم/م ^٣ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبنء يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس ظاهر (Fair Face) والبنء يشمل أعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوى العمل طبقا للرسومات التنفيذية المتعددة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	١٨٠٠	٣م	٢٦٠	٢٦٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٤٦٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٨,٠٠٠,٠٠٠
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط والأسقف طبقا للرسومات التنفيذية المتعددة على أن تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندى عادى لا يقل عن ٤٦٠ كجم/م ^٣ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبنء يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس ظاهر (Fair Face) والبنء يشمل أعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوى العمل طبقا للرسومات التنفيذية المتعددة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٠٠٠	٣م	٥٥٠	٥٥٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	١,١١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١١٠,٠٠٠,٠٠٠
٧	بالطن اصال توريد وتوضيب ورس التسليح (٥٢/٣٦) باجهاد ضمان لا يقل عن ٣٦٠٠ كجم/سم ^٢ بطول أكبر من ١٢ م لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات السطء السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوى العمل فهو كاملا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والقلعة شاملة بالطن.	٢٣٠٠٠	بالطن	٠	٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٨	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من البيتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوى العمل فهو كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المفاصل اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوى العمل فهو وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والقلعة شاملة بالمتر المسطح.	١٤٠	٢م	٠	٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٩	بالمتر المسطح اصال توريد وعمل ومصنعية دهان بمواد دهانات مقاومة للتآكلية للخواص الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمة وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للتآكلية صلاح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والقلعة تشمل الشدة المحبنة وكل ما يلزم لنهوى العمل فهو كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والقلعة شاملة بالمتر المسطح.	١٣٠	٢م	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠
	إجمالي الاعمال الصناعية طبقا للدراسة الهيدرولوجية وطبقا للتنسيق مع الجهات الخارجية الصرف الزراعى -الرى الخ (			فقط عشرة ملايين وتسعمائة وعشرون ألفا وخمسمائة جنيه مصري لا غير		٩٢,٥٠٠,٠٠٠			١٠,٩٢٠,٥٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠			١٠,٩٢٠,٥٠٠,٠٠٠		
	الاجمالي			فقط مائتان وثلاثة وأربعون مليوناً وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمائة جنيه مصري لا غير										٢٤٣,٨٣٨,٥٠٠,٠٠٠		

رئيس الإدارة المركزية

م/ احمد الطحان

مهندس الشركة

م/ احمد عراقى

مهندس الهيئة

م/ شريف مصطفى صدقي

استشارى ضبط الجودة


م/ محمود عبدالنبي

مهندس الشركة

م/ راضى محمد محمد عطية



تمهيدا لى ٢٠٢٢/٩/١٩



رقم الصفحة ٣
٢٠٢٣/٠٩/١٧

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) إلى المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبري المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠
بطريق المعاهدة وتطوير الكوبري السطحي بالكم ٢٠+٢٥ بطريق المعاهدة أعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من أخطار السيول
تنفيذ شركة السلام انترناشيونال



إدارة :
تاريخ: ٢٠٢٣/٠٩/١٧ بتاريخ ١٣-١١-٢٠٢٣

مستخلص رقم (٨) جاري

رقم البند	نوع العمل	الكمية		الوحدة	مقدار العمل السابق تنفيذ	مقدار الاتصال التي تمت خلال هذه الفترة	مقدار الاتصال التي تمت حتى الان	إجمالي قيمة الاتصال التي تمت حتى الان		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنية	قرش					جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	
	إجمالي مقبلة											٢٤٣,٨٣٨,٥٠٠,٠٠		
نكث : أعمال تطوير الكوبري السطحي بالكم ٢٠+٢٥														
١	باعتبر الطولي أصصال الجسات بالبر والبنيد شامل ما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦٠٠		م/ط	٦٠		٦٠	٦٠,٠٠٠				٣٦,٠٠٠		جاري
٢	باعتبر المكعب تكسير خرسانة مسجلة ونقل المخلفات إلى المكعب المصنوعة ونهش العمل نهوا كاملا والبنيد شامل ما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واللفة شاملة باعتر المععب مع تسليم حديد التسليح لمخازن الهيئة	٢٥٠		م	٣		٣	٣٠,٠٠٠						جاري
٣	بالحد نقل مكبنة الخوازيق إلى موقع العمل و المسر يشمل نقل المخلفات والمعدات والارانش اللازمة لتنفيذ الخوازيق طبقا لشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة	٢٤٠,٠٠٠		بالعدد	١		١	٢٤٠,٠٠٠						جاري
٤	باعتبر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم لسند جوانب الطريق بمعدلة تصميمه لا يقل عن ٢١٠ طن وتصيب بخرسانة مسجلة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي على ألا تقل المقادير المعيرة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠٠ كجم/م3 ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادي او مقادير للتكريرات طبقا لتقرير الجسات واللفة شاملة تشمل الطول في اي نوع من انواع التربة وسند جوانب الطرق كما هو موضح بالرسومات مع تسليم رويس الخوازيق والمعدات فوقها على ألا تقل اطوال اشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السبيج داخل المدة ويقاس طول الخوازيق من اسفل المدة واللفة تشمل نقل وتركيب ولفه جميع مكبات حفر الخوازيق والمعدات والارانش من وإلى الموقع وكل مخازم ونهش العمل نهوا كاملا طبقا لشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف (والبنيد يشمل حديد التسليح في اللفة شاملة باعتر الطولي)	٣٠٠٠		م/ط	١٢٥٥		١٢٥٥	٣,٧٦٥,٠٠٠				٣,٧٦٥,٠٠٠		جاري
٥	باعتبر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم لسند جوانب الطريق بمعدلة تصميمه لا يقل عن ٢٤٠ طن وتصيب بخرسانة مسجلة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي على ألا تقل المقادير المعيرة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠٠ كجم/م3 ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادي او مقادير للتكريرات طبقا لتقرير الجسات واللفة شاملة تشمل الطول في اي نوع من انواع التربة وسند جوانب الطرق كما هو موضح بالرسومات مع تسليم رويس الخوازيق والمعدات فوقها على ألا تقل اطوال اشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السبيج داخل المدة ويقاس طول الخوازيق من اسفل المدة واللفة تشمل نقل وتركيب ولفه جميع مكبات حفر الخوازيق والمعدات والارانش من وإلى الموقع وكل مخازم ونهش العمل نهوا كاملا طبقا لشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف (والبنيد يشمل حديد التسليح في اللفة شاملة باعتر الطولي)	٤٠٠٠		م/ط	٢٩٦		٢٩٦	١,١٨٤,٠٠٠				١,١٨٤,٠٠٠		جاري
٦	باعتبر المكعب حفر استكشاف بعملة بديوية في ارض الموقع العلم (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك) بالحقن المتعقوب والنفيس الهلبي طبقا لرسومات التفصيلية والتور المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٢٠		م	٣		٣	١٢٠,٠٠٠				١٢٠,٠٠٠		جاري
٨	باعتبر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد الضوية الموردة من خارج الموقع حول الاسمنت وحول جسم الكوبري على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع المنس بدمياه و الدمك الجيد باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة وصل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهش السطح الخوي للردم طبقا لرسومات وكل مايلزم نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	١٥٠		م	٣		٣	١٥٠,٠٠٠				١٥٠,٠٠٠		جاري
٩	باعتبر المكعب خرسانة عتيه اسفل البلاطات الانشائية بدرجة خط ٨/٢٠ سم بولميت مخرج ٢٠٠.٤٠ مزل حرس ٢٠٠.٤٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والمقدرة المعيرة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم من ٢٠٠ كجم/م3 و لا يقل محتوى الاسمنت ٢٥٠ كجم/م3 واللفة تشمل كل ما يلزم نهوا كاملا طبقا لشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس	١٥٧٥		م	٣		٣	١١٠,٢٥٠				١١٠,٢٥٠		جاري
١٠	باعتبر المكعب توريد وصب خرسانة مسجلة البلاطات الانشائية وكافة العناصر الانشائية المعنونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا تقل المقادير المعيرة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٠٠ كجم/م3 و لا يقل محتوى الاسمنت عن ٢٥٠ كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادي او مقادير للتكريرات طبقا لتقرير الجسات مع تسليم رويس الخوازيق والمعدات واللفة شاملة تشمل أعمال الردم الخشبية وكل ما يلزم نهوا كاملا طبقا لرسومات والاروش والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واللفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٣١٥٠		م	٣		٣	٨٨٢,٠٠٠				٨٨٢,٠٠٠		جاري
١١	باعتبر المكعب توريد وصب خرسانة مسجلة لاسقف اعلى الخوازيق المستمرة والكويستات ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادي واجهات حرس قبلي فترة ٤٠٠ كجم/م3 بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام نوع مناسب من الشدات أثناء الصب للحصول على سطح أملس تماما وكل مايلزم نهوا كاملا طبقا لرسومات والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (والبنيد يشمل حديد التسليح)	٣٦٥٠		م	٣		٣	٢,٣٧٢,٥٠٠				٢,٣٧٢,٥٠٠		جاري
١٢	توريد وعمل طبقة عزلة من البتومين والدهان وجوانب على البراد والسمر يشمل كل ما يلزم نهوا كاملا وكذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقول اعادة كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف واللفة شاملة باعتر	١٠٠		م	٢		٢	٤٥٠,٠٠٠				٤٥٠,٠٠٠		جاري
١٣	باعتبر المسطح اعمال توريد وصنع دعام مواد دهانات مقاومة للتآكل Anti-Carbonation لتعويض الترسبات تحتية لخدمة المواد التحضيرية لخدمة الدعام المستعمدة وتوريد مواد المعالجة المسطحة للخرسانة وكذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للتآكل لخدمة المواد التحضيرية لخدمة الدعام المستعمدة وتوريد مواد المعالجة المسطحة للخرسانة وكذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للتآكل لخدمة المواد التحضيرية لخدمة الدعام المستعمدة وتوريد مواد المعالجة المسطحة للخرسانة وكذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للتآكل لخدمة المواد التحضيرية لخدمة الدعام المستعمدة	٢٠٠		م	٢		٢							جاري
١٤	باعتبر توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ١٠/٤٠ لتتلفا جميع العناصر الانشائية للكوبري (الشدات والاصعدة والدعامات والاختلاف والحواسط السدة والاقطاف والهيكلي الطولي) واللفة تشمل كل ما يلزم لتنفيذ طبقا لشروط والمواصفات والتوجيهات وجدول تنفيذ الحديد المعنونة وصل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم نهوا كاملا طبقا لرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٤٥٠٠		بالطن										جاري
١٥	باعتبر الطولي توريد وتركيب فراصل تمدد من نوع Thoma Joint تسمح بالحركة من (٢.٥±) سم (اذا ازم الامع) بابعاد ١٠٠ سم عن ٤٠ سم عرضي طبقا للتعليمات المقدمة من المقول والمعددة من الهيئة على أن تقدم الكشوفات وعزلت من جميع المواد المستعمدة في القواصل للهيئة لمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد وتقييم خطوات واسلوب التنفيذ للمراجعة والاعتماد وكل ما يلزم نهوا كاملا طبقا لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٩٠٠		م/ط	٩٥		٩٥	٤٦٥,٥٠٠				٤٦٥,٥٠٠		جاري
إجمالي أعمال الكوبري السطحي بالكم ٢٠+٢٥		فقط عشرة ملايين ومائة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير												
الإجمالي		فقط مائتان وأربعة وخمسون مليوناً وواحد وعشرون ألفاً وسبعمئة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير												
		٢٥٤,٠٢١,٧٥٠,٠٠												



رئيس الإدارة المركزية
م/ أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
م/ احمد عراقى

مهندس الهيئة
م / شريف مصطفى صدقي

استشارى ضبط الجودة
م/ محمود عبد النبي

مهندس الشركة
م/راضى محمد محمد عطية



تمردا في ٢٠٢٣/٠٩/١٩
م/ راضى محمد محمد عطية



رقم الصفحة ٤
٢٠٢٢/٩/١٧

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبري المشاة بالكم ٢٠+٩٠٠
بطريق المعاهدة وتطوير الكوبري السطحي بالكم ٢٠+٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوقة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول
تنفيذ شركة السلام انترناشيونال

مستخلص رقم (٨) جاري

العدد رقم: ٢٧٥/٢٠٢١/٢٠٢٢ بتاريخ ١٣-١٠-٢٠٢١

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة (الجانبية عشر - جنوب سيناء)

إدارة:

رقم البند	نوع العمل	الكمية		الوحدة	مقدار العمل السابق تنفيذ	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		إجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		فرش	جنية					فرش	جنية	فرش	جنية	فرش	جنية			
إجمالي مقابلة																
٢٥٤,٠٢١,٧٥٠,٠٠٠																
رابعاً : اعمال كوبرى مشاة																
١	بالمتر الطولي أعمال الجسوت بالبر والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٦٠٠	م.ط	٣٠	٣٠	٠	٣٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠
٣	بالطن لك ونقل هياكل معدنية تشمل على (اعمال الباكيت المعنوية بكوبرى المشاة) وذلك طبقا لمتطلبات المالك وحاجة العمل والبند يشمل الانشاء والمعدات والسعر يشمل الفك والتدعيم بعد مراجعة القاطعات وإعادة الدهانات وصل التجارب وإعادة التركيب وكل مايلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس	٢٢٠٠٠	بالطن	١٠	١٠	٠	١٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٤	بالحد نقى ملكية الخوازيق الى موقع العمل والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاولئش اللازمة والبند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة	٢٤٠٠٠٠	بالحد	١	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٥	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق مطبوعة ومصنوعة بمواقعها (Bored piles) قطر ٥٠ سم بعمولة تصميمه لا يقل عن ١٠٠ طن وتعبيد بأرسطة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي على الاقل نقل المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠٠ كجم/م ^٣ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٢٤٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع تكسير روليس الخوازيق طبقا لاعداد ربطها بالمعدات فوقها على الاقل أطوال انشور حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السبيج داخل المدة -و السعر يشمل الاعمال المسامية ونقل ملحقات الحفر والتكسيو الى المقادير المرمية مع نهر العمل نهوا كاملا (والسعر لا يشمل حديد التسليح) والبند يشمل صل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف (والبند غير شامل حديد التسليح)	١٥٠٠	م.ط	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠
٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهرتاني للأجزاء المعدنية والفة تشمل أعمال اللحام وصل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والتربيط وحدات الربط مع الخرسانة والشكاكات الاقية والنقل والتركيب بالموقع والادمان بوجهين بربر ووجهين بمدة ايبوكسية بالطن المغطى بسبك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرن أو بنظم الجلفنة على البارد الذي يضمن الحماية الكاثودية للمنشأ طبقا للظروف البيئية المحيطة وتوصيات الاستشارى على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ والفة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن تقدم رسومات ورشة (shop drawing) كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال لاعتماد قبل البدء في التصنيع	٤٥٠٠٠	طن	١٠	١٠	٠	١٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبرى (المعدات والاصدع والدعامات والاكتاف والحواسط المساندة والاقلاق والهياكل الخولى) والفة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات والشواهد وجدول توريد الحديد المعتمدة وصل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٣٥٠٠	طن	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠
٨	بالمتر المكعب خرسانة عالية للاساسات واسفل السمات بنسبة خلط ٣٠/٨ زلط نظيف مترج ٣٠/٤٠ رمل حرش ٢٥٠/٤٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على أن يكون الخلط مكافئ على الاقل لاجهات الخرسانة عن ١٠٠ كجم/م ^٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٥٧٥	م.ط	٤	٤	٠	٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦,٣٠٠,٠٠٠
٩	خرسانة مسلحة لزوم الاساسات ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى على أن تحقق الخرسانة رتبته لا تقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ بمحتوى حديد لا يزيد عن ١٦٥ كجم/م ^٣ (والبند غير شامل حديد التسليح)	٢٢٠٠	م.ط	٣٠	٣٠	٠	٣٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٦,٠٠٠,٠٠٠
١٠	خرسانة مسنحة لزوم الهيكل (كمرات وأصدة وحواسط خرسانية وبلاطة السلم والسالم) حتى ارتفاع ٦.٤٥ ولا يقل محتوى الاسمنت بها ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى لكل متر مكعب ولا يقل اجهاد الكسر للمكب القياسي منها ٣٠٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم بمحتوى حديد لا يزيد عن ١٦٠ كجم/م ^٣ (والبند غير شامل حديد التسليح)	٣٥٠٠	م.ط	٣٠	٣٠	٠	٣٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠
١١	توريد وصل طبقة عازلة من البوليثرين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوض العمل نهوا كاملا والقاسى هنسى وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفة شاملة بالمتر المسطح	١٠٠	م.ط	١٣٢	١٣٢	٠	١٣٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٣,٢٠٠,٠٠٠
١٣	أفرشة خرسانة مسلحة بسبك ١٥ سم وشبكة حديد تسليح ٥ قطر ١٠ مم في الاتجاهين طوي وسطي والخلطة الخرسانية ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمكب من الخرسانة على أن تحقق الخرسانة رتبته لا تقل عن ٢٤٥ كجم/م ^٣ وخمسة ومعالجة وتسوية السطح الخولى ميكانيكا بالاسطوانة والهنيكويزر ومحمل عتيد الدهان ايبوكسى لسطح الخرسانة (والبند غير شامل حديد التسليح)	٤٤٦	م.ط	١٤٠	١٤٠	٠	١٤٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٢,٤٧٥,٠٠٠
١٦	بالمتر المسطح اعمال القرميد اعلى البرج	٥٠٠	م.ط	٥٠	٥٠	٠	٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات ترابيع جرابيت فبردي أصفر سمك ٢ سم لزوم البسطل والبرج يعطى من الهيئة قبل التوريد والفة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٨٠٠	م.ط	٢٥	٢٥	٠	٢٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠
١٨	بالمتر الطولي توريد تكسيو درج جرابيت البردى أصفر يعطى من الهيئة قبل التوريد القلمة سمك ٢ سم والسمك سمك ٤ سم والفة تشمل التوريد والتثبيت بالخرسانة وصل الفرمة تشمل اللازمة (الترابيس) من الجهتين وكل مايلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٢٠٠	م.ط	٢٠٠	٢٠٠	٥٠	٢٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١٩	بالمتر المسطح بياض تخشين خارجي بارتفاع حتى ١٠.٤٥	٢٥٠	م.ط	٥٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠
٢١	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب برودرات أرضية	١٥٠	م.ط	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٠٠٠	٤٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٧٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	بالمتر المسطح اعمال توريد وتركيب بلاط التزوك أرضية سمك ٦ سم شامل النقة	٢٥٠	م.ط	٢٥٠	٢٥٠	٠	٢٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٢,٥٠٠,٠٠٠
إجمالي اعمال الكوبرى المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠																
٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠																
٢٠٦,٦٨٠,٢٢٥,٠٠٠																
فقط مائتان وستة وخمسون مليوناً وستمائة وثمانون ألفاً ومائتان وخمسة وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير																
الإجمالي																



مهندس الشركة

م/ احمد عراقي

مهندس الهيئة

م / شريف مصطفى صدقي

استشارى ضبط الجودة

م/ محمود عبدالنبي

مهندس الشركة

م/ راضى محمد محمد عطية



تعدى الى ٢٠٢٢/٩/١٩



رقم الصفحة ٤

7.23/0.9/17

عمال تطوير ورفع كفاءه طرية، السوس، الاسماعيلية (المعاهدة في، المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى، الكم ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق، الشهيد أحمد حمدي، الحديد وتطوير كوبري المشاة بالكم ٩٠٠+٠.

طريق، المعاهدة وتطوير الكوبري السطح، بالكـ ٢٥ + ٢٠ طريق، المعاهدة اعلم، ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطرية، السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال

زادۃ النقل

مبنة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

منطقة (الحابية عشر - جنوب سيناء)

العدد رقم: ٢٧٥/٢٠٢١/٢٠٢٢ بتاريخ ١٣-١٠-٢٠٢١

: (د) ۱۵۰

مستخلص، رقم (۸) جاری

٢,٦٥٨

رئيس الإدارة المركزية
م/ احمد الطحان

دير عام المشروعات

م/ احمد عراقي

مهندس الهيئة

م / شریف مصطفیٰ صدیقی

استشارى ضغط الحدوده

HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
Date :
Name :

مهندس الشركة

و/راضی محمد محمد عطية

عمر بنی ۱۹/۱۵



رقم الصفحة ٥
٢٠٢٣/٠٩/١٧

إعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالكم ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة على ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول تنفيذ شركة السلام انترناشيونال

مستخلص رقم (٨) جاري

التقيد رقم: ٢٠٢١/٢٧٥٠/٢٠٢٢ بتاريخ ١٣-١٠-٢٠٢١

إدارة :
المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

رقم البند	نوع العمل	اللقطة	الوحدة	مقدار العمل السابق تنفيذ	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جار ام نهائي	مقدار قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنية		جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
	اجمالي مقبله										٢٥٦,٦٨٠,٢٢٥,٠٠	
رابعاً : اعمال كوبرى مشاة												
٢٤	بالعدد توريد و تركيب لوحة توزيع كهربائية من الصاج المجلفن IP65 تحتوى على عدد ١ قاطع اتوماتيكي ٥٠ امبير و عدد ١ كونتكتور و عدد ١ خلية كهربائية و عدد ٣ لمبة بيان	٦,٠٠٠	عدد	١	٠	١	جارى	٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٥	بالعدد توريد و تركيب كشاف اوبال ١٢٠*٢٢ سم مقاوم للعوامل الجوية	٣,٠٠٠	عدد	١٦	٠	١٦	جارى	٠	٤٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠,٠٠٠
٢٦	بالعدد توريد و تركيب جلوب ديكورى بلمبة ليد ١٣ وات	٢٠٠	عدد	٨	٠	٨	جارى	٠	١,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٠٠,٠٠٠
٢٨	بالمتر الطولى توريد و تركيب اسلاك نحاس ٦*٣ مم ٢ داخل مواسير EMT	١٠٠	م/ط	٣٠٠	٠	٣٠٠	جارى	٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
	اجمالي اعمال الكوبرى المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠				فقط مائة وتسعة وثلاثون ألفاً وستمائة جنية مصري لا غير			٠,٠٠٠	١٣٩,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٩,٦٠٠,٠٠٠	
	الاجمالي				فقط مائتان وستة وخمسون مليوناً وثمانمائة وتسعة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير				٢٥٦,٨١٩,٨٢٥,٠٠			

مهندس الشركة

استشارى ضبط الجودة

مهندس الهيئة

مدير عام المشروعات

م/راضى محمد محمد عطية

م/محمود عبدالنبي

م / شريف مصطفى صدقي

م/ احمد عراقى



تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٩



اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالـ

٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال

الهيئة العامة
للطرق والكبارى
(GAR.B)



رقم الصفحة ٦
١٧/٠٩/٢٠٢٣

حتى

شاملة المدة من بدء العمل

مستخلص رقم (٨) جاري

العدد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٧٥ بتاريخ ٢٠٢٢-١٠-٢١

إدارة :

رقم البند	نوع العمل	اللفة		الوحدة	مقدار العمل السابق تتلفه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جار أم نهائي	مقدار قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		إجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتي الان		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية						قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية			
اجملى ما قبله																	
خامسا : اصال الكهرباء																	
١	بالحدود توريد وتركيب عمود تارة مجلفن مفرد بطول ١١ متر وسك ٤٠٠ مم بتراب لتثبيت الكشاف بطول ٩٠ سم من مواسير الحديد المثبت بزاوية ميل ١٥ درجة على عمود والعمود كامل بالقاعدة الخرسانية بجسم الكوبرى والبنت الإضافية بارتفاع ٢٥ سم بفلانشة من الحديد بسك ١٠٠ مم و عدد ١/٤ جوارب قطر ١٩ مم لتثبيت العمود لو فتحة باب على ارتفاع لا يقل عن ١٠ سم من سطح الأرض كاملة بغطاء الباب والمفصلة . والبنت يشمل روزنة التجميع قطاع ١٦٤ مم ٢ والمفتاح الحرارى الاحادي ١٠ امبير وخط التغذية للكشاف بكلل نحاسي ترمو ٢٢٢ مم البند يشمل غرفة التفتيش بالإبعاد المناسبة كل ما يلزم التركيب مع تهور العمل كالمواصلات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٨٠٠٠	عدد	٢٦٠	٢٦٠	جارى	٢٦٠	٧,٢٨٠,٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧,٢٨٠,٠٠٠,٠٠	
٢	بالحدود توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل (LED TYPE) قدرة ١٥٠ وات طبقا للمواصفات والرسومات والكشاف ذو درجة حماية لا تقل عن IP66 ضد تسرب المياه والارربة والبنت يشمل كبلات نظيفة ٢ * ٣ مم ٢ داخل مواسير ١ بوصة PVC ومحمل على البند جميع ما يلزم التركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٩٩٠٠	عدد	٢٦٠	٢٦٠	جارى	٢٦٠	٢,٥٧٤,٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢,٥٧٤,٠٠٠,٠٠	
٣	بالحدود توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع رئيسية ويرمز لها (LP - IN) واللوحة ذو حماية لا تقل (IP55) واللوحة مودودة بخلفية ضوئية ودھونة اليكتروستاتيكية طبقا للمواصفات والرسومات ويتم التركيب على ماسورة من الحديد بارتفاع لا يقل عن ٧ متر ومحمل على البند جميع ما يلزم التركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٦٩٠٠٠	عدد	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٤	بالحدود توريد وتركيب واختبار محول كهربائي كامل بالثبات قدرة ٣٠٠ كيلو فولت امبير . والبنت محمل عليه القاعدة الخرسانية وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعمل وسيلة الحماية ضد السرعة من الزوايا الحديد حول جسم المحول.	٢٥٠٠٠٠	عدد	١	١	جارى	١	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	
٥	بالحدود توريد وتركيب لوحة توزيع كهرباء من الصاج المجلفن تحتوى على الاتي : عدد (١) قاطع التوماتيكي ثلاثي رايسى قوة (٢٥٠) امبير mccb سعة قطع ٢٥ كذا عدد (١) كونتكتور (١٦٠) امبير عدد (١) خلية كهروضوئية . عدد ٥ قواطع ثلاثية من النوع المغلوب mcbb قدرة (١٠٠) امبير على ان تكون سعة القطع ١٠ كيلو من نتائج شيندر او ارباب abb عدد (١) سليكور عدد (٢) لمبة بيان واللوحة نظن على عمود ١٠ متر	٩٥٠٠٠	عدد	٢٤	٢٢	جارى	٢	٢,٠٩٠,٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠	
٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل رئيسى ٢٤٠*٣ جهد متوسط xlp في مواسير ٦ بوصة وغرفة التفتيش اللازمة لتهو العمل طبقا لالصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٨٥٠	م/ط	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	٠	٨٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ٢٥*٤ من الالومنيوم داخل مواسير ٣ بوصة وطبقا لالصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٤٥٠	م/ط	٥٥٠٠٠	٢٠٠٠٠	جارى	٧٥٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٣,٧٥٠,٠٠٠,٠٠	
٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل الومنيوم مسلح قطاع ١٢٠*٣+٧٠٠ (pvc/xlpe) من النتائج (الكبلات الكهربائية المصرية او السويدى او الجيزة او العالمية) طبقا للمواصلات الفنية واصول الصناعة على ان يتم الاعداد الحية من المهندس المشرف .	٥٩٠	م/ط	٢٥٠٠	٢٥٠٠	جارى	٢٥٠٠	١,٤٧٥,٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٤٧٥٠٠٠	
١٠	بالمتر الطولى توريد تركيب شريط ليد على الاعددة الكهربائية	٢٥٠	م/ط	٨٠٠	٨٠٠	جارى	٨٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠٠٠	
اجمالي اعمال الكهرباء																	
فقط خمسة وأربعون مليوناً وسبعمائة وتسعة عشر ألف جنيه مصري لا غير																	
٦,٠٦٠,٠٠٠,٠٠																	
٤٥,٧١٩,٠٠٠,٠٠																	
٠,٠٠																	
٣٠٢,٥٣٨,٨٢٥,٠٠																	
فقط ثلاثمائة و مليونان وخمسمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير																	
الاجمالي																	



مدير عام المشروعات

م/ احمد عراقى

مهندس الهيئة

م/ شريف مصطفى صدقي

استشارى ضبط الجودة

م/ محمود عبدالتنى

مهندس الشركة

م/ ارضى محمد محمد عطية



تمهيداً في ٢٠٢٣/٩/١٩



رقم الصفحة ٧
١٧/٠٩/٢٠٢٣

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) بـ ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالكم ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول



تنفيذ شركة السلام انترناشيونال

مستخلص رقم (٨) جاري

رقم: ٢٧٥/٢٠٢١/٢٠٢٢ بتاريخ ١٣-١٠-١

إدارة:

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق تنفيذه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جار أم نهائي	تمت خلال المدة		إجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية						قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية			
	اجملى ما قبله																
رفع كفاءة عدد (٧) مواقع بطريق السويس للقاهرة لحماية من اخطار السيول وروصف مدخل ومخارج بترتية وثلثية																	
١	باعتبر المكعب اصعل حفر للترع المشكوفة و طبقا للتصميم لاصال التربة يكامل عرض و طول و ميول القطاعات المطلوب حفرها وطبعا للمواصفات الفنية والوحدات التصميمية وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	٤٨,٥٠	٠	م	١٨٠٠٠	٠	١٨٠٠٠	جارى	٠	٠	٨٧٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٣,٠٠٠,٠٠٠	١- استمرار عملية مبلغ (٢٥٠٠٠٠) جنية فقط لاجير فقط فقط مائتان وخمسون ألف جنية مصري لا غير على بند رقم (٢) الخاصة بأعمال التثبيت لسوء تشطيب وسوء تنفيذ القواصل
٢	باعتبر المسطح تنظيلاً اصعل تنظيلاً للجدران الجنية لجسم التربة المشكوفة من الخرصة العلوية التي تحتوي على ٣٥٠ كم من الاسمنت البورتلاندي لاعتبر المكعب مضاف اليها مادة كيميائية لمنع لغار المياه وتشمل الاعمال التسوية على المقل و اصعل التثبيت للميول طبقا للرسومات الهندسية بسك ١٥ سم على أن تشمل المقطوعة عمل الشدائد اللازمة بالابعاد المطلوبة طبقا للرسومات الهندسية وبما يوافق عليها المهندس المشرف وتشمل ايضا اصال الرص و التقل و اصال الميول و السلاسل و اعداد الميول و الاركة و دعم التربة و الرش بالمياه و معمل على البنا تقديم عينات المواد للمراجعة و الاعتماد من المهندس قبل بدأ التنفيذ و تجارب ضبط و توجيه الجودة و يتم تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	١٩٠,٠٠	٠	م	٤٠٠٠٠	٣٠٠٠	٤٣٠٠٠	جارى	٠	٥٧٠,٠٠٠	٨,١٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٧,٩٧٠,٠٠٠,٠٠٠		
٦	باعتبر المكعب توريد وبناء الديش المعكوس بالمونة سمك ٥٠ سم كما هو موضح بالرسومات والتصميمية والمواصفات الفنية على ان تستخدم المونة بنسبة خلط ٣٥٠ كجم لكل متر مكعب والفة تشمل التوريد والبناء والحفر للعمق المطلوب و طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	٥٩٥,٠٠	٠	م	٧٠٠	٠	٧٠٠	جارى	٠	٠	٤١٦,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٦,٥٠٠,٠٠٠	
٧	باعتبر المسطح اصال حفر ورمد لزوم التسويات وفق الخطوط والمناسيب والابعاد والاصاق الموضحة في الرسومات بالإضافة الى تثقيب وإزالة جميع التفتات والعوائق عن اسطح المواقع المراد اجراء الحفر فيها وحفر جميع انواع التربة ايا كانت طبقتها حسب المطلوب لانجاز الاعمال.	١٤,٠٠	٠	م	٣٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٣١٠٠٠٠	جارى	٠	١٤٠,٠٠٠	٤,٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠	
٨	باعتبر المكعب اصال ردم لتنفيذ جسر التوجيه بترية صلابة مع الترتيب و التسوية و الدعم على طبقات بسك ١٠ يزيد عن ٣٠ سم لطبقة الواحدة و حتى الوصول الى ١٠% من الكثافة الجافة القصوى و طبقا للتصميم لاصال التربة يكامل عرض و طول و ميول القطاعات المطلوب ردمها وطبعا للمواصفات الفنية والوحدات التصميمية وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	١٥٠,٠٠	٠	م	٣٠٠٠٠	١٠٠٠	٣١٠٠٠	جارى	٠	١٥٠,٠٠٠	٤,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
٩	باعتن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ١٠/١٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للبرايخ واللغة تشمل كل ما ياتر للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات والوحدات و جداول تقريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما ياتر لشهر العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٣٠٠٠,٠٠	٠	طن	٩٥٧	٠	٩٥٧	جارى	٠	٠	٢٢,٠١١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠١١,٠٠٠,٠٠٠	
اجمالي اعمال السيول		فقط أربعون مليوناً ومائتان وستون ألفاً وخمسمائة جنية مصري لا غير															
الاجملى		فقط ثلاثمائة وإثنان وأربعون مليوناً وسبعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير															
		فقط أربعون مليوناً ومائتان وستون ألفاً وخمسمائة جنية مصري لا غير															



مدير عام المشروعات
م/ احمد عراقى

مهندس الهيئة
م / شريف مصطفى صديقي

استشارى ضبط الجودة

م/ محمود عبدالنبي

مهندس الشركة

م/ ابنى محمد محمد عطية



تحريراً
٢٠٢٣/٩/١٩



اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) بى المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالكم ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول



رقم الصفحة ٨
١٧/٠٩/٢٠٢٣

حتى

شاملة المدة من بدء العمل

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال
مستخلص رقم (٨) جاري

ق.م: ٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٧٥ بتاريخ ١٣-١٠-١١

إدارة :

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق تنفيذه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جار أم نهائي	تمت خلال المدة		إجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية						قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية			
	اجملى مقبله															٣٤٢,٧٩٩,٣٢٥,٠٠	
بنود مستجده اعمال كوبرى المشاة																	
	بالمتر الطولى تنفيذ خزاني CFA قطر ٤٠ سم مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥ م (والسعر للإسمنت حديد التسليح) (إنهوا العمل نهوا كاملا والبناء شامل مما جرمه طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف تشملا اختيارات الموجات الصوتية على كامل طول الخلوق	١٦١٠,٠٠٠	٠	م/ط	٢٧٩	٠	٢٧٩	جارى	٠	٠	٤٤٩,١٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٩,١٩٠,٠٠٠	
٢	توريد وتركيب ركائز متحركة وثابت من التيوبيرين الصناعى بمقاس C2 ٦٠*٢٥*٢٠٠	٧٤٠٠,٠٠٠	٠	عدد	٢	٠	٢	جارى	٠	٠	١٤,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٨٠٠,٠٠٠	
٦	توريد وتركيب ركائز متحركة وثابت من التيوبيرين الصناعى بمقاس C23 ٦٠*٢٥*٢٥٠	٤٨٠٠,٠٠٠	٠	عدد	٦	٠	٦	جارى	٠	٠	٢٨,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨,٨٠٠,٠٠٠	
بالمتر الطولى توريد وتركيب خط مواسير البولى ايثلين بجميع مشتملاتها لزوم اعمال التركيب خط الرى وتنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات والاشترطات الوردة من وزارة الزراعة																	
	قطر ٨٠٠ مم ضغط ١٠ ابار	١٦١٩٥,٠٠٠	٠	م	١٧٥	٠	١٧٥	جارى	٠	٠	٢,٨٣٤,١٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٨٣٤,١٢٥,٠٠٠	
بالمتر الطولى توريد وتركيب خط مواسير pvc بجميع مشتملاتها لزوم اعمال التركيب خط الرى باقطار مختلفة وضغوط مختلفة																	
٨	pvc قطر ١ بوصة ضغط ١٠ ابار	١٤٠,٠٠٠	٠	م/ط	٨٤٠	٠	٨٤٠	جارى	٠	٠	١١٧,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٧,٦٠٠,٠٠٠	
	pvc قطر ١ بوصة ضغط ١٠ ابار	٢١٠,٠٠٠	٠	م/ط	٩٨	٠	٩٨	جارى	٠	٠	٢٠,٥٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٥٨٠,٠٠٠	
	pvc قطر ١ بوصة ضغط ١٠ ابار	٢٥٠,٠٠٠	٠	م/ط	١٠٠	٠	١٠٠	جارى	٠	٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	
	pvc قطر ١ ٢ بوصة ضغط ١٠ ابار	١٣٥٠,٠٠٠	٠	م/ط	٤٠٠	٠	٤٠٠	جارى	٠	٠	٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠	
	بالمر المكعب اصلا تكسير وإزالة البسطحات المتدهرة بالمرسيف فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل نفع التكسير خارج الموقع للمقلب العمومية ومتوسط مسافة النقل ١٠ كم وعمل كل مايلزم لنهوا العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وفى حالة زيادة مسافة نقل نفع التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنية للكيلو متر الزيادة او الثلث	٦٠,٠٠٠	٠	م	١٢٠٠٠	٣٠٠٠	١٥٠٠٠	جارى	٠	١٨٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
اجمالي الاعمال البنود المستجده		فقط أربعة ملايين وتسعمائة وثلاثون ألفاً وخمسة وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير															
الاجملى		فقط ثلاثمائة وسبعة وأربعون مليوناً وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير															
		٣٤٧,٧٢٩,٤٢٠,٠٠															



مهندس الشركة
م/احمد عراقي


مهندس الهيئة
م/ شريف مصطفى صدقي

استشارى ضبط الجودة
م/ محمود عبد النبى

م/راضى محمد محمد عطية

تحريراً فى ٢٠٢٢/٩/١٩





اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالكم ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة

ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال

مستخلص رقم (٨) جاري

رقم: ٢٧٥/٢٠٢١/٢٠٢٢ بتاريخ ١٣-١٠-١٠



إدارة:

رقم الصفحة ٩
١٧/٠٩/٢٠٢٣

حتى

شاملة المدة من بدء العمل

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق تنفيذه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جار أم نهائي	مقدار قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		إجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية						قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
	اجملى مقبله																١- استمرار تغطية مبلغ (100000 ج) مائة ألفا جنية مصري فقط لغير على بند رقم (٦) الخالص بدخان ومراشمة عمود النار لحين نهو الملاحظات
	بنود مستجده اعمال الكهرباء																
١	بالعد صب القواعد الخرسانية الخاصة بالاصدة الاتربة بابعاد ١٠*١٠*٢٠ سم والفتحة تشمل عدد (٤) جوايب بطول ١٠٠ متر وتحت ٢٠٠ متر والشبيلوتة والوردة والصوميل وحمل على لبنة الحجر في جميع التواضع التربة عدا التربة الصخرية وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة القلبية وتعليمات المهندس المشرف، مما جيمعة بالعد	عدد	٢٣٥٠,٠٠٠		١٨٠٠	٥٠	١٨٥٠	جاري	٠	١١٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	٤,٣٤٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٣٤٧,٥٠٠,٠٠٠	
٢	بالعد دهان ومراشمة عمود وتركيب فلاشة حديد بابعاد ١٠*١٠*٢٠ سم وحمل زوايا سمك ٦ مم والتمام بالقاعدة والتمام باب العمود القديم وحمل فتحة باب جديدة باركاف ٢٠*٢٠ متر وتركيب باب حديد للعمود وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة القلبية وتعليمات المهندس المشرف، مما جيمعة بالعد	عدد	٢٢٠٠,٠٠٠		١٨٠٠	٥٠	١٨٥٠	جاري	٠	١١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٧٠,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٧٠,٥٠٠,٠٠٠	
٣	بالعد نقل وتركيب اصدة النار من ورشة الصوبلة الى موقع التركيب بعد استبدالها وحمل عليها الصرافيل والريتم وحمل وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة القلبية وتعليمات المهندس المشرف، مما جيمعة بالعد	عدد	٢٥٥٠,٠٠٠		١٨٠٠	٥٠	١٨٥٠	جاري	٠	١٢٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	٤,٧١٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٧١٧,٥٠٠,٠٠٠	
٤	بالعد تركيب خشاب شوارع خارجية [٥٤] جميع الملحقات والتوصيلات الداخلية وأدوات التوصيل والتثبيت على الاصدة بفترة ١٥٠ وات والبند يشمل كل ما يلزم لاتهاء الاتصال طبقا لاصول الصناعة وحمل على البند الكابل الترمومولاسنك ٣*٢٢ مم	عدد	٩٥٠,٠٠٠		١٨٠٠	٥٠	١٨٥٠	جاري	٠	٤٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٥٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٥٧,٥٠٠,٠٠٠	
٥	بالعد توريد وتركيب لوحة قرعية داخل العمود مكونة من عدد (١) مقاس ١٠*٨ ابرور موجا بار وزوايا حديد وحمل وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة القلبية وتعليمات المهندس المشرف، مما جيمعة بالعد	عدد	٥٧٠,٠٠٠		١٨٠٠	٥٠	١٨٥٠	جاري	٠	٢٨,٥٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٥٤,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٥٤,٥٠٠,٠٠٠	
٦	بالعد الطولي قطع في الخرسة الدبول بسمك ١٥ سم وحمل على السطح الحفر والردم وإعادة وصل الخرسة وحمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة القلبية وتعليمات المهندس المشرف	م/ط	٥٥٠,٠٠٠		١٣٥٠٠	٥٠٠٠	١٨٥٠٠	جاري	٠	٢,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
٧	بالعد الطولي توريد وتركيب مواسير ابروسة للكتلات ٢٠*٢٠*٢٠ سم وحمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة القلبية وتعليمات المهندس المشرف	م/ط	١٤٠,٠٠٠		١٤٥٠٠	٤٠٠٠	١٨٥٠٠	جاري	٠	٥٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٩٠,٠٠٠,٠٠٠	
	اجملى البنود المستجده اعمال الكهرباء									٣,٧٤١,٠٠٠,٠٠٠		٢٨,٧١٢,٠٠٠,٠٠٠			٢٨,٧١٢,٠٠٠,٠٠٠		
	الاجملى العام															٣٧٦,٤٤١,٤٢٠,٠٠٠	
	الاجملى مستخلص رقم ٧															٣٥٩,٧٥٥,٨٤٥,٠٠٠	
	اجملى المتبقى															١٦,٦٨٥,٥٧٥,٠٠٠	



مدير عام المشروعات

م / احمد عراقى

مهندس الهيئة

م / شريف مصطفى صيدقى

استشارى ضبط الجودة

م / محمود عبدالنبي

مهندس الشركة

م/راضى محمد محمد عطية



تحريراً فى ١٩/١١/٢٠٢٢



شركة السلام للمقاولات

الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



وزارة النقل

اسم المشروع :-

اعمال تطوير ورفع كفاءه طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) فى المسافة من الكيلو ١٣ + ٤٠٠ حتى الكم ١٥ + ٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدى الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكم ٩٠٠ + ٣٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحى بالكم ٢٥٠ + ٢٠ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

أولاً :- حصر أعمال

الطرق




إعمالاً لتطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطويع مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد		مساحة المكعبات والاوزان		
			الطول	الكمية	جزئى	خصم	إجمالى
1	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة حتى ٥٠٠متر[من محور الطريق خارج نزع الملكية] ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف						
1	كمية الحفر من ال ١٣+٤٠٠ الى ١٣+٤٩٠	1	50	4464.5	4464.5	0	4464.5
2	كمية الحفر من ال ١٤+٥٥٠ الى ١٥+٠٠٠	1	450	27174.9	27174.9	0	27174.9
3	كمية الحفر من ال link 3 ,link b	1	550	24780.9	24780.9	0	24780.9
4	كمية السن الخارج من قطاع الاقليمي	1	1	1150	12	0.7	9660
5	كمية الحفر السويس القاهرة	1	1	1660	12	0.3	5976
				الاجمالي			
				72056.3			



الهيئة العامة للتخطيط العمراني
Ministry of Public Works and Urban Planning



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السونوس الإسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلتان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان	
			الطول	العرض	الارتفاع	جزئي	إجمالي
3	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.						
1	جسم الطريق من ١٣+٤٠٠ الى ١٣+٨٠٠ (right)	1	400	38.8	1	15520	15520
2	جسم الطريق من ١٣+٤٠٠ الى ١٣+٨٢٥ (left)	1	425	28.5	1	12112.5	12112.5
3	جسم الطريق من ١٣+٨٠٠ الى ١٤+٠٠٠ (right)	1	200	25.5	1	5100	5100
4	جسم الطريق من ١٣+٨٢٥ الى ١٤+٠٢٥ (left)	1	200	25.5	1	5100	5100
5	جسم الطريق من ١٤+١٠٠ الى ١٥+٠٠٠ (left+right)	1	900	55	1	49500	49500
6	link 1	1	300	30	1	9000	9000
7	link 2	1	1000	17	1	17000	17000
8	link b	1	440	40	1	17600	17600
9	link 3	1	225	28.5	1	6412.5	6412.5
10	link 4	1	400	15	1	6000	6000
11	اسفل كوبري السكة الحديد	1	10411			10411	10411
الإجمالي							153756



أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق السبوتس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو 12+400 حتى الكيلو 12+400 من ملتان المثلث وتطوير ملتح ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الأعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان		
			الطول	العرض	الارتفاع	جزئي	إجمالي	
4	بالمتر المكعب تكسير وإزالة مباني أو خرسانة عادية أو مسلحة أو ارضية مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مماجمية طبقا لتعليمات المهندس المشرف .							
	1	تكسير خرسانة ميول في link 2	1	400	4.5	0.15	270	270
	1	تكسير خرسانة ميول في link 2	1	400	0.5	1	200	200
	2	تكسير خرسانة ميول في link 4	1	180	4.25	0.15	114.75	114.75
			1	180	0.5	1	90	90
	6	تكسير النيوجرسى link a	1	340	0.378		128.52	128.52
	7	تكسير داخل الصينية	1	150	0.378		56.7	56.7
	8	تكسير منزل (مباني طوب)	13+825		308	0.25	77	77
			13+750		145	0.25	36.25	36.25
			14+175		197	0.25	49.25	49.25
			14+900		428	0.25	107	107
			link4		171	0.25	42.75	42.75
	9	تكسير البردورة الصنية القديمة	1	178	0.3	0.2	10.68	10.68
			1	158	0.3	0.125	5.925	5.925
11	تكسير خرسانة مطبوعة	1	261	0.15		39.15	39.15	
12	تكسير تكملة خرسانة ميول في link 4	1	450	10	0.15	675	675	
13		1	450	0.5	0.85	191.25	191.25	
12	تكسير البردورات في رفع الكفاءة امام النفق الشهيد احمد حمدي القديم	2	1000	0.3	0.2	120	120	
12	تكسير خرسانة بين البردورات في رفع الكفاءة امام النفق الشهيد احمد حمدي القديم	1	500	0.5	0.1	25	25	
12	تكسير البردورة في طريق جنيفة	2	750	0.3	0.2	90	90	
12	تكسير خرسانة بين البردورة في طريق جنيفة	1	600	1.5	0.1	90	90	

أعمال المشاه

2.16	0	2.16	3	0.6	0.6	2	الاعمدة	1
1.62	0	1.62	4.5	0.6	0.6	1		2
10.18	0	10.18	10.6	0.4	0.4	6		3
19.31	0	19.31	0.3	3.25	9.9	2		4

المساحة



الهيئة العامة للتخطيط العمراني
الهيئة العامة للتخطيط العمراني



إعمال تطبق وفق كفاءه طرقة السوس الاسماعيلية (المعاملة) في المسافة من الكلو ١٣٤٠٠ حتى ١٥٤٠٠ من ملقان المثلث وتطويع ملخل ومخرج تقه الشهيد أحمد حيدى الجندى


رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان		
			الطول	العرض	الارتفاع	جزئى	خصم	إجمالي
4	بالمتر المكعب تكسير وإزالة مبانى أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرصفة مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مماجميعة طبقا لتعليمات المهندس المشرف .							
5	الاستم	2	7.8	3.25	0.3	15.21	0	15.21
6	السقف المشابهة	1	30	3	0.2	18.00		18.00
7	السقف ٦,٣٥	1	3.26	3.65	0.2	2.38		2.38
8	السقف ١٠,٥	1	7.6	4.26	0.25	8.09		8.09
9	السقف ١٤,٦	1	7.6	4.26	0.125	4.05		4.05
10	القواعد	1	1.1	6.1	1	6.71		6.71
11		1	1.1	3.6	0.5	1.98		1.98
12		1	3.76	3.76	0.5	7.07		7.07
13	السملات	3	12	0.5	0.5	9.00		9.00
14	الكمره	21	3	0.4	0.4	10.08		10.08
15	الحوائط رابط الاعمدة بعض	4	4	0.2	2	6.40		6.40
16	البردوره	1	70	0.3	0.2	4.20		4.20
17	الانتروك	1	20	10	0.15	30.00		30.00

اعمال السطحي

1	الجانب الايسر	2	14.5	1	0.5	14.50	0	14.50
2	الجانب الايمن	2	14.5	1	0.5	14.50	0	14.50
3	الوينجات	4	6	1.5	1	36.00	0	36.00
4	الجزء بين الكوبرين	2	10	1	0.5	10.00	0	10.00
5	البلاطة الانتقالية للكوبرى القديم	2	12	4	0.3	28.80	0	28.80
6		2	12	4	0.3	28.80	0	28.80

2708.2556

الاجمالى



اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويح، الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مخطط المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الايعداد		مساحة المكعبات والاوزان		
			الكمية	جزئي	خصم (١ من القطاع لزوم التربة الزلطية	إجمالي	
5	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥%) الكثافة الجافة القصوى (و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .						
1	كمية الردم في الطريق الرئيسى الايمن (١٣+٤٠٠ الى ١٣+٨٠٠)	1	79119.42	79119.42	79119.42	14262.5	64856.92
2	كمية الردم في الطريق الرئيسى الايمن (١٣+٨٠٠ الى ١٤+٠٢٠)	1	13370.46	13370.46	13370.46	4297.5	9072.96
3	كمية الردم في الطريق الرئيسى الايمن (١٤+١٦٠ الى ١٥+٠٠٠)	1	79435.17	79435.17	79435.17	16987.5	62447.67
4	كمية الردم في الطريق الرئيسى الايسر (١٣+٤٠٠ الى ١٤+٠٠٠)	1	53486.67	53486.67	53486.67	13403.75	40082.92
5	كمية الردم في الطريق الرئيسى الايسر (١٤+١٦٠ الى ١٥+٠٠٠)	1	77819.89	77819.89	77819.89	17625	60194.89
6	كمية الردم في link 1 (00+00 to 340+0)	1	24505.23	24505.23	24505.23	8591.02	15914.21
7	كمية الردم في link 2 (00+00 to 420+0)	1	10137.22	10137.22	10137.22	6665	3472.22
8	استكمال link 2 حتى قرية محمد عبدة طريق ١٠٩	1	15232.05	15232.05	15232.05	6348.1	8883.95
9	كمية الردم في link 3 (00+250 to 550+0)	1	12797.63	12797.63	12797.63	4820	7977.63
10	كمية الردم في link 4 (00+00 to 440.51+0)	1	15405.55	15405.55	15405.55	7175	8230.55
11	استكمال link 4	1	5995.48	5995.48	5995.48		5995.48
12	كمية الردم في link A (00+00 to 480+0)	1	13041.15	13041.15	13041.15	10050	2991.15
13	كمية الردم في link B (00+00 to 100+0)	1	11428.23	11428.23	11428.23	5842.5	5585.73
14	كمية الردم في link B (00+110 to 440+0)	1	38844.58	38844.58	38844.58	5842.5	33002.08
15	كمية الردم في ROUND ABOUT (00+00 TO 0+375)	1	21928.82	21928.82	21928.82	9100	12828.82
16	كمية الردم داخل الصنية	1	20832.46	20832.46	20832.46	0	20832.46
17	كمية ردم مثلث بين الطريق الرئيسى و لينك ٢ والصينية	1	11041.69	11041.69	11041.69	0	11041.69
18	كمية ردم مثلث بين الطريق الرئيسى و لينك ٣ والصينية و لينك a,b	1	14856.06	14856.06	14856.06	0	14856.06
19	كمية ردم مثلث بين الطريق الرئيسى و لينك ٤ والصينية	1	15360.62	15360.62	15360.62	0	15360.62
20	كمية ردم مثلث بين LINK 1 , LINK A	1	10000	10000	10000	0	10000
21	اجمالى كمية الردم بين طريق رقم ١ ورقم ٢	1	18999.87	18999.87	18999.87		18999.87
22	خصم التفتق عند المحطة ١٣+٥٥٠	1	71.55	4	3.5	1001.7	-1001.7
22	خصم التفتق عند المحطة ١٤+٧٠٠	1	50	4	3.5	700	-700
			الاجمالى		430926.18		

اعمال تطويق ورقم كفاءه طريق السوسس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٢+٤٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مرقان المثلث وتطويق مدخل ومخرج تقاطع الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume
5	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنمذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		

كمية الردم في الطريق الرئيسي الاتجاه اليمين (13+400 الى 13+800)

0	249	13+375.00	1
1249.8	250.92	13+380.00	2
2526.86	254.45	13+390.00	3
2559.63	257.48	13+400.00	4
2599.44	262.41	13+410.00	5
2653.77	268.34	13+420.00	6
2672.17	266.09	13+430.00	7
2687.22	271.35	13+440.00	8
2709.94	270.63	13+450.00	9
2607.31	250.83	13+460.00	10
2504.67	250.11	13+470.00	11
2506.53	251.2	13+480.00	12
2483.08	245.42	13+490.00	13
2423.42	239.27	13+500.00	14
2360.49	232.83	13+510.00	15
2294.25	226.02	13+520.00	16
2223.33	218.65	13+530.00	17
2148.37	211.03	13+540.00	18
2071.22	203.22	13+550.00	19
2004.37	197.66	13+560.00	20
1968.49	196.04	13+570.00	21
1943.72	192.7	13+580.00	22
1858.57	179.01	13+590.00	23
1708.5	162.69	13+600.00	24
1607.73	158.86	13+610.00	25
1572.79	155.7	13+620.00	26
1541.82	152.67	13+630.00	27
1516.39	150.61	13+640.00	28
1491.23	147.63	13+650.00	29
1489.72	150.31	13+660.00	30
1495.48	148.79	13+670.00	31
1472.15	145.64	13+680.00	32
1459.64	146.29	13+690.00	33
1448.19	143.35	13+700.00	34

اعمال تطويق ورقم كفاءه طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مثقاف المثلث وتطويق مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume
5	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لاتقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		
	35	139.47	1414.12
	36	137.16	1383.14
	37	135.31	1362.31
	38	133.2	1342.54
	39	130.87	1320.38
	40	133.33	1321.03
	41	122.8	1280.68
	42	83.94	1033.71
	43	38.16	610.49
	44	0	190.73
اجمالى كمية الردم في الطريق الرئيسي الاتجاه اليمين (13+400 الى 13+800)			
79119.42			
كمية الردم في الطريق الرئيسي اليمين (13+800 الى 14+020)			
45	13+810.00	72.78	0
46	13+820.00	71.3	720.43
47	13+830.00	69.67	704.88
48	13+840.00	67.68	686.79
49	13+850.00	66.68	671.81
50	13+860.00	65.86	662.67
51	13+870.00	68.89	673.74
52	13+880.00	71.5	701.96
53	13+890.00	69.97	707.35
54	13+900.00	69.92	699.45
55	13+910.00	68.3	691.09
56	13+920.00	65.61	669.53
57	13+930.00	64.12	648.64
58	13+940.00	62.35	632.38
59	13+950.00	61.72	620.39
60	13+960.00	61.12	614.21
61	13+970.00	57.77	594.44
62	13+980.00	53.27	555.21
63	13+990.00	51.11	521.93
64	14+000.00	54.5	528.04
65	14+010.00	52.96	537.29
66	14+020.00	55.49	528.23



الهيئة العامة للتخطيط العمراني
Ministry of Public Works and Urban Planning



اعمال تطهير ورفع كفاءة طرق السوسن (المعاملة) المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من ملتان المثلث وتطهير مدخل ومخرج تقاطع الشهد احمد حمدي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume
5	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		

اجمالي كمية الردم في الطريق الرئيسي الايمن (13+800 الى 14+200)	13370.46
--	----------

كمية الردم في الطريق الرئيسي الايمن (14+160 الى 15+000)	
---	--

0	67.83	14+160.00	67
702.11	72.59	14+170.00	68
728.25	73.06	14+180.00	69
734.21	73.78	14+190.00	70
732.78	72.78	14+200.00	71
731.62	73.55	14+210.00	72
749.06	76.26	14+220.00	73
760.67	75.87	14+230.00	74
759.28	75.99	14+240.00	75
753.42	74.7	14+250.00	76
737.19	72.74	14+260.00	77
716.51	70.56	14+270.00	78
695.11	68.46	14+280.00	79
694.78	70.5	14+290.00	80
717.8	73.06	14+300.00	81
727.97	72.53	14+310.00	82
728.84	73.24	14+320.00	83
753.48	77.46	14+330.00	84
779.15	78.37	14+340.00	85
768.89	75.41	14+350.00	86
743.49	73.29	14+360.00	87
737.41	74.19	14+370.00	88
747.99	75.41	14+380.00	89
758.04	76.2	14+390.00	90
762.65	76.33	14+400.00	91
768.53	77.37	14+410.00	92
773.75	77.38	14+420.00	93
773.58	77.34	14+430.00	94
771.61	76.98	14+440.00	95
773.14	77.65	14+450.00	96
762.52	74.86	14+460.00	97
750.05	75.15	14+470.00	98

اعمال تطهير ورفع كفاءه طريق السوسى الاسماعيلية (المجاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطهير مدخل ومخرج تقاطع الشهيد احمد حمدي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume
5	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		

99	14+480.00	76.37	757.62
100	14+490.00	77.75	770.61
101	14+500.00	81.39	795.69
102	14+510.00	86.92	841.54
103	14+520.00	94.88	908.99
104	14+530.00	105.26	1000.68
105	14+540.00	111.48	1083.66
106	14+550.00	117.76	1146.19
107	14+560.00	120.23	1189.97
108	14+570.00	119.29	1197.61
109	14+580.00	120.27	1197.8
110	14+590.00	118.6	1194.33
111	14+600.00	123.97	1212.81
112	14+610.00	129.68	1268.24
113	14+620.00	142.39	1360.36
114	14+630.00	147.3	1448.44
115	14+640.00	147.73	1475.13
116	14+650.00	148.27	1479.97
117	14+660.00	146.89	1475.8
118	14+670.00	148.51	1477.03
119	14+680.00	149.54	1490.28
120	14+690.00	149.25	1493.96
121	14+700.00	148.63	1489.42
122	14+710.00	147.65	1481.4
123	14+720.00	146.2	1469.24
124	14+730.00	144.57	1453.88
125	14+740.00	142.6	1435.87
126	14+750.00	140.46	1415.28
127	14+760.00	136.89	1386.73
128	14+770.00	128.4	1326.43
129	14+780.00	116.88	1226.41
130	14+790.00	106.92	1119.01
131	14+800.00	98.9	1029.11
132	14+810.00	95.85	973.77
133	14+820.00	93.95	949.01

اعمال تطهير ورقع كفاءة طريق (السويح الأسعابية) (المجاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطهير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume
5			بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لاتقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

134	14+830.00	92.49	932.2
135	14+840.00	90.85	916.69
136	14+850.00	89.36	901.06
137	14+860.00	88.03	886.97
138	14+870.00	84.07	860.51
139	14+880.00	79.56	818.14
140	14+890.00	75.58	775.68
141	14+900.00	73.76	746.67
142	14+910.00	74.37	740.62
143	14+920.00	74.89	746.27
144	14+930.00	74.65	747.68
145	14+940.00	72.86	737.54
146	14+950.00	70.16	715.11
147	14+960.00	70.07	701.16
148	14+970.00	70.96	705.17
149	14+980.00	69.42	701.89
150	14+990.00	67.72	685.66
	اجمالي كمية الردم في الطريق الرئيسي الايمن (14+160 الى 15+000)		
			79435.17

كمية الردم في الطريق الرئيسي الايسر (13+400 الى 14+000)

151	13+380.00	154.27	0
152	13+390.00	147.05	1506.59
153	13+400.00	168.53	1577.88
154	13+410.00	175.2	1718.62
155	13+420.00	173.83	1745.12
156	13+430.00	174.49	1741.61
157	13+440.00	163.24	1688.66
158	13+450.00	158.77	1610.01
159	13+460.00	159.95	1593.56
160	13+470.00	156.82	1583.81
161	13+480.00	152.82	1548.15
162	13+490.00	148.22	1505.16
163	13+500.00	143.41	1458.15
164	13+510.00	138.06	1407.35
165	13+520.00	132.43	1352.43
166	13+530.00	126.36	1293.93

اعمال تطهير ورقم كفاءه طرية السونس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو 12+400 حتى الكم 10+00 من مزلقان المثلث وتطهير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume
5	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		
	167	13+540.00	120.6
168	13+550.00	106.73	1136.65
169	13+560.00	119.78	1132.56
170	13+570.00	103.1	1114.44
171	13+580.00	95.28	991.9
172	13+590.00	92.01	936.44
173	13+600.00	89.72	908.64
174	13+610.00	88.06	888.89
175	13+620.00	85.69	868.76
176	13+630.00	82.62	841.53
177	13+640.00	77.91	802.61
178	13+650.00	74.42	761.63
179	13+660.00	72.82	736.21
180	13+670.00	69.16	709.89
181	13+680.00	67.62	683.89
182	13+690.00	66.58	671.01
183	13+700.00	65.6	660.88
184	13+710.00	64.53	650.62
185	13+720.00	62.05	632.91
186	13+730.00	58.91	604.8
187	13+740.00	55.38	571.45
188	13+750.00	57.86	566.24
189	13+760.00	59.44	586.51
190	13+770.00	58.1	587.67
191	13+780.00	57.2	576.48
192	13+790.00	56.6	569.02
193	13+800.00	56.56	565.8
194	13+810.00	56.64	565.99
195	13+820.00	58.41	575.26
196	13+830.00	51.55	549.79
197	13+840.00	42.79	471.69
198	13+850.00	45.2	439.96
199	13+860.00	46.65	459.23
200	13+870.00	47.21	469.28
201	13+880.00	46.34	467.77

إعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطويع مدخل ومخرج شقق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume	
5	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لاتقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .			
	202	13+890.00	46.02	461.84
	203	13+900.00	44.09	450.59
	204	13+910.00	44.07	440.84
	205	13+920.00	44.61	443.44
	206	13+930.00	44.44	445.26
	207	13+940.00	42.16	432.98
	208	13+950.00	36.41	392.82
	209	13+960.00	36.32	363.64
	210	13+970.00	38.29	373.04
	211	13+980.00	41.25	397.7
	212	13+990.00	50.12	456.87
	213	14+000.00	54.28	505.43
	اجمالى كمية الردم في الطريق الرئيسى الايسر (13+400 الى ١٤+٠٠)			53486.67
	كمية الردم في الطريق الرئيسى الايسر (14+160 الى ١٥+٠٠٠)			
214	14+160.00	79.69	0	
215	14+170.00	70.06	748.75	
216	14+180.00	72.57	713.17	
217	14+190.00	74.1	733.35	
218	14+200.00	70.12	721.07	
219	14+210.00	70.31	702.14	
220	14+220.00	66.27	682.91	
221	14+230.00	66.19	662.32	
222	14+240.00	65.07	656.32	
223	14+250.00	64.54	648.05	
224	14+260.00	65.16	648.49	
225	14+270.00	67.44	662.96	
226	14+280.00	69.34	683.9	
227	14+290.00	73.01	711.75	
228	14+300.00	81.1	770.54	
229	14+310.00	84.39	827.43	
230	14+320.00	87.88	861.35	
231	14+330.00	86.1	869.9	
232	14+340.00	83.1	845.99	
233	14+350.00	80.93	820.14	
234	14+360.00	81.11	810.19	

اعمال تطويع ورفع كفاءه طريق السوسى الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلقان المطب وتطويع مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume
5			بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كالفورنيا لاتقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.
235	14+370.00	80.53	808.22
236	14+380.00	81.76	811.48
237	14+390.00	82.7	822.32
238	14+400.00	82.95	828.28
239	14+410.00	84.46	837.07
240	14+420.00	86.97	857.15
241	14+430.00	86.58	867.73
242	14+440.00	86.92	867.49
243	14+450.00	84.1	855.1
244	14+460.00	79.03	815.64
245	14+470.00	80.77	799
246	14+480.00	76.41	785.9
247	14+490.00	76.32	763.63
248	14+500.00	84.2	802.61
249	14+510.00	90.79	874.96
250	14+520.00	95.29	930.39
251	14+530.00	90.71	929.99
252	14+540.00	71.74	812.25
253	14+550.00	70.82	712.81
254	14+560.00	82.48	766.48
255	14+570.00	94.85	886.64
256	14+580.00	107.51	1011.81
257	14+590.00	121.07	1142.88
258	14+600.00	132.61	1268.39
259	14+610.00	140.45	1365.29
260	14+620.00	145.23	1428.38
261	14+630.00	145.57	1453.98
262	14+640.00	146.46	1460.13
263	14+650.00	148.67	1475.65
264	14+660.00	149.28	1489.73
265	14+670.00	149.15	1492.12
266	14+680.00	149.22	1491.85
267	14+690.00	149.13	1491.77
268	14+700.00	148.88	1490.09
269	14+710.00	148.29	1485.89

اعمال تطهير ورقم كفاءه طريق السويس الاسماعيلية (المعاملة) في المسافة من الكيلو 12+600 حتى الكيلو 14+000 من مزلقان المثلث وتطهير مدخل ومخرج شقق الشهد احمد حمدي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume
5	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كالفورنيا لاتقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاتة طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		
	270	145.06	1466.75
271	14+730.00	142.54	1438
272	14+740.00	140.17	1413.57
273	14+750.00	137.15	1386.58
274	14+760.00	132.51	1348.3
275	14+770.00	121.62	1270.69
276	14+780.00	111.93	1167.76
277	14+790.00	103.21	1075.68
278	14+800.00	98.38	1007.93
279	14+810.00	97.95	981.65
280	14+820.00	98.56	982.56
281	14+830.00	94.38	964.72
282	14+840.00	82.87	886.26
283	14+850.00	78.18	805.23
284	14+860.00	77.34	777.57
285	14+870.00	75.73	765.32
286	14+880.00	75.73	757.29
287	14+890.00	75.94	758.37
288	14+900.00	74.26	751.02
289	14+910.00	70.8	725.33
290	14+920.00	70.65	707.25
291	14+930.00	73.41	720.29
292	14+940.00	75.67	745.38
293	14+950.00	71.89	737.79
294	14+960.00	70.06	709.74
295	14+970.00	68.57	693.11
296	14+980.00	66.91	677.38
297	14+990.00	0	334.55
اجمالى كمية الردم في الطريق الرئيسى الايسر (14+160 الى 14+000)			
77819.89			
كمية الردم في link 1 (00+00 to 340+0)			
298	0+000.00	121.6	0
299	0+010.00	113.42	1175.11
300	0+020.00	108.86	1111.43
301	0+030.00	114.78	1223.56
302	0+040.00	112.74	1189.89

إعمال تطويع ورفع كفاءة طريق السويدي (المنطقة) في المسافة من الكيل ١٢+٤٠٠ حتى الكيل ١٥+٠٠ من ملقن المثلث وتطويع مدخل ومخرج تقاطع الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume
5	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		
	303	111.67	1198.83
304	0+060.00	106.22	1125.84
305	0+070.00	102.45	1117.11
306	0+080.00	98.97	1078.6
307	0+090.00	97.27	1030.67
308	0+100.00	92.4	1000.17
309	0+110.00	91.55	950.04
310	0+120.00	92.3	982.83
311	0+130.00	90.46	977.91
312	0+140.00	87.8	945.03
313	0+150.00	86.66	919.26
314	0+160.00	83.01	875.57
315	0+170.00	79.16	810.85
316	0+180.00	74.26	767.12
317	0+190.00	67.64	709.55
318	0+200.00	64.83	690.55
319	0+210.00	58.02	677.79
320	0+220.00	50.25	567.54
321	0+230.00	45.72	519.04
322	0+240.00	42.64	473.1
323	0+250.00	38.99	450.56
324	0+260.00	34.52	389.22
325	0+270.00	29.72	357.54
326	0+280.00	24.99	289.25
327	0+290.00	20.62	259.21
328	0+300.00	16.37	201.2
329	0+310.00	12.37	163.33
330	0+320.00	9.23	118.42
331	0+330.00	7.02	89.61
332	0+340.00	5.59	69.5
كمية الردم في link 1 (00+00 to 340+0)			
24505.23			
كمية الردم في link 2 (00+00 to 420+0)			
333	0+010.00	41.56	0
334	0+020.00	40.48	410.18
335	0+030.00	40.73	418.12

إعمال تطهير وفتح كفاءة طريق السوسن (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطهير مدخل ومخرج تقاطع الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume
5	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لاتقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الأسيولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		
336	0+040.00	41.11	409.21
337	0+050.00	42.31	424.91
338	0+060.00	42.59	432.32
339	0+070.00	41.13	418.6
340	0+080.00	41.5	425.73
341	0+090.00	40.49	409.95
342	0+100.00	39.13	405.8
343	0+110.00	37.34	389.47
344	0+120.00	36.3	368.18
345	0+130.00	35.22	368.16
346	0+140.00	32.28	337.49
347	0+150.00	28.19	308.52
348	0+160.00	22.64	259.23
349	0+170.00	19.41	210.23
350	0+180.00	18.23	194.05
351	0+190.00	16.64	174.39
352	0+200.00	13.94	156.11
353	0+210.00	15.13	149.21
354	0+220.00	16	155.62
355	0+230.00	18.21	179.88
356	0+240.00	28.05	231.32
357	0+250.00	23.36	265.25
358	0+260.00	17.22	209.22
359	0+270.00	9.35	132.84
360	0+280.00	26.56	184.51
361	0+290.00	46.29	364.24
362	0+300.00	48.3	481.26
363	0+310.00	30.7	402.89
364	0+320.00	15.85	232.77
365	0+330.00	7.39	122.38
366	0+340.00	7.44	74.16
367	0+350.00	7.07	73.27
368	0+360.00	6.57	68.64
369	0+370.00	7.39	69.84
370	0+380.00	6.69	70.75

إعمال تطويع ورفع كفاءه طريق السوسن (المجاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠ من مزلتان المثلث وتطويع مزل ومخرج نطق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume
5	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لاقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		
	371	0+390.00	6.16
	372	0+400.00	2.75
	373	0+410.00	1.14
	374	0+420.00	1.08
	375	0+430.00	0.71
اجمالى كمية الردم في link 2 (00+00 to 420+0)			
			10137.22
استكمال link2 حتى مدخل قرية محمد عبدة			
376	0+010.00	18.2	0
377	0+020.00	20.22	192.12
378	0+030.00	22.16	211.91
379	0+040.00	24.92	235.37
380	0+050.00	29.01	269.65
381	0+060.00	32.91	309.64
382	0+070.00	36.58	347.46
383	0+080.00	35.66	361.21
384	0+090.00	34.5	350.83
385	0+100.00	33.95	342.27
386	0+110.00	33.64	337.94
387	0+120.00	34	338.18
388	0+130.00	35.17	345.86
389	0+140.00	36.58	358.79
390	0+150.00	36.95	363.83
391	0+160.00	36.94	369.43
392	0+170.00	36.96	369.5
393	0+180.00	37.47	372.14
394	0+190.00	38.11	377.88
395	0+200.00	39.29	387.02
396	0+210.00	41.48	403.89
397	0+220.00	43.81	430.52
398	0+230.00	44.5	441.56
399	0+240.00	44.92	447.1
400	0+250.00	44.8	448.59
401	0+260.00	44.24	445.19
402	0+270.00	43.99	441.15
403	0+280.00	43.04	435.16

اعمال تطويع ورقم كفاءه طريق السوسس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣٠٤٠٠ حتى ١٥٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطويع مدخل ومخرج تقم الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume
5	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليقورنيا لاتقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥%من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		

404	0+290.00	42.2	426.19
405	0+300.00	40.84	415.18
406	0+310.00	39.27	400.56
407	0+320.00	35.85	375.64
408	0+330.00	33.58	347.14
409	0+340.00	32.74	331.55
410	0+350.00	31.83	322.84
411	0+360.00	31.15	314.9
412	0+370.00	32.41	317.78
413	0+380.00	32.8	326.03
414	0+390.00	33.19	329.92
415	0+400.00	33.26	332.23
416	0+410.00	32.83	330.43
417	0+420.00	32	324.15
418	0+430.00	30.25	311.24
419	0+440.00	28.17	292.08
استكمال link2 حتى مدخل قرية محمد عبدة			
			15232.05

كمية الردم في (link 3 (00+250 to 550+0)

420	0+260.00	88.6	0
421	0+270.00	92.36	476.42
422	0+280.00	101.01	515.21
423	0+290.00	110.18	563.02
424	0+300.00	114.17	577.64
425	0+310.00	119.14	603
426	0+320.00	114.06	584.04
427	0+330.00	107.08	546.79
428	0+340.00	101.85	522.06
429	0+350.00	72.64	368.1
430	0+360.00	83.49	424.33
431	0+370.00	79.52	408.58
432	0+380.00	67.24	344.41
433	0+390.00	69.13	353.75
434	0+400.00	68.92	350.1
435	0+410.00	77	391.52
436	0+420.00	78	390

إعمال تطهير ورفع كفاءة طريق السويح الأسفلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠ من حقلان المثلث وتطهير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume
5	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		

437	0+430.00	80.26	422.19
438	0+440.00	79.72	398.62
439	0+450.00	77.44	395.01
440	0+460.00	74.52	379.77
441	0+470.00	74.92	383.61
442	0+480.00	73.93	379.03
443	0+490.00	76.71	388.25
444	0+500.00	79.85	409.13
445	0+510.00	78.83	399.14
446	0+520.00	73.78	378.19
447	0+530.00	71.52	365.38
448	0+540.00	70.19	359.53
449	0+550.00	69.98	354.24
450	0+560.00	72.43	366.57
اجمالي كمية الردم في link 3 (00+250 to 550+0)			
12797.63			

كمية الردم في link 4 (00+00 to 440.51+0)

451	0+000.00	54.44	0
452	0+012.50	46.39	630.18
453	0+025.00	38.67	531.61
454	0+037.50	32.95	447.6
455	0+050.00	28.66	385.03
456	0+062.50	27.02	347.98
457	0+075.00	31.79	367.59
458	0+087.50	29.71	384.4
459	0+100.00	21.03	317.12
460	0+112.50	8.97	187.48
461	0+125.00	4.93	86.84
462	0+137.50	17.17	138.13
463	0+150.00	9.98	169.71
464	0+162.50	7.64	110.1
465	0+175.00	18.65	164.26
466	0+187.50	10.98	185.18
467	0+200.00	16.2	169.92
468	0+212.50	15.75	192.79
469	0+225.00	19.92	218.78

اعمال تطويق ورفع كفاءه طريق السويس الاسماعيلية (المعامدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠ من ملقان المثلث وتطويق مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume
5			بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لاتقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى).ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .

197.72	11.52	0+237.50	470
264.94	29.71	0+250.00	471
504.22	48.78	0+262.50	472
627.5	49.01	0+275.00	473
656.91	52.7	0+287.50	474
759.83	63.46	0+300.00	475
813.39	62.71	0+312.50	476
755.74	53.86	0+325.00	477
669.93	50.91	0+337.50	478
628.41	49.63	0+350.00	479
621.19	49.76	0+362.50	480
621.76	49.72	0+375.00	481
628.48	49.47	0+387.50	482
634.91	49.68	0+400.00	483
639.4	49.5	0+412.50	484
639.63	49.96	0+425.00	485
635.26	48.67	0+437.50	486
71.63	0	0+440.44	487
15405.55	كمية الردم في link 4 (00+00 to 440.51+0)		

استكمال link 4

0	8.7	0+020.00	488
214.36	12.74	0+040.00	489
296.72	16.93	0+060.00	490
324.31	15.5	0+080.00	491
297.72	14.27	0+100.00	492
277.25	13.45	0+120.00	493
276.83	14.23	0+140.00	494
288.67	14.64	0+160.00	495
286.91	14.06	0+180.00	496
273.13	13.26	0+200.00	497
256.72	12.41	0+220.00	498
244.09	11.99	0+240.00	499
217.3	9.74	0+260.00	500
184.64	8.73	0+280.00	501
161.34	7.23	0+300.00	502

اعمال تطهير ورقم كفاءه طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطهير مدخل ومخرج نفق الشهيد احمد حمدي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume
5	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لاقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف.		

503	0+320.00	6.04	132.74
504	0+340.00	4.26	103.07
505	0+360.00	5.9	101.64
506	0+380.00	6.71	126.11
507	0+400.00	8.36	150.69
508	0+420.00	8.62	169.83
509	0+440.00	8.69	173.19
510	0+460.00	7.78	164.77
511	0+480.00	6.74	145.2
512	0+500.00	6.67	134.1
513	0+520.00	6.64	133.17
514	0+540.00	6.47	131.1
515	0+560.00	6.51	129.75
516	0+580.00	6.45	129.56
517	0+600.00	5.32	117.67
518	0+620.00	4.17	94.88
519	0+640.00	3.37	74.95
520	0+660.00	4.52	78.89
521	0+680.00	5.89	104.18
اجمالي استكمال link 4			5995.48

كمية الردم في link A (00+00 to 480+0)

522	0+010.00	61.8	0
523	0+020.00	48.58	551.86
524	0+030.00	46.16	473.67
525	0+040.00	50.9	485.3
526	0+050.00	54.67	527.87
527	0+060.00	58.12	563.98
528	0+070.00	61.14	596.34
529	0+080.00	64.18	626.62
530	0+090.00	65.23	647.05
531	0+100.00	62.78	640.07
532	0+110.00	60.18	614.83
533	0+120.00	57.66	589.22
534	0+130.00	54.98	563.19
535	0+140.00	52.31	536.42

أعمال تطهير ورفع كفاءة طريق السوسى الإسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطهير مدخل ومخرج نطق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume
5	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		
	536	0+150.00	49.49
537	0+160.00	47.5	484.94
538	0+170.00	46.27	468.86
539	0+180.00	44.22	463.67
540	0+190.00	39.65	419.36
541	0+200.00	37.09	383.73
542	0+210.00	34.71	359
543	0+220.00	32.29	334.97
544	0+230.00	26.45	293.67
545	0+240.00	23.02	247.33
546	0+250.00	19.17	210.92
547	0+260.00	30.69	249.28
548	0+270.00	26.33	285.09
549	0+280.00	15.88	211.03
550	0+290.00	7.36	116.18
551	0+300.00	2.64	49.98
552	0+310.00	2.23	24.36
553	0+320.00	2.33	22.82
554	0+330.00	2.74	25.38
555	0+340.00	2.93	28.37
556	0+350.00	3.33	31.31
557	0+360.00	4.96	41.48
558	0+370.00	8.41	66.87
559	0+380.00	7.7	80.57
560	0+390.00	4.06	58.8
561	0+400.00	2.16	31.11
562	0+410.00	1.64	19.04
563	0+420.00	1.32	14.82
564	0+430.00	1.32	13.22
565	0+440.00	1.81	15.65
566	0+450.00	2.84	22.71
567	0+460.00	2.56	26.97
568	0+470.00	0.15	13.53
569	0+480.00	0	0.73
اجمالى كمية الردم في link A (00+00 to 480+0) 13041.15			

اعمال تطهير ورفع كفاءه طرقة السوسن، الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من ميزان القنل وتطهير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume
5			بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥%من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

كمية الردم في link B (00+00 to 100+0)

0	57.53	0+000.00	570
627.91	68.05	0+010.00	571
761.33	84.21	0+020.00	572
998.03	115.39	0+030.00	573
1199.1	124.43	0+040.00	574
1280.98	131.77	0+050.00	575
1314.37	131.1	0+060.00	576
1311.78	131.25	0+070.00	577
1326.23	133.99	0+080.00	578
1323.16	130.64	0+090.00	579
1285.34	126.43	0+100.00	580
11428.23	كمية الردم في link B (00+00 to 100+0)		

كمية الردم في link B (00+110 to 440+0)

0	193.72	0+100.00	581
1947.7	195.83	0+110.00	582
1897.39	183.65	0+120.00	583
1821.95	180.74	0+130.00	584
1738.96	167.05	0+140.00	585
1636.68	160.28	0+150.00	586
1586.35	156.99	0+160.00	587
1555.94	154.2	0+170.00	588
1569.66	159.73	0+180.00	589
1516.11	143.49	0+190.00	590
1407.65	138.04	0+200.00	591
1382.18	138.39	0+210.00	592
1368.15	135.23	0+220.00	593
1366.76	138.12	0+230.00	594
1423.56	136.78	0+240.00	595
1329.31	129.09	0+250.00	596
1279.7	126.86	0+260.00	597
1274.74	118.43	0+270.00	598
1159.38	108.09	0+280.00	599
1078.5	107.61	0+290.00	600
1087.68	99.1	0+300.00	601

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المجاهدة) في المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطهير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حديي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume
5	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المتسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاضوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		

602	0+310.00	89.93	945.18
603	0+320.00	87.84	888.86
604	0+330.00	80.7	876.59
605	0+340.00	76.03	804.17
606	0+350.00	74.26	782.2
607	0+360.00	75.86	750.57
608	0+370.00	75.93	758.95
609	0+380.00	71.05	773.87
610	0+390.00	70.99	710.24
611	0+400.00	54.61	661.85
612	0+410.00	29.56	420.89
613	0+420.00	50.01	397.89
614	0+430.00	38.55	452.23
615	0+440.00	0	192.74
616	0+440.30	0	0
كمية الردم في (link B (00+110 to 440+0)			
			38844.58

كمية الردم في (ROUND ABOUT (00+00 TO 0+375)

617	0+010.00	55.63	0
618	0+020.00	55.37	664.97
619	0+030.00	51.01	601.56
620	0+040.00	46.38	553.62
621	0+050.00	42.53	526.44
622	0+060.00	40.61	477.7
623	0+070.00	40.65	489.91
624	0+080.00	88.02	768.96
625	0+090.00	94.33	1084.07
626	0+100.00	81.75	1015.42
627	0+110.00	78.98	930.79
628	0+120.00	80.96	928.39
629	0+130.00	69.51	865.76
630	0+140.00	87.17	930.88
631	0+150.00	94.35	1034.3
632	0+160.00	86.67	1053.63
633	0+170.00	79.94	1006.67
634	0+180.00	75.42	879.96

اعمال تطهير ورفع كفاءه طريق السويس الاسماعيلية (المحاذية) في المسافة من الكيلو ١٣٤٠٠ حتى الكيلو ١٥٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطهير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume
5	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		

635	0+190.00	68.56	858.85
636	0+200.00	60.67	768.57
637	0+210.00	51.62	605.94
638	0+220.00	45.17	608.25
639	0+230.00	45.45	509.76
640	0+240.00	30.68	442.25
641	0+250.00	14.29	260.17
642	0+260.00	2.89	96.43
643	0+270.00	0.83	20.42
644	0+280.00	2.01	16.07
645	0+290.00	18.08	118.48
646	0+300.00	20.19	224.14
647	0+310.00	28.05	273.36
648	0+320.00	52.06	500.99
649	0+330.00	60.42	638.62
650	0+340.00	50.67	656.86
651	0+350.00	29.94	460.95
652	0+360.00	50.73	470.04
653	0+370.00	50.68	585.64
كمية الردم في (00+00 TO 0+375) ROUND ABOUT			
21928.82			

كمية الردم داخل الصنية

654	0+010.00	117.77	0
655	0+020.00	117.31	177.85
656	0+030.00	117.6	384.21
657	0+040.00	147.23	497.88
658	0+050.00	175.1	516.16
659	0+060.00	187.52	1373.28
660	0+070.00	147.89	482.9
661	0+080.00	147.19	501.94
662	0+090.00	181.9	647.45
663	0+100.00	212.19	597.1
664	0+110.00	208.27	1558.46
665	0+120.00	195.21	414.3
666	0+130.00	187.52	900.27
667	0+140.00	214.68	945.86

اعمال تطهير ورقم كفاءه طريق السوسى الاسماعيلية (المعاهدة) فى المسافة من الكيلو 12+600 حتى الكم 15+000 من مثلثان المثلث وتطهير مدخل ومخرج ثقب الشهيد احمد حمدي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume
5			
	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اقربة صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لاتقل عن 15%) ورشها بالمياة الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		
668	0+150.00	213.95	1220.49
669	0+160.00	204.36	366.38
670	0+170.00	172.09	1412.8
671	0+180.00	155.13	726.63
672	0+190.00	149.55	320.39
673	0+200.00	129.64	557.39
674	0+210.00	98.12	847.55
675	0+220.00	87.58	75.24
676	0+230.00	90.6	78.07
677	0+240.00	100.16	499.59
678	0+250.00	105.43	70.86
679	0+260.00	105.11	769.17
680	0+270.00	98.69	26.65
681	0+280.00	96.93	452.11
682	0+290.00	97.09	222.61
683	0+300.00	98.35	249.75
684	0+310.00	118.31	641.41
685	0+320.00	134.73	332.72
686	0+330.00	152.74	518.92
687	0+340.00	147.65	960.98
688	0+350.00	133.58	344.52
689	0+360.00	120.65	-50.04
690	0+370.00	117.47	1190.61
	اجمالى كمية الردم داخل الصنية		
			20832.46

كمية ردم مثلث بين الطريق الرئيسى ولينك ٢ والصينية

691	0+000.00	0.88	0
692	0+010.00	10.04	54.59
693	0+020.00	16.23	131.35
694	0+030.00	21.01	186.23
695	0+040.00	25.22	231.29
696	0+050.00	31.23	282.77
697	0+060.00	37.42	343.23
698	0+070.00	44.57	409.94
699	0+080.00	51.49	480.32
700	0+090.00	55.73	536.1

اعمال تطوير ورفع كفاءه طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من ملقان المنفلت وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume
5			بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

701	0+100.00	56.7	564.64
702	0+110.00	53.46	550.81
703	0+120.00	58.64	560.52
704	0+130.00	66.34	632.93
705	0+140.00	70.47	697.03
706	0+150.00	59.21	659.1
707	0+160.00	58.81	600.1
708	0+170.00	65.85	623.31
709	0+180.00	69.49	676.71
710	0+190.00	75.65	725.69
711	0+200.00	53.95	598.52
712	0+210.00	38.13	460.42
713	0+220.00	31.08	346.09
714	0+230.00	22.27	270.15
715	0+240.00	11.34	173.68
716	0+250.00	0.48	61.65
717	0+260.00	2	12.41
718	0+270.00	0.02	10.12
719	0+280.00	0	0.09
720	0+290.00	3.31	16.52
721	0+300.00	5.37	43.41
722	0+310.00	1.65	35.1
723	0+320.00	3.86	27.58
724	0+330.00	0.79	23.25
725	0+340.00	2.05	14.19
726	0+341.65	0.19	1.85
اجمالى كمية ردم مثلث بين الطريق الرئيسى ولينك ٢ والصينية			
			11041.69
كمية ردم مثلث بين الطريق الرئيسى ولينك ٣ والصينية ولينك a,b			
727	0+000.00	1.02	0
728	0+010.00	13.13	70.77
729	0+020.00	24.9	190.16
730	0+030.00	33.12	290.11
731	0+040.00	36.61	348.65
732	0+050.00	61.21	491.03
733	0+060.00	91.67	765.83

اعمال تطويق ورفع كفاءة طريق السوسس الاسماعيلية (المعاجدة) في المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من ميزان الحظ وتطويق مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume
5			
بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.			

734	0+070.00	105.24	989.06
735	0+080.00	114.81	1103.97
736	0+090.00	130.26	1233.31
737	0+100.00	92.5	1148.39
738	0+110.00	86.48	896.82
739	0+120.00	58.87	726.73
740	0+130.00	43.44	511.54
741	0+140.00	33.95	386.92
742	0+150.00	15.91	248.02
743	0+160.00	18.68	172.97
744	0+170.00	23.81	212.44
745	0+180.00	43.28	335.43
746	0+190.00	57.08	501.81
747	0+200.00	80.09	685.88
748	0+210.00	86.24	831.65
749	0+220.00	80.71	831.97
750	0+230.00	49.11	629.33
751	0+240.00	48.13	479.36
752	0+250.00	40.59	443.64
753	0+260.00	8.71	246.55
754	0+270.00	7.88	82.95
755	0+270.18	0.77	0.77
اجمالى كمية ردم مثلث بين الطريق الرئيسى ولينيك ٣ والصينينة ولينيك a,b			
14856.06			

كمية ردم مثلث بين الطريق الرئيسى ولينيك ٤ والصينينة

756	0+010.00	7.39	0
757	0+020.00	24.22	158.07
758	0+030.00	44.12	341.72
759	0+040.00	60.2	521.6
760	0+050.00	62.33	612.67
761	0+060.00	101.2	817.64
762	0+070.00	120.92	1106.8
763	0+080.00	131.33	1263.45
764	0+090.00	156.18	1457
765	0+100.00	185.27	1729.6
766	0+110.00	184.39	1875.02

اعمال تطويق ورفع كفاءه طريق السوسس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٢٤٠٠ حتى ١٥٥٠٠ من مزلان المثلث وتطويق مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume
5	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		
	767	0+120.00	125.78
	768	0+130.00	115
	769	0+140.00	103.1
	770	0+150.00	88.52
	771	0+160.00	57.89
	772	0+170.00	33.45
		اجمالى كمية ردم مثلث بين الطريق الرئيسى ولينك ٤ والصينية	
		كمية الردم بين طريق رقم ١ ورقم ٢	
	773	0+000.00	0
774	0+010.00	21.7	108.51
775	0+020.00	24.36	230.33
776	0+030.00	26.35	253.57
777	0+040.00	26.48	264.14
778	0+050.00	25.5	259.89
779	0+060.00	25.32	254.11
780	0+070.00	25.27	252.95
781	0+080.00	25.17	252.22
782	0+090.00	24.69	249.35
783	0+100.00	24.14	244.19
784	0+110.00	23.46	238.02
785	0+120.00	22.45	229.55
786	0+130.00	21.19	218.21
787	0+140.00	20.03	206.08
788	0+150.00	19.41	197.15
789	0+160.00	19.02	192.11
790	0+170.00	18.41	187.13
791	0+180.00	17.61	180.1
792	0+190.00	16.84	172.26
793	0+200.00	16.12	164.82
794	0+210.00	15.51	158.18
795	0+220.00	14.89	152.02
796	0+230.00	14.44	146.65
797	0+240.00	14.25	143.44
798	0+250.00	13.95	140.98
799	0+260.00	13.58	137.62

اعمال تطهير ورفع كفاءة طريق السويح (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطهير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume
5	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		
	800	0+270.00	136.19
801	0+280.00	13.96	138.08
802	0+290.00	14.61	142.81
803	0+300.00	15.43	150.16
804	0+310.00	15.34	153.81
805	0+320.00	15.69	155.14
806	0+330.00	16.43	160.63
807	0+340.00	16.69	165.6
808	0+350.00	16.78	167.36
809	0+360.00	17.81	172.98
810	0+370.00	18.24	180.26
811	0+380.00	19.15	186.73
812	0+390.00	20.49	198.17
813	0+400.00	21.34	209.11
814	0+410.00	21.95	216.44
815	0+420.00	23.51	227.3
816	0+430.00	25.63	245.38
817	0+440.00	27.1	263.67
818	0+450.00	28.96	280.3
819	0+460.00	30.59	297.74
820	0+470.00	33.09	318.39
821	0+480.00	35.42	342.53
822	0+490.00	36.98	361.99
823	0+500.00	36.84	369.08
824	0+510.00	36.36	365.99
825	0+520.00	36.01	361.86
826	0+530.00	36.96	364.84
827	0+540.00	36.97	369.62
828	0+550.00	37.66	373.13
829	0+560.00	38.92	382.89
830	0+570.00	38.94	389.3
831	0+580.00	38.4	386.69
832	0+590.00	39.55	389.54
833	0+600.00	41.04	402.93
834	0+610.00	35.48	382.57

أعمال تطهير ورقم كفاءه طريق السوسى (المعاهدة) إق المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلتان المقلت وتطهير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume
5	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لاتقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		
835	0+620.00	30.44	329.57
836	0+630.00	27.35	288.95
837	0+640.00	23.94	256.09
838	0+650.00	19.51	217.23
839	0+660.00	16.52	180.13
840	0+670.00	15.43	159.75
841	0+680.00	12.55	139.9
842	0+690.00	13.07	128.09
843	0+700.00	11.43	122.47
844	0+710.00	10.4	109.13
845	0+720.00	8.94	96.72
846	0+730.00	8.96	89.51
847	0+740.00	8.99	89.73
848	0+750.00	8.26	86.25
849	0+760.00	8.62	84.44
850	0+770.00	8.84	87.33
851	0+780.00	8.25	85.47
852	0+790.00	9.57	89.13
853	0+800.00	9.89	97.32
854	0+810.00	9.95	99.2
855	0+820.00	10.8	103.74
856	0+830.00	10.96	108.82
857	0+840.00	10.09	105.25
858	0+850.00	9.44	97.62
859	0+860.00	9.62	95.31
860	0+870.00	10.3	99.58
861	0+880.00	11.64	108.89
862	0+890.00	13.83	127.35
863	0+900.00	16.37	151.02
864	0+910.00	20.24	183.04
865	0+920.00	23.89	220.61
866	0+930.00	0	119.44
867	0+933.72	0	0
880	اجمالى كمية الردم بين طريق رقم ١ ورقم ٢		
			18999.87

اعمال تطهير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠ من ميزان المثلث وتطهير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	Station	Fill Area	Fill Volume
5	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم مطابقة للموصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كالفورنيا لاتقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		
881			
882			
883			
884			
885			
886			
887			
888			
889			
	الاجمالى		



رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان
			الطول	العرض	السماك	
						جزئي

6

مجلس الهيئة

مهندس الشركة
م/ راضى محمد



اتصال بطول وفتح كتفه طريق السويح الاصناعية (المعاملة) في المسافة من الكيلو 13+000 حتى الكيلو 15+000 من مرتفاد المثلث وتطويع مشط وسخر نفع الشيد احمد حمدي الجندل

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان
			الطول	العرض	السماك	
6	LINK 2	000+075	25	15.7	1	392.5
		000+100	25	15.7	1	392.5
		000+125	25	15.7	1	392.5
		000+150	25	15.7	1	392.5
		000+175	25	15.9	1	397.5
		000+200	25	16.1	1	402.5
		000+225	25	15.9	1	397.5
		000+250	25	15.8	1	395
		000+275	25	15.8	1	395



تصاميم وتطوير طرق السور، الإسعافية (المعاهدة) ٤، المسافة من الكيلو ١٣٤٠٠ حتى الكيلو ١٥٠٠ من مرقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان
			الطول	العرض	السمك	
6	اعمال توريد وتشغيل وفرش تربة رطبة عديمة اللدونة من ذات نسبة تحميل كاليفورنيا لاقل عن ٤٥% بعد الغمر وفقا للرسومات والقطاعات التنفيذية طبقا للدراسة الاستشارية في حدود التدرج العام لمواد طبقات الأساس والطاقة للمواصفات وفردھا على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشھا بالماء الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحلقية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .		25	15.7	1	392.5
			25	16.1	1	402.5
			25	15.8	1	395
			25	16.1	1	402.5
			25	22.4	1	560
			اجمالي LINK2			6102.5
37	التوسعة محمد عبدة	000+300	25	15.7	1	392.5
38		000+325	25	16.1	1	402.5
39		000+350	25	15.8	1	395
40		000+375	25	16.1	1	402.5
41		000+400	25	22.4	1	560
42		000+425	25	18.7	1	467.5
43		000+450	25	17.8	1	445
44		000+475	25	16	1	400
45		000+500	25	15.5	1	387.5
46		000+525	25	15	1	375
47		000+550	25	15	1	375
48		000+575	25	15.2	1	380
49		000+600	25	15.5	1	387.5
50		000+625	25	15.7	1	392.5
51		000+650	25	15.1	1	377.5
52		000+675	25	14.1	1	352.5
53		000+700	25	14.1	1	352.5
54		000+725	25	14	1	350
55		000+750	25	14	1	350
56		000+775	25	14	1	350

مهندس المشرف

مهندس المشرف



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويح الإسعافية (المعالجة) في المسافة من الكيلو 13+400 حتى الكيلو 15+000 من مزانق المثلث وتطوير مشغل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان
			الطول	العرض	السلك	
جزئى						جزئى
6	اعمال توريد وتشغيل وفرش تربة زلطية عديمة اللدونة من ذات نسبة تحميل كاليقورنيا لاقل عن ٤٥% بعد الغمر وفقا للرسومات والقطاعات التنفيذية طبقا لدراسة الاستشاري في حدود التدرج العام لمواد طبقات الأساس والطاينة للمواصفات وفردها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحلقية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبتد بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .					
57		000+800	25	14.2	1	355
58		000+814	14	17.9	1	250.6
اجمالى التوسعة محمد عبدة						
6348.1						
59	LINK B	000+025	25	23.6	1	590
60		000+050	25	22	1	550
61		000+075	25	21.8	1	545
62		000+100	25	21.8	1	545
63		000+125	25	21.7	1	542.5
64		000+150	25	31.8	1	795
65		000+175	25	31	1	775
66		000+200	25	29.7	1	742.5
67		000+225	25	29	1	725
68		000+250	25	28.3	1	707.5
69		000+275	25	28.5	1	712.5
70		000+300	25	29.1	1	727.5
71		000+325	25	29.1	1	727.5
72		000+350	25	30.1	1	752.5
73		000+375	25	31.5	1	787.5
74		000+400	25	34.4	1	860
اجمالى LINKB						
11085						
75		000+275	25	16.3	1	407.5
76		000+300	25	16.2	1	405

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



إعلان تطويل ورفع كتلة طريق السويس الإسكندرية (المعاشرة) ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥٠٠٠ من مترتان (المنزل وتطويل مدخل ومخرج نقة الشهيد أحمد حمدي الجديد)

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان
			الطول	العرض	السمك	
6	LINK 3		25	16.1	1	402.5
			25	16.1	1	402.5
			25	16	1	400
			25	16	1	400
			25	16	1	400
			25	16	1	400
			25	15.8	1	395
			25	15.9	1	397.5
			25	15.9	1	397.5
			اجمالى LINK 3			4407.5
	الطريق الرئيسى من المحطة (١٣+٤٠٠) الى المحطة (١٣+٨٠٠) يمين		25	32.8	1	820
			25	32.8	1	820
			25	32.8	1	820
			25	32.8	1	820
			25	32.8	1	820
			25	32.8	1	820
			25	32.8	1	820
			25	32.8	1	820
			25	32.8	1	820
			25	32.8	1	820

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق المصير، الاستعمارية (المتعددة) في المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٤+٠٠ من مزلتان المنشأ وتطوير مدخل ومخرج نقة الشهيد أحمد حمدي الجند

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان
			الطول	العرض	السماك	
جزئى						
6	اعمال توريد وتشغيل وفرش تربة زلطية عديمة اللدونة من ذات نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن 45% بعد العمر وفقا للرسومات والقطاعات التنفيذية طبقا لدراسة الاستشاري في حدود التدرج العام لمواد طبقات الأساس والطابوقة للمواصفات وفردها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 98%) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحلقية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاة طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .					
98		13+700	25	32.8	1	820
99		13+725	25	32.8	1	820
100		13+750	25	33.1	1	827.5
101		13+775	25	36.1	1	902.5
102		13+800	25	42.1	1	1052.5
اجمالى الطريق الرئيسى من المحطة (13+400) الى المحطة 13+٨٠٠ (يمين)						
14262.5						
103	الطريق الرئيسى من المحطة (١٣+٨٠٠ الى المحطة ١٤+٠٢٠) يمين	13+825	25	18.4	1	460
104		13+850	25	18.4	1	460
105		13+875	25	18.4	1	460
106		13+900	25	18.4	1	460
107		13+925	25	18.4	1	460
108		13+950	25	18.4	1	460
109		13+975	25	18.4	1	460
110		14+00	25	18.4	1	460
111		14+025	25	24.7	1	617.5
اجمالى الطريق الرئيسى من المحطة (13+800) الى المحطة 14+٠٢٠ (يمين)						
4297.5						
117		14+175	25	40.2	1	1005
118		14+200	25	20.9	1	522.5
119		14+225	25	18.4	1	460
120		14+250	25	18.4	1	460
121		14+275	25	18.4	1	460
122		14+300	25	26.5	1	662.5



رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان
			الطول	العرض	السمك	
						جزئي

6

622.5	1	24.9	25	14+325	الطريق الرئيسي من المحطة (١٤+٠٢٠) الى المحطة (١٥+٠٠٠) يمين	123
587.5	1	23.5	25	14+350		124
537.5	1	21.5	25	14+375		125
530	1	21.2	25	14+400		126
507.5	1	20.3	25	14+425		127
490	1	19.6	25	14+450		128
475	1	19	25	14+475		129
467.5	1	18.7	25	14+500		130
460	1	18.4	25	14+525		131
460	1	18.4	25	14+550		132
460	1	18.4	25	14+575		133
460	1	18.4	25	14+600		134
460	1	18.4	25	14+625		135
460	1	18.4	25	14+650		136
460	1	18.4	25	14+675		137
460	1	18.4	25	14+700		138
460	1	18.4	25	14+725		139
460	1	18.4	25	14+750		140
460	1	18.4	25	14+775		141
460	1	18.4	25	14+800		142
460	1	18.4	25	14+825		143
460	1	18.4	25	14+850		144

الطريق الرئيسي من المحطة (١٤+٠٢٠) الى المحطة (١٥+٠٠) يمين



رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان
			الطول	العرض	السمك	
						جزئي

6

الطريق الرئيسي من المحطة (١٣+٤٠٠) الى المحطة (١٤+٠٠٠) شمال

تهندكن الشركة



تتمثل تخطيط وضع كفاءه طريق السورج، الاسماطية (المعتمدة) في المسافة من الكيلو 12+400 حتى الكيلو 12+400 من مرقان المثلث وتطويع مدخل ومخرج ضفة الشيد أحمد حمدي الجليل

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان
			الطول	العرض	السمك	
جزئى						

6	اعمال توريد وتشغيل وقرش ثرية زلطية عديمة اللدونة من ذات نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ٤٤% بعد الغمر وفقا للرسومات والقطاعات التنفيذية طبقا لدراسة الاستشاري في حدود التدرج العام لمواد طبقات الأساس والطايقه للمواصفات وفردتها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .						
	165		13+775	25	26.15	1	653.75
	166		13+800	25	27	1	675
	167		13+825	25	30	1	750
	168		13+850	25	19.3	1	482.5
	169		13+875	25	18.4	1	460
	170		13+900	25	18.4	1	460
	171		13+925	25	18.4	1	460
	172		13+950	25	18.4	1	460
	173		13+975	25	19.6	1	490
174		14+00	25	39	1	975	
اجمالى الطريق الرئيسى (13+400 الى المحطة 14+00) شمال							
13403.75							
175		14+025	25	0	1	0	
176		14+050	25	0	1	0	
177		14+075	25	0	1	0	
178		14+100	25	0	1	0	
179		14+125	25	0	1	0	
180		14+150	25	30.8	1	770	
181		14+175	25	19.1	1	477.5	
182		14+200	25	18.4	1	460	
183		14+225	25	18.4	1	460	
184		14+250	25	18.4	1	460	
185		14+275	25	18.4	1	460	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



أعمال تطوير ورفع كفاءة طرقة السيد السباعية (المعتمدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٠٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مرقان المثلث وتطويع مدخل ومخرج نقة الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان
			الطول	العرض	السلك	
6	اعمال توريد وتشغيل وفريش تربة زلطية عديمة اللدونة من ذات نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ٤٥% بعد القمر وفقا للرسومات والقطاعات التنفيذية طبقا لدراسة الاستشاري في حدود التدرج العام لمواد طبقات الأساس والطايق للمواصفات وفريشها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحلقية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف.					
186	الطريق الرئيسى من المحطة (١٤+٠٠٠) الى المحطة (١٥+٠٠٠) شمال	14+300	25	27.8	1	695
187		14+325	25	26	1	650
188		14+350	25	25.8	1	645
189		14+375	25	25.2	1	630
190		14+400	25	24.8	1	620
191		14+425	25	24	1	600
192		14+450	25	23.1	1	577.5
193		14+475	25	18.4	1	460
194		14+500	25	18.4	1	460
195		14+525	25	18.4	1	460
196		14+550	25	18.4	1	460
197		14+575	25	18.4	1	460
198		14+600	25	18.4	1	460
199		14+625	25	18.4	1	460
200		14+650	25	18.4	1	460
201		14+675	25	18.4	1	460
202		14+700	25	18.4	1	460
203		14+725	25	18.4	1	460
204		14+750	25	18.4	1	460
205		14+775	25	18.4	1	460
206		14+800	25	18.4	1	460
207		14+825	25	18.4	1	460



أعمال تطوير ورفع كثافة طرق السبيل الإسعافية (المعالجة) المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلتان العنلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الحنيد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان
			الطول	العرض	السلك	

6

اعمال توريد وتشغيل وفرش تربة رطبة عديمة الدونة من ذات نسبة تحميل كالبورنيا لا تقل عن ٤٥% بعد القمر وفقا للرسومات والقطاعات التنفيذية طبقا لدراسة الاستشاري في حدود التدرج العام لمواد طبقات الأساس والطايفة للمواصفات وفرداها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراءات التجارب العملية والحلقية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف ..

208		14+850	25	18.4	1	460
209		14+875	25	18.4	1	460
210		14+900	25	18.4	1	460
211		14+925	25	18.4	1	460
212		14+950	25	18.4	1	460
213		14+975	25	18.4	1	460
214		15+000	25	18.4	1	460

17625

اجمال الطريق الرئيسي من المحطة (14+000 الى المحطة ١٥+٠٠٠) شمال

215		0+000	25	16.2	1	405
216		0+025	25	15.9	1	397.5
217		0+050	25	19.6	1	490
218		0+075	25	19.3	1	482.5
219		0+100	25	18.7	1	467.5
220		0+125	25	18	1	450
221		0+150	25	17.3	1	432.5
222		0+175	25	16.6	1	415
223		0+200	25	15.9	1	397.5
224	LINK 4	0+225	25	15.8	1	395
225		0+250	25	15.8	1	395
226		0+275	25	15.8	1	395
227		0+300	25	15.8	1	395
228		0+325	25	15.8	1	395

مهندس الشركة



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق (السورس، الإسماعيلية (المعاهدة))، المسافة من الكيلو ١٣٩٤٠٠ حتى الكيلو ١٤٠٠٠٠ من مزلتان المثلث وتبليط مدخل ومخرج طرق الشيد أحمد حديد الجند

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان	
			الطول	العرض	السمك		
6	اعمال توريد وتشغيل وفرش تربة زلطية عديمة اللدونة من ذات نسبة تحميل كاليفورنيا لاقل عن ٤٥% بعد الغمر وفقا للرسومات والقطاعات التنفيذية طبقا لدراسة الاستشاري في حدود التدرج العام لمواد طبقات الأساس والطايرة للمواصفات وفرداها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصطناعية للوصول الى اقصى كثافة جافة اقصى (لاقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحلقية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .						
	229		0+350	25	15.8	1	395
	230		0+375	25	15.8	1	395
	231		0+400	25	15.8	1	395
	232		0+425	25	15.8	1	395
	233		0+450	25	15.8	1	395
اجمالى LINK 4			7887.5				
233	ROUND ABOUT	000+000	25	22.7	1	567.5	
234		000+025	25	25.4	1	635	
235		000+050	25	25.1	1	627.5	
236		000+075	25	24.9	1	622.5	
237		000+100	25	24.9	1	622.5	
238		000+125	25	24.9	1	622.5	
239		000+150	25	24.6	1	615	
240		000+175	25	22.2	1	555	
241		000+200	25	23.6	1	590	
242		000+225	25	24.6	1	615	
243		000+250	25	25.5	1	637.5	
244		000+275	25	24.6	1	615	
245		000+300	25	24.6	1	615	
246		000+325	25	25.4	1	635	
247		000+350	25	22.7	1	567.5	
اجمالى ROUND ABOUT			9142.5				



إعمال تطبيق وفتح كشافة طريق السويح، الإسماعيلية (المعاملة) في المسافة من الكيلو ١٣٩٠٠ حتى الكيلو ١٥٠٠٠ من مرقان المثلث وتطوين منحدر ومخروج شقة الشيفت أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان
			الطول	العرض	السمك	
6	اعمال توريد وتشغيل وفرش تربة زلطية عديمة اللدونة من ذات نسبة تحميل كاليفورنيا لاقل عن ٤٥% بعد الغمر وفقا للرسومات والقطاعات التنفيذية طبقا لدراسة الاستشاري في حدود التدرج العام لمواد طبقات الأساس والطابوقة للمواصفات وفرداها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحلقية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .					
247	توسعه طريق ١٠٩ - link٤	0+000	0	18.05	1	0
248		0+025	25	18.05	1	451.25
249		0+050	25	19.75	1	493.75
250		0+075	25	19.75	1	493.75
251		0+100	25	19.75	1	493.75
252		0+125	25	18.85	1	471.25
253		0+150	25	18.35	1	458.75
254		0+175	25	18.35	1	458.75
255		0+200	25	18.25	1	456.25
256		0+225	25	17.25	1	431.25
257		0+250	25	17.25	1	431.25
258		0+275	25	15.85	1	396.25
259		0+300	25	15.85	1	396.25
260		0+325	25	14.85	1	371.25
261		0+350	25	14.75	1	368.75
262		0+375	25	14.75	1	368.75
263		0+400	25	13.75	1	343.75
264		0+425	25	12.75	1	318.75
265		0+450	25	11.85	1	296.25
266		0+475	25	10.85	1	271.25
267		0+500	25	9.85	1	246.25
268		0+525	25	8.85	1	221.25



لعمل تطوير ورفع كفاءة طريق السويح (الاسماعيلية) (المعاهدة) في المسافة من الكيلو 13+400 حتى الكيلو 15+000 من تقاطع المثلث وتطويع منحا، ومضخ نفق الشعب أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان
			الطول	العرض	السماك	

6

اعمال توريد وتشغيل وفرض تربة زلطية عديمة اللدونة من ذات نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن 40% بعد الغمر وفقا للرسومات والقطاعات التنفيذية طبقا لدراسة الاستشاري في حدود التدرج العام لمواد طبقات الأساس والطايقه للمواصفات وفرداها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 98%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحلقية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .

269		0+550	25	7.35	1	183.75
اجمالى link توسعه طريق 1-9						
8422.5						

طريق الخدمة قرية الراشد

0	1	0	10	0+010.00	270
148.72	1	148.72	10	0+020.00	271
126.92	1	126.92	10	0+030.00	272
110.23	1	110.23	10	0+040.00	273
103.4	1	103.4	10	0+050.00	274
94.41	1	94.41	10	0+060.00	275
85.04	1	85.04	10	0+070.00	276
82.16	1	82.16	10	0+080.00	277
84.74	1	84.74	10	0+090.00	278
84.77	1	84.77	10	0+100.00	279
82.94	1	82.94	10	0+110.00	280
82.85	1	82.85	10	0+120.00	281
84.31	1	84.31	10	0+130.00	282
85.28	1	85.28	10	0+140.00	283
85.26	1	85.26	10	0+150.00	284
85.9	1	85.9	10	0+160.00	285
89.27	1	89.27	10	0+170.00	286
94.48	1	94.48	10	0+180.00	287
98.7	1	98.7	10	0+190.00	288
101.03	1	101.03	10	0+200.00	289
104.97	1	104.97	10	0+210.00	290
112.05	1	112.05	10	0+220.00	291
120.13	1	120.13	10	0+230.00	292
130.21	1	130.21	10	0+240.00	270
141.44	1	141.44	10	0+250.00	271
146.38	1	146.38	10	0+260.00	272
145.11	1	145.11	10	0+270.00	273
142.73	1	142.73	10	0+280.00	274
139.77	1	139.77	10	0+290.00	275
136.9	1	136.9	10	0+300.00	276
133.29	1	133.29	10	0+310.00	277
128.74	1	128.74	10	0+320.00	278
125.04	1	125.04	10	0+330.00	279
122.54	1	122.54	10	0+340.00	280
119.36	1	119.36	10	0+350.00	281
117.09	1	117.09	10	0+360.00	282
118	1	118	10	0+370.00	283
120.04	1	120.04	10	0+380.00	284
120.27	1	120.27	10	0+390.00	285
118.81	1	118.81	10	0+400.00	286
117.28	1	117.28	10	0+410.00	287
115.55	1	115.55	10	0+420.00	288
112.57	1	112.57	10	0+430.00	289
109.5	1	109.5	10	0+440.00	290
107.24	1	107.24	10	0+450.00	291
103.9	1	103.9	10	0+460.00	292
99.7	1	99.7	10	0+470.00	270
95	1	95	10	0+480.00	271
89.24	1	89.24	10	0+490.00	272
84.8	1	84.8	10	0+500.00	273
83.62	1	83.62	10	0+510.00	274

مهندس الشركة
م/راضى محمد



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويح، الإسماعيلية (المعاملة) بـ (المسافة من الكيلو 12+400 حتى الكيلو 15+000 من مدينتي المنيا وتطمين مدينتي ومخبر بفق الشهبان أحمد حمدي الجدي

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان
			الطول	العرض	السمك	
جزئي						

اعمال توريد وتشغيل وفرش تربة رطبة عديمة اللدونة من ذات نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ٤٥% بعد الغمر وفقا للرسومات والقطاعات التنفيذية طبقا لدراسة الاستشاري في حدود التدرج العام لمواد طبقات الأساس والطايق للمواصفات وفردتها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحلقية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

275	0+520.00	10	85.27	1	85.27
276	0+530.00	10	89.74	1	89.74
277	0+540.00	10	93.7	1	93.7
278	0+550.00	10	96.03	1	96.03
279	0+560.00	10	99.5	1	99.5
280	0+570.00	10	102.31	1	102.31
281	0+580.00	10	102.46	1	102.46
282	0+590.00	10	101.86	1	101.86
283	0+600.00	10	102.18	1	102.18
284	0+610.00	10	103.83	1	103.83
285	0+620.00	10	106.06	1	106.06
286	0+630.00	10	107.01	1	107.01
287	0+640.00	10	107.2	1	107.2
288	0+650.00	10	107.35	1	107.35
289	0+660.00	10	104.68	1	104.68
290	0+670.00	10	101.15	1	101.15
291	0+680.00	10	99.69	1	99.69
292	0+690.00	10	98.37	1	98.37
270	0+700.00	10	96.68	1	96.68
271	0+710.00	10	95.42	1	95.42
272	0+720.00	10	95.47	1	95.47
273	0+730.00	10	95.74	1	95.74
274	0+740.00	10	94.96	1	94.96
275	0+750.00	10	93.29	1	93.29
276	0+760.00	10	91.93	1	91.93
277	0+770.00	10	92.72	1	92.72
278	0+780.00	10	93.16	1	93.16
279	0+790.00	10	91.75	1	91.75
280	0+800.00	10	90.7	1	90.7
281	0+810.00	10	91.32	1	91.32
282	0+820.00	10	91.82	1	91.82
283	0+830.00	10	90.14	1	90.14
284	0+840.00	10	88.04	1	88.04
285	0+850.00	10	86.43	1	86.43
286	0+860.00	10	83.16	1	83.16
287	0+870.00	10	77.56	1	77.56
288	0+880.00	10	72.98	1	72.98
289	0+890.00	10	72	1	72
290	0+900.00	10	73.08	1	73.08
291	0+910.00	10	74.35	1	74.35
292	0+920.00	10	76.69	1	76.69
270	0+930.00	10	80.66	1	80.66
271	0+940.00	10	85.17	1	85.17
272	0+950.00	10	90.88	1	90.88
273	0+960.00	10	98.35	1	98.35
274	0+970.00	10	103.28	1	103.28
275	0+980.00	10	104.24	1	104.24
276	0+990.00	10	106.91	1	106.91
277	1+000.00	10	114.28	1	114.28
278	1+010.00	10	121.37	1	121.37
279	1+020.00	10	124.52	1	124.52
280	1+030.00	10	125.25	1	125.25
281	1+040.00	10	124.9	1	124.9
282	1+050.00	10	123.86	1	123.86
283	1+060.00	10	124.54	1	124.54
284	1+070.00	10	127.61	1	127.61
285	1+080.00	10	130.42	1	130.42
286	1+090.00	10	131.31	1	131.31
287	1+100.00	10	130.22	1	130.22



تصميم وتنفيذ كنفه طرية السورب الاسفلتية (المعمدة) في المسافة من الكنة ١٣٠٠٠ ح.م. ١٥٠٠ من مزلان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد احمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان
			الطول	العرض	السمك	
جزئي						

6

اعمال توريد وتشغيل وقرش تربة زلطية عديمة اللدونة من ذات نسبة تحميل كاليفورنيا لاتقل عن ٤٥%بعد الغمر وفقا للرسومات والقطاعات التنفيذية طبقا لدراسة الاستشاري في حدود التدرج العام لمواد طبقات الأساس والطابوقة للمواصفات وفردتها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٨%)من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحلقية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للوصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .

288	طريق الخدمة قرية الراشد	1+110.00	10	125.97	1	125.97
289		1+120.00	10	119.91	1	119.91
290		1+130.00	10	115.65	1	115.65
291		1+140.00	10	115.17	1	115.17
292		1+150.00	10	118.1	1	118.1
270		1+160.00	10	119.02	1	119.02
271		1+170.00	10	114.29	1	114.29
272		1+180.00	10	111.76	1	111.76
273		1+190.00	10	115.08	1	115.08
274		1+200.00	10	117.4	1	117.4
275		1+210.00	10	114.91	1	114.91
276		1+220.00	10	108.98	1	108.98
277		1+230.00	10	103.91	1	103.91
278		1+240.00	10	101.21	1	101.21
279		1+250.00	10	98.81	1	98.81
280		1+260.00	10	95.64	1	95.64
281		1+270.00	10	94.28	1	94.28
282		1+280.00	10	95.15	1	95.15
283		1+290.00	10	96.16	1	96.16
284		1+300.00	10	96.67	1	96.67
285		1+310.00	10	97.55	1	97.55
286		1+320.00	10	100.24	1	100.24
287		1+330.00	10	107.02	1	107.02
288		1+340.00	10	117.12	1	117.12
289		1+350.00	10	125.47	1	125.47
290		1+360.00	10	130.85	1	130.85
291		1+370.00	10	135.07	1	135.07
292		1+380.00	10	136.84	1	136.84
270		1+390.00	10	135.38	1	135.38
271		1+400.00	10	132.57	1	132.57
272		1+410.00	10	128.93	1	128.93
273		1+420.00	10	125.6	1	125.6
274		1+430.00	10	124.95	1	124.95
275		1+440.00	10	125.97	1	125.97
276		1+450.00	10	125.65	1	125.65
277		1+460.00	10	124.36	1	124.36
278		1+470.00	10	124.53	1	124.53
279		1+480.00	10	125.59	1	125.59
280		1+490.00	10	125.53	1	125.53
281		1+500.00	10	122.85	1	122.85
282		1+510.00	10	119.25	1	119.25
283		1+520.00	10	115.96	1	115.96
284		1+530.00	10	114.06	1	114.06
285		1+540.00	10	112.83	1	112.83
286		1+550.00	10	111.32	1	111.32
287		1+560.00	10	111.68	1	111.68
288		1+570.00	10	113.87	1	113.87
289		1+580.00	10	115.78	1	115.78
290		1+590.00	10	118.21	1	118.21
291		1+600.00	10	120.86	1	120.86
292		1+610.00	10	122.02	1	122.02
270		1+620.00	10	121.16	1	121.16
271		1+630.00	10	117.73	1	117.73
272		1+640.00	10	115.56	1	115.56
273		1+650.00	10	120.87	1	120.87
274		1+660.00	10	133.05	1	133.05
275		1+670.00	10	143.99	1	143.99
276		1+680.00	10	148.45	1	148.45
277		1+690.00	10	150.14	1	150.14




أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السوس (المعاملة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٤٠+٠٠ من مرقان المثلث وتطهير مدخل ومخرج نبع الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان
			الطول	العرض	السمك	
6	اعمال توريد وتشغيل وفرش تربة زلطية عديمة اللدونة من ذات نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ٤٥% بعد الغمر وفقا للرسومات والقطاعات التنفيذية طبقا لدراسة الاستشاري في حدود التدرج العام لمواد طبقات الأساس والطابقة للمواصفات وفردها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحلقية ويتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملانة طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .					
278		1+700.00	10	151.77	1	151.77
279		1+710.00	10	152.76	1	152.76
280		1+720.00	10	153.89	1	153.89
281		1+730.00	10	152.73	1	152.73
282		1+740.00	10	148.79	1	148.79
283		1+750.00	10	145.72	1	145.72
284		1+760.00	10	146.6	1	146.6
285		1+770.00	10	152.36	1	152.36
286		1+780.00	10	162.9	1	162.9
287		1+790.00	10	179	1	179
288		1+800.00	10	195.78	1	195.78
289		1+810.00	10	204.04	1	204.04
290		1+820.00	10	201.11	1	201.11
291		1+830.00	10	200.76	1	200.76
292		1+840.00	10	205.01	1	205.01
293		1+850.00	10	204.96	1	204.96
294		1+860.00	10	202.99	1	202.99
295		1+870.00	10	202.12	1	202.12
296		1+880.00	10	199.98	1	199.98
297		1+890.00	10	194.1	1	194.1
298		1+900.00	10	186.34	1	186.34
299		1+910.00	10	172.97	1	172.97
300		1+920.00	10	155.26	1	155.26
301		1+930.00	10	138.95	1	138.95
302		1+940.00	10	124.81	1	124.81
303		1+950.00	10	114.14	1	114.14
304		1+960.00	10	107.58	1	107.58
305		1+970.00	10	103.56	1	103.56
306		1+980.00	10	101.27	1	101.27
307		1+990.00	10	101.08	1	101.08
308		2+000.00	10	102.96	1	102.96
309		2+010.00	10	104.76	1	104.76
310		2+020.00	10	105.23	1	105.23
311		2+030.00	10	105.53	1	105.53
312		2+040.00	10	106.9	1	106.9
313		2+050.00	10	106.09	1	106.09
314		2+060.00	10	101.13	1	101.13
315		2+070.00	10	95.47	1	95.47
316		2+080.00	10	91.21	1	91.21
317		2+090.00	10	87.14	1	87.14
318		2+100.00	10	80.69	1	80.69
319		2+110.00	10	72.09	1	72.09
320		2+120.00	10	67.93	1	67.93
321		2+130.00	10	70.45	1	70.45
322		2+140.00	10	76.22	1	76.22
323		2+150.00	10	83.29	1	83.29
324		2+160.00	10	85.05	1	85.05
325		2+170.00	10	81.04	1	81.04
326		2+180.00	10	75.43	1	75.43
327		2+190.00	10	71	1	71
328		2+200.00	10	70.37	1	70.37
329		2+210.00	10	71.72	1	71.72
330		2+220.00	10	73.12	1	73.12
331		2+230.00	10	72.95	1	72.95
332		2+240.00	10	71.82	1	71.82
333		2+250.00	10	74.23	1	74.23
334		2+260.00	10	81.02	1	81.02
335		2+270.00	10	87.88	1	87.88
336		2+280.00	10	85.41	1	85.41

مهندس الشركة

مهندس الشركة



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الخدمة قريه الراشد ١٣٤٠٠٠ كم الكم ١٥٤٠٠٠ م من تقاطع المثلث وتكوير مدخل وسخري نفق المهندس أحمد حمدي الجندب

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان
			الطول	العرض	السمك	
جزئى						
6	اعمال توريد وتشغيل وفريش تربة زلطية عديمة اللدونة من ذات نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ٤٥% بعد الغمر وفقا للرسومات والقطاعات التنفيذية طبقا لدراسة الاستشاري في حدود التدرج العام لمواد طبقات الأساس والطابوقة للمواصفات وقدرها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحلقية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .					
	337		2+290.00	10	73.45	1
	338		2+300.00	10	61.72	1
	339		2+310.00	10	55.79	1
	340		2+320.00	10	55.24	1
	341		2+330.00	10	27.8	1
الاجمالى طريق الخدمة قرية الراشد			25909.62			
طريق رقم ١ فى رفع الكفاءة امام النفق						
341	طريق رقم ١ فى رفع الكفاءة امام النفق	00+020	20	0	1	
342		00+040	20	91.63	1	
343		00+060	20	94.8	1	
344		00+080	20	99.14	1	
345		00+100	20	117.48	1	
346		00+120	20	131.35	1	
347		00+140	20	142.26	1	
348		00+160	20	159.2	1	
349		00+180	20	176.64	1	
350		00+200	20	180.94	1	
351		00+220	20	175.07	1	
352		00+240	20	190.83	1	
353		00+260	20	192.24	1	
354		00+280	20	146.64	1	
355		00+300	20	87.87	1	
356		00+320	20	50.14	1	
357		00+340	20	34.7	1	
358		00+360	20	27.66	1	
359		00+380	20	23.87	1	
360		00+400	20	20.75	1	
361		00+420	20	20.13	1	
362		00+440	20	22.59	1	
363		00+460	20	23.25	1	
364		00+480	20	19.36	1	
365		00+500	20	13.13	1	
366		00+520	20	11.48	1	
367		00+540	20	15.85	1	
368		00+560	20	22.89	1	
		00+580	20	25.91	1	
		00+600	20	25.76	1	
		00+620	20	22.43	1	
		00+640	20	21.24	1	
		00+660	20	20.19	1	
		00+680	20	15.76	1	
		00+700	20	39.89	1	
		00+720	20	80.28	1	
		00+740	20	75.19	1	
		00+760	20	107.19	1	
		00+780	20	146.29	1	
		00+800	20	152.16	1	
		00+820	20	135.05	1	
		00+840	20	64.53	1	
		00+860	20	15.12	1	
		00+880	20	0	1	
		00+900	20	0	1	
		00+920	20	0	1	
		00+940	20	0	1	
اجمالى طريق رقم ١ فى رفع الكفاءة امام النفق			3238.88			

مهندس الشركة



اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السور الاسماعيلية (المعالجة) ٣ المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠ من مرقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان
			الطول	العرض	السمك	

6 اعمال توريد وتشغيل وفرش تربة زلطية عديمة الدونة من ذات نسبة تحميل كاليقوريا لاثقل عن ٤٥% بعد الغمر وفقا للرسومات والقطاعات التنفيذية طبقا لدراسة الاستشاري في حدود التدرج العام لمواد طبقات الأساس والطايفة للمواصفات وفردتها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحلقية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .

طريق رقم ٣ في رفع الكفاءة امام النفق

0	1	0	10	0+000.00	368
2.18	1	2.18	10	0+010.00	369
4.13	1	4.13	10	0+020.00	370
3.93	1	3.93	10	0+030.00	371
3.89	1	3.89	10	0+040.00	372
4.62	1	4.62	10	0+050.00	373
11.62	1	11.62	10	0+060.00	374
23.14	1	23.14	10	0+070.00	375
34.6	1	34.6	10	0+080.00	376
54.16	1	54.16	10	0+090.00	377
84.94	1	84.94	10	0+100.00	378
114.42	1	114.42	10	0+110.00	379
140.12	1	140.12	10	0+120.00	380
160.57	1	160.57	10	0+130.00	381
178.2	1	178.2	10	0+140.00	382
191.81	1	191.81	10	0+150.00	383
188.42	1	188.42	10	0+160.00	384
170.15	1	170.15	10	0+170.00	385
146.14	1	146.14	10	0+180.00	386
124.8	1	124.8	10	0+190.00	387
105.86	1	105.86	10	0+200.00	388
95.46	1	95.46	10	0+210.00	389
79.05	1	79.05	10	0+220.00	390
59.1	1	59.1	10	0+230.00	391
69.9	1	69.9	10	0+240.00	392
89.52	1	89.52	10	0+250.00	393
89.32	1	89.32	10	0+260.00	394
76.3	1	76.3	10	0+270.00	395
74.85	1	74.85	10	0+280.00	396
85.14	1	85.14	10	0+290.00	397
89.41	1	89.41	10	0+300.00	398
102.57	1	102.57	10	0+310.00	399
100.08	1	100.08	10	0+320.00	400
74.63	1	74.63	10	0+330.00	401
58.3	1	58.3	10	0+340.00	402
47.71	1	47.71	10	0+350.00	403
39.62	1	39.62	10	0+360.00	404
38.75	1	38.75	10	0+370.00	405
31.83	1	31.83	5.26	0+375.26	406

طريق رقم ٣ في رفع الكفاءة امام النفق

3049.24

اجمالى طريق رقم ٣ في رفع الكفاءة امام النفق

كمية الردم الصنية والبركة في رفع الكفاءة

0	1	0	0	0+000.00
182.77	1	182.77	10	0+010.00
535.92	1	535.92	10	0+020.00
790.56	1	790.56	10	0+030.00
906.75	1	906.75	10	0+040.00
942.78	1	942.78	10	0+050.00
985.99	1	985.99	10	0+060.00
999.26	1	999.26	10	0+070.00
901.33	1	901.33	10	0+080.00
813.95	1	813.95	10	0+090.00
411.99	1	411.99	10	0+100.00

كمية الردم الصنية والبركة في رفع الكفاءة

868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878

مهندس الشركة



أعمال تخطيط ورفع كفاءة طرق النجف، الإسماعيلية (المعاصرة) (المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥٠٠ من مرقان المثلث وتطويع منحنى ومضيق نفق الشهيد أحمد جديري للنجف

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان
			الطول	العرض	السمك	

6 أعمال توريد وتشغيل وفرش تربة زلطية عديمة الدونة من ذات نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ٤٥% بعد الغمر وفقاً للرسومات والقطاعات التنفيذية طبقاً لدراسة الاستشاري في حدود التدرج العام لمواد طبقات الأساس والطبقة للمواصفات وفردتها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحلقية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .

879	١٢	0+100.54	10	1.7	1	1.7
-----	----	----------	----	-----	---	-----

7473

اجمالى كمية الردم الصنينة والبركة في رفع الكفاءة

طريق الخدمة الجانب الايمن

879	0	0+000.00	20	0	1	0
880	170.87	0+020.00	20	170.87	1	170.87
881	278.27	0+040.00	20	278.27	1	278.27
882	362.76	0+060.00	20	362.76	1	362.76
883	352.75	0+080.00	20	352.75	1	352.75
884	359.93	0+100.00	20	359.93	1	359.93
885	362.3	0+120.00	20	362.3	1	362.3
886	446.49	0+140.00	20	446.49	1	446.49
887	580.92	0+160.00	20	580.92	1	580.92
888	490.81	0+180.00	20	490.81	1	490.81
889	438.47	0+200.00	20	438.47	1	438.47
890	515.88	0+220.00	20	515.88	1	515.88
891	570.64	0+240.00	20	570.64	1	570.64
892	702.82	0+260.00	20	702.82	1	702.82
893	873.06	0+280.00	20	873.06	1	873.06
894	915.46	0+300.00	20	915.46	1	915.46
895	976.04	0+320.00	20	976.04	1	976.04
896	1087.73	0+340.00	20	1087.73	1	1087.73
897	1029.4	0+360.00	20	1029.4	1	1029.4
898	896.46	0+380.00	20	896.46	1	896.46
899	811.76	0+400.00	20	811.76	1	811.76
900	754.2	0+420.00	20	754.2	1	754.2
901	664.95	0+440.00	20	664.95	1	664.95
902	686.94	0+460.00	20	686.94	1	686.94
903	745.64	0+480.00	20	745.64	1	745.64
904	698.18	0+500.00	20	698.18	1	698.18
905	581.7	0+520.00	20	581.7	1	581.7
906	494.12	0+540.00	20	494.12	1	494.12
907	475.79	0+560.00	20	475.79	1	475.79
908	498.13	0+580.00	20	498.13	1	498.13
909	479.74	0+600.00	20	479.74	1	479.74
910	416.97	0+620.00	20	416.97	1	416.97
911	426.72	0+640.00	20	426.72	1	426.72
912	462.29	0+660.00	20	462.29	1	462.29
913	451.52	0+680.00	20	451.52	1	451.52
914	413.19	0+700.00	20	413.19	1	413.19
915	363.45	0+720.00	20	363.45	1	363.45
916	325.93	0+740.00	20	325.93	1	325.93
917	326.88	0+760.00	20	326.88	1	326.88
918	351.84	0+780.00	20	351.84	1	351.84
919	371.38	0+800.00	20	371.38	1	371.38
920	391.07	0+820.00	20	391.07	1	391.07
921	400.05	0+840.00	20	400.05	1	400.05
922	368.97	0+860.00	20	368.97	1	368.97
923	380.18	0+880.00	20	380.18	1	380.18
924	422.51	0+900.00	20	422.51	1	422.51
925	412.28	0+920.00	20	412.28	1	412.28
926	398.41	0+940.00	20	398.41	1	398.41
927	403.88	0+960.00	20	403.88	1	403.88
928	366.33	0+980.00	20	366.33	1	366.33
929	352.88	1+000.00	20	352.88	1	352.88
930	332.22	1+020.00	20	332.22	1	332.22
931	257.74	1+040.00	20	257.74	1	257.74

طريق الخدمة الجانب الايمن



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السعير (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٢٤٠٠ حتى الكيلو ١٥٠٠ من مرقان الطلث وتطويع مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان
			الطول	العرض	السمك	
جزئي						

6	اعمال توريد وتشغيل وفرش تربة رطابية عديمة الدونة من ذات نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ٤٥% بعد الغمر وفقا للرسومات والقطاعات التنفيذية طبقا لدراسة الاستشاري في حدود التدرج العام لمواد طبقات الأساس والطابوقة للمواصفات وفردتها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحلقية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلند يجمع مشتملة طبقا للاصول للصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .					
	932	1+060.00	20	217.71	1	217.71
	933	1+080.00	20	206.55	1	206.55
	934	1+100.00	20	174.33	1	174.33
	935	1+120.00	20	158.54	1	158.54
	936	1+140.00	20	152.2	1	152.2
	937	1+160.00	20	145.9	1	145.9
	938	1+180.00	20	138.22	1	138.22
	939	1+200.00	20	124.82	1	124.82
	940	1+220.00	20	112.35	1	112.35
	941	1+240.00	20	105.39	1	105.39
	942	1+260.00	20	106.27	1	106.27
	943	1+280.00	20	53.54	1	53.54
944	1+284.90	4.9	0	1	0	

طريق الخدمة الجانب اليمين

944	0+000.00	0	0	1	0
945	0+010.00	10	176.22	1	176.22
946	0+020.00	10	178.22	1	178.22
947	0+030.00	10	182.25	1	182.25
948	0+040.00	10	193.29	1	193.29
949	0+050.00	10	230.58	1	230.58
950	0+060.00	10	242.65	1	242.65
951	0+070.00	10	205.76	1	205.76
952	0+080.00	10	175.21	1	175.21
953	0+090.00	10	137.28	1	137.28
954	0+100.00	10	89.72	1	89.72
955	0+110.00	10	129.51	1	129.51
956	0+120.00	10	140.86	1	140.86
957	0+130.00	10	84.42	1	84.42
958	0+140.00	10	157.55	1	157.55
959	0+150.00	10	234.93	1	234.93
960	0+160.00	10	205.1	1	205.1
961	0+170.00	10	207.19	1	207.19
962	0+180.00	10	237.47	1	237.47
963	0+190.00	10	215.59	1	215.59
964	0+200.00	10	152.95	1	152.95
965	0+210.00	10	94.45	1	94.45
966	0+220.00	10	122.55	1	122.55
967	0+230.00	10	212.21	1	212.21
968	0+240.00	10	214.63	1	214.63
969	0+250.00	10	195.17	1	195.17
970	0+260.00	10	201.95	1	201.95
971	0+270.00	10	208.83	1	208.83
972	0+280.00	10	206.26	1	206.26
973	0+290.00	10	167.61	1	167.61
974	0+300.00	10	172.43	1	172.43
975	0+310.00	10	173.73	1	173.73
976	0+320.00	10	175.29	1	175.29
977	0+330.00	10	178.1	1	178.1
978	0+340.00	10	180.67	1	180.67
979	0+350.00	10	164.31	1	164.31
980	0+360.00	10	171.13	1	171.13
981	0+370.00	10	165.08	1	165.08
982	0+380.00	10	187.53	1	187.53
983	0+390.00	10	184.2	1	184.2
984	0+400.00	10	139.33	1	139.33

مهندس

مهندس



إعمال تطهير وفتح كفاء طرقة السور (المعملة) في المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥٠٠ من مرقان المثلث وتطهير مخرج وفتح الشهد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان
			الطول	العرض	السمك	
6	طريق الخدمة الجانبي اليسرى		10	126.7	1	126.7
985						126.7
986						99.46
987						81.96
988						94.62
989						103.45
990						115.91
991						88.27
992						87.4
993						124.34
994						135.39
995						135.25
996						120.45
997						93.03
998						78
999						70.22
1000						58
1001						82.3
1002						93.02
1003						85.44
1004						90.92
1005						77.43
1006						65.74
1007						65.68
1008						68.85
1009						64.56
1010						43.43
1011						17.07
1012						9.2
1013						78.25
1014						144.72
1015						146.24
1016						151.05
1017						154.89
1018						151.74
1019						146.96
1020						143.26
1021						126.38
1022						107.79
1023						115.41
1024						123.66
1025						114.72
1026						103.25
1027						96.4
1028						99.38
1029						105.26
1030						102.35
1031						82.07
1032						70.95
1033						81.63
1034						85.78
1035						78.47
1036						70.3
1037						66.13
1038						64.06
1039						62.84
1040						58.83
1041						51.42
1042						44.57
1043						40.48

مختبر الشركة

مختبر الشركة



الهيئة العامة للغمر والتخطيط



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاصرة) المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مؤنقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج بفق الشهيد أحمد حمدي الجندى

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان
			الطول	العرض	السمك	

6

اعمال توريد وتشغيل وفرش تربة رطبة عديمة اللدونة من ذات نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ٤٥% بعد الغمر وفقا للرسومات والقطاعات التنفيذية طبقا لدراسة الاستشاري في حدود التدرج العام لمواد طبقات الأساس والطبقة للمواصفات وفردتها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحلقية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .

1044		1+000.00	10	37.19	1	37.19
1045		1+010.00	10	34.05	1	34.05
1046		1+020.00	10	31.17	1	31.17
1047		1+030.00	10	27.75	1	27.75
1048		1+040.00	10	23.05	1	23.05
1049		1+050.00	10	17.7	1	17.7
1050		1+060.00	10	17.62	1	17.62
1051		1+070.00	10	25.13	1	25.13
1052		1+071.63	1.63	2.45	1	2.45

12753.65

اجمالى طريق الخدمة الجانب الايسر

طريق جنيفة

944		30+480.00	0	0	1	0
945		30+490.00	10	0	1	0
946		30+500.00	10	0	1	0
947		30+510.00	10	0	1	0
948		30+518.80	10	0	1	0
949		30+520.00	10	0	1	0
950		30+520.00	10	0	1	0
951		30+521.20	10	0	1	0
952		30+530.00	10	0	1	0
953		30+539.20	10	9.6	1	9.6
954		30+540.00	10	1.8	1	1.8
955		30+540.00	10	0	1	0
956		30+540.80	10	2.07	1	2.07
957		30+550.00	10	38.58	1	38.58
958		30+559.00	10	51.32	1	51.32
959		30+560.00	10	5.76	1	5.76
960		30+560.00	10	0	1	0
961		30+561.00	10	5.73	1	5.73
962		30+570.00	10	49.43	1	49.43
963		30+580.00	10	51.27	1	51.27
964		30+588.80	10	43.2	1	43.2
965		30+590.00	10	5.8	1	5.8
966		30+590.00	10	0	1	0
967		30+591.20	10	5.79	1	5.79
968		30+600.00	10	42.79	1	42.79
969		30+610.00	10	52.5	1	52.5
970		30+619.00	10	53.76	1	53.76
971		30+620.00	10	6.39	1	6.39
972		30+620.00	10	0.01	1	0.01
973		30+621.00	10	6.46	1	6.46
974		30+630.00	10	60.08	1	60.08
975		30+639.20	10	62.16	1	62.16
976		30+640.00	10	5.33	1	5.33
977		30+640.00	10	0.01	1	0.01
978		30+640.80	10	5.29	1	5.29
979		30+650.00	10	66.05	1	66.05
980		30+659.20	10	76.95	1	76.95
981		30+660.00	10	7.2	1	7.2
982		30+660.00	10	0.01	1	0.01
983		30+660.80	10	7.22	1	7.22
984		30+670.00	10	80.64	1	80.64
985		30+679.20	10	74.7	1	74.7
986		30+680.00	10	6.19	1	6.19
987		30+680.00	10	0.01	1	0.01
988		30+680.80	10	6.15	1	6.15

الشركة



إعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السور، الإسمايلية (المعمارية) (المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مرقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نقت الشيخ أحمد حمدي الجند

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان
			الطول	العرض	السمك	
جزئى						

اعمال توريد وتشغيل وفرش تربة زلطية عديمة اللدونة من ذات نسبة تحميل كاليفورنيا لاقل عن ٤٥% بعد الغمر وفقا للرسومات والقطاعات التنفيذية طبقا لدراسة الاستشاري في حدود التدرج العام لمواد طبقات الأساس والطايقه للمواصفات وفردتها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لاقل عن ٩٨%)من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .

989	طريق جديدة	30+690.00	10	73.1	1	73.1
990		30+699.20	10	79.24	1	79.24
991		30+700.00	10	7.24	1	7.24
992		30+700.00	10	0.01	1	0.01
993		30+700.80	10	7.26	1	7.26
994		30+710.00	10	84.18	1	84.18
995		30+719.20	10	84.72	1	84.72
996		30+720.00	10	7.38	1	7.38
997		30+720.00	10	0.01	1	0.01
998		30+720.80	10	7.37	1	7.37
999		30+730.00	10	85.12	1	85.12
1000		30+739.20	10	84.99	1	84.99
1001		30+740.00	10	7.36	1	7.36
1002		30+740.00	10	0.01	1	0.01
1003		30+740.80	10	7.34	1	7.34
1004		30+750.00	10	81.96	1	81.96
1005		30+758.85	10	73.01	1	73.01
1006		30+760.00	10	8.97	1	8.97
1007		30+760.00	10	0.01	1	0.01
1008		30+761.15	10	8.8	1	8.8
1009		30+770.00	10	59.19	1	59.19
1010		30+780.00	10	57.68	1	57.68
1011		30+790.00	10	58.67	1	58.67
1012		30+799.55	10	59.54	1	59.54
1013		30+800.00	10	2.92	1	2.92
1014		30+800.00	10	0.01	1	0.01
1015		30+800.45	10	2.93	1	2.93
1016		30+810.00	10	69.67	1	69.67
1017		30+820.00	10	68.51	1	68.51
1018		30+830.00	10	52.57	1	52.57
1019		30+840.00	10	43.37	1	43.37
1020		30+840.00	10	0.01	1	0.01
1021		30+850.00	10	38.32	1	38.32
1022		30+860.00	10	47.25	1	47.25
1023		30+860.00	10	0.01	1	0.01
1024		30+870.00	10	61.38	1	61.38
1025		30+880.00	10	59.69	1	59.69
1026		30+890.00	10	44.67	1	44.67
1027		30+900.00	10	44.87	1	44.87
1028		30+900.00	10	0.01	1	0.01
1029		30+910.00	10	60.38	1	60.38
1030		30+920.00	10	68.23	1	68.23
1031		30+930.00	10	70.83	1	70.83
1032		30+940.00	10	70.88	1	70.88
1033		30+950.00	10	73.23	1	73.23
1034		30+960.00	10	82.2	1	82.2
1035		30+960.00	10	0.2	1	0.2
1036		30+970.00	10	89.57	1	89.57
1037		30+980.00	10	94.7	1	94.7
1038		30+990.00	10	97.2	1	97.2
1039		30+990.00	10	0.03	1	0.03
1040		31+000.00	10	95.93	1	95.93
1041		31+010.00	10	89.98	1	89.98
1042		31+020.00	10	79.12	1	79.12
1043		31+030.00	10	67.36	1	67.36
1044		31+030.00	10	0.02	1	0.02
1045		31+040.00	10	54.8	1	54.8
1046		31+050.00	10	44.2	1	44.2
1047		31+050.00	10	0.02	1	0.02

مهندس الشركة

مهندس الشركة



أعمال تطوير ورش كفاءة طرق المواصلات الإسعافية (المعاملة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥٠٠ من مزلتان المشط وتطويق مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان	
			الطول	العرض	السمك		
6	اعمال توريد وتشغيل وفريش تربة رطوية عديمة اللدونة من ذات نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ٤٥% بعد الغمر وفقا للرسومات والقطاعات التنفيذية طبقا لدراسة الاستشاري في حدود التدرج العام لمواد طبقات الأساس والطايق للمواصفات وفريشها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالماء الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفتة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحلقية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للاصول للصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	31+060.00	10	39.34	1	39.34	1048
		31+070.00	10	44.23	1	44.23	1049
		31+080.00	10	56.02	1	56.02	1050
		31+080.00	10	0.03	1	0.03	1051
		31+090.00	10	58.39	1	58.39	1052
		31+100.00	10	51.03	1	51.03	1033
		31+110.00	10	39.92	1	39.92	1034
		31+110.00	10	0.01	1	0.01	1035
		31+120.00	10	31.74	1	31.74	1036
		31+130.00	10	30.35	1	30.35	1037
		31+140.00	10	28.65	1	28.65	1038
		31+150.00	10	26.53	1	26.53	1039
		31+150.00	10	0.01	1	0.01	1040
		31+160.00	10	25.11	1	25.11	1041
		31+170.00	10	24.47	1	24.47	1042
		31+170.00	10	0.01	1	0.01	1043
		31+180.00	10	21.31	1	21.31	1044
		31+190.00	10	16.69	1	16.69	1045
		31+200.00	10	10.22	1	10.22	1046
		31+200.00	10	0	1	0	1047
		31+210.00	10	4.76	1	4.76	1048
		31+220.00	10	4.08	1	4.08	1049
		31+220.00	10	0	1	0	1050
		31+230.00	10	4.06	1	4.06	1051
		31+240.00	10	2.34	1	2.34	1052
		31+249.99	9.99	0.26	1	0.26	1044
اجمالى جنيفقة			4028.04				
احلال الانفاق							
1045	نفق (١٣+٥٥٠)	71.55	8	1	572.4		
1046	نفق (١٤+٧٠٠)	50	8	1	400		
اجمالى احلال الانفاق			972.4				
الاجمالى			228598.62				


مهندس المشرف

مهندس المشرف

محطة رفع الراءد

42NEW


خط المواسير الجديدة



ماسورة مياه

Reddy

14



طريق
الحمراء

Red



اعمال تطوير ورفع كفاءه طريق السويس، الاسماعيلية (المعاهدة) 3، المسافة من الكيلو ١٣٠٤٠٠ حتى الكم ١٥٠٠٠٠ من مزلتان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان		
			الطول	العرض	الارتفاع	جزئى	خصم	إجمالي
8	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير البرايخ وفرشة البردورات وقدمات الحماية طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٣٥٠ كجم / ٣م اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم /سم٢ ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.							
	فاروغة لزوم خط الاسيستوس (عادية) ١٤+٢١٢,٥	1	175	2	0.3	105		105
	فاروغة لزوم خط الاسيستوس (عادية) ١٤+٥٨٢,٥	1	72	2	0.3	43.2		43.2
	فاروغة لزوم خط الاسيستوس (مسلحة) ١٤+٢١٢,٥	1	173.5	1.5	1.25	325.3125	136.1975	189.115
	فاروغة لزوم خط الاسيستوس (مسلحة) ١٤+٥٨٢,٥	1	72	1.5	1.25	135	56.52	78.48
	القدمة من ١٣+٧٤١,٨ الى ١٣+٤٠٠ يمين	1	341.8	0.5	0.85	145.265		145.265
	قدمة من ١٣+٨٠٠ الى ١٤+٠٢٥ يمين	1	147.075	0.5	0.85	62.506875		62.50688
	14+500 to 14+295.9 right	1	204.1	0.5	0.85	86.7425		86.7425
	14+500 TO 15+00 RIGHT	1	500	0.5	0.85	212.5		212.5
	القدمة من ١٣+٧٧٠ الى ١٣+٤٠٠ left	1	377	0.5	0.85	160.225		160.225
	14+500 to 14+287.8left	1	212.2	0.5	0.85	90.185		90.185
	14+500 TO 15+00 LEFT	1	500	0.5	0.85	212.5		212.5
	link 1RIGHT	1	575	0.5	0.85	244.375		244.375
	link 1 left	1	231.824	0.5	0.85	98.5252		98.5252
	link A RIGHT	1	146.828	0.5	0.85	62.4019		62.4019
	LINKA LEFT	1	458.882	0.5	0.85	195.0249		195.0249
	توسعة ال 2 link 2	1	782	0.5	0.85	332.35		332.35
	LINK B	1	350	0.5	0.85	148.75		148.75
	الدوران	1	30.767	0.5	0.85	13.075975		13.07598
	link 3	1	550	0.5	0.85	233.75		233.75
	link 4 right توسعة + link 4	1	1064	0.5	0.85	452.2		452.2
	link 4 left	1	208	0.5	0.85	88.4		88.4
	تكملى link 4 left	1	480	0.5	0.85	204		204
	حماية السيول بموقع الشيخ الدكتورى اتجاه السويس	1	731	0.3	0.85	186.405		186.405
	حماية السيول بموقع الشيخ الدكتورى اتجاه القاهرة	1	180	0.3	0.85	45.9		45.9
	حماية السويس موقع ام قمر اتجاه القاهرة	1	524	0.3	0.85	133.62		133.62

مهندس

مهندس
م. ابراهيم محمد



اعمال تطوير ورفع كفاءة طرقة السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٢+٩٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلتان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان		
			الطول	العرض	الارتفاع	جزئى	خصم	إجمالى
8	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير البرايخ وفرشة البردورات وقدمات الحماية طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٢٥٠ كجم / ٣م اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم /سم ٢ ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.							
	الجيش الثالث R2 اتجاه نزلة القيادة	1	642	0.3	0.85	163.71		163.71
	الجيش الثالث R1 اتجاه مخرج القيادة	1	582	0.3	0.85	148.41		148.41
	الجيش الثالث I1 اتجاه اتجاه السويس	1	331	0.3	0.85	84.405		84.405
	الجيش الثالث I2 اتجاه اتجاه السويس	1	360	0.3	0.85	91.8		91.8
	الجيش الثالث I3 اتجاه اتجاه القاهرة	1	366	0.3	0.85	93.33		93.33
	الجيش الثالث I4 اتجاه اتجاه القاهرة	1	240	0.3	0.85	61.2		61.2
	حاجز التوجيه	2	1520	0.3	0.85	775.2		775.2
			الإجمالي			5242.5523		

مهندس الشركة



أعمال تطوير ورفع كفاءته طريق السويس (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من ميزان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان	
			الطول	العرض	الارتفاع	جزئي	إجمالي

9

بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمسروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % وفردتها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم ورشها بالمياة الاصلوية للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٨ % من الكثافة المعملية) الفقة تشمل اجراء التجارب المعملية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

مسافة النقل لا تقل عن ٤٠ كم

1430.1393	1430.1393	0.3	4767.131	1	اسفل البلاطات الخرسانية (١٣+٨٠٠ الى 13+650)
1663.0461	1663.0461	0.3	5543.487	1	link A
2006.142	2006.142	0.3	6687.14	1	LINK 1
7099.7624	7099.7624	0.8	8874.703	1	تكسير الاسفلت link A
4458.0384	4458.0384	0.6	7430.064	1	13+400 to 13+650 right
6112.5792	6112.5792	0.6	10187.632	1	13+400 to 14+00 left
2052.732	2052.732	0.6	3421.22	1	13+800 to 14+025 right
7200.663	7200.663	0.6	12001.105	1	link b.link 3
5893.338	5893.338	0.6	9822.23	1	round about
1013.7018	1013.7018	0.6	1689.503	1	link x
1277.3576	1277.3576	0.8	1596.697	1	link y
151.8516	151.8516	0.6	253.086	1	
2194.737	2194.737	0.6	3657.895	1	link 2
7614.9336	7614.9336	0.6	12691.556	1	14+250to15+00 right
568.3428	568.3428	0.6	947.238	1	14+150 to 14+250 right
7724.556	7724.556	0.6	12874.26	1	14+250 to 15+00 left
876.6792	876.6792	0.6	1461.132	1	14+150 to 14+250 left
4448.691	4448.691	0.6	7414.485	1	link 4
722.916	722.916	0.6	1204.86	1	link 3 400 to 0+500
3318.0024	3318.0024	0.6	5530.004	1	تكملة link 2
7547.93	7547.93	7547.93		1	طريق السويس القاهرة عند الاقليمي
13447.342	13447.342	13447.342		1	طريق السويس القاهرة
4710	4710	0.6	7850	1	تكملة link 4

مهندس الشركة

7794.5004		7794.5004	0.6	12990.834	1	طريق رفع الكفاءة طريق ١	19
7837.2702		7837.2702	0.6	13062.117	1	طريق رفع الكفاءة طريق ٢	20
1791.1782		1791.1782	0.6	2985.297	1	طريق رفع الكفاءة طريق ٣	21
1803.1914		1803.1914	0.6	3005.319	1	الصنية	22
282.276		282.276	0.6	470.46	1	دوران ١	22
332.118		332.118	0.6	553.53	1	دوران ٢	22
204		204	0.6	340	1	المطلع	22
5917.2		5917.2	0.6	9862	1	جنيقة الطريق اتجاه الاسماعيليه (٣٠+٦٠٠ الى ٣١+٣٧٩)	26
6164.4972		6164.4972	0.6	10274.162	1	جنيقة الطريق اتجاه السويس (٣٠+٥٠٠ الى ٣١+٢٧٣)	27
33		33	0.6	55	1	الدوران اتجاه السويس	28
26.4		26.4	0.6	44	1	الدوران اتجاه الاسماعيليه	29
125719.1128				الاجمالى			



اعمال تطهير ورفع كفاءه طريق الإسمايلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلقات المثلث وتطهير ميخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد			إجمالي
			العرض	متوسط العرض	متوسط السمك	

9

بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمسروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % وفرداها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة (98 % من الكثافة المعملية) الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوء العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

مسافة النقل لا تقل عن ٤٠ كم

51.484	8.44	0.305	16.88	20	0+00
105.84	16.8	0.315	16.72	20	0+020
106.944	16.71	0.32	16.7	20	0+040
105.6195	16.765	0.315	16.83	20	0+060
116.127	16.83	0.345	16.83	20	0+080
164.688	17.155	0.48	17.48	20	0+100
200.1	17.25	0.58	17.02	20	0+120
182.816	15.76	0.58	14.5	20	0+140
172.692	14.76	0.585	15.02	20	0+160
175.617	15.01	0.585	15	20	0+180
169.625	14.75	0.575	14.5	20	0+200
159.0475	14.075	0.565	13.65	20	0+220
152.88	13.65	0.56	13.65	20	0+240
149.688	13.365	0.56	13.08	20	0+260
146.664	13.095	0.56	13.11	20	0+280
146.72	13.1	0.56	13.09	20	0+300
147.6345	13.065	0.565	13.04	20	0+320
147.231	12.915	0.57	12.79	20	0+340
146.205	12.825	0.57	12.86	20	0+360
146.0525	12.925	0.565	12.99	20	0+380
145.712	13.01	0.56	13.03	20	0+400
146.664	13.095	0.56	13.16	20	0+420
152.26	13.24	0.575	13.32	20	0+440
156.723	13.17	0.595	13.02	20	0+460
157.38	13.115	0.6	13.21	20	0+480
160.9905	13.305	0.605	13.4	20	0+500
162.14	13.4	0.605	13.4	20	0+520
164.28	13.69	0.6	13.98	20	0+540
167.88	13.99	0.6	14	20	0+560
169.26	14.105	0.6	14.21	20	0+580
171.122	14.38	0.595	14.55	20	0+600
173.4525	14.825	0.585	15.1	20	0+620
176.553	15.09	0.585	15.08	20	0+640
174.34	15.16	0.575	15.24	20	0+660
173.681	15.37	0.565	15.5	20	0+680
177.56	15.44	0.575	15.38	20	0+700
180.3555	15.415	0.585	15.45	20	0+720
175.044	15.09	0.58	14.73	20	0+740
170.23	14.675	0.58	14.62	20	0+760
171.0625	14.875	0.575	15.13	20	0+780
167.808	14.72	0.57	14.31	20	0+800
162.98	14.05	0.58	13.79	20	0+820
163.8	14	0.585	14.21	20	0+840
168.3255	14.145	0.595	14.08	20	0+860
172.935	14.175	0.61	14.27	20	0+880
175.131	14.355	0.61	14.44	20	0+900
173.64	14.47	0.6	14.5	20	0+920
179.096	14.68	0.61	14.86	20	0+940
179.7455	14.855	0.605	14.85	20	0+960
174.6325	14.675	0.595	14.5	20	0+980
177.12	14.76	0.6	15.02	20	1+00
174.9055	14.455	0.605	13.89	20	1+020
169.031	13.855	0.61	13.82	20	1+040
182.886	13.855	0.66	13.89	20	1+060
205.8485	14.395	0.715	14.9	20	1+080
216.1225	14.905	0.725	14.91	20	1+100

السويس القاهرة



مملكة العربية السعودية
وزارة الأشغال العامة والإسكان
إدارة التخطيط العمراني



أعمال تطهير ورقم كفاءة طريق السويح الأسفلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلتان المثلث وتطهير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

9

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الطول	العرض	الأبعاد		إجمالي
					متوسط العرض	متوسط السمك	

بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمسروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % وفردها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٨ % من الكثافة المعملية) الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .

مسافة النقل لا تقل عن ٤٠ كم

219.4575	15.135	0.725	15.36	20	1+140	
230.9125	15.925	0.725	16.49	20	1+160	
259.405	17.89	0.725	19.29	20	1+180	
264.333	18.615	0.71	17.94	20	1+200	
240.585	18.65	0.645	19.36	20	1+220	
216.766	18.37	0.59	17.38	20	1+240	
177.6	16	0.555	14.62	20	1+260	
152.337	14.79	0.515	14.96	20	1+280	
151.8	15.18	0.5	15.4	20	1+300	
141.376	15.04	0.47	14.68	20	1+320	
134.6325	15.475	0.435	16.27	20	1+340	
133.6715	16.105	0.415	15.94	20	1+360	
131.376	15.64	0.42	15.34	20	1+380	
129.612	15.43	0.42	15.52	20	1+400	
134.694	16.035	0.42	16.55	20	1+420	
135.4725	16.725	0.405	16.9	20	1+440	
138.55	17	0.4075	17.1	20	1+460	
145.167	17.49	0.415	17.88	20	1+480	
150.318	17.895	0.42	17.91	20	1+500	
146.32	18.29	0.4	18.67	20	1+520	
140.79	18.05	0.39	17.43	20	1+540	
129.759	17.535	0.37	17.64	20	1+560	
133.456	17.56	0.38	17.48	20	1+580	
121.074	17.805	0.34	18.13	20	1+600	
146.224	19.24	0.38	20.35	20	1+620	
141.246	18.585	0.38	16.82	20	1+640	
136.0355	18.635	0.365	20.45	20	1+660	
13447.342						الإجمالي

م. المهندس
الهيئة

Reda



رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	مساحة المكعبات والاوزان
10	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م ٣ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز و تسويه السطح اسفل البلاطة للوصول الى المتناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم ٢ و تشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	
4407.992	اجمالى الطريق الرئيسى من المحطة (13+400 الى ١٣+٧٧٧) left	
7241.87875	اجمالى 2 link من المحطة (00+00 الى ٧٩٧,٥+٠٠) left	
5556.14	اجمالى الطريق الرئيسى من المحطة (13+400 الى ١٣+٧٤٢) right	
3351.89	اجمالى (link 1 right)(00+00 to 00+433.9)	
2373.52	اجمالى (link 1 left)(00+00 to 00+280)	
1103.96	اجمالى (link a right)(00+00 to 00+252.98)	
1752.04	اجمالى الطريق الرئيسى من المحطة (13+800 الى ١٤+٠٠) right	
2909.74	الاجمالى linka left (00+00 to 00+455.5)	
3076.59	الاجمالى linkb right من (٠٠+٠٠) (٣٣٥,٢+٠٠)	
2692.07322	الاجمالى right link 3 (00+00 to 00+561.35)	
5817.832	الاجمالى الطريق الرئيسى من المحطة (14+300 TO 15+00) right	
5532.71	الاجمالى الطريق الرئيسى من المحطة (14+320 TO 15+00) left	
5707.73	الاجمالى link 4 right (00+00 to 00+1074)	
860.55	الاجمالى link 4 left (00+00 to 00+165)	
1200	اجمالى الميول فى منتصف الطريق من الكيلو ١٣+٤٠٠ الى المحطة ١٤+٠٠	
1600	اجمالى الميول فى منتصف الطريق من الكيلو ١٤+٢٠٠ الى المحطة ١٥+٠٠	
302.85125	مخرج بوابخ 2 link	
597.56	مدخل بوابخ 3 link	
864.5	مخرج بوابخ ١٤+٢٢٥ شمال	
1059	مخرج بوابخ ١٤+٢٢٥ يمين	
السيول		
7463.98	اجمالى الدكرورى اتجاه السويس (00+00 الى ٧٣١+٠٠)	
1863.04	اجمالى الدكرورى اتجاه القاهرة (00+00 الى ١٨٠+٠٠)	
4593.45	الاجمالى ام قمر اتجاه القاهرة (00+00 الى المحطة ٥٢٦+٠٠)	
9796.04551	الجيش الثالث R2 اتجاه نزلت القيادة (00+00 الى ٦٤٢+٠٠)	
7931.384	الجيش الثالث R1 اتجاه مخرج القيادة (00+00 الى ٥٨٢+٠٠)	
4286.3075	الجيش الثالث I1 اتجاه السويس (00+00 الى ٣٣١+٠٠)	
5666.067	الجيش الثالث I2 اتجاه السويس (00+00 الى ٣٦٠+٠٠)	
4934.10255	الجيش الثالث I3 اتجاه القاهرة (00+00 الى ٣٦٦+٠٠)	
3411.243	الجيش الثالث I4 اتجاه القاهرة (00+00 الى ٢٤٠+٠٠)	
5070.0475	الجيش الثالث I5 مخرج القيادة اتجاه القاهرة (00+00 الى ٤٥٩+٠٠)	
1294.664	الجيش الثالث I6 مدخل القيادة (00+00 الى ١٨٤+٠٠)	
الاجمالى		114318.8883


~~مهندس الهيئة
م / س / م / م / م~~

مهندس الشركة
م/ راضي محمد



إعمال تطوير ورقم كفاءه طريق السورس الاسماعيلية (المعاهدة) ق المسافة من الكيلو 12+400 حتى الكم 104+00 من مرافق المثلث وتكون مدخل ومخرج تقاطع الشهيد احمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان		
			الطول	الارتفاع على المائل	متوسط ارتفاع الميل	جزئى	إجمالى	
10	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والميول الجانبيه تتكون من ٣ م ٠.٨ سن دولوميت متدرج + ٣ م ٠.٤ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبه والبند يشمل تجهيز و تسويه السطح اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميميه على ان تحقق الخرسانة رتبه لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم ٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.							
	جسم الطريق left							
	1	13+400	1	20	16.07	16.070	321.4	321.4
	2	13+420	1	20	16.07	15.829	316.58	316.58
	3	13+440	1	20	15.588	15.209	304.18	304.18
	4	13+460	1	20	14.83	14.857	297.13	297.13
	5	13+480	1	20	14.883	15.055	301.09	301.09
	6	13+500	1	20	15.226	14.680	293.594	293.594
	7	13+520	1	20	14.1334	14.332	286.634	286.634
	8	13+540	1	20	14.53	14.238	284.75	284.75
9	13+560	1	20	13.945	13.276	265.51	265.51	
10	13+580	1	20	12.606	12.143	242.85	242.85	
11	13+600	1	20	11.679	10.590	211.79	211.79	
12	13+620	1	20	9.5	8.000	160	160	
13	13+640	1	20	6.5	6.550	131	131	
14	13+660	1	20	6.6	6.550	131	131	
15	13+680	1	20	6.5	6.500	130	130	
16	13+700	1	20	6.5	6.450	129	129	
17	13+720	1	20	6.4	7.176	143.51	143.51	
14	13+740	1	20	7.951	8.002	160.04	160.04	
15	13+760	1	20	8.053	8.053	161.05	161.05	
16	13+777	1	17	8.052	8.052	136.884	136.884	
4407.992								
الاجمالى جسم الطريق left								
link 2								
	00+00		20	8.84	8.84	176.8	176.8	
	00+20		20	8.84	8.7325	174.65	174.65	
	00+40		20	8.625	8.533	170.66	170.66	
	00+60		20	8.441	8.5855	171.71	171.71	
	00+80		20	8.73	8.6905	173.81	173.81	
	00+100		20	8.651	8.3855	167.71	167.71	
	00+120		20	8.12	7.689	153.78	153.78	
	00+140		20	7.258	6.9245	138.49	138.49	
	00+160		20	6.591	6.456	129.12	129.12	
	00+180		20	6.321	4.1605	83.21	83.21	




إعمال تطويع ورقم كفاءة طريق السوس (الإسماعيلية) (المعاملة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مؤلفات المثلث وتطويع مدخل ومخرج نقش الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان	
			الطول	الارتفاع على المائل	متوسط ارتفاع الميل	جزئى	إجمالى
10	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٨,٣ م سن دولوميت متدرج + ٤,٣ م رمل حرش+ ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومغسول و الرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز و تسويه السطح أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم٢ و تشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.						
	00+200		20	2	2	40	40
	00+220		20	2	2	40	40
	00+240		20	2	2	40	40
	00+260		20	2	2	40	40
	00+280		20	2	2	40	40
	00+300		20	2	2	40	40
	00+320		20	2	2	40	40
	00+340		20	2	5.172	103.44	103.44
	00+360		20	8.344	8.7165	174.33	174.33
	00+380		20	9.089	9.63	192.6	192.6
	00+400		20	10.171	10.6415	212.83	212.83
	00+420		20	11.112	10.8945	217.89	217.89
	00+440		20	10.677	10.656	213.12	213.12
	00+460		20	10.635	10.5255	210.51	210.51
	00+480		20	10.416	10.771	215.42	215.42
	00+500		20	11.126	11.291	225.82	225.82
	00+520		20	11.456	11.568	231.36	231.36
	00+540		20	11.68	12.225	244.5	244.5
	00+560		20	12.77	13.16	263.2	263.2
	00+580		20	13.55	13.8285	276.57	276.57
	00+600		20	14.107	14.3235	286.47	286.47
	00+620		20	14.54	14.21	284.2	284.2
	00+640		20	13.88	13.0745	261.49	261.49
	00+660		20	12.269	12.271	245.42	245.42
	00+680		20	12.273	12.23	244.6	244.6
	00+700		20	12.187	12.187	243.74	243.74
	00+720		20	12.187	12.5385	250.77	250.77
	00+740		20	12.89	12.784	255.68	255.68
	00+760		20	12.678	12.291	245.82	245.82
	00+780		20	11.904	11.3685	227.37	227.37
	00+797.5		17.5	10.833	5.4165	94.78875	94.78875
الاجمالى link2			7241.87875				

right

م/راضى محمد

م/راضى محمد



~~م/شريف حديق~~

مهندس المعماري
م. راضي محمد



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السوسن الإسماعيلية (المعاهدة) إق المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مرتفعات المثلث وتطويو مدخل وصخرج تشق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان			
			الطول	الارتفاع على المائل	متوسط ارتفاع الميل	جزئى	خصم	إجمالي	
10	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تكون من ٠.٨ م ٣ سن دولوميت متدرج + ٠.٤ م ٣ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالى من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و تسويه السطح اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم ٢ و تشطيب السطح و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.								
		00+240		20	9.32	9.0245	180.49		180.49
		00+260		20	8.729	5.3645	107.29		107.29
		00+280		20	2	2	40		40
		00+300		20	2	2	40		40
		00+320		20	2	2	40		40
		00+340		20	2	2	40		40
		00+360		20	2	2	40		40
		00+380		20	2	2	40		40
		00+400		20	2	2	40		40
		00+420		20	2	2	40		40
		00+433.9		13.9	2	2	27.8		27.8
3351.89			link 1 right الإجمالي						
link 1 left									
	00+00		20	9.236	9.236	184.72		184.72	
	00+20		20	9.236	9.659	193.18		193.18	
	00+40		20	10.082	10.527	210.54		210.54	
	00+60		20	10.972	10.862	217.24		217.24	
	00+80		20	10.752	10.726	214.52		214.52	
	00+100		20	10.7	10.7	214		214	
	00+120		20	10.7	10.427	208.54		208.54	
	00+140		20	10.154	10.243	204.86		204.86	
	00+160		20	10.332	10.7985	215.97		215.97	
	00+180		20	11.265	11.065	221.3		221.3	
	00+200		20	10.865	6.4325	128.65		128.65	
	00+220		20	2	2	40		40	
	00+240		20	2	2	40		40	
	00+260		20	2	2	40		40	
	00+280		20	2	2	40		40	
2373.52			link 1 left الإجمالي						
right link a									
	00+00		20	2	2	40		40	
	00+20		20	2	2	40		40	
	00+40		20	2	2	40		40	

مهندس الهيئة
م. يوسف صديق

م. راضى محمد

إعمال تطهير ورقم كفاءة طريق السويح (المعاهدة) في المسافة من الكيلو 12+400 حتى الكيلو 15+000 من ملاقاة المثلث وتطهير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان		
			الطول	الارتفاع على المائل	متوسط ارتفاع الميل	جزئى	إجمالى	
10	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومغسول و الرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز و تسويه السطح اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٣ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.							
		00+160		20	8.707	8.532	170.64	170.64
		00+180		20	8.357	8.4015	168.03	168.03
		00+200		20	8.446	8.323	166.46	166.46
		00+220		20	8.2	7.775	155.5	155.5
		00+240		20	7.35	6.9535	139.07	139.07
		00+260		20	6.557	7.081	141.62	141.62
		00+280		20	7.605	7.605	152.1	152.1
		00+300		20	7.605	4.8025	96.05	96.05
		00+320		20	2	2	40	40
		00+340		20	2	2	40	40
		00+360		20	2	2	40	40
		00+380		20	2	2	40	40
		00+400		20	2	2	40	40
		00+420		20	2	2	40	40
		00+440		20	2	2	40	40
		00+455.50		15.5	2	2	31	31
2909.74								
linka left الإجمالى								
right link b								
	00+00		20	8.48	8.48	169.6	169.6	
	00+20		20	8.48	9.107	182.14	182.14	
	00+40		20	9.734	9.777	195.54	195.54	
	00+60		20	9.82	10.0945	201.89	201.89	
	00+80		20	10.369	10.291	205.82	205.82	
	00+100		20	10.213	9.9935	199.87	199.87	
	00+120		20	9.774	9.774	195.48	195.48	
	00+140		20	9.774	9.336	186.72	186.72	
	00+160		20	8.898	8.7435	174.87	174.87	
	00+180		20	8.589	8.662	173.24	173.24	
	00+200		20	8.735	8.7415	174.83	174.83	
	00+220		20	8.748	8.748	174.96	174.96	
	00+240		20	8.804	5.402	108.04	108.04	
	00+260		20	8.723	8.875	177.5	177.5	
	00+280		20	9.027	9.1255	182.51	182.51	

إعمال تطبيق ورقم كفاءة طريق السويح الإسلامية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو 12+400 حتى الكيلو 10+00 من مزلقان المثلث وتطويع مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان		
			الطول	الارتفاع على المائل	متوسط ارتفاع الميل	جزئي	إجمالي	
10	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانته عاديه سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م ٣ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز و تسويه السطح اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم ٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.							
		00+300		20	9.224	8.801	176.02	176.02
		00+320		20	8.378	8.378	167.56	167.56
		00+335.2		15	2	2	30	30
			الاجمالي linkb right		3076.59			
right link 3								
	00+00	1	20	2	3.354	67.08	67.08	
	00+020	1	20	4.708	4.3755	87.51	87.51	
	00+040	1	20	4.043	4.096	81.92	81.92	
	00+060	1	20	4.149	4.156	83.12	83.12	
	00+080	1	20	4.163	4.363	87.26	87.26	
	00+100	1	20	4.563	4.7025	94.05	94.05	
	00+120	1	20	4.842	4.65	93	93	
	00+140	1	20	4.458	4.4335	88.67	88.67	
	00+160	1	20	4.409	4.7045	94.09	94.09	
	00+180	1	20	5	5	100	100	
	00+200	1	20	5	4.695	93.9	93.9	
	00+220	1	20	4.39	4.4545	89.09	89.09	
	00+240	1	20	4.519	4.519	90.38	90.38	
	00+260	1	20	4.519	4.434	88.68	88.68	
	00+280	1	20	4.349	4.4105	88.21	88.21	
	00+300	1	20	4.472	4.5665	91.33	91.33	
	00+320	1	20	4.661	4.571	91.42	91.42	
	00+340	1	20	4.481	4.586	91.72	91.72	
	00+360	1	20	4.691	4.569	91.38	91.38	
	00+380	1	20	4.447	4.692	93.84	93.84	
	00+400	1	20	4.937	4.9535	99.07	99.07	
	00+420	1	20	4.97	4.9195	98.39	98.39	
	00+440	1	20	4.869	4.9595	99.19	99.19	
	00+460	1	20	5.05	5.01	100.2	100.2	
	00+480	1	20	4.97	4.705	94.1	94.1	
	00+500	1	20	4.44	5.03	100.6	100.6	
	00+520	1	20	5.62	5.426	108.52	108.52	
	00+540	1	20	5.232	5.0575	101.15	101.15	




أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السوسى الاسماعيليه (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان		
			الطول	الارتفاع على المائل	متوسط ارتفاع الميل	جزئى	خصم	إجمالى
10	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والميول الجانبية تتكون من ٣ م ٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣ م ٠,٤ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومفسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز و تسويه السطح اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.							
	104.20322		104.20322	4.883	4.883	21.34	1	00+561.34
2692.07322			الاجمالى 3 right link					
الطريق الرئيسى (00+15 TO 14+300) right								
104.93		104.93	5.247	5.016	20	1	14+280	1
101.52		101.52	5.076	5.477	20	1	14+300	2
94.14		94.14	4.707	4.675	20	1	14+320	3
94.78		94.78	4.739	4.739	20	1	14+340	4
93.17		93.17	4.659	4.739	20	1	14+360	5
95.02		95.02	4.751	4.578	20	1	14+380	6
98.35		98.35	4.918	4.924	20	1	14+400	7
95.56		95.56	4.778	4.911	20	1	14+420	8
94.91		94.91	4.746	4.645	20	1	14+440	9
96.92		96.92	4.846	4.846	20	1	14+460	10
96.92		96.92	4.846	4.846	20	1	14+480	11
100.76		100.76	5.038	4.846	20	1	14+500	12
121.63		121.63	6.082	5.23	20	1	14+520	13
148.98		148.98	7.449	6.933	20	1	14+540	14
168.96		168.96	8.448	7.965	20	1	14+560	15
180.48		180.48	9.024	8.931	20	1	14+580	16
194.03		194.03	9.702	9.117	20	1	14+600	17
208.47		208.47	10.424	10.286	20	1	14+620	18
215.44		215.44	10.772	10.561	20	1	14+640	19
222.078		222.078	11.104	10.983	20	1	14+660	20
215.898		215.898	10.795	11.2248	20	1	14+680	21
210.89		210.89	10.545	10.365	20	1	14+700	22
221.06		221.06	11.053	10.724	20	1	14+720	23
226.06		226.06	11.303	11.382	20	1	14+740	24
212.96		212.96	10.648	11.224	20	1	14+760	25
182.93		182.93	9.147	10.072	20	1	14+780	26
174.2		174.2	8.710	8.221	20	1	14+800	27
162.69		162.69	8.135	9.199	20	1	14+820	28
153.83		153.83	7.692	7.07	20	1	14+840	29
167.83		167.83	8.392	8.313	20	1	14+860	30

م. شريفه صدیقی
مہندیں الہیہ

مهندس الشركة
م/راضي محمد



م/ شرف الدين صديقي

مهندس الشركة
م/راضي محمد

إعمال تطهير ورق كشاء طريق السويدي (الاسمعية) (المجاورة) في المسافة من الكيلو 13+400 حتى الكيلو 10+000 من ملاقاة المثلث وتطوير مدخل ومخرج تقاطع الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان	
			الطول	الارتفاع على المائل	متوسط ارتفاع المائل	جزئى	إجمالى
10	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والميول الجانبية تتكون من ٨,٣ م سن دولوميت متدرج + ٤,٢ م رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالى من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و تسويه السطح اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم ٢ و تشطيب السطح و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.						
24	14+760	1	20	12.405	12.005	240.1	240.1
25	14+780	1	20	11.605	11.089	221.78	221.78
26	14+800	1	20	10.573	10.376	207.51	207.51
27	14+820	1	20	10.178	9.695	193.9	193.9
28	14+840	1	20	9.212	8.768	175.36	175.36
29	14+860	1	20	8.324	8.052	161.03	161.03
30	14+880	1	20	7.779	7.622	152.43	152.43
31	14+900	1	20	7.464	7.478	149.55	149.55
32	14+920	1	20	7.491	7.521	150.41	150.41
33	14+940	1	20	7.55	7.740	154.79	154.79
34	14+960	1	20	7.929	8.056	161.12	161.12
35	14+980	1	20	8.183	8.034	160.67	160.67
36	15+00	1	20	7.884	8.255	165.1	165.1
5532.71			الاجمالى الطريق الرئيسى left(14+320 TO15+00)				
link 4 right من المحطة (00+00 to 1+073)							
1	00+00	1	20	5.01	5.135	102.69	102.69
2	00+20	1	20	5.259	5.320	106.4	106.4
3	00+40	1	20	5.381	5.344	106.87	106.87
4	00+60	1	20	5.306	5.374	107.48	107.48
5	00+80	1	20	5.442	5.922	118.43	118.43
6	00+100	1	20	6.401	6.156	123.12	123.12
7	00+120	1	20	5.911	5.829	116.58	116.58
8	00+140	1	20	5.747	5.235	104.69	104.69
9	00+160	1	20	4.722	4.918	98.36	98.36
10	00+180	1	20	5.114	5.280	105.6	105.6
11	00+200	1	20	5.446	5.419	108.37	108.37
12	00+220	1	20	5.391	5.154	103.07	103.07
13	00+240	1	20	4.916	4.691	93.82	93.82
14	00+260	1	20	4.466	4.660	93.19	93.19
15	00+280	1	20	4.853	4.823	96.46	96.46
16	00+300	1	20	4.793	4.408	88.15	88.15
17	00+320	1	20	4.022	4.393	87.85	87.85
18	00+340	1	20	4.763	4.732	94.63	94.63



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السوسس الإسعابية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو 13+400 حتى الكيلو 15+000 من مرقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج تقاطع الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان	
			الطول	الارتفاع على المائل	متوسط ارتفاع الميل	جزئي	إجمالي
10	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانته عاديه سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والميول الجانبية تتكون من ٢م ٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٢م ٠,٤ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز و تسويه السطح اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم ٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.						
19	00+360	1	20	4.7	4.592	91.84	91.84
20	00+380	1	20	4.484	4.390	87.79	87.79
21	00+400	1	20	4.295	4.414	88.27	88.27
22	00+420	1	20	4.532	4.644	92.88	92.88
23	00+440	1	20	4.756	4.868	97.36	97.36
24	00+460	1	20	4.98	4.929	98.58	98.58
25	00+480	1	20	4.878	5.035	100.69	100.69
26	00+500	1	20	5.191	5.4	107.33	107.33
27	00+520	1	20	5.542	5.493	109.86	109.86
28	00+540	1	20	5.444	5.712	114.24	114.24
29	00+560	1	20	5.98	5.917	118.33	118.33
30	00+580	1	20	5.853	5.772	115.44	115.44
31	00+600	1	20	5.691	5.705	114.09	114.09
32	00+620	1	20	5.718	5.669	113.38	113.38
33	00+640	1	20	5.62	5.447	108.93	108.93
34	00+660	1	20	5.273	5.246	104.91	104.91
35	00+680	1	20	5.218	5.203	104.05	104.05
36	00+700	1	20	5.187	5.201	104.01	104.01
37	00+720	1	20	5.214	5.172	103.44	103.44
38	00+740	1	20	5.13	5.026	100.51	100.51
39	00+760	1	20	4.921	4.859	97.17	97.17
40	00+780	1	20	4.796	4.851	97.01	97.01
41	00+800	1	20	4.905	4.950	99	99
42	00+820	1	20	4.995	5.066	101.31	101.31
43	00+840	1	20	5.136	4.967	99.34	99.34
44	00+860	1	20	4.798	4.845	96.89	96.89
45	00+880	1	20	4.891	5.148	102.96	102.96
46	00+900	1	20	5.405	5.309	106.17	106.17
47	00+920	1	20	5.212	5.105	102.1	102.1
48	00+940	1	20	4.998	5.158	103.15	103.15
49	00+960	1	20	5.317	5.463	109.25	109.25
50	00+980	1	20	5.608	5.666	113.32	113.32
51	00+1000	1	20	5.724	5.839	116.78	116.78

م/شريف حبيب
م/شريف حبيب

م/أراضي محمد
م/أراضي محمد




إعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويح (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مثلثان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان		
			الطول	الارتفاع على المائل	متوسط ارتفاع الميل	جزئى	إجمالى	
10	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠.٨ م ٣ سن دولوميت متدرج + ٠.٤ م ٣ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالى من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و تسويه السطح أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم ٢ و تشطيب السطح و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.							
	52	00+1020	1	20	5.954	5.594	111.87	111.87
	53	00+1040	1	20	5.233	5.335	106.69	106.69
	54	00+1060	1	20	5.436	5.363	107.25	107.25
	55	00+1073	1	20	5.289	5.289	105.78	105.78
5707.73								

م/شريف صديق

م/راضى محمد



10

مخرج بوابخ 2 link

مدخل برایخ link 2

597.56

مخرج يرايح link 2

مخرج برباخ ۱۴+۲۲۵ شمال

864.5

مخرج يرايح ١٤+٢٢٥ شمال

مخرج يرايح ٢٢٥+١٤ يمين

م. / شريف صالح

مهندس الشركة
م/راضي محمد



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

10

مهندس الشركة
م/راضي محمد




أعمال تطوير ورقم كفاء طريق السوس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطويع مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان		
			الطول	الارتفاع على المائل	متوسط ارتفاع الميل	جزئى	خصم	إجمالى
10	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣٠.٨ م سن دولوميت متدرج + ٠.٤ م رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز و تسويه السطح اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.							
	الذكورى اتجاه السويس							
	000+005	1	10	13.914	13.914	139.14		
	000+020	1	20	12.854	12.854	257.08		
	000+040	1	20	11.645	11.645	232.9		
	000+060	1	20	10.482	10.482	209.64		
	000+080	1	20	9.547	9.547	190.94		
	000+100	1	20	9.185	9.185	183.7		
	000+120	1	20	9.796	9.796	195.92		
	000+140	1	20	10.022	10.022	200.44		
	000+160	1	20	10.067	10.067	201.34		
	000+180	1	20	10.495	10.495	209.9		
	000+200	1	20	10.542	10.542	210.84		
	000+220	1	20	10.260	10.26	205.2		
	000+240	1	20	10.014	10.014	200.28		
	000+260	1	20	10.021	10.021	200.42		
	000+280	1	20	10.105	10.105	202.1		
	000+300	1	20	10.094	10.094	201.88		
	000+320	1	20	10.177	10.177	203.54		
	000+340	1	20	10.313	10.313	206.26		
	000+360	1	20	10.384	10.384	207.68		
	000+380	1	20	10.462	10.462	209.24		
	000+400	1	20	10.569	10.569	211.38		
	000+420	1	20	10.668	10.668	213.36		
	000+440	1	20	10.598	10.598	211.96		
	000+460	1	20	10.712	10.712	214.24		
	000+480	1	20	11.033	11.033	220.66		
	000+500	1	20	11.392	11.392	227.84		
	000+520	1	20	11.562	11.562	231.24		
	000+540	1	20	11.389	11.389	227.78		
	000+560	1	20	11.015	11.015	220.3		
	000+580	1	20	10.598	10.598	211.96		
	000+600	1	20	9.929	9.929	198.58		
	000+620	1	20	9.462	9.462	189.24		

م/شركة صدى
م/شركة صدى

م/راضى محمد
م/راضى محمد




إعمال تطويع ورفع كفاءه طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) إ. المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من ملتقان المطاش وتطويع مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان	
			الطول	الارتفاع على المائل	متوسط ارتفاع الميل	جزئى	إجمالى
10	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والميول الجانبية تتكون من ٠.٨ م ٣ سن دولوميت متدرج + ٠.٤ م ٣ رمل حريش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز و تسويه السطح اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم ٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.						
	000+640	1	20	9.362	9.362	187.24	187.24
	000+660	1	20	7.663	7.663	153.26	153.26
	000+680	1	20	7.601	7.601	152.02	152.02
	000+700	1	20	7.656	7.656	153.12	153.12
	000+731	1	21	8.16	8.160	171.36	171.36
7463.98 الإجمالى الذكورى اتجاه السويس							
الذكورى اتجاه القاهرة							
	000+020	1	20	11.51	11.510	230.2	230.2
	000+040	1	20	11.199	11.199	223.98	223.98
	000+060	1	20	11.087	11.087	221.74	221.74
	000+080	1	20	10.697	10.697	213.94	213.94
	000+100	1	20	9.808	9.808	196.16	196.16
	000+120	1	20	9.685	9.685	193.7	193.7
	000+140	1	20	9.691	9.691	193.82	193.82
	000+160	1	20	9.605	9.605	192.1	192.1
	000+180	1	20	9.87	9.870	197.4	197.4
1863.04 الإجمالى الذكورى اتجاه القاهرة							
قمر اتجاه القاهرة							
	000+020	1	20	4.2	4.200	84	84
	000+040	1	20	4.92	4.920	98.4	98.4
	000+060	1	20	5.94	5.940	118.8	118.8
	000+080	1	20	6.31	6.310	126.2	126.2
	000+100	1	20	6.25	6.250	125	125
	000+120	1	20	6.36	6.360	127.2	127.2
	000+140	1	20	6.43	6.430	128.6	128.6
	000+160	1	20	6.7	6.700	134	134
	000+180	1	20	7.06	7.060	141.2	141.2
	000+200	1	20	7.54	7.540	150.8	150.8
	000+220	1	20	8.42	8.420	168.4	168.4
	000+240	1	20	10.01	10.010	200.2	200.2
	000+260	1	20	10.83	10.830	216.6	216.6
	000+280	1	20	11	11.000	220	220
	000+300	1	20	10.82	10.820	216.4	216.4


مهندس الشركة
م/راضى محمد

م/شريف مصطفى
م/شريف مصطفى



إعمال تطويع ورفع كفاءة طريق السويس الإسعابية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلتان المثلث وتطويع مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان	
			الطول	الارتفاع على المائل	متوسط ارتفاع الميل	جزئى	إجمالى
10	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣ م ٠.٨ سن دولوميت متدرج + ٣ م ٠.٤ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز و تسويه السطح اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.						
	000+320	1	20	10.8	10.800	216	216
	000+340	1	20	10.95	10.950	219	219
	000+360	1	20	11.43	11.430	228.6	228.6
	000+380	1	20	11.64	11.640	232.8	232.8
	000+400	1	20	11.59	11.590	231.8	231.8
	000+420	1	20	11.03	11.030	220.6	220.6
	000+440	1	20	10.25	10.250	205	205
	000+460	1	20	9.68	9.680	193.6	193.6
	000+480	1	20	9.12	9.120	182.4	182.4
	000+500	1	20	8.6	8.600	172	172
	000+520	1	20	8.9	8.900	178	178
000+526	1	6.5	8.9	8.900	57.85	57.85	
الإجمالي أم قمر اتجاه القاهرة 4593.45							
حشيش الثالث R2 اتجاه نزلت القيادة							
000+020	1	20	11.191	11.191	223.82	223.82	
000+040	1	20	12.94	12.940	258.8	258.8	
000+060	1	20	12.379	12.379	247.58	247.58	
000+080	1	20	11.757	11.757	235.14	235.14	
000+100	1	20	12.471	12.471	249.42	249.42	
000+120	1	20	15.382	15.382	307.64	307.64	
000+140	1	20	18.646	18.646	372.92	372.92	
000+160	1	20	20.537	20.537	410.74	410.74	
000+180	1	20	22.106	22.106	442.12	442.12	
000+200	1	20	23.928	23.928	478.56	478.56	
000+220	1	20	23.258	23.258	465.16	465.16	
000+240	1	20	22.991	22.991	459.82	459.82	
000+260	1	20	21.996	21.996	439.92	439.92	
000+280	1	20	20.054	20.054	401.08	401.08	
000+300	1	20	17.765	17.765	355.3	355.3	
000+320	1	20	16.148	16.148	322.96	322.96	
000+340	1	20	15.274	15.274	305.48	305.48	
000+360	1	20	14.816	14.816	296.32	296.32	
000+380	1	20	14.389	14.389	287.78	287.78	




أعمال تطوير ورقم كفاءه طريق السويح (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان		
			الطول	الارتفاع على المائل	متوسط ارتفاع الميل	جزئي	خصم	إجمالي
10	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م ٣ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالى من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و تسويه السطح اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم ٢ و تشطيب السطح و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.							
	240.44		240.44	12.022	12.022	20	1	000+380
	232.04		232.04	11.602	11.602	20	1	000+400
	229.88		229.88	11.494	11.494	20	1	000+420
	241.36		241.36	12.068	12.068	20	1	000+440
	208.32		208.32	10.416	10.416	20	1	000+460
	192.9		192.9	9.645	9.645	20	1	000+480
	193.38		193.38	9.669	9.669	20	1	000+500
	181.82		181.82	9.091	9.091	20	1	000+520
	167.56		167.56	8.378	8.378	20	1	000+540
	159.1		159.1	7.955	7.955	20	1	000+560
	168.904		168.904	7.856	7.856	21.5	1	000+582
	7931.384 الجيش الثالث R1 اتجاه مخرج القناده							
بين الثالث 11 اتجاه السويح								
241.12		241.12	12.056	12.056	20	1	000+020	
280.26		280.26	14.013	14.013	20	1	000+040	
293.92		293.92	14.696	14.696	20	1	000+060	
277.5		277.5	13.875	13.875	20	1	000+080	
264.18		264.18	13.209	13.209	20	1	000+100	
248.56		248.56	12.428	12.428	20	1	000+120	
229.58		229.58	11.479	11.479	20	1	000+140	
222.42		222.42	11.121	11.121	20	1	000+160	
224.5		224.5	11.225	11.225	20	1	000+180	
234.48		234.48	11.724	11.724	20	1	000+200	
246.96		246.96	12.348	12.348	20	1	000+220	
257.18		257.18	12.859	12.859	20	1	000+240	
273.66		273.66	13.683	13.683	20	1	000+260	
281.8		281.8	14.090	14.09	20	1	000+280	
284.3		284.3	14.215	14.215	20	1	000+300	
425.8875		425.8875	13.850	13.85	30.75	1	000+331	
4286.3075 الجيش الثالث 11 اتجاه السويح								
الثالث 12 اتجاه السويح								
233.68		233.68	11.684	11.684	20	1	000+020	
309.14		309.14	15.457	15.457	20	1	000+040	

مهندس البيئة
م/شريف احمد

مهندس الشركة
م/راعى محمد




أعمال تطوير ورفع كفاءه طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو 12+400 حتى الكيلو 10+00 من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجليلي

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان		
			الطول	الارتفاع على المائل	متوسط ارتفاع الميل	جزئى	إجمالى	
10	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م ٣ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالى من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و تسويه السطح اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم ٢ و تشطيب السطح و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.							
	325.46		325.46	16.273	16.273	20	1	000+060
	327.16		327.16	16.358	16.358	20	1	000+080
	321.5		321.5	16.075	16.075	20	1	000+100
	318.48		318.48	15.924	15.924	20	1	000+120
	318.92		318.92	15.946	15.946	20	1	000+140
	321.18		321.18	16.059	16.059	20	1	000+160
	336		336	16.800	16.8	20	1	000+180
	343.18		343.18	17.159	17.159	20	1	000+200
	339.66		339.66	16.983	16.983	20	1	000+220
	340.4		340.4	17.020	17.02	20	1	000+240
	331.14		331.14	16.557	16.557	20	1	000+260
	318.92		318.92	15.946	15.946	20	1	000+280
	306.62		306.62	15.331	15.331	20	1	000+300
	293.24		293.24	14.662	14.662	20	1	000+320
	287.94		287.94	14.397	14.397	20	1	000+340
	293.447		293.447	14.420	14.42	20.35	1	000+360
5666.067								
الجيش الثالث 12 اتجاه السويس								
الجيش الثالث 13 اتجاه القاهرة								
225.56		225.56	11.278	11.278	20	1	000+020	
269.54		269.54	13.477	13.477	20	1	000+040	
275.32		275.32	13.766	13.766	20	1	000+060	
267.5		267.5	13.375	13.375	20	1	000+080	
260.84		260.84	13.042	13.042	20	1	000+100	
275.42		275.42	13.771	13.771	20	1	000+120	
291.24		291.24	14.562	14.562	20	1	000+140	
293.46		293.46	14.673	14.673	20	1	000+160	
280.54		280.54	14.027	14.027	20	1	000+180	
273.3		273.3	13.665	13.665	20	1	000+200	
282.18		282.18	14.109	14.109	20	1	000+220	
286.42		286.42	14.321	14.321	20	1	000+240	
282.42		282.42	14.121	14.121	20	1	000+260	
289.22		289.22	14.461	14.461	20	1	000+280	
296.5		296.5	14.825	14.825	20	1	000+300	

مهندس الهيئة
م/راضى محمد

مهندس الشركة
م/راضى محمد




اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المحاذية) المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلتان المثلث وتطوير مدخل ومخرج تقاطع الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان	
			الطول	الارتفاع على المائل	متوسط ارتفاع الميل	جزئى	إجمالى
10	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانته عاديه سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والمويل الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م ٣ رمل حرش+ ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف و مفسول و الرمل خالى من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و تسويه السطح اسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم٢ و تشطيب السطح و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.						
	000+320	1	20	12.78	12.780	255.6	255.6
	000+340	1	20	11.623	11.623	232.46	232.46
	000+366	1	25.95	11.429	11.429	296.58255	296.58255
4934.10255							
الجيش الثالث 13 اتجاه القاهرة							
الجيش الثالث 14 اتجاه القاهرة							
	000+020	1	20	12.949	12.949	258.98	258.98
	000+040	1	20	15.139	15.139	302.78	302.78
	000+060	1	20	14.878	14.878	297.56	297.56
	000+080	1	20	14.617	14.617	292.34	292.34
	000+100	1	20	14.819	14.819	296.38	296.38
	000+120	1	20	15.14	15.140	302.8	302.8
	000+140	1	20	15.483	15.483	309.66	309.66
	000+160	1	20	15.199	15.199	303.98	303.98
	000+180	1	20	14.196	14.196	283.92	283.92
	000+200	1	20	12.571	12.571	251.42	251.42
	000+220	1	20	13.172	13.172	263.44	263.44
	000+240	1	19.65	12.62	12.620	247.983	247.983
3411.243							
الجيش الثالث 14 اتجاه القاهرة							
جيش الثالث 15 مخرج القيادة اتجاه القاهرة							
	000+020	1	20	6.213	6.213	124.26	124.26
	000+040	1	20	6.002	6.002	120.04	120.04
	000+060	1	20	7.244	7.244	144.88	144.88
	000+080	1	20	8.452	8.452	169.04	169.04
	000+100	1	20	10.504	10.504	210.08	210.08
	000+120	1	20	10.778	10.778	215.56	215.56
	000+140	1	20	11.609	11.609	232.18	232.18
	000+160	1	20	11.183	11.183	223.66	223.66
	000+180	1	20	10.32	10.320	206.4	206.4
	000+200	1	20	9.925	9.925	198.5	198.5
	000+220	1	20	10.077	10.077	201.54	201.54
	000+240	1	20	10.677	10.677	213.54	213.54
	000+260	1	20	13.146	13.146	262.92	262.92
	000+280	1	20	14.714	14.714	294.28	294.28

م/شريف صديق

م/راضى محمد



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويح الأسفلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠ من مزلتان المثلث وتطوير مدخل ومخرج تقاطع الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان	
			الطول	الارتفاع على المائل	متوسط ارتفاع الميل	جزئى	إجمالى
10	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والميول الجانبية تتكون من ٢٠٨ م ^٢ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م ^٢ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز و تسويه السطح اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة زينة لا تقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢ و تشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.						
	000+300	1	20	15.621	15.621	312.42	312.42
	000+320	1	20	15.205	15.205	304.1	304.1
	000+340	1	20	13.749	13.749	274.98	274.98
	000+360	1	20	13.276	13.276	265.52	265.52
	000+380	1	20	12.933	12.933	258.66	258.66
	000+400	1	20	11.019	11.019	220.38	220.38
	000+420	1	20	10.619	10.619	212.38	212.38
	000+440	1	20	10.299	10.299	205.98	205.98
	000+440	1	19.39	10.25	10.250	198.7475	198.7475
	الجيش الثالث ١5 مخرج القيادة اتجاه القاهرة 5070.0475						
	الجيش الثالث ١6 مدخل القيادة						
000+020	1	20	6.192	6.192	123.84	123.84	
000+040	1	20	5.473	5.473	109.46	109.46	
000+060	1	20	12.884	12.884	257.68	257.68	
000+080	1	20	5.638	5.638	112.76	112.76	
000+100	1	20	6.849	6.849	136.98	136.98	
000+120	1	20	7.084	7.084	141.68	141.68	
000+140	1	20	6.496	6.496	129.92	129.92	
000+160	1	20	6.508	6.508	130.16	130.16	
000+180	1	20	6.341	6.341	126.82	126.82	
000+184	1	4	6.341	6.341	25.364	25.364	
الجيش الثالث ١6 مدخل القيادة 1294.664							
الإجمالي			56310.33106				

مهندس الهيئة
م/عبدالله حيدى

م/راضى محمد





مهندس الهيئة
م. سليمان حبيب

~~مهندس المعمارية~~
م/راضى محمد

اعمال تطوير ورقم كفاية طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠ من ملتقى المثلث وتطويع مدخل ومخرج تقطع الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان	
			الطول	العرض	الارتفاع	جزئي	إجمالي
11	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٥ كجم/ م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.						
23	دوران ١	1	470.46	0	0	470.46	470.46
24	دوران ٢	1	553.53	0	0	553.53	553.53
25	مدخل البزينة	1	363	0	0	363	363
26	مخرج البزينة	1	497.683	0	0	497.683	497.683
27	المطلع للطريق الرئيسي	1	1269.92	0	0	1269.92	1269.92
28	جنيقة الطريق اتجاه الاسماعيلية (٣٠+٦٠٠ الى ٣١+٣٧٩	1	9449.707			9449.707	9449.707
29	جنيقة الطريق اتجاه السويس (٣٠+٥٠٠ الى ٣١+٢٧٣	1	9846.226			9846.226	9846.226
30	الدوران اتجاه السويس	1	44			44	44
31	الدوران اتجاه الاسماعيلية	1	44			44	44
			الإجمالي			197971.77	







LINK 3

link 3 to linkb


area 11993.247



Red



Red



Red

13+800 to 14+025 right
Area 3136.504

area = 5582.592m²

0+361

0+430+423


0+400


0+400-0+423

0+400

Red

11








14+700 to 15+00 right
area 4173.211

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]








Resu




14+700 to 15+00 right
area 4173.211

Handwritten signature or initials, possibly "JL", located in the bottom left corner of the drawing.


Handwritten signature or initials, possibly "Reda", located in the bottom right corner of the drawing.



Redus



Reds



Red

area = 7727.316m²

area

area



8.5m

13.8m

15.7m

16.2m

14.8m

Area = 470.46 m²

497.683 m²

363 m²

CK-1

12628 m²


Area =

Area 553.53 m²

126992 m²

Area = 2945.05 m²


Red




MA

Palm

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



49.7
49.7

Area = 44 m²

Area = 9846.226 m²

المنطقة المخصصة

Area: 44 m²

المنطقة المخصصة

1/1

Perth

طريق الميناء - الفلج

Area = 25540 m²

26.7510

26.7510


26.7510

26.7510

26.7510

26.7510

Reda



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature, possibly reading 'Rash'.

إعمال تطون ورفع كفاءة طريق السويس الإسعافية (المعاجدة) ١٤ المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠ من مزلتان المثلث وتطون مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والأوزان	
			الطول	العرض	الارتفاع	جزئي	إجمالي
12	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير R.C.3000 بمعدل ٠,٥ كجم / م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.						
1	13+400 to 13+650 right	1	7599.623			7599.623	7599.623
2	13+800 to 14+025 right	1	3136.504			3136.504	3136.504
3	14+182.5 to 14+700right link 3 وجزء من	1	9529.242			9529.242	9529.242
4	14+700 to 15+00right	1	4173.21			4173.21	4173.21
5	13+400 to 13+766.5 left	1	5901.325			5901.325	5901.325
6	13+766.5 to 14+00 left	1	3699.084			3699.084	3699.084
7	14+150 to 14+700 left	1	8964.849			8964.849	8964.849
8	14+700 to 15+00 left	1	4170.705			4170.705	4170.705
9	round about	1	11735.325			11735.325	11735.325
10	link x	1	1145.59			1145.59	1145.59
11	link y	1	1230.308			1230.308	1230.308
12	link b.link 3	1	11993.247			11993.247	11993.247
13	link 2	1	3362.6			3362.6	3362.6
14	تكملة link 2	1	5582.592			5582.592	5582.592
15	link 4	1	4288.037			4288.037	4288.037
16	تكملة link 4	1	7727.316			7727.316	7727.316
17	الرابطة بين الكشطة وطريق السويس ١٠٩	1	800			800	800
18	طريق السويس القاهرة	1	27602			27602	27602
19	طريق رفع الكفاءة طريق ١	1	12661.29			12661.29	12661.29
20	طريق رفع الكفاءة طريق ٢	1	12628			12628	12628
21	طريق رفع الكفاءة طريق ٣	1	3332.347			3332.347	3332.347
22	الصنية	1	2945.05			2945.05	2945.05

مهندس الشركة
م/شريف صديق

مهندس الشركة
م/رازي محمد




إعمال تطویر ورفع كفاءه طرق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) إق المسافة من الكيلو ١٣٠٤٠٠ حتى الكيلو ١٥٠٠٠ من منزلان الملث وتطویر مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان	
			الطول	العرض	الارتفاع	جزئى	خصم
12	بالمتر المسطح أعمال توريد و رصف طبقة التصبغ من البنتونمين السائل سريع التطاير R.C.3000 بمعدل ٥,٥ كجم / م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمناسبت التصنيعية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.						
	23	دوران ١	1	470.46	0	470.46	470.46
	24	دوران ٢	1	553.53	0	553.53	553.53
	25	مدخل البنزينة	1	363	0	363	363
	26	مخرج البنزينة	1	497.683	0	497.683	497.683
	27	المطلع	1	1269.92	0	1269.92	1269.92
	28	جنيقة الطريق اتجاه الاسماعيلية (٣٠+٦٠٠ الى ٣١+٣٧٩)	1	9449.707		9449.707	9449.707
	29	جنيقة الطريق اتجاه السويس (٣٠+٥٠٠ الى ٣١+٢٧٣)	1	9846.226		9846.226	9846.226
	30	الدوران اتجاه السويس	1	44		44	44
	31	الدوران اتجاه الاسماعيلية	1	44		44	44
			الإجمالي			176746.77	


مهندس الشركة
م/رازي محمد

مهندس الهيئة
م/شريف صديق



[Signature]


[Stamp]




INK 3


link 3 to linkb


area 11993.247





LINK 2
area = 3362.600m²






area = 5582.592m2


J. P. Silva

J. P. Silva



Redu

area=7727,316m²



Area = 470.46 m²

497.683 m²

363 m²

4
CK-1

126.28 m²


Area =

Area 553.58 m²


126.992 m²

Area = 2945.05 m²

Red



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Handwritten notes on the diagram include:

- Top right: 96497.07
- Left side: $Area = 44 m^2$
- Bottom left: $Area = 9846.226 m^2$
- Bottom right: $Area = 44 m^2$


~~CONFIDENTIAL~~

Blw

طريق الوسي - الفالمة .


Area = 25540 m²

Handwritten signature or mark.



Handwritten signature or mark.

[Handwritten scribble]



[Handwritten signature]



الهيئة العامة للطرق
الهيئة العامة للطرق



اعمال تطوير ورفع كفاءه طريق السويس الاسفلتيه (المعاهدة) في المسافة من الكيلو 12+00 حتى الكيلو 10+00 من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان	
			الطول	العرض	الارتفاع	جزئى	إجمالى
13	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم ٣ بعد الدمك باستخدام سن احجار صلبة ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.						
	1	13+400 to 13+650 right	1	7599.623		7599.623	7599.623
	2	13+800 to 14+025 right	1	3136.504		3136.504	3136.504
	3	14+182.5 to 14+700right link 3 وجزء من	1	9529.242		9529.242	9529.242
	4	14+700 to 15+00right	1	4173.21		4173.21	4173.21
	5	13+400 to 13+766.5 left	1	5901.325		5901.325	5901.325
	6	13+766.5 to 14+00 left	1	3699.084		3699.084	3699.084
	7	14+150 to 14+700 left	1	8964.849		8964.849	8964.849
	8	14+700 to 15+00 left	1	4170.705		4170.705	4170.705
	9	round about	1	11735.325		11735.325	11735.325
	10	link x	1	1145.59		1145.59	1145.59
	11	link y	1	1230.308		1230.308	1230.308
	12	link b.link 3	1	11993.247		11993.247	11993.247
	13	link 2	1	3362.6		3362.6	3362.6
	14	تكملة link 2	1	5582.592		5582.592	5582.592
	15	link 4	1	4288.037		4288.037	4288.037
	16	تكملة link 4	1	7727.316		7727.316	7727.316
	17	طريق السويس القاهرة	1	25540		25540	25540
	19	طريق رفع الكفاءة طريق ١	1	12661.29		12661.29	12661.29
	20	طريق رفع الكفاءة طريق ٢	1	12628		12628	12628
	21	طريق رفع الكفاءة طريق ٣	1	3332.347		3332.347	3332.347

مهندس الشركة
م/رازي محمد

م/شريف صفي



الهيئة العامة للتخطيط العمراني
General Authority for Urban Planning





إعمال تطويع ورقع كفاءه طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطويع مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان		
			الطول	العرض	الارتفاع	جزئى	خصم	إجمالى
13	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم ٣ بعد الدمك باستخدام سن احجار صلبة ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.							
22	الصنية	1	2945.05			2945.05		2945.05
23	دوران ١	1	470.46		0	470.46		470.46
24	دوران ٢	1	553.53		0	553.53		553.53
25	مدخل البزينة	1	363		0	363		363
26	مخرج البزينة	1	497.683		0	497.683		497.683
27	المطلع	1	1269.92		0	1269.92		1269.92
28	جنيقة الطريق اتجاه الاسماعيلية (٣٠+٦٠٠ الى ٣١+٣٧٩	1	9449.707			9449.707		9449.707
29	جنيقة الطريق اتجاه السويس (٣٠+٥٠٠ الى ٣١+٢٧٣	1	9846.226			9846.226		9846.226
30	الدوران اتجاه السويس	1	44			44		44
31	الدوران اتجاه الاسماعيلية	1	44			44		44
			الإجمالى			173884.77		

مهندس الهيئة
م/رضي محمد

مهندس الشركة
م/رضي محمد





Handwritten mark


INK - 3

link 3 to linkb

area 11993.247


LINKB

LINKA




Red


LINK 3




Redu



[Handwritten signature]





[Handwritten signature]



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]






Handwritten signature or initials.

Recd




SS

Red



area=7727.316m²



[Handwritten signature]

Area = 2945.05 m²

Area 5535.8 m²


Area 12628 m²


136992 m²

Area = 470.46 m²
363 m²
497.683 m²


19

Red





Area = 1269.92 m



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Handwritten signature

Area: 144m²

Area = 9846.32m²

Area



Area


1016785

Handwritten signature

Handwritten signature

إجمالي - مربع - المثلث
 $A_{\text{Total}} = 25540 \text{ m}^2$

[Handwritten signature]



الهيئة العامة للطرق
General Authority of Roads



اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السدوس (المعاهدة) في المسافة من الكيلو 13+600 حتى الكيلو 15+00 من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان	
			الطول	العرض	الارتفاع	جزئى	إجمالى
14	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم ٣ بعد الدمك باستخدام سن احجار صلبة ناتج الكسارات و البيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهاى العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.						
1	13+400 to 13+650 right	1	7599.623			7599.623	7599.623
2	13+800 to 14+025 right	1	3136.504			3136.504	3136.504
3	14+182.5 to 14+700right link 3 وجزء من	1	9529.242			9529.242	9529.242
4	14+700 to 15+00right	1	4173.21			4173.21	4173.21
5	13+400 to 13+766.5 left	1	5901.325			5901.325	5901.325
6	13+766.5 to 14+00 left	1	3699.084			3699.084	3699.084
7	14+150 to 14+700 left	1	8964.849			8964.849	8964.849
8	14+700 to 15+00 left	1	4170.705			4170.705	4170.705
9	round about	1	11735.325			11735.325	11735.325
10	link x	1	1145.59			1145.59	1145.59
11	link y	1	1230.308			1230.308	1230.308
12	link b.link 3	1	11993.247			11993.247	11993.247
13	link 2	1	3362.6			3362.6	3362.6
14	تكملة link 2	1	5582.592			5582.592	5582.592
15	link 4	1	4288.037			4288.037	4288.037
16	تكملة link 4	1	7727.316			7727.316	7727.316
17	الرابطة بين الكشطة وطريق السويس ١٠٩	1	800			800	800
18	طريق السويس القاهرة	1	27602			27602	27602
19	طريق رفع الكفاءة طريق ١	1	12661.29			12661.29	12661.29
20	طريق رفع الكفاءة طريق ٢	1	12628			12628	12628
21	طريق رفع الكفاءة طريق ٣	1	3332.347			3332.347	3332.347

مهندس الشركة
م/أشرف صديق

مهندس الشركة
م/أشرف محمد



الهيئة العامة للتخطيط العمراني
Ministry of Public Works and Urban Planning




إعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣٥٤٠٠ حتى الكيلو ١٥٠٠٠ من مزلتان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد


رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان	
			الطول	العرض	الارتفاع	جزئى	إجمالى
14	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم ٣ بعد الدمك باستخدام سن احجار صلبة فاتح الكسارات و والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.						
22	الصنية	1	2945.05			2945.05	2945.05
23	دوران ١	1	470.46		0	470.46	470.46
24	دوران ٢	1	553.53		0	553.53	553.53
25	مدخل البزينة	1	363		0	363	363
26	مخرج البزينة	1	497.683		0	497.683	497.683
27	المطلع	1	1269.92		0	1269.92	1269.92
28	جنيقة الطريق اتجاه الاسماعيلية (٣٠+٦٠٠ الى ٣١+٣٧٩	1	9449.707			9449.707	9449.707
29	جنيقة الطريق اتجاه السويس (٣٠+٥٠٠ الى ٣١+٢٧٣	1	9846.226			9846.226	9846.226
30	الدوران اتجاه السويس	1	44			44	44
31	الدوران اتجاه الاسماعيلية	1	44			44	44
			الإجمالي			176746.77	

مهندس البيئة
م/شريف صديقي

مهندس الشركة
م/راضي محمد



Retu



[Handwritten signature]


INK - 3

link 3 to linkb

area 11993.247


LINKB

LINKA




[Handwritten signature]


LINK 3




Revised




[Handwritten signature]




[Handwritten signature]






Handwritten signature or initials.

Redu



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LINK 4 area = 4288.037m²


LINK 5

LINK 6

Redy

4.8m

area=7727.316m²



Reds

Area = 2945.05 m²


Area 5535.3 m²


Area = 1262.8 m²

1269.92 m²


Area = 470.46 m²
363 m²
497.683 m²

Poh





Area = 1269.92 m



Red

Handwritten signature

Area: 144m²


Area = 9846.786 m²

Area = 44m²

9846.786

Handwritten signature

ارتفاع - متوسط
Area = 25540 m²



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاشدة) ق المسافة من الكلو ١٣+٤٠٠ حتى الكلو ١٥+٠٠ من مزلتان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الطول	جزئي	خصم الفواصل بين النيوجرسى	إجمالي
17	بالمتر الطولي توريد وإنشاء حاجز خرساني (نيوجرسى) من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس وجه واحد Fair Face بارتفاع ٩٠ سم والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ٢٠ سم وعرض ٧٠ سم أسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة ويتم التنفيذ طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.					
1	من ١٣+٤٠٠ حتى ١٣+٧٥٠ بالإضافة الى link 1	1	774.155	774.155	51.610	722.545
2	من رفع الكفاءة حتى مدخل النفق	1	42.260	42.260	2.817	39.443
3	من ١٣+٤٠٠ حتى ١٣+٨٢٥ الى link ٢ توسعة link 2	1	1200.660	1200.660	80.044	1120.616
4	المثلث بين link 1 و link a	1	562.820	562.820	37.521	525.299
5	الطريق الرئيسى من المحطة ١٣+٨٠٠ الى المحطة ١٤+٠٠	1	234.430	234.430	15.629	218.801
6	link blink a left	1	645.000	645.000	43.000	602.000
7	الجزء بين مدخل البازينة ومخرج البازينة حتى مدخل النفق القديم	1	148.447	148.447	9.896	138.551
8	الجزيرة ما بين link 3 والصنية اتجاه الاسماعيلية	1	319.833	319.833	21.322	298.511
9	من link 3 حتى ١٥+٠٠ right	1	1242.000	1242.000	82.800	1159.200
10	من link 4 حتى 15+000 left	1	1779.850	1779.850	118.657	1661.193
11	link x, link 4 left	1	856.881	856.881	57.125	799.756
	المثلث ما بين link 2 والصنية	1	717.207	717.207	47.814	669.393
	طريق السلام		35.000	35.000	0.000	35.000
	الشيخ الدكتورى اتجاه السويس	1	731.840	731.840	48.789	683.051
	الشيخ الدكتورى اتجاه القاهرة	1	285.000	285.000	19.000	266.000
	ام قمر	1	236.000	236.000	15.733	220.267
	الجيش الثالث r2 الجانب الايمن	1	699.000	699.000	46.600	652.400
	الجيش الثالث r2 الجانب الايسر	1	496.273	496.273	33.085	463.188
	الجيش الثالث r1 الجانب الايمن	1	658.412	658.412	43.894	614.518
	الجيش الثالث r1 الجانب الايسر	1	204.841	204.841	13.656	191.185
	الجيش الثالث l1	1	324.000	324.000	0.000	324.000
	الجيش الثالث l2	1	342.000	342.000	0.000	342.000
	الجيش الثالث l3	1	365.493	365.493	24.366	341.127
	الجيش الثالث l4	1	268.388	268.388	17.893	250.495
	suez road		348.000	348.000	0.000	348.000
الإجمالي						12686.53733

مجلس إدارة
م. / شريف مصطفى

مهندس الشركة
م. / راضى محمد



أعمال تطويرورفع كفاءة طلبة السبعس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو 13+100 حتى 104+ من ملتان المثلث وتطويرومدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

204.1917	الاجمالي
----------	----------

مهندس الشركة
م/راضي محمد

LINK - 3

Area = 267 m²


Area = 741.416 m²

Area = 14674 m²

Area = 238.187 m²

13+800 to 14+025 right
area 3136.504

Red





أعمال تطوير ونقطة كشافة طريق السويس الاسماعيلية (المعاصرة إلى المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ ج.م.ك.م ١٥٠٠ من مرقان العتاش وتطويع وتدخل ومخرقة الشهد أحمد جدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	نوع الخط	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان	
				الطول	العرض	معامل الخط	جزئي	إجمالي
21	بالمتر المسطح اعمال تخطيط البوية الساخنة بنظام البثق (EXTruder) بسماك لا يقل عن ٢,٥ مم وطبقا للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف للخطوط الجانبية .							
1	من المحطة ١٣+٢٥٠ الى المحطة ١٣+٦٥٠ right	مستمر	1	403	0.2	1	80.6	
		مستمر	1	400	0.2	1	80	
		مستمر ٥٠/٥٠	1	94.313	0.2	0.50	9.4313	
		متقطع	5	402	0.15	0.33	100.5	
		متقطع	1	307.885	0.15	0.33	15.39425	
2	من المحطة ١٣+٨٠٠ الى المحطة ١٤+٠٢٥٠ right	مستمر	1	237.911	0.2	1	47.5822	
		مستمر	1	256.064	0.2	1.00	51.2128	
		متقطع	2	224.794	0.15	0.33	22.4794	
3	round about	مستمر من الخارج	1	429.374	0.2	1.00	85.8748	
		مستمر من الداخل	1	385.131	0.2	1.00	77.0262	
		متقطع	3	450.4466667	0.15	0.33	67.567	
4	من المحطة ١٣+٢٥٠ الى المحطة ١٤+٠٠٠ left	مستمر	1	776.48	0.2	1.00	155.296	
		مستمر	1	794.134	0.2	1.00	158.8268	
		مستمر ٥٠/٥٠	1	52.097	0.2	0.50	5.2097	
		متقطع	1	230.748	0.15	0.33	11.5374	
		متقطع	2	780.52	0.15	0.33	78.052	
5	من المحطة ١٤+١٥٠ الى المحطة ١٥+٠٠٠ right	مستمر ٥٠/٥٠	1	230.56	0.2	0.50	23.056	
		مستمر	1	853.417	0.2	1.00	170.6834	
		مستمر	1	872.163	0.2	1.00	174.4326	
		متقطع	2	872.163	0.15	0.33	87.2163	
6	من المحطة ١٤+١٥٠ الى المحطة ١٥+٠٠٠ left	مستمر ٥٠/٥٠	1	236.024	0.2	0.50	23.6024	
		مستمر	1	877.6	0.2	1.00	175.52	
		مستمر	1	897.882	0.2	1.00	179.5764	
		متقطع	2	859.358	0.15	0.33	85.9358	
link y اتجاه القاهرة		مستمر	1	261.46	0.2	1.00	52.292	
		مستمر	1	679.316	0.2	1.00	135.8632	
		متقطع	3	229.447	0.15	0.33	34.41705	
		مستمر ٥٠/٥٠	1	155.704	0.2	0.50	15.5704	
		مستمر	1	218.874	0.2	1.00	43.7748	

مهندس المشروع
م/شريف محمد

مهندس المشروع
م/محمود محمد



اتصال خطوط ورفعه كطرق السويح (المعاهدة) 4 المسافة من الكيلو 1244 حتى الكيلو 1544 من مائلان العتلات وتطويع وتحتل ومخرج نفق الشوارع أحمد جملتي الجند

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	نوع الخط	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان		
				الطول	العرض	معامل الخط	جزئي	خصم	إجمالي
21	بالمتر المسطح اعمال تخطيط بالبوية الساخنة بنظام البثق (EXTRuder)يسمك لا يقل عن ٢,٥ مم وطبقا للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف للخطوط الجانبية .								
	8	اتجاه السويس link x	مستمر	1	536.44	0.2	1.00	107.288	
متقطع			3	198.733	0.15	0.33	29.80995		

مهندس الشركة
م/شريف صديق

مهندس الشركة
م/واهي محمد



إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد المنعم بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	نوع الخط	العدد	الابعاد		مساحة المكعبات والاوزان	
				الطول	العرض	معامل الخط	جزئى
21							
بالعثر المسطح اعمال تخطيط البوابة الساخنة بنظام البثق (EXTRUDER) بسمك لا يقل عن ٢,٥ مم وطبقا للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندسين المشرف للخطوط الجانبية .							
9	link 2	مستمر	1	754.518	0.2	1.00	150.9036
		مستمر	1	454.505	0.2	1.00	90.901
		متقطع	1	766.351	0.15	0.33	38.31755
10	link 4	مستمر	1	1107.256	0.2	1.00	221.4512
		مستمر	1	816.972	0.2	1.00	163.3944
		مستمر	2	467.187	0.2	1.00	186.8748
		متقطع	1	1036.709	0.15	0.33	51.83545
		متقطع	1	599.326	0.15	0.33	29.9663
		مستمر	1	512.671	0.2	1.00	102.5342
11	link b(00+00)to(00+511	مستمر	1	191.693	0.2	1.00	38.3386
		متقطع	2	466.29	0.15	0.33	46.629
		مستمر	1	658.322	0.2	1.00	131.6644
12	link 3 (00+00)to(00+424.04	مستمر	1	333.095	0.2	1.00	66.619
		مستمر ٥٠/٥٠	1	40	0.2	0.50	4
		متقطع	1	282.431	0.15	0.33	14.12155
		متقطع	1	679.876	0.15	0.33	33.9938
		مستمر طريق رقم ١ والدوران طريق رقم ٣ الجانب الايمن +مطلع	1	1830.621	0.2	1.00	366.1242
1	طريق رفع الكفاءة امام النفق الشهيد احمد حمدي	مستمر طريق رقم ٢ و١	1	1988.354	0.2	1.00	397.6708
		مستمر طريق رقم ٢ و٣	1	1546.082	0.2	1.00	309.2164
		مستمر ٥٠/٥٠	1	345.099	0.2	0.50	34.5099
		متقطع طريق ١	1	1227.568	0.15	0.33	61.3784
		متقطع طريق ٢	1	1391.062	0.15	0.33	69.5531
		متقطع الدوران	1	365.771	0.15	0.33	18.28855
		متقطع طريق ٣	1	378.058	0.15	0.33	18.9029
		مستمر	1	4134.511	0.2	1.00	826.9022
	طريق رفع الكفاءة جنيفه من الكيلو ٣٠+٦٠ حتى ٣١+٢٧٥	مستمر ٥٠/٥٠	1	1153.908	0.2	0.50	115.3908

مهندس الشركة
م. رشيد محمد


مهندس الشركة
م. راضي محمد

أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق السور الصناعية (المعاهدة) المساحة من الكيلو ١٣٤٤٠٠ جم. الكم ١٥٠٠ من متران العرش وتطوير منحل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد									
رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	نوع الخط	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان		
				الطول	العرض	معامل الخط	جزئي	إجمالي	
21	بالمتر المسطح اعمال تخطيط بالبوية الساخنة بنظام البثق (EXTRUDER) بسمك لا يقل عن ٢,٥ مم وطبقا للمواصفات القياسية البريطانية وتطبيقات المهندس المشرف للخطوط الجانبية .								
		منقطع	1	1592.674	0.15	0.33	79.6337		79.6337
				الإجمالي			6054.74395		


مهندس المشروع
م. إيهاب محمد


المهندس
م. إيهاب محمد

13+225
13+250




Red







Reed



Redu





Redu







الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



اسم المشروع :-

اعمال تطوير ورفع كفاءه طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) فى المسافة من الكيلو ١٣ + ٤٠٠ حتى الكم ١٥ + ٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكم ٣٠ + ٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالكم ٢٥ + ٠٢٠ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

ثانيا :- حصر الأعمال الصناعية





أعمال تطوع ورفع كفاءه طريقه السويديس الاسماعيلية | في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطوع منخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

[illegible]

م/شريك صادق
مجلس الهيئة

مهندس الشريعة
م/راضي محمد





المدق 13.57


Reda

المدق 13.86


منسوب المياه 10.45

منسوب القاع 9.97

Handwritten signature or mark.



Replacement Soil As Specified By Soil Report



١٢٤٢٠٠ حتى الكم ١٥٤٠٠ من مزلقان المثلث وتطويع مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان		
			الطول	العرض	الارتفاع	جزئى	خصم	إجمالي

ثانيا : الاعمال الصناعية طبقا للدراسة الهيدرولوجية وطبقا للتنسيق مع الجهات الخارجية الصرف الزراعي - الري ... الخ)

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة للبريخ الصندوقية بالمجرى المائي باستخدام اسمنت بورتلاندى عادية باجهاد لايقبل عن ٣٥٠ كجم /م^٣ بمحتوى اسمنى لايقبل عن ٤.٠٠ كجم /م^٣ السعر لايشمل حديد التسليح

3

المقدمة

233.7	0	233.7	0.5	3	155.83	1	بربخ (١٤+٥٥٠)
179.6	0	179.6	0.5	3	119.73	1	بربخ (١٤+٣٢٥)
45.5	0	45.5	0.5	3	30.335	1	بربخ (٠٠+٣٠٠)

الحوائط

311.7	0	311.7	0.5	2	155.83	2	بربخ (١٤+٥٥٠)
239.5	0	239.5	0.5	2	119.73	2	بربخ (١٤+٣٢٥)
60.7	0	60.7	0.5	2	30.335	2	بربخ (٠٠+٣٠٠)

السقف

233.7	0	233.7	0.5	3	155.83	1	بربخ (١٤+٥٥٠)
179.6	0	179.6	0.5	3	119.73	1	بربخ (١٤+٣٢٥)
45.5	0	45.5	0.5	3	30.335	1	بربخ (٠٠+٣٠٠)

المنتجات


13.3		13.3	26.6809	0.5	1	بريخ (١٤+٥٥٠)	
20.7		20.7	41.49	0.5	1		
15.7		15.7	3.491	4.5	1		
20.9		20.9	4.6468	4.5	1		
10.6		10.6	21.2044	0.5	1	بريخ (١٤+٣٢٥)	
16.1		16.1	32.1395	0.5	1		
11.6		11.6	2.5725	4.5	1		
19.5		19.5	4.3383	4.5	1		
19.8		19.8	39.61	0.5	1	بريخ (٠٠+٣٠٠)	
16.9		16.9	33.89	0.5	1		
20.4		20.4	4.533	4.5	1		
24.3		24.3	5.41	4.5	1		

1739.4446

الاجمالی

مهندس الهيئة
م/شوقي صدقي

م/راضی مصطفیٰ



Replacement Soil As Specified By Soil Report

PLAN CONCRETE CROSS SECTION A-A
SCALE 1/25

[Handwritten signature]






أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويح الصناعية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلتان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجندل

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة المكعبات والاوزان	
			الطول	العرض	الارتفاع	جزئى	إجمالى
ثانيا : الاعمال الصناعية طبقا للدراسة الهيدرولوجية وطبقا للتنسيق مع الجهات الخارجية الصرف الزراعى -الرى ...-الخ (							
6	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط والأسقف طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٦٠ كجم/م ³ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ² بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس ظاهر (Fair Face) والبند يشمل أعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.						
الحوائط							
	نفق (١٣+٥٥٠)	2	71.55	3	0.4	171.72	0
	نفق (١٤+٧٠٠)	2	50	3	0.4	120	0
		إجمالي الحوائط				291.7	
السقف							
	نفق (١٣+٥٥٠)	1	71.55	3.8	0.5	135.945	0
	نفق (١٤+٧٠٠)	1	50	3.8	0.5	95	0
	كوستات	4	4	0.4	0.9	5.8	0
		إجمالي السقف				236.7	
غرفة							
	غرفة رقم ١	2	3	1.3	0.3	2.3	
		2	3.5	1.3	0.3	2.7	
		1	3.5	3	0.3	3.2	
	غرفة رقم ٢	4	3	2.5	0.3	9.0	
		4	3.5	2.5	0.3	10.5	
		2	3.5	3	0.3	6.3	
		إجمالي الغرفة				34.0	
			الإجمالي			562.45	

مهندس الشركة
م/راضي محمد

مهندس الهيئة
م/سيف صديق

Red





شركة السلام للمقاولات

الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)




وزارة النقل

اسم المشروع :-

اعمال تطوير ورفع كفاءه طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) فى المسافة من الكيلو ١٣ + ٤٠٠ حتى الكم ١٥ + ٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدى الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكم ٩٠٠ + ٣٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالكم ٢٥ + ٢٠ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

ثالثا :- حصر أعمال الكوبرى السطحي



أعمال تطهير ورفع كفاءة طريق السمسرة الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣٤٠٠ حتى الكيلو ١٥٤٠٠ من مرقان المثلث وتطهير مداخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد		مساحة المكعبات والاوزان	
			طول	جزيئي	خصم	إجمالي
ثالثا : أعمال تطوير الكوبرى السطحي بالكـ ٢٥ + ٢٠						

بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسى طبقا للرسومات التنفيذية والكود المصري المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

6

[illegible]

Red



رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد		مساحة المكعبات والاوزان		
			طول	المساحة	جزئي	خصم	إجمالي
ثالثا : أعمال تطوير الكوبرى السطحي بالكم ٢٠٠٢٥							

8

[illegible]

الإجمالي

Reda



شركة السلام للمقاولات

الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



اسم المشروع :-

اعمال تطوير ورفع كفاءه طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) فى المسافة من الكيلو ١٣ + ٤٠٠ حتى الكم ١٥ + ٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكم ٩٠٠ + ٣٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالكم ٢٥ + ٢٠ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

رابعاً :- حصر

أعمال كوبرى

المشاة



رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	مساحة المكعبات والاوزان		
			الابعاد	جزئى	إجمالى
			طول	خصم	

رابعاً: اعمال كوبري المشاة

بالمتر الطولي لتوريد تكاسي درج جرانيت البردى أصغر يعتمد من الهيئة قبل التوريد القائمة سمك ٢سم والثامنة سمك ٤سم والفتة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالخرسانة وعمل القرملة تشمل اللازمة (الترايبس) من الجهتين وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .

18

118.9		118.9			2.9	41	درج السلم القائمة	
118.9		118.9			2.9	41	درج السلم النائمة	
2.96		2.96			1.48	2	الحبسات	
2.76		2.76			1.38	2		
5.4		5.4			5.4	1		
4		4			2	2		
3.5		3.5			3.5	1		
<u>256.42</u>				<u>الإجمالي</u>				

مهندس الهيئة :
م / شريف صديقي

مهندس الشركة :
م/ راضي محمد محمد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد		مساحة المكعبات والاوزان		
			طول		جزئي	خصم	إجمالي

رابعاً: اعمال كوبري المشاة

بالمتر المسطح بياض تخشين خارجي بارتفاع حتي ١٠,٤٥

19

الاعمدة حتى منسوب ١٠,٥٠							
113.40		113.40	10.5		1.8	6	c2
11.96		11.96	4.6		2.6	1	c1
3.38		3.38	1.3		2.6	1	
15.34		15.34	2.95		2.6	2	
16.81		16.81	4.67		3.6	1	c3
7.01		7.01	3.503			2	سطح هامة علي C3
4.40		4.40	2.2			2	جوانب هامة علي C3
1.00		1.00	1			1	باطنية الهامة علي c3
-0.75	0.75			0.75	1	1	خصم تداخل c3 مع الهامة
0.00		0.00					الكمرات حتى منسوب ١٠,٦
12.55		12.55		1.7	2.46	3	B3
8.33		8.33		1.7	2.45	2	
9.69		9.69		1.7	2.85	2	
-2.10	2.10			0.6	0.25	14	خصم تداخل الأعمدة مع الكمرات
0.00		0.00					سقف وكمرات منسوب (١٠,٢٥)
17.71		17.71		2.4	2.46	3	B1
11.76		11.76		2.4	2.45	2	
6.84		6.84		2.4	2.85	1	
7.42		7.42		2.605	2.85	1	B2
7.01		7.01		2.85	2.46	1	بلاطة الدورامام الباكية
-4.48	4.48			0.8	0.4	14	خصم تداخل الأعمدة مع الكمرات
-2.12	2.12		10.62		0.2	1	خصم تداخل البلاطة مع الكمرات
0.00		0.00					سقف وكمرات منسوب ١٠,٥٠
11.07		11.07		1.5	2.46	3	B1
7.35		7.35		1.5	2.45	2	

مهندس الهبة :
م / شريف صديقي

مهندس الشركة :
م / راضي محمد محمد

17.10		17.10		1.5	2.85	4	
3.68		3.68		1.5	2.45	1	
31.95		31.95		4.26	7.5	1	بلاطة السقف
26.98		26.98		7.10	1.9	2	عند منسوب (B4(10.75
16.19		16.19		4.26	1.9	2	
-5.42	5.42		0.903			6	خصم الارش
0.00		0.00					سقف وكمرات منسوب 12.7
45.50		45.50		3.5	6.5	2	B1
22.82		22.82		3.5	3.26	2	
31.95		31.95		7.5	4.26	1	بلاطة السقف
-2.34	2.34			19.52	0.12	1	خصم تقاطع البلاطة مع الكمرات
14.70		14.70		1.3	0.471	24	إضافة جزء بين (13+6.0-10.75) مواسير الشخشيحة
0.00		0.00					السلم حتى منسوب 7.35
7.88		7.88		5.25	1.5	1	بسطة السلم
8.51		8.51		5.25	1.62	1	
10.10		10.10		3.9	2.59	1	بلاطة السلم تحت الدرج
9.98		9.98		3.9	2.56	1	
9.69		9.69		3.74	2.59	1	
9.52		9.52		3.72	2.56	1	
8.75		8.75		0.25	8.75	4	جوانب قلبة السلم
2.63		2.63		0.25	5.25	2	
-1.44	1.44			0.6	0.6	4	خصم تداخل الأعمدة مع البسطة
532.28				الإجمالي			

مهندس الهيئة :
م / سيف صديق

مهندس الشركة :
م / راضي محمد محمد

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الإسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلقات المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد		مساحة المكعبات والاوزان	
			طول	جزئي	خصم	إجمالي

رابعاً: اعمال كوبري المشاة

بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب بردورات أرصفة

21

376.80		376.80	376.8	1	دوران الصنية من الخارج	
364.24		364.24	364.24	1	دوران الصنية من الداخل	
89.00		89.00	89	1	المثلث عند المحطة ١٤+٠٠	
88.00		88.00	88	1	المثلث عند المحطة ١٤+٢٠٠	
41.00		41.00	41	1	المثلث اتجاه القاهرة	
79.00		79.00	79	1	الجزء في بداية لينك B يمين	
78.00		78.00	78	1	الجزء في بداية لينك B شمال	
60.00		60.00	60	1	مخرج النفق الجديد	
270.00		270.00	270	1	لينك ٣	
1085.50		1085.50	1085.5	1	طريق رفع الكفاءة طريق ٢+١ من المحطة ٠٠+٥٢٥ الى ٠٠+٠٠٠	
824.00		824.00	824	1	طريق رفع الكفاءة طريق ٢+١ من المحطة ٠٠+٩٢٥ الى ٠٠+٥٥٠	
118.72		118.72	118.717	1	دوران الصنية من الخارج	
794.16		794.16	794.16	1	من المحطة ٣٠+٥١٠ الى المحطة ٣٠+٩١٠	
827.00		827.00	827	1	من المحطة ٣٠+٩٥٠ الى المحطة ٣١+٣٧٠	
26.00		26.00	26	1	البردورة اسفل الكوبري المشاة في المنتصف	
69.50		69.50	69.5	1	البردورة اسفل الكوبري المشاة	
38.00		38.00	38	1	مخرج البزينة في طريق ابو سيال	
45.00		45.00	45	1	بين مدخل البزينة ومخرج البزينة في طريق ابو سيال	

مهندس الهيئة :-

م / شريف صديق

مهندس الشركة :-

م / راضي محمد محمد

مهندس الهيئة :
م / شريف صدقي

مهندس الشركة :
م / راضي محمد محمد

Length = 41.6 m

LINK = 3


Length = 41.6 m

Length = 88 m

LIN

LIN

Length = 37.8 m



Length = 89 m

Length = 41 m

408 m


IKX

IKY

Red


///

طريق القادسية - بغداد



length = 827 m² l





Redu

The drawing shows a road layout with stationing. The top line is labeled with stationing from 31+000 to 31+079. The bottom line is labeled with stationing from 30+000 to 30+079. A handwritten note on the left side reads: $71m \ 800 \times 268 = 41600m$. A handwritten note on the right side reads: $71m \ 96 = 41600m$. A small rectangular area is highlighted with a dashed line and labeled 'length = 66.608m'.


Realt

Stationing 30+500 to 30+880

2.1.9

///

length = 384.16 M



Redu



البيانات العامة للمشروع (General Project Data)							
رقم البند	نوع الأعمال والتوريدات	العدد	الابعاد			مساحة الكميات والاوزان	
			عدد الاعمدة	طول الكابل الوصل بين الاعمدة	الطول	جزئي	
خامسا :- أعمال الكهرباء							
8	بالمتر الطول توريد وتركيب كابل ٢٥٠٤ من الأومنيوم داخل مواسير ٢ بوصة وطبقا للأصول الصنعة وتعليمات المهندس المشرف .						
1	بالمتر الطول توريد وتركيب كابل ٢٥٠٤ من الأومنيوم داخل مواسير ٢ بوصة في الصبلة التلق للشهد احمد حمدى	1	260	35	9100	9100	
2	الوصل بين الوحدات التوزيع	1	850	1	850	850	
		1	750	1	750	750	
		1	1250	1	1250	1250	
		1	430	1	430	430	
3	بالمتر الطول توريد وتركيب كابل ٢٥٠٤ من الأومنيوم داخل مواسير ٢ بوصة طريق السويس الاسماعيلية	1	1500	35	52500	52500	
4	الوصل بين الوحدات التوزيع	1	625	1	625	625	
		1	850	1	850	850	
		1	1750	1	1750	1750	
		1	895	1	895	895	
1	لوحة رقم ١ عند المحطة ١٠-٢٥ السويس	لينة اول مجموعة	15	520.173	3109.81	3109.81	
		لينة ثانية مجموعة	20	411			
		رابطة بين الاعمدة	20	617.5			
		لينة ثلاثة مجموعة	15	507.75			
		لينة رابعة مجموعة	20	404.5			
2	لوحة رقم ٢ عند المحطة ١٠-٢٥ الاسماعيلية	رابطة بين الاعمدة	20	648.887	3121.284	3121.284	
		لينة اول مجموعة	15	509			
		لينة ثانية مجموعة	20	416.95			
		رابطة بين الاعمدة	20	676.103			
		لينة ثلاثة مجموعة	15	487.171			
3	لوحة رقم ٣ عند المحطة ٢٥٠٠ السويس	لينة رابعة مجموعة	20	382.401	2900.658	2900.658	
		رابطة بين الاعمدة	20	649.659			
		لينة اول مجموعة	12	411.369			
		لينة ثانية مجموعة	12	333.376			
		رابطة بين الاعمدة	12	374.406			
4	لوحة رقم ٤ عند المحطة ٢٥٠٠ الاسماعيلية	لينة ثلاثة مجموعة	20	726.441	3139.566	3139.566	
		لينة رابعة مجموعة	15	567.166			
		رابطة بين الاعمدة	15	487.9			
		لينة اول مجموعة	12	400.5			
		لينة ثانية مجموعة	12	324.8			
5	لوحة رقم ٥ عند المحطة ٤٠١٥ السويس	رابطة بين الاعمدة	12	374.5	3484.23	3484.23	
		لينة ثلاثة مجموعة	22	745.5			
		لينة رابعة مجموعة	22	582.266			
		رابطة بين الاعمدة	22	712			
		لينة اول مجموعة	8	231.5			
		رابطة بين الاعمدة	8	270			
		رابطة بين الاعمدة	20	656			
84755.548			الإجمالي				

م/م
م/م
م/م

مهندس
م/م
م/م



الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



اسم المشروع :-

اعمال تطوير ورفع كفاءه طريق السويس الاسماعيليه (المعاهدة) فى المسافه من الكيلو
١٣ + ٤٠٠ حتى الكم ١٥ + ٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد
أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكم ٣٠ + ٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير
الكوبرى السطحي بالكم ٢٥ + ٢٠ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفه ورفع كفاءه
(٦) مواقع بطريق السويس القاهره وحمايتها من اخطار السيول

سادسا:- حصر

أعمال رفع الكفاءة

والحماية من أخطار

السيول

الهيئة العامة للطرق والكبارى، والنقل إدارة النقل						
أعمال تطهير ورفع كفاءته طرية السبوس، الإسماعيلية (المعاهدة) أ، السرافة من الكوكب ١٣٦٤٠٠ ح.م، الكوكب ١٣٦٤٠٠ ح.م، من ارتفاع المنشآت وتطهير مدخل، ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجندى وتطهير كبرى المشاة بالكوكب ١٣٦٤٠٠ ح.م، تطهير المعاهدة وتطهير الكبرى السطح، بالكوكب ١٣٦٤٠٠ ح.م، تطهير المعاهدة على رصعة الشارقة ورفع كفاءة (٢) مواقع بطرية السبوس، القاهرة وحمايتها من إخطار السيول						
رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	ارتفاع القناة	عرض القناة من أسفل	عرض القناة من أعلى	طول القطاع
مساحة المقطع	خصم	إجمالي	الإبعاد			
أعمال رفع كفاءة عدد (٧) مواقع بطريق السبوس /القاهرة لحمايتها من إخطار السيول وورصف مدخل ومخارج بترتية وطنية بالمتر المسطح تنفيذ أعمال تطهير للميول الجانبية لجسم التربة المكشوفة من الخرسانة العادية التى تحتوى على ٣٥٠ كجم من الاسمنت البورتلاندى للمتر المكعب مضاف اليها مادة كيميائية تمنع نفاذ المياه وتشمل الاعمال التسوية على المائل وأعمال التطهير للميول طبقا للرسومات الهندسية بسلك ١٥ سم، على أن تشمل المقطوعية عمل الشدادات اللازمة بالإبعاد المطلوبة طبقا للرسومات الهندسية وبما يوافق عليها المهندس المشرف، وتشمل أيضا أعمال الرص والنقل وأعمال المبانى والسقالات وأعداد الميول والارصفة ودمك الاتربة والرش بالمياه ، ومحمل على البند تقديم عينات المواد للمراجعة واعتماد من المهندس قبل بدأ التنفيذ وتجارب ضبط وتوكيد الجودة، ويتم تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.						
ST	الطول	الارتفاع على المائل 4العدل	متوسط الارتفاع الميل	جزئى	خصم	إجمالي
الإجمالي التربة الشيخ الدكتورى 13123.30679						

[Handwritten signature]

مهندس الشركة
م/راضى محمد

تطبيق المعاهدة (١) المصادقة على القانون رقم ١٢٩٤٠ حتى ذلك الحين ١٥٠٠ من وثائق الميثاق وتطبيق معاهدة، ومخرج نفع الشهيد أحمد حمدي الجند وتطبيق كبري الشاة والم ٢٠٩٠٠ تطبيق المعاهدة تطبيق الكوري الطرح والم ٢٠٠٢٥ تطبيق المعاهدة اعلى دقة الشلوقة ورفع كثافة (٢) مواقع تطبيق السويبي، القادري وحماضا من الخطأ السويبي

اعمال رفع كفاءة عدد (٧) مواقع بطريق السويس /القاهرة لحمايتها من اخطار السيول ورصف مدخل ومخارج بزنينة وطنية

2

تبطين حاجز التوجيه

37

مهندس الشركة
م/راضي محمد

مجلس الهيئة
م/ شريف محمد صديق

ملاحظات:						
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل						
أعمال تطهير ورفع كفاءة طريق السويس / القاهرة لحياتها من إخطار السيول وورصف مدخل ومخارج بئرينة وطنية						
رقم البند	نوع الأعمال والتوريدات	العدد	ارتفاع القناة من أسفل	عرض القناة أعلى	طول القطاع	مساحة المقطع
إجمالي	خصم					

أعمال رفع كفاءة عدد (٧) مواقع بطريق السويس / القاهرة لحياتها من إخطار السيول وورصف مدخل ومخارج بئرينة وطنية

2						
بالمتر المسطح تنفيذ أعمال تطهير للميول الجانبية لجسم التربة المكشوفة من الخرسانة العادية التي تتحوى على ٣٥٠ كجم من الاسمنت البورتلاندى للمتر المكعب مضاف اليها مادة كيميائية تمنع نفاذ المياه وتشمل الأعمال التسوية على المائل وأعمال التطهير للميول طبقاً للرسومات الهندسية بسمك ١٥ سم، على أن تشمل المقطوعة عمل الشدادات اللازمة بالإبعاد المطلوبة طبقاً للرسومات الهندسية وبما يوافق عليها المهندس المشرف، وتشمل أيضاً أعمال الرص والنقل وأعمال المياني والسقالات وأعداد الميول والارتكة ودمك الارربة والرش بالمياه، و محمل على البند تقديم عينات المواد للمراجعة والاعتماد من المهندس قبل بدأ التنفيذ وتجارب ضبط وتوكيد الجودة، ويتم تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.						
ST	الطول	الارتفاع على المائل + العدل	متوسط الارتفاع المائل	جزئي	خصم	إجمالي
00+740	20	23.206	23.018	460.36		460.36
00+760	20	22.83	23.0655	461.31		461.31
00+780	20	23.301	23.75	475		475
00+800	20	24.199	23.816	476.32		476.32
00+820	20	23.433	23.265	465.3		465.3
00+840	20	23.097	22.7235	454.47		454.47
00+860	20	22.35	22.41	448.2		448.2
00+880	20	22.47	21.845	436.9		436.9
00+900	20	21.22	21.499	429.98		429.98
00+920	20	21.778	21.4325	428.65		428.65
00+940	20	21.087	20.9685	419.37		419.37
00+960	20	20.85	20.99	419.8		419.8
00+980	20	21.13	20.955	419.1		419.1
01+000	20	20.78	20.4565	409.13		409.13
01+020	20	20.133	20.171	403.42		403.42
01+040	20	20.209	19.9795	399.59		399.59
01+060	20	19.75	19.545	390.9		390.9
01+080	20	19.34	19.2725	385.45		385.45
01+100	20	19.205	19.13365	382.673		382.673
01+120	20	19.0623	19.20615	384.123		384.123
01+140	20	19.35	19.061	381.22		381.22
01+160	20	18.772	19.0293	380.586		380.586
01+180	20	19.2866	19.4683	389.366		389.366
01+200	20	19.65	19.62	392.4		392.4
01+220	20	19.59	19.8575	397.15		397.15
01+240	20	20.125	20.0375	400.75		400.75
01+260	20	19.95	20.3925	407.85		407.85
01+280	20	20.835	20.7825	415.65		415.65
01+300	20	20.73	20.76	415.2		415.2
01+320	20	20.79	20.88	417.6		417.6
01+340	20	20.97	20.64555	412.911		412.911
01+360	20	20.3211	19.86305	397.261		397.261
01+380	20	19.405	19.3475	386.95		386.95
01+400	20	19.29	19.44	388.8		388.8
01+420	20	19.59	20.075	401.5		401.5
01+440	20	20.56	20.27	405.4		405.4
01+460	20	19.98	20.0015	400.03		400.03
01+480	20	20.023	20.0215	400.43		400.43
01+500	20	20.02	20.205	404.1		404.1


مهندس الشركة
مهندس الشركة
مهندس الشركة

مهندس الشركة
مهندس الشركة
مهندس الشركة

٢٠٠٤ الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري							
أعمال تطهير ورفع كفاءة طريق السويس /الإسكندرية (المعاهدة) إلى المسافة من الكيلو 12+400 حتى الكيلو 15+000 من متراتن المثلث وتطهير مداخل ومخارج نفق الشهيد أحمد حمدي وتطهير كبرى المشاة بالكيلو 3+400 بطريق المعاهدة وتطهير الكبرى السطح بالكيلو 2+400 بطريق المعاهدة على ترعة الشبوة ورفع كفاءة (٢) مواقع بطريق السويس /القاهرة وحمايتها من أخطار السيول							
رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الإبعاد				إجمالي
			ارتفاع القناة من اسفل	عرض القناة من أعلى	طول القطاع	مساحة المقطع	
						خصم	
أعمال رفع كفاءة عدد (٧) مواقع بطريق السويس /القاهرة لحمايتها من أخطار السيول ورصف مداخل ومخارج بترتية وطنية							
2	بالمتر المسطح تنفيذ أعمال تطهير للميول الجانبية لتجسم التربة المكشوفة من الخرسانة العادية التي تحتوي على ٣٥٠ كجم من الاسمنت البورتلاندي للتر المكعب مضاف إليها مادة كيميائية تمنع نفاذ المياه وتشمل الأعمال التسوية على المائل وأعمال التطهير للميول طبقا للرسومات الهندسية بسمك ١٥ سم، على أن تشمل المقطوعية عمل الشدادات اللازمة بالإبعاد المطلوبة طبقا للرسومات الهندسية وبما يوافق عليها المهندس المشرف، وتشمل أيضا أعمال الرص والنقل وأعمال المياني والسقالات وأعداد الميول والاركة ودمك الاثرية والرش بالمياه ، و محمل على البند تقديم عينات المواد للمراجعة و الاعتماد من المهندس قبل بدأ التنفيذ و تجارب ضبط و تأكيد الجودة، و يتم تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.						
	ST		الطول	الارتفاع على المائل +العدل	متوسط الارتفاع الميل	جزئي	إجمالي
77	01+520	1	20	20.39	20.39	407.8	407.8
الإجمالي تبطين حاجز التوجيه 30915.18							
إجمالي التبطين 44038.48679							

م/سيفر هادي

مهندس السيد
م/فاضل محمد



الاجمالی

مهندس الهيئة
م/ شريف عبد صديق

مهندس الشركة
م/رائضى محمود



اعمال تطوير ورفع كفاءه طرق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) إق المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد		مساحة المكعبات والاوزان	
			الاجمالى		جزئى	إجمالى
اعمال رفع كفاءة عدد (٧) مواقع بطريق السويس /القاهرة لحمايتها من اخطار السيول ورصف مدخل ومخارج بنزينة وطنية						
8	بالمتر المكعب اعمال ردم لتنفيذ جسور التوجيه بأثرية صالحة مع الترطيب والتسوية والدمك على طبقات بسمك لايزيد عن ٣٠ سم للطبقة الواحدة وحتى الوصول الي ٩٥% من الكثافة الجافة القصوي وطبقا للنسب التصميمي لاعمال الاتربة بكامل عرض و طول و ميول القطاعات المطلوب ردمها وطبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية و تعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.					
1	الجزئية رقم ٣	00+00	0	0	0	
2		00+020	556.56	556.56	556.56	
3		00+040	511.74	511.74	511.74	
4		00+060	471.93	471.93	471.93	
5		00+080	424.98	424.98	424.98	
6		00+100	402.31	402.31	402.31	
7		00+120	400.61	400.61	400.61	
8		00+140	408.13	408.13	408.13	
9		00+160	416	416	416	
10		00+180	414.92	414.92	414.92	
11		00+200	389.25	389.25	389.25	
12		00+220	369.03	369.03	369.03	
13		00+240	374.47	374.47	374.47	
14		00+260	380.93	380.93	380.93	
15		00+280	369.72	369.72	369.72	
16		00+300	354.94	354.94	354.94	
17		00+320	338.25	338.25	338.25	
18		00+340	302.49	302.49	302.49	
19		00+360	253.08	253.08	253.08	
20		00+380	223.02	223.02	223.02	
21		00+400	212.31	212.31	212.31	
22		00+420	232.95	232.95	232.95	
23		00+440	280.83	280.83	280.83	
24		00+460	308.48	308.48	308.48	
25		00+480	340.8	340.8	340.8	
26		00+500	366.81	366.81	366.81	
27		00+520	339.33	339.33	339.33	
28		00+540	314.41	314.41	314.41	
29		00+560	331.08	331.08	331.08	
30		00+580	351.36	351.36	351.36	
31		00+600	391.41	391.41	391.41	
32		00+620	489.78	489.78	489.78	
33		00+640	629.77	629.77	629.77	
34		00+660	739.57	739.57	739.57	
35		00+680	809.46	809.46	809.46	
36		00+700	870.75	870.75	870.75	
37		00+720	864.41	864.41	864.41	
38		00+740	755.57	755.57	755.57	
39		00+760	663.16	663.16	663.16	
40		00+780	667.72	667.72	667.72	
41		00+800	715.9	715.9	715.9	
42		00+820	754.57	754.57	754.57	
43		00+840	707.64	707.64	707.64	

حاجز توجيهية رقم ٣



إعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس (المعاهدة) إجماع المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	المحطة	الابعاد		مساحة المكعبات والاوزان	
			الاجمالي	جزئى	خصم	إجمالى
اعمال رفع كفاءة عدد (٧) مواقع بطريق السويس /القاهرة لحمايتها من اخطار السيول وورصف مدخل ومخارج بترنية وطنية						
8	بالمتر المكعب اعمال ردم لتنفيذ جسور التوجيه بأثرية صالحة مع الترطيب والتسوية والدمك على طبقات بسلك لا يزيد عن ٣٠ سم للطبقة الواحدة وحتى الوصول الي ٩٥% من الكثافة الجافة القصوي وطبقا للمنسوب التصميمي لاعمال الاتربة بكامل عرض وطول وميول القطاعات المطلوب ردمها وطبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.					
	44	00+860	657.82	657.82		657.82
45	00+880	630.5	630.5		630.5	
46	00+900	589.41	589.41		589.41	
47	00+920	546.92	546.92		546.92	
48	00+940	520.62	520.62		520.62	
49	00+960	504.15	504.15		504.15	
50	00+980	456.67	456.67		456.67	
51	01+00	404.19	404.19		404.19	
52	01+020	369.27	369.27		369.27	
53	01+040	347.69	347.69		347.69	
54	01+060	324.09	324.09		324.09	
55	01+080	294.66	294.66		294.66	
56	01+100	279.94	279.94		279.94	
57	01+120	277.17	277.17		277.17	
58	01+140	266.1	266.1		266.1	
59	01+160	274.03	274.03		274.03	
60	01+180	290.07	290.07		290.07	
61	01+200	295.49	295.49		295.49	
62	01+220	306.8	306.8		306.8	
63	01+240	309.17	309.17		309.17	
64	01+260	308.88	308.88		308.88	
65	01+280	310.88	310.88		310.88	
66	01+300	309.83	309.83		309.83	
67	01+320	314.41	314.41		314.41	
68	01+340	318.01	318.01		318.01	
69	01+360	303.82	303.82		303.82	
70	01+380	270.97	270.97		270.97	
71	01+400	251.39	251.39		251.39	
72	01+420	255.02	255.02		255.02	
73	01+440	256.85	256.85		256.85	
74	01+460	267.17	267.17		267.17	
75	01+480	292.28	292.28		292.28	
76	01+500	316.91	316.91		316.91	
		الاجمالي	31221.61			



أعمال تطهير ورفع كفاءة طريق السويح (الاسماعيلية) (المعاملة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطهير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد		مساحة المكعبات والاوزان	
			عدد	جزئي	خصم	إجمالي
بنود مستجده						
1	بالعدد صب القواعد الخرسانية الخاصة بالاعمدة الاثارة بابعاد ١٢٠*٦٠*٦٠سم والفئة تشمل عدد(٤) جوايط بطول ٦٠سم وقطر ٢٠مم والشبلونة والوردة والصوميل وحمل على لبند الحفر في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وكل مايلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة الفنية وتعليمات المهندس المشرف ,مما جمية بالعدد					
	صب القواعد		1600		1600	1600
	صب القواعد		200		200	200
	صب القواعد		100		100	100
		</				

مهندس الشركة
م/ راضي محمد

مهندس الهيئة
م/ محمد عبد الله



~~مهندس العينة
م/ شريف صديقي~~

مهندس الشركة
م/راضي محمد



أعمال تطوير ورفع كفاءه طريق السويس الاسماعيلية (المعاملة) ١ (المسافة من الكيلو ١٣٤٠٠ حتى الكيلو ١٥٠٠٠ من وثائق المثلث وتطوير مدخل ومخرج نقة الشهيد أحمد حمدي الجديد

رقم البند	نوع الاعمال والتوريدات	العدد	الابعاد		مساحة المكعبات والاوزان	
			العرض	الطول	جزئى	إجمالى
بنود مستجده						
6	بالمتر الطولى قطع فى الخرسانة الميول بسمك ١٥ سم ومحمل على السور الحفر والردم واعادة عمل الخرسانة وعمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجهة الاكمل طبقا لاصول الصناعة الفنية وتعليمات المهندس المشرف .					
2	حتى مدخل 00+170 TO 4+250 العوايد اتجاه السويس	1	4111.716	1	4111.716	4111.716
3	طريق العوايد	1	145	1	145	145
4	رامب اتجاه 4+350 TO 5+00 السويس	1	1030	1	1030	1030
5	مثلث مدخل العوايد	1	161.5	1	161.5	161.5
6	رامب اتجاه قرية عامر	1	605	1	605	605
7	رامب خارج من قرية عامر اتجاه السويس	1	450	1	450	450
8	مثلث بين رامب اتجاه القاهرة واتجاه السويس	1	123	1	123	123
9	رامب اتجاه القاهرة حتى ٨+٩٨٧,٥	1	3863	1	3863	3863
10	اتجاه السويس ١٥+٠٩ TO ٥٧٥+١٢	1	3440	1	3440	3440
11	اتجاه السويس ٦٠+١٢ TO ٤٠٠+١٣	1	783	1	783	783
12	13+200 TO 13+400	1	226.763	1	226.763	226.763
13	12+650 TO 13+200	1	565.5	1	565.5	565.5
14	مخرج لسيول عند الكيلو ٩+٨٥٠	1	111.437	1	111.437	111.437
15	مخرج قرية عامر 7+725	1	85	1	85	85
12	7+700 TO 7+437.5	1	261.5	1	261.5	261.5
13	7+425 TO 6+275	1	1175.971	1	1175.971	1175.971
15	رامب من 5+525 TO 5+625 قرية عامر اتجاه الاسماعيلية	1	701	1	701	701
12	مثلث بين رامب خارج من قرية عامر ورامب اتجاه القاهرة	1	112	1	112	112
13	رامب اتجاه القاهرة	1	150	1	150	150
14	رامب من اتجاه القاهرة الى اتجاه الاسماعيلية	1	230	1	230	230
15	رامب اتجاه القاهرة من السويس	1	300	1	300	300
16	اتجاه جنيفه	1	152	1	152	152
17	بين مثلث اتجاه جنيفه ومخرج جنيفه	1	382	1	382	382
18	مخرج السيل اتجاه الاسماعيلية	1	105	1	105	105
19	من كمين جنيفه حتى النهايه الاعمله اتجاه السويس	1	2114.7	1	2114.7	2114.7
			الاجمالي		21385.087	

مهندس الشركة
م/راضي محمد

م/سعيد حدي
م/سعيد حدي

إشعار الترخيص برفع كفاءة طريق الإسعافية (إشعار الترخيص برفع كفاءة طريق الإسعافية) - ٢٠٢٠									
رقم البند	نوع الأعمال والتوريدات	المحطة	الاتجاه	المعد	الطول	مساحة الكميات والأوزان			إجمالي
						جزل	خصم	إجمالي	
بالمتر الخطي توريد وتركيب ماسير ابوصة للكتبات ١٢٠٠-٧٠٠ وعمل كل ما يلزم لإنجاز العمل على الوجهة الأكمل طبقاً لاصول الصناعة الفنية وتعليمات المهندس المشرف									
في الضيقة	لوحة رقم ١	004550	تجاه 3 الإسعافية	1	489	489		489	من مازكان الشبكات على التكرار ١٢٤٠٠٠
	لوحة رقم ٢	004350	تجاه 4 القاهرة	1	730.86	730.86		730.86	
	لوحة رقم ٣	004225	تجاه 2 السورس	1	520	520		520	
	لوحة رقم ٤	004250	تجاه مدخل link 2	1	289	289		289	
	لوحة رقم ١	24025	تجاه السورس	1	650	650		650	
	لوحة رقم ٢	24050	تجاه الاسماعيلية	1	520	520		520	
	لوحة رقم ٣	24500	تجاه السورس	1	560	560		560	
	لوحة رقم ٤	24500	تجاه الاسماعيلية	1	450	450		450	
	لوحة رقم ٥	44150	تجاه السورس	1	1025	1025		1025	
	لوحة رقم ٦	44175	تجاه الاسماعيلية	1	780	780		780	
	لوحة رقم ٧	84450	تجاه السورس	1	720	720		720	
	لوحة رقم ٨	84500	تجاه الاسماعيلية	1	650	650		650	
	لوحة رقم ٩	94750	تجاه السورس	1	720	720		720	
	لوحة رقم ١٠	94800	تجاه الاسماعيلية	1	380	380		380	
	لوحة رقم ١١	104050	تجاه السورس	1	520	520		520	
	لوحة رقم ١٢	10405	تجاه الاسماعيلية	1	480	480		480	
	لوحة رقم ١٣	12400	تجاه السورس	1	660	660		660	
	لوحة رقم ١٤	1240125	تجاه الاسماعيلية	1	540	540		540	
	لوحة رقم ١٥	04500	في طريق رقم 1 في رابع التكافؤ أمام النقل	1	565.746	565.746		565.746	
	لوحة رقم ١٦	04550	في طريق رقم 2 في رابع التكافؤ أمام النقل	1	547	547		547	
لوحة رقم ١٧	134125	تجاه الاسماعيلية	1	310.157	310.157		310.157		
لوحة رقم ١٨	134100	تجاه السورس	1	292.237	292.237		292.237		
لوحة رقم ١٩	134125	تجاه الاسماعيلية	1	360	360		360		
لوحة رقم ٢٠	134100	تجاه السورس	1	620	620		620		
لوحة رقم ٢١	طريق الخدمة امام قرة عامر عند مدرسة محمد فريد	تجاه الاسماعيلية	1	850	850		850		
لوحة رقم ٢٢	طريق الخدمة امام قرة عامر عند مدرسة محمد فريد	تجاه السورس	1	425	425		425		
لوحة رقم ٢٣	الدوران عند اتجاه الاسماعيلية	تجاه الاسماعيلية	1	350	350		350		
لوحة رقم ٢٤	اعلى الكورني المداخلة	تجاه السورس	1	460	460		460		
لوحة رقم ٢٥	اعلى الكورني المداخلة	تجاه الاسماعيلية	1	620	620		620		
لوحة رقم ٢٦	اعلى الكورني المداخلة	تجاه السورس	1	360	360		360		
لوحة رقم ٢٧	اعلى الكورني المداخلة	تجاه الاسماعيلية	1	700	700		700		
لوحة رقم ٢٨	طريق الخدمة امام قرة جنيته	تجاه الاسماعيلية	1	790	790		790		
لوحة رقم ٢٩	طريق الخدمة امام قرة جنيته	تجاه الاسماعيلية	1	820	820		820		
لوحة رقم ٣٠	طريق الخدمة امام قرة جنيته	تجاه الاسماعيلية	1	235	235		235		
لوحة رقم ٣١	طريق الخدمة امام قرة جنيته	تجاه السورس	1	620	620		620		
لوحة رقم ٣٢	طريق الخدمة امام قرة جنيته	تجاه السورس	1	650	650		650		
لوحة رقم ٣٣	امام عند الكمين جنيته	تجاه السورس	1	460	460		460		
لوحة رقم ٣٤	امام عند الكمين جنيته	تجاه الاسماعيلية	1	517	517		517		
21036						الإجمالي			

مهندس المشرف
م/إبراهيم محمد

تطوير ورفع كفاءة طريق السبيل الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠ من مؤلفان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الج

إجمالي	المسافة	volum	نوع الاعمال والتوريدات	
بنود مستجدة				
بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية ومتوسط مسافة النقل ١٠ كم وعمل كل مايلزم لنهو العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٨,٠ جنية للكيلو متر الزيادة أو النقص				9
تكسير الاسفلت في رفع الكفاءة				
0	0	0	0+000.00	1
0	12.5	0	0+012.50	2
0	12.5	0	0+025.00	3
0	12.5	0	0+037.50	4
0	12.5	0	0+050.00	5
19.97	12.5	19.97	0+062.50	6
38.5	12.5	38.5	0+075.00	7
36.17	12.5	36.17	0+087.50	8
35.57	12.5	35.57	0+100.00	9
47.22	12.5	47.22	0+112.50	10
61.85	12.5	61.85	0+125.00	11
63.92	12.5	63.92	0+137.50	12
46.97	12.5	46.97	0+150.00	13
15.61	12.5	15.61	0+162.50	14
0	12.5	0	0+175.00	15
0.45	12.5	0.45	0+187.50	16
2.1	12.5	2.1	0+200.00	17
10.75	12.5	10.75	0+212.50	18
12.87	12.5	12.87	0+225.00	19
10.8	12.5	10.8	0+237.50	20
32.52	12.5	32.52	0+250.00	21
77	12.5	77	0+262.50	22
85.53	12.5	85.53	0+275.00	23
92.08	12.5	92.08	0+287.50	24
83.9	12.5	83.9	0+300.00	25
113.71	12.5	113.71	0+312.50	26



تطوير ورفع كفاءة طريق السوسس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الخ

بنود مستجده	نوع الاعمال والتوريدات	volum	المسافة	إجمالي
9	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصيف في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية ومتوسط مسافة النقل ١٠ كم وعمل كل مايلزم لنهو العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٨,٠ جنية للكيلو متر الزيادة او النقص			
27	0+325.00	146.72	12.5	146.72
28	0+337.50	96.45	12.5	96.45
29	0+350.00	95.51	12.5	95.51
30	0+362.50	147.82	12.5	147.82
31	0+375.00	186.7	12.5	186.7
32	0+387.50	184.51	12.5	184.51
33	0+400.00	143.11	12.5	143.11
34	0+412.50	111.14	12.5	111.14
35	0+425.00	136.61	12.5	136.61
36	0+437.50	149.11	12.5	149.11
37	0+450.00	167.75	12.5	167.75
38	0+462.50	199.1	12.5	199.1
39	0+475.00	191.1	12.5	191.1
40	0+487.50	163.32	12.5	163.32
41	0+500.00	137.72	12.5	137.72
42	0+512.50	148.45	12.5	148.45
43	0+525.00	178.35	12.5	178.35
44	0+537.50	181.27	12.5	181.27
45	0+550.00	164.99	12.5	164.99
46	0+562.50	136.79	12.5	136.79
47	0+575.00	112.07	12.5	112.07
48	0+587.50	105.94	12.5	105.94
49	0+600.00	92.03	12.5	92.03
50	0+612.50	91.06	12.5	91.06

مهندس الشركة
م/راضى محمد

مهندس الشركة
م/راضى محمد



تطوير ورفع كفاءة طريق السويدي الاسماعيلية (المعاهدة) إق المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الج

بنود مستجده	نوع الاعمال والتوريدات	volum	المسافة	إجمالي
9	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية ومتوسط مسافة النقل ١٠ كم وعمل كل مايلزم لنهو العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٨ ر، جنية للكيلو متر الزيادة أو النقص			
51	0+625.00	99.29	12.5	99.29
52	0+637.50	102.48	12.5	102.48
53	0+650.00	130.52	12.5	130.52
54	0+662.50	152.42	12.5	152.42
55	0+675.00	153.57	12.5	153.57
56	0+687.50	151.9	12.5	151.9
57	0+700.00	152.62	12.5	152.62
58	0+712.50	145.52	12.5	145.52
59	0+725.00	125.69	12.5	125.69
60	0+737.50	116.07	12.5	116.07
61	0+750.00	109.21	12.5	109.21
62	0+762.50	108.61	12.5	108.61
63	0+775.00	110.3	12.5	110.3
64	0+787.50	98.81	12.5	98.81
65	0+800.00	97.11	12.5	97.11
66	0+812.50	117.94	12.5	117.94
67	0+825.00	128.31	12.5	128.31
68	0+837.50	137.43	12.5	137.43
69	0+850.00	141.77	12.5	141.77
70	0+862.50	140.95	12.5	140.95
71	0+875.00	161.21	12.5	161.21
72	0+887.50	162.24	12.5	162.24
73	0+900.00	144.19	12.5	144.19
74	0+912.50	132.21	12.5	132.21
75	0+925.00	118.16	12.5	118.16
76	0+937.50	109.82	12.5	109.82

مهندس الشركة
م/ راضى محمد

مهندس الهيئة
م/ شريف صديق

تطوير ورفع كفاءة طريق السوس (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الح

بنود مستجده	نوع الاعمال والتوريدات	volum	المسافة	إجمالي
9	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية ومتوسط مسافة النقل ١٠ كم وعمل كل مايلزم لنها العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنية للكيلو متر الزيادة أو النقص			
77	0+950.00	97.4	12.5	97.4
78	0+962.50	96.96	12.5	96.96
79	0+975.00	161.78	12.5	161.78
80	0+987.50	211.09	12.5	211.09
81	1+000.00	174.95	12.5	174.95
82	1+012.50	123.2	12.5	123.2
83	1+025.00	106.5	12.5	106.5
84	1+037.50	296.84	12.5	296.84
85	1+050.00	348.01	12.5	348.01
86	1+062.50	172.89	12.5	172.89
87	1+075.00	124.78	12.5	124.78
88	1+087.50	108.35	12.5	108.35
89	1+100.00	112.91	12.5	112.91
90	1+112.50	150.84	12.5	150.84
91	1+125.00	169.21	12.5	169.21
92	1+137.50	175.65	12.5	175.65
93	1+150.00	183.92	12.5	183.92
94	1+162.50	189.89	12.5	189.89
95	1+175.00	202.78	12.5	202.78
96	1+187.50	201.28	12.5	201.28
97	1+200.00	189.6	12.5	189.6
98	1+212.50	183.34	12.5	183.34
99	1+225.00	181.13	12.5	181.13
100	1+237.50	189.73	12.5	189.73
101	1+250.00	198.03	12.5	198.03
102	1+262.50	179.8	12.5	179.8



تطوير ورفع كفاءة طريق السويح، الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الج

بنود مستجده	نوع الاعمال والتوريدات	volum	المسافة	إجمالي
9	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصيف في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية ومتوسط مسافة النقل ١٠ كم وعمل كل مايلزم لنهوا العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٨,٠ جنية للكيلو متر الزيادة او النقص			
	103	1+275.00	173.38	12.5
	104	1+287.50	151.03	12.5
	105	1+300.00	118.14	12.5
	106	1+312.50	112.27	12.5
	107	1+325.00	105.41	12.5
	108	1+337.50	97	12.5
	109	1+350.00	100.58	12.5
	110	1+362.50	121.82	12.5
	111	1+375.00	148.22	12.5
	112	1+387.50	87.81	12.5
	113	1+389.52	1.33	1.33
	اجمالي تكسير الاسفلت في رفع الكفاءة		13451.31	
	تكسير الاسفلت في جنيقة			
114	30+512.50	0	0	
115	30+525.00	0	12.5	
116	30+537.50	0	12.5	
117	30+550.00	0	12.5	
118	30+562.50	0	12.5	
119	30+575.00	5.45	12.5	
120	30+587.50	10.77	12.5	
121	30+600.00	10.19	12.5	
122	30+612.50	7.62	12.5	
123	30+625.00	7.62	12.5	
124	30+637.50	21.87	12.5	



تطوير ورفع كفاءة طريق السويح الأسبوعية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الج

نوع الاعمال والتوريدات	volum	المسافة	إجمالي	بنود مستجده
بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية ومتوسط مسافة النقل ١٠ كم وعمل كل مايلزم لنهوا العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٨ جنية للكيلو متر الزيادة او النقص				9
30+650.00	52.19	12.5	52.19	125
30+662.50	85.19	12.5	85.19	126
30+675.00	102.15	12.5	102.15	127
30+687.50	101.58	12.5	101.58	128
30+700.00	98.63	12.5	98.63	129
30+712.50	100.65	12.5	100.65	130
30+725.00	105.06	12.5	105.06	131
30+737.50	99.46	12.5	99.46	132
30+750.00	76.41	12.5	76.41	133
30+762.50	65.84	12.5	65.84	134
30+775.00	80.54	12.5	80.54	135
30+787.50	81.26	12.5	81.26	136
30+800.00	68.68	12.5	68.68	137
30+812.50	66.85	12.5	66.85	138
30+825.00	69.08	12.5	69.08	139
30+837.50	67.39	12.5	67.39	140
30+850.00	54.16	12.5	54.16	141
30+862.50	38.77	12.5	38.77	142
30+875.00	39.35	12.5	39.35	143
30+887.50	50.51	12.5	50.51	144
30+900.00	65.31	12.5	65.31	145
30+912.50	78.88	12.5	78.88	146
30+925.00	75.85	12.5	75.85	147
30+937.50	72.57	12.5	72.57	148
30+950.00	78.2	12.5	78.2	149
30+962.50	76.85	12.5	76.85	150
30+975.00	71.1	12.5	71.1	151

تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعامدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الج


نوع الاعمال والتوريدات	volum	المسافة	إجمالي
بنود مستجدة			
9	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصيف في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية ومتوسط مسافة النقل ١٠ كم وعمل كل مايلزم لنهوا العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٨,٠ جنية للكيلو متر الزيادة او النقص		
152	30+987.50	72.42	12.5
153	31+000.00	71.95	12.5
154	31+012.50	72.13	12.5
155	31+025.00	75.24	12.5
156	31+037.50	86.67	12.5
157	31+050.00	83.62	12.5
158	31+062.50	82.26	12.5
159	31+075.00	92.83	12.5
160	31+087.50	98.83	12.5
161	31+100.00	121.96	12.5
162	31+112.50	131.51	12.5
163	31+125.00	121.4	12.5
164	31+137.50	102.65	12.5
165	31+150.00	89.12	12.5
166	31+162.50	87.87	12.5
167	31+175.00	83.73	12.5
168	31+187.50	72.55	12.5
169	31+200.00	72.96	12.5
170	31+212.50	79.31	12.5
171	31+225.00	82.99	12.5
172	31+237.50	90.09	12.5
173	31+250.00	100.02	12.5
174	31+262.50	107.87	12.5

مهندس الشركة
م/شريف صيداني


مهندس الشركة
م/رازي محجل

تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الج


إجمالي	المسافة	volum	نوع الاعمال والتوريدات	بنود مستجده
بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية ومتوسط مسافة النقل ١٠ كم وعمل كل مايلزم لنهو العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنية للكيلو متر الزيادة او النقص				9
108.76	12.5	108.76	31+275.00	175
98.17	12.5	98.17	31+287.50	176
108.45	12.5	108.45	31+300.00	177
116.35	12.5	116.35	31+312.50	178
107.23	12.5	107.23	31+325.00	179
100.07	12.5	100.07	31+337.50	180
78.54	12.5	78.54	31+350.00	181
37.21	12.5	37.21	31+362.50	182
7.92	12.5	7.92	31+375.00	183
13.09	12.5	13.09	31+387.50	184
31.42	12.5	31.42	31+400.00	185
19.11	12.5	19.11	31+412.50	186
4992.33			إجمالي تكسير الاسفلت في جنيقة	
18443.64			الإجمالي	





[Handwritten signature]



[Faint, illegible text or markings]










THESE DOCUMENTS SONT
DEPOSES A LA BIBLIOTHEQUE
NATIONALE DE FRANCE
LE 10/01/2007

Handwritten scribbles or marks in the top right corner.




Handwritten signature or initials.





16





السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / الاسماعيلية (المعاهدة) فى المسافة من
كم ١٣,٤٠٠ إلى كم ١٥ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد
وتطوير كوبرى المشاه بالكم ٣٠,٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالكم ٢٠,٢٥٠
أعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة عدد (٦) مواقع بطريق القاهرة / السويس .

تنفيذ : شركة السلام انترناشونال

عقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٧٥)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالیه نتشرف بإحاطة سيادتكم بالآتى :-

- السيارات طبقاً لإفادة إدارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة.
- يوجد بالمنطقة عدد (٥) عمال طبقاً للتعاقد
- تجهيزات الموقع متواجدة بموقع العمل حتي تاريخه.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣ / ٩ / ١٩

مرفقات : عدد: ()



مهندس /

المنطقة الحادية عشر _ جنوب سيناء
ملف رقم : / /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية : اعمال تطوير ورفع كفاءه طريق السويس / الاسماعيلية (المعاهدة) فى المسافة
من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد
حمدى الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحى بالكم
٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس / القاهرة
وحمايتها من اخطار السيول.

- تنفيذ : شركه السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجاره .
- العقد رقم (٢٧٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢١ .
- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم مقياسه معدله و مذكره إيضاحيه للعملية عاليه .

بأمل التفخل بالعلم والأحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ١٩ / ٩ / ٢٠٢٣
عدد المرفقات : ()



مهندس /

مذكرة إيجاز

رست العملية عاليه علي شركة السلام إنترناشونال طبقا للعقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٧٥) المؤرخ في ٢٠٢١/١٠/١٣ بمبلغ ٢٧٦٤٧٨١٧٥ جنيها (فقط مائتان وستة وسبعون مليوناً وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفاً ومائة وخمسة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير) .

- محضر إستلام الموقع : ٢٠٢١/١١/٠١ ومدته العملية (١٢ شهر) تنتهي في ٢٠٢٢/١٠/٣١ (مرفق ١) .

- تمت الموافقه علي مد مدته العملية لمدة شهرين لتنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣٠ (مرفق ٢) .

- تمت الموافقه علي مد مدته العملية لمدة (٥ أشهر) لتنتهي في ٢٠٢٣/٠٥/٣٠ (مرفق ٣) + تم الموافقه علي المقاييسه

المجدده ليصبح قيمه العملية ٣٨٥٦٠٤٢٥٠ جنيه

- تمت الموافقه علي مد مدته العملية لمدة (٦ أشهر) لتنتهي في ٢٠٢٣/١١/٣٠ (مرفق ٤)

- تم إعداد مقاييسه معدله للعملية عاليه لتعديل كميات بعض البنود بالزيادة والنقصان طبقا لما تم تنفيذه علي الطبيعة

بمبلغ ٣٨٥٦٠٤٢٥٠ جنيهاً (فقط ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليوناً وستمائة وأربعة آلاف ومائتان وخمسون جنيهاً مصرياً

لا غير) .

لذا نأمل التفضل بالعلم والإحاطة بالتوجيه بالأمر نحو الموافقة علي المقاييسه المعدله للعملية عاليه .

والأمر مفوض لسيدادكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٣ / ٩ / ١٩

مرفقات : عدد : ()



أحمد الطمان

١٥

(محضر تسليم موقع)

لعملية : " أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من كم ١٣.٤٠٠ إلى كم ١٥ من مرئان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبري المشاه بانكم ٣٠.٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبري السطحي بالكم ٢٠.٢٥٠ أعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة عدد (٦) مراقع بطريق القاهرة / السويس

تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال

عقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٧٥) والمؤرخ في ٢٠٢١/١٠/١٣

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١١/١ وبحضور كلاً من السادة المهندسين :-

مهندس العملية

١- م / شريف مصطفى صدقي

عن الشركة المنفذه

٢- م / راضى محمد محمد عطية

تم الإطلاع على دفتر الشروط الخصوصية وكذلك العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٧٥) والمؤرخ في ٢٠٢١/١٠/١٣ بمبلغ ٢٧٦.٤٧٨.١٧٥ (فقط مائتان ستة وسبعون مليون واربعمئة ثمانية وسبعون ألف ومائة خمسة وسبعون جنيهاً لا غير) الموقع بين الهيئة وشركة السلام انترناشيونال وتم المرور على الطرق المطلوب تنفيذ الأعمال بها وتبين عدم وجود أى عوائق ظاهرية تمنع التنفيذ وبناء على ذلك تحدد اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١١/١ تاريخ بدء العملية عاليه

التوقيع

١٢/٢٨/٢٠٢١

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

محمود مرعى

الاسم

١- م / راضى محمد محمد عطية

٢- م / شريف مصطفى صدقي

(مرفقة ٢)

هيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



مهام اضافية

واردة من المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

اسم العملية : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / الاسماعيليه (المعاهدة) فى
توسعة من الكم ١٣,٤٠٠ الى الكم ١٥ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد احمد
حمى الجنيث وتطوير كوبرى المشاه بالكم ٣٠,٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحى بالكم
٢٠,٢٥٠ اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة عدد (٦) مواقع بطريق القاهرة/ السويس

اسم الشركة المنفذة : شركة السلام انتر ناشيونال للمقاولات والتجارة

عدد العملية رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٧٥)

قيمة التعاقدية : ٢٧٦,٤٧٨,١٧٥ مليون جنيه

تاريخ بدء العملية : ٢٠٢١/١١/١

تاريخ النهو طبقا للتعاقد : ٢٠٢٢/١٠/٣١

المطلوب : مد هذه المشروع (شهرين) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٢/١٢/٣١

المبررات :-

ورد خطاب المنطقة المشرفة والذي يفيد باحقية الشركة المنفذه لمد مدة العقد لمدته شهرين طبقاً
لقرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (١٨٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ بمد جميع التعاقدات الجارى
تنفيذها لمدته شهرين وذلك لمواجهة الاثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية

اعداد مهندس :

مدير عام (صيانته/التنفيذ) :

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية : (أ.د. محمد عبد الحليم)

رأى الإدارة القانون :

المستشار القانوني :

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

أوافق و يعتمد

التوقيع :

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

٥) تأخير في العمل وتأخر مناطق تنفيذ العمل / ٢٠٢٢/١٠/٣١

ممله اضافيه
واردة من المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

اسم العملية : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / الاسماعيلية (المعاهدة) فى المسافة من الكم ١٣.٤٠٠ الى الكم ١٥ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد احمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاه بالكم ٣٠.٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحى بالكم ٢٠.٢٥٠ اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة عدد (٦) مواقع بطريق القاهرة/ السويس

اسم الشركة المنفذة : شركة السلام انتر ناشيونال للمقاولات والتجارة

عقد العملية رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٧٥)

قيمة التعاقدية : ٢٧٦,٤٧٨,١٧٥ مليون جنيه

تاريخ بدء العملية : ٢٠٢١/١١/١

تاريخ النهو طبقا للتعاقد : ٢٠٢٢/١٠/٣١

تاريخ النهو طبقا لآخر مد مده : ٢٠٢٢/١٢/٣١

مد مده المشروع (٥ شهور) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٣/٥/٣٠

ورد خطاب المنطقة المشرفة والمرفق به خطاب الشركة المنفذه بشأن مد مدة العملية للاسباب الاتية :-

- موافقة السلطه المختصة على المقاييسه المجدده وزيادة الاعمال بنسبه (١٢٥%) مما يستلزم اضافه

مده قدرها (٣ اشهر) نتيجة لزيادة الاعمال بالنسبه والتناسب (مرفق)

- استحداث بنود خاصه باعمال الكهرباء والمواسير لزوم ائارة طريق المعاهدة طبقا لتوجهات معالى

الدكتور رئيس مجلس الوزراء مما يستلزم مده قدرها (شهرين) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٣/٥/٣٠

مهندس :

نام (الطرق) :

الادارة المركزية للشئون المالية : (المرفق)

رة القانون :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

أوافق ويعتمد ...

.....

.....

.....

التوقيع

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهلة اضافية واردة من المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

اسم العميل : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكم ١٣,٤٠٠ الى الكم ١٥ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد احمد حمدي الجديد وتطوير كوبري المشاه بالكم ٣٠,٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبري السطحي بالكم ٢٠,٢٥٠ اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة عدد (٦) مواقع بطريق القاهرة/ السويس

اسم الشركة المنفذة : شركة السلام انتر ناشيونال للمقاولات والتجارة

عقد العملية رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٧٥)

قيمة التعاقدية : ٢٧٦,٤٧٨,١٧٥ مليون جنيه

تاريخ بدء العمل : ٢٠٢١/١١/١

تاريخ النهو طبقا للتعاقد : ٢٠٢٢/١٠/٣١

تاريخ النهو طبقا لآخر مد مده : ٢٠٢٣/٥/٣٠

لطلب - إضافة مدة قدرها (٦ أشهر) ليصبح تاريخ نهو الاعمال ٢٠٢٣/١١/٣٠

المبررات - بناءً على قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ بمد جميع التعاقدات الجارى تنفيذها لمدته (٦ أشهر) وذلك لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الازمات العالمية الحالية والى طلب الشركة المنفذه المقدم بمبررات منحها تلك المدة وموافقة المنطقة المشرفة بعد دراستها الطلب على منحها تلك المدة وهى كالتالى :


- عدم توافر كابلات الضغط المنخفض والمتوسط (٢٥×٤)، (٧٠+١٢×٣) بالاسواق والمستخدم فى اعمال الانارة


- التنسيق مع شركة القناة لنقل وزوزيع الكهرباء لتوريد المحولات المطلوبة من خلال رفع كفاءة المحولات الموجودة بمخازن الهيئة حيث ان قيمة مقايسة توريد المحولات المعده من قبل شركة القناة مرتفعه جدا


- زيادة اسعار الاسمنت على فترات متقاربه


- عدم توافر الخامات الخاصه بدهان الاعمده


- زيادة اسعار المواد المحجرية الخاصه باعمال الخرسانات الخاصه بقواعد الاعمده واعاده صب خرسانه الميول باماكن الكابلات


عداد مهندس : 

مدير عام (الطرق) : 

نيس الادارة المركزية للشئون المالية : 

اي الإدارة القانون : 

نيس قطاع التنفيذ والمناطق : 


أوافق ويعتمد : 

مجلس الدار رقم (٢٠٢٢/٢٧٥) فى صا حرة

ملة و الحقة الشركة فى مدة ٦ أشهر مع


م تحصيل مقابل تأخير من لعدم توافر

ط ذ لل ١٠٩٠ شارع ٥ الأسيوط

التوقيع : 
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى



مقاييس معدلة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكلم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالكلم ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة أعلى ترعة الشلقة ورفع كفاءة (٦) موانع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من أخطار السيول

رقم البند	البلد	الوحدة	الفئة (جنبة)	الكمية طبقاً للمقاييس الجديدة		الكمية طبقاً للمقاييس المعدله		ملاحظات
				الكمية طبقاً للمقاييس الجديدة	الكمية طبقاً للمقاييس الجديدة	الكمية طبقاً للمقاييس المعدله	الكمية طبقاً للمقاييس المعدله	
أولاً :- أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة)فى المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد								
أولاً : أعمال الطرق								
١	٣م	١٧	٧٢٠٠٠,٠٠	١٢٢٤٠٠٠,٠٠	٧٢٠٥٦,٣٠	١٢٢٤٩٥٧,١٠	بالمتر المكعب اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة حتى ٥٠٠ متر(من محور الطريق خارج نزع الملكية) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المعشرف	
٢	٢م	١٨	١٣٤٠٠٠,٠٠	٢٤١٢٠٠٠,٠٠	١٣١٠٢٩,٧٢	٢٣٥٨٥٣٤,٩٦	بالمتر المكعب كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحمة والمتواجدة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاتوماتيكية على اليرد سمك ٥ سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المعشرف والفئة شاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط والتسوية والظفلة الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المعشرف	
٣	٢م	٣	١٦٠٠٠٠,٠٠	٤٨٠٠٠٠,٠٠	١٥٣٧٥٧,٥٠	٤٦١٢٧٢,٥٠	بالمتر المكعب اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المعشرف	
٤	٣م	١٧٥	٢٨٠٠٠,٠٠	٤٩٠٠٠٠,٠٠	٢٧٠٨,٢٦	٤٧٣٩٤٤,٧٣	بالمتر المكعب تسكير وإزالة مباتى او خرسانة عادية او مسلحة او ارفصة مع نقل ناتج التسكير خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندسين المعشرف والفئة شاملة معالجة طبقاً لتعليمات المهندسين المعشرف	
٥	٣م	١٢٥	٤١٩٥٠٠,٠٠	٥٢٤٣٧٥٠٠,٠٠	٤٣٠٩٢٦,١٩	٥٣٨٦٥٧٧٣,٧٥	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المعشرف	
٦	٣م	١٢٩	٢١٥٠٠٠,٠٠	٢٧٧٣٥٠٠٠,٠٠	٢٢٣٥٩٣,٦٢	٢٨٨٤٣٥٧٦,٩٨	اعمال توريد وتشغيل وفرش تربة زلطية عديمة اللون من ذات نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ٩٥% بعد العصر وفقاً للرسومات والقطاعات التفصيلية طبقاً لدراسة الاستشاري في حدود التدرج العام لمواد طبقات الأساس والطبقة للمواصفات وفردها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصلية للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المعشرف	
٧	م/ط	١٥٦٥	٢٤٦,٠٠	٣٨٤٩٩٠,٠٠	٢٥٣,٥٠	٣٩٦٧٢٧,٥٠	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب مواسير سبابة التجهيز قطر داخلى ١م وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350) كجم اسمنت مقاوم للكبريتات ٣٠٠,٨٠ زلط ٣٠٠,٤٠ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرف على المقاومة رتبة ٣/٥٢ يعادل ٥010 سم للمتر الطولى فى اتجاه محور الماسورة ويعادل ١٦06 سم للمتر الطولى فى الاتجاه العمود مع دعم نهاية الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المعطر ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المعشرف	
٨	٣م	١٥٧٥	٥٦٠٠٠,٠٠	٨٨٢٠٠٠٠,٠٠	٥٢٤٢,٥٥	٨٢٥٧٠١٩,٨٧	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير البرايخ وفرشة البردورات وقدمات الحماية طبقاً للرسومات التفصيلية ذات محتوى اسمنت ٣٥٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/م٣ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المعشرف	
٩	٣م	٢٤٥	١٢٣٥٠٠,٠٠	٣٠٢٥٧٥٠٠,٠٠	١٢٥٧٩,١١	٣٠٨٠١١٨٢,٦٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تسكير الكسرات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمسروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة اللدك بجهاز لوس الجولوس عن ٤٠ % وفردها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم ورشها بالمياه الاصلية للوصول الى أقصى كثافة جافة (98 % من الكثافة المعملية) الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المعشرف	
	٣م	٢٥٥					مسافة النقل لا تقل عن ٤٠ كم	
	٣م	٢٥٥					مسافة النقل لا تقل عن ٦٠ كم	
١٠	٢م	١٩٢	١٢٩٠٠٠,٠٠	٢٤٧٦٨٠٠٠,٠٠	١١٤٣١٨,٨٩	٢١٩٤٩٢٢٦,٥٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية سمك ٦٥ سم لحماية الاكشاف والمنبول الجانبية تتكون من ٢٠,٨ من دولوميت متدرج + ٣٠,٤ رمل حرس+ ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومضلول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وتسوية السطح أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم/م٣ وتنظيف السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المعشرف	
١١	٢م	٢٧	١٩٥٠٠٠,٠٠	٥٢٦٥٠٠٠,٠٠	١٩٧٩٨٢,٧٧	٥٣٤٥٥٣٤,٧٩	بالمتر المكعب اعمال توريد و رش طبقة تسكير من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٥ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المعشرف	
١٢	٢م	٩,٥	١٧٢٥٠٠,٠٠	١٦٣٨٧٥٠,٠٠	١٧٦٧٥٧,٧٧	١٦٧٩١٩٨,٨٢	بالمتر المكعب اعمال توريد و رش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير R.C.3000 بمعدل ٠,٥ كجم/م٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المعشرف	
١٣	٢م	١٤٩	١٧٢٥٠٠,٠٠	٢٥٧٠٢٥٠٠,٠٠	١٧٣٨٩٥,٧٧	٢٥٩١٠٤٦٩,٧٣	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم ٣ ب بعد الدمك باستخدام سن احجار صلبة ناتج الكسرات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المعشرف	
١٤	٢م	١٣٥	١٧٢٥٠٠,٠٠	٢٣٣٨٧٥٠٠,٠٠	١٧٦٧٥٧,٧٧	٢٣٨١٢٢٩٩	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم ٣ ب بعد الدمك باستخدام سن احجار صلبة ناتج الكسرات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المعشرف	

١٣
Rab


وزارة النقل
لجنة العامة للطرق والكباري

٢٠٢٥م بطريق المعاهدة (في المسافة من الكلبو ١٢٤٠٠ حتم، الكو ١٥٠٠ م من مزارع المثلث وتطوير مغلخ وخرج نفق الشهيد أحمد حدي الجديد وتطوير كوبري المشاة بالكو ٢٠٠٩٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبري السطح، بالكو ٢٠٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة) ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

رقم البند	الوحدة	الفئة (جنبة)	الكمية طبقا للمقاييس المحددة		الكمية طبقا للمقاييس المعدلة		ملاحظات
			الكمية طبقا للمقاييس المحددة	الكمية طبقا للمقاييس المعدلة	الكمية طبقا للمقاييس المحددة	الكمية طبقا للمقاييس المعدلة	
١٥	م	٦٩٠	٢٥٠٠٠,٠٠	١٧٢٥٠٠٠٠,٠٠	٢٤٨٥٠,٦٧	١٧١٤٦٩٦١,٧٥	بالمتر المسطح توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨سم بعد الرصف ويكون مordة من احدى الخلطات المركزية المصنعة على ان يزيد النقل عن ١٠٠ نقيطة ولا يقل اجهاد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم /سم ^٢ بعد ٢٨ يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الصب عن ٣١ درجة مئوية ويتم تسليحها باليااف بولي برويلين فاير بومل ٩٠٠ كجم/م ^٢ خرسانة تتب عملية الرصف باستخدام فينشر رصف خرساني حيث الصنع مجهز لرصف قطاعات عرضية تصل ١٢ متر للمرة الواحدة وتتم عملية المكنك الخرسانة عن طريق الهزازات بالفيشر وتتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق العمالة المدربة لتشطيب السطح على الوجه الاكمل مع مراعاة الحدود المسموحة المتصوص عليها في المواصفات السطح الخرساني وتتم عملية التشطيب والمعالجة للطلاءات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان انتظام التشطيب وتجانس رشح مادة المعالجة الكيميائية لمطابقة المواصفات المحافظة على نسبة المياه التصميمية للمخلوط لمنع حدوث شروخ شعيرية وايضا الرش باليافيا وتغطيتها بالخيش الرطب لمدة ١٢ ساعة من وقت الرصف ومحمل ايضا على البند جميع القواصل (التمدد - الانكماش الطولي - العرضي - حاصل الانشاء الطولي) مع تركيب جميع المواد اللازمة لرباط البلاطات مع بعضها من (حديد تسليح + مواسير حواد عازلة) وعلى ان يكون حديد التسليح امس مدهون مادة ابوكسية عازلة او ما يشابهها للبولاز بقطر ٣٢ سم وطول ٤٥ سم بتسقيط ٣٠ سم في القواصل العرضية وحديد الربط في القواصل الطولي بقطر ١٦ سم وطول ٧٥ سم بتسقيط ١٢٠ سم وذلك طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية تتم اصال قواصل الانكماش العرضية والطولية في مسافات لا تزيد عن ٣,٥ متر للقواصل العرضي ١,٥ متر للقواصل الطولي الا اذا تقيم المنفذ بتصميم مستند بنوثة حسابية تتلبد عكس تلك يتم عمل القواصل بين البلاطات باستخدام المنشار الميكانيكي للقواصل الاكثاني بسمك ٣ سم ويحق ٩ سم وتوسعة القواصل بمادة حشو القواصل (البك رود) ومادة مطلية مقاومة للوقود والحرارة جيدة لجميع انواع القواصل الطولية والعرضية طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
١٦	م.ط	٥٥٠	٢٥٠٠٠,٠٠	١٣٧٥٠٠٠٠,٠٠	١٥٨٩,٠٠	٨٧٣٩٥٠,٠٠	بالمتر الطولي توريد وإنشاء حاجز خرساني (بنوجرس) من الخرسانة المسلحة بالبيبر جلاس ذات وجهين أملسين Fair Face بارتفاع ٩٠ سم واللغة تشمل عمل فرش من الخرسانة العادية بسمك ٢٠ سم وعرض ٧٠ سم اسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشاير ويتم التنفيذ طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لثهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.
١٧	م.ط	٤٥٠	١٤٠٠٠,٠٠	٦٣٠٠٠٠٠,٠٠	١٢٦٨٦,٥٤	٥٧٠٨٩٤١,٧٩	بالمتر الطولي توريد وإنشاء حاجز خرساني (بنوجرس) من الخرسانة المسلحة بالبيبر جلاس وجه واحد Fair Face بارتفاع ٩٠ سم واللغة تشمل عمل فرش من الخرسانة العادية بسمك ٢٠ سم وعرض ٧٠ سم اسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشاير ويتم التنفيذ طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لثهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.
١٨	م	١٤٠٠	١٦٥٠,٠٠	٢٣١٠٠٠,٠٠	٢٠٤,١٩	٢٨٥٨٦٨,٣٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية لارصفة والبردورات والسعر غير شامل حديد التسليح وتتكون من ٢,٨م ^٣ ومحتوى اسمنتى ٢٥٠ كجم /م ^٣ على ان تحقق الخرسانة جهد كسر ٢٠٠ كجم /سم ^٢ بعد ٢٨ يوم واليهد شامل الدهانات ثلاث اوجة باليوية العاكسة والردم خلف البردورات وكل ما يلزم لتنفيذ طبقا للرسومات والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .
١٩	م/ط	٥٨٠٠	٦٩٥٠,٠٠	٤٠٣١٠٠٠,٠٠	٦٩٢,٠٠	٤٠١٣٦٠٠٠,٠٠	اعمال توريد وتركيب مواسير حديد قطر ٥٠ سم سمك ٤ملي واللغة تشمل اصال الحفر بحقق لايقل عن ١م بشرط خلوها من المواد الضوية والدمك الجيد والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.
٢٠	بالعدد	٣٠	١٢٠٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بالعدد توريد وتركيب عواكس ارضية (عين قط) من مادة الاكثريك بخابور ومضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس ١٠,٩٠٠ سم والخابور بطول ٥سم وقطر الخابور عند القاعدة ١٧ سم وقطره عند النهاية ١٥ سم وسطح العاكس مستوى يتحمل حمل رأسي ٦طن دون كسر أو تغيير في الشكل طبقا للاختبار القياسي وحمل أدنى قص للخابور لا يقل عن ٦٠٠ كجم مزودة بشريحة عسات بلورية ٣١ عسة على شكل مستطيل ١٥*٧٥ سم من اتجاه واحد فقط ذات شدة انعكاس مطابقة للمواصفات (ASTM E 809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تمسك بالارض لا تقل عن ٢٣ كجم/سم ^٢ ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف عمل فراغات في السطح الملاصق للعاكس على سطح الارض للتثبيت
٢١	م	١٥٨	٤٠٠٠,٠٠	٦٣٢٠٠٠,٠٠	٦٠٥٤,٧٤	٩٥٦٦٤٨,٩٢	بالمتر المسطح اعمال تخطيط باليوية الساخنة بنظام البثق (EXTRUDER) بسمك ٢,٥ يقل عن ٢,٥ سم طبقا للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف للخطوط الجوية .
٢٢	م	٢٩٤	٥٠٠٠,٠٠	١٤٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بالمتر المسطح تنفيذ اعمال تخطيط بالدهانات المرورية البلاستيكية (cold plast) ذات مكونين بسمك ٢,٤ مم :- مركب (A) بنسبة ٩٨% ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المذيبات العضوية. مركب (B) بنسبة ٢% عامل مغلظ ملام للمركب (A) . ويجب أن يحتوي المركب (A) على المواصفات الاتية:- * درجة التصنع (LF6) * الدهان لا يوجد له درجة رخاوة ويقاوم درجات الحرارة العالية . * درجة الانعكاس لا تقل عن ١٥٠ مللي كاندللا عند وضع الدهان على الطريق. * المنتج يتحمل الضغط الهيدروليكي للسيارات والمعدات الثقيلة . * لا تقل نسبة تآكل اكسيد التيتانيوم عن ١٠٠% . * يضاف للمركب (بوردرة الزاج) بنسبة ١٠% طبقا للمواصفات الاثنو ٢٤٧ M . * كثافة المركب ماين ١,٠٠٠ كجم/م ^٣ و٢ كجم/لتر . * يتم التنفيذ عن طريق البثق (EXTRUSION) لتحقيق السمك المطلوب بواسطة ماكينة مخصصة لهذه النوعية من الدهانات.
٢٣	عدد	١٥٠٠	١٣٠,٠٠	١٩٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بالعدد نقل وتركيب علامات إرشادية (شيفرون) 90 * 90 سم مجلفن مصدف سمك ١,٥ مم والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ ميكرون وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسي وماسي والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حادى رأس طاسة بقطر ١٥ مم لثهو عملية التركيب بالموقع واللغة لا تشمل القائم المعنى على ان يتم نهو البند كامل مما جميعه طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مورد من مصنع علامات الهيئة بمدينة نصر .
٢٤	عدد	١٤٠٠	٢٠,٠٠	٢٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بالعدد نقل وتركيب علامات إرشادية مثلث صاج إرتفاع ٩٠ سم مجلفن مصدف سمك ١,٥ مم والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ ميكرون وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسي وماسي والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حادى رأس طاسة بقطر ١٥ مم لثهو عملية التركيب بالموقع واللغة لا تشمل القائم المعنى على ان يتم نهو البند كامل مما جميعه طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مورد من مصنع علامات الهيئة بمدينة نصر.
٢٥	عدد	١٦٥٠	١٥,٠٠	٢٤٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بالعدد نقل وتركيب علامة دائرية صاج (إرتفاع) 90 سم مجلفن مصدف سمك ١,٥ مم والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسي وماسي والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حادى رأس طاسة بقطر ١٥ مم لثهو عملية التركيب بالموقع واللغة لا تشمل القائم المعنى على ان يتم نهو البند كامل مما جميعه طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .
٢٦	عدد	٣٥	٣٠٠٠,٠٠	١٠٥٠٠٠,٠٠	٢٥٢٣,٠٠	٨٨٣٠٥,٠٠	عواكس صاج مجلفن بورق عاكس تثبت بطيقتين على الحاجز الخرساني والمعالجة البيئية للعاكس (6متر) على ان يتم على ان يتم نهو البند كامل مما جميعه طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
٢٧	كجم	٤٠	٢٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	توريد وتركيب قائم معدني I BEAM10 علامة مرورية بنظام الدق الميكانيكي أو ماسورة قطر ٣ بوصة والبند لايشمل الخرسانة العادية على ان يتم الالتزام بالرسومات التنفيذية للمسافات البيئية للعلامات وبدها عن حرف الرصف وارتفاعها عن سطح الأرض طبقا للرسومات ولا يشمل توريد العلامة والورق العاكس يشمل فقط توريد وتركيب القائم وتجميع العلامة مع القائم فقط
٢٨	كجم	٤٠	٢٣٥٠٠٠,٠٠	٩٤٠٠٠٠,٠٠	١٨٤٩٦,٦٩	٧٣٩٨٦٧,٥٢	بالكيلو جرام توريد وتشغيل وتركيب قطاعات أو ألواح معدنية صلب طري ٣٧ المشغول والواح التقوية والجوابير والحمامات والتركيب واستخدام الجلفنة على السطح على ألا يقل سمك طبقة الجلفنة عن ٨٠ ميكرون على ان يتم نهو البند كامل مما جميعه طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.
٢٩	م	١٦٥٠	١٠٠,٠٠	١٦٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	توريد وتركيب رسالة علامات إرشادية علوية على جمالونات أو كابولي من الورق العاكس الماسي على الورق العاكس الهندسي مصنوعة من الصاج المجلفن سمك ١,٥ مم مدعمة بشاشية حديد علب ٤ * ٤ مجلفن على الساخن على ان لا تزيد الموارض ١ متر وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسي وماسي والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حادى رأس طاسة بقطر ١٥ مم لثهو عملية التركيب بالموقع واللغة لا تشمل القائم المعنى على ان يتم نهو البند كامل مما جميعه طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .
			٢٣٦,٤٤٢,٤٩٠	٢٣٥,٢٤٣,٨٦٢			
			اجمالي اعمال الطرق				



مقاييس معدله

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

أعمال تطوير ورفع كفاءه طريق السويس الاسماعيلية (المعاده) في المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٤+٠٠٠ من مزلتان المثلث وتطوير منخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاده وتطوير الكوبرى السطحي بالكم ٢٠+٢٥ بطريق المعاده أعلى ترعة الشلولة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول


رقم البند	البنـد	الوحدة	الفئة (جنـيه)	الكمية طبقا للمقايمة المحدده		الكمية طبقا للمقايمة المعدله		ملاحظات
				الكمية طبقا للمقايمة المحدده	الاجمالى طبقا للمقايمة المحدده	الكمية طبقا للمقايمة المعدله	الاجمالى طبقا للمقايمة المعدله	
ثانيا : الاعمال الصناعية طبقا للدراسة الهيدرولوجية وطبقا للتنسيق مع الجهات الخارجية الصرف الزراعى -الرى... الخ)								
١	بالمتر المكعب حفر للأساسات وقواعد الحوائط الساتدة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة فى جميع انواع التربة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	م ^٣	١٢٥	١٥٠٠٠,٠٠	١٨٧٥٠٠٠,٠٠	١٥٤١٦,٥٧	١٩٢٧٠٧٠,٧٥	
٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات من السن والرمال النظيف بنسبة ١:٢ وذلك على طبقت بحث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم بعد الدمك والفنة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	م ^٣	٢٥٠	٢٥٠٠,٠٠	٦٢٥٠٠٠,٠٠	٢٦٣٦,٣٠	٦٥٩٠٧٥,٠٠	
٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة للبريخ الصندوقية بالمجرى المائى باستخدام اسمنت بورتلاندى عادية بجاهد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ السعر لاشمل حديد التسليح	م ^٣	٣٥٠٠	١٧٥٠,٠٠	٦١٢٥٠٠٠,٠٠	١٧٣٩,٤٤	٦٠٨٨٠٥٦,١٠	
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تتلف اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والحوائط والبلاطات الإنتقالية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة على أن تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندى عادى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح الطوى ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهوا العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م ^٣	١٥٠٠	٣٠٠,٠٠	٤٥٠٠٠٠,٠٠	٢٨٩,٠١	٤٣٣٥١٩,٥٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات والبلاطات الإنتقالية طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على أن تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندى عادى لا يقل عن ٤٦٠ كجم/م ^٣ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس ظاهر (Fair Face) والبند يشمل أعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوا العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م ^٣	١٨٠٠	٣٠٠,٠٠	٥٤٠٠٠٠,٠٠	٢٦٦,٣٣	٤٧٩٣٩٨,٥٠	
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط والأسقف طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على أن تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندى عادى لا يقل عن ٤٦٠ كجم/م ^٣ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس ظاهر (Fair Face) والبند يشمل أعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوا العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	م ^٣	٢٠٠٠	٦٠٠,٠٠	١٢٠٠٠٠٠,٠٠	٥٦٢,٤٥	١١٢٤٩٠٠,٠٠	
٧	بالطن اعمال توريد وتوضيب ورس التسليح (٥٢/٣٦) بجاهد ضمان لا يقل عن ٣٦٠٠ كجم/سم ^٢ بطول أكبر من ١٢ م لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطاء السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة شاملة بالطن.	طن	٢٣٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٨	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من البيتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهوا العمل نهوا وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفنة شاملة بالمتر المسطح.	م ^٢	١٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٩	بالمتر المسطح اعمال توريد وعمل ومصنعية دهان بمواد دهانات مقاومة للكربنة للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمه وتوريد مواد المعالجة لمسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفنة تشمل الشده المعدنية وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفنة شاملة بالمتر المسطح.	م ^٢	١٣٠	٣٨٠٠,٠٠	٤٩٤٠٠٠,٠٠	٣٠٤٤,٥٩	٣٩٥٧٩٦,٧٠	
اجمالى الاعمال الصناعية				١١,٣٠٩,٠٠٠	١١,١٠٧,٨١٧			

ثالثا : أعمال تطوير الكوبرى السطحي بالكم ٢٠+٢٥

١	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالير والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٦٠٠	١٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠٠,٠٠	١٢٨٧,٠٠	٧٧٢٢٠٠,٠٠	
٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة شاملة بالمتر المكعب مع تسليم حديد التسليح لمخازن الهيئة.	م ^٣	٢٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والسعر يشمل نقل المملقات والمعدات والاولاش اللازمة لتنفيذ الخوازيق طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة	بالعدد	٢٤٠٠٠٠	٢,٠٠	٤٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم لسند جوانب الطريق بحمولة تصميمه لا يقل عن ٢٢٠ طن وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكى على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكربنات طبقا لتقرير الجسات والفنة تشمل الحفر في اي نوع من انواع التربة وسند جوانب الحفر كما هو موضح بالرسومات مع تكسير رؤوس الخوازيق بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السبيخ داخل المخدة ويقاس طول الخوازيق من اسفل المخدة والفنة تشمل نقل وتركيب ولك جميع ماكينات حفر الخوازيق والمعدات والاولاش من والى الموقع وكل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف (والسعر لا يشمل حديد التسليح) والفنة شاملة بالمتر الطولى.	م.ط	٣٠٠٠	١٣١٠,٠٠	٣٩٣٠٠٠٠,٠٠	١٢٥٥,٠٠	٣٧٦٥٠٠٠,٠٠	
٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم لسند جوانب الطريق بحمولة تصميمه لا يقل عن ٤٥٠ طن وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكى على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكربنات طبقا لتقرير الجسات والفنة تشمل الحفر في اي نوع من انواع التربة وسند جوانب الحفر كما هو موضح بالرسومات مع تكسير رؤوس الخوازيق بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السبيخ داخل المخدة ويقاس طول الخوازيق من اسفل المخدة والفنة تشمل نقل وتركيب ولك جميع ماكينات حفر الخوازيق والمعدات والاولاش من والى الموقع وكل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف (والسعر لا يشمل حديد التسليح) والفنة شاملة بالمتر الطولى.	م.ط	٤٠٠٠	٣١٥,٠٠	١٢٦٠٠٠٠,٠٠	٢٩٦,٠٠	١١٨٤٠٠٠,٠٠	



مقاييس معدله

الهيئة العامة للطرق والكباري
وزارة النقل

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة إلى المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكلم ٢٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالكلم ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة أعلى، ترعة الشلقة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

رقم البند	البند	الوحدة	الفئة (جنبة)	الكمية طبقا للمقاييس للمجدده		الكمية طبقا للمقاييس المعدله		ملاحظات
				الكمية طبقا للمقاييس المعدله	الكمية طبقا للمقاييس المعدله	الكمية طبقا للمقاييس المعدله	الكمية طبقا للمقاييس المعدله	
٦	٣م	١٢٠	١٢٠	١٥٠٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	١٤١٦,٠٠	١٦٩٩٢,٠٠	بالمتر المكعب حفر استكشافى يدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك) بالمعق المطلوب والقياس الهندسى طبقا للرسمات التنفيذية والكود المصرى المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.
٧	٣م	١٢٠	١٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمعق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمصوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسمات التنفيذية والفئة تشمل تزج أى مياه تظهر فى أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر إزالة أى عواقب تعرضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات إلى المقالب العمومية القياس طبقا لأبعاد الرسمات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
٨	٣م	١٥٠	١٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٤٦,٧٠	١٣٧٢٠٠٥,٠٠	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جاللة وعمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوا السطح الطوى للردم طبقا للرسمات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسمات وتعليمات المهندس المشرف .
٩	٣م	١٥٧٥	١٥٧٥	١٠٠,٠٠	١٥٧٥٠٠,٠٠	٧٠,١٠	١١٠٤٠٧,٥٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية اسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط ٣:١:٨ من دولميت متدرج ٣٠,٤+ رمل حرس+ ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٢٠٠ كجم/سم ^٣ ولا يقل محتوى الأسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.
١٠	٣م	٣١٥٠	٣١٥٠	٣٠٠,٠٠	٩٤٥٠٠٠,٠٠	٢٨٢,٣٠	٨٨٩٢٤٥,٠٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة البلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك الميكانيكى على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم / سم ^٣ ولا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى او مقادير للكربونات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال القرم الخشبية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسمات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.
١١	٣م	٣٦٥٠	٣٦٥٠	٦٦٠,٠٠	٢٤٠٩٠٠٠,٠٠	٦٥٣,٤٦	٢٣٨٥١٢٩,٠٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لاسقف أعلى الخوازيق المستمرة والكويستات ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى واجهاد كسر قياسي فترة ٥٠٠ كجم / م ^٣ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدم نوع مناسب من الشدات أثناء الصب للحصول على سطح أملس تماما وكل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا كاملا وطبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (والبند لاسم حديد التسليح)
١٢	٢م	١٠٠	١٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠٠,٠٠	٤٨٧١,٣٣	٤٨٧١٣٣,٠٠	توريد وعمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والقياس هندسى طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر
١٣	٢م	٢٠٠	٢٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بالمتر المصطح اعمال توريد ومصنعية دهان بمواد دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمة وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفئة تشمل الشده المعدنية وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف
١٤	طن	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتفليذ جميع العناصر الانشائية للكوبرى (المخدات و الأعمدة و الدعامات و الكاتاف و الحوائط المائلة و الاتقاق و الهيكل الطوى) والفئة تشمل كل ما يلزم لتنفيذ طبقا للشروط و المواصفات و اللوحات و جداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسمات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
١٥	م.ط	٤٩٠٠	٤٩٠٠	٩٥,٠٠	٤٦٥٥٠٠,٠٠	١٠٣,١٠	٥٠٥١٩٠,٠٠	بالمتر الطولى توريد و تركيب فواصل تمدد من نوع Thorma Joint تسمح بالحركة من (٢,٥±) سم (إذا لزم الأمر) بابعاد (١٠ سم عرض ٤٠٠ سم عرض) طبقا للخصائص المعتمدة من المقاول و المعتمدة من الهيئة على أن تقدم الكتل والوحدات و عينات من جميع المواد المستخدمة فى الفواصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و أساليب التفليذ للمراجعة و الاعتماد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
اجمالي اعمال الكوبرى السطحي بالكلم ٢٠+٠٢٥				١١,٠٢٧,٠٠٠	١١,٦٤٠,٢٣٠			

رابعاً: اعمال كوبرى المشاة


١	م.ط	٦٠٠	٦٠٠	٣٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	٣٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالير والبند شامل مما يجميعه طبقا لاصول الصناعة والرسمات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
٢	٣م	٢٥٠	٢٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما يجميعه طبقا لاصول الصناعة والرسمات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح لمخازن الهيئة.
٣	بالطن	٢٢٠٠٠	٢٢٠٠٠	٢٠,٠٠	٤٤٠٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	٤٤٠٠٠٠,٠٠	بالطن فك ونقل هيكل معدنية تشمل على (اعمال الباكيت المعدنية بكوبرى المشاة) وذلك طبقا لمتطلبات المالك وحاجة العمل والبند يشمل الانشائات والمعدات والسعر يشمل الفك والتدعيم بعد مراجعة القطاعات وإعادة دهانات وعمل التجارب وإعادة التركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
٤	بالعدد	٢٤٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠	١,٠٠	٢٤٠٠٠٠,٠٠	١,٠٠	٢٤٠٠٠٠,٠٠	بالعدد نقل مكنية الخوازيق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الانشائات اللازمة و البند شامل مما يجميعه على أن تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسمات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة
٥	م.ط	١٥٠٠	١٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بالمتر الطولى تفليذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها (Bored piles) قطر ٥٠ سم بحمولة تصميمه لا يقل عن ١٦٠ طن ونصف بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكى على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيق داخل المخدة و السعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهوا العمل نهوا كاملا (و السعر لا يشمل حديد التسليح) والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسمات وحسب تعليمات المهندس المشرف (والبند غير شامل حديد التسليح)

Handwritten signature and stamp in blue ink.

Handwritten signature and stamp in blue ink.



مقاييس معدلة


وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

إعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الإسمايلية (المعاهدة) رقم المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلان المثلث وتطوير منخل ومخرج تلقى الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبري المشاة بالكيلو ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبري السطحي بالكيلو ٢٠+٢٥ بطريق المعاهدة أعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من خطر السيول

رقم البند	البند	الوحدة	القيمة (جنيه)	الكمية طبقاً للمقاييس المعدلة		الكمية طبقاً للمقاييس الجديدة		ملاحظات
				الكمية طبقاً للمقاييس المعدلة	الكمية طبقاً للمقاييس الجديدة	الكمية طبقاً للمقاييس المعدلة	الكمية طبقاً للمقاييس الجديدة	
٦	طن	٤٥٠٠٠	٢٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	١٧,١٧	٧٧٢٦٥,٠٠		بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي للأجزاء المعدية والقيمة تشمل أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والتربيط وحدات الربط مع الخرسانة والشحالات الأفقية والقفز والتركيب بالموقع والدهان بوجهين برير ووجهين بمادة إيبوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون أو بنظام الجلفنة على البارد الذي يضمن الحماية الكاثودية للمنشأ طبقاً للظروف البيئية المحيطة وتوصيات الاستشاري على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ والقيمة تشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن تقدم رسومات ورشة (shop drawing) كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال للاعتماد قبل البدء في التصنيع.
٧	طن	٢٣٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري (المخدرات والأعمدة والدعامات والأكتاف والحوائط الساتدة والألفاق والهيكل الطولي) والقيمة تشمل كل ما يلزم لتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تقريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
٨	م	٣	١٥٧٥	٢٠,٠٠	٣١٥٠٠,٠٠	٤,٤٠	٦٩٣,٠٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات واسفل السمات بنسبة خلط ٣:١:٢ زلط نظيف متدرج ٣٠,٤٠ رمل حرش ٢٥٠,٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون الخلط ميكانيكي على الأقل إجهاد الخرسانة عن ١٠٠ كجم/سم ^٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والقيمة تشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
٩	م	٣	٢٢٠٠	٥٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	٣١,٤٦	٦٩٢١٢,٠٠	خرسانة مسلحة لزوم الأساسات ذات محتوى أسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندي عادي على أن تحقق الخرسانة رتيه لا تقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ بمحتوى حديد لا يزيد عن ١١٥ كجم/م ^٣ (والبند غير شامل حديد التسليح)
١٠	م	٣	٣٥٠٠	١١٠,٠٠	٣٨٥٠٠,٠٠	١٠١,٠٧	٣٥٣٧٤٥,٠٠	خرسانة مسلحة لزوم الهيكل (كمرات وأعمدة وحوائط خرسانية وبلاطة السلم والسلام) حتى ارتفاع ٦,٤٥ ولا يقل محتوى الأسمنت بها ٤٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندي لكل متر مكعب ولا يقل إجهاد الكسر للمكعب القياسي منها عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم بمحتوى حديد لا يزيد عن ١٦٠ كجم/م ^٣ (والبند غير شامل حديد التسليح)
١١	م	٢	١٠٠	١٥٢,٠٠	١٥٢٠٠,٠٠	١٣٩,٧٨	١٣٩٧٨,٠٠	توريد وعمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً وكذلك طبقاً لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والقيمة شاملة بالمتر المسطح
١٢	م	٢	٩٠	١٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عزل للرطوبة بالشرائح البيتومينية (المسكوك سمك ٤ مم بالبولي إستر) لزوم الأسطح
١٣	م	٢	٤٤٦,٢٥	١٨٠,٠٠	٨٠٣٢٥,٠٠	١٤٤,٠٠	٦٤٢٦٠,٠٠	فرشة خرسانة مسلحة بسمك ١٥ سم وشبكة حديد تسليح ٥ قطر ١٠ مم في الإجهاد علوي وسفلي والخلطة الخرسانية ذات محتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندي عادي للمكعب من الخرسانة على أن تحقق الخرسانة رتيه لا تقل عن ٢٢٥ كجم/سم ^٣ وخدمة ومعالجة وتسوية السطح العلوي ميكانيكياً بالإسطوانة والهيلوكوتر ومحمل عابدين الدهان الأيبوكسي لسطح الخرسانة (والبند غير شامل حديد التسليح)
١٤	عدد	١٥٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تركيب كراسي إرتكاز متحركة وثابتة من التيوبيرين الصناعي المسلح type (2b) بإبعاد ٩٢*٤٠٠*٣٠٠
١٥	م	٢	٤٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بالمتر المسطح حجر هاشمي
١٦	م	٢	٥٠٠	١٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٦,٠٤	٢٨٠٢٠,٠٠	بالمتر المسطح أعمال الترميم أعلى البرج
١٧	م	٢	١٨٠٠	٥٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٣٠,٢٨	٥٤٦٧٥,٠٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات ترابيع جرانيت فبردي أصفر سمك ٢ سم لزوم البسطات والبرج يعتمد من الهيئة قبل التوريد والقيمة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
١٨	م/ط	١٢٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٢٥٦,٤٢	٣٠٧٧٠,٤٠		بالمتر الطولي توريد تكاسي درج جرانيت البردي أصفر يعتمد من الهيئة قبل التوريد القائمة سمك ٢ سم والقائمة سمك ٤ سم والقيمة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالخرسانة وعمل الفرمة تشمل اللازمة (الترابيز) من الجهتين وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
١٩	م	٢	٢٥٠	٧٠٠,٠٠	١٧٥٠٠,٠٠	٥٣٢,٢٨	١٣٣٠٧٠,٠٠	بالمتر المسطح بياض تخشين خارجي بارز حتى ١٠,٤٥
٢٠	م	٢	٢٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وتشغيل دهانات مقاومة للعوامل الجوية والكربنة
٢١	م/ط	١٥٠	٢٥٠,٠٠	٣٧٥٠٠,٠٠	٥٢٦٢,٤٢	٧٨٩٣٦٣,٠٠		بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برودورات أرضية
٢٢	م	٢	٢٥٠	٥٠٠,٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	٣٣٧,٤١	٨٤٣٥٢,٥٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب بلاط التزلوك أرضية سمك ٦ سم شامل الفك
٢٣	م/ط	٣٠٠٠	٣٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب عمود صرف مطر من البلاستيك الأبيض U.P.V.C قطر ٢ بوصة بكعب جزمة تركيب داخل الكوبري والقيمة تشمل التوريد والتركيب وعمل الميول الطولية والعرضية اللازمة وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
٢٤	عدد	٦٠٠٠٠	١,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	١,٠٠	٦٠٠٠,٠٠		بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع كهربائية من الصاج المجلد IP65 تحتوي على عدد ١ قاطع اتوماتيكي ٥٠ أمبير و عدد ١ كونتكتور و عدد ١ خلية كهربائية و عدد ٣ لمبة بيان



مقاييس معدله

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) بمسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلان المنكث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالكم ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

رقم البند	البند	الوحدة	الفئة (جنه)	الكمية طبقا للمقاييس المعدله		الكمية طبقا للمقاييس المجدده		ملاحظات
				الكمية طبقا للمقاييس المعدله	الكمية طبقا للمقاييس المعدله	الكمية طبقا للمقاييس المجدده	الكمية طبقا للمقاييس المجدده	
٢٥	بالعد توريد وتركيب كشاف اوبال ١٢*٢ سم مقاوم للعوامل الجوية	عدد	٣٠٠٠	١٦,٠٠	٤٨٠,٠٠,٠٠	١٨,٠٠	٥٤٠,٠٠,٠٠	
٢٦	بالعد توريد وتركيب جلبو ديكرى بلمية ليد ١٣ وات	عدد	٢٠٠	٨,٠٠	١٦٠,٠٠,٠٠	١٠,٠٠	٢٠٠,٠٠,٠٠	
٢٧	بالعد توريد وتركيب كشاف فلود لايت ليد ١٠٠ وات	عدد	٦٣٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	٦٣٥٠,٠٠,٠٠	
٢٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب اسلاك نحاس ٦*٣ مم داخل مواسير EMT	م/ط	١٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠,٠٠	
الاجمالى اعمال كوبرى المشاة				٣,٥١٥,٥٦٠		٣,٦٣٥,٤٢٥		

خامسا :- أعمال الكهرباء

١	بالعد توريد وتركيب عامود انارة مجلفن مفرد بطول ١١ متر وسلك ٤ مم بذراع لتثبيت الكشاف بطول ٩٠ سم من مواسير الحديد المثبت بزواوية ميل ١٥ درجة على عامود والعامود كامل بالقاعدة الخرسانية بجسم الكوبرى والبليتة الإضافية بأبعاد ٢٥*٤ سم بالفلانشة من الحديد بسلك لا يقل عن ١٠ مم وعد ٤/٤ جويوط قطر ١٩ مم لتثبيت العامود لو فتحة باب على ارتفاع لا يقل عن ١ م من سطح الأرض كاملة بصفحة الباب والمفصلة. والبند يشمل روزيتة التجميع قطاع ١٦*٤ مم والمفتاح الحرارى الاحادى ١٠ امبير وخط التغذية للكشاف بكابل نحاسى ترمو ٢*٢ مم البند يشمل غرفة التفقيش بالإبعاد المناسبة كل مايلزم التركيب مع فهو العمل كالمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٨٠٠٠	٢٦٠	٧٢٨٠,٠٠٠	٢٦٠	٧٢٨٠,٠٠٠	
٢	بالعد توريد وتركيب كشاف اضائة كامل (LED TYPE) قدرة ١٥٠ وات طبقا للمواصفات والرسومات والكشاف ذو درجة حماية لا تقل عن IP66 ضد تسرب المياه والارتية والبند يشمل كابات تغذية ٣*٣ مم ٢ داخل مواسير ١ بوصة PVC ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٩٩٠٠	٢٦٠	٢٥٧٤,٠٠٠	٢٦٠	٢٥٧٤,٠٠٠	
٣	بالعد توريد وتركيب واختيار وتشغيل لوحة توزيع رئيسيه ويرمز لها (LP - IN) واللوحه ذو حماية لا تقل (IP55) واللوحه مزودة بخلية ضوئية ودهونة اليكتروستاتيك طبقا للمواصفات والرسومات ويتم التركيب على ماسورة من الحديد بارتفاع لا يقل عن ٧ متر ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٦٩٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
٤	بالعد توريد وتركيب واختيار محول كهربائى كامل بالكشك قدرة ٣٠٠ كيلو فولت امبير والبند محمل عليه القاعدة الخرسانية وكل مايلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعمل وسيلة الحماية ضد السرقة من الزوايا الحديد حول جسم المحول.	عدد	٢٥٠٠٠٠	١	٢٥٠,٠٠٠	١	٢٥٠,٠٠٠	
٥	بالعد توريد وتركيب لوحة توزيع كهرباء من الصاج المجلفن تحوى على الاتى : عدد (١) قاطع اتوماتيكى ثلاثى رئيسى قوة (٢٥٠) امبير mccb سعة قطع ٢٥ ك.أ عدد (١) كونتكتور (١٦٠) امبير عدد (١) خلية كهروضوئية. عدد ٥ قواطع ثلاثية من النوع mcb قدرة (١٠٠) امبير على ان تكون سعة القاطع ١٠ كيلو من انتاج شنيدر او ارب abb او ما يمثلها عدد (١) سليكور عدد (٢) لمبة بيان واللوحه تعلن على عامود ٦ متر	عدد	٩٥٠٠٠	٢٨	٢٦٦٠,٠٠٠	٢	١٩٠,٠٠٠	
٦	بالعد توريد وتركيب قلاود لايت ليد ١٠٠ وات مع فهو العمل كمواصفات الفنية واصول الصناعة.	عدد	١٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	
٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل رئيسى ٢٤*٣ جهد متوسط xlp فى مواسير ٦ بوصة وغرفة التفقيش اللازمة لتهو العمل طبقا للاصول للصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م/ط	٨٥٠	١٧٥٠	١٤٨٧٥,٠٠	٠	٠	
٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ٢٥*٤ من الالومنيوم داخل مواسير ٣ بوصة وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م/ط	٤٥٠	٥٥٠٠٠	٢٤٧٥٠,٠٠٠	٨١٨٥٩	٣٦٨٣٦٥٠٠	
٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختيار كابل الومنيوم مسلح قطاع ٢٠*٣+٧٠*٢ (pvc/xlpe) من انتاج (الكابات الكهرية المصرية او السويدى او الجزيرة او العالمية) طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة على ان يتم الاعتماد البعثة من المهندس المشرف.	م/ط	٥٩٠	٢٥٠٠	١٤٧٥٠,٠٠٠	٢٥٠٠	١٤٧٥٠,٠٠٠	
١٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب شريط ليد على الاعداد الكهرباء	م/ط	٢٥٠	١٤٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٨٠٠	٢٠٠,٠٠٠	
اجمالى اعمال الكهرباء				٤٠,٨٢٦,٥٠٠	٤٨,٨٠٥,٥٥٠			

اعمال رفع كفاءة عدد (٧) مواقع بطريق السويس /القاهرة لحمايتها من اخطار السيول ووصف مدخل ومخارج بنزينة وطنية

١	بالمتر المكعب اعمال حفر للترع المكشوفة وطبقا للمنسوب التصميمى لاعمال الاترية بكامل عرض وطول وميل القطاعات المطلوب حفرها وطبقا للمواصفات الفنية والوحدات التصميمية وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	م	٣	٤٨,٥	١٨٥٠٠,٠٠	٨٩٧٢٥٠,٠٠	١٨٣٥٤,٤٢	٨٩٠١٨٩,٣٧	
٢	بالمتر المسطح تنفيذ اعمال تطين للملء الجانبيه لجسم الترعة المكشوفة من الخرسانة العادية التى تحوى على ٣٥٠ كجم من الاسمنت البورتلاندى للمتر المكعب مضاف اليها مادة كيميائية تمنع نفاذ المياه وتشمل الاعمال التسوية على المائل و اعمال التطين للملء طبقا للرسومات الهندسية بسلك ١٥ سم على ان تشمل المقطوعة عمل الشدادات اللازمة بالابعاد المطلوبة طبقا للرسومات الهندسية وبما يوافق عليها المهندس المشرف. وتشمل ايضا اعمال الرص والنقل و اعمال المياني والسفلات و اعداد الملء و الارتنكة و دمك الاترية و الرش بالمياه. و محمل على البند تقديم عينات المواد للمراجعة والاعتماد من المهندس قبل بدا التنفيذ و تجارب ضبط وتوكيد الجودة. و يتم تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	م	٢	١٩٠	٤٧٠٠٠,٠٠	٨٩٣٠٠٠٠,٠٠	٤٤٠٣٨,٤٩	٨٣٦٧٣١٢,٣٤	



مقاييس معدلة

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARR)وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

إعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) إلى المسافة من الكيلو ١٢+٤٠٠ حتى الكيلو ١٥+٠٠٠ من مزلتان الثالث وتطوير مدخل ومخرج تلقى الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكيلو ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالكيلو ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة أعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

رقم البند	البند	الوحدة	الفئة (جنبة)	الكمية طبقا للمقاييس المحددة		الكمية طبقا للمقاييس المعدلة		ملاحظات
				الكمية طبقا للمقاييس المحددة	الكمية طبقا للمقاييس المحددة	الكمية طبقا للمقاييس المعدلة	الكمية طبقا للمقاييس المعدلة	
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة بربايخ (box sec) طبقا للرسومات التنفيذية على أن يكون الخط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة للمكبب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٥٠ كجم / سم ^٣ بورتلاندى مقاوم للكبريتات ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم مع عزل الحوائط والأسقف بالبليتومين الموكسد ثلاثة أوجه وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح.	م ^٣	٢٨٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير سائبة التجهيز قطر داخلي ٢ سم وتسمك ٢ سم من الخرسانة المسلحة بتسوية خط (350) كجم اسمنت مقاوم للكبريتات ٨+ ٣٠ زلط ٠,٤+ ٣٠ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشدح على المقاومة رتبة ٣/٥٢ بمعدل 10 سم للمتر الطولي في اتجا م حور الماسورة وبمعدل ١٠6 سم للمتر الطولي في الاتجاه العمود مع تدعيم نهاية الماسورة بخرص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المعطر ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين، المشرف.	م/ط	١٣٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير البرايخ وأفرشة البردورات وقدمات الحمايات طبقا للمرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٣٥٠ كجم / سم ^٣ اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكي على أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٣ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف.	م ^٣	١٩٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٦	بالمتر المكعب توريد ويانة الديش المفوس بالمونة سمك ٥٠ سم كما هو موضح بالرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية على أن تستخدم المونة بتسوية خط ٣٠ كجم لكل متر مكعب والفئة تشمل التوريد والبناء والحفر لتلميع المطلوب و طبقا لتعليمات المهندسين المشرف.	م ^٣	٥٩٥	١٢٥٠,٠٠	٧٤٣٧٥٠,٠٠	٧٤٠,٤٥	٤٤٠٥٦٧,٧٥	
٧	بالمتر المسطح أعمال حفر وردم لزوم التسويات وفق الخطوط والمناسيب والأبعاد والأعناق الموضحة في الرسومات بالإضافة إلى تنظيف وإزالة جميع التفتات والعائق عن أسطح المواقع المراد إجراء الحفر فيها وحفر جميع أنواع التربة أيا كانت طبيعتها حسب المطلوب لإتجاز الأعمال.	م ^٢	١٤	٣١٧٠٠٠,٠٠	٤٤٣٨٠٠٠,٠٠	٣٣٢٧٥١,٣٩	٤٦٥٨٥١٩,٤٥	
٨	بالمتر المكعب أعمال ردم لتثبيت جسور التوجيه بآتربة صالحة مع الترطيب والتسوية و الدمك على طبقات سمك لا يزيد عن ٣٠ سم لطبقة الواحدة و حتى الوصول إلى ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى و طبقا للمنسوب التصميمي لأعمال الآتربة بكامل عرض وطول وميول القطاعات المطلوب ردمها وطبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية وتعليمات المهندسين المشرف على التنفيذ.	م ^٣	١٥٠	٣٢٠٥٠,٠٠	٤٨٠٧٥٠٠,٠٠	٣١٢٢١,٦١	٤٦٨٣٢٤١,٥٠	
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتثبيت جميع العناصر الإنشائية للبرايخ والفئة تشمل كل ما يلزم لتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات واللوحات وجدول توريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	طن	٢٣٠٠٠	٩٨٠,٠٠	٢٢٥٤٠٠٠٠,٠٠	٩٦٢,٣٠	٢٢١٣٢٩٠٠,٠٠	
إجمالي أعمال رفع كفاءة عدد (٧) مواقع بطريق السويس /القاهرة لحمايتها من اخطار السيول ورفص مدخل ومخارج بترتية وطنية				٤٢,٣٥٦,٥٠٠	٤١,١٧٢,٧٣٠			

بنود مستجدة أعمال كوبرى المشاة


١	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق CFA قطر ٥٠ سم مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ^٣ (والسعر لا يشمل حديد التسليح) ونحو العمل تهو كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا للشروط والمواصفات والفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندسين المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق	م/ط	١٦١٠	٢٨٩	٤٦٥٢٩٠	٢٨٩	٤٦٥٢٩٠	
٢	توريد وتركيب ركائز متحركة وثابت من النيوبرين الصناعى بمقاس C2 ٦٠*٢٥٠*٢٢٠	عدد	٧٤٠٠	٢	١٤٨٠٠	٢	١٤٨٠٠	
٣	توريد وتركيب ركائز متحركة وثابت من النيوبرين الصناعى بمقاس C23 ٦٠*٢٢٠*١٥٠	عدد	٤٨٠٠	٦	٢٨٨٠٠	٦	٢٨٨٠٠	
إجمالي البنود المستجدة أعمال كوبرى المشاة				٥٠٨,٨٩٠	٥٠٨,٨٩٠		٥٠٨,٨٩٠	

بنود مستجدة أعمال الكهرياء

١	بالعدد صب القواعد الخرسانية الخاصة بالاعادة الاشارة بابعاد ١٢٠*٦٠*٦٠ سم والفئة تشمل عدد (٤) جوايط بطول ٦٠ م وقطر ٢٠ سم والتشيلولة والوردة والصوميل وحمل على لبند الحفر فى جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وكل مايلزم لإتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لأصول الصناعة الفنية وتعليمات المهندسين المشرف. مما جميعه بالعدد	عدد	٢٣٥٠	٢٠٠٠	٤٧٠٠٠٠٠	١٩٠٠	٤٤٦٥٠٠٠	
٢	بالعدد دهان ومراشمة عمود وتركيب فلاشة حديد بابعاد ٤٠ سم* ٤٠ سم* ١٠ سم وعمل زوايا سمك ٦ مم واللحام بالقاعدة والفئة باب العمود القديم وعمل فتحة باب جديدة بارتفاع ٢,٥ م وتركيب باب حديد للعمود وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لأصول الصناعة الفنية وتعليمات المهندسين المشرف. مما جميعه بالعدد	عدد	٢٢٠٠	٢٠٠٠	٤٤٠٠٠٠٠	١٩٠٠	٤١٨٠٠٠٠	
٣	بالعدد نقل وتركيب اعمدة انارة من ورشة الصيانة الى موقع التركيب بعد استبدالها ومحمل عليها السراويل والريكم وعمل وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا لأصول الصناعة الفنية وتعليمات المهندسين المشرف. مما جميعه بالعدد	م/ط	٢٥٥٠	٢٠٠٠	٥١٠٠٠٠٠	١٩٠٠	٤٨٤٥٠٠٠	



مقاييس معدله

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) رقم ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠٠ من مؤلفات المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالكم ٢٠+٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلولة ورفع كفاءة (٦) موانع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

رقم البند	البند	الوحدة	الفئة (جنبيه)	الكمية طبقا للمقاييس المجدده		الكمية طبقا للمقاييس المعدله		ملاحظات
				الكمية طبقا للمقاييس المجدده	الكمية طبقا للمقاييس المجدده	الكمية طبقا للمقاييس المعدله	الكمية طبقا للمقاييس المعدله	
٤		عدد	٩٥٠	٢٠٠٠	١٩٠٠٠٠	١٩٠٠	١٨٠٥٠٠٠	بالعدد تركيب كشاف شوارع خارجية led بجميع الملحقات والتوصيلات الداخلية وأدوات التوصيل والتنبيت على الاعمدة بقدرة ١٥٠ وات والبند يشمل كل مايلزم لانتهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة ومحمل على البند الكابل التيرموپلاستيك ٣*٣م
٥		عدد	٥٧٠	٢٠٠٠	١١٤٠٠٠٠	١٩٠٠	١٠٨٣٠٠٠	بالعدد توريد وتركيب لوحة فرعية داخل العمود مكونة من عدد (١) مفتاح ١٠A باور ميجا بار وزاويا حديد وعمل وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجهة الاكمل طبقا لاصول الصناعة الفنية وتعليمات المهندس المشرف، مما جمية بالعدد
٦		م/ط	٥٥٠	١٥١٦٠	٨٣٣٨٠٠٠	٢٠٠٦١	١١٠٣٣٢٧٥	بالمتر الطولى قطع فى الخرسانة الميول بسمك ١٥ سم ومحمل على السور الحفر والردم واعادة عمل الخرسانة وعمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجهة الاكمل طبقا لاصول الصناعة الفنية وتعليمات المهندس المشرف .
٧		م/ط	١٤٠	٢٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير ٤ بوصة للكابلات ١٢٠*٧٠ وعمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجهة الاكمل طبقا لاصول الصناعة الفنية وتعليمات المهندس المشرف
اجمالى البنود المستجدة اعمال الكهرباء				٢٨,٣٧٨,٠٠٠	٣٠,٢١١,٢٧٥			

بالمتر الطولى توريد وتركيب خط مواسير البولى ايثيلين بجميع مشتقاتها لزوم اعمال التركيب خط الرى وتنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات واشترطات الوردة من وزارة الزراعة

٢٨٣٤١٢٥	١٧٥	٨٠١٦٥٢٥	٤٩٥	١٦١٩٥	م/ط	قطر ٨٠٠ مم ضغط ١٠ بار
.	.	١١٩٨٥٠٠	١٠٠	١١٩٨٥	م/ط	قطر ٦٠٠ مم ضغط ١٠ بار

بالمتر الطولى توريد وتركيب خط مواسير pvc بجميع مشتقاتها لزوم اعمال التركيب خط الرى باقطار مختلفة وضغوط مختلفة

١١٧٦٠٠	٨٤٠	١١٩٤٢٠	٨٥٣	١٤٠	م/ط	قطر ٤ بوصة ضغط ٦ بار pvc
٢٠٥٨٠	٩٨	٢١٠٠٠	١٠٠	٢١٠	م/ط	قطر ٦ بوصة ضغط ٦ بار pvc
٢٥٠٠٠	١٠٠	٢٥٠٠٠	١٠٠	٢٥٠	م/ط	قطر ٤ بوصة ضغط ١٠ بار pvc
٥٤٠٠٠٠	٤٠٠	٥٤٠٠٠٠	٤٠٠	١٣٥٠	م/ط	قطر ١٢ بوصة ضغط ١٠ بار pvc
١١٠٦٧١٥	١٨٤٤٥	١٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٦٠	م	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف فى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية ومتوسط مسافة النقل ١٠ كم وعمل كل مايلزم لنهول العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب اجنية للكيلو متر الزيادة او النقص ٠,٨

٤,٦٤٤,٠٢٠	١١,١٢٠,٤٤٥	اجمالى البنود المستجدة خط مواسير البولى ايثيلين خط مواسير pvc
٣٨٦,٨٤٩,٩٣٣	٣٨٥,٦٠٤,٢٥٠	الاجمالى
١,٢٤٢,٥٣٣		اعمال طبقات الرصف الخرسانى طبقا لمحضر المفاوضات
٣٨٥,٦٠٧,٤٠٠	٣٨٥,٦٠٤,٢٥٠	الاجمالى العام



مدير عام المشروع
١٢ احمد مراهى

مهندس الهيئة
١٢ شريف هديتى

١٢
Reza

مهلة اضافية واردة من المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

اسم العميل: مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكم ١٣,٤٠٠ الى الكم ١٥ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد احمد حمدي الجديد وتطوير كوبري المشاه بالكم ٣٠,٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبري السطحي بالكم ٢٠,٢٥٠ اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة عدد (٦) مواقع بطريق القاهرة/ السويس

اسم الشركة المنفذة: شركة السلام انتر ناشيونال للمقاولات والتجارة

عقد العملية رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٧٥)

قيمة التعاقدية : ٢٧٦,٤٧٨,١٧٥ مليون جنيه

تاريخ بدء العملية : ٢٠٢١/١١/١

تاريخ النهو طبقا للتعاقد : ٢٠٢٢/١٠/٣١

تاريخ النهو طبقا لآخر مدد مهلة : ٢٠٢٣/٥/٣٠

المطلوب :- اضافة مدة قدرها (٦ اشهر) ليصبح تاريخ نهو الاعمال ٢٠٢٣/١١/٣٠

المبررات :- بناءً على قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ بمد جميع التعاقدات الجارية تنفيذها لمدة (٦ اشهر) وذلك لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الازمات العالمية الحالية والى طلب الشركة المنفذه المقدم بمبررات منحها تلك المدة وموافقة المنطقة المشرفة بعد دراستها الطلب على منحها تلك المدة وهي كالتالى :


- عدم توافر كابلات الضغط المنخفض والمتوسط (٢٥×٤)، (٧٠×٣+١٢×٣) بالاسواق والمستخدم فى اعمال الانارة


- التنسيق مع شركة القناة لنقل وزويزع الكهرباء لتوريد المحولات المطلوبة من خلال رفع كفاءة المحولات الموجودة بمخازن الهيئة حيث ان قيمة مقايضة توريد المحولات المعدة من قبل شركة القناة مرتفعه جدا

- زيادة اسعار الاسمنت على فترات متقاربة


- عدم توافر الخامات الخاصه بدهان الاعمده


- زيادة اسعار المواد المحجرية الخاصه باعمال الخرسانات الخاصه بقواعد الاعمده واعاده صب خرسانه الميول باماكن الكابلات


إعداد مهندس : 

مدير عام (الطرق) : 

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية : 

رأي الإدارة القانونية : 

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق : 

أوافق و يعتمد : 

التوقيع :
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

مجلس الدار رقم (٢٠٢٢/٤٠) في مواجهة
العملة و ائتمنة الشركة في مدة ٦ اشهر مع
عدم تحميل مقابل تأخير من لعدم توافر
مناطق ذلك ١٠٩٠ شارع ٥



السيد مهندس / رئيس قطاع تنفيذ ومناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة الي عملية رفع كفاءه طريق السويس / الإسماعيليه (المعاهده) من الكم 13.400 إلى الكم
15 من مزلقان المثلث وتطوير نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبري المشاه بالكم
30.900 بطريق المعاهده وتطوير الكوبري السطحي بالكم 20.250 أعلى ترعه الشلوفه - (العدد الكافي
من السيارات) .

(مستخلص رقم 8) تنفيذ شركة السلام انترناشونال . نهاية المخطط ١٦ / ٩ / ٢٠٢٢

(والمحمل عليها عدد 1 سيارة طبقاً للتعاقد) . **شريف النساء المدرك لاسون**
نحيط علم سيادتكم بالآتي :-

تواجد عدد (1) سيارة بالمنطقة طبقاً للبيان المسجل .

ملاحظة: **محمد بن رافضه**



يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه بالآتي
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

مدير عام ادارة المركبات
والمركوف علي السيارات المحملة



ختم وامضاء المسئول عن المركبات الحكومية والخاصة
طواف الشركة علي كل
ورقة



مقاييس جديدة

واردة من المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

اسم العملية : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / الاسماعيلية (المعاهدة) فى المسافة من الكم ١٣,٤٠٠ الى الكم ١٥ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد احمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاه بالكم ٣٠,٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالكم ٢٠,٢٥٠ اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة عدد (٦) مواقع بطريق القاهرة/ السويس اسم الشركة المنفذة : شركة السلام انتر ناشيونال للمقاولات والتجارة عقد العملية رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٧٥)

قيمة التعاقدية : ٢٧٦,٤٧٨,١٧٥ مليون جنيه

قيمة اخر مقاييس معدله معتمده : ٢٧٦,٤٧٨,١٧٥ مليون جنيه

قيمة المقاييس الجديدة المطلوبة اعتمادها : ٣٤٥,٥٩٦,٩١٥ مليون جنيه

قيمة البنود المستحدثة : ٤٠,٠٠٠,٧٣٣٥ مليون جنيه

تاريخ بدء العملية : ٢٠٢١/١١/١

تاريخ النهو طبقا للتعاقد : ٢٠٢٢/١٠/٣١

تاريخ النهو طبقا لآخر مد مده : ٢٠٢٢/١٢/٣١

نسبة الزيادة عن العقد الاصلى : (٢٥)%

المطالب :- الموافقة على اعتماد الكميات الاضافية للعملية عاليه بنسبه ١٢٥% عن العقد الاصلى.

- الموافقة على الكميات الخاصة بالبنود المستحدثة والتي تم التفاوض عليها بعد موافقة السلطة المختصة (مرفق صورة محضر المفاوضات، خطاب الشركة المنفذة بالموافقة على التنفيذ بنفس الشروط والمواصفات والاسعار) بنسبه زيادة عن قيمة البنود المستحدثة التى تم التفاوض عليها (١٤,٤٧) %

المبررات : ورد خطاب المنطقة المشرفة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠ والمرفقة به المقاييس الجديدة للمشروع عاليه بشأن الاتي :-

• إنشاء طريق لخدمة الاهالى والمزارعين بجوار الطريق للمزارعين بمنطقة نزع الملكية بمحيط الميدان امام المنطقة الامنية لنفق الشهيد احمد حمدي

• تعديل القطاع التصميمى طبقا للدراسة الهيدرولوجية المعتمدة من معهد بحوث المواد المائية

• رفع كفاءة المسافة من كم ١٢,٤٠٠ الى كم ١٤ طبقا للتصميم الهندسى المعتمد

• تنفيذ عدد (٣٢) خازوق للكوبرى العلوى المقترح اذناك بنقاط طريق وصله النفق مع طريق المعاهدة

• طبقا لتعليمات معالى السيد الفريق / وزير النقل بتحويل الكوبرى الى دوران سطحي

• استحداث البنود الخاصة بانارة طريق المعاهدة (مناطق الكتل السكنية)

• بناءاً على تعليمات السيد الدكتور معالى رئيس الوزراء اثناء زيارته لمحافظة السويس بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٣ (مرفق خطاب معالى الفريق / وزير النقل بالخصوص)

اعداد مهندس : (مرفق خطاب معالى الفريق / وزير النقل بالخصوص)

مدير عام (الطرق) :

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية : (مرفق خطاب معالى الفريق / وزير النقل بالخصوص)

رأى الإدارة القانونيه : (مرفق خطاب معالى الفريق / وزير النقل بالخصوص)

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

أوافق ويعتمد ...

التوقيع :

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

ملاحظات :

١- تم استاذ الاتم -

٢- تم اكمال المستند (حيث تم اكمال الاعمال) -

٣- تم اكمال القاعة بالاتفاق مع مائة تلك الاما -

٤- تم اكمال القاعة بالاتفاق مع مائة تلك الاما -

٥- تم اكمال القاعة بالاتفاق مع مائة تلك الاما -

٦- تم اكمال القاعة بالاتفاق مع مائة تلك الاما -

٧- تم اكمال القاعة بالاتفاق مع مائة تلك الاما -

٨- تم اكمال القاعة بالاتفاق مع مائة تلك الاما -

٩- تم اكمال القاعة بالاتفاق مع مائة تلك الاما -

١٠- تم اكمال القاعة بالاتفاق مع مائة تلك الاما -

١١- تم اكمال القاعة بالاتفاق مع مائة تلك الاما -

١٢- تم اكمال القاعة بالاتفاق مع مائة تلك الاما -

١٣- تم اكمال القاعة بالاتفاق مع مائة تلك الاما -

١٤- تم اكمال القاعة بالاتفاق مع مائة تلك الاما -

١٥- تم اكمال القاعة بالاتفاق مع مائة تلك الاما -