

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

- بخصوص عملية : إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة) " .
- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٤) للعملية بعالیه .
- تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومیه .
- العقد رقم : (٥٣٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)
- بقيمة : ٣٩٨٤٧٠,٠٠٠ جنيهاً (فقط ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير)
- بإجمالي : ٧٦٧٠٥٣٠,٠٠٠ جنيهاً (فقط سبعة ملايين وستمائة وسبعون ألفاً وخمسمائة وثلاثون جنيهاً مصرياً لا غير)
- وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١ .

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالأمر

تحريراً في : ٢٠٢٣ / ٨ / ٢٤
عدد المرفقات : ()
مستخلص اصل + ٣ صورة
استماره ٥٠ ح.
بيان أعمال
حصر أعمال
التجارب المعملية

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

استمارة الاعتماد المصرفي

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : المنطقة الخامسة عشر - جنوب سيناء

المبلغ المستحق إلى : شركة تيارك للمقاولات العمومية

الطلبات طيه ، أو : مستخلص جاري (٤) لهملية وإنشاء
موجب { صفة السريعة (٢٣) شرفة عسكرية المرحلة السادسة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
بموجب باسم : شركة تيارك للمقاولات العمومية

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات القوائم

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٧٣٧٥٦٣	
	الجملة		

رقم :
الحتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

أ. محمد

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المتوط

الحتم ذو التاريخ

الحتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

بيانات

نوع الخصم

رقم	جنيه	قرش	نوع	نوع	نوع	نوع
٣٩٨	٤٧٠		مستخلص جاري (٤) لهملية وإنشاء مبنى	السريعة (٢٣) شرفة عسكرية - المرحلة السادسة	مقد رقم (٥٤ / ٥٤٤ / ٥٤٤) تنفيذ	شركة تيارك للمقاولات العمومية
			إجمالي الأصل			
			بيانات الاستقطاعات			
			غادي	إضافي	دمغة توقيع	رسم الدفعة
			قرش	قرش	قرش	قرش
			صافي القيمة المطلوب صرفها			

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المعجزات والتنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري : بتاريخ : الإبراءات

الحتم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم : توقيع الكاتب المتوط بالسجل

روجع في سنة ٢٠ : (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب : شيك : إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ح ») : إضاء الكاتب المتوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إضاءات موظفي الشطب

الحتم ذو التاريخ

(٣) سحب : رقم : إضاء الكاتب المتوط :

(٤) قيد في سجل : تحت رقم : إضاء الكاتب المتوط :

(٥) أدرج في كشف : الشيكات : إضاء الكاتب المتوط :

(٦) استلمت : الشيك : إذن صرف

إضاء طالبه أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠١

رقم البند	نوع العمل	كمية المحلة	الكمية المنفذة	كمية المستخلص	نسبة الصرف
٧	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات والارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و ٢٠ م زلط نظيف متدرج + ٤ و ٢٠ م رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٠٠	١,٢٧٠,٧٠	١,٢٥٠,٠٠	%٩٨,٣٧
٨	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات والارصفة سمك ١٥ سم بنسبة خلط ٨ و ٢٠ م زلط نظيف متدرج + ٤ و ٢٠ م رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٣٠	٢١٩,٩١	٢١٥,٠٠	%٩٧,٧٧
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبية من الطوب الطلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣ م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل المقابيل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠	٩٥,٤٢	٩٥,٠٠	%٩٩,٥٦
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويصل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة الصومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٢ م رمل البطانة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ م رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والضمارة بسمك ١٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ م رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٠٠	٨٨٦,١٢	٨٨٠,٠٠	%٩٩,٣١
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويصل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة الصومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٢ م رمل البطانة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ م رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والضمارة بسمك ١٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ م رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٠٠	١,٠٨٠,٢٦	١,٠٥٠,٠٠	%٩٧,٢٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية (جرافيتو - سافيتو - او ما يماثل) من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٠٠	١,٠٨٠,٢٦	١,٠٥٠,٠٠	%٩٧,٢٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببيوية البلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضير من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل ميكنتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٠٠	٨٨٦,١١	٨٧٠,٠٠	%٩٨,١٨
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات باي مقاس فرز اول باللون المطلوب من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقاية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وعلى ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٠	٦٥,٨١	٦٥,٠٠	%٩٨,٧٧
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب برديرة اسمنتية بأبعاد ٥٠ x ٢٥ x ١٥ سم والفئة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البرديرة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨٠ و ٢٠ م زلط + ٤٠ و ٢٠ م رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدهان وجهين ببيوية اللاك بحداهما باللون الابيض والاخرى باللون الاسود وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٢٠٠	٥٥٤,٩٠	٥٤٠,٠٠	%٩٧,٣١
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ٦ سم ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والسقاية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٥٠	٨٦٦,٣٦	٨٥٠,٠٠	%٩٨,١١
الاعمال بالكهربائية					
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٢٥x٤) مم ٢ المونوم ثرموبلاستيك داخل مواسير 3 pvc بوجه و محمل على البند الحفرو كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١١٠٠	١,٠٠٧,٩٥	١,٠٠٠,٠٠	%٩٩
٢٨	بالعدد صيانة اعمدة انارة لطول ١٠ م مورد بمعرفة الهيئة واعادة تركيبها والبند يشمل مرأشمة ودهان وعمل القواعد الخرسانية ٢٠*٦٠*١٢٠ سم وجوايط بطول ٦٠ سم وقطر ٢٤ مم وفلاتشة بأبعاد ٤٠*٤٠*١ سم وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٠	١٨,٠٠	١٨,٠٠	%١٠٠
٢٩	بالعدد تركيب فقط كشاف انارة ورأس شوارع مورد بمعرفة الهيئة قوبالبنديشمل توريد السلك قطاع ٣*٢ مم ثرموبلاستيك نحاس وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٠	١٨,٠٠	١٨,٠٠	%١٠٠
البند المستحدثه					
٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءه عباره عن جلوب كروي ٢٠ سم بدرجة حمايه ٦٥ IPE كامل باللميه ومقطع السلك ٢*٢ مم نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٥٠	٤٧,٠٠	٤٧,٠٠	%١٠٠,٠٠

مهندس الهيئة

مهندس / شريف مصطفى

مهندس الشركة

مهندس / محمد خالد

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (لتنفيذ

انشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعاليه نتشرف بإحاطة سيادتكم بالآتي :-

- السيارات طبقاً لإفادة إدارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة.
- لا يوجد عمال طبقاً للتعاقد
- تجهيزات الموقع متواجدة بموقع العمل حتي تاريخه.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطه



أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة تبارك للمقاولات العمومية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٢٤)

المؤرخ في ٢٠٢٢/١٠/١٨ بمبلغ ١١,٨٩٥,٩٧٠ جنيه (فقط وقدره احد

عشر مليون وثمانمائة خمسة وتسعون الف وتسعمائة وسبعون جنيها لا غير)

والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بتنفيذ أعمال إنشاء المباني البديلة

للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية

(٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)) بالأمر المباشر

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية

هذا وستولى (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء) الإشراف على التنفيذ

وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف

رئيس الإدارة المركزية

للشؤون المالية والإدارية

البند الثالث : مدة العملية وغرامة التأخير :

يجب أن تتم جميع الأعمال في بحر ٤ شهور من تاريخ تسليم المقاول للموقع خاليا من الموانع بموجب محضر موقع عليه من الطرفين. وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .

البند الرابع : مكتب مهندسى الهيئة

تطبيقا للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء فى العمل باعداد كرفان متنقل بموقع العمل لادارة المشروع ولا تقل مساحته عن ٣٥ م ٢ مكون من اثنين حجرة على ان تكون احداها غرفة اجتماعات وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات وكذا دورة مياه صحية ويتم التأثيث بمكتب ومقاعد جلدية وانترية مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع الترييزة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإدارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف فى الموقع و نقله الى مواقع الصيانة الاخرى و تعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانتة وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفى حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع الف جنيهها يوميا إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية و خمسمائة جنيه لعدم تقديم المشروبات والوجبات الخفيفة

ب - التجهيزات

- الشركة مسئولة عن توصيل العينات المطلوب عمل اختبارات عليها بمعرفة جهاز الاشراف الى المعامل المتخصصة التى سيجرى بها الاختبارات كما تقوم الشركة بتوفير عدد (١) سيارة ملاكى سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف و فى حالة عدم قيام الشركة بتوفير السيارة المطلوبة يتم خصم (مبلغ ٥٠٠ جنيه) عن اليوم الواحد وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتي تاريخ الاستلام الابتدائي هذا بالإضافة الى حق الهيئة فى نقل العينات واختبارها خصما من مستحقات المقاول فى أى مكان تحدده



محمد

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((تنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٤)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-١

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنية)	الوحدة	كمية المقاييس المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمه الاعمال جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب حفر اترية لزوم الاساسات في أي نوع من انواع التربة ونزع المياه ان وجدت والفئة تشمل سند جوانب الحفر إذا ازم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٠	م٣	٣٢١٩	٣٢٠٠	٠	٣٢٠٠	جاري	٢٨٨٠٠٠	٠	٢٨٨٠٠٠	١- يراعي تطبيق بنود التعاقد . ٢- المهندسون متواجدون .
٣	بالمتر المكعب ردم برملا نظيفة خالية من المواد العضوية موردة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الفس بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة علي حسب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٤٥	م٣	١٩٩٩	١٨٤٠	٠	١٨٤٠	جاري	٢٦٦٨٠٠	٠	٢٦٦٨٠٠	٣- العلامات الإرشادية موجوده . ٤ - مكتب المهندسين متواجد . ٥ - السياره غير متواجد .
٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل السمات على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاند عادي وان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٦٥٠	م٣	٧٣	٧٠	٠	٧٠	جاري	١١٥٥٠٠	٠	١١٥٥٠٠	
٥	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسمات ورقابي الأعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاند عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	٢٢٧٥	م٣	١٥٠	١١٠	٠	١١٠	جاري	٢٥٠٢٥٠	٠	٢٥٠٢٥٠	
٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاند عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	٢٩٠٠	م٣	١٦٠	١٥٠	٠	١٥٠	جاري	٤٣٥٠٠٠	٠	٤٣٥٠٠٠	
٧	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و ٠ م٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و ٠ م٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاند عادي على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٦٥	م٢	١٣٠٠	٧٨٠	٤٧٠	١٢٥٠	جاري	٢٠٦٢٥٠	٠	٢٠٦٢٥٠	
٨	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٥ سم بنسبة خلط ٨ و ٠ م٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و ٠ م٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاند عادي على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٤٠	م٢	٢٣٠	٤٢	١٧٣	٢١٥	جاري	٥١٦٠٠	٠	٥١٦٠٠	
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٣٧ ؛ ٥٢) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب و التثبيت وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٧٦٠٠	طن	٤٨	٣٦	٠	٣٦	جاري	٩٩٣٦٠٠	٠	٩٩٣٦٠٠	
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوى من الانسومات سمك ٤ سم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم و اللحام بالبشوري وعمل طبقة لياقة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٥	م٢	٦٠٠	٥٥٥	٠	٥٥٥	جاري	٧٤٩٢٥	٠	٧٤٩٢٥	
الإجمالي												٢٦٨١٩٢٥

تحريراً في: ٢٠٢٣/ ١٠ / ٢٢

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

مهندس /

أحمد عراقي

مهندس الهيئة

مهندس /

شريف صدقي

مهندس الشركة

مهندس /

محمد خالد

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((تنفيذ إنشاء مباني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٤)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-١

رقم البند	نوع العمل	اللفة (جنية)	الوحدة	كمية المقايضة المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمه الاعمال جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات
اجمالي ما سبق												
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم كثافته لا تقل عن ٣٠ سمك ٥ سم ويحمل على البند عمل طبقة لياقة اسمنتية سمك ٢ سم وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٥٠	٢م	٥١٧	٥٠٥	٠	٥٠٥	جاري	٧٥٧٥٠	٠	٢٦٨١٩٢٥	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة رطوبية لزوم الاساسات بالبتومين واللفة تشمل عمل وجهين متعامدين على البارد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥٥	٢م	٢٠٠٠	١٦٢٠	٠	١٦٢٠	جاري	٨٩١٠٠	٠	٢٦٨١٩٢٥	
١٣	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند قم الجرجوري عن ٣ سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف واللفة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٢٠	٢م	٥٠٠	٤٤٥	٠	٤٤٥	جاري	٥٣٤٠٠	٠	٢٦٨١٩٢٥	
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبية من الطوب الطقلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل واللفة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٧٣٠	٣م	٢٠٠	٩٠	٥	٩٥	جاري	١٦٤٣٥٠	٠	٢٦٨١٩٢٥	
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك نص طوبية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل واللفة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٢٠	٢م	٧٠	٥٨	٠	٥٨	جاري	١٢٧٦٠	٠	٢٦٨١٩٢٥	
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل واللفة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٨٠٠	٣م	١٦٠	١٥٠	٠	١٥٠	جاري	٢٧٠٠٠٠	٠	٢٦٨١٩٢٥	
١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب طوب حراري سورنجا وتثبيتته وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠	٢م	٢٠	١٨	٠	١٨	جاري	٧٢٠٠	٠	٢٦٨١٩٢٥	
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر هشمة و بزلت وتثبيتها وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٤٠	٢م	١٥٠	١٢٠	٠	١٢٠	جاري	٥٢٨٠٠	٠	٢٦٨١٩٢٥	
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طيقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشرة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطانة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والظهرة بسمك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي واللفة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٥	٢م	١٠٠٠	٨٥٠	٣٠	٨٨٠	جاري	٩٢٤٠٠	٠	٢٦٨١٩٢٥	
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طيقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشرة العمومية بمونة مكونة من: ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطانة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والظهرة بسمك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي واللفة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٥	٢م	١٣٠٠	٩٨٠	٧٠	١٠٥٠	جاري	١٤١٧٥٠	٠	٢٦٨١٩٢٥	
الإجمالي												
							٣٦٤١٤٣٥		٣٦٤١٤٣٥	٠	٣٦٤١٤٣٥	

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

مدير عام المشروعات

مهندس /

احمد عراقي

مهندس الهيئة

مهندس /

شريف صدقي

مهندس الشركة

مهندس /

محمد خالد

توقيع: ٢٠٢٣/١١/٢٤

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٤)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	كمية المقايسة المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمه الاعمال جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات
اجمالي ما سبق												
٢٢	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان للجوانب الخارجية (جرافيتو - سافيتو - او ما يماثله) من اجود الانواع و تقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٤٠	م٢	١٣٠٠	٩٨٠	٧٠	١٠٥٠	جاري	١٤٧٠٠٠	٠	٣٦٤١٤٣٥	
٢٣	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان ببوية البلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضير من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من اجود الانواع و تقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٥	م٢	١٠٠٠	٨٥٠	٢٠	٨٧٠	جاري	١١٧٤٥٠	٠	١١٧٤٥٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط بأي مقاس من اجود الانواع فرز اول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٢٠	م٢	٣٢٠	٢٩٠	٠	٢٩٠	جاري	٩٢٨٠٠	٠	٩٢٨٠٠	
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات بأي مقاس فرز اول باللون المطلوب من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وعلى ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣١٠	م٢	١٠٠	٦٠	٥	٦٥	جاري	٢٠١٥٠	٠	٢٠١٥٠	
٢٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرة من بلاط سيراميك سمك ١٠ سم من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمن الابيض وعمل وزرة من البلاط بكامل الدابر على ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٥	م.ط	٢٠٠	١٧٠	٠	١٧٠	جاري	٥٩٥٠	٠	٥٩٥٠	
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلاله للارضيات والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٨٠٠	م٢	١٢٠	٦٧	٠	٦٧	جاري	٥٣٦٠٠	٠	٥٣٦٠٠	
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة مقاس ٣٠×٣٠×٣سم فرز اول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠	م٢	٣٥٠	٢٦٥	٠	٢٦٥	جاري	٥٠٣٥٠	٠	٥٠٣٥٠	
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سنجابي مقاس ٢٥×٢٥×٢سم فرز اول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض غير شمال الوزر وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٧٠	م٢	٦٠٠	٥٥٠	٠	٥٥٠	جاري	٩٣٥٠٠	٠	٩٣٥٠٠	
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورة أسمنتية بأبعاد ٥٠ × ٢٥ × ١٥ سم والفئة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البردورة بعرض ٣٠ سم ويسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣م.٨٠ زلط + ٣م.٤٠ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدهان وجهين ببوية اللاكيه إحداهما باللون الابيض والأخرى باللون الأسود وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠	م.ط	١٢٠٠	٢٠٠	٣٤٠	٥٤٠	جاري	١٠٢٦٠٠	٠	١٠٢٦٠٠	
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ٦ سم ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والسقيه وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠	م٢	١٠٥٠	٣٥٠	٥٠٠	٨٥٠	جاري	١٦١٥٠٠	٠	١٦١٥٠٠	
الإجمالي												
							٤٤٨٦٣٣٥		٤٤٨٦٣٣٥	٠	٤٤٨٦٣٣٥	

تحريراً في ٢٠٢٣/ ١١ / ٢٤

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

مهندس /

أحمد عراقي

مهندس الهيئة

مهندس /

شريف صدقي

مهندس الشركة

مهندس /

محمد خالد

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٤)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-١

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنية)	الوحدة	كمية المقاييس المعجلة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمه الاعمال جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
اجمالي ما سبق												
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكى تجليد mdf من الجهتين قوائم الضلف والراس الطيا قطاع ٥x٢ بوصة والراس السفلى قطاع ٦x٢ بوصة والفئة تشمل التوريد والتركيب والحدابيد و الخردوات والكوالين والحق والبرمن اجود الانواع والدهان ثلاثة اوجه ببيوية اللاكيه سايس او سينيتال او مايمائلهما باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	٣٠٠٠	م٢	٦٠	٥٢	٠	٥٢	جاري	١٥٦٠٠٠	٠	٤٤٨٦٣٣٥	
٣٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبابيك وابواب ألومنيوم حسب اللون المطلوب على أن تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات الثقيلة (P.S) او ما يماثلها والمطابقة للكوند المصري والفئة تشمل التوريد والتركيب والزجاج سمك ٣مم و ضلفه بسلك الومنيوم و الخردوات والكوالين من اجود الانواع والحلق من الخشب الموسكى قطاع ٦x٢ بوصة والبرور من الألومنيوم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	٣١٠٠	م٢	٧٥	٦٥	٠	٦٥	جاري	٢٠١٥٠٠	٠	٢٠١٥٠٠	
٣٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب فيوتيك والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرملة اللازمة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١١٠	م.ط	٣٦٠	٣٤٠	٠	٣٤٠	جاري	٣٧٤٠٠	٠	٣٧٤٠٠	
٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب قرميد ايطالي لزوم الواجهات والبند يشمل الخامات اللازمة للتثبيت وكل مايلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	٧٠٠	م٢	٥٠	١٣	٠	١٣	جاري	٩١٠٠	٠	٩١٠٠	
٣٧	بالكيلو جرام توريد وتشغيل حديد كريتال لزوم ابواب وشبابيك الحمايه طبقا للرسومات التفصيليه والسعر يشمل الدهانات والاكسسوارات وكل مايلزم لنهوه الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٤٢	كجم	١٥٠٠	١٧٠	٠	١٧٠	جاري	٧١٤٠	٠	٧١٤٠	
٤١	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى من فخار المطلي صيني قرز اول مقاس ٦٠ و ٥٠ و ٥٠ علي أن يكون من اجود الانواع (ديورافيت او كيلوباترا) او ما يماثلهما والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب سيفون ارضى او جاليتراب او عمود صرف فك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠٠	عدد	٥	٥	٠	٥	جاري	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	
٤٢	بالعدد توريد وتركيب مبوله حوض مطقه من الصيني علي أن يكون من اجود الانواع (ديورافيت او كيلوباترا) او ما يماثلهما والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب سيفون ارضى او جاليتراب او عمود صرف فك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٨٠٠	عدد	٥	٥	٠	٥	جاري	١٤٠٠٠	٠	١٤٠٠٠	
٤٣	بالعدد توريد وتركيب حوض اواني من الاستانلس ستيل فتحة واحدة قرز اول مقاس ٤٠*٤٠*٤٠ من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات	٣٥٠٠	عدد	١	١	٠	١	جاري	٣٥٠٠	٠	٣٥٠٠	
٤٤	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدى من اجود الانواع من الفخار المطلي صيني قرز اول ذات صندوق الطرد العالي من البلاستيك ذات الطبة والسلسلة الفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب غرفة تفتيش فك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٨٥٠	عدد	١٠	١٠	٠	١٠	جاري	١٨٥٠٠	٠	١٨٥٠٠	
٤٦	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع والفئة تشمل فك القديم والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٠	عدد	٦	٦	٠	٦	جاري	٧٨٠	٠	٧٨٠	
٤٧	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ " والفئة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى اقرب جاليتراب او عمود صرف ومحمل على البند غطاء ٢٠x٢٠ استنلس ستيل وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٧٥	عدد	٥	٣	٠	٣	جاري	١١٢٥	٠	١١٢٥	
الإجمالي												
									٤٩٥٥٣٨٠	٠	٤٩٥٥٣٨٠	

تحريراً في ١٠/١٠/٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

مهندس /

أحمد عراقي

مهندس الهيئة

مهندس /

شريف صدقي

مهندس الشركة

مهندس /

محمد خالد

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العموميه
مستخلص جاري رقم (٤)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-١

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنية)	الوحدة	كمية المقاييسه المعدله	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمه الاعمال جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
اجمالي ما سبق												
٤٨	بالعدد توريد وتركيب جرجوري صرف امطار يشمل عمود الصرف قطر ٣" يشمل عمود الصرف و الفئة تشمل التوريد وتركيب والصرف حتى اقرب جاليتراب او عامود صرف ومحمل على البند الغطاء وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٠٠	عدد	١٢	١١	٠	١١	جاري	٩٩٠٠	٠	٩٩٠٠	
٤٩	بالعدد توريد وتركيب سيفون جاليتراب من الفخار الحجري المطلي بطلاء الملح من الداخل والخارج قطر ٦" / ٤" وله حلق مقاس ١١x١١ بوصة من الفخار المطلي وله مضافة من الزهر فوق فرشة من الخرسانة العادية ٧٠x٧٠سم سمك ١٠سم والفئة تشمل التوريد وتركيب ومواسير الصرف حتى غرفة التفتيش وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٥٠	عدد	٦	٢	٠	٢	جاري	٢١٠٠	٠	٢١٠٠	
٥٠	بالعدد توريد وتركيب حنفيه بلية ١" من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنوه العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٧٥	عدد	١٠	١٠	٠	١٠	جاري	١٧٥٠	٠	١٧٥٠	
٥١	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٣/٤ بوصة والفئة تشمل التوريد وتركيب كل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٥٠	عدد	١٢	٣	٠	٣	جاري	١٠٥٠	٠	١٠٥٠	
٥٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm قطر ٦" بسمك ٥ سم والفئة تشمل التوريد و التركيب والرفايع وعمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٥٠	م.ط	٢٠٠	٢٩	٠	٢٩	جاري	١٣٠٥٠	٠	١٣٠٥٠	
٥٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm قطر ٨" بسمك ٥ سم والفئة تشمل التوريد و التركيب والرفايع وعمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٨٠٠	م.ط	٢٥٠	١٨٠	٠	١٨٠	جاري	١٤٤٠٠٠	٠	١٤٤٠٠٠	
٥٥	بالعدد توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٦,٦x٦,٦ م و لاي عمق والفئة تشمل بناء الغرفة بمباني سمك طوبة فوق فرشة من الخرسانة العادية أبعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٦٠سم و بتخانة ٣٠سم و يتم بياض الغرفة من الداخل وعمل المجاري اللازمة والفئة تشمل الغطاء من (GRP) بمقاس ٦٠*٦٠ سم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٨٠٠	عدد	٢٠	١٦	٠	١٦	جاري	٦٠٨٠٠	٠	٦٠٨٠٠	
٥٦	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والطاسة والقفيز والفئة تشمل التوريد وتركيب والتغذية و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠٠	عدد	١٠	١٠	٠	١٠	جاري	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	
٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ بوصة والفئة تشمل التوريد وتركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيمان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٦٠	م.ط	٢٥٠	٣٠	٠	٣٠	جاري	٤٨٠٠	٠	٤٨٠٠	
٥٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ بوصة والفئة تشمل التوريد وتركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيمان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٥٠	م.ط	٤٢٠	٣٩٠	٠	٣٩٠	جاري	١٣٦٥٠٠	٠	١٣٦٥٠٠	
٦١	توريد وإنشاء خندق صرف (ترنش) (من ١٢: ١٨) م طيقاً لطبيعة التربة والبند يشمل الحفر والردم وفرشة خرسانه عادية بسمك ٤٠ سم والمباني والبياض الداخلي والخارجي وصب السقف خرسانه مسلحه بسمك ٢٠ سم مع عمل المجاري اللازمة والغطاء ٦٠*٦٠ GRP والبند يشمل اتخاذ كافة مايلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٥٥٠٠٠	عدد	١	١	٠	١	جاري	٥٥٠٠٠	٠	٥٥٠٠٠	
٦٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب مظلة معدنية والنذ يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر	٢٧٠٠	م.ط	٣٦٥	٣٦٠	٠	٣٦٠	جاري	٩٧٢٠٠٠	٠	٩٧٢٠٠٠	
الإجمالي												
									٦٣٧٦٣٣٠	٠	٦٣٧٦٣٣٠	

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
مهندس /
أحمد عراقي

مهندس الهيئة
مهندس /
شريف صدقي

مهندس الشركة
مهندس /
محمد خالد

تحريراً في ٢٠٢٣/ ١٠/ ٢٤

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((تنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٤)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-١

رقم البند	نوع العمل	الغنة (جنية)	الوحدة	كمية المقاييس المعطاة	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمه الاعمال جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات
الاعمال الكهربائية												
اجمالي ما سبق												
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية من النوع الذي يركب داخل الحائط وبه المكونات التالية: عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 250 أمبير وعدد ٥ مفتاح ثلاثي MCCB 125 أمبير وعدد ٣ مفتاح ثلاثي MCCB 80 أمبير والبند محمل على البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	١٢٥٠٠٠	عدد	١	١	٠	١	جاري	١٢٥٠٠٠	٠	١٢٥٠٠٠	
٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية (انارة شوارع) يتم تركيبها داخل الحائط بدرجة حماية ٥٤ IP وبها المكونات الاتية :- - عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي A ١٥٠ - عدد ١ كونتاكتور A ١٠٠ ومزود بخليه كهروضوئية A ١٠٠ - عدد ٤ مفتاح ثلاثي MCB A ٦٣ - مجموعة سليكتور و بوش / بوتن - عدد ٣ لمبات اشارة و البند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٦٠٠٠٠	عدد	١	١	٠	١	جاري	٦٠٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠	
٤	كالبند السابق عدد ١ مفتاح رئيسي MCCB 40 أمبير وعدد ١٢ مفتاح أحادي ٢٠-١٠ أمبير	٢٥٠٠٠	عدد	٨	٦	٠	٦	جاري	١٥٠٠٠٠	٠	١٥٠٠٠٠	
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٢٥×٤) مم ٢ الومنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير PVC 3 بوصة و محمل على البند الحفرو كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٢٥	م.ط	١١٠٠	٩٠٠	١٠٠	١٠٠٠	جاري	٣٢٥٠٠٠	٠	٣٢٥٠٠٠	
١٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح بتشينو ٢٦×٢ أمبير من أجود الأنواع والبند محمل على أسلاك التوصيل قطاع ٢×٤ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١١٠٠	عدد	٩	٢	٠	٢	جاري	٢٢٠٠	٠	٢٢٠٠	
١٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ١٢٠×٢ سم بدرجة حماية IP ٦٥ كامل بالملمية والدويل و الترانس ومقطع السلك ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٢٥٠	عدد	٤٠	١٦	٠	١٦	جاري	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	
١٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٦٠×٦٠ سم وبدرجة حماية IP65 كامله بالملمية led والدويل و الترانس ومقطع السلك ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٦٥٠	عدد	٤٠	٢٧	٠	٢٧	جاري	٧١٥٥٠	٠	٧١٥٥٠	
١٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة تركيب بالاسقف بلمونيرة كامل بالملمية الموفرة للطاقة ٣٢ وات ومقطع سلك ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧٥٠	عدد	٥٠	٢٥	٠	٢٥	جاري	١٨٧٥٠	٠	١٨٧٥٠	
١٦	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اناره ماجيك اتجاه واحد او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٥٠٠	عدد	٣٠	٣	٠	٣	جاري	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	
١٧	كا البند السابق ولكن مقاوم للمياه	٧٥٠	عدد	٦	٦	٠	٦	جاري	٤٥٠٠	٠	٤٥٠٠	
١٨	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اناره ثنائي ماجيك او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٦٠٠	عدد	١٢	١١	٠	١١	جاري	٦٦٠٠	٠	٦٦٠٠	
١٩	كا البند السابق ولاكن مقاوم للمياه	٩٠٠	عدد	٣	٢	٠	٢	جاري	١٨٠٠	٠	١٨٠٠	
٢٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اناره ثلاثي محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧٠٠	عدد	١٠	٣	٠	٣	جاري	٢١٠٠	٠	٢١٠٠	
٢١	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء A ١٠ ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ وذلك طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧٠٠	عدد	١٠٠	٦٩	٠	٦٩	جاري	٤٨٣٠٠	٠	٤٨٣٠٠	
٢٢	كا البند السابق ولاكن مزود بطرف ارضي ومن النوع المجوف	٩٥٠	عدد	٧	١	٠	١	جاري	٩٥٠	٠	٩٥٠	
الإجمالي												
									٧٢١٤٥٨٠	٠	٧٢١٤٥٨٠	

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

مهندس /

أحمد عراقي

مهندس الهيئة

مهندس /

شريف صدقي

تحريراً في: ٢٠٢٣/ ١٠ / ٢٢

مهندس الشركة

مهندس /

محمد خالد