

السيد الممدوح / رئيس قطاع التنفيذ والمدناتق

تعية طيبة وبعد

بخصوص عملية : تنفيذ بعض الاعمال الصناعية (كوبري + ٣ نفق) ضمن مشروع نطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (لتنفيذ نفق الدوران رقم ٦) .

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلاص ختامي رقم (٤) للعملية بعالية .

- تنفيذ : شركة التقوي للتجارة و المقاولات .

- عقد رقم : (٥٥٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤

- بقيمة : ٦٩٨٧٦,٥٩ جنيهًا ( فقط أربعون ألفاً وثمانمائة وستة وسبعون جنيهًا مصريةً وتسعه وخمسون قرشاً لا غير ) .

- بإجمالي : ١٩٣٤٩٦٢١,٥٩ جنيهًا ( فقط تسعه عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعه وأربعون ألفاً وستمائة وواحد وعشرون جنيهًا مصريةً وتسعه وخمسون قرشاً لا غير ) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١ .

بأمل التفضل بالعلم والامانة والتوجيه والازدهار

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير في : ٢٠٢٣ / ١٤ / ٢٤

عدد المرفقات : ( )

مستخلاص اصل + ٣ صورة

استماره ٥٠٤.ج

بيان أعمال

حصر أعمال

محضر الاستلام الابتدائي

شهادة نهو الاعمال

خطاب كميات المواد المحرجة

رئيس الإدارة المركزية

أحمد الطحان

مهندس /

AB

استمار رقم ٤٠٠٤٠

### بيانات المصلحة

#### استمار لاعتماد المدحوف

(١)

مصلحة : الجامعة الأمريكية للبنوك والتأمين

نسم : أمينة الكاريو حشيش

المبلغ المستحق إلى : مكتب التقويم المطابع والطباعة

الطلبات طبع أمينة الكاريو حشيش بموجب

مكتب التقويم المطابع والطباعة بموجب

مكتب التقويم المطابع والطباعة بموجب

صار مراجعته وردد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القبضة بواسطة

إذن صرف على :

{ شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج { صاحب المقدمة

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات القوائم			
قرش	جنيه	التاريخ	رقم
٣٢٧	٥	٢٠٠٤	٤٠٠٤٠
٣٢٨	٦	٢٠٠٤	٤٠٠٤٠
			المدة

رقم : \_\_\_\_\_  
المقدم ذو التاريخ

كتبه المراجعة

رئيس القسم

مكتب المراجعة

٢٠٠٤

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠٤٠

٤٠٠

المنهاجية ببعض الأحكام المدنية (كثيراً ما يتفق) ضمن مشروع تطوير ورق كفاءة طبق السويس - المختحة والمطرقة الدائري حول مدينة السويس يطبق على كل تفاصيل الدوران رقم ٦٠ بالآمر المباشر.

الخطرة و  
النفقة

مقدمة للأعمال من: ندوة الأعمال حتى، (٣/٧/٢٠١٥).

**مستخلص رقم (٤) ختامي تنفيذ شبكة التقى، المقاولات والتجارة**

الطباطبائي

رئيـس الإدارـة المركـبة بالـمنـذـنة الـكـالـيـة عـشـرـ  
مـهـنـسـ أـحمدـ الطـانـ  
جـنـوبـ سـيـنـاءـ

مديرو مشروع الهيئة  
م / شريف مصطفى صافى  
التوقيع :

مهندس الهيئة  
م / محمد سليمان  
التوقيع:

الشركة المنفذة  
مليون المشروع (الشركة المنفذة)  
أحمد مصطفى عبد العزيز

(1/2)

تفيد بعض الاعمال الصناعية ( كوريري + ٣ نق ) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طرق السويس - السخنة والطريق الدائري

البيت  
الثانية  
الطبعة  
الطبعة

مقدار الاعمال من بدايه الاعمال حتى، ١٠٨٠/٢٣٠٢.

كِتَابُ الْمُؤْمِنَاتِ

۱۳۷ / ۱۳۸ / ۱۳۹ / ۱۴۰ / ۱۴۱ / ۱۴۲ / ۱۴۳ / ۱۴۴ / ۱۴۵ / ۱۴۶ / ۱۴۷ / ۱۴۸ / ۱۴۹ / ۱۵۰

مدیر مشروع الہمنہ  
م اشراق مصطفیٰ صدقی  
التوقیع :

مهندس الهاشمية  
م / محمد سليمان  
التوقيع :   
(22)

١- أند- جيدين المكوليون  
٢- تلقيع نيزون  
٣- تشارلي الاعمال الصناعية

بريسك المنشآت  
المشروع (الشركة المنشآت  
أحمد مصطفى عبد الغفار

### خاتمة

تشهد المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء للطرق والكباري بخصوص عملية : تنفيذ بعض الاعمال الصناعية (كوبري + ٣ نفق) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (لتنفيذ نفق الدوران رقم ٦). التي قامت بتنفيذها : شركة التقوي للتجارة و المقاولات .

عقد رقم : (٥٥٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٤ ) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٠١

١. تم اجراء الاختبارات المعملية للمعملية عالية طبقاً للشروط والمواصفات المحددة بهذه الشأن.
٢. تم نهوض جميع بنود الاعمال بالعملية عالية بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٠١ .
٣. يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم وأية خصومات أخرى مستحقة.

و هذه خاتمة هنا بذلك

تحرير في ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٤

رئيس الإدارة المركزية  
مهندس /  
أحمد الطحان

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## محضر استلام ابتدائي

عملية تنفيذ بعض الاعمال الصناعية (كوبرى + ٣ نفق) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طرق السويس - السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كيلو (التنفيذ نفق الدوران رقم ٦)

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١ بناءً على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٢٦٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٦ بتشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للمشروع عاليه.

### أعضاء اللجنة:

رئيساً	الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري
عضوأ	الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري
عضوأ	الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري
عضوأ	المنطقة المركزية الحادية عشر(جنوب سيناء)
عضوأ	استشاري المشروع (مكتب ا.د/ أسامة عقيل)
عضوأ	الشركة المنفذة (شركة التقوى للمقاولات والتجارة)

١. مهندس / ايمن محمد متولي
٢. مهندس / محمد محمود اباظة
٣. مهندس / محمد كمال غنيم
٤. مهندس / شريف مصطفى صدقى
٥. مهندس / محمد السيد
٦. مهندس / احمد مصطفى

- قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة لجسم النفق وبعد الرجوع للملحوظات الواردة بمحضر المعاينه تبين قيام الشركة بتلافى الملاحظات الواردة بمحضر المعاينه وان الاعمال بحاله جيدة وانه لا مائع من استلام الاعمال استلاما ابتدائياً.

وقد تم تحرير هذا منا محضرا بذلك

#### اللجنة:

..... ٣  
..... ٢

#### المنطقة المشرفة:

..... ٤

#### الاستشاري:

..... ٥  
المهندسون الاستشاريون للمقاولات  
أ.د.أسامة عقيل - أ.د.حسين عقيل

#### الشركة المنفذة:

..... ٦

#### رئيس اللجنة:

..... ١



السيد اللواء / رئيس مجلس إدارة  
الحركة المصرية للتعمير

تحية طيبة وبعد ،

بخصوص عملية : تنفيذ بعض الاعمال الصناعية ( كوبري + ٣ نفق ) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ( لتنفيذ نفق الدوران رقم ٦ ) .

- عقد رقم : ( ٥٥٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ) بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢ -

نتشرف بإحاطة سيادتكم علمًا بأن شركة التقوي للتجارة و المقاولات قد قامت بتنفيذ العملية عليه وقد بلغت الكميات

الخاصه بالمواد المحجرية كالاتي :

الكمية	الوحدة	النوع	م
٣٦٠٥,٧٥	٣ م	سن	١
٤٤٧٧,١٧	٣ م	رمل	٢

يرجاء التكرم من سيادتكم تحسيل قيمة المواد المحجرية لهذا المستخلص المرفق  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير في: ٢٠٢٣ / ١٠ / ٩٤  
مرفقات عدد: ( )

رئيس الإدارة المركزية  
مهندس /  
أحمد الطهان

## كشف بالمواد المحجرية لاعمال إنشاء نفق الدوران رقم (6) U-TURN عند المحطة (٣١+٦٦٠)

## كميات الرمال

اعمال الإحلال	=	828.560	1.00	=	828.560
اعمال الخرسانات	=				
اجمالي الخرسانة العادية	=	271.306	0.80	=	217.045
اجمالي الخرسانة المسلحة	=	1,907.235	0.80	=	1,525.788
اعمال الردم	=	1,034.360	1.00		1,034.360
اجمالي كميات الرمل				=	3,605.75


m3

## كميات السن

اعمال الخرسانات	=				
اجمالي الخرسانة العادية	=	271.306	0.40	=	108.522
اجمالي الخرسانة المسلحة	=	1,907.235	0.40	=	762.894
اجمالي كميات السن				=	871.42
اجمالي كميات المواد المحجرية					4,477.17

m3

m3



المنطقة الحادية عشر \_ جنوب سيناء

ملف رقم : / /

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنمية والمناطق

تحية طيبة وبعد ....

بخصوص تنفيذ بعض الاعمال الصناعية ( كوبري + ٣ نفق ) ضمن مشروع تطوير ورفع  
كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول حوالي ٦٠ كم  
( التنفيذ نفق الدوران رقم ٦ )

تنفيذ : شركة التقوى للمقاولات والتجارة

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٦٦

بخصوص المحمولات الخاصة بالعقد بعالیه نتشرف بإحاطة سيادتكم بالآتي: -

- لا يوجد سيارات طبقاً للتعاقد .
- لا يوجد عمال طبقاً للتعاقد
- تجهيزات الموقع متواجدة بموقع العمل حتى تاريخه.

**بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم**

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**

تحريراً في : ٢٠٢٣/١٠/٢٤

مرفقات : عدد: ( )

رئيس الإدارة المركزية  
البنية التحتية  
الى جانب  
أحمد الطه  
مهندس /

## السيد الممتدس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

### تعية طيبة وبعد ...

- بخصوص عملية : تنفيذ بعض الاعمال الصناعية ( كوبرى + ٣ نفق ) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ( لتنفيذ نفق الدوران رقم ٦ ).
- تنفيذ : شركة التقوي للتجاره و المقاولات .
- عقد رقم : ( ٥٥٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ) بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢
- نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مقاييسة ختامية و مذكرة إيضاحية للعملية عاليه .  
نأمل التفضل بالعلم والإهلالة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٣ / ١٠ / ٤٤

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أحمد الطحان

### مذكرة إيضاحية

- بخصوص عملية : : تنفيذ بعض الاعمال الصناعية (كوبري + ٣ نفق) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (لتنفيذ نفق الدوران رقم ٦).
- تنفيذ : شركة التقوي للتجاره و المقاولات.
- عقد رقم : (٥٥٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٤) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧ (مرفق)
- محضر إسلام موقع بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧ مدة العملية (٦ أشهر) تبدأ من : ٢٠٢٣/٥/٠٦ حتى ٢٠٢٢/١١/٧
- تم إسناد العملية عاليه لشركة التقوي للتجاره و المقاولات طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٩٦) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ بمبلغ ٢٤,٧٨٧ مليون جنيه (فقط أربعة وعشرون مليوناً و سبعماهه و سبعة و ثمانون جنيه ألف جنيه مصرى لا غير).
- تم الموافقه على مد مدة العملية عاليه ٣ أشهر لتنهي العملية في ٢٠٢٣-٠٨-٠٦ (مرفق)
- تم اسلام الاعمال ابتدائيا بتاريخ ٢٠٢٣-٠٨-٠١ تم إعداد مقاييسه ختاميه للعملية عاليه بإجمالي ١٩٣٤٩٦٢١,٥٩ جنيههاً (فقط تسعة عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفاً وستمائة وواحد وعشرون مليوناً و أربعماهه وسبعين قرشاً لا غير) باقل عن امر الاسناد بحوالى ٤٣٧,٣٧٨.٤١ جنيه (فقط خمسة ملايين وأربعماهه وسبعين ألفاً وثلاثمائة وثمانية وسبعون جنيههاً مصرىً واحد وأربعون قرشاً لا غير) وبنسبة اقل من القيمة التعاقد بحوالى ٢١,٩٣ %

+ بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم نحو الموافقة على المقاييس الختامية للعملية عاليه .

والامر منوط لمباحثاتكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

٢٠٢٣/١٠/٢٤ تحرير آفي

رئيس الإدراة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان





### محضر إستلام موقع

إيماءاً إلى العقد رقم (556 / 2022 / 2023) الموزرخ في 24/10/2022 م

لعملية : تنفيذ بعض الاعمال الصناعية (كوبري + 3 نفق) ضمن مشروع نطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنه و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم (لتتنفيذ نفق الدوران رقم 6)

إنه في يوم الاثنين الموافق 7/11/2022 وبحضور كلام من :

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والجباري .   | 1. المهندس / هاني عبد الوهاب الهلالي |
| مهندس العملية بالهيئة العامة للطرق والجباري . | 2. المهندس / محمد سليمان             |
| مستشاري الاعمال الصناعية .                    | 3. أ.د / حسين عقيل                   |
| شركة التقوى للمقاولات و التجارة .             | 4. المهندس / أحمد مصطفى عبد العزيز   |

بالمرور المشروع عاليه وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعيق العمل. وعليه، يتم إسلام الموقع.

### وأقفل المحضر على ذلك ...

التوقيعات :

- 4- المهندس / أحمد مصطفى عبد العزيز ٨١
- 3- أ.د / حسين عقيل عن ٣٢
- 2- المهندس / محمد سليمان
- 1- المهندس / هاني عبد الوهاب الهلالي
- 





وزارة النقل  
البيئة العامة للطرق والجسور  
ناتج القيد: ٢٠٢٢/٨٠١٤٤ / الكباري  
التاريخ: ٢٠٢٢/٨/١٢

### مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة  
بخصوص : تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري  
حول مدينة السويس بطول (٦٠ كم) لتنفيذ نفق الدوران رقم (١)  
تنفيذ : شركة التقوى للمقاولات والتجارة

### الموضوع:

- أستدلت البيئة العامة للطرق والجسور المشروع عاليه إلى شركة التقوى للمقاولات والتجارة
- بالعقد رقم (٥٥٦) ٢٠٢٣/٢٠٢٢ (٢٠٢٢/١٠/٢٤) بتاريخ .
- محضر استلام الموقع ٢٠٢٢/١١/٧
- مد العمليه (٦) اشهر تبدأ من ٢٠٢٢/١١/٧ وتنتهي في ٢٠٢٣/٥/٦ .
- بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣ ورد لنا كتاب السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية المنطقة الحادية عشر (جوب سيناء) مرفقاً به خطاب الشركة المنفذة للمشروع عاليه والمتضمن طلب مد مدة العملية عاليه (٣) ثلاثة أشهر لتنقىي قى ٢٠٢٣/٨/٦ وذلك لتعطل الشركة فى أعمال البلاطات الانتقالية بسبب أعمال الردم وأعمال الكيسيون الخاص باستكمال أعمال الطريق حول جسم النفق .

### المطالب:

- التكرم لإتخاذ ماتروننه مناسباً نحو الموافقة على مد المشروع (٣) ثلاثة اشهر طبقاً للمبررات الواردة بكتاب المنفذة.
  - وأكمل مفوض إسياطكم
- التوفيق
- مهندس / أيمن محمد متوازى  
رئيس الادارة المركزية  
لتنفيذ وصيانة الكباري
- رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوی اللواء  
الوزير جواهير المراوي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة (مهندس مدني) التوفيق .
- ١- نرجوا منكم إتخاذ إجراءات لحل هذه المسألة فوراً وتقديم تقرير في ذلك  
٢- نرجوا منكم إتخاذ إجراءات لحل هذه المسألة فوراً وتقديم تقرير في ذلك
- رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوفيق  
مهندس / محمد عبد زهران  
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوفيق  
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متوازى  
نائب رئيس البيئة العامة للطرق والجسور

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوفيق  
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متوازى  
رئيس البيئة العامة للطرق والجسور

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

الملحوظات	المقادير الختامية					م
	الإجمالي بعد التفاوض	الفترة بعد التفاوض	الكمية	الوحدة	البند	
<b>أولاً :- أعمال الكباري</b>						
١	٢٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٥٠	متر	بالنفاذ على مكعب حفر في ارض الواقع العام مع سند جواز الحفر بعمل ميلول مهما كانت التغروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكارات الزازمة من مكان نقلها الى الموقع تم نقلها خارج الموقع بعد الاقناع من كافة الاموال واستئجار التقاير واعتدادها من جهة اشراف (استشاري الهيئة) طبقاً لقرار وزير التربية وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف.	
٢	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣م	بالنفاذ على مكعب حفر في ارض الواقع العام مع سند جواز الحفر بعمل ميلول مناسبة وتجميع ناتج الحفر تمهدداً لنقل مع إزالة أي أثارة أو مواد غير مرغوب فيها ونزع المياه (إن وجدت) طبقاً لتطبيقات المهندس المشرف وأصول الصناعة.	
٣	٤٠٥,٦٥٢,٩٠	٩٠,٠٠	٥٠٦٢,٨١٠	٣م	بالنفاذ على مكعب حفر ميكانيكي لاساسات القاعدة المساحة والحوالط الخرسانية في جميع أنواع التربة في اى مكان منها تحت النفاذ المنشئ بالمقدار المطلوب ازoom الاساسات طبقاً للمسودات الصالحة للتشخيص وحسب الاموال والمقابلات الموضعية بالرسومات التقنية والفنية تتم كل جمع المدارات اللازمة للنفاذ والنقل وجميع الاجهزة في الاعمال المسابحة وتقليل المخلفات الى القابلة المزمرة ودفع جميع الكارات الزازمة ويتم اخذ الاحتياطات اللازمة أثناء الحفر لاتلاش اي ضرر لجموع انجو انجو انجو الموجودة بالاسفل ان وجدت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف.	
٤	١٨,٠٠,٠٠	٩٠,٠٠	٢٠٠	٢م	بالنفاذ على مكعب حفر استثنائي بصلة بذلة في ارض الواقع العام (رمليه او طينية او تربة شديدة التسامك) بالمعنى المطلوب طبقاً لرسومات التقنية وطبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف.	
٥	١٤٩,٩٨٢,٧٠	١٤٥,٠٠	١٠٣٤,٣٦٠	٣م	بالنفاذ على مكعب توريد ورمي حجم الكباري وحسب تطبيقات المهندس المشرف والاموال على طبقات لا يزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم مع ادخال الرمل بالجهاز والماء بدهن الات الدعم الميكانيكي للوصول الى القوى كافية جافة مع عمل الاختبارات طبقاً لتطبيقات المهندس المشرف ونحوه طبقاً للرسومات المطلوبة طبقاً لرسومات التقنية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لرسومات والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف.	
٦	٤٩٩,٧٤٥,٦٥	١,٨٤٢,٠٠	٢٧١,٣٠٦	٣م	بالنفاذ على مكعب توريد ورمي حجم الكباري طبقاً لنسب الماء التصميمية المستخدمة من المهندس المشرف على الا يقل الحجم المطلوب ٢٨ يوم عن ٥٠ كجم/سم³ ولا يزيد محتوى الامتنان عن ٣٠ كجم/٣م³ والفنية تشمل كل ما يلزم لنزع المياه (إن وجدت) طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف.	
٧	٢,١٢٧,٩٦٠,٠٠	٢,٥٧٠,٠٠	٨٤٨,٠٠	٣م	بالنفاذ على مكعب توريد ورمي حجم الكباري على الا تقل المقادير المطلوبة الخرسانية المساحة بعد ٢٨ يوم من الصب بمقدار ٢٨ يوم عن ٥٠ كجم/سم³ وبالنفاذ محتوى الامتنان عن ٣٥ كجم/٣م³ والفنية تشمل اعمال الفرم الخشبية و جميع الاجهزة في الاعمال المسابحة المطلوبة على ان يتم تقليل المخلفات الى القابلة المزمرة وكل الظروف الحرارية بدقة العمل مع استخدام مضافات خرسانة للقبس وعملها بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف والفنية لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليع.	
٨	١٤٠,٧٦٠,٠٠	١٧٠,٠٠	٨٢٨,٠٠	٣م	علاوة لزيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم³ وزيادة المحتوى الامتنان الى ٤٥٠ <sup>٣</sup> كم/م³	
٩					بالنفاذ على مكعب خرسانة مسلحة للاعتمدة والاكتاف فوق تضييف ظهر المدارات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخطوط والدوك ميكانيكي على الا تقل المقادير المميزة للمكعب القباسي الخرسانة المساحة عن ٤٠٠ كجم/سم³ وعالي بالطبيعة والا يزيد محتوى الامتنان عن ٥٠ كجم/٣م³ استناداً على عالي ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سوكا فيوم او ما يمثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ مع استخدام العذالت المناسبة مع طبيعة العمل وحيث وكون المعرف رأسياً تمام متعدد على المقدمة والسرعه ويشمل تصميم الكلطة وعمل شادات والقرم وعمل الشدادات الخاصة للحصول على سطح امان لاطسخ الظاهرة ويوجه الاجهزه والاعمال المسابحة المطلوبة على ان يتم تقليل المخلفات الى موقع العمل مما يقلل التغروف المحيطة بدفع العمل مع استخدام مضافات خرسانة للقبس وعملها في الفرسنة بعد الصب طبقاً للمواصفات وعلى ان تكون طرقية المعاشرة بتحديد كامل الانفاق من قبده المدفه وتحتى اعلى نقطة في المدفه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف . والفنية لا تشمل وتركيب حديد التسليع.	
١٠	١,٧٧١,٥٠٦,٧٥	٣,٢٥٠,٠٠	٥٤٥,٠٧٩	٣م	ارتفاع حتى ٦ متر	
١١	١٠٩,١٥٠,٨٠	٢٠٠,٠٠	٥٤٥,٠٧٩	٣م	علاوة ارتفاع حتى ٩ متر لارتفاع ارتفاع	
١٢	١,٧٦٢,٧١١,٥٠	٣,٣٠٠,٠٠	٥٣٤,١٥٥	٣م	بالنفاذ على مكعب خرسانة مسلحة للاستفادة على اعلى الحوالط والكريبيات كسر قبسي لا يقل عن ٤٥٠ كجم/٣م³ وعد محتوى ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندي عالي بمحنوى لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/٣م³ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سوكا فيوم او ما يمثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ و ان يتم استخدام نوع ذلك من الشادات اثناء الصب للحصول على سطح امان تمامـاً و المعرف لا يشمل حديد التسليع بارتفاع حتى ٩ متر	
١٣	٩٠,٨٠٦,٣٥	١٧٠,٠٠	٥٣٤,١٥٥	٣م	علاوة لزيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم³ و اضافات الازمة طبقاً لاحتياط استشاري الهيئة والادارة المركزية لمكتب التقوى.	
١٤					بالطن توريد وتركيب وتركيب ورس مسلح حديد التسليع (٤٠/١) حديد (D) مقام للزلزال لزمن جميع الفاصلات الاشتائية للغوري والسرعه يشمل التقليع طبقاً لرسومات و عمل الوسائل التي لم ترد برسومات الطيام والسرعه يشمل ايضاً الاختبارات وكل المدارات الازمة تقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمدارات الازمة لتوسيب قطع و تشغيل ورفع الحديد والسرعه يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهـو كاملاً حسب اصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف .	

 مدير مشروع الهيئة  
م/ شريف مصطفى صدقى

 مهندس الهيئة  
م/ محمد سليمان  
أ.د/ حسین عقیل

 مهندس الشركة المتقدمة  
م/ أحمد مصطفى عبد العزيز


النقطة	المقاولة	بيانات المقاولة				الوقت
		الكمية	الوحدة	القيمة	القيمة بعد التفاوض	
١٠١	اسياخ طول ١٢ م	٤١١,٧٧٦	طن	٤١١,٧٧٦	٢٨,٠٠٠,٠٠	١١,٥٢٩,٣٣٦,٠٠
١٠٢	اسياخ اطول خاصة اكبر من ١٢ مترا	٤,٠٠٠	طن	٤,٠٠٠	٣٩,٠٠٠,٠٠	٤,٠٠٠
١١	بالمتر الطواهي توريد و تركيب فواصل متعددة من نوع Therma Joint تصميم بالحركة من (٢,٥±٠,٥) سم طبقاً للصياغات المقعدة من المقاولة والمعتمدة من الهيئة على أن تقدم الكاتلوجات و عينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل لبيان لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و اسلوب التنفيذ للمراجحة و الاعتماد.	٤,٠٠٠	متر	٤,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	١١,٥٢٩,٣٣٦,٠٠
١٢	بالمتر المسطح اعمال دهان و جهيز على البازل من العزل على البازل بمعدل ١,٥ كجم/م٢ بمادة البيوترين و يستخدم للقواعد و الأعمدة اسلوب منسوب الأرض و البند يشمل توريد مواد العمل و عمل كل ملزم حسب جسم الكروبي حسب المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٢٤,٨٠٠	متر	٢٠٢٤,٨٠٠	٥٥,٠٠	١١١,٣٦٤,٠٠
١٣	بالعدد عمل الاختبارات تحويل على جسم الكروبي حسب المواصفات و البند يشمل توقيف سيرارات الاموال و يشمل جميع الاعمال المسماوية و توقيف اجهزة القوايس و اعداد التفاصيل الفنية و اعتمادها طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	١١٠,٠٠٠,٠٠	عدد	١١٠,٠٠٠,٠٠	١١٠,٠٠٠	٤,٠٠٠
١٤	بالمتر المسطح اعمال توريد و مصنوعية دهان لزق البر بمواد دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation للتصدير الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمة و توريد مواد المعالجة لسلامة الفرسنة وذلك باستخدام مادة الدهان مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسنة و الفضة تشمل الشدة المعدنية وكل ما يلزم ل فهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٢٨٦٠,١٧٨	متر	٢٨٦٠,١٧٨	١٠٥,٠٠	٣٠٠,٣١٨,٦٩
١٥	بالمتر المسطح تثبيت خواص متعددة من نوع التربة المسلاحة Reinforced Earth (Walls) بالметр المسطح توريد و تركيب حواجز متساوية - نظام Reinforced Earth (Reinforced panels) (طبقاً للمواصفات الفنية و الرسومات المقعدة من الاستشاري و المقددة من الهيئة و البند يشمل ٣٠ سم خلف البلاوكات بالمسافر ٢-١ (فائز) كما يشمل البند تكاليف الابحاث و بالمصنع و الموقع و اعداد اقنية الفرشة و ذلك باستخدام مادة الدهان ٢٠٠ / متر / متر / متر يسمى طبقاً لمواصفات الشركة المنتجة و يشمل توقيف النسيج الصناعي طبقاً لمواصفات المقددة من الاستشاري و تعليمات المهندس مع اعتماد العينات قبل التوريد و كل ما يلزم طبقاً للشروط و المعايير و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و الفئة شاملة بالمتر المسطح وذلك للارتفاعات المختلفة التالية : .	٢٠٢٤,٨٠٠	متر	٢٠٢٤,٨٠٠	١,١٩٤,٠٠	٤,٠٠٠
	- حلزون سد بارتفاع حتى ٦ متر .					
	- حلزون سد بارتفاع ٦ الى ٩ متر .					
	- حلزون سد بارتفاع ٩ الى ١٢ متر .					
١٦	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة يدوياً او باستخدام معدات خفيفة و البند يشمل جميع المعدات اللازمة للكسر فيما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل ويشمل تلك المخلفات و الكسر الى المقاولات العمومية ودفع جميع الارتكانات اللازمة وكل ما يلزم ل فهو العمل طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٢٠٠,٠٠	متر	٢٠٠,٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
١٧	بالمتر المكعب اعمال تكسير ك Kamihi البش في الواقع المنشآة والفئة تشمل نقل ناتج الكسر إلى المقاولات العمومية وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملة طبقاً لاصول الصناعة و الشرط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و ذلك لمسافة تصل ٢٠ م و الة تشمل مما يوجه .	٨٠,٠٠	متر	٨٠,٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
١٨	بالمتر المكعب تكسير ك Kamihi البش في الواقع المنشآة والفئة تشمل نقل ناتج الكسر إلى المقاولات العمومية و ذلك يشمل جميع المعدات اللازمة للكسر فيما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل ويشمل نقل المخلفات و الكسر إلى المقاولات العمومية وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملة طبقاً لاصول الصناعة و الشرط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	١٧٥,٠٠	متر	١٧٥,٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
١٩	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادي او ارصدة تويجريسي خبر مسلح و البند يشمل جميع المعدات اللازمة للكسر فيما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل ويشمل تلك المخلفات إلى المقاولات العمومية وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملة طبقاً لاصول الصناعة و الشرط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	٨٠,٠٠	متر	٨٠,٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
٢٠	بالمتر المكعب تكسير و ازاله اسفلت و طباقات الاساس بايك سنك و نقل المخلفات الى المقاولات العمومية و فهو العمل و البند شامل مما يوجه طبقاً لاصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ١٠ كم .	٢١٣,٧٥٠	متر	٢١٣,٧٥٠	٤٥,٠٠	١٣,٨٩٤,٧٥
٢١	باطن انه و نقل هيكل معدنية تشمل على [طلقات و اسفلت و طباقات ..... الخ] و ذلك طبقاً لمطالبات المالك وجاهة العمل و البند يشمل الاوشن و المعدات وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملة طبقاً للشروط و المواصفات و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٢,١٠٠,٠٠	طن	٢,١٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٤,٠٠٠
٢٢	بالمتر المكعب توريد و ردم طبقة إحلال من السنن والرمل بنسبة (١:٢) او ملوكايتها طبقاً لتقرير الاستشاري مرورة من خارج الموقع اسفل الأساسات و حول جسم الفرق و يحسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم على طباقات لزيز سnek اي منها عن ٥ اسمم مع الش باليه و المالك جيداً باستخدام ابات الماك الماكاريكي الوصول الى اقصى مثابة جافة و البند يجمع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٨٢٨,٥٦٠	متر	٨٢٨,٥٦٠	٣٠٠,٠٠	٢٤٨,٥٦٨,٠٠

 مدير مشروع الهيئة  
م/ شريف مصطفى صدقى

 إستشاري الاعمال الصناعية  
مهندس الهيئة  
أ/د. حسن عقيل  
أ/د. محمد سليمان

 المهندسون الاستشاريون الدوليون  
أ.د. أسامة عقيل - أ.د. حسين عقيل

 مهندس الشركة المنفذة  
أ/د. أحمد مصطفى عبد العزيز

م/ محمد سليمان

