



مستخلص رقم (5) جاری

حتى 8 \ 9 \ 2024

رقم البيد	بيان الاعمال	الفئة		كمية التعاقد	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	استقطاع	الباقى من الاستقطاع	جنيبه	جنيبه	ملاحظات
		جنيبه	جنيبه												
1	اعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات -- الخ	6	✓	20496	2م	20496	0	20496	جاري	122976	0	122976	0	122976	يتم خصم مبلغ وقدره (19940.35) فقط وقدره تسعة عشر الفا وتسعمائة واربعون جنيها وخمسة وثلاثون قرشاً قيمة جراء تجارب معملية
2	اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية --- الخ	23	✓	20000	3م	6600	0	6600	جاري	151800	0	151800	0	151800	
3	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرفص الحال -- الخ	94	✓	18500	3م	11740	0	11740	جاري	1103560	0	1103560	0	1103560	
4	اعمال توريد وتحميل ونقل اترية صالحة للردم----- الخ	267.20	✓	50000	3م	16175	6000	22175	جاري	5925160	0	5925160	0	5925160	
5	أعمال انشاء طبقة أساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير كسارات	436	✓	48000	3م	26581	2000	28581	جاري	12461316	0	12461316	0	12461316	
6	بالمتر مسطح اعمال انشاء طبقة تدريب MCO ----- الخ	38.5	✓	125000	2م	62133	18000	80133	جاري	2524190	0	2524190	0	2524190	
7	بالمتر مسطح توريد وفرش طبقة واربطه من الخرسانة الاسفلتية	166.25	✓	125000	2م	62133	18000	80133	جاري	13322111	0	13322111	0	13322111	
13	باطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (52) لجميع القطار --- الخ	46000	✓	5	طن	5	0	5	جاري	230000	0	230000	0	230000	بوليصه التامين متواجده
14	اعمال انشاء طبقة من الدبش على الناشف بدون مونة اسمنتيه	370	✓	6000	3م	1348	0	1348	جاري	498760	0	498760	0	498760	البرنامج الزمنى متواجد
16	اعمال انشاء حائط ساند من الدبش والمونة	799	✓	10000	3م	442	2300	2742	جاري	2190858	0	2190858	0	2190858	لوحات المشروع متواجده
21	اعمال انشاء حائط ساند من الخرسانة المسلحة -- الخ	3400	✓	5500	3م	2517	0	2517	جاري	8557800	0	8557800	0	8557800	مكاتب جهاز الانتراف متواجده
في حالة المرور على محطات تحميل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق بضاف قيمة تحميل رسوم كارتة والموازن طبقاً للاحكام البركة الوطنية كالتالى :															
4	اعمال توريد وتحميل ونقل اترية صالحة للردم----- الخ	13	✓	50000	3م	16175	6000	22175	جاري	288275	0	288275	0	288275	المهندسون متواجدون
5	أعمال انشاء طبقة أساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير كسارات .. الخ	25	✓	48000	3م	26581	2000	28581	جاري	714525	0	714525	0	714525	فتى تامين سلامة المرور متواجد
7	بالمتر مسطح توريد وفرش طبقة واربطه من الخرسانة الاسفلتية	3	✓	125000	2م	62133	18000	80133	جاري	240399	0	240399	0	240399	العلامات الارشاديه والتحذيرية متواجده
الإجمالي															
الإجمالي بعد خصم 5% بناء على موافقة الشركة على المفاوضات															
إجمالي قيمة المستخلص السابق															
صافي قيمة المستخلص															
١٠/٠٥/٢٠٢٠ ٢٠٦٠٠٥٦٧٩٥٥															
٤٨٠٩٠٠٠٧١.١٠															
٤٨٠٩٠٠٠٧١.١٠															
٤٨٠٩٠٠٠٧١.١٠															
٤٨٠٩٠٠٠٧١.١٠															
٤٨٠٩٠٠٠٧١.١٠															

م. صلاح عبد الحميد
عن الشركة

م. علاء متولى
عن الهيئته

التاريخ
يُدفع إلى المقاولات
ملاحظة الفئات
اعتمدت من
التاريخ

أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المسألة البينة بظاهرها وقداها.

سيرة، صفها، المقاول

علي، الحساب
المحاسب

نہایت دنیا

الفئات غير الواردة بصلك الشئ وص

وقت المراجعة عليك خذ المنطقة

محمد باقر مجتبیٰ عبد السلام

Leinwand

