

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
ملف رقم: / /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: أعمال إنشاء سور سوميد والجدارين (٢،١) لقناة التصريف الخاصة بشركة سوميد.

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص ختامي رقم (٣) للعملية بعاليه.

- تنفيذ: شركة التقوى للمقاولات والتجارة.

- العقد رقم: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٠٧) المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٤/٠٦.

بقيمة: ٧٦٩٦٥٠,٠٠ جنيهاً (فقط سبعمائة وتسعة وستون ألفاً وستمائة وخمسون جنيهاً لا غير)

بإجمالي: ١٩٨٨٤٢٥٠,٠٠ جنيهاً (فقط تسعة عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائتان وخمسون جنيهاً لا غير)

وذلك حتى تاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٤.

بأمل التفنل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/١٢/٢٣

عدد المرفقات: ()

مستخلص أصل + ٣ صورة

استمارة ٥٠ ح.ع

بيان أعمال

حصر أعمال

محضر استلام ابتدائي



مهندس /

مصادرة : المصلحة العامة للطرق والكباري
 قسم : المصلحة العامة للكباري
 المبلغ المستحق إلى : شركة التعمير للمقاولات والتجارة
 المطلوب عليه ، أو : مستخلص رقم (٣) اختصار عملي / إفشاء
 بموجب : موصوفين والجدارين (٣٠١) لقائمة المصروفات الخاصة
 بشركة سوميد
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في :
 شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
 بسحب باسم : شركة التعمير للمقاولات والتجارة
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي : القاهرة ٣

بيانات التوقيع			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
			٧٦٩,٦٠
			الجملة

رقم :

الحتم ذو التاريخ



كتيب المصادقة

٢٠١٩

رئيس القسم

احسان

مهندس

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب التوط

عدد		الاكتفاء الإداري ونوع الخصم	
البيانات		نوع الخصم	
		رقم	جنيته
		قرش	جنيته
		٧٦٩,٦٠	
		إجمالي الأجل	
		قرش	جنيته
		بيانات الاستقطاعات	
		عادي	إضافي
		قرش	جنيته
		دفعة توقيع	
		قرش	جنيته
		رسم الدفعة	
		ساقى القيمة المطلوب صرفها	

الحتم ذو التاريخ



رئيس

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : الإضاء
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإضاء
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإضاء بتاريخ : الإضاء

الحتم ذو التاريخ (ب) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم توقيع الكاتب المتوط بالسجل

رجوع في سنة ٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ مبلغ

الهيئة العامة لشؤون المصالحات العامة رقم ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ح ») إضاء الكاتب المتوط

(٢)

إضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب رقم إضاء الكاتب المتوط : إضاء الكاتب المتوط

الحتم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل تحت رقم إضاء الكاتب المتوط : إضاء الكاتب المتوط

(٥) أدرج في كشف رقم إضاء الكاتب المتوط : إضاء الكاتب المتوط

(٦) استلمت إضاءات إضاءات إضاءات

في سنة ٢٠١

إضاءات إضاءات أو كاتب التصدير

محضر استلام ابتدائي

عملية: تنفيذ اعمال سور سوميد والجدارين (١,٢) لقناة التصريف الخاصة بشركة

سوميد

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١٢/٥ بناءً على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٠٣ بخصوص تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للمشروع عالية فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من السادة:

- | | | |
|--------------------------|---|--------|
| ١. مهندس / محمد كمال حسن | الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري | رئيساً |
| ٢. مهندس / أحمد الساعي | (المنطقة الثانية - القنال و سيناء) | عضواً |
| ٣. مهندس / محمد سامي | المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء) | عضواً |
| ٤. مهندس / احمد مصطفى | الشركة المنفذة (شركة التقوي للمقاولات والتجارة) | عضواً |

انتقلت اللجنة على الطبيعة وقامت بالمعاينة الظاهرية للمشروع وتبين قيام الشركة المنفذة بتلافي جميع الملاحظات الواردة بمحضر المعاينة ولا مانع من الاستلام الابتدائي للمشروع.

وقد تم تحرير هذا منا محضراً بذلك.

أعضاء اللجنة

٣ - 
٤ - 

المنطقة المشرفة

٣ - 

الشركة المنفذة

٤ - 

محضر معاينة قبل الاستلام الابتدائي

عملية: تنفيذ اعمال سور سوميد والجدارين (١,٢) لفتاة التصريف الخاصة بشركة

سوميد

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/١٢/١ بناءً على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٠٣ بخصوص تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للمشروع عالية فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من السادة:

- | | | |
|--------------------------|---|--------|
| ١. مهندس / محمد كمال حسن | الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري | رئيساً |
| ٢. مهندس / أحمد الساعي | (المنطقة الثانية - القتال و سيناء) | عضواً |
| ٣. مهندس / محمد سامي | المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء) | عضواً |
| ٤. مهندس / احمد مصطفى | الشركة المنفذة (شركة التقوي للمقاولات والتجارة) | عضواً |

قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة للمشروع عالية و تبين وجود بعض الملاحظات الآتية:-
١. وجود بعض الزراجين في الحوائط الخرسانية .
٢. وجود ابلكاش بالفاصل في السور العرضي .

وقد تم التنبيه على الشركة المنفذة بتلافي جميع الملاحظات المذكورة خلال ١٠ أيام من تاريخه

وقد تم تحرير هذا محضرا بذلك.

أعضاء اللجنة


٢ -
١ -
.....

المنطقة المشرفة

٣ -
.....

الشركة المنفذة

٤ -
.....



المعرض على السيد اللواء محمدي / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص: إضافة مدة (٤) شهور تنفيذ أعمال إنشاء سور سوميدي
والجدارين (١، ٢) لقناه التصريف الخاصة بفرقة سوميدي

- أمنت الهيئة العامة للطرق والكبارى المشروع عاليه إلى شركة التقوى للمقاولات والتجارة بالعدد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٠٧ بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٦

تاريخ النهو طبقا للتعاقد : ٢٠٢٤/٨/١٤

- ### المطالب:

- والأمر مفوض لسيادتكم ،

القوانين
لواء مهني / حكام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

مركز صيدا / الواقعة على ما (شبهه الى الجانب الغربى (هضبة - صيدا) والمنطقة
المعتصمة في هذا الشأن وفقاً لبراهين المستمرة الى توافر الصنوار بطول الممرات
صاحبة الورد (تجربة من (٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦) من مواجهة المشروع -
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مصراتہ اور اتر اتر پردیش

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

(٢) وما استدعاة ذلك من منع العملية المدة للطالب بزمج -
عدم تحصيل مقابل تأخير منه ان تركة لعدم توازن
مناظ ذلك . ١٩ / اسناد عن دة الامم

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: أعمال إنشاء سور سوميد والجدارين (٢٠١) لقناة التصريف الخاصة بشركة سوميد.

شركة التقوى للمقاولات والتجارة.

العقد رقم: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٠٧) المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٤/٠٦.

نتشرف أن نرفق لسيادتكم مقايضة ختامية ومذكرة إيضاحية للعملية بعاليه.

نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/١٢/٠٣

مرفقات: عدد: ()

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
احمد الطحان



المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

مذكرة إيضاحية

بخصوص عملية: أعمال إنشاء سور سوميد والجدارين (٢٠١) لقناة التصريف الخاصة بشركة سوميد.

تنفيذ: شركة التقوى للمقاولات والتجارة.

- تم إسناد العملية عاليه على شركة التقوى للمقاولات والتجارة بموجب العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٠٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٦ بمبلغ ١٩,٨٨٤,٢٥٠,٠٠ جنيهاً.
- استلام الموقع بتاريخ: ٢٠٢٤/٠٤/١٥.
- تم الموافقة على مقايضة معدلة رقم (١) للعملية عاليه بنفس قيمة العقد الأصلي بمبلغ ١٩,٨٨٤,٢٥٠,٠٠ جنيهاً وذلك لتعديل كميات بعض البنود طبقاً لنفس شروط وأسعار ومواصفات محضر المفاوضة.
- تم إعداد مقايضة ختامية للعملية عاليه بنفس قيمة إجمالي العقد الأصلي بمبلغ ١٩,٨٨٤,٢٥٠,٠٠ جنيهاً بنسبة نقص حوالي (صفر %) عن قيمة العقد الأصلي وذلك طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة.
- لذا نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللائم نحو الموافقة على المقايضة الختامية للعملية عاليه بمبلغ ١٩,٨٨٤,٢٥٠,٠٠ جنيهاً (فقط تسعة عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائتان وخمسون جنيهاً لا غير).
- والأمر مفوض لسيادتكم.

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/١٢/٢٢



مهندس/

أحمد الطحان

مقايسة ختامية

اسم العملية	
أعمال إنشاء سور سوميد والجدارين (٢٠١) لقناة التصريف الخاصة بشركة سوميد	
اسم الشركة المنفذة	شركة التقوى للمقاولات والتجارة
قيمة العملية طبقاً لأمر الإسناد	١٩٨٨٤٢٥٠,٠٠ جنيه
قيمة العملية طبقاً للعقد	١٩٨٨٤٢٥٠,٠٠ جنيه
رقم عقد العملية	(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٠٧)
مدة المشروع	٤ أشهر
تاريخ بدء العملية	٢٠٢٤/٠٤/١٥
تاريخ الانتهاء طبقاً للتعاقد	٢٠٢٤/٠٨/١٥
تاريخ الانتهاء طبقاً لآخر مدد معتمد	٢٠٢٤/١٢/١٤
المقاييس	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري
قيمة المقايسة الختامية	١٩٨٨٤٢٥٠,٠٠ جنيه
قيمة الزيادة ونسبته عن العقد الأصلي	صفر جنيه
مبررات المقايسة	
تعديل كميات الاعمال طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة ودفاتر الحصر	
مهندس / مد س	إيمان
مهندس / مد س	سامي
مهندس / إيهاب إسماعيل عبد الحميد	
مهندس / محمد محمود محمد أباطة	
مهندس / محمد كمال حسن غنيم	
الأستاذ / شكري فؤاد شكري	
مهندس / أحمد الطحان	
مهندس / أيمن محمد متولي	
الأستاذ / تامر بدرت محمود	
مهندس / دس المش روع	
مدير المش روع	
مدير عام التخطيط والمتابعة	
مدير عام تنفيذ الكباري	
مدير عام صيانة الكباري	
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية	
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر	
رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	
مدير عام العقود والفتاوي واللوائح	

" التوقيع "

مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمنطقة

" التوقيع "

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

الرقم	بيان الأعمال	الوحدة	المقاييس الختامية		
			القيمة	القيمة بعد التفاوض	إجمالي البند بعد التفاوض
١	بالمتر المثلوي تنفيذ جسارت حجري عمق ٢٠م والفئة تشمل إجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة .	م.ط	٤٠,٠٠٠	٤٥٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة عادية ومنسلة وأعمال الدبش ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والاصفاة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢١١٢,٩٤	٨٥	٢٦٦,٦٠٠,٠٠٠
٢-أ	تكسير مباني طوب أو دبش	م.ط	١٨,٧٢	٩٠	١,٦٨٤,٤٠٠
٢-ب	تكسير خرسانة عادية	م.ط	١٨٢,٥٧	٣٣٠	٦٠,٢٤٧,٠٠٠
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر للأساسات طبقاً للرسومات التنفيذية المتخذة في التربة المتماسكة والفئة تشمل نزع أي مياه تأثير إنشاء الحفر وسد جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والخلفات غير الصالحة إلى المقالب العمومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهواً العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢٤٢٥٠,٠٨	٨٠	١,٩٠٠,٤٠٦,٠٠٠
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس بترية من السن والرمال بنسبة (١:٢) أو ما يماثلها طبقاً لتقرير الاستشاري وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥سم بعد الدمك والأسعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة بروكتور المعدل لكل طبقة ولا يتم ردم الطبقة التي تليها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقرير التربة المعتمد وطبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصري والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٦٢٤١,٦٣	٣٣٠	٢,٠٥٩,٧٣٧,٠٠٠
٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الإعمدة والكمرات والطبقات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وسمتو اسمنت لا يزيد عن ٤١٠ كجم / م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ علي أن يتم إضافة المواد اللازمة للوصول للاجهاد المطلوب والأسعر لا يشمل حديد التسليح .	م.ط	٧٨,١٤	٣,٥٢٠	٢٧٥,٠٥٣,٠٠٠
٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات اعمدة السور مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وسمتو اسمنت لا يزيد عن ٤١٠ كجم / م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ علي أن يتم إضافة المواد اللازمة للوصول للاجهاد المطلوب والأسعر لا يشمل حديد التسليح .	م.ط	٦٣,١٩	٢,٩٣٠	١٨٥,١٤٧,٠٠٠
٧	بالمتر المكعب توريد ردم رمال نظيفة أو تربة زلطية مودره من خارج الموقع صالحة للردم ومطابقة للمواصفات حول جسم البرايخ وعند المداخل والمخارج للبرايخ وحسب تعليمات المهندس المشرف والأسعر يشمل الردم على طبقات بسبك لا يزيد عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة والأسعر يشمل سند جوانب الطريق وعمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهواً السطح العلوي للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٥٨٤٨,٠١	١٦٠	٩٣٥,٦٨١,٠٠٠
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تتخذ أسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والحوائط الساتدة حسب الإبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بمحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم ^٣ وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الأعمال اللازمة لنهواً العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٤٣,٠٢	٢,٠٦٠	٢٩٤,٦٢٤,٠٠٠
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساتدة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبمحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم ^٣ بجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الدمك الميكانيكي جيداً والأسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لنهواً العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٨٩٨,٥٦	٣,٥٥٥	٣,١٩٤,٣٧٠,٠٠٠
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم بلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبمحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٣ وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والأسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لنهواً العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٤١٧,٤٤	٢,٨٠٥	١,٠١٧,٩١٨,٠٠٠
١١	بالطن توريد وقطع وثنى ورش وربط وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والأسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتكريب الحديد من سلك رباط وبسكويت وخفافة وكل ما يلزم لنهواً العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	١٧١,٤٩	٥٣,٠٠٠	٩,٨٨,٩٧٠,٠٠٠
١٢	بالمتر المصنوع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البارد وجهين حسب تعليمات لسركة المصنعة والأسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية العزل وكافة ما يلزم لنهواً العمل كاملاً مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس المشرف .	م.ط	٢١٨٣,٨٣	٦٠	١٣١,٠٢٩,٠٠٠
١٣	بالمتر المصنوع أعمال توريد وتركيب طوب وردي غامق على نصف طوبة طبقاً للمواصفات والأسعر يشمل عمل اللحامات والتي تملأ بمونة من الاسمنت والرمال بنسبة ١:٢ والأسعر يشمل كل ما يلزم لإنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٥٩٢,٧٦	٤٤٥	٢٦٣,٧٧٨,٠٠٠
إجمالي المقاييس			١٩,٨٨٤,٢٥٠,٠٠٠		

فقط تسعة عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائتين وخمسين جنيهاً لا غير



مدير عام المشروعات

م / محمد راجح

مدير المشروع بالهيئة

م / محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

الشركة المنفذة استشاري المشروع

د / حسين عقيل



International Consulting Engineers
مهندسون استشاريون دوليون

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	المقاييس الاختتامية		
			الكمية	الفئة بعد التفاوض	إجمالي البند بعد التفاوض
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات حتى عمق ٢٠م والفئة تشمل إجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة .	م.ط	٤٠,٠٠	٤٥٠	١٨,٠٠٠,٠
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة عادية ومسلحة وأعمال الدبش ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبند شامل ما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٣١١٢,٩٤	٨٥	٢٦٤,٦٠٠,٠
	تاكسير مياثى طوب أو دبش	م.ط	١٨,٧٢	٩٠	١,٦٨٤,٤
	تاكسير خرسانة عادية	م.ط	١٨٢,٥٧	٣٣٠	٦٠,٢٤٧,٥
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر للأساسات طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة في التربة المتماسكة والفئة تشمل نزع أي مياه تظهر أثناء الحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة إلى المقالب العمومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢٤٢٥٥,٠٨	٨٠	١,٩٤٠,٤٠٦,١
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس بترية من السن والرمل بنسبة (١ : ٢) أو ما يماثلها طبقاً لتقرير الاستشاري وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥سم بعد الدمك والسعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة بروتكتور المعدل لكل طبقة ولا يتم ردم الطبقة التي يليها إلا بعد التأكد من من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقرير التربة المعتمد وطبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصري والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٦٢٤١,٦٣	٣٣٠	٢,٠٥٩,٧٣٧,٦
٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانته مسلحة لزوم الإعمدة والكمرات والطبقات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤١٠ كجم / م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ / سم ^٢ علي أن يتم إضافة المواد اللازمة للوصول للاجهاد المطلوب والسعر لا يشمل حديد التسليح	م.ط	٧٨,١٤	٣,٥٢٠	٢٧٥,٠٥٣,٥
٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانته مسلحة للأساسات اعمدة السور مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤١٠ كجم / م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ / سم ^٢ علي أن يتم إضافة المواد اللازمة للوصول للاجهاد المطلوب والسعر لا يشمل حديد التسليح .	م.ط	٦٣,١٩	٢,٩٣٠	١٨٥,١٤٧,٩
٧	بالمتر المكعب توريد ردم رمال نظيفه او تربة زلطيه مورهه من خارج الموقع صالحه للردم ومطابقة للمواصفات حول جسم البرايخ وعند المداخل والمخارج للبرايخ وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بسبك لايزي عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافه والسعر يشمل سند جوانب الطريق وعمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهوض السطح العلوي للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٥٨٤٨,٠١	١٦٠	٩٣٥,٦٨١,٩
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانته عادية تنفذ أسفل الخرسانه المسلحه للأساسات والحوائط الساتدة حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بمحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم ^٢ وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسويه السطح العلوي ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الأعمال اللازمة لنهوض العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٤٣,٠٢	٢,٠٦٠	٢٩٤,٦٢٤,٢
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساتدة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبمحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم /سم ^٢ بجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لنهوض العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٨٩٨,٥٦	٣,٥٥٥	٣,١٩٤,٣٧٠,١
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم بلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبمحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم /سم ^٢ وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لنهوض العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٤١٧,٤٤	٢,٨٠٥	١,١٧٠,٩١٨,٠
١١	بالطن توريد وقطع وثنى ورش وترتيب وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتكريب الحديد من سلك رباط وبسكويت وخلافة وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	١٧١,٤٩	٥٣,٠٠٠	٩,٠٨٨,٩٧٠,٠
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني علي البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية العزل وكافة ما يلزم لنهوض العمل كاملاً مما ججميعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس المشرف .	م.ط	٢١٨٣,٨٣	٦٠	١٣١,٠٢٩,٧
١٣	بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب طوب وردي غامق علي نصف طوبة طبقاً للمواصفات والسعر يشمل عمل اللحامات والتي تملأ بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل كل مايلزم لإنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٥٩٢,٧٦	٤٤٥	٢٦٣,٧٧٨,٩
إجمالي المقاييس			١٩,٨٨٤,٢٥٠,٠		

فقط تسعة عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائتين وخمسين جنيهاً لا غير



مدير عام المشروعات

م / محمد راجح

مهندس الهيئة

م / محمد سامي

استشاري المشروع

م / محمد سليمان

الشركة المنفذة

د / حسين عقيل

م / محمد مصطفى

م / محمد مصطفى



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية تنفيذ اعمال سور سوميد والجدارين (١ ، ٢) لقناة التصريف الخاصة بشركة سوميد

تنفيذ : شركة التقوي للمقاولات وللتجارة

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٠٧)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعاليه نتشرف بإحاطة سيادتكم بالآتي :-

- السيارات طبقاً لإفادة إدارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة.
- لا يوجد محملات اخري طبقاً للتعاقد
- تجهيزات الموقع متواجدة بموقع العمل حتي تاريخه.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
أحمد الطمسان

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص المستخلص الختامي رقم (٣) عن عملية أعمال إنشاء سور سوميد والجدارين (٢٠١) لقناة التصريف الخاصة بشركة سوميد.

تنفيذ شركة التقوى للمقاولات والتجارة.

العقد رقم: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٠٧).

يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم أن المواد المحجربة المستخدمة في العملية ببيانها كالتالي:

اسم العملية		أعمال إنشاء سور سوميد والجدارين (٢٠١) لقناة التصريف الخاصة بشركة سوميد	
اسم الشركة المنفذة		شركة التقوى للمقاولات والتجارة	
م	النوع	الوحدة	الكمية
١	أترية	٣م	١٢٠٨٩,٦٤
٢	سن	٣م	١٢٨٠,٢٨
٣	رمل	٣م	٦٤٠,١٤

نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/١٢/٣

مرفقات: عدد: ()



رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان

تقرير عن كفاءة الشركة المسند إليها التنفيذ

أعمال إنشاء سور سوميد والجدارين (٢٠١) لقناة التصريف الخاصة بشركة سوميد	اسم العملية
شركة التقوى للمقاولات والتجارة	اسم الشركة المنفذة
١٩,٨٨٤,٢٥٠,٠٠ جنيه مصرى	قيمة المشروع طبقاً للتعاقد
٢٠٢٤-١٤-١٥	تاريخ إستلام الموقع
٤ أشهر	مدة العملية طبقاً للتعاقد
٢٠٢٤-١٢-٠٥	تاريخ النهو الفعلى
١٩,٨٨٤,٢٥٠,٠٠ جنيه مصري	قيمة المشروع طبقاً للختامى
جيد جداً	الحالة التى بها التنفيذ
جيد جداً	كفاءة الشركة الفنية
جيد جداً	كفاءة المهندس المشرف من قبل الشركة فنياً

رئيس الإدارة المركزية



م / أحمد الطحان
التوقيع:

مدير المشروع

م / محمد سامي

التوقيع:

مهندس المشروع

م / محمد سليمان

التوقيع:

شهادة المعامل

نتشرف بالإحاطة بأن شركة التقوى للمقاولات والتجارة والمسند إليها عملية أعمال إنشاء سور سوميد والجدارين (٢٠١) لقناة التصريف الخاصة بشركة سوميد قامت بإجراء جميع التجارب المعملية بمعامل الهيئة منذ بداية المشروع وحتى المستخلص الختامى ونهاية الأعمال.

رئيس الإدارة المركزية
م / أحمد الطحان
التوقيع:

مدير المشروع

م / محمد سامي

التوقيع:

مهندس المشروع

م / محمد سليمان

التوقيع:

تقرير عن كفاءة مهندسين الشركة المسند إليها التنفيذ

أعمال إنشاء سور سوميد والجدارين (٢،١) لقناة التصريف الخاصة بشركة سوميد			اسم العملية
شركة التقوى للمقاولات والتجارة			اسم الشركة المنفذة
السير و السلوك	كفاءة المهندس	المسمى الوظيفي	اسم مهندس الشركة
جيد جداً	جيد جداً	مدير المشروع	م / أحمد مصطفى عبد العزيز
جيد جداً	جيد جداً	مدير تنفيذ	م / محمد مصطفى إبراهيم
جيد جداً	جيد جداً	مدير المكتب الفني	م / معاذ محمد عبده
جيد جداً	جيد جداً	مهندس الجودة	م / حسام اللبان

رئيس الإدارة المركزية
م / أحمد الطحان
التوقيع:

مدير المشروع
م / محمد سامي
التوقيع:

مهندس المشروع
م / محمد سليمان
التوقيع:

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة بعد المفاوضة	الوحدة	الكمية طبقاً للمقاييس الختامية	مقدار العمل السابق إجمالاً	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري نهائي	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع او حيز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
										قرش	جنيّة	قرش	جنيّة	
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات حتى عمق ٢٠م والفئة تشمل إجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة .	٤٥٠	م.ط	٤٠,٠٠	٤٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠		١٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	يتم تطبيق نصوص العقد
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة عادية ومسلحة واعمال الديش ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبلند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٨٥	م³	٣١١٢,٩٤	٣١١٢	٠,٩٤	٣١١٢,٩٤		٢٦٤٦٠٠,٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٦٠٠,٠٥	٠,٠٠	١- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
٢-أ	تكسير مياقي طوب أو ديش	٩٠	م³	١٨,٧٢	١٨	٠,٧٢	١٨,٧٢		١٦٨٤,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨٤,٤٠	٠,٠٠	٢- المكتب متواجد
٢-ب	تكسير خرسانة عادية	٣٣٠	م³	١٨٢,٥٧	١٨٢	٠,٥٧	١٨٢,٥٧		٦٠٢٤٧,٥٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٤٧,٥٢	٠,٠٠	٣- المعمل متواجد
٢-ج	تكسير خرسانة مسلحة باستخدام العمالة اليدوية	٨٠	م³	٢٤٢٥٥,٠٨	٢٣٠٠٠	١٢٥٥,٠٨	٢٤٢٥٥,٠٨		١٩٤٠٤٠٦,٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٠٤٠٦,٠٨	٠,٠٠	٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة
٣	بالمتر المكعب اعمال حفر للاساسات طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة في التربة المتماسكة والفئة تشمل نزح اي مياه تظهر أثناء الحفر وسند جوانب الحفر اذا لزم الامر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة إلى المقالب العمومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣٣٠	م³	٦٢٤١,٦٣	٦١٠٠	١٤١,٦٣	٦٢٤١,٦٣		٢٠٥٩٧٣٧,٦٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٥٩٧٣٧,٦٢	٠,٠٠	٥- التقارير الشهرية والتقارير المبني والبرنامج الزمني متواجد
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس بترية من السن والرمل بنسبة (١ : ٢) او ما يماثلها طبقاً لتقرير الاستشاري وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم بعد الدمك والسعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة بروتكتور المعدل لكل طبقة ولا يتم ردم الطبقة التي عليها إلا بعد التأكد من من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقرير التربة المعتمد وطبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصري والبلند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٣٥٢٠	م³	٧٨,١٤	٧٨	٠,١٤	٧٨,١٤		٢٧٥٠٥٣,٥٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥٠٥٣,٥٤	٠,٠٠	٦- لافتات المشروع متواجدة
٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانته مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والطبات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤١٠ كجم / م³ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ / سم علي ان يتم اضافة المواد اللازمة للوصول للاجهاد المطلوب والسعر لا يشمل حديد التسليح	٢٩٣٠	م³	٦٣,١٩	٦٣	٠,١٩	٦٣,١٩		١٨٥١٤٧,٨٧	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥١٤٧,٨٧	٠,٠٠	٧- فني تأمين وسلامة المرور متواجد
٦	بالمتر المكعب توريد ردم رمال نظيفة او ترربة نظيفة او ترربة زلطية موزدة من خارج الموقع صالحة للردم ومطابقة للمواصفات حول جسم البرايخ وعند المداخل والمخارج للبرايخ وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بسمك لايزي عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل سند جوانب الطريق وعمل الإختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهوى السطح العلوي للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١٦٠	م³	٥٨٤٨,٠١	٥٥٠٠	٣٤٨,٠١	٥٨٤٨,٠١		٩٣٥٦٨١,٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣٥٦٨١,٩٤	٠,٠٠	٨- يتم خصم مبلغ () جنيهاً قيمة التجارب المعملية
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانته عادية تنفذ اسفل الخرسانه المسلحه للاساسات والحوائط الساتدة حسب الابهاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بمحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التربة اسفلها والبلند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهوى العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٠٦٠	م³	١٤٣,٠٢	١٤٠	٣,٠٢	١٤٣,٠٢		٢٩٤٦٢٤,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٦٢٤,٢٥	٠,٠٠	المأخوذة بمعرفة معمل المنطقة
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانته مسلحة لزوم الحوائط الساتدة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبمحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم /سم ٢ بجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبلند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوى العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٣٥٥٥	م³	٨٩٨,٥٦	٨٩٠	٨,٥٦	٨٩٨,٥٦		٣١٩٤٣٧,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٩٤٣٧,١٢	٠,٠٠	
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانته مسلحة لزوم بلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبمحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم /سم ٢ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبلند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوى العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٨٠٥	م³	٤١٧,٤٤	٣٨٠	٣٧,٤٤	٤١٧,٤٤		١١٧٠٩١٨,٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧٠٩١٨,٠٣	٠,٠٠	
١٠	بالطن توريد وقطع وتشي ورش وترتيب وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكويري من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتكريب الحديد من سلك رباط ويسكويوت وخلافة وكل ما يلزم لنهوى العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٥٣٠٠٠	طن	١٧١,٤٩	١٦٧	٤,٤٩	١٧١,٤٩		٩٠٨٨٩٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٨٨٩٧٠,٠٠	٠,٠٠	
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني علي البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة السطح وحماية العزل وكافة ما يلزم لنهوى العمل كاملاً مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس المشرف .	٦٠	م²	٢١٨٣,٨٣	٢٠٠٠	١٨٤	٢١٨٣,٨٣		١٣١٠٢٩,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٠٢٩,٦٧	٠,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح اعمال توريد وتركيب طوب وردي غامق علي نصف طوبة طبقاً للمواصفات والسعر يشمل عمل اللحامات والتي تملئ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل كل مايلزم لانتهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٤٤٥	م²	٥٩٢,٧٦	٢٠٠	٣٩٢,٧٦	٥٩٢,٧٦		٢٦٣٧٧٨,٩١	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٣٧٧٨,٩١	٠,٠٠	
الإجمالي										١٩,٨٨٤,٢٥٠,٠٠				

فقط تسعة عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفاً وخمسين جنيهاً لا غير

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

مدير عام المشروعات

مدير مشروع الهيئة

مهندس الهيئة

مهندس أحمد الطحان

م/ محمد راجح

م/ محمد سادى

م/ محمد م. مان

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :