

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس

بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٣٤ حتى الكم ٤١ بطول ٧ كم (أعمال طرق).

تنفيذ: شركة المشروعات البترولية والاستشارات الهندسية (بتروجيت).

عقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٩٨٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٤.

نتشرف أن نرفق لسيادتك طيه استمارة ٥٠ ع.ح لحساب فروق الأسعار لبند علاوة على معدل طبقة

التشريب بمقدار ٠,٥ كجم / م^٢ لمستخلصات أرقام (٦,٥,٤,٣,٢,١) جاري للعملية عاليه.

بمبلغ: ٢٨٩٧٧٩,٥٨ جنيهاً (فقط مائتان وتسعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وتسعة وسبعون جنيهاً وثمانية

وخمسون قرشاً لا غير

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة الاستحقاق مع
مراعاة ما تم صرفه سابقاً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/١٢/٢٣



مهندس /

1. 1. 1.

مكتبة المراسلة
 (أ) دائرة المراسلة
 رئيس التحرير
 (ب) (ج) (د) (هـ)
 (ب) (ب) الكاتب النوط

المختوم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

فِي سِتَّةِ ٢٠١

الحتم ذو التاريخ (يشهد) قيد لدى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم _____ توقيع الكاتب الموثق بالسجل _____
 روجع في _____ سنة ٢٠ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 شيخ
 بعتد سحب
 إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

فهي ————— سنة ٢٠١١ ميلادي

المجلة الخامسة لسنون المصانع الأسيوطية ٢٠١٢ - ٢٠١٠

(٤) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع . ح . ا) _____ إمضاء الكاتب الموقوف

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة _____ إمضاءات موظفي الشطب

رقم	إعضاء الكاتب المبرور :	شيك إذن برفق	(٣) سحب
تحت رقم	إعضاء الكاتب المبرور :	الشيكات الحوالات	(٤) قيد في سجل
رقم	إعضاء الكاتب المبرور :	الشيكات الحوالات	(٥) أدرج في كشف
إعضاء طالبه أو كاتب التصدير	شيك إذن برفق	(٦) استلمت	

٣٠ سنة

عملية : تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
تنفيذ شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت) في المسافة من الكم ٣٤ وحتى الكم ٤١

العقد رقم: ٩٨٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ١٤-٠٤-٢٠٢٢

تاريخ التعاقد ١٤-٠٤-٢٠٢٢ - تاريخ استلام الموقع ٢٦-٠٤-٢٠٢٢

تاريخ أمر الإسناد (نوفمبر ٢٠٢١)

إجمالي فروق الأسعار لبند أعمال علاوة على معدل طبقة التشريب بمقدار ٠,٥ كجم / م^٢

رقم المستخلص	مدة تنفيذ الأعمال لكل مستخلص	الإجمالي
جاري رقم ١	٢٠٢٢/٠٤/٢٦ - ٢٠٢٢/٠٧/٠٦	٠,٠٠
جاري رقم ٢	٢٠٢٢/٠٧/٠٧ - ٢٠٢٢/٠٩/١١	٠,٠٠
جاري رقم ٣	٢٠٢٢/٠٩/١٢ - ٢٠٢٣/٠١/١١	١٠٩,٣٠٥,٦١
جاري رقم ٤	٢٠٢٣/٠١/١٢ - ٢٠٢٣/٠٧/٠٥	١١١,٦٧٥,٣٦
جاري رقم ٥	٢٠٢٣/٠٧/٠٥ - ٢٠٢٣/٠٧/١١	٤٨,٧٠٣,٦٥
جاري رقم ٦	٢٠٢٣/٠٧/١٢ - ٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠,٠٩٤,٩٧
الإجمالي		٢٨٩,٧٧٩,٥٩

الشركة المنفذة
شركة بتروجت

مهندس الهيئة

مدير المشروع
الهيئة

مدير عام المشروعات

رئيس الإدارة المركزية

م / محمد علي رزق

م / محمد سليمان

م / محمد سامي

م / محمد راجح

مهندس / أحمد الطحان

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاهد

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1 * $\frac{\text{الرقم القياسي عند المحاسبة} - \text{الرقم القياسي عند فتح المظاريف الفنية}}{\text{الرقم القياسي عند فتح المظاريف الفنية}}$)

تاريخ التعاقد ١٤-٠٤-٢٠٢٢ // تاريخ استلام الموقع ٢٦-٠٤-٢٠٢٢

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	
٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٣٢,٦	٤٣١,٨	(سبتمبر ٢٠٢٢)
٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٣٤,٦	٤٣١,٨	(أكتوبر ٢٠٢٢)
٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٥٣,٤	٤٥٤,٥	(نوفمبر ٢٠٢٢)
٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٧٠,٣	٦١٣,٦	(ديسمبر ٢٠٢٢)
٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٩٧,٩	٦٥٤,٥	(يناير ٢٠٢٣)

الأرقام القياسية عند موافقة رئيس الوزراء (نوفمبر ٢٠٢١)				
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	
٣٢٣,٧	٤٣٦,٣	١٦٧,٥	٣٤٠,٩	

فروق اسعار مستخلص (٣) جارى لبند أعمال علاوة على معدل طبقة التشريب بمقدار ٠,٥ كجم / م٢ من ١٢-٠٩-٢٠٢٢ وحتى تاريخ ١١-٠١-٢٠٢٣

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- إلى		نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالنسب	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص	
١	بالمتر المسطح علاوة على معدل طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمقدار ٠,٥ كجم / م ^٢ ترش اسفل طبقة الرصف الخرساني ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٥٩,٩٠٠	٢٠٢٢/٠٩/١٢	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	١٥,٥٧%	٩٣٢٨,٦٩	٨,٤٠	بيتومين	٧٠,٠%	٤٣٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٢٠,٨١%	١٦٣٠٦,١٩٧	
				٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٥,٤١%	١٥٢٢٠,٤٩				٤٣٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٢٠,٨١%	٢٦٦٠٤,٨٤٨	
				٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٤,٥٩%	١٤٧٢٩,٥١				٤٣٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٢٠,٨١%	٢٥٧٤٦,٦٢٧	
				٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٥,٤١%	١٥٢٢٠,٤٩				٤٣٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٢٠,٨١%	٢٦٦٠٤,٨٤٨	
				٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١١	٩,٠٢%	٥٤٠٠,٨٢				٤٣٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	٢٠,٨١%	٩٤٤٠,٤٣٠	
				٥٩,٩٠٠	٢٠٢٢/٠٩/١٢	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	١٥,٥٧%	٩٣٢٨,٦٩	٨,٤٠	سولار	١٠,٠%	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	٠,٩٢%	٧٢٣,٨١٦
					٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٥,٤١%	١٥٢٢٠,٤٩				٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	٠,٩٢%	١١٨٠,٩٦٣
					٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٤,٥٩%	١٤٧٢٩,٥١				٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	٠,٩٢%	١١٤٢,٨٦٨
					٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٥,٤١%	١٥٢٢٠,٤٩				٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	٠,٩٢%	١١٨٠,٩٦٣
					٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/١١	٩,٠٢%	٥٤٠٠,٨٢				٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	٠,٩٢%	٤١٩,٠٥٢
الإجمالي			مائة وتسعة ألف وثلاثمائة وخمسون جنيهاً، ٦١/١٠٠ قرش فقط لاغير										١٠٩,٣٥٠,٦١		



مدير عام المشروعات

م / محمد راجح

مدير المشروع الهيئة

م / محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

الشركة المنفذة
شركة بتروجت

م / محمد علي رزق



مستخلص فروق الأسعار
مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس - العين السخنة) والطريق الدائرى حوله فى المسافة من كم ٣٤ حتى كم ٤١
تنفيذ / شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت)

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1 * $\frac{\text{الرقم القياسى عند المحاسبة} - \text{الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية}}{\text{الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية}}$)

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٠٤-١٤ // تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢-٠٤-٢٦

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
(يناير ٢٠٢٣)	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٩٧,٩	٦٥٤,٥
(فبراير ٢٠٢٣)	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٧٨,٤	٦٥٤,٥
(مارس ٢٠٢٣)	٣٦٧,٧	٦٢٢,٠	٢٨٠,٧	٧٧٢,٧
(إبريل ٢٠٢٣)	٣٦٧,٧	٦٢٢,٠	٢٨٠,٧	٩١٣,٦
(مايو ٢٠٢٣)	٣٧١,٣	٦٢٢,٠	٢٧٧,٥	٩١٣,٦
(يونيو ٢٠٢٣)	٣٩٦,٢	٦٢٢,٠	٢٧٣,٨	٩١٣,٦
(يوليو ٢٠٢٣)	٣٩٦,٢	٦٢٢,٠	٢٧٣,٦	٩١٣,٦

الأرقام القياسية عند موافقة رئيس الوزراء (نوفمبر ٢٠٢١)	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
	٣٢٣,٧	٤٣٦,٣	١٦٧,٥	٣٤٠,٩

فروق اسعار مستخلص (٤) جارى لبند أعمال علاوة على معدل طبقة التشريب بمقدار ٠,٥ كجم / م^٢ من ١٢-٠١-٢٠٢٣ وحتى تاريخ ٠٥-٠٧-٢٠٢٣

فروق اسعار مستخلص (٤) جارى لبند أعمال علاوة على معدل طبقة التشريب بمقدار ٠,٥ كجم / م٢ من ١٢-٠١-٢٠٢٣ وحتى تاريخ ٠٥-٠٧-٢٠٢٣														
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- إلى		نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالنسب	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة فى البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح الفنى	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٧	بالمتر المسطح علاوة على معدل طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمقدار ٠,٥ كجم / م٢ ترش اسفل طبقة الرصف الخرساني ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.		٤٥,٨٠٠	٢٠٢٣/٠١/١٢	٢٠٢٣/٠١/٣١	%١١,٤٣	٥٢٣٤,٢٩	٨,٤٠	بيتومين	%٧٠,٠	٤٣٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	%٢٠,٨١	٩١٤٩,٣٣٥
				٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	%١٦,٠٠	٧٣٢٨,٠٠				٤٣٦,٣٠	٥٦٦,٠٠	%٢٠,٨١	١٢٨٠٩,٠٦٩
				٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	%١٧,٧١	٨١١٣,١٤				٤٣٦,٣٠	٦٢٢,٠٠	%٢٩,٧٩	٢٠٣٠٤,٥٣٩
				٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	%١٧,١٤	٧٨٥١,٤٣				٤٣٦,٣٠	٦٢٢,٠٠	%٢٩,٧٩	١٩٦٤٩,٥٥٤
				٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	%١٧,٧١	٨١١٣,١٤				٤٣٦,٣٠	٦٢٢,٠٠	%٢٩,٧٩	٢٠٣٠٤,٥٣٩
				٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	%١٧,١٤	٧٨٥١,٤٣				٤٣٦,٣٠	٦٢٢,٠٠	%٢٩,٧٩	١٩٦٤٩,٥٥٤
				٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	%٢,٨٦	١٣٠٨,٥٧				٤٣٦,٣٠	٦٢٢,٠٠	%٢٩,٧٩	٣٢٧٤,٩٢٦
				٢٠٢٣/٠١/١٢	٢٠٢٣/٠١/٣١	%١١,٤٣	٥٢٣٤,٢٩				٨,٤٠	سولار	%١٠,٠	٣٢٣,٧٠
		٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	%٤٤,٤٤	٢٠٣٥٥,٥٦	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	%٠,٩٢	١٥٧٩,٣٩٥					
		٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	%١٧,٧١	٨١١٣,١٤	٣٢٣,٧٠	٣٦٧,٧٠	%١,٣٦	٩٢٦,٣٥٧					
		٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	%١٧,١٤	٧٨٥١,٤٣	٣٢٣,٧٠	٣٦٧,٧٠	%١,٣٦	٨٩٦,٤٧٥					
		٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	%١٧,٧١	٨١١٣,١٤	٣٢٣,٧٠	٣٧١,٣٠	%١,٤٧	١٠٠٢,١٥٠					
		٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	%١٧,١٤	٧٨٥١,٤٣	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	%٢,٢٤	١٤٧٧,١٤٦					
		٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	%٢,٨٦	١٣٠٨,٥٧	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	%٢,٢٤	٢٤٦,١٩١					
		الإجمالي		مائة و احدى عشر الف و ستمائة و خمسة و سبعون جنيه و ستة و ثلاثون قرش فقط لاغير										



مدير عام المشروعات

م / محمد راجح

مدير المشروع الهيئة

م / محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

الشركة المنفذة
شركة بتروجت



مستخلص فروق الأسعار
مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس - العين السخنة) والطريق الدائرى حوله فى المسافة من كم ٣٤ حتى كم ٤١
تنفيذ / شركة المشروعات البترولية والإستشارات الفنية (بتروجت)

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1 * $\frac{\text{الرقم القياسى عند المحاسبة} - \text{الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية}}{\text{الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية}}$)

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

تاريخ التعاقد ٠١-٠٤-٢٠٢٢ // تاريخ استلام الموقع ٢٦-٠٤-٢٠٢٢

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				الأرقام القياسية عند موافقة رئيس الوزراء (نوفمبر ٢٠٢١)			
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
٣٩٦,٢	٦٢٢,٠	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٣٢٣,٧	٤٣٦,٣	١٦٧,٥	٣٤٠,٩

(يوليو ٢٠٢٣)

فروق اسعار مستخلص (٥) جارى لبند أعمال علاوة على معدل طبقة التشريب بمقدار ٠,٥ كجم / م٢ من ٢٠٢٣-٠٧-٠٦ وحتى تاريخ ٢٠٢٣-٠٧-١١														
قَم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- إلى		نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالنسب	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١	بالمتر المسطح علاوة على معدل طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمقدار ٠,٥ كجم / م٢ ترش اسفل طبقة الرصف الخرساني ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١٨,١٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/١١	%١٠٠,٠٠	١٨١٠٠,٠٠	٨,٤٠	بيتومين	%٧٠,٠	٤٣٦,٣٠	٦٢٢,٠٠	%٢٩,٧٩	٤٥٢٩٨,٣٧٢
			١٨,١٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/١١	%١٠٠,٠٠	١٨١٠٠,٠٠	٨,٤٠	سولار	%١٠,٠	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	%٢,٢٤	٣٤٠٥,٢٨٣
الإجمالي			ثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وثلاثة جنيها، ٦٥/١٠٠ قرش فقط لاغير											٤٨,٧٠٣,٦٥



مدير عام المشروعات

م / محمد راجح

مدير المشروع الهيئة

م / محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

الشركة المنفذة
شركة بتروجت



مستخلص فروق الأسعار
مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس - العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم ٣٤ حتى كم ٤١
تنفيذ / شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت)

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1 * $\frac{\text{الرقم القياسي عند المحاسبة} - \text{الرقم القياسي عند فتح المظاريف الفنية}}{\text{الرقم القياسي عند فتح المظاريف الفنية}}$)

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٠٤-١٤ // تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢-٠٤-٢٦

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص			
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
٣٩٦,٢	٦٢٢,٠	٢٧٣,٦	٩١٣,٦

(يوليو ٢٠٢٣)

الأرقام القياسية عند موافقة رئيس الوزراء (نوفمبر ٢٠٢١)			
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
٣٢٣,٧	٤٣٦,٣	١٦٧,٥	٣٤٠,٩

فروق اسعار مستخلص (٦) جارى لبند أعمال علاوة على معدل طبقة التشريب بمقدار ٠,٥ كجم / م٢ من ٢٠٢٣-٠٧-١٢ وحتى تاريخ ٢٠٢٣-٠٧-٣١														
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- إلى		نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالنسب	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١	بالمتر المسطح علاوة على معدل طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمقدار ٠,٥ كجم / م٢ ترش اسفل طبقة الرصف الخرساني ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٧,٤٦٨	٢٠٢٣/٠٧/١٢	٢٠٢٣/٠٧/٣١	%١٠٠,٠٠	٧٤٦٨,٠٠	٨,٤٠	بيتومين	%٧٠,٠	٤٣٦,٣٠	٦٢٢,٠٠	%٢٩,٧٩	١٨٦٨٩,٩٥٨
			٧,٤٦٨	٢٠٢٣/٠٧/١٢	٢٠٢٣/٠٧/٣١	%١٠٠,٠٠	٧٤٦٨,٠٠	٨,٤٠	سولار	%١٠,٠	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	%٢,٢٤	١٤٠٥,٠٠٨
الإجمالي		عشرون ألف وأربعة وتسعون جنيها، ٩٧/١٠٠ قرش فقط لاغير												
		٢٠,٠٩٤,٩٧												



مدير عام المشروعات

م / محمد راجح

مدير المشروع الهيئة

م / محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

الشركة المنفذة
شركة بتروجت

م / محمد علي رزق

