

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٣٤ حتى الكم ٤١ بطول ٧ كم (أعمال طرق).

تنفيذ: شركة المشروعات البترولية والاستشارات الهندسية (بتروجيت).

عقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٩٨٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٤.

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع.ح لحساب فروق الأسعار لمستخلص رقم (٧) جاري للعملية عاليه شامل بند علاوة على معدل طبقة التشريب بمقدار ٠,٥ كجم / م^٢.

بمبلغ: ٦٣٢٧٩٧٢,٥٠ جنيهاً (فقط ستة ملايين وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة واثنان وسبعون جنيهاً وخمسون قرشاً لا غير).

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللائم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة الاستحقاق مع مراعاة ما تم صرفه سابقاً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/١٢/٢٣



مهندس /

عملية : تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
تنفيذ شركة المشروعات البترولية والإستشارات الفنية (بتروجت) في المسافة من الكم ٣٤ وحتى الكم ٤١

العقد رقم: ٩٨٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ١٤-٠٤-٢٠٢٢

تاريخ التعاقد ١٤-٠٤-٢٠٢٢ - تاريخ استلام الموقع ٢٦-٠٤-٢٠٢٢

تاريخ أمر الإسناد (نوفمبر ٢٠٢١)

مستخلص فروق أسعار رقم ٧ جاري شامل علاوة معدل طبقة التشريب بمقدار ٠,٥ كجم / م^٢

رقم المستخلص	مدة تنفيذ الأعمال لكل مستخلص	الإجمالي
جاري رقم ٧	٢٠٢٣/٠٨/٠١ - ٢٠٢٤/٠٧/١٥	٦,٣٢٧,٩٧٢,٥٠



رئيس الإدارة المركزية

مهندس / أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

م / محمد راجح

مدير المشروع
الهيئة



م / محمد سامي

مهندس الهيئة



م / محمد سليمان

الشركة المنفذة
شركة بتروجت



م / محمد علي رزق

مستخلص فروق الأسعار
مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس - العين السخنة) والطريق الدائرى حوله فى المسافة من كم ٣٤ حتى كم ٤١
تنفيذ / شركة المشروعات البترولية والإستشارات الفنية (بتروجت)

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد


قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1 * $\frac{\text{الرقم القياسى عند المحاسبة} - \text{الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية}}{\text{الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية}}$)

تاريخ التعاقد ١٤-٢٠٢٢-٢٠٢٢ // تاريخ استلام الموقع ٢٦-٢٠٢٢-٢٠٢٢

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				الأرقام القياسية عند موافقة رئيس الوزراء (نوفمبر ٢٠٢١)			
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٥١,٩	١٣٨٤,٦	٣٩٦,٢	٦٢٢,٠	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٣٢٣,٧	٤٣٦,٣	١٦٧,٥	٣٤٠,٩
٤٨٠,٤	٧٦٢,٠	٣٦٨,٦	١٢٨٩,٨	٣٩٦,٢	٦٢٢,٠	٢٨٢,٥	٩٢٣,٦				
٤٨٠,٤	١٠٧٩,١	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	٣٩٦,٢	٦٨٣,٦	٣٠٣,٥	٩١٣,٦				
٤٨٠,٤	١٠٧٩,١	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥				
٤٨٠,٤	١٠٧٩,١	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٣٦,١	١٠٦٧,٨				
٥٤١,٥	١٠٧٩,١	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧				

فروق اسعار مستخلص (٧) جارى من ٢٠٢٣-٠٨-٠١ وحتى تاريخ ٢٠٢٤-٠٧-١٥

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- إلى	نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالنسب	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٤	بالمتر المكعب اعمال ازالة مخلفات او حفر في جميع انواع التربة ماعدا الصخر ونقل الاتربة غير الصالحة او الزائدة وطبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.	م³	٢,٠٧٥	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٨٣,٧٩	٨,٨٦%	سولار	٢٠,٠%	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	٤,٤٨%	١٣٩,٩٥
				٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	١٧٧,٨٦	٨,٥٧%						١٣٥,٤٤
				٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	١٨٣,٧٩	٨,٨٦%						١٣٩,٩٥
				٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	١٧٧,٨٦	٨,٥٧%						١٧٤,٣٠
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	١٨٣,٧٩	٨,٨٦%						١٨٠,١١
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	١٨٣,٧٩	٨,٨٦%						١٨٠,١١
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١٧١,٩٣	٨,٢٩%						١٦٨,٤٩
				٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	١٨٣,٧٩	٨,٨٦%						٣٠٢,٤٩
				٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	١٧٧,٨٦	٨,٥٧%						٢٩٢,٧٤
				٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	١٨٣,٧٩	٨,٨٦%						٣٠٢,٤٩
				٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	١٧٧,٨٦	٨,٥٧%						٢٩٢,٧٤
				٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٨٨,٩٣	٤,٢٩%						٢٠٣,٤٤
٥	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم وتشغيلها مع التأكد من أن الأتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). والبند يشمل نقل المياه ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل من ٤ كم حتى ٥ كم	م³	١٥٣,١٨٨	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٣٥٦٨,٠٨	٨,٨٦%	سولار	٢٠,٠%	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	٤,٤٨%	٢٢,٢٤٤,٦١
				٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	١٣١٣٠,٤٠	٨,٥٧%						٢١,٥٢٧,٠٤
				٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	١٣٥٦٨,٠٨	٨,٨٦%						٢٢,٢٤٤,٦١
				٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	١٣١٣٠,٤٠	٨,٥٧%						٢٧,٧٠٣,٠٨
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	١٣٥٦٨,٠٨	٨,٨٦%						٢٨,٦٢٦,٥١
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	١٣٥٦٨,٠٨	٨,٨٦%						٢٨,٦٢٦,٥١
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١٢٦٩٢,٧٢	٨,٢٩%						٢٦,٧٧٩,٦٤
				٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	١٣٥٦٨,٠٨	٨,٨٦%						٤٨,٠٧٩,٠٤
				٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	١٣١٣٠,٤٠	٨,٥٧%						٤٦,٥٢٨,١٠
				٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	١٣٥٦٨,٠٨	٨,٨٦%						٤٨,٠٧٩,٠٤
				٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	١٣١٣٠,٤٠	٨,٥٧%						٤٦,٥٢٨,١٠
				٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٦٥٦٥,٢٠	٤,٢٩%						٣٢,٣٣٥,١٠




مستخلص فروق الأسعار
مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس - العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم ٣٤ حتى كم ٤١
تنفيذ / شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت)

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1 - الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند فتح المظاريف الفنية)
 الرقم القياسي عند فتح المظاريف الفنية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٠٤-١٤ // تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢-٠٤-٢٦

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				الأرقام القياسية عند موافقة رئيس الوزراء (نوفمبر ٢٠٢١)			
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٥١,٩	١٣٨٤,٦	٣٩٦,٢	٦٢٢,٠	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٣٩٦,٢	٤٣٦,٣	١٦٧,٥	٣٤٠,٩
٤٨٠,٤	٧٦٢,٠	٣٦٨,٦	١٢٨٩,٨	٣٩٦,٢	٦٢٢,٠	٢٨٢,٥	٩٢٣,٦	٣٩٦,٢			
٤٨٠,٤	١٠٧٩,١	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	٣٩٦,٢	٦٨٣,٦	٣٠٣,٥	٩١٣,٦	٤١٧,٠			
٤٨٠,٤	١٠٧٩,١	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٤١٧,٠			
٤٨٠,٤	١٠٧٩,١	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٣٦,١	١٠٦٧,٨	٤١٧,٠			
٥٤١,٥	١٠٧٩,١	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧	٤١٧,٠			

(أغسطس ٢٠٢٣)

(سبتمبر ٢٠٢٣)

(أكتوبر ٢٠٢٣)

(نوفمبر ٢٠٢٣)

(ديسمبر ٢٠٢٣)

(يناير ٢٠٢٤)

(فبراير ٢٠٢٤)

(مارس ٢٠٢٤)

(أبريل ٢٠٢٤)

(مايو ٢٠٢٤)

(يونيو ٢٠٢٤)

(يوليو ٢٠٢٤)

فروق اسعار مستخلص (٧) جارى من ٢٠٢٣-٠٨-٠١ وحتى تاريخ ٢٠٢٤-٠٧-١٥																					
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- إلى		نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالنسب	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص							
	مسافة نقل من ٥ كم حتى ٦ كم	م٣	٢,٩٣٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	%٨,٨٦	٢٥٩,٥١	٣٧,٨٠	سولار	%٢٠,٠	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	%٤,٤٨	٤٣٩,٤٢							
				٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	%٨,٥٧	٢٥١,١٤				٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	%٤,٤٨	٤٢٥,٢٤							
				٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	%٨,٨٦	٢٥٩,٥١				٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	%٤,٤٨	٤٣٩,٤٢							
				٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٨,٥٧	٢٥١,١٤				٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦	٥٤٧,٢٤							
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٨,٨٦	٢٥٩,٥١				٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦	٥٦٥,٤٩							
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٨,٨٦	٢٥٩,٥١				٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦	٥٦٥,٤٩							
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	%٨,٢٩	٢٤٢,٧٧				٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦	٥٢٩,٠٠							
				٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	%٨,٨٦	٢٥٩,٥١				٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	%٩,٦٨	٩٤٩,٧٥							
				٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	%٨,٥٧	٢٥١,١٤				٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	%٩,٦٨	٩١٩,١١							
				٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	%٨,٨٦	٢٥٩,٥١				٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	%٩,٦٨	٩٤٩,٧٥							
				٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	%٨,٥٧	٢٥١,١٤				٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	%٩,٦٨	٩١٩,١١							
				٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/١٥	%٤,٢٩	١٢٥,٥٧				٣٢٣,٧٠	٥٤١,٥٠	%١٣,٤٦	٦٣٨,٧٥							
				٦	اعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات في حدود التدرج المطلوب والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة كالفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% وفردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراءات التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٣١٥				٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	%٨,٨٦	٢٧,٩٠	١٨٦,٠٠	سولار	%١٥,٠	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	%٣,٣٦	١٧٤,٣٤
											٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	%٨,٥٧	٢٧,٠٠				٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	%٣,٣٦	١٦٨,٧٢
٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	%٨,٨٦	٢٧,٩٠					٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	%٣,٣٦	١٧٤,٣٤										
٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٨,٥٧	٢٧,٠٠					٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢	٢١٧,١٢										
٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٨,٨٦	٢٧,٩٠					٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢	٢٢٤,٣٦										
٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٨,٨٦	٢٧,٩٠					٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢	٢٢٤,٣٦										
٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	%٨,٢٩	٢٦,١٠					٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢	٢٠٩,٨٩										
٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	%٨,٨٦	٢٧,٩٠					٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	%٧,٢٦	٣٧٦,٨٢										
٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	%٨,٥٧	٢٧,٠٠					٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	%٧,٢٦	٣٦٤,٦٧										
٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	%٨,٨٦	٢٧,٩٠					٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	%٧,٢٦	٣٧٦,٨٢										
٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	%٨,٥٧	٢٧,٠٠					٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	%٧,٢٦	٣٦٤,٦٧										
٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/١٥	%٤,٢٩	١٣,٥٠					٣٢٣,٧٠	٥٤١,٥٠	%١٠,٠٩	٢٥٣,٤٣										
٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	%٨,٨٦	٤٥,٨٨					٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	%٢,٢٤	٤٩٣,٢٤										
٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	%٨,٥٧	٤٤,٤٠					٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	%٢,٢٤	٤٧٧,٣٣										
																					

اعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير كسارات في حدود التدرج المطلوب والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة كالفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% وفرداها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراءات التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

مسافة نقل من ١٠ كم حتى ١١ كم



مستخلص فروق الأسعار
مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس - العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم ٣٤ حتى كم ٤١
تنفيذ / شركة المشروعات البترولية والإستشارات الفنية (بتروجت)

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1 - $\frac{\text{الرقم القياسي عند المحاسبة} - \text{الرقم القياسي عند فتح المظاريف الفنية}}{\text{الرقم القياسي عند فتح المظاريف الفنية}}$)

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٠٤-١٤ // تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢-٠٤-٢٦

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				الأرقام القياسية عند موافقة رئيس الوزراء (نوفمبر ٢٠٢١)			
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٥١,٩	١٣٨٤,٦	٣٩٦,٢	٦٢٢,٠	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٣٢٣,٧	٤٣٦,٣	١٦٧,٥	٣٤٠,٩
٤٨٠,٤	٧٦٢,٠	٣٦٨,٦	١٢٨٩,٨	٣٩٦,٢	٦٢٢,٠	٢٨٢,٥	٩٢٣,٦				
٤٨٠,٤	١٠٧٩,١	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	٣٩٦,٢	٦٨٣,٦	٣٠٣,٥	٩١٣,٦				
٤٨٠,٤	١٠٧٩,١	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥				
٤٨٠,٤	١٠٧٩,١	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٣٦,١	١٠٦٧,٨				
٥٤١,٥	١٠٧٩,١	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧				

فروق اسعار مستخلص (٧) جاري من ٢٠٢٣-٠٨-٠١ وحتى تاريخ ٢٠٢٤-٠٧-١٥

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- إلى	نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالنسب	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١٣	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير (UPVC) من النوع الثقيل عند تعدي الشوارع تتحمل ضغط لا يقل عن ٦ بار طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. جقظ ١٢ بوصة.	م.ط	٥١٨	٢٠٢٣/١٠/٣١ - ٢٠٢٣/١٠/٠١	%٨,٨٦	٤٥,٨٨	٤٨٠,٠٠	سولار	%١٠,٠	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	%٢,٢٤	٤٩٣,٢٤
				٢٠٢٣/١١/٣٠ - ٢٠٢٣/١١/٠١	%٨,٥٧	٤٤,٤٠				٤١٧,٠٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨	٦١٤,٢٨
				٢٠٢٣/١٢/٣١ - ٢٠٢٣/١٢/٠١	%٨,٨٦	٤٥,٨٨				٤١٧,٠٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨	٦٣٤,٧٥
				٢٠٢٤/٠١/٣١ - ٢٠٢٤/٠١/٠١	%٨,٨٦	٤٥,٨٨				٤١٧,٠٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨	٦٣٤,٧٥
				٢٠٢٤/٠٢/٢٩ - ٢٠٢٤/٠٢/٠١	%٨,٢٩	٤٢,٩٢				٤١٧,٠٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨	٥٩٣,٨٠
				٢٠٢٤/٠٣/٣١ - ٢٠٢٤/٠٣/٠١	%٨,٨٦	٤٥,٨٨				٤٨٠,٤٠	٤٨٠,٤٠	%٤,٨٤	١,٠٦٦,٠٨
				٢٠٢٤/٠٤/٣٠ - ٢٠٢٤/٠٤/٠١	%٨,٥٧	٤٤,٤٠				٤٨٠,٤٠	٤٨٠,٤٠	%٤,٨٤	١,٠٣١,٦٩
				٢٠٢٤/٠٥/٣١ - ٢٠٢٤/٠٥/٠١	%٨,٨٦	٤٥,٨٨				٤٨٠,٤٠	٤٨٠,٤٠	%٤,٨٤	١,٠٦٦,٠٨
				٢٠٢٤/٠٦/٣٠ - ٢٠٢٤/٠٦/٠١	%٨,٥٧	٤٤,٤٠				٤٨٠,٤٠	٤٨٠,٤٠	%٤,٨٤	١,٠٣١,٦٩
				٢٠٢٤/٠٧/١٥ - ٢٠٢٤/٠٧/٠١	%٤,٢٩	٢٢,٢٠				٥٤١,٥٠	٥٤١,٥٠	%٦,٧٣	٧١٦,٩٨

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Official stamp and signature)

مستخلص فروق الأسعار
مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس - العين السخنة) والطريق الدائرى حوله فى المسافة من كم ٣٤ حتى كم ٤١
تنفيذ / شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت)

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1 - الرقم القياسى عند المحاسبة - الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية)
الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٠٤-١٤ // تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢-٠٤-٢٦

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				الأرقام القياسية عند موافقة رئيس الوزراء (نوفمبر ٢٠٢١)			
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٥١,٩	١٣٨٤,٦	٣٩٦,٢	٦٢٢,٠	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٣٢٣,٧	٤٣٦,٣	١٦٧,٥	٣٤٠,٩
٤٨٠,٤	٧٦٢,٠	٣٦٨,٦	١٢٨٩,٨	٣٩٦,٢	٦٢٢,٠	٢٨٢,٥	٩٢٣,٦				
٤٨٠,٤	١٠٧٩,١	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	٣٩٦,٢	٦٨٣,٦	٣٠٣,٥	٩١٣,٦				
٤٨٠,٤	١٠٧٩,١	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥				
٤٨٠,٤	١٠٧٩,١	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٣٦,١	١٠٦٧,٨				
٥٤١,٥	١٠٧٩,١	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧				

فروق اسعار مستخلص (٧) جارى من ٢٠٢٣-٠٨-٠١ وحتى تاريخ ٢٠٢٤-٠٧-١٥

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- إلى	نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالنسب	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة فى البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسى عند الفتح الفني	الرقم القياسى فى تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمبع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١,٤٦٣	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٢٩,٥٨	١٨٥,٠٠	اسمنت	%٢٠,٠	١٦٧,٥٠	١٣٩٨,٥١	%١٤٦,٩٩	٣٥,٢٣٦,١١
				٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	١٢٥,٤٠				١٦٧,٥٠	١٤٤٥,١٣	%١٥٢,٥٥	٣٥,٣٩٠,٧٧
				٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	١٢٩,٥٨				١٦٧,٥٠	١٤٤٥,١٣	%١٥٢,٥٥	٣٦,٥٧٠,٤٦
				٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	١٢٥,٤٠				١٦٧,٥٠	١٣٥١,٩٠	%١٤١,٤٢	٣٢,٨٠٨,١٥
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	١٢٩,٥٨				١٦٧,٥٠	١٤٤٥,١٣	%١٥٢,٥٥	٣٦,٥٧٠,٤٦
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	١٢٩,٥٨				١٦٧,٥٠	١٣٩٨,٥١	%١٤٦,٩٩	٣٥,٢٣٦,١١
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١٢١,٢٢				١٦٧,٥٠	٤١٧,٠٠	%٢٩,٧٩	٦,٦٨٠,٨٥
				٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	١٢٩,٥٨				١٦٧,٥٠	٤١٧,٠٠	%٢٩,٧٩	٧,١٤١,٦٠
				٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	١٢٥,٤٠				١٦٧,٥٠	٤١٧,٠٠	%٢٩,٧٩	٦,٩١١,٢٢
				٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	١٢٩,٥٨				١٦٧,٥٠	٤١٧,٠٠	%٢٩,٧٩	٧,١٤١,٦٠
				٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	١٢٥,٤٠				١٦٧,٥٠	٤٨٠,٤٠	%٣٧,٣٦	٨,٦٦٧,٤٢
				٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٦٢,٧٠				١٦٧,٥٠	٤٨٠,٤٠	%٣٧,٣٦	٤,٣٣٣,٧١
			١,٤٦٣	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٢٩,٥٨	١٨٥,٠٠	سولار	%١٥,٠	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	%٣,٣٦	٨٠٥,٣٧
				٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	١٢٥,٤٠				٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	%٣,٣٦	٧٧٩,٣٩
				٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	١٢٩,٥٨				٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	%٣,٣٦	٨٠٥,٣٧
				٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	١٢٥,٤٠				٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢	١,٠٠٣,٠٠
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	١٢٩,٥٨				٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢	١,٠٣٦,٤٣
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	١٢٩,٥٨				٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢	١,٠٣٦,٤٣
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	١٢١,٢٢				٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢	٩٦٩,٥٦
				٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	١٢٩,٥٨				٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	%٧,٢٦	١,٧٤٠,٧١
				٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	١٢٥,٤٠				٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	%٧,٢٦	١,٦٨٤,٥٦
				٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	١٢٩,٥٨				٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	%٧,٢٦	١,٧٤٠,٧١
				٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	١٢٥,٤٠				٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	%٧,٢٦	١,٦٨٤,٥٦
				٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٦٢,٧٠				٣٢٣,٧٠	٥٤١,٥٠	%١٠,٠٩	١,١٧٠,٧٠

مستخلص فروق الأسعار
مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس - العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم ٣٤ حتى كم ٤١
تنفيذ / شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت)

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1 * $\frac{\text{الرقم القياسي عند المحاسبة} - \text{الرقم القياسي عند فتح المظاريف الفنية}}{\text{الرقم القياسي عند فتح المظاريف الفنية}}$)

تاريخ التعاقد ٠١-٠٤-٢٠٢٢ // تاريخ استلام الموقع ٢٦-٠٤-٢٠٢٢

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				الأرقام القياسية عند موافقة رئيس الوزراء (نوفمبر ٢٠٢١)			
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٥١,٩	١٣٨٤,٦	٣٩٦,٢	٦٢٢,٠	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٣٢٣,٧	٤٣٦,٣	١٦٧,٥	٣٤٠,٩
٤٨٠,٤	٧٦٢,٠	٣٦٨,٦	١٢٨٩,٨	٣٩٦,٢	٦٢٢,٠	٢٨٢,٥	٩٢٣,٦				
٤٨٠,٤	١٠٧٩,١	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	٣٩٦,٢	٦٨٣,٦	٣٠٣,٥	٩١٣,٦				
٤٨٠,٤	١٠٧٩,١	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥				
٤٨٠,٤	١٠٧٩,١	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٣٦,١	١٠٦٧,٨				
٥٤١,٥	١٠٧٩,١	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧				

فروق اسعار مستخلص (٧) جاري من ٠١-٠٨-٢٠٢٣ وحتى تاريخ ٠١-٠٧-٢٠٢٤

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- إلى	نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالنسب	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
البند المستحدث													
١	بالمتر المسطح علاوة على معدل طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمقدار ٠,٥ كجم / م ^٢ ترش اسفل طبقة الرصف الخرساني ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١٠,١٥٥	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦	٨,٤٠	بيتومين	%٧٠,٠	٤٣٦,٣٠	%٨,٥١	٦٤٣,١٥
						٨٧٠,٤٣	%٨,٥٧				٤٣٦,٣٠	%٨,٥١	٦٢٢,٤٠
						٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦				٤٣٦,٣٠	%١١,٣٤	٨٥٦,٤٩
						٨٧٠,٤٣	%٨,٥٧				٤٣٦,٣٠	%١٤,٩٣	١,٠٩١,٦٣
						٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦				٤٣٦,٣٠	%١٤,٩٣	١,١٢٨,٠٢
						٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦				٤٣٦,٣٠	%١٤,٩٣	١,١٢٨,٠٢
						٨٤١,٤١	%٨,٢٩				٤٣٦,٣٠	%١٤,٩٣	١,٠٥٥,٢٤
						٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦				٤٣٦,٣٠	%١٤,٩٣	١,١٢٨,٠٢
						٨٧٠,٤٣	%٨,٥٧				٤٣٦,٣٠	%٢٩,٤٧	٢,١٥٤,٤٣
						٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦				٤٣٦,٣٠	%٢٩,٤٧	٢,٢٢٦,٢٥
						٨٧٠,٤٣	%٨,٥٧				٤٣٦,٣٠	%٢٩,٤٧	٢,١٥٤,٤٣
						٤٣٥,٢١	%٤,٢٩				٤٣٦,٣٠	%٢٩,٤٧	١,٠٧٧,٢٢
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦	٨,٤٠	سولار	%١٠,٠	٣٢٣,٧٠	%٣,٣٦	٢٥٣,٨٣
						٨٧٠,٤٣	%٨,٥٧				٣٢٣,٧٠	%٣,٣٦	٢٤٥,٦٤
						٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦				٣٢٣,٧٠	%٣,٣٦	٢٥٣,٨٣
						٨٧٠,٤٣	%٨,٥٧				٣٢٣,٧٠	%٤,٣٢	٣١٦,١١
						٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦				٣٢٣,٧٠	%٤,٣٢	٣٢٦,٦٥
						٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦				٣٢٣,٧٠	%٤,٣٢	٣٢٦,٦٥
						٨٤١,٤١	%٨,٢٩				٣٢٣,٧٠	%٤,٣٢	٣٠٥,٥٨
						٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦				٣٢٣,٧٠	%٧,٢٦	٥٤٨,٦٢
						٨٧٠,٤٣	%٨,٥٧				٣٢٣,٧٠	%٧,٢٦	٥٣٠,٩٢
						٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦				٣٢٣,٧٠	%٧,٢٦	٥٤٨,٦٢
						٨٧٠,٤٣	%٨,٥٧				٣٢٣,٧٠	%٧,٢٦	٥٣٠,٩٢
						٤٣٥,٢١	%٤,٢٩				٣٢٣,٧٠	%١٠,٠٩	٣٦٨,٩٧

مستخلص فروق الأسعار
مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس - العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم ٣٤ حتى كم ٤١
تنفيذ / شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت)

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1 - $\frac{\text{الرقم القياسي عند المحاسبة} - \text{الرقم القياسي عند فتح المظاريف الفنية}}{\text{الرقم القياسي عند فتح المظاريف الفنية}}$)

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٠٤-١٤ // تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢-٠٤-٢٦

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				الأرقام القياسية عند موافقة رئيس الوزراء (نوفمبر ٢٠٢١)			
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٥١,٩	١٣٨٤,٦	٣٩٦,٢	٦٢٢,٠	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٣٢٣,٧	٤٣٦,٣	١٦٧,٥	٣٤٠,٩
٤٨٠,٤	٧٦٢,٠	٣٦٨,٦	١٢٨٩,٨	٣٩٦,٢	٦٢٢,٠	٢٨٢,٥	٩٢٣,٦				
٤٨٠,٤	١٠٧٩,١	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	٣٩٦,٢	٦٨٣,٦	٣٠٣,٥	٩١٣,٦				
٤٨٠,٤	١٠٧٩,١	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥				
٤٨٠,٤	١٠٧٩,١	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٣٦,١	١٠٦٧,٨				
٥٤١,٥	١٠٧٩,١	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧				

فروق اسعار مستخلص (٧) جاري من ٢٠٢٣-٠٨-٠١ وحتى تاريخ ٢٠٢٤-٠٧-١٥

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- إلى	نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالنسب	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أترية حصوية صالحة للردم على طبقات الجيوجريد بقطاع الكيستون مطابقة للمواصفات (ذات زاوية احتكاك لا تقل عن ٣٥%) باستخدام المعدات ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م³	١٦,٣١٦	٢٠٢٣/٠٨/٣١ - ٢٠٢٣/٠٩/٠١	٨,٨٦%	١٤٤٥,١٣	٦٨,٠٠	سولار	٢٠,٠%	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	٤,٤٨%	٤,٤٠١,٩١
				٢٠٢٣/٠٩/٣٠ - ٢٠٢٣/١٠/٠١	٨,٥٧%	١٣٩٨,٥١				٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	٤,٤٨%	٤,٢٥٩,٩٢
				٢٠٢٣/١٠/٣١ - ٢٠٢٣/١١/٠١	٨,٨٦%	١٤٤٥,١٣				٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	٤,٤٨%	٤,٤٠١,٩١
				٢٠٢٣/١١/٣٠ - ٢٠٢٣/١٢/٠١	٨,٥٧%	١٣٩٨,٥١				٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	٥,٧٦%	٥,٤٨٢,٠٧
				٢٠٢٣/١٢/٣١ - ٢٠٢٤/٠١/٠١	٨,٨٦%	١٤٤٥,١٣				٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	٥,٧٦%	٥,٦٦٤,٨١
				٢٠٢٤/٠١/٣١ - ٢٠٢٤/٠٢/٠١	٨,٨٦%	١٤٤٥,١٣				٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	٥,٧٦%	٥,٦٦٤,٨١
				٢٠٢٤/٠٢/٢٩ - ٢٠٢٤/٠٣/٠١	٨,٢٩%	١٣٥١,٩٠				٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	٥,٧٦%	٥,٢٩٩,٣٤
				٢٠٢٤/٠٣/٣١ - ٢٠٢٤/٠٤/٠١	٨,٨٦%	١٤٤٥,١٣				٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	٩,٦٨%	٩,٥١٤,٢١
				٢٠٢٤/٠٤/٣٠ - ٢٠٢٤/٠٥/٠١	٨,٥٧%	١٣٩٨,٥١				٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	٩,٦٨%	٩,٢٠٧,٣٠
				٢٠٢٤/٠٥/٣١ - ٢٠٢٤/٠٦/٠١	٨,٨٦%	١٤٤٥,١٣				٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	٩,٦٨%	٩,٥١٤,٢١
				٢٠٢٤/٠٦/٣٠ - ٢٠٢٤/٠٧/٠١	٨,٥٧%	١٣٩٨,٥١				٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	٩,٦٨%	٩,٢٠٧,٣٠
				٢٠٢٤/٠٧/١٥ - ٢٠٢٤/٠٧/٠١	٤,٢٩%	٦٩٩,٢٦				٣٢٣,٧٠	٥٤١,٥٠	١٣,٤٦%	٦,٣٩٨,٦٩
٣	بالمتر المكعب أعمال قطع ونقل وإعادة تشغيل طبقة الأساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردتها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم وشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجدي بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراءات التجارب المعملية والحلقية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م³	١٣,٣٣٤	٢٠٢٣/٠٨/٣١ - ٢٠٢٣/٠٩/٠١	٨,٨٦%	١١٨١,٠١	١٠٠,٠٠	سولار	١٥,٠%	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	٣,٣٦%	٣,٩٦٧,٧٢
				٢٠٢٣/٠٩/٣٠ - ٢٠٢٣/١٠/٠١	٨,٥٧%	١١٤٢,٩١				٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	٣,٣٦%	٣,٨٣٩,٧٣
				٢٠٢٣/١٠/٣١ - ٢٠٢٣/١١/٠١	٨,٨٦%	١١٨١,٠١				٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	٣,٣٦%	٣,٩٦٧,٧٢
				٢٠٢٣/١١/٣٠ - ٢٠٢٣/١٢/٠١	٨,٥٧%	١١٤٢,٩١				٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	٤,٣٢%	٤,٩٤١,٣٣
				٢٠٢٣/١٢/٣١ - ٢٠٢٤/٠١/٠١	٨,٨٦%	١١٨١,٠١				٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	٤,٣٢%	٥,١٠٦,٠٤
				٢٠٢٤/٠١/٣١ - ٢٠٢٤/٠٢/٠١	٨,٨٦%	١١٨١,٠١				٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	٤,٣٢%	٥,١٠٦,٠٤
				٢٠٢٤/٠٢/٢٩ - ٢٠٢٤/٠٣/٠١	٨,٢٩%	١١٠٤,٨٢				٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	٤,٣٢%	٤,٧٧٦,٦٢
				٢٠٢٤/٠٣/٣١ - ٢٠٢٤/٠٤/٠١	٨,٨٦%	١١٨١,٠١				٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	٧,٢٦%	٨,٥٧٥,٧٤
				٢٠٢٤/٠٤/٣٠ - ٢٠٢٤/٠٥/٠١	٨,٥٧%	١١٤٢,٩١				٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	٧,٢٦%	٨,٢٩٩,١٠
				٢٠٢٤/٠٥/٣١ - ٢٠٢٤/٠٦/٠١	٨,٨٦%	١١٨١,٠١				٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	٧,٢٦%	٨,٥٧٥,٧٤
				٢٠٢٤/٠٦/٣٠ - ٢٠٢٤/٠٧/٠١	٨,٥٧%	١١٤٢,٩١				٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	٧,٢٦%	٨,٢٩٩,١٠
				٢٠٢٤/٠٧/١٥ - ٢٠٢٤/٠٧/٠١	٤,٢٩%	٥٧١,٤٦				٣٢٣,٧٠	٥٤١,٥٠	١٠,٠٩%	٥,٧٦٧,٥٣




مستخلص فروق الأسعار
مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس - العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم ٣٤ حتى كم ٤١
تنفيذ / شركة المشروعات البترولية والإستشارات الفنية (بتروجت)

قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1) * $\frac{\text{الرقم القياسي عند المحاسبة} - \text{الرقم القياسي عند فتح المظاريف الفنية}}{\text{الرقم القياسي عند فتح المظاريف الفنية}}$

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٠٤-١٤ // تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢-٠٤-٢٦

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				الأرقام القياسية عند موافقة رئيس الوزراء (نوفمبر ٢٠٢١)			
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٥١,٩	١٣٨٤,٦	٣٩٦,٢	٦٢٢,٠	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٣٢٣,٧	٤٣٦,٣	١٦٧,٥	٣٤٠,٩
٤٨٠,٤	٧٦٢,٠	٣٦٨,٦	١٢٨٩,٨	٣٩٦,٢	٦٢٢,٠	٢٨٢,٥	٩٢٣,٦				
٤٨٠,٤	١٠٧٩,١	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	٣٩٦,٢	٦٨٣,٦	٣٠٣,٥	٩١٣,٦				
٤٨٠,٤	١٠٧٩,١	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥				
٤٨٠,٤	١٠٧٩,١	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٣٦,١	١٠٦٧,٨				
٥٤١,٥	١٠٧٩,١	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧				

(أغسطس ٢٠٢٣)

(سبتمبر ٢٠٢٣)

(أكتوبر ٢٠٢٣)

(نوفمبر ٢٠٢٣)

(ديسمبر ٢٠٢٣)

(يناير ٢٠٢٤)

(فبراير ٢٠٢٤)

(مارس ٢٠٢٤)

(إبريل ٢٠٢٤)

(مايو ٢٠٢٤)

(يونيو ٢٠٢٤)

(يوليو ٢٠٢٤)

فروق اسعار مستخلص (٧) جارى من ٢٠٢٣-٠٨-٠١ وحتى تاريخ ٢٠٢٤-٠٧-١٥

فروق اسعار مستخلص (٧) جارى من ٢٠٢٣-٠٨-٠١ وحتى تاريخ ٢٠٢٤-٠٧-١٥														
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- إلى		نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالنسب	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد إنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم (رصف يدوي) وتكون موردة من احد الخلطات المركزية المعتمدة على ان لايزيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولايقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم ومحتوى أسمنتي ٤٥٠ كجم/م٣، لا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الصب عن ٣١ درجة مئوية ويتم تسليحها باليااف البولي بروبيلين فايبر بمعدل ٩٠٠ جم/م٣ خرسانة وتتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق العمالة المدربة لتشطيب السطح على الوجه الأكمل مع مراعاة الحدود المسموحة المنصوص عليها في المواصفات لمنسوب السطح الخرساني. وتتم عملية التمشيط والمعالجة للبلاطات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان إنتظام التمشيط وتجانس ورش مادة المعالجة الكيماوية المطابقة للمواصفات للمحافظة على نسبة المياه التصميمية للمخلوط لمنع حدوث شروخ شعرية وايضا الرش بالمياه وتغطيتها بالخيش الرطب لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة من وقت الرصف ومحمل ايضاً على البند جميع الفواصل (حديد، تسليح، مواسير، مواد عازلة،) وعلى أن يكون حديد التسليح الأملس مدهون بمادة ايبوكسية عازلة او ما يشابهها للديولز بقطر ٣٢ مم، ويتم تثبيت حديد على باسكت ٣٠ سم في الفواصل العرضية وحديد الربط في الفاصل الطولي بقطر ١٦ مم وطول ٧٥ سم بتقسيط ١٢٠، ويتم تثبيت حديد على باسكت قطر ١٢ مم بالشكل الموضح في المنهجية الرصف اليدوي ذلك طبقاً للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية تتم اعمال فواصل الانكماش العرضية والطولية في مسافات لا تزيد ع ٣,٥ متر للفواصل العرضي و ٤,٥ متر للفواصل الطولي الا اذا تقدم المنفذ بتصميم مستند بنوثة حسابية تفيد عكس ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المنشمار الميكانيكي للفواصل الابتدائي بسمك ٣ مم ويعمق ٩ سم وتوسعة الفواصل بسمك الطولية والعرضية طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠,١٥٥	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦	١١٩٠,٠٠	حديد	%٧,٠	٣٤٠,٩٠	٩١٣,٦٠	%١١,٧٦	١٢٥,٨٦٨,٩٩	
			٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٨٧٠,٤٣	%٨,٥٧				٣٤٠,٩٠	٩٢٣,٦٠	%١١,٩٧	١٢٣,٩٣٥,٦٢	
			٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦				٣٤٠,٩٠	٩١٣,٦٠	%١١,٧٦	١٢٥,٨٦٨,٩٩	
			٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٨٧٠,٤٣	%٨,٥٧				٣٤٠,٩٠	٩٩٨,٥٠	%١٣,٥٠	١٣٩,٨٦٦,٢٥	
			٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦				٣٤٠,٩٠	١٠٦٧,٨٠	%١٤,٩٣	١٥٩,٧٥٩,٣٤	
			٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦				٣٤٠,٩٠	١٣٣٩,٧٠	%٢٠,٥١	٢١٩,٥١٧,٩٩	
			٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٨٤١,٤١	%٨,٢٩				٣٤٠,٩٠	١٣٨٤,٦٠	%٢١,٤٣	٢١٤,٥٨٧,٠٨	
			٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦				٣٤٠,٩٠	١٢٨٩,٨٠	%١٩,٤٨	٢٠٨,٥٥٠,٨٨	
			٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٨٧٠,٤٣	%٨,٥٧				٣٤٠,٩٠	١١٢٨,٩٠	%١٦,١٨	١٦٧,٦٠١,٢٩	
			٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦				٣٤٠,٩٠	١١٢٨,٩٠	%١٦,١٨	١٧٣,١٨٨,٠٠	
			٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٨٧٠,٤٣	%٨,٥٧				٣٤٠,٩٠	١١٢٨,٩٠	%١٦,١٨	١٦٧,٦٠١,٢٩	
			٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٤٣٥,٢١	%٤,٢٩				٣٤٠,٩٠	١١٢٨,٩٠	%١٦,١٨	٨٣,٨٠٠,٦٤	
		١٠,١٥٥	م	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦	١١٩٠,٠٠	أسمنت	%٢٥,٠	١٦٧,٥٠	٢٧٩,٦٠	%١٦,٧٣	١٧٩,٠٨١,٧٦
				٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٨٧٠,٤٣	%٨,٥٧				١٦٧,٥٠	٢٨٢,٥٠	%١٧,١٦	١٧٧,٧٨٨,٢٨
				٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦				١٦٧,٥٠	٣٠٣,٥٠	%٢٠,٣٠	٢١٧,٢٦٢,٤٤
				٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٨٧٠,٤٣	%٨,٥٧				١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٢,٨٥	٢٣٦,٦٩٠,٣١
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦				١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٥,١٦	٢٦٩,٣٤١,٥٢
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦				١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢	٢٩٤,٥٨٢,٣٠
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٨٤١,٤١	%٨,٢٩				١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢	٢٧٥,٥٧٦,٩٩
				٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦				١٦٧,٥٠	٣٦٨,٦٠	%٣٠,٠١	٣٢١,٢٦٠,٨٥
				٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٨٧٠,٤٣	%٨,٥٧				١٦٧,٥٠	٣٦٨,٦٠	%٣٠,٠١	٣١٠,٨٩٧,٦٠
				٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٨٩٩,٤٤	%٨,٨٦				١٦٧,٥٠	٣٦٨,٨٠	%٣٠,٠٤	٣٢١,٥٨٠,٣٦
				٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٨٧٠,٤٣	%٨,٥٧				١٦٧,٥٠	٣٩٣,٦٠	%٣٣,٧٥	٣٤٩,٥٤٧,٢٣
				٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/١٥	٤٣٥,٢١	%٤,٢٩				١٦٧,٥٠	٣٩٣,٩٠	%٣٣,٧٩	١٧٥,٠٠٥,٥١

(Signature)

(Signature)

مستخلص فروق الأسعار
مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس - العين السخنة) والطريق الدائرى حوله فى المسافة من كم ٣٤ حتى كم ٤١
تنفيذ / شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت)

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1 - الرقم القياسى عند المحاسبة - الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية)
الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٠٤-١٤ // تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢-٠٤-٢٦

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				الأرقام القياسية عند موافقة رئيس الوزراء (نوفمبر ٢٠٢١)			
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
٤١٧,٠	٧٦٢,٠	٣٥١,٩	١٣٨٤,٦	٣٩٦,٢	٦٢٢,٠	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٣٩٦,٢	٤٣٦,٣	١٦٧,٥	٣٤٠,٩
٤٨٠,٤	٧٦٢,٠	٣٦٨,٦	١٢٨٩,٨	٣٩٦,٢	٦٢٢,٠	٢٨٢,٥	٩٢٣,٦	٣٩٦,٢			
٤٨٠,٤	١٠٧٩,١	٣٦٨,٦	١١٢٨,٩	٦٨٣,٦	٦٢٢,٠	٣٠٣,٥	٩١٣,٦	٤١٧,٠			
٤٨٠,٤	١٠٧٩,١	٣٦٨,٨	١١٢٨,٩	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٤١٧,٠			
٤٨٠,٤	١٠٧٩,١	٣٩٣,٦	١١٢٨,٩	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٣٣٦,١	١٠٦٧,٨	٤١٧,٠			
٥٤١,٥	١٠٧٩,١	٣٩٣,٩	١١٢٨,٩	٧٦٢,٠	٧٦٢,٠	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧	٤١٧,٠			

فروق اسعار مستخلص (٧) جارى من ٢٠٢٣-٠٨-٠١ وحتى تاريخ ٢٠٢٤-٠٧-١٥

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- إلى		نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالنسب	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص						
			١٠,١٥٥	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	%٨,٨٦	٨٩٩,٤٤	١١٩٠,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	%٢,٢٤	٢٣,٩٧٢,٦٤						
				٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	%٨,٥٧	٨٧٠,٤٣				٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	%٢,٢٤	٢٣,١٩٩,٣٣						
				٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	%٨,٨٦	٨٩٩,٤٤				٣٢٣,٧٠	٣٩٦,٢٠	%٢,٢٤	٢٣,٩٧٢,٦٤						
				٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٨,٥٧	٨٧٠,٤٣				٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨	٢٩,٨٥٥,١٤						
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٨,٨٦	٨٩٩,٤٤				٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨	٣٠,٨٥٠,٣١						
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٨,٨٦	٨٩٩,٤٤				٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨	٣٠,٨٥٠,٣١						
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	%٨,٢٩	٨٤١,٤١				٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨	٢٨,٨٥٩,٩٦						
				٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	%٨,٨٦	٨٩٩,٤٤				٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	%٤,٨٤	٥١,٨١٣,٩٧						
				٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	%٨,٥٧	٨٧٠,٤٣				٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	%٤,٨٤	٥٠,١٤٢,٥٥						
				٢٠٢٤/٠٥/٠١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	%٨,٨٦	٨٩٩,٤٤				٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	%٤,٨٤	٥١,٨١٣,٩٧						
				٢٠٢٤/٠٦/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	%٨,٥٧	٨٧٠,٤٣				٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤٠	%٤,٨٤	٥٠,١٤٢,٥٥						
				٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/١٥	%٤,٢٩	٤٣٥,٢١				٣٢٣,٧٠	٥٤١,٥٠	%٦,٧٣	٣٤,٨٤٦,٩٩						
				الإجمالي			ستة ملايين و سبعة و عشرون الف و تسعمائة و اثنان و سبعون جنيه و خمسون قرش فقط لاغير										٦,٣٢٧,٩٧٢,٥٠			



مدير عام المشروعات

م / محمد راجح

مدير المشروع الهيئة

م / محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

الشركة المنفذة
شركة بتروجت
م / محمد علي رزق

