



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (١) .

لعملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٩٠٠+٠٠ الي الكم ٥٠٠+٠٠ بطول ٠,٤ كم

تنفيذ : شركة الكاشف "اسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف"

عقد رقم (٢٠٢٤/٧٥٣/٢٠٢٣) في ٢٦/١١/٢٠٢٣ ..

بمبلغ : ١١,٧٨٣,٩٣٤ جنيها (احدى عشر مليوناً و سبعمائة وثلاثة وثمانون الف وتسعمائة واربعاً وثلاثون جنيها) لاغير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريراً في ٣٠/٣/٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ بيان اعمال مستخلص جاري (١)
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ٢ اعمال استلام وحصر الميول الخرسانية للجانبين
- ١ بيان اجهادات تكسير المكعبات الخرسانية
- ١ محضر استلام الموقع



مهندس /

استواره لایحه‌های مصرف

الهيئة العامة للمعاشرة والكرامات

منطقة القادسيه عن جنوب سناء

المبلغ المستحق إلى : شركة الكاشف " اسام عبد الله محمد الكاشف "

الطلبات طيه ، أو :

بموجب

بموجب
في المبلغ ١٠٠٠، ٠٠٠ إلى ٥٠٠، ٠٠٠ - يحوّل ع.ز. (٧٥٣ | ٢٠٢١ | ٢٠٢١) (١٠٠٤١)
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :-

ك شيك على البنك المركزي فى :

بيك على الخارج } صاحب الحق أو :

فرقة الخائفين / اسماعيل عبدالقادر جري الكائنات

لإليه بالعنوان

ل إليه بالعنوان الآتى :

القاهرة

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

فی ————— سنه ۲۰۲

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

جاری

(او) بان المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات بتاريخ الإحصاء :

الختم ذو التاريخ (١٩٥٧) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٤٠٠-٢٠٢١

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

إذن صرف
الشركات

تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب الموقوف : _____

الشركات
إعداد الكاتب الخبير :

٢.٢ في _____ سنة

امضاء طالب أو كاتب التصدير

إذن صرف


(۶) استقامت



اعمال الجسر الترابي لمشروع (قطاع العين السخنة) في المسافة من الكم 0+900 الي الكم 0+500-						
شركة الكاشف "اسماعيل عبدالشافى حمدي الكاشف"						
بيان اعمال مستخلص جاري (1) عقد 2024/2023/753						
الاجمالي	جاري 1	الشهر	الوحدة	بيان الاعمال	رقم البند بالمقايمة	التنوع
البلاطات الخرسانية						
10,902.60	10902.6	اكتوبر 2023	2م	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8م 3م رمل حرش و 0.4م 3م رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) علي ان يكون السن نظيف و مفسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع قوم (بالمفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	1_7	3
10,270.63	10270.63	نوفمبر 2023				
5,036.84	5036.84	ديسمبر 2023				
3,010.53	3010.53	يناير 2024				
0	0	اكتوبر 2023	3م	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحمايات و الميول الجانبية تتكون من 0.8م 3م رمل حرش و 0.4م 3م رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) علي ان يكون نظيف و مفسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة و مع وضع قوم (بالمفاصل) البند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهوه العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	2_7	3
0	0	نوفمبر 2023				
0	0	ديسمبر 2023				
51	51	يناير 2024				

مهندس الهيئة:

التوقيع: ١٩



محضر استلام موقع

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة الكاشف (اسماعيل عبدالشافى حمدي الكاشف) رقم (2024/2023/753) بتاريخ 2023/11/26 بشأن تنفيذ الجسر الترابي و الاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) المسافة من كم 0+900 - حتى كم 0+500 بطول 0.400 كم لتنفيذ المشروع عاليه.

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق 2023/11/27 بحضور كلاً من :

ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري

1- م/ اسماعيل عبدالشافى

ممثل مكتب الاستشاري (الراند)

2- م/ علاء عوضى

ممثل شركة الكاشف

3- م/ د. محمد

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالي من العوائق) وعليه يكون تاريخ 2023/11/27 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه واقفل المحضر على ذلك .

التوقيعات :

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1	<u>اسماعيل عبدالشافى</u>	ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري	<u>اسماعيل عبدالشافى</u>
2	<u>علاء عوضى</u>	ممثل مكتب الاستشاري (الراند)	<u>علاء عوضى</u>
3	<u>د. محمد</u>	ممثل شركة الكاشف	<u>د. محمد</u>



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص تنفيذ لجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار السريع (السخنة – العاصمة الادارية – العلمين الجديدة – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٠+٩٠٠ الي الكم ٠+٥٠٠ بطول ٠,٤ كم

تنفيذ : شركة الكاشف "اسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف

عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٥٣) في ٢٦/١١/٢٠٢٣.

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارة طبقا لأفادة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- يلتزم الطرف الثاني بتوفير عدد ٣٠ كرتونة اوراق A4 (مرفق صورة)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٤

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان





السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٠+٩٠٠ الي الكم ٠+٥٠٠ بطول ٠,٤ كم

تنفيذ: شركة الكاشف "اسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف"

عقد: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٥٣) في ٢٦/١١/٢٠٢٣.

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايسة معدلة ومذكرة ايضاحية للعملية عاليه
نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٤/٢/٢١



م /



مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٠+٩٠٠ الي الكم ٠+٥٠٠ بطول ٠,٤ كم

تنفيذ: شركة الكاشف "اسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف

تم اسناد العملية عاليه علي شركة الكاشف "اسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف

بموجب العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٥٣) في ٢٦/١١/٢٠٢٣. بمبلغ: ١٧,٦٥٧,٠٥٠ جنيها.

• استلام الموقع بتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٣

• تمت الموافقة على المقايضة للعقد بمبلغ : ١٧,٦٥٧,٠٥٠

• تم اعداد مقايضة معدلة للعملية عاليه لتعديل اسعار بعض البنود طبقا لمحضر اجتماع اللجنة الخاصة

بمفاوضة الشركات بتاريخ ٢٧-١٢-٢٠٢٣

لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقايضة المعدلة للعملية عاليه بمبلغ

١٧,٦٥٧,٠٥٠ جنيها (فقط سبعة عشر مليون وثمانئة وسبعة وخمسون الف وخمسون جنيها لا غير).

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٤ / ٢ /





اعمال الحماية الخرسانية لزوم الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي شركة الكاشف للمقاولات

مقايضة القطاع من كم ٩٠٠+ - الى الكم - ٥٠٠+ - بطول ٠,٤٠٠ كم

رقم البند	البلاطات الخرسانية	الوحدة	كمية التعاقد	سعر الفئه	الاجمالي
1-1	المتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع رأسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣م ٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣م ٠,٤ رمل حرش و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وتشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جنيهات بعد أول ١٠ متر رأسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسي)	م ²	٤٠,٠٧١	٤٣٢,٠٠	١٧,٣١٠,٥٧٣
1-2	المتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحماية والميول الجانبية تتكون من ٣م ٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣م ٠,٤ رمل حرش و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وتشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ³	١٣٠,٠	٢,٦٦٥,٢٠	٣٤٦,٤٧٦
	الاجمالي				١٧,٦٥٧,٠٥٠

الكميات تقديرية والعبارة لما تم تنفيذه على الطبيعة
الاسعار استرشادية لحين الانتهاء من المفاوضه


مهندس الهيئة

١٩

استشاري الاعمال الصناعية (مكتب الراند)



مهندس الشركة



مد يد عام المشروعات
١٣
التوقيع

العقد رقم (٧٥٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع
		جنبة						جنبة	جنبة	
١	أعمال توريد و صبب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٤٣٢,٠٠	م ^٢	٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	جاري	١١٦٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٦٤٠,٠٠
٢	أعمال توريد و صبب خرسانه عادية لقنمات الحماية والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٦٦٥,٢٠	م ^٣	٠,٠٠	٤٥,٠٠	٤٥,٠٠	جاري	١١٩٩٣٤,٠٠		١١٩٩٣٤,٠٠
الإجمالي										١١٧٨٣٩٣٤,٠٠
فقط احد عشر مليون وسبعمائة وثلاثة وثمانون الف وتسعمائة واربعة وثلاثون جنيها لايبر										

شركة المنفذ

التوقيع: [Signature]

[Stamp]

استشاري الهيئة (XYZ)

م / التوقيع: [Signature]

[Stamp]

استشاري الهيئة

مهندس المشروع / التوقيع: [Signature]

[Stamp]

الاستشاري العام (شركة سيسترا)

مدير المشروع / التوقيع: [Signature]

مهندس الإشراف / التوقيع: [Signature]

م / التوقيع: [Signature]

رجوع فوجد علي صحة
تحرير في ٢٠٢٤/٣/٤

مدير عام المشروعات

م / أحمد عراق - التوقيع: [Signature]

رئيس الإدارة المركزية

أحمد الطاهر - التوقيع: [Signature]