

السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٤).

لعملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ: الشركة القابضة لشروعات الطرق والكباري

بقيمة: ٢٣٧٨٦٥٠,٠٠ جنيها
(فقط مليونان وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفاً وستمائة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير)

باجمالي مبلغ: ١٨٩٢٤٩٣٠,٠٠ جنيها
(فقط ثمانية عشر مليوناً وتسعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثون جنيهاً مصرياً لا غير)

وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٥ / ٢ / ١.

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريرا في: ٢٠٢٥ / ٢ / ١.

مرفقات عدد ()

- مستخلص أصل + ٥ صورة.
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٤ جاري.
- ١ استمارة ٥٠ ع. ح.
- ١ دفتر حصر أعمال .
- ١ صورة تقارير معمل الموقع.
- بيان بالتجارب العملية بالمنطقة .



الاستثمار في امتداد السوق

مصلحة : الصحة العامة للعراق والكرامة
قسم : إدارة نظم المعلومات - مبنى ١٠٠
المبلغ المستحق إلى : شركة إلفا بيمت ريمت إلكترونية والكرامة
الطلبات طيه ، أو : مستخلصات ريمت إلكترونية ناشئة مصرية
بموجب : شهادة مصرية مع نظام إلكتروني إلفا بيمت
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على : _____
شيك على البنك المركزي في : _____
شيك على الخارج : صاحب الحق أو : شركة إلفا بيمت ريمت إلكترونية والكرامة
يسحب باسم _____
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

[illegible]

رُكْم : _____
الحقّم ذو التاريخ

كتب المراجعة
الدكتور
رائع الصبيح

۲۹۷ جمع

رئيس المصلحة

تقيد في السجل برقم

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
المرتقات	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنييه	قرش
					٢٧٨٦٥٠١-	/
	إجمالي الأصل				٢٧٨٦٥٠١-	
	بيانات الاستقطاعات			جنييه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش جنييه	قرش جنييه	قرش			
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

علامة

في ————— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والنزالات : _____ الإضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإضاء _____
 (أ و) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإضاء _____
 _____ جارى _____ بتاريخ _____
 _____ الإيرادات _____

الحقنم ذو التاريخ

(ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ————— توقيع الكاتب المخطوط بالسجل —————

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

٢٠ روجع في ————— سنة

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٩ س ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(۱)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

(٣) سرجب

(٤) قيد في سجل _____ الشيكات تحت رقم _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم امضاء الكاتب الموقوف :

٧٠. فصل ————— سنة

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

شیک
افرن صرفہ

(۶) استقامت

السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ: الشركة القابضة لشروعات الطرق والكباري

عقد رقم: العقد رقم (٧٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع ولا يوجد اي محملات بالمشروع يتم توريدها للهيئة.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريرا في: ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٤

مرفقات عدد ()



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد:

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ : الشركة القابضة لشروعات الطرق و الكباري

عقد رقم : العقد رقم (٢٠٢٤ / ٧٠ / ٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

نتشرف بالإحاطة بأنه لا يوجد عماله محمله علي المشروع المشار اليه بعاليه طبقا للعقد .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٢٠٢٥ / ٩ / ٢٥ .

مرفقات عدد ()




عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من خطر السيول (مرحلة ثانية)



بيان الكميات المنفذة مستخلص ٤ جاري

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الجاري



نسبة المنصرف	الكمية المنصرفة خلال المدة	اجمالية الكمية المنصرفة	الكمية الاجمالية المنفذة	كمية التعاقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند	م
% ٩٨,١	٢١٠٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠	٢١٤١,٧٥	٢٩٠٠,٤٣٥٦	م	بالمر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صلاحية للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات و تشطيبها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر و الأكتاف و الميول الجانبية .	١	١
% ٩٦,٧٦	٨٥٠,٠٠	٧٤٨٠,٠٠	٧٧٣٠,٣٢	٧٧٣٨,٠٠	م	اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الأكتاف و الميول الجانبية يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣	٢	٢

مهندس الهيئة

الشركة المتفذة



وزارة النقل


شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

قطاع صيفاء

شرم الشيخ



تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري



عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

بيان افعال خلال المدة مستخلص جارى رقم (٤)

الموقع بالكم	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	رقم	مستسل
في المسافة من الكم (٢٩٩+٩٦٠ - ٣٣٣+٦٠٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب	٢١٠٠,٠	م ^٣	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات و تشقيها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الأكتاف و الميول الجانبية	١	١
في المسافة من الكم (٣+٨٦٠ - ٤+٤٦٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب	٨٥٠,٠٠	م ^٣	اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الأكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الى المناسيب التصميميه على ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣	٢	٢



الشركة العتقة

وزارة النقل

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قسم مساح سيناء
شرم الشيخ

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

بيان تفصيلي بأجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (٤)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
١	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات و تشقيها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الأكتاف و الميول الجانبية	م ^٣	
١	أولا : اتجاه شرم الشيخ / دهب في المسافة من الكم (٢٩ + ٩٦٠ - ٣٣ + ٦٠٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب		٢١٤١,٧٥
	اجمالي البند الاول		٢١٤١,٨
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحماية الاكتاف و الميول الجانبية يشمل تجهيز و استعداد مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطه للوصول الى المناسب التصميميه على ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣	م ^٣	
١	أولا : اتجاه شرم الشيخ / دهب في المسافه من الكم (٣ + ٨٦٠ - ٣ + ٤٦٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب		١٠٣١,٩٢
	اجمالي البند الثاني		١٠٣١,٩٢

الشركة المنفذة

وزارة النقل

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قسم صيانة
شرم الشيخ





تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري عن المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٥ / ٢ / ١
مستخلص رقم (٤) جاري
عملية اعمال تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة ثانية)
العقد رقم (٧٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	المتري المكعب اعمال تحميل و نقل اترية صالحه للردم من المحاجر المعتمده و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام ادوات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف	٥٠,٥	م٣	٠	٢١٠٠,٠٠٠	٢١٠٠	جاري	١٠٦٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٦٠٥٠,٠٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده . (٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفني المعمل متواجدين . (٥) لافتات العملية متواجدة . (٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) يراعي خصم قيمة اتاوة المحاجر . (٩) بوليصة التأمين سارية حتي ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٥ . (١٠) يتم حجز مبلغ (٣٠٠٠٠٠) فقط (فقط ثلاثمائة ألف جنيه مصري لا غير) من البند رقم ٢ الخاص باعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية لحين ظهور نتائج المعمل ونهيو الملاحظات.
٢	المتري المكعب اعمال توريد و صب خرساته عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استعداد مناسب التربة الطيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م٣	٢٥٥٦	م٣	٦٦٣٠	٨٥٠,٠٠٠	٧٤٨٠	جاري	١٩١١٨٨٨٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	١٨٨١٨٨٨٠,٠٠٠	
٣	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلي القرشة طبقا للرسومات	١٢٢٨	م.ط	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٤	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلي القرشة طبقا للرسومات	٨٦٩,٨	م.ط	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
فقط ثمانية عشر مليوناً وتسعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثون جنيهاً مصرياً لا غير											١٨٩٢٤٩٣٠,٠٠٠

مدير عام المشروعات
م/ محمد شحات
التوقيع /

مدير المشروع
م/ اسامة عادل عز الدين
التوقيع /

أقر بصحة ذلك/المقاول
م/ السيد عامر السيد
التوقيع /



م /



روجع فوجد علي صحة
تحرير في ٢٠٢٥ / ٢ / ١٥