



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص ختامي رقم (٤) .

لعملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) وصلة البضائع لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٠ لي الكم ٠,١٥٠ بطول ٠,١٥٠ كم اتجاه المحاجر

تنفيذ : شركة الحمد للمقاولات والتوريدات العمومية

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٥١) في ١٢/١٢/٢٠٢٢ ..

بمبلغ : ٢١١,٨٧٥ جنيها (مائتان و احدى عشر الف وثمانمائة وخمسه وسبعون عشر جنيها) لاغير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في : ٢٠٢٤/٢/٢٥ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ اعمال مستخلص ختامي (٤)
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ محضر اعتماد حصر الكميات
- ١ محضر معاينة عينات ردم
- ١ بيان اجمالي الاعمال حتى تاريخه
- ١ محضر الاستلام الابتدائي
- ١ محضر التقييم



مهندس /



محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ : ١٧ - ١٢ - ٢٠٢٣

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)
قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)
باعتتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة : الحمد للمقاولات العمومية

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
1	-0+150	0+100	اعمال ردم باستخدام التربة الموردة من الميناء	152631.07	
2			اعمال ردم باستخدام التربة ناتج حفر احواض الميناء	42975.55	
3			اعمال قطع لزوم الاحلال	8692.18	
4			اعمال ردم باستخدام الاتربة الموردة من الميناء في المشون العام	82500.84	
5			اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared (Subgrade	3844.89	
6			اعمال توريد وفرش طبقة أساس (Subballast)	2875.03	

ملاحظات :-

كمية أجمالية من بداية الاعمال حتى تاريخة للعقود ١١٩٥ - ٩٥١ - ٩٧٣ - ٥١٧

مهندس الهيئة
١٩

استشارى الهيئة
١٩

استشارى المساحة
١٩

مهندس الشركة المنفذة
١٩

بيان اعمال مستخلص ختامي ٤ عقد ٩٥١-٢٠٢٢-٢٠٢٣

الكمية	بيان الاعمال	رقم البند بالمقاييس	القطاع
		1	
12.977	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	1-1	
729.843	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة (مودة من الميناء) ومشونة خارج بوابات الميناء على ان تكون مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالماء الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٣-٢	
	السعر لمسافة نقل ٠,٥ كم		
	علاوة ١,٢ جنيهه / كم		
	غير شامل كارتة بوابة الميناء على ان يتم محاسبة الشركات على قيمة الكارتات بعد تقديم ما يفيد للمنطقة المشرفة		
	- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك من ٩٥% يحتسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة ١ % الدمك لكل ١		
3,748.04	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة (مودة من الميناء) مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالماء الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	2-2	
	- تم احتساب سعر البند لمسافة نقل المياه ٤٠ كم		
	مسافة النقل حتى ٥٠٠ م (المسافة من تشوينات الناتجة من أحواض الميناء حتى موقع العمل)		
	ملحوظة		
	- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك من ٩٥% يحتسب زيادة ١ جنية ١ % على زيادة نسبة الدمك لكل ١		

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس الشركة المنفذة

٢٠٢٣

٢٠٢٣

٢٠٢٣
٢٦٦ - ٤٧٧ - ٢١٠

محضر معاينة عينات الردم



لتاريخ: 2022 / 2 / 16

سم المشروع: مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

امت شركة اكس واي زد (XYZ) استشارى الأعمال المساحية لهيئة الطرق و الكبارى

رصد إحداثيات المحجر الخاص بشركة / الحمد للمقاولات والتوريدات

حضور كلا من :-

- 1- م / اسلام عطيه عبد العزيز
 - 2- م / عبد الله لاجه محمود
 - 3- م / على المارم عثمان
 - 4- م / لاجه ناجى عبد المنعم
- كانت إحداثياته كالتالى :

رقم المحجر	الشرق	الشمال	مسافة المحجر من قطاع الردم
1	74 06 28.719	77 07 58.422	3 كيلومتر

مهندس الهيئة

استشارى المشروع

استشارى المساحة

مهندس الشركة المنفذة

عبدالله احمد
2023

على المارم عثمان

لاحناب عبيد
لاحناب

لحمد للمقاولات والتوريدات
ت. س. ٧٢١٧٨
ب. ص. ٢٦٦ - ٤٧٧ - ٣١٠

مشروع القطار السريع - قطاع السخنة

تنفيذ: شركة الحمد للمقاولات والتوريدات العمومية.

عقد رقم (951 / 2022 / 2023)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) وصلة البضائع في المسافة من كم 0 الى الكم 0.150 بطول 0.150 كم اتجاه طريق المحاجر.

تنفيذ: شركة الحمد للمقاولات والتوريدات العمومية.

عقد رقم (951 / 2022 / 2023)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 12 / 4 / 2023 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

مدير المشروع - رئيسا
مهندس المشروع - عضوا
مهندس المشروع - عضوا
مدير مكتب إستشاري الهيئة - عضوا
شركة اردمان معمل الموقع - عضوا
شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا
الشركة المنفذة - عضوا

1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج
2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد
3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز
4. السيد المهندس / أحمد جمال عبدالحفيظ
5. السيد المهندس / محمود محمد عبد الرحمن
6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي
7. السيد المهندس / احمد ناجي عبده

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذه للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:

اولا أعمال الردم .


مقبول بصفه عامه الا انه تلاحظ الاتي:

1. وجود تفاوت في الميل المنفذ عن الميل التصميمي (بنسبة لا تؤثر علي اتزان الميول) ببعض المسافات المتفرقة.

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request)




الجدول فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 3% .
مشروع القطار السريع
س ت : ٨٩٢٩١ إستشار القاهرة
ب ض : ٢٩٧ ٢٤٢ ٥١١ م ض : ٢٥٢ ١٩٠



3 - 11

4 - 11



تنفيذ: شركة الحمد للمقاولات والتوريدات العمومية.

عقد رقم (951 / 2022 / 2023)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- (1) خصم نسبة 2.5% من البند اولا.
 - (2) علي إستشاري المشروع (مكتب د / حسن مهدي) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.
- وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره في المحضر.

وعلى ذلك جرى التوقيع :

7. محمد نمر

6. محمد هادي

5. محمد نمر

4. محمد هادي

3. محمد هادي

2.

1.

الحمد للمقاولات والتوريدات
س.ت: ٧٢١٧٨
ب.ش: ٢٦٦ - ٢٧٧ - ٣١٠

مشروع القطار السريع
س.ت: ٨٩٢٩١
ب.ش: ٢٩٧ - ٣٢٢ - ٥١١ م.ش: ٢٥٢ - ١٩٠

ARDAMAN SpA
Egypt Express Train
Project

مشروع القطار السريع
المهندس / محمد عبد القادر حسن مهدي

ph

تنفيذ: شركة الحمد للمقاولات والتوريدات العمومية.

عقد رقم (951 / 2022 / 2023)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر التقييم

لعملية: أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) وصلة البضائع في المسافة من كم 0 الي الكم 0.150 بطول 0.150 كم اتجاه طريق المحاجر.

تنفيذ: شركة الحمد للمقاولات والتوريدات العمومية.

عقد رقم (951 / 2022 / 2023)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 2023 / 4 / 12 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / أحمد جمال عبدالحفيظ | مدير مكتب إستشاري الهيئة - عضوا |
| 5. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 7. السيد المهندس / احمد ناجي عبده | الشركة المنفذة - عضوا |



وبعد الإطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 4164 جنية جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

• خصم أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم = $4164 = 0.03 * 0.025 * (45 * 62748 + 59 * 46229)$ جنية.


القيمة الإجمالية للخصم = 4164 جنية.

فقط اربعة الاف ومائة واربعة وستون جنيها.



3- (م)

4- (م)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص تنفيذ لجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار السريع (السخنة – العاصمة الادارية – العلمين الجديدة – مطروح) وصلة البضائع لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم . لي الكم ٠,١٥٠ بطول ٠,١٥٠ كم اتجاه المحاجر

تنفيذ : شركة الحمد للمقاولات والتوريدات العمومية

عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٥١) في ١٢/١٢/٢٠٢٢ .

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارة طبقا لأفادة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- يلتزم المقاول بتوفير عدد ١ حاسب الي بالطابعة (مرفق) 

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطاهر



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح وصلة البضائع لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٠ لي الكم ٠,١٥٠ بطول ٠,١٥٠ كم اتجاه المحاجر .

تنفيذ: شركة الحمد للمقاولات والتوريدات العمومية.

عقد: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٥١) في ١٢/١٢/٢٠٢٢ ..

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجربة المستخدمة بيانها كالآتي:

م	نوع المادة المحجربة	الوحدة	الكمية	جهة الحصول على الخامة
١	سن	٣م	لايوجد	لايوجد
٢	اتربة	٣م	١٠٨٩٧٧	بدون
٣	رمل	٣م	لايوجد	لايوجد

مرفق لسيادتكم صورة من المستخلص الختامي بالكميات بعاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٤/٣/٢٥ .



م /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) وصلة البضائع لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٠ لي الكم ٠,١٥٠ بطول ٠,١٥٠ كم اتجاه المحاجر

تنفيذ: شركة الحمد للمقاولات والتوريدات العمومية

عقد: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٥١) في ١٢/١٢/٢٠٢٢ ...

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايضة ختامية وقائمة بالكميات للعملية عاليه
نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٤/٢/٥ .



م /

مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: اعمال الجسر الترابي لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع – قطاع غرب النيل – قطاع العلمين /فوكة) وصلة البضائع لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٠ لي الكم ٠,١٥٠ بطول ٠,١٥٠ كم اتجاه المحاجر

تنفيذ: شركة الحمد للمقاولات والتوريدات العمومية

تم اسناد العملية عاليه علي شركة الحمد للمقاولات والتوريدات العمومية

بموجب العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٩٧٣) في ٢٠٢٢/٤/١٢ ... بمبلغ ٤,٣٠٠,٠٠٠ جنيها (فقط اربعة مليون وثلاثمائة الف جنيها لا غير) مرفق (١) .

- مدة العملية ٨ شهور من تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/١٢/١٣ مرفق (٢) و تنتهي العملية في ٢٠٢٣/٨/١٢ .
- تمت الموافقة علي المقايسة المعدلة للعملية عاليه بمبلغ ٥,٦٥٠,٠٠٠ جنيه (فقط خمسة مليون وستمائة وخمسون الف جنيها لا غير) لتعديل كميات بعض البنود بالزيادة و النقصان طبقا لمتطلبات العمل و تعديل اسعار بعض البنود طبقا لمحاضر المفاوضات مرفق (٣) .
- تم الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٢ بناء علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧ مرفق (٤) .
- تم إعداد مقايسة ختامية للعملية بعاليه بمبلغ ٥,٥٧١,٧٧٥ جنيه (فقط خمسة مليون وخمسمائة وواحد وسبعون الف و سبعمائة وخمسة وسبعون جنيها لا غير) و تنقص عن المقايسة المعدله ٧٨,٢٢٥ جنيه.

لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقايسة الختامية للعملية عاليه بمبلغ ٥,٥٧١,٧٧٥ جنيها (فقط خمسة مليون وخمسمائة وواحد وسبعون الف و سبعمائة وخمسة وسبعون جنيها لا غير).

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٤/٣/٢٥ .



مشروع القطار الكهربائي السريع شركة الحمد من كم 0+000 حتي كم 0+150 بطول 0.150 كم (وصلة البضائع) اتجاه طريق المحاجر

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة
3	اعمال الردم			
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ³	1,212	17.00
2-2	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة (ماردة من الميناء) مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر (وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالماء الأصولية للوصول الى (نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية 95% والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - تم احتساب سعر البند لمسافة نقل المياة 40 كم مسافة النقل حتى 500 م (المسافة من تشوينات الناتجة من أحواض الميناء حتى (موقع العمل <u>ملحوظة</u> - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك من 95% يحتسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % .	م ³	62,748.00	45.00
3-2	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة (ماردة من الميناء) ومشونة خارج بوابات الميناء على ان تكون مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15 ورشها بالماء الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد (% بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف السعر لمسافة نقل حتى 0.5 كم علاوة 1.2 جنية / كم غير شامل كارتة بوابة الميناء على ان يتم محاسبة الشركات على قيمة الكارتات بعد تقديم مايفيد للمنطقة المشرفة	م ³	46,229	59.00
	الإجمالي			

مهندس الهيئة

استشاری الہینہ

الشركة المنفذة

رئيس المنطقة المركزية (م/ أحمد الطحان)

مدير المشروعات م / احمد عراقي

مدير المشروع (م / رامي سمير)

مشروع القطار الكهربائي السريع شركة الحمد من كم 0+000 حتى كم 0+150 بطول 0.150 كم (وصلة البضائع) اتجاه طريق المحاجر

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الإجمالي
3	أعمال الردم				
1-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ³	1,212	17.00	20,604
2-2	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة (مودة من الميناء) مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالماء الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . تم احتساب سعر البند لمسافة نقل المياه 40 كم مسافة النقل حتى 500 م (المسافة من تشوينات الناتجة من أحواض الميناء . حتى موقع العمل ملحوظة . فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك من 95% يحتسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % .	م ³	62,748.00	45.00	2,823,660
3-2	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة (مودة من الميناء) ومشونة خارج بوابات الميناء على ان تكون مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالماء الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف السعر لمسافة نقل حتى 0.5 كم علاوة 1.2 جنية / كم غير شامل كارتة بوابة الميناء على ان يتم محاسبة الشركات على قيمة الكارتات بعد تقديم مايفيد للمنطقة المشرفة	م ³	46,229	59.00	2,727,511
	الإجمالي				5,571,775

مهندس الهيئة
٢٩
رئيس المنطقة المركزية (م/ أحمد الطحان)

استشارى الهيئة
مدير المشروعات م / احمد عراقي

الشركة المنفذة
العمل للمقاولات والتوريدات
٧٣٣٣٣٣
ب.ق.ص: ٢٦٦ - ٢٧٧ - ٣١٠
مدير المشروع (م / رامي سمير)



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في المسافة من المحطة +١٥٠ كم إلى المحطة +٠٠٠ كم وصلة البضائع بطول ١٥ كم & +٠٠٠ الى +١٠٠ وصلة البضائع

بيان بأجمالي الأعمال التي تمت من بداية الأعمال حتى تاريخه

[illegible]

تم صرف الكميات الخاصة بالقطاع من -١٥٠ الى +١٠٠ الى العقد رقم ٢٠٢٣.٥١٧-٢٠٢٤ وذلك بعد موافقة السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة على مذكرة العرض بتاريخ ٢٠٢٣-١١-١٣

مهندس الهيئة

مستشاری الهيئة

مهندس الشركة المنفذة

العقد رقم (٩٥١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية									
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية (موردة من الميناء) مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (المسافة من التلويينات الناتجة من أحواض الميناء حتى موقع العمل. مسافة النقل ٣ كم تم احتساب قيمة الكاراتات ١١ جنية للمتر	٥٩,٠٠	م٣	٤٥٥٠٠,٠٠	٧٢٩,٠٠	٤٦٢٢٩,٠٠	ختامي	٢٧٢٧٥١١,٠٠			(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٣/١٠/١٤ و تنتهي في ٢٠٢٣/١٠/١٤ . (١٠) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٢	أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية (موردة من الميناء) مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (المسافة من التلويينات الناتجة من أحواض الميناء حتى موقع العمل.	٤٥,٠٠	م٣	٥٩٠٠٠,٠٠	٣٧٤٨,٠٠	٦٢٧٤٨,٠٠	ختامي	٢٨٢٣٦٦٠,٠٠			
٣	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م٣	١٢٠٠,٠٠	١٢,٠٠	١٢١٢,٠٠	ختامي	٢٠٦٠٤,٠٠			
الإجمالي											٥٥٧١٧٧٥,٠٠
فقط خمسة مليون وخمسمائة وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون جنيها لا غير											

رئيس الإدارة المركزية
أحمد الطح

مدير عام المشروعات
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مهندس الإشراف
م / إسلام عطية

مهندس المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / أحمد عراقي