

SAP

SAP FOR MODERN PAINTS.

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السابعة - أسيوط

مستخلص رقم (٢) ختامي عن عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق محافظة المنيا في المسافة من أبو قرقاص حتي ملوي بطول ٢٠ كم

من بدء العملية الي ٢٠٢٥/١/٢٥

تنفيذ شركة : ساي للخدمات الحديثة

المعقد رقم (٢٠٢٥/٢٤/٤) بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣٠

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(CARB)

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	الاستقطاع / حجز	جملة مقدار الاصل التي تمت	جملة مقدار الاصل التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	جملة مقدار الاصل التي تمت خلال المدة	مقدار العمل السابق اجراها	الوحدة	القيمة بالجنيه	بيان الأعمال	رقم البند
- براعي تطبيق نصوص التعاقد - مهنيين العملية متواجدين - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتخوير والاثارة متواجدة - وليقة التأمين موجودة - يتم مراجعة توريد بوليصة برادوية اسود لصنع المعلومات بمدينة نصر بقيمة ٢٥٠٠٠ ألف جنيه - براعي ختم مبلغ ١٥٠٠٠ ألف جنيه نظير ملاحظات محضر استلام وتكليف ابتدائي.	٩٦,٥٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٦,٥٧٠,٠٠٠	٩٦,٥٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٧٣,٠٠٠	٠	عدد	٩٠,٠٠٠	١. بالبعد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكريليك بخانور والمضائف عليها مادة التبيانة ١٥ سم وسطح العاكس مستوى يتحمل حمل رأسي (٦طن) ثون كسر وتغيير في الشكل طبقا للاختبار القياسي وحمل أدنى (رقص) للخانور لا يقل عن (٦٠٠ كجم) مزود بشرائح عسكات بلورية تحتوي على الأقل ٣١ عدسة أو شريحة مستطيلة مقاس ١٠,٥*١٠,٥ سم من اتجاهين ذات شدة انعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن ٢٢ كجم/سم ^٢ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفلة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل.	١
	٢٩٢,٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٢,٤٤٠,٠٠٠	٢٩٢,٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢١٨,٥٠٠	٠	م. ط	٢٤٠,٠٠٠	٢. بالمتن الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خبس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على ان يكون الخط عرض ٢٠ سم أو ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية المطبق على الساخن وذلك طبقا للمواصفات البريطانية 1989:BS3262 ان يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% والنسبة ويودرة الزجاج ٢٠% والمادة الاربطة ٢٠% والمواد الملائمة النسبة المتبقية	٢
	٤,١٨٩,٥٠٩,٦٦	٠,٠٠٠	٤,١٨٩,٥٠٩,٦٦	٤,١٨٩,٥٠٩,٦٦	٠,٠٠٠	١,١١٢,٦٧	٧٣٠٠	٢ م	٤٩٨,٠٠٠	٣. أعمال تخطيط الطريق بالبوليت المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ سم وذلك تخطيط الطرق على ان يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية المطبق على ان يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% ويودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الاربطة ٢٠% والمواد الملائمة النسبة المتبقية على ان تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٣
	٤,٥٧٨,٥١٩,٦٦	٠,٠٠٠	٤,٥٧٨,٥١٩,٦٦	٤,٥٧٨,٥١٩,٦٦	٠,٠٠٠					الإجمالي (فقط أربع ملايين وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر جنيهاً وستة وستون قرناً لا غير)	

يختم

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسيوط/المنيا)

٢٠٢٥
١٥
٢٠٢٥

اسلام محمد فوزي

١٥
٢٠٢٥
٢٠٢٥

مدير المشروع

الشركة المنفذة

تاريخاً في : ٢٧/٠٢/٢٠٢٥

١٥
٢٠٢٥
٢٠٢٥

عمرو رمضان عبدالستار

جملة الأعمال

٤,٥٧٨,٥١٩,٧٤

جملة الأعمال السابقة

٣,٦٣٥,٤٠٠,٠٠

المستحق صرفه

٩٤٣,١١٩,٧٠

الصحيح

١٥٠٠٠

٤٧,٥٥٥,٩٨

٥٠,٧٥٨,٧٤

٤٧,٢٧٦,١٥

٠,٤٠

٠,٠٠

٠,٠٠

٠,٠٠

٠,٠٠

٠,٠٠

٤,٢٤٤,١٤

١٥,٠٠٠,٠٠

٠,٠٠

جملة الإستقطاعات

١٨,٤٣٥,٣٩

الصف

١٥٣,٦٨٤,٣٧

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

أحمد محمد

مهندس

"إسلام محمد فوزي"

الإستقطاعات

٤١٥٩٤

١٩٩٨٢

١٥٠٠٠

١٥٠٠٠

٢٠٥٧٦

٦٩٧٥٤٣٧

أولم الدفعة

٤٤٩١٠

٧٥٢



٣٥٨٨٢