

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية تنفيذ أعمال عدد ٢ كوبري علوي أو لاد حمام ضمن أعمال إنشاء طريق الخدمة للشاحنات بالمرحلة الأولى
من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتى جصصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية / م محمد مندولي
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢/٠٧/٠٧
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/٠٧/٢٥

٢٠٢٢/٠٧/٢٥


مستخلص رقم (٨) عن الفترة من ٢٠٢٤/٩/١٧ إلى ٢٠٢٤/١٠/١٤																	
رقم البناء	بيانات العقد			بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة الأعمال	نسبة المدى	الكمية المقددة خلال الشهر	قيمة الأصل	معدلة قفون (م)				قيمة التعويض	
	البناء	الوحدة	معر البناء	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام						أ	ب	ج	د		
٩	خوارق مقفورة ومصنوبة بمواقعها	مط	٤٢٧٥	٨	سبتمبر	٢٨	٣٢٤	%١٠٠	٠,٥٥٠	١٦٢,٠٠	٧,٨٧٥,٠٠	٠,٨٢٢	%١٧,٨٠	٢٠٣,١	٥٠٠,٤	١,٢٦١	١٨٤,٦٧٠,٧٣
	خوارق مقفورة ومصنوبة بمواقعها		٤٢٧٥		أكتوبر	٢٨	٣٢٤	%١٠٠	٠,٥٥٠	١٦٢,٠٠	٧,٨٧٥,٠٠	٠,٨٢	%١٧,٨٠	٢٠٣,١	٥١٠,٦	١,٢٦٩	١٩١,٠٠٦,٥٥
	خوارق مقفورة ومصنوبة بمواقعها		٤٢٧٥		سبتمبر	٢٨	٣٢٤	%١٠٠	٠,٥٥٠	١٦٢,٠٠	٧,٨٧٥,٠٠	٠,٩٥	%٥٠,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	١,٠٢٧	١٨,٨٣١,١٨
	خوارق مقفورة ومصنوبة بمواقعها		٤٢٧٥		أكتوبر	٢٨	٣٢٤	%١٠٠	٠,٥٥٠	١٦٢,٠٠	٧,٨٧٥,٠٠	٠,٩٥	%٥٠,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٣٠٨	٣٦,٧٠٨,٤١
١١٤	خرسطة مسلحة للأعمدة والأكتاف	٢٦	٢٩٥٥	٨	سبتمبر	٢٨	٦١	%١٠٠	٠,٥٥٠	٣٠,٥٠	٩,١٢٧,٥٠	٠,٧٧٠	%٢٣,٢٠	٢٠٣,١	٥٠٠,٤	١,٣٤١	٣٠,٧٣٩,٦٠
	خرسطة مسلحة للأعمدة والأكتاف		٢٩٥٥		أكتوبر	٢٨	٦١	%١٠٠	٠,٥٥٠	٣٠,٥٠	٩,١٢٧,٥٠	٠,٧٧	%٢٣,٢٠	٢٠٣,١	٥١٠,٦	١,٣٥٣	٣١,٧٩٤,٢٤
	خرسطة مسلحة للأعمدة والأكتاف		٢٩٥٥		سبتمبر	٢٨	٦١	%١٠٠	٠,٥٥٠	٣٠,٥٠	٩,١٢٧,٥٠	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٤,٧٨٩,٣٠
	خرسطة مسلحة للأعمدة والأكتاف		٢٩٥٥		أكتوبر	٢٨	٦١	%١٠٠	٠,٥٥٠	٣٠,٥٠	٩,١٢٧,٥٠	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٦,٦٢٢,٧٠
١١٥	خرسطة مسلحة لزعم الهامات العرضية	٢٦	٣٠٩٥	٨	سبتمبر	٢٨	٤٦	%١٠٠	٠,٥٥٠	٣٣,٠٠	١١,١٨٥,٠٠	٠,٧٧٦٠	%٢٢,٤٠	٢٠٣,١	٥٠٠,٤	١,٣٢٨	٢٢,٣٤١,١١
	خرسطة مسلحة لزعم الهامات العرضية		٣٠٩٥		أكتوبر	٢٨	٤٦	%١٠٠	٠,٥٥٠	٣٣,٠٠	١١,١٨٥,٠٠	٠,٧٨	%٢٢,٤٠	٢٠٣,١	٥١٠,٦	١,٣٣٩	٢٤,١٤١,٩١
	خرسطة مسلحة لزعم الهامات العرضية		٣٠٩٥		سبتمبر	٢٨	٤٦	%١٠٠	٠,٥٥٠	٣٣,٠٠	١١,١٨٥,٠٠	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٥١١,٥	١,٠٥٣	٣,٧٨٢,٧١
	خرسطة مسلحة لزعم الهامات العرضية		٣٠٩٥		أكتوبر	٢٨	٤٦	%١٠٠	٠,٥٥٠	٣٣,٠٠	١١,١٨٥,٠٠	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٥,٣٦٥,٠٥
١٨	خرسطة مسلحة للأستناد اعلى	٢٦	٣١٠٥	٨	سبتمبر	٢٨	٥٧٤	%١٠٠	٠,٥٥٠	٢٨٧,٠٠	٨٩١٢٥,٠٠	٠,٧٧٦٠	%٢٢,٤٠	٢٠٣,١	٥٠٠,٤	١,٣٢٨	٢٩٢,١٩٧,٥١
	خرسطة مسلحة للأستناد اعلى		٣١٠٥		أكتوبر	٢٨	٥٧٤	%١٠٠	٠,٥٥٠	٢٨٧,٠٠	٨٩١٢٥,٠٠	٠,٧٨	%٢٢,٤٠	٢٠٣,١	٥١٠,٦	١,٣٣٩	٣٠,٢٢٢,٤٥
	خرسطة مسلحة للأستناد اعلى		٣١٠٥		سبتمبر	٢٨	٥٧٤	%١٠٠	٠,٥٥٠	٢٨٧,٠٠	٨٩١٢٥,٠٠	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٤٧,٣٥٤,١٥
	خرسطة مسلحة للأستناد اعلى		٣١٠٥		أكتوبر	٢٨	٥٧٤	%١٠٠	٠,٥٥٠	٢٨٧,٠٠	٨٩١٢٥,٠٠	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٦٧,١٦٢,٧٥
١٢٠	حديد تسليح حديد	طن	٣٠.٠٠٠	٨	سبتمبر	٢٨	٣٠.٣	%١٠٠	٠,٥٥٠	١٥١,٥٠	٤٥٥٠,٠٠	٠,٣٥	%١٥,٠٠	٤٠٩,١	١١٢٨,٩	٢,١٤٤	٥١,٩٧٠,٢٠,١٩
	حديد تسليح حديد		٣٠.٠٠٠		أكتوبر	٢٨	٣٠.٣	%١٠٠	٠,٥٥٠	١٥١,٥٠	٤٥٥٠,٠٠	٠,٣٥	%١٥,٠٠	٤٠٩,١	١,٠٥٩,٥	٢,٠٣٣	٤١,٩٦٩,٥٥٩,٢٣
	حديد تسليح حديد		٣٠.٠٠٠		سبتمبر	٢٨	٣٠.٣	%١٠٠	٠,٥٥٠	١٥١,٥٠	٤٥٥٠,٠٠	٠,٩٥	%٥٠,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	١,٠٢٧	١٢٠,٧٥٨,٧٠
	حديد تسليح حديد		٣٠.٠٠٠		أكتوبر	٢٨	٣٠.٣	%١٠٠	٠,٥٥٠	١٥١,٥٠	٤٥٥٠,٠٠	٠,٩٥	%٥٠,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٣٨	١٧١,٢٧٢,٤٨
اجمالي المستحق عن مستخلص جاري (٨)																	١١,٤٤٧,٦١,٤٣

المشاورين

مهندسين الشركة

المحاسب

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية



جالت فرق م ١١٤٤٧

٥٤٥/١٤٤٣٠ ٢٤٥

