

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية : تنفيذ أعمال المبنى الإدارى وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جارى (٢) (تشوينات) للعملية بعاليه .

عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٠٢)

تنفيذ : شركة سامكو الوطنية للتشييد

بقيمة ٢٢٣٠.١٢٦٢,٥٠ (فقط اثنان وعشرون مليون وثلاثمائة وواحد الف ومئتان وأثنان

وستون جنيهاً وخمسون قرشاً لا غير) .

وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٤/٦/٦

بأمل التفخل بالعلم والأحاطة والتوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٦ / ٢٤

مرفقات : عدد: ()

- مستخلص أصل + ٣ نسخة

- استثماره ٥٠ ع . ح

- محضر تشوينات

- تعهد

- اختبارات البنود

- حصر الأعمال

رئيس الإدارة المركزية



استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباريقسم : المندوب التجاري - ج.ح. ح.ح.المبلغ المستحق إلى : شركة ساعكو الوطنية للتشييد

الطلبات طيه ، أو : مختلف رتم (٤) ج.ح. ح.ح. عملهم تنفيذ أعمال
الإدارة العامة للطرق والكباري } بموجب
تنفيذ شركة ساعكو الوطنية للتشييد

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____


شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج : صاحب الحق أو : شركة ساعكو الوطنية للتشييد

يسحب باسم _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
			٢٢٣.١٤٦٤/٥٠
الجملة			٢٢٣.١٤٦٤/٥٠

رقم : _____
الختم ذو التاريخ

تقيد في السجل برقم : _____

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	قسم	جنيته	قرش	
				٢٢٣.١٤٦٤/٥٠		
			إجمالي الأصل	٢٢٣.١٤٦٤/٥٠		
	بيانات الاستقطاعات			جنيته	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش جنيته	قرش جنيته	قرش			
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء : _____
 الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

إمضاءات موظفي الشطب

(٢)

(٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____ الختم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل : _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف : _____ الشيكات : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

بخصوص عملية : تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات

الكهربائية بشرم الشيخ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري (٢) (تشوينات) للعملية بعاليه .

عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٠٢)

تنفيذ : شركة سامكو الوطنية للتشييد

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعاليه نتشرف بإحاطة سيادتكم بالآتي : -

- السيارات طبقاً لإفادة إدارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة.
- تجهيزات الموقع متواجدة بموقع العمل حتي تاريخه.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



تحريراً في ٢٤ / ٠٦ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ()

محضر تشوينات

إيماء إلى العقد رقم (1202 / 2023 / 2024) المؤرخ في 19 / 02 / 2024 م لعملية تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقته لمشروع محطة شحن الأتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ (بالأمر المباشر). أنه في يوم الخميس الموافق 06 / 06 / 2024 و بحضور كلا من:

1. المهندس/ محمد شحات محمد
عن الهيئة العامة للطرق والكباري.
2. المهندس/ محمد سامي عياد
عن الهيئة العامة للطرق والكباري.
3. المهندس/ وليد الشاذلي
عن مكتب ناب ديزاين (الاستشاري العام).
4. المهندس/ ماجد ابراهيم محمد
عن شركة سامكو الوطنية للتشييد.

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية
الأعمال المعدنية			
4	بالمتر المسطح توريد وتركيب تغطيه للجمالون الفراغي Space Truss	م ²	2200
5	بالمتر المسطح تصميم وتصنيع توريد وتركيب جمالون فراغي (Space truss) بوحدة مديولية	م ²	2035
أعمال المباني والتشطيبات			
10	بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج 10 مل لنظام SPIDER STRUCTURAL GLAZING	م ²	935
11	بالمتر المسطح تصنيع و توريد وتركيب هيكل معدني مكون من أعمدة ثلاثية مكررة	م ²	1265

بالحضور إلى مواقع التشوينات المدرجة بالمحضر وهي:

- مصنع النيل للزجاج بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان احداثيات (31.801559, 30.276236) والمتعاقد مع شركة سامكو للبند رقم 10 بالمشروع عاليه

- مصنع دغش للتند احداثيات (30.098152, 31.201330 & 30.111689, 31.215338) والمتعاقد مع شركة سامكو للبند رقم 4، 5، 11 بالمشروع عاليه ومعاينة التشوينات كل بند في موقعه تم الاتفاق على الآتي بالآتي:

- تتعهد شركة سامكو الوطنية للتشييد أن كميات التشوينات المدرجة بالمحضر متواجدة بالمصانع ومصادر التوريد تجنباً لتعرض أيأ منها لأي أعمال تلفيات أو سرقات في الموقع.
- التشوينات في عهدة شركة سامكو الوطنية للتشييد وتحت مسؤوليتها أيأ كان موقعها ومكانها.
- تتعهد شركة سامكو الوطنية للتشييد بعدم التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات سوى تنفيذ المشروع المذكور عاليه.
- تتعهد شركة سامكو الوطنية للتشييد بالمحافظة على التشوينات المدرجة وتوريد التالف أو المفقود منها أيأ كانت كميته.
- تتعهد الشركة بإجراء جميع الاختبارات العملية اللازمة الخاصة بكل البنود المدرجة من خلال عينة عشوائية يتم انتقائها من استشاري المالك وذلك قبل إجراء مستخلص التشوينات.

وقد أقفل المحضر على ذلك ،،،

التوقيعات:-

عن الهيئة
م/ محمد شحات محمد

عن الهيئة
م/ محمد سامي عياد

عن الاستشاري
م/ وليد الشاذلي
مهندس معماري
28/3/14

عن الشركة المنفذه
م/ ماجد محمد ابراهيم

SAMCO
EGYPT

التاريخ: 2024/06/10

الموضوع : أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة
شحن الأتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ
SE-22-90/GOM -010

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر – جنوب سيناء
" الهيئة العامة للطرق والكبارى "

تحية طيبة وبعد ،،،

- بالإشارة إلى الموضوع عاليه ،تعهد الشركة الوطنية للتشييد "سامكو" بالآتى :-
- كميات التشوينات المدرجة بهذا التعهد متواجدة بالمصانع ومصادر التوريد تجنباً لتعرض أيأ منها لأي أعمال تلفيات أو سرقات في الموقع.
 - التشوينات المدرجة بهذا التعهد في عهدة الشركة وتحت مسؤوليتها أيأ كان موقعها ومكانها.
 - عدم التصرف في التشوينات المدرجة بهذا التعهد بأي نوع من أنواع التصرفات سوى تنفيذ المشروع المذكور عاليه.
 - المحافظة علي التشوينات المدرجة بهذا التعهد بتوريد التالف أو المفقود منها أيأ كانت كميته.
- وفيما يلي كميات التشوينات :-

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية
الأعمال المعدنية			
٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب تغطيه للجمالون الفراغي Space Truss	م٢	2200
٥	بالمتر المسطح تصميم وتصنيع توريد وتركيب جمالون فراغي (Space truss) بوحدة مديولية	م٢	2035
أعمال المباني والتشطيبات			
١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب نظام SPIDER STRUCTURAL GLAZING	م٢	935
١١	بالمتر المسطح تصنيع و توريد وتركيب هيكل معدني مكون من أعمدة ثلاثية مكررة	م٢	1265

الرئيس التنفيذي

طارق سليمان



مستخلص رقم (٢) جارى

عملية :- مشروع تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ عقد رقم ١٢٠٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تاريخ بدء العمل ١٠ / ٢ / سنة ٢٠٢٤

شاملة المدة من بدء العمل الى ٦ / ٦ / ٢٠٢٤

تنفيذ : الشركة الوطنية للتشييد (سامكو)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
الأعمال الإعتيادية											
١-٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات	م٣	١٨٥٦	٩٩٠	٣٢٤,٠٠	٠,٠٠	٣٢٤,٠٠	٦٠١٣٤٤,٠٠	٠,٠٠	٦٠١٣٤٤,٠٠	١- يراعى تطبيقاً بنود المواصفات
٢-٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات	م٣	٢٣٧٦	٢٠٣٥	٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٧٤٥,٠٠	١٧٧٠١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٠١٢٠,٠٠	٢- يراعى تطبيقاً بنود المواصفات
٣-٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة أساسات الخزان	م٣	٢٣٧٦	١٣٨	٩٦,٠٠	٠,٠٠	٩٦,٠٠	٢٢٨٠٩٦,٠٠	٠,٠٠	٢٢٨٠٩٦,٠٠	٣- يراعى تطبيقاً بنود المواصفات
٨-٣	بالطن توريد وتركيب و رص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية	طن	٣٠٣٢٣	٤١٣	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٠٠	٣٠٠١٩٧٧,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠١٩٧٧,٠٠	٤- يراعى تطبيقاً بنود المواصفات
١-٤	بالمتر المسطح توريد شتات من البولي إيثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون (vapour barrier) أسفل الأساسات وأسفل الدكاك من الخرسانة العادية	م٢	٥٩	٣٨٥٠٠	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٠٠	٥٨٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٤١٠,٠٠	٥- يراعى تطبيقاً بنود المواصفات
٢-٤	بالمتر المسطح تنفيذ طبقة عازلة من البوتومين على البارد بوجه تحضيري ووجهين للأساسات وجميع الأجزاء المدفونة	م٢	٥١	٦٢٧٠	١٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٩٢,٠٠	٩٧٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٩٢٠,٠٠	٦- يراعى تطبيقاً بنود المواصفات
١-٥	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ طبقة عازلة أفقية ضد الرطوبة ورش المياه للخزان	م٢	٢٣١	٢٢٠	١٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٥,٠٠	٣٥٨٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٨٠٥٠,٠٠	٧- يراعى تطبيقاً بنود المواصفات
٣-٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتثبيت (water stop) من شرائح مائية مانعة للتفادى للخزان	م.ط	٢٣٢	٢٢٠	٦٢,٠٠	٠,٠٠	٦٢,٠٠	١٤٣٨٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٣٨٤,٠٠	٨- يراعى تطبيقاً بنود المواصفات
الأعمال المعدنية											
١	بالطن توريد وتركيب هيكل معدني من مقاطع Hot Rolled - ST.37 وقطاعات B.U.S ومعدات ST.52 و مواشير A500Gr.B و ST.37	طن	٨٦٤٨٠	٥٨٢	٨٣,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٠٠	٧١٧٧٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٧٧٨٤٠,٠٠	
تشوينات											
الاعمال المعدنية											
٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب تغطية للجمالون الفراغي Space Truss	م٢	٤٢٩٠	٤٤٠٠	٢٢٠٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٣٨٠٠٠,٠٠	٤٧١٩٠٠٠,٠٠	٤٧١٩٠٠٠,٠٠	٩- تم استقطاع ٥٠% من البند وتبقى ١٤٣٠٠٠٠٠
٥	بالمتر المسطح تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب جمالون فراغي (Space truss) بوحدة مديولية	م٢	٧٥٤٠	٤٠٧٠	٢٠٣٥,٠٠	٢٠٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٣٤٣٩٠٠,٠٠	٧٦٧١٩٥٠,٠٠	٧٦٧١٩٥٠,٠٠	١٠- تم استقطاع ٥٠% من البند وتبقى ١٤٣٠٠٠٠٠
أعمال المباني و التشطيبات											
١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب نظام SPIDER STRUCTURAL GLAZING	م٢	٧٥٠٠	١٨٧٠	٩٣٥,٠٠	٩٣٥,٠٠	٠,٠٠	٧٠١٢٥٠٠,٠٠	٣٥٠٦٢٥٠,٠٠	٣٥٠٦٢٥٠,٠٠	١١- تم استقطاع ٥٠% من البند وتبقى ١٤٣٠٠٠٠٠
١١	بالمتر المسطح تصنيع و توريد وتركيب هيكل معدني مكون من أعمدة ثلاثية مكررة	م٢	١٠١٢٥	٢٥٣٠	١٢٦٥,٠٠	١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٠٨١٢٥,٠٠	٦٤٠٤٠٦٢,٥٠	٦٤٠٤٠٦٢,٥٠	١٢- تم استقطاع ٥٠% من البند وتبقى ١٤٣٠٠٠٠٠
اجمالى الصفحة											
المقاول مهندس المكتب الفني مدير المشروع م / محمد نادر هاشم استشارى المالك م / محمد شحات محمد م / أحمد عراقي الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس المشروع م / علي العربي مدير المشروع م / محمد شحات محمد مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي											
قرش أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدرها تحريراً في ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٤ بند المقاول مبلغ غير الواردة بصك الشروط وأعتدت من مدير المصلحة بند م / أحمد الطحطاوي											