

السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (1) .

لعملية : أعمال الحماية للخط الاول لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح)
قطاع العين السخنة المسافة من الكم 53+080 الي الكم 53+620 بطول 0.540 كم بالامر المباشر.

تنفيذ : شركة الرواد للاستثمار العقاري و المقاولات العامه .

عقد رقم (2024/2023/1373) في 2024 / 4 / 3

بمبلغ : 5,234,520 جنيها (فقط خمسة مليون و مائتان و اربعة و ثلاثون الف و خمسمائة و عشرون جنيها لاغير)
و ذلك حتي تاريخ 2024/4/7.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في 25 / 6 / 2024 .

مرفقات عدد (9)

- مستخلص اصل + 3 صورة .
- 1 بيان أعمال مستخلص رقم 1 جاري .
- 1 استمارة 50 ع . ح .
- 1 محضر اعتماد حصر الكميات للميول الخرسانية من الكم 53+080 الي الكم 53+620.
- 1 بيان اجهادات تكسير المكعبات لشركة الرواد .
- 1 محضر استلام الموقع



مهندس /

مصلحة : المصلحة العامة للموظف والكبارى
 قسم : المصلحة العامة للموظف والكبارى
 المبلغ المستحق إلى : شركة التزويد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة
عقد (١٣٧٣/٢٢٤/ج.ع.٥)
 المطلوب : الطلبات طيه أو
مستخلصات جاري (١) لانعام احكامات الخط الاول لمتسرع القطاع
الكهربائي السريع قطع العين الخاصة من الك ٥١٠-٥١٤ الى الك ٦٢٠-٥١٤
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة بجمل ٥٠٤٠ و.م
 { إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي فى :
 شيك على الخارج : صاحب الحق أو
 يسحب باسم : شركة التزويد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة
 ويرسل إليه بالعنوان الآتى الع - لهوة

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٥٠٣٤٠٠	
			الجملة

رقم :
 الختم ذو التاريخ



تقيد فى السجل برقم

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم		نوع الخصم			
	بيانات		قسم	فرع	نسل	بند
	<u>مستخلصات جاري (١) عقد (١٣٧٣/٢٢٤/ج.ع.٥)</u>					
	<u>لانعام احكامات الخط الاول لمتسرع القطاع الكهربائي السريع</u>					
	<u>قطع العين الخاصة من الك ٥١٠-٥١٤ الى الك ٦٢٠-٥١٤</u>					
	<u>بجمل ٥٠٤٠ و.م</u>					
	بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيته	إجمالي الأمل	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها	
	قرش	جنيته	قرش	جنيته		

الختم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

علامة

فى سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ج.ع » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____

روقع فى سنة ٢٠ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب _____
 شيك
 إذن صرفه

مدير (أو) رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠١ بمبلغ _____

الهيئة العامة لشئون المصالح الأهرية ٤٦٠٠٩ من ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ج.ع ») _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة _____ إمضاءات موظفى الشطب _____

(٣) سحب _____ رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد فى سجل _____ تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج فى كشف _____ رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت _____ رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

فى سنة ٢٠ _____

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

شيك
 إذن صرفه

استلمت

محضر استلام موقع



بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة رقم (2024/2023/1373) بتاريخ 2024/4/3 بشأن اسناد اعمال الحماية للخط الاول لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من كم 53+080 حتى كم 53+620 بطول 0.540 كم لتنفيذ المشروع عاليه.

فقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق 2024/4/4 بحضور كلاً من :

- 1- م/ محمود صلاح احمد ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
- 2- م/ طه خالد طه ممثل مكتب الاستشاري (الراند)
- 3- م/ محمد السيد على ممثل شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالي من العوائق) وعليه يكون تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه واقفل المحضر على ذلك .

التوقيعات :

م	الأسم	الوظيفة	التوقيع
1	محمود صلاح احمد	ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري	
2	طه خالد طه	ممثل مكتب الاستشاري (الراند)	
3	محمد السيد على	ممثل شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة	



اعمال الجسر الترابي لمشروع (قطاع العين السخنة) في المسافة من الكم 53+080 الي الكم 53+620				
شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة				
بيان اعمال مستخلص جاري (1) عقد 2024/2023/1373				
القطاع	رقم البند بالمقايمة	بيان الاعمال	الوحدة	جاري 1
3 كم 53+080 الي 53+620	7	البلاطات الخرسانية		
	1_7	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) علي ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	2م	
	1_1_7	ارتفاع حتي 10 متر راسي		12468.6
	2_1_7	ارتفاع من 10 متر راسي الي 15 متر راسي		503.6
3 كم 53+080 الي 53+620	2_7	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحماليات و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) علي ان يكون نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة ومع وضع فوم (بالفاصل) البند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهوا العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لموصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	3م	126

مهندس الهيئة:

التوقيع: /محمود صلاح



استشاري مكتب الرواد
التوقيع:
الإستشارات الهندسية
El Raled For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - مائنة)

مهندس الشركة: /احمد
الرواد للاستشارات
التوقيع:
ب.ف.ن: ١١٦ - ٩٩٢ - ٢٨٦ من ٢٩٠١

محضر اعتماد حصر كميات
ميول خرسانية من كم 53+080 الي كم 53+620

التاريخ : / /

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)
تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	مسطح / ميل	الاتجاه	الكميه م2	الكميه م3	الاجمالي بالمتر المسطح	اجمالي بالمتر المكعب	ارتفاع حتي 10 م راسي	ارتفاع من10 م الي 15 م راسي	ارتفاع من15 م الي 20 م راسي	ملاحظات
1	قدمة علوية	يمين	500		7880.4	1182.06	7376.80	503.60		
2	ميل اول		3659							
3	مسطح اول		600							
4	ميل ثاني		2034							
5	مسطح ثاني		360							
6	ميل ثالث		624							
7	مسطح رابع		40							
8	ميل رابع		63.40							
9	مسطح خامس									
10	ميل خامس									
11	قدمه سفليه		75							
1	قدمة علوية	يسار	340		5091.8	763.77	5091.80	0.00		
2	ميل اول		2582							
3	مسطح اول		400							
4	ميل ثاني		1153.2							
5	مسطح ثالث		200							
6	ميل ثالث		416.6							
7	مسطح رابع									
8	ميل رابع									
9	مسطح خامس									
10	ميل خامس									
11	قدمه سفليه		51							
الاجمالي					12972.20	1945.83	12468.6	503.6	0	

ملاحظات : -

حصر رقم (1) ميول خرسانية

حصر جاري (1) - عقد 1373

تم تنفيذ هذه الكميات ابتداء من شهر 11 - 2023

مهندس الهيئة
/ محمد محمد

الرائد
استشاري مكتب الرائد
للإستشارات المعمارية والهندسية
El Raled For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - مطروح)

الشركة المنفذة
الرائد
للإستشارات المعمارية والهندسية
ب.ف. ٧١٦ - ٩٩٤ - ٢٨٦ من ٢٠١٢

مهندس الشركة المنفذة

الرواد في التاريخ
والثقافة العامة

مكتب الاستشاري الزائد
طه حارثه
الاستشارة الهندسية
PI Rated For Consulting Engineering
مشروع القطاع الكهربائي (الطاقة - مزارع)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية : أعمال الحماية للخط الاول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم 53+080 الي الكم 53+620 بطول 0.540 كم بالامر المباشر.

تنفيذ : شركة الرواد للاستثمار العقاري و المقاولات العامة .

عقد رقم (2024/2023/1373) في 3 / 4 / 2024

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايضة معدلة و مذكره ايضاحية للعملية عاليه .

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في 25 / 6 / 2024



مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: أعمال الحماية للخط الاول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم 53+080 الي الكم 53+620 بطول 0.540 كم بالامر المباشر.

تنفيذ: شركة الرواد للاستثمار العقاري و المقاولات العامة .

تم اسناد العملية عاليه علي شركة الرواد للاستثمار العقاري و المقاولات العامة بموجب العقد رقم (2024/2023/1373) المؤرخ في 3 / 4 / 2024 بمبلغ 7,376,660 جنيها.

- استلام الموقع بتاريخ : 4 / 4 / 2024 .
 - تم اعداد مقايسة معدلة للعملية عاليه لتعديل سعر بند أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 م لحماية الاكتاف و الميول الجانبية و كذلك بند القدمات السفلية و العلوية للاكتاف و الميول الجانبية وذلك طبقا لمحضر اجتماع اللجنة الخاصة بمفاوضة مجموعة من الشركات المتخصصة و التي قامت بالتفاوض بالمشروع و الي اوامر الاسناد الصادرة تباعا و التعاقدات المستجدة للشركات و الي تحرير سعر الصرف و ارتفاع الاجور و قطع الغيار و ارتفاع سعر الدولار و الي موافقة اللواء مهندس / رئيس الهيئة تم اعداد مفاوضة مجمعة لبند المشروع المذكور عاليه لتناسب الاسعار مع توقيتات التنفيذ قبل التعاقد او اثناء التعاقد مرفق (1) .
 - و ايضا تعديل كميات بعض البنود طبقا للمتوقع تنفيذه علي الطبيعه .
- لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقايسة المعدلة للعملية عالية بمبلغ 7,376,660 جنيها (فقط سبعة مليون و ثلاثمائة و ستة و سبعون الف و ستمائة و ستون جنيها لاغير).

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : 25 / 6 / 2024



م /



مشروع القطار الكهربائي السريع شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة من كم 53+080 حتى كم 53+620 بطول 540. كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئدة	الإجمالي
1	أعمال الحفر				
7_1	بالمتر المسطح أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت مدرج 3 م رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبير + سكا) علي 0.4 + ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استعداد مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي علي ان تضاف لكل - مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)	م ³	16,000	432.00	6,912,000
7_2	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحميات و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبير + سكا) علي ان يكون نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة ومع وضع فوم (بالفاصل) البند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهـو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	م ³	174.34	2,665.20	464,660
	الإجمالي				7,376,660

الرواد
KARAO ENGINEERING CONSULTANTS

١١ يونيو ٢٠٢٤

مهندس الهيئة
م/م محمود صلاح

استشاري الهيئة
م/م محمد علي

الشركة المنفذة

م/م محمد طاهر



رئيس المنطقة المركزية (م/م أحمد الطحان)

مدير المشروعات م / احمد عراقي

الرواد للاستثمار العقاري
والمقاولات العامة
مدير المشروع (م/م رامي سمير)
ب.ص: ٧٢٩ - ٩٩٩ - ٤٨٦ س.ت: ٤٦٠١

م/م محمد علي


م/م محمد طاهر

مشروع | لقطار الكهربائي السريع شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة من كم 53+080 حتى كم 53+620 بطول 540. كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	الكمية المعدلة	الفرق	ملاحظات
7	البلطات الخرسانية					
7_1	بالمتر المصنوع اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت مندرج + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبير + سيكا) على ان يكون السن نظيف و مضمول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استدال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	م ³	16,000	16,000	0	طبقا للمنفذ على الارض الطبيعية
7_2	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقمعات الحماية و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبير + سيكا) على ان يكون نظيف و مضمول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة ومع وضع فوم (بالفاصل) (البند يشمل اعمال الحفر و الشدات و كل ما يلزم لنهـو العمل على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	م ³	200	174.34	-25.66	طبقا للمنفذ على الارض الطبيعية



مدير المشروعات م / احمد عراقي



الشركة المنفذة

شركة عاظم



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

بخصوص عملية : أعمال الحماية للخط الاول لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم 53+080 الي الكم 53+620 بطول 0.540 كم بالامر المباشر.

تنفيذ : شركة الرواد للاستثمار العقاري و المقاولات العامة .

عقد رقم (2024/2023/1373) في 3 / 4 / 2024

نحيط سيادتكم علما بأن المحملات الخاصة بالعملية بعالیه طبقا لمحق رقم (2) بکراسة الشروط الخاصة غير متواجدة بالمنطقة والموضحة بالاتي :

- توفير عدد (30) كرتونة اوراق A4- (80 جم) علي ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة علي أن يتم تسليمها للمخازن و ذلك خلال مدة المشروع .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في 25 / 6 / 2024 .

المرفقات :

- مرفق صورة المحملات بکراسة الشروط الخاصة .



مهندس /

أعمال الحماية لمشروع القطر الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)


الشروط الخاصة

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

- يلتزم الطرف الثاني بتوريد الادوات المكتبية اللازمة للعمل طبقا للاعداد الموضحة بالجدول ادناه وطبقا لقائمة المواصفات توافق عليها الهيئة العامة للطرق والكبارى على ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على ان يتم تسليمها للمخازن وذلك خلال مدة المشروع وتوقع غرامة قدرها ٤٠٠٠٠ جنيه (اربعون ألف جنيه) في حالة عدم التوريد لمدة المشروع.

البيان	العدد
كرتونة اوراق - A4 (٨٠ جم)	٣٠



الرواد للاستشارات
والهندسة

محضر اجتماع اللجنة الخاصة

بمفاوضة الشركات المنفذه

الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع

(العين السخنة - العاصمة الادارية - الملمين - مطروح) (جنوب سيناء) (القطاع الاول)

إيماء إلى اوامر الاسناد الصادرة للجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - الملمين - مطروح) (جنوب سيناء) (القطاع الاول) لمجموعة من الشركات المتخصصة و التي قامت بالتفاوض بالمشروع و الى اوامر الاسناد الصادرة تباعا و التعاقدات المستجدة للشركات و الى تحرير سعر الصرف و ارتفاع الاجور و قطع الغيار و ارتفاع سعر الدولار و الى موافقة اللواء مهندس/ رئيس الهيئة تم اعداد مفاوضة مجمعه لبنود المشروع المذكور عاليه لتتناسب الاسعار مع توقيتات التنفيذ قبل التعاقد او اثناء التعاقد .

- يتم تطبيق هذه الاسعار طبقا للاعمال المقدمة و المعتمدة من المنطقة على العقود التي تمت ابتداء من اغسطس ٢٠٢٢ على الا يتم صرف تعويضات او قروق اسعار عنها و تكون مسئولية المنطقة في تحديد الكميات قبل التعاقد طبقا لاسعار المذكورة.

والى قرار السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة رقم () بتاريخ ١٢/١٨ / ٢٠٢٣ على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة


المسند اليها الاعمال وأعضاء اللجنة :

المهندس/حسام بدر الدين إبراهيم	رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق	رئيسا
السيد المهندس / منار عبد الهادي	مدير عام تنفيذ الطرق	عضوا
السيد المهندس/ احمد الطحان	رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر	عضوا
المهندس/ مروة محمد مصطفى	مدير ادارة المقاييس والحصص المروية	عضوا
المحاسب/ مندوب المراجعة	ادارة المراجعة	عضوا
المحاسب / مندوب العقود	ادارة العقود	عضوا
الاستاذ / مندوب الشؤون القانونية	الادارة المركزية للادارة القانونية	عضوا

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الموافق ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٣ بمقر بحوث الطرق

، وبحضور مندوب الشركة المنفذه حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة على الأعمال الآتية :

السعر في الوحدة (بند) (بند) (بند) (بند) (بند) (بند) (بند) (بند) (بند) (بند) (بند) (بند)											
السعر في	السعر في	السعر في	السعر في	السعر في	السعر في	السعر في	السعر في	السعر في	السعر في	السعر في	السعر في
مايو ٢٠٢٣	أبريل ٢٠٢٣	مارس ٢٠٢٣	فبراير ٢٠٢٣	يناير ٢٠٢٣	ديسمبر ٢٠٢٢	نوفمبر ٢٠٢٢	أكتوبر ٢٠٢٢	سبتمبر ٢٠٢٢	أغسطس ٢٠٢٢	يوليو ٢٠٢٢	الوحد
٤٣٢	٤٢٤,٥	٤١٩,٩	٤٠٠,١	٣٩٩,٩	٣٨٤,٩	٣٦٩,١	٣٦٦,٥	٣٦٤,٨	٣٦٣,٣	٣٥٥	٢٢
٧ بالمتر المصطح أعمال توريد وصب خرسانة عانية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسى لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ من دولوميت متنوع ٣,٤ م رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سبكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد القوية مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم^٢ وتشطيب السطح و مله القواصل بالببوتومين المرمل والتغيز طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعمدة والبند بجميع مشمولاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسى على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسى).											




البند	الو حد ة	السعر في أكتوبر ٢٠٢٢	السعر في نوفمبر ٢٠٢٢	السعر في ديسمبر ٢٠٢٢	السعر في يناير ٢٠٢٣	السعر في فبراير ٢٠٢٣	السعر في مارس ٢٠٢٣	السعر في أبريل ٢٠٢٣	السعر مايو ٢٠٢٣
٨ بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقنوات الحماية والبيول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ من دولوميت مترج + ٣٠,٤ م رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبر + سبكا) على أن يكون السن نظيف ومسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسبك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر و الشدات و كل مايلزم لنحو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ و مله التواصل بالنيومين المرمل والتفتيظ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التوصيلية المعتمدة والبند بجميع مشمولاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسى على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسى)	٣٢	٢٢٠٠	٢٢٢٦,٤	٢٣٧٣,٦	٢٤٩١,٣	٢٤٧٧	٢٦٦٢	٢٦٢٧,٧	٢٦٦٥,٢

المستشفى
للحالات العنصرية

شركة المطاولات العمومية
قوة على ٢٥٧
١٠٠

الكاشف
رقم: ٢٦٧٤٢ / ٥٩ / ٥٧٩ / ٢١١
م. خ. ٢٤ / ٥٢ / ١٩١ / ٥٢٢٢٩ / ٥



العقد رقم (١٣٧٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٣ / ٤ / ٢٠٢٤

[illegible]