

أعمال تطوير ورفع كفاءة وإك الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كوبري البرصة حتى بطليم (قطاع الأول - إيجاد بطليم) بطول ٢٠ كم (نظام تدوير طيقات الرصف FDR) عقد (رقم ٢٠٢١/٨٩) (٢٠٢٢/٢٠٢١)

تنفيذ:- (شركة النيل العامة لإنشاء الطرق)

تَحِيَّةٌ طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ

تاريخ المقابلة
٢٠٢٢/٠٣/٠٩
٢٠٢٢/٠٣/٣٠
أمر استناد مباشر

نتسرف بان نرفق طيه كشف فروق أسعار (البتومين بانواعه - الاسمنت بانواعه - السولار) وذلك للأعمال المدرجه بالمستخلص .

(فروق اسعار مستخلص ۳) جاری حتی ۲۰۲۳/۷/۵

قيمة التعويض	نسبة الزيادة أو النقص (ع-ع/ع)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (ع1)	الرقم القياسي عند الفتح الفني (ع4)	معامل التكلفة الخاص بالتعديل (ع1)	المواد المؤثرة في البند	الفترة من إلى	اجمالي قيمة الاصل	سعر البند المتعلق	الكمية	الوحدة	بيان البند
٢٦٥٦,٣٨	٠,٢٠٨٦٦	٣٩٦,٢٠	٣٢٧,٨٠	٠,٢٠ ✓	سولار	٢٠٢٢/٧/٠٥ - ٢٠٢٢/٦/٠١	١٥٩٥٠,٠٠	٥٥	٢٩٠,٠	م	طبقة اسفل مثبت مسك ٢ سم
١٢١٢٠,٩٣	٠,١٧٨٦٥	٢٧٣,٨٠	٢٣٢,٣٠	٠,٢٠ ✓	اسمنت	٢٠٢٢/٧/٠٥ - ٢٠٢٢/٦/٠١	٣٣٩٢٤,٠٠	١٣٢	٢٥٧,٠	م	فرصة عذبة مسك ١٠ سم
٢٠١٨,٢٤	٠,١٧٧٧٩	٢٧٣,٦٠	٢٣٢,٣٠	٠,٢٠ ✓	اسمنت	٢٠٢٢/٧/٠٥ - ٢٠٢٢/٦/٠١	٥٦٧٦٠,٠٠	١٣٢	٤٣٠	م	فرصة عذبة مسك ١٠ سم
٨٢٦٣,٠٩	٠,٢٠٨٦٦	٣٩٦,٢٠	٣٢٧,٨٠	٠,١٠ ✓	سولار	٢٠٢٢/٧/٠٥ - ٢٠٢٢/٦/٠١	٣٩٦٠٠,٠٠	١٣٢	٣٠٠,٠	م	فرصة عذبة مسك ١٠ سم
٧٥٦,٤١	٠,٢٠٨٦٦	٣٩٦,٢٠	٣٢٧,٨٠	٠,٠٥ ✓	سولار	٢٠٢٢/٧/٠٥ - ٢٠٢٢/٦/٠١	٧٢٥٠٠,٠٠	٢٥	٢٩٠,٠	م	طبقة تشريب M30
١٥٠٥٨,٨٩	٠,٢٧٦٩٥	٦٢٢,٠٠	٤٨٧,١٠	٠,٧٥ ✓	بيتومين	٢٠٢٢/٧/٠٥ - ٢٠٢٢/٦/٠١	٧٢٥٠٠,٠٠	٢٥	٢٩٠,٠	م	طبقة تشريب M30
٨٥٦٨,٥٧	٠,٢٠٨٦٦	٣٩٦,٢٠	٣٢٧,٨٠	٠,١٢ ✓	سولار	٢٠٢٢/٧/٠٥ - ٢٠٢٢/٦/٠١	٣٤٢٢٠,٠٠	١١٨	٢٩٠,٠	م	طبقة رابطة مسك ٥ سم
٤٥٤٨٩,٩١	٠,٢٧٦٩٥	٦٢٢,٠٠	٤٨٧,١٠	٠,٤٨ ✓	بيتومين	٢٠٢٢/٧/٠٥ - ٢٠٢٢/٦/٠١	٣٤٢٢٠,٠٠	١١٨	٢٩٠,٠	م	طبقة رابطة مسك ٥ سم
٩٨,٩٣٢,٤٢											
٤٩٤,٦٢											
٩٨,٤٣٧,٧٥											

الإجمالي: خصم ٠,٠٥ % طبقا للمعاقب الاجمالي يت الخصم

٩٧٣٤٠ ٩٧٣٤٠

$$\text{قيمة التعويض} = \text{اجمالي قيمة الاصل} \times \text{المعامل} \times \text{نسبة الزيادة او النقص} (ع-١ع) ع/ع$$

مهندس الهيئة

22

مؤرخين المشركين

الحمد لله

21.4.15

0.5N₂ = 5.6 g / 100 g water

3704