

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) للأعمال الصناعية لتنفيذ كوبرى التقاطع مع طريق القطامية / العين السخنة (كوبرى سيارات) فى الموقع ٤,٥٠٠ قطاع العين السخنة .

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (١٨) للعملية بعاليه .

- تنفيذ : شركة رواد الهندسه الحديثه .

- العقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٩٧) .

- بقيمة : ٤,٣١٠,٦٥٠ جنيهاً (فقط أربعة مليون وثلاثمائة وعشرة ألفاً وستمائة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير)

- واجمالى قيمة المستخلص : ٣٨٨,١٤٩,٣٥٠ جنيهاً (فقط ثلاثمائة وثمانية وثمانون مليوناً ومائة وتسعة وأربعون

ألفاً وثلاثمائة وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير)

- وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١ .

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالالزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى ٢٠٢٣/١١/١٤

عدد المرفقات : ()

مستخلص اصل + ٣ صورة

استماره ٥٠ ع.ح

بيان أعمال

اختبارات معملية

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطمسان

(11)

استعمارة الجزائر

الهيئة العامة للغذاء والدواء

المنطقة الحاصية في جنوب سيناء

اشترک در مواد الزامی و اختیاری

الطلقات طيبة ، أو : متباعدة جارية (١٨) فحلقه الجسر الزاوي والادعمال
 المتباعدة بقطاعات متباعدة القطر الكبرياء والسرير والادعمال والادعمال
 لتفتيح كروم التخلط مع طريقتي القياس / العين السمت (كورس سيات)
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداریا وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على :
 شكك على الشك المذكور في :
 السمت

صاحب الحق أو : شيخ محمد بن عبد الله بن أحمد

بسمه باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

القاهرة

القائمة

بيانات القوائم			
رقم	التاريخ	مستند	قرش
		٣٢١٠٧٥٠	
	المجلة		

رکن :
الحکم ذو التاريخ

كتاب المراجعة

رئيس القسم

2.1 —

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب المتوط

الاعتماد الإداري وتوقيع الخصم									
المرافقات		بيانات		تسوية الخصم					
ملاحظات		ملاحظات		قرش جنيه نسم فروغ نفل بنده					
				إجمالي الأهل					
بيانات الاستقطاعات		قرش		جنيه					
عادي		إضافي		دقيقة توقيع					
قرش		قرش		جنيه		قرش		جنيه	
رسم الدائفة		صافي القيمة المضافة		ملاحظات					

المحتم ذو التاريخ

رواج

رئيس المصلحة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____
الإمضاء

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
الإمضاء

(أ و) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
البيانات
جاري
بتاريخ _____
الإمضاء

الحکم ذو التاريخ (ج) قيد فی سجل رقم ٥٥ « ح » برقم _____ توقیع الکاتب المئوط بالسجل _____
 روجع فی _____ سنة ٢٠ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 يعتمد سحب _____ شیک _____
 إذن صرف _____

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠١١ مبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٦٠٠٩ من ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(2)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ ع . ح . ع) _____ إمضاء الكاتب المنوط _____
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة _____ إمضاءات موظفى الشطب _____

رقم	إمضاء الكاتب المنوط :	شيك إذن صرف	(٣) سحب	ختم ذو التاريخ 
بیت رقم	إمضاء الكاتب المنوط :	الشيكات المسوات	(٤) قيد في سجل	
رقم	إمضاء الكاتب المنوط :	الشيكات المسوات	(٥) أدرج في كشف	
		شيك إذن صرف	(٦) استلمت	

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠

رقم البند	الكمية بالمقاييس	نوع العمل	الفئة النهائية (بعد المقايضة)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجزائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
			جنية						جنية	جنية	جنية	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد .
بنود مستحقة												
٤٢	٢٠٠,٠٠٠	بالمتر المصطح أعمال تنفيذ دممات لزوم أعمال نجارة القطاع الصندوقي باستخدام كميات معدنية في المناطق أعلى الميول الجانبية لمسار القطار السريع	٣٧٠,٠٠٠	م	١٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠٠,٠٠٠	جاري	٥١٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١٨٠٠٠,٠٠٠	
٤٣	١٨٧,٠٠٠	بالمتر المكعب علاوة تكثيف أعمال الشدة للقطاع الصندوقي نتيجة زيادة حمولة الكوبري ونتيجة استخدام كميات أخشاب بدون تدوير نظرا لظروف الكوبري التصميمية	٦٣٠,٠٠٠	م	١٨٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٢٠,٠٠٠	جاري	١١٤٦٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤٦٦٠,٠٠٠	
٤٤	٢	بالعدد إيجار مواقع برجية على قضبان حديدية ذات طبيعة خاصة لمدة ٤ شهور.....	٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠	بالعدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	
٤٦	١٨٥٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق أعمدة الكوبري والمقاومة المميزة للمكعب الخرساني ٤٥٠ كجم/م ^٣ ومحتوى أسمنتى	٣٠٩٠,٠٠٠	م	١٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٥٠,٠٠٠	جاري	٥٠٩٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٩٨٥٠,٠٠٠	
	٦٣٥	ارتفاع حتى ٦ م	٣٢٩٠,٠٠٠	م	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	جاري	١٦٤٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٤٥٠٠,٠٠٠	
	٢٤٨٥	ارتفاع من ٦ - ٩ م	٥٠,٠٠٠	م	٢١٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢١٥٠,٠٠٠	جاري	١٠٧٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٧٥٠٠,٠٠٠	
		علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٨٠ كجم/م ^٣ طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري										
إجمالي (٢)												
الإجمالي (٢+١)												
٣٨٨١٤٩٣٥٠,٠٠٠												

فقط ثلاثمائة وثمانية وثمانون مليوناً ومائة وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وخمسون جنية مصري لا غير

رئيس الإدارة المركزية
أحمد الطاهر

مدير عام المشروعات
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / رامي بهيج

جسني المشروع
م / محمد سامي عباد

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
م / محمد سامي عباد

استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
م / محمد سامي عباد

استشاري الشركة المنفذة
PENTA
FOR ENGINEERING & TRAINING

الشركة المنفذة
م / محمد سامي عباد

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

بخصوص تنفيذ لجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) للاعمال الصناعية لتنفيذ كوبري التقاطع مع طريق القمامية - العين السخنة (كوبري السيارات) فى الموقع ٤,٥٠٠ قطاع العين السخنة تنفيذ : شركة رواد الهندسية الحديثة عقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٩٧)

بخصوص محملات الخاصة بالعقد بعاليه نتشرف بالاحاطة بالاتي:-

- ١- السيارات طبقا لافادة ادارة المركبات وقاعدة بيانات الخاصة بالسيارات المحملة .
- ٢- يوجد (٦) عمال طبقا لكراسة الشروط وغير متواجدين بمقر المنطقة .
- ٣- يوجد استراحة طبقا لكراسة الشروط ويستخدمها جهاز الاشراف بالمنطقة .

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآله

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
أحمد الطحان

أمر إسناد
=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة رواد الهندسة الحديثة

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٩٧) المـؤرخ في ١٦ / ٢ / ٢٠٢٢ بمبلغ
٤١٩,٨٤١,٦٨١ جنيهه (فقط وقدره اربعمائة وتسعة عشر مليون
ثمانمائة واحد واربعون الف ستمائة واحد وثمانون جنيها لا غير) والموقع
بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " تنفيذ الجسر الترابي
والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع
(السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) للأعمال
الصناعية لتنفيذ كوبرى التقاطع مع طريق القطامية / العين السخنة
(كوبرى سيارات) فى الموقع ٤,٥٠٠ قطاع العين السخنة (بالأمر
المباشر). على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة
بهذه العملية هذا وستتولى " المنطقة الأولى المركزية " الإشراف على
التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية



الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعية

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفلت) واستراحات العاملين، والمقاول مسئول وعلى نفقته عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترح وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الإنتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مباني أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعية للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة وأعمال السلامة المهنية بإستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد عليه المهندس.

مكتب ممثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل بإعداد مكتب مكيف بموقع العمل لإدارة المشروع ولا تقل مساحته عن ١٢٥ م^٢ مكون من ثلاث حجرات على ان تكون احداها غرفة اجتماعات (شاملة تراسية كبيرة و عدد ١٠ كراسي) وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم المشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثيث بمكاتب ومقاعد جلدية وانترية مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع الترييزة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإدارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع و تعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيائنه وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع اربعمئة جنيهها يوميا إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية وبحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية اولاً باول

يلتزم المقاول بتزويد موقع العمل بالاتي :-

- ١- عدد (٥) علبة حبر ليزر طبقاً للطابعات المطلوبة
- ٢- تجهيز قاعة اجتماعات بمشتملاتها بالهيئة وتشمل شاشة عرض ذكية وحامل الخ .
- علي ان يتم خصم مبلغ وقدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف جنيهه في حالة عدم توافر الاحبار في البند الاول

مع مراعاة الآتي:

- جميع الأجهزة يجب أن تكون حديثة الصنع وبحالة ممتازة ومن أجود الماركات، على ان تكون الاجهزة مرفق بها شهادة الضمان ضد عيوب الصناعة معتمدة من الوكيل او الموزع المعتمد داخل جمهورية مصر العربية ويجب اعتماد مواصفات الأجهزة وماركتها من قبل قطاع الكبارى قبل توريدها لموقع العمل.
- على ان يلتزم المقاول بصيانة الاجهزة و بتوريد قطع الغيار اللازمة للتشغيل طوال فترة المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي للعملية .
- ضمان شامل للأجهزة لمدة سنتين من تاريخ التوريد

التجهيزات

يلتزم المقاول بأن يخصص العدد الكافي من وسائل النقل المختلفة و اللازمة بما يتضمن نقل المهندسين المشرفين علي المشروع لاجراء التجارب و الاختبارات العملية اللازمة لمواد الانشاء المستخدمة في تنفيذ الكوبري الي احدي كليات الهندسة او معامل الهيئة بالمناطق المختلفة وكذلك انتقالات جهاز الاشراف لعمل التسميقات اللازمة مع الجهات المعنية بالمرافق التي تعترض تنفيذ المشروع (المحافظة - وزارة الكهرباء- وزارة الاتصالات- مياه الصرف الخ) بعدد (٣) وسيلة انتقال وكذلك توريد عدد (٦) عمال طوال مدة المشروع و توقع غرامة قدرها (٨٠٠٠) جنيه شهريا عن كل عامل غير متواجد وذلك من بدء تسليم الموقع للشركة و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي و في حالة عدم قيام المقاول في تسهيل مهمة جهاز الاشراف في نقل العينات المطلوبة اختبارها لاحد المعامل المتخصصة او تحركاتهم كما هو متكون باعلاه يتم خصم (مبلغ ٥٠٠ جنيه / وسيلة انتقال) عن اليوم الواحد هذا بالإضافة الي حق الهيئة في كل العينات واختبارها خصما من مستحقات المقاول في أي مكان تحدده .

- استراحة المهندسين المشرفين

- على المقاول توفير عدد (١) استراحة مكيفة مكونة من غرفتين وصالة ودورة مياه ومطبخ كامل، بأى مدينة يتم تحديدها بمعرفة قطاع الكبارى، وعلى أن تكون طوال المدة من بدء العمل وحتى الإستلام الإبتدائي للعملية، وتتكون الإستراحة من:
 - عدد ٢ غرفتين تحتوى كل منها على: سرير عرض ١,٢م بكامل مستلزماته وغياراته - دولاب كبير - تواليت بالمرآه - ٢ كومدينو - شماعة - سجادة - ٢ أباجرة للقراءة ليلاً - مجموعة أغطية شتوية وصيفية.
 - ترابيزة شاي - بوفيه كبير - طاقم صينى كامل - طاقم شاي وقهوه كامل - طاقم شوك وسكاكين وملاعق.
 - مطبخ: مزود بمجموعة كاملة من أدوات المطبخ - ثلاجة ١٢ قدم - بوتاجاز ٤ شعلة.
 - كما تزود الإستراحة بكل من: سخان مياه كهربى - غسالة فول أتوماتيك - جهاز تليفزيون ٢١" ملون - مجموعة كاملة من أدوات النظافة.
- ١. يقوم المقاول بتعيين العامل المناسب ليقوم بالنظافة والطهى، ويتم تجهيز إقامة كاملة لكل فرد طوال مدة التنفيذ.
- ٢. توقع غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه شهرياً عند عدم تدبير الإقامة و الاستراحة

- أجهزة المساحة

المقاول مسئول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمى) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشارى أو المهندس المشرف فى تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسئول عن معايرتها دورياً وإستبدال أى منها فى حال إرسالها للصيانة، طبقاً لحدث الموصفات وتوافق عليها الهيئة و تؤول ملكيتها للمقاول بعد نهر الاعمال و الاستلام الإبتدائي للمشروع.

- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وتثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التى تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالإتجاه المعاكس و بالمواقع التى تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخضع غرامة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

- مدة العملية :-

يجب ان تتم جميع الاعمال فى مدة ١٢ شهر من تاريخ صدور امرالاسناد وتسليم الموقع للمقاول خالي من الموانع ظاهرياً مما يمكن المقاول من التنفيذ دون توقف و ذلك بموجب محضر موقع عليه من مهندس الهيئة و الشركة المنفذة وفى حالة التأخير يوقع علي الشركة غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

- لا يعتد بأي مستخلص يتم صرفه الا بعد مراجعة حصره و اعتماده من قطاع الطرق او قطاع الكباري كلا فيما يخصه



Rowad Modern Engineering
Commercial Department