

مستخلص رقم (٣) جاري

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي في قنا / قناطر نجع حدادي / لم تبت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المادرة الرأسية حياة كريمة

شامله المدة من ٢٠٢٤/٩/٢٥ إلى ٢٠٢٤/١٠/٣١

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٨/١٣

تنفيذ شركة: العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة


عن مشروع :-

للهيئة العامة
للطرق واللاقياري
(GARB)

وزارة النقل
الإدارة المركزية للمنطقة القائمة بقنا

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠

رقم البند	نوع العمل	المفردات	الكمية	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع الباقي بعد الاستقطاع	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المدرجة ناتج تكسير الكسارات	٣م	٢٥٢١٥,٨٠	٢٤٣	٨٩٠٠	١٠٤٠٠	١٩٣٠٠	٤٦٨٩٩,٠٠٠	٤٦٨٩٩,٠٠٠	٤٦٨٩٩,٠٠٠	يراعي تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التأمين متواجد
٢	مسافة نقل ٩٠ كم	٣م	٢٥٢١٥,٨٠	١,٠٥	٨٩٠٠	١٠٤٠٠	١٩٣٠٠	٢٠٢٦٥,٠٠٠	٢٠٢٦٥,٠٠٠	٢٠٢٦٥,٠٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة الاقفاط متواجدة الكرفان المتحرك متواجد
٣	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢م	١٢١٠٠٠	٧٨	٤٣٤٠٠	٢٣٦٠٠	٦٧٠٠٠	٥٢٢٦٠,٠٠٠	٥٢٢٦٠,٠٠٠	٥٢٢٦٠,٠٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/ البرنامج الزمني متواجد
٤	بالطن اعمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٣٥٦٩,٥	٢٨٠٠	١٢٨٠	٦٩٦	١٩٧٦	٥٥٣٢٨,٠٠٠	٥٥٣٢٨,٠٠٠	٥٥٣٢٨,٠٠٠	خسلة طبهط الجودة متواجدة
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك	٢م	١٢١٠٠٠	٢٧٢	٤١٦٠٠	٩٠٠	٤٢٥٠٠	١١٥٦٠,٠٠٠	١١٥٦٠,٠٠٠	١١٥٦٠,٠٠٠	التقرير المبني متواجد وثيقة التأمين متواجدة التقارير الشهرية متواجده
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحدة											
* بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٢م			٣	٤١٦٠٠	٩٠٠	٤٢٥٠٠	١٢٧٥٠,٠٠٠	١٢٧٥٠,٠٠٠	١٢٧٥٠,٠٠٠	
* بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٢م			٢٥	٨٩٠٠	١٠٤٠٠	١٩٣٠٠	٤٨٢٥٠,٠٠٠	٤٨٢٥٠,٠٠٠	٤٨٢٥٠,٠٠٠	
الاجمالي								٣١٦٩٧٩٥,٠٠٠	٣١٦٩٧٩٥,٠٠٠	٣١٦٩٧٩٥,٠٠٠	
خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة								١٥٨٤٨٩,٧٥	١٥٨٤٨٩,٧٥	١٥٨٤٨٩,٧٥	
الاجمالي بعد الخصم								٣١٥٣٩٤٦,٢٥	٣١٥٣٩٤٦,٢٥	٣١٥٣٩٤٦,٢٥	



٣٩٩٦٤٨٧٥,٠٠٠ / ٥٠٪

سبق صرفها الى المقاول

مدير عام الصيانة

مهندس /

عبدالرحيم محمد حسين

مهندس /

عماد حسين

الجهة المالكة

مهندس المشروع

م / محمود محمد عبدالسلام

تحرير في


يدفع الى المقاول مبلغ

نهایی

ملاحظات الفئات

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

تحرير في



شركة هندسة
مهندس
م /

مدير مشروع الاستشاري
م / على عبدالحميد محمد
٢٠٢٤ / ٢٠ / ٢٠

الكتيب الرئيسي

٢٩٩٦٢٤٨٧,٢	جملة الاعمال
٣١٥٣٩٤٦,٢٥	السابق صرفه
٢٢٤٣٨٥٩٤,٦٠	المستحق صرفه
٧٩١٩٩٧١,١٥	

تقارير معمل قننا (١٩٤-١٩٧-١٩٨-٢٠٧)

٧١٦٥٦,٩	الاستقطاعات
٣٩٥٩٩٨٦,٦٠	تأمين أعمال
١٩٤٧٩٣,١٧٢	دمغات
٩٧٢٠	معمل قننا
١٣٦٠٨	%١٤
٦٣١٣٠٩٣,٥٩/٥٥٨٠٣	جملة الاستقطاعات

٦٣١٣٠٩٣	الاستقطاعات
٥٩٧٥٥٨٠,٣	الصافي
٧٣٢٤١٢٤٥,٣٠	
٦٨٩٢٦٦٢,٣٠	

أوامر الدفع

٣٥٨٢٨٤,٢٠

١٠٤٦١٩,١٠

٦٤٢٩٧٥٩,٩٠

