

استمارة القابضه

٢٠٢٤/٠٩/٢٧

خروج

مستكرة بصور
فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة أصال تقويه واعاده رصف طريق باريس/ درب الاربعين (مسافات متفرقه) في المسافه من كم ٣٠ حتى ١٧٧
تاريخ الفتح الفني ٢٠٢٤/٩/١٧

تاريخ المستخلص خلال الفترة ٢٠٢٤/٣/٢٢ الى ٢٠٢٤/٨/١

بيانات التعاقد																			
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	تاريخ	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	العناصر المتغيرة	كمية المستخلص	نسبة كمية المستخلص	قيمة الأعمال	معدل المعامل المتغير	الفتح الفني	تاريخ المحاسبه	ت	م	ف	قيمة التوزيع
1	عمال تحصيل و نقل التربة صالحة للردم لاستكمال المنسوب التصميمي	٣م	١٠٨	٤	٢٠٢٤/٠٨/٠١	مارس و أبريل و مايو و يونيه	١٠١	٠,٧٥٩	سولار	١٠٠٠	٧٥٩	٨٢٠١٥	٠,٣٠	٣٣٢	٤٨٠,٤	١٤٨,٤٠	٠,٤٤٦٩٨٨	٠,١٣٤٠٩٦	١٠,٩٩٧,٩٢
			١٠٨	٤	٢٠٢٤/٠٨/٠١	يوليو و أغسطس	٣٢	٠,٢٤١	سولار	١٠٠٠	٢٤١	٢٥٩٨٥	٠,٣٠	٣٣٢	٥٤١,٥	٢٠٩,٥٠	٠,٦٣١٠٢٤	٠,١٨٩٣٠٧	٤,٩١٩,١٤
2	أعمال تكسير و إزالة الطليقات الاسفلتيه المنهارة	٣م	٦٠	٤	٢٠٢٤/٠٨/٠١	مارس و أبريل و مايو و يونيه	١٠١	٠,٧٥٩	سولار	٥٠٠	٣٨٠	٢٢٧٨٢	٠,٣٠	٣٣٢	٤٨٠,٤	١٤٨,٤٠	٠,٤٤٦٩٨٨	٠,١٣٤٠٩٦	٣,٠٥٤,١٨
			٦٠	٤	٢٠٢٤/٠٨/٠١	يوليو و أغسطس	٣٢	٠,٢٤١	سولار	٥٠٠	١٢٠	٧٢١٨	٠,٣٠	٣٣٢	٥٤١,٥	٢٠٩,٥٠	٠,٦٣١٠٢٤	٠,١٨٩٣٠٧	١,٣٦٦,٤٣
3	بالمش المكعب أصال توريد و فرش طبقة أساس بسمك لا يقل عن ٥٠ سم على الا يزيد سمك الطبقة عن ١٥ سم	٣م	٢٤٣	٤	٢٠٢٤/٠٨/٠١	مارس و أبريل و مايو و يونيه	١٠١	٠,٧٥٩	سولار	٥٠٠٠	٣٧٩٧	٩٢٢٦٦٩	٠,٣٠	٣٣٢	٤٨٠,٤	١٤٨,٤٠	٠,٤٤٦٩٨٨	٠,١٣٤٠٩٦	١٢٣,٧٢٦,٦٠
			٢٤٣	٤	٢٠٢٤/٠٨/٠١	يوليو و أغسطس	٣٢	٠,٢٤١	سولار	٥٠٠٠	١٢٠٣	٢٩٢٣٣١	٠,٣٠	٣٣٢	٥٤١,٥	٢٠٩,٥٠	٠,٦٣١٠٢٤	٠,١٨٩٣٠٧	٥٥,٣١٠,٢٤
4	أعمال إنشاء طبقة نشر (M) (CO) بمعدل ١,٢ كم/كم	٣م	٢٥,٢٥	٤	٢٠٢٤/٠٨/٠١	مارس	١٠	٠,٠٧٥	بيتومين	١٠٠٠٠	٧٨٩	١٩٩٣٤	٠,٧٠	٤٩٠,٥٠	٧٦٢,٠	٢٧١,٥٠	٠,٥٥٣٥١٧	٠,٣٨٧٤٦٢	٧,٧٢٣,٧٤
			٢٥,٢٥	٤	٢٠٢٤/٠٨/٠١	أبريل و مايو و يونيه و يوليو و أغسطس	١٢٣	٠,٩٢٥	بيتومين	١٠٠٠٠	٩٧١١	٢٤١٩١	٠,٧٠	٤٩٠,٥٠	١,٠٧٩,١	٥٨٨,٦٠	١,٢٠٠٠٠٠	٠,٨٤٠٠٠٠	٢٠,٥٩٦,٢٦
		٣م	٢٥,٢٥	٤	٢٠٢٤/٠٨/٠١	مارس و أبريل و مايو و يونيه	١٠١	٠,٧٥٩	سولار	١٠٠٠٠	٧٩٧٤	٢٠١٣٣٦	٠,٢٠	٣٣٢	٤٨٠,٤	١٤٨,٤٠	٠,٤٤٦٩٨٨	٠,٠٨٩٣٩٨	١٧,٩٩٨,٩١
			٢٥,٢٥	٤	٢٠٢٤/٠٨/٠١	يوليو و أغسطس	٣٢	٠,٢٤١	سولار	١٠٠٠٠	٢٥٢٦	٦٢٧٨٩	٠,٢٠	٣٣٢	٥٤١,٥	٢٠٩,٥٠	٠,٦٣١٠٢٤	٠,١٢٦٢٠٥	٨,٠٥٠,٥٤

مستكرة بصور

٢٠٢٤/٠٩/٢٧

٢٠٢٤/٠٩/٢٧



ملحق بـ: ملخص
 فريق الأسماء خاص: التكلفة المتغيرة أعمال توليد / إعادة صفا / طريق باريس / الرب الأربعة (مساكن متفرقة) في المسائل من كم ٣٠ حتى كم ١٧٧
 تاريخ الفتح الفني ٢٠٢٢/٤/١٧

تاريخ المستخلص خلال الفترة ٢٠٢٤/٣/٢٢ إلى ٢٠٢٤/٨/١

[illegible]

1998







تقوية واعادة رصف طريق باريس / درب
الاربعين (مسافات متفرقة) من كم ٣٠ الي كم ١٧٧
٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٤٥ ف ا م ٤

١٢٣٣٧٢٥,٠٠	١٢٣٣٧٢٥,٠٠	١٢٣٣٧٢٥,٠٠	١٢٣٣٧٢٥,٠٠
الاجمالي بدون تشوينات حاليا	الاجمالي الاعمال	الاجمالي الاعمال	الاجمالي الاعمال
دفعة	دفعة	دفعة	دفعة
الصافي	الصافي	الصافي	الصافي

الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

الاستقطاعات	
ضمان الاعمال	٦١,٦٨٦,٠٠
دمغات	٢٨,٥٩٦,٠٠
الاجمالي	٩٠,٢٨٢,٠٠

صافي المستخلص	١,١٤٣,٤٤٣,٠٠
ض م	٥٨,٧٤٩,٠٠
الشركة	١,٠٨٤,٦٩٤,٠٠