

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع : أعمال انشاء عدد ٢ كوبري توسعة كفر البطيخ بالاتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند كم ٦١+٧٠٠ ضمن المرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر عقد رقم (١٤٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢ م تنفيذ شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ١٣٦٨٦٥٦٩,١ جنهماً (فقط ثلاثة عشر مليون وستمائة وستة وثمانون ألف وخمسمائة وتسعة وستون جنهماً وواحد قرشاً) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلصات رقم (٥ - ٦) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ١٨/١٢/٢٠٢٤ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

بدر عبد التواب بدر



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة السلام انترناشيونال

الطلبات طيه . أو :

فروق اسعار مستخلص ص ٦٠٥ جاري

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شركة السلام انترناشيونال

ويُرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
١٣٦٨٦٥٦٩		
13686569		0

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط و قدره جنيها قرش لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
بيانات		بند	فصل	فرع	رقم
شركة السلام انترناشيونال		قيمته مستخلص ٦٠٥ جاري كوبري كفر البطيخ عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٩			13686569
					0
					13686569
					0
بيانات الإستقطاعات				جنية	رقم
دمغة توقيع					
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رقم
.....					

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....
 علامة
 سنة

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :
- جاري بتاريخ
 بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
 (علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

شيك
 يعتمد سحب
 إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

بمبلغ في سنة ٢٠

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

٢٠ سنة

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مشروع : إنشاء عدد ٢ كوبرى علوى كفر البطيخ

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٨-٣

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-٨-١٠

مستخلص جاري ٥ عن الفترة من ٣١-١٠-٢٠٢٣ الى ٢٨-٠٢-٢٠٢٣														
رقم البند	بيانات التعاقد													
	بيان البند	الوحدة	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	ك	ع	١٤	قيمة التعويض
٣	حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبه بالقواعد المسلحة	سولار	٣م	٢٣	١	٢٩	١٤٥,٧٤	٠,٠٣٤	٥,٠٣	٤٣٧,٢٢	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
	سولار	سولار	٣م	٢٣-فبراير	٢٨	٢٩	١٤٥,٧٤	٠,٩٦٦	١٤٠,٧١	١٢٢٤٢,١٦	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
١٤	المتر المكعب خرسانة عادية للاساسات و البلاطات الانتقالية	سولار	٣م	٢٣	١	٢٩	١,٩٧٦	٠,٠٣٤	٠,٠٧	١١٣,١١	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
	سولار	سولار	٣م	٢٣-فبراير	٢٨	٢٩	١,٩٧٦	٠,٩٦٦	١,٩١	٣١٦٧,٠٥	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
١٤	المتر المكعب خرسانة عادية للاساسات و البلاطات الانتقالية	اسمنت	٣م	٢٣	١	٢٩	١,٩٧٦	٠,٠٣٤	٠,٠٧	١١٣,١١	%٢٨,٠٠	٢٧٧,٠	٢٧٧,٠	١٠,٦٨٩
	اسمنت	اسمنت	٣م	٢٣-فبراير	٢٨	٢٩	١,٩٧٦	٠,٩٦٦	١,٩١	٣١٦٧,٠٥	%٢٨,٠٠	٢٧٨,٤	٢٧٨,٤	٣٠٥,٢٩٧
١٥	المتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدرات و الاساسات و البلاطات الانتقالية سولار	سولار	٣م	٢٣	١	٢٩	١٢٠,٩٦	٠,٠٣٤	٤,١٧	٩٧٣٩,٣٧	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
	سولار	سولار	٣م	٢٣-فبراير	٢٨	٢٩	١٢٠,٩٦	٠,٩٦٦	١١٦,٧٩	٢٧٢٧٠,٢,٢٣	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
١٥	المتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدرات و الاساسات و البلاطات الانتقالية اسمنت	اسمنت	٣م	٢٣	١	٢٩	١٢٠,٩٦	٠,٠٣٤	٤,١٧	٩٧٣٩,٣٧	%٢٣,٢٠	٢٧٧,٠	٢٧٧,٠	٧٦٢,٦٣٣
	اسمنت	اسمنت	٣م	٢٣-فبراير	٢٨	٢٩	١٢٠,٩٦	٠,٩٦٦	١١٦,٧٩	٢٧٢٧٠,٢,٢٣	%٢٣,٢٠	٢٧٨,٤	٢٧٨,٤	٢١٧٨١,٤١٦
١٦-أ	المتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة و الاكتاف ارتفاع حتى ٦ متر سولار	سولار	٣م	٢٣	١	٢٩	٥,٦٤	٠,٠٣٤	٠,١٩	٥٧٨,٥٩	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
	سولار	سولار	٣م	٢٣-فبراير	٢٨	٢٩	٥,٦٤	٠,٩٦٦	٥,٤٥	١٦٢٠٠,٤١	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
١٦-أ	المتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة و الاكتاف ارتفاع حتى ٦ متر اسمنت	اسمنت	٣م	٢٣	١	٢٩	٥,٦٤	٠,٠٣٤	٠,١٩	٥٧٨,٥٩	%٢٣,٣٠	٢٧٧,٠	٢٧٧,٠	٤٥,٥٠١
	اسمنت	اسمنت	٣م	٢٣-فبراير	٢٨	٢٩	٥,٦٤	٠,٩٦٦	٥,٤٥	١٦٢٠٠,٤١	%٢٣,٣٠	٢٧٨,٤	٢٧٨,٤	١٢٩٩,٥٤٥
١٦-ب	المتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة و الاكتاف ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر سولار	سولار	٣م	٢٣	١	٢٩	٣٣,٠٢	٠,٠٣٤	١,١٤	٣٦١٥,١٢	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
	سولار	سولار	٣م	٢٣-فبراير	٢٨	٢٩	٣٣,٠٢	٠,٩٦٦	٣١,٨٨	١٠١٢٢٣,٣٨	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
١٦-ب	المتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة و الاكتاف ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر اسمنت	اسمنت	٣م	٢٣	١	٢٩	٣٣,٠٢	٠,٠٣٤	١,١٤	٣٦١٥,١٢	%٢٣,٣٠	٢٧٧,٠	٢٧٧,٠	٢٨٤,٢٩٩
	اسمنت	اسمنت	٣م	٢٣-فبراير	٢٨	٢٩	٣٣,٠٢	٠,٩٦٦	٣١,٨٨	١٠١٢٢٣,٣٨	%٢٣,٣٠	٢٧٨,٤	٢٧٨,٤	٨١١٩,٨١٦
١٧-أ	المتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق أعمدة الكوبري ارتفاع حتى ٦ متر سولار	سولار	٣م	٢٣	١	٢٩	٤٤,١٠	٠,٠٣٤	١,٥٢	٤٧٣٦,٩٥	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
	سولار	سولار	٣م	٢٣-فبراير	٢٨	٢٩	٤٤,١٠	٠,٩٦٦	٤٢,٥٨	١٣٢٦٣٤,٥٥	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
١٧-أ	المتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق أعمدة الكوبري ارتفاع حتى ٦ متر اسمنت	اسمنت	٣م	٢٣	١	٢٩	٤٤,١٠	٠,٠٣٤	١,٥٢	٤٧٣٦,٩٥	%٢٢,٤٠	٢٧٧,٠	٢٧٧,٠	٣٥٨,١٣٣
	اسمنت	اسمنت	٣م	٢٣-فبراير	٢٨	٢٩	٤٤,١٠	٠,٩٦٦	٤٢,٥٨	١٣٢٦٣٤,٥٥	%٢٢,٤٠	٢٧٨,٤	٢٧٨,٤	١٠٢٢٨,٥٥١
١٨	المتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب او سابقة الشد و الاجهاد سولار	سولار	٣م	٢٣	١	٢٩	٦٦,٧٤٨	٠,٠٣٤	٢,٣٠	٨٩١٨,٩١	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
	سولار	سولار	٣م	٢٣-فبراير	٢٨	٢٩	٦٦,٧٤٨	٠,٩٦٦	٦٤,٤٥	٢٤٩٧٢٩,٥٩	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
١٨	المتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب او سابقة الشد و الاجهاد اسمنت	اسمنت	٣م	٢٣	١	٢٩	٦٦,٧٤٨	٠,٠٣٤	٢,٣٠	٨٩١٨,٩١	%١٧,٧٠	٢٧٧,٠	٢٧٧,٠	٥٣٢,٨٢٢
	اسمنت	اسمنت	٣م	٢٣-فبراير	٢٨	٢٩	٦٦,٧٤٨	٠,٩٦٦	٦٤,٤٥	٢٤٩٧٢٩,٥٩	%١٧,٧٠	٢٧٨,٤	٢٧٨,٤	١٥٢١٧,٨٢٩
٢١	المتر المكعب خرسانة مسلحة للاسقف اعلى الخوازيق سولار	سولار	٣م	٢٣	١	٢٩	٣٨٧,٨٨	٠,٠٣٤	١٣,٣٨	٤١٧٩٧,٤١	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
	سولار	سولار	٣م	٢٣-فبراير	٢٨	٢٩	٣٨٧,٨٨	٠,٩٦٦	٣٧٤,٥٠	١١٧٠٣٢٧,٥٩	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
٢١	المتر المكعب خرسانة مسلحة للاسقف اعلى الخوازيق اسمنت	اسمنت	٣م	٢٣	١	٢٩	٣٨٧,٨٨	٠,٠٣٤	١٣,٣٨	٤١٧٩٧,٤١	%٢٢,٤٠	٢٧٧,٠	٢٧٧,٠	٣١٦٠,٠٥٤
	اسمنت	اسمنت	٣م	٢٣-فبراير	٢٨	٢٩	٣٨٧,٨٨	٠,٩٦٦	٣٧٤,٥٠	١١٧٠٣٢٧,٥٩	%٢٢,٤٠	٢٧٨,٤	٢٧٨,٤	٩٠٢٥٣,٦٧٤
٢٣-أ	توريد و تشغيب و رص اسياخ حديد التسليح اسياخ طول ١٢ متر سولار	سولار	طن	٢٣	١	٢٩	١١٤,٠٠	٠,٠٣٤	٣,٩٣	١١٧٩٣١,٠٣	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
	سولار	سولار	طن	٢٣-فبراير	٢٨	٢٩	١١٤,٠٠	٠,٩٦٦	١١٠,٠٧	٣٣٠٢٠٦٨,٩٧	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
٢٣-أ	توريد و تشغيب و رص اسياخ حديد التسليح اسياخ طول ١٢ متر حديد تسليح	حديد تسليح	طن	٢٣	١	٢٩	١١٤,٠٠	٠,٠٣٤	٣,٩٣	١١٧٩٣١,٠٣	%٦٥,٠٠	٤٢٠,٤	٤٢٠,٤	٤٢٨٥,٤٨٠
	حديد تسليح	حديد تسليح	طن	٢٣-فبراير	٢٨	٢٩	١١٤,٠٠	٠,٩٦٦	١١٠,٠٧	٣٣٠٢٠٦٨,٩٧	%٦٥,٠٠	٤٢٠,٤	٤٢٠,٤	١١٩٥١٩٣,٤٤٥
٢٣-ب	توريد و تشغيب و رص اسياخ حديد التسليح اسياخ اطوال خاصة اكبر من ١٢ متر سولار	سولار	طن	٢٣	١	٢٩	٢٥,٥٣	٠,٠٣٤	٠,٨٨	٢٧٢٩٠,٦٩	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
	سولار	سولار	طن	٢٣-فبراير	٢٨	٢٩	٢٥,٥٣	٠,٩٦٦	٢٤,٦٥	٧٦٤١٣٩,٣١	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
٢٣-ب	توريد و تشغيب و رص اسياخ حديد التسليح اسياخ اطوال خاصة اكبر من ١٢ متر حديد تسليح	حديد تسليح	طن	٢٣	١	٢٩	٢٥,٥٣	٠,٠٣٤	٠,٨٨	٢٧٢٩٠,٦٩	%٦٥,٠٠	٤٢٠,٤	٤٢٠,٤	٩٨٧٧,٩٤٤
	حديد تسليح	حديد تسليح	طن	٢٣-فبراير	٢٨	٢٩	٢٥,٥٣	٠,٩٦٦	٢٤,٦٥	٧٦٤١٣٩,٣١	%٦٥,٠٠	٤٢٠,٤	٤٢٠,٤	٢٧٦٥٨٢,٤٤١
٢٦	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين على البارد من العزل على البارد سولار	سولار	م	٢٣	١	٢٩	٤٨٩,٨٧	٠,٠٣٤	١٦,٨٩	٨٦١,٥٠	%٢,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
	سولار	سولار	م	٢٣-فبراير	٢٨	٢٩	٤٨٩,٨٧	٠,٩٦٦	٤٧٢,٩٨	٢٤١٢١,٨٧	%٢,٠٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠
٢٦	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين على البارد من العزل على البارد بيتومين	بيتومين	م	٢٣	١	٢٩	٤٨٩,٨٧	٠,٠٣٤	١٦,٨٩	٨٦١,٥٠	%٢٥,٠٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	٠,٠٠٠
	بيتومين	بيتومين	م	٢٣-فبراير	٢٨	٢٩	٤٨٩,٨٧	٠,٩٦٦	٤٧٢,٩٨	٢٤١٢١,٨٧	%٢٥,٠٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	٠,٠٠٠
الاجمالي ١,٦٧٦,٦٩٩,٥٧٠														

رئيس الإدارة المركزيه للمنطقة الثانية بالإسماعيلية

المحاسب

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس الشركة



٥٠٦٢٠٦

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مشروع : إنشاء عدد ٢ كوبرى علوى كفر البطيخ

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٨-٣

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-٨-١٠

مستخلص جاري ٦ عن الفترة من ٢٩-٠٢-٢٠٢٣ الى ١٩-٧-٢٠٢٣

رقم البند	بيانات التعاقد														
	بيان البند	العنصر	الوحدة	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	ك	ع	١ع	قيمة التعويض
٣	حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبه بالقواعد المسلحة سولار	سولار	٣م	مارس-٢٣	٣١	١٤١	٨٧	١٥١,١٤٠	٠,٢٢٠	٣٣,٢٣	٢٨٩٠,٩٥	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٢٣,٠٥٦
				أبريل-٢٣	٣٠	١٤١	٨٧	١٥١,١٤٠	٠,٢١٣	٣٢,١٦	٢٧٩٧,٧٠	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٢٢,٣١٢
				مايو-٢٣	٣١	١٤١	٨٧	١٥١,١٤٠	٠,٢٢٠	٣٣,٢٣	٢٨٩٠,٩٥	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٢٨,٩٤٢
				يونيو-٢٣	٣٠	١٤١	٨٧	١٥١,١٤٠	٠,٢١٣	٣٢,١٦	٢٧٩٧,٧٠	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٦٧,٤١١
				يوليو-٢٣	١٩	١٤١	٨٧	١٥١,١٤٠	٠,١٣٥	٢٠,٣٧	١٧٧١,٨٨	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٢,٦٩٣
٥	توريد و ردم رمال نظيفة او تربة زلطية حول الاساسات و حول جسم الكوبري سولار	سولار	٣م	مارس-٢٣	٣١	١٤١	١٢١	٧٠,٤٣٨	٠,٢٢٠	١٥,٤٩	١٨٧٣,٨٥	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	١٤,٩٤٤
				أبريل-٢٣	٣٠	١٤١	١٢١	٧٠,٤٣٨	٠,٢١٣	١٤,٩٩	١٨١٣,٤٠	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	١٤,٤٦٢
				مايو-٢٣	٣١	١٤١	١٢١	٧٠,٤٣٨	٠,٢٢٠	١٥,٤٩	١٨٧٣,٨٥	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	١٨,٧٦٠
				يونيو-٢٣	٣٠	١٤١	١٢١	٧٠,٤٣٨	٠,٢١٣	١٤,٩٩	١٨١٣,٤٠	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٣,٦٩٤
				يوليو-٢٣	١٩	١٤١	١٢١	٧٠,٤٣٨	٠,١٣٥	٩,٤٩	١١٤٨,٤٩	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢٧,٦٧٣
١٥	المتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدات و الاساسات و البلاطات الانتقالية سولار	سولار	٣م	مارس-٢٣	٣١	١٤١	٢٣٣٥	١٢٦,٧٢٠	٠,٢٢٠	٢٧,٨٦	٦٥٠٥٤,٠٩	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٢٥٩,٤٠٧
				أبريل-٢٣	٣٠	١٤١	٢٣٣٥	١٢٦,٧٢٠	٠,٢١٣	٢٦,٩٦	٦٢٩٥٥,٥٧	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٢٥١,٠٣٩
				مايو-٢٣	٣١	١٤١	٢٣٣٥	١٢٦,٧٢٠	٠,٢٢٠	٢٧,٨٦	٦٥٠٥٤,٠٩	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٣٢٥,٦٣٨
				يونيو-٢٣	٣٠	١٤١	٢٣٣٥	١٢٦,٧٢٠	٠,٢١٣	٢٦,٩٦	٦٢٩٥٥,٥٧	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٧٥٨,٤٥٨
				يوليو-٢٣	١٩	١٤١	٢٣٣٥	١٢٦,٧٢٠	٠,١٣٥	١٧,٠٨	٣٩٨٧١,٨٦	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٨٠,٣٥٧
١٥	المتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدات و الاساسات و البلاطات الانتقالية اسمنت	اسمنت	٣م	مارس-٢٣	٣١	١٤١	٢٣٣٥	١٢٦,٧٢٠	٠,٢٢٠	٢٧,٨٦	٦٥٠٥٤,٠٩	%٢٣,٢٠	٢٠٧,١	٢٨٠,٧	٥٣٦٣,٦٤٩
				أبريل-٢٣	٣٠	١٤١	٢٣٣٥	١٢٦,٧٢٠	٠,٢١٣	٢٦,٩٦	٦٢٩٥٥,٥٧	%٢٣,٢٠	٢٠٧,١	٢٨٠,٧	٥١٩٠,٦٢٨
				مايو-٢٣	٣١	١٤١	٢٣٣٥	١٢٦,٧٢٠	٠,٢٢٠	٢٧,٨٦	٦٥٠٥٤,٠٩	%٢٣,٢٠	٢٠٧,١	٢٧٧,٥	٥١٣٠,٤٤٧
				يونيو-٢٣	٣٠	١٤١	٢٣٣٥	١٢٦,٧٢٠	٠,٢١٣	٢٦,٩٦	٦٢٩٥٥,٥٧	%٢٣,٢٠	٢٠٧,١	٢٧٣,٨	٤٧٠٤,٠٠٦
				يوليو-٢٣	١٩	١٤١	٢٣٣٥	١٢٦,٧٢٠	٠,١٣٥	١٧,٠٨	٣٩٨٧١,٨٦	%٢٣,٢٠	٢٠٧,١	٢٧٣,٦	٢٩٧٠,٢٧١

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية

المحاسب

مهندس الهيئة
عز الدين اسامة

استشاري الهيئة

مهندس الشركة



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مشروع : انشاء عدد ٢ كوبرى علوى كفر البطيخ

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٨-٣

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-٨-١٠

مستخلص جاري ٦ عن الفترة من ٢٩-٠٢-٢٠٢٣ الى ١٩-٧-٢٠٢٣

رقم البند	بيانات التعاقد											كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	ك	ع	١ع	قيمة التعويض
	بيان البند	العنصر	الوحدة	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند												
أ-١٦	المتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة و الاكتاف ارتفاع حتى ٦ متر سولار	سولار	٣م	مارس-٢٣	٣١	١٤١	٢٩٧٥	٧٤,٠٩٠	٠,٢٢٠	١٦,٢٩	٤٨٤٦٠,٦٤	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	١٩٣,٢٤٠				
				أبريل-٢٣	٣٠	١٤١	٢٩٧٥	٧٤,٠٩٠	٠,٢١٣	١٥,٧٦	٤٦٨٩٧,٣٩	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	١٨٧,٠٠٦				
				مايو-٢٣	٣١	١٤١	٢٩٧٥	٧٤,٠٩٠	٠,٢٢٠	١٦,٢٩	٤٨٤٦٠,٦٤	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٢٤٢,٥٧٧				
				يونيو-٢٣	٣٠	١٤١	٢٩٧٥	٧٤,٠٩٠	٠,٢١٣	١٥,٧٦	٤٦٨٩٧,٣٩	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٥٦٤,٩٩٧				
				يوليو-٢٣	١٩	١٤١	٢٩٧٥	٧٤,٠٩٠	٠,١٣٥	٩,٩٨	٢٩٧٠,١,٦٨	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٣٥٧,٨٣١				
أ-١٦	المتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة و الاكتاف ارتفاع حتى ٦ متر اسمنت	اسمنت	٣م	مارس-٢٣	٣١	١٤١	٢٩٧٥	٧٤,٠٩٠	٠,٢٢٠	١٦,٢٩	٤٨٤٦٠,٦٤	%٢٣,٣٠	٢٠٧,١	٢٨٠,٧	٤٠١٢,٧٥٦				
				أبريل-٢٣	٣٠	١٤١	٢٩٧٥	٧٤,٠٩٠	٠,٢١٣	١٥,٧٦	٤٦٨٩٧,٣٩	%٢٣,٣٠	٢٠٧,١	٢٨٠,٧	٣٨٨٣,٣١٣				
				مايو-٢٣	٣١	١٤١	٢٩٧٥	٧٤,٠٩٠	٠,٢٢٠	١٦,٢٩	٤٨٤٦٠,٦٤	%٢٣,٣٠	٢٠٧,١	٢٧٧,٥	٣٨٣٨,٢٨٩				
				يونيو-٢٣	٣٠	١٤١	٢٩٧٥	٧٤,٠٩٠	٠,٢١٣	١٥,٧٦	٤٦٨٩٧,٣٩	%٢٣,٣٠	٢٠٧,١	٢٧٣,٨	٣٥١٩,٢٥٢				
				يوليو-٢٣	١٩	١٤١	٢٩٧٥	٧٤,٠٩٠	٠,١٣٥	٩,٩٨	٢٩٧٠,١,٦٨	%٢٣,٣٠	٢٠٧,١	٢٧٣,٦	٢٢٢٢,١٧٦				
ب-١٦	المتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة و الاكتاف ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر سولار	سولار	٣م	مارس-٢٣	٣١	١٤١	٣١٧٥	٨٩,١٨٠	٠,٢٢٠	١٩,٦١	٦٢٢٥٢,٠٧	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٢٤٨,٢٣٤				
				أبريل-٢٣	٣٠	١٤١	٣١٧٥	٨٩,١٨٠	٠,٢١٣	١٨,٩٧	٦٠٢٤٣,٩٤	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٢٤٠,٢٢٦				
				مايو-٢٣	٣١	١٤١	٣١٧٥	٨٩,١٨٠	٠,٢٢٠	١٩,٦١	٦٢٢٥٢,٠٧	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٣١١,٦١٢				
				يونيو-٢٣	٣٠	١٤١	٣١٧٥	٨٩,١٨٠	٠,٢١٣	١٨,٩٧	٦٠٢٤٣,٩٤	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٧٢٥,٧٩٠				
				يوليو-٢٣	١٩	١٤١	٣١٧٥	٨٩,١٨٠	٠,١٣٥	١٢,٠٢	٣٨١٥٤,٤٩	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٥٩,٦٦٧				
ب-١٦	المتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة و الاكتاف ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر اسمنت	اسمنت	٣م	مارس-٢٣	٣١	١٤١	٣١٧٥	٨٩,١٨٠	٠,٢٢٠	١٩,٦١	٦٢٢٥٢,٠٧	%٢٣,٣٠	٢٠٧,١	٢٨٠,٧	٥١٥٤,٧٤٨				
				أبريل-٢٣	٣٠	١٤١	٣١٧٥	٨٩,١٨٠	٠,٢١٣	١٨,٩٧	٦٠٢٤٣,٩٤	%٢٣,٣٠	٢٠٧,١	٢٨٠,٧	٤٩٨٨,٤٦٦				
				مايو-٢٣	٣١	١٤١	٣١٧٥	٨٩,١٨٠	٠,٢٢٠	١٩,٦١	٦٢٢٥٢,٠٧	%٢٣,٣٠	٢٠٧,١	٢٧٧,٥	٤٩٣٠,٦٢٨				
				يونيو-٢٣	٣٠	١٤١	٣١٧٥	٨٩,١٨٠	٠,٢١٣	١٨,٩٧	٦٠٢٤٣,٩٤	%٢٣,٣٠	٢٠٧,١	٢٧٣,٨	٤٥٢٠,٧٩٧				
				يوليو-٢٣	١٩	١٤١	٣١٧٥	٨٩,١٨٠	٠,١٣٥	١٢,٠٢	٣٨١٥٤,٤٩	%٢٣,٣٠	٢٠٧,١	٢٧٣,٦	٢٨٥٤,٥٨٦				

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية



المحاسب

مهندس الهيئة
عز الدين سامية

استشاري الهيئة
International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مهندس الشركة
شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة
٢٠٠/١٢١/٧٠٧

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مشروع : انشاء عدد ٢ كوبرى على كفر البطيخ

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٨-٣

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-٨-١٠

مستخلص جاري ٦ عن الفترة من ٢٩-٠٢-٢٠٢٣ الى ١٩-٠٧-٢٠٢٣

رقم البند	بيانات التعاقد														
	بيان البند	العنصر	الوحدة	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	ك	ع	١ع	قيمة التعويض
١٧١	المتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق أعمدة الكوبري ارتفاع حتى ٦ متر سولار	سولار	٣م	مارس-٢٣	٣١	١٤١	٣١١٥	٨٥,٠٢٠	٠,٢٢٠	١٨,٦٩	٥٨٢٢٦,٦٤	١٠,٠٠%	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٢٣٢,١٨٢
				أبريل-٢٣	٣٠	١٤١	٣١١٥	٨٥,٠٢٠	٠,٢١٣	١٨,٠٩	٥٦٣٤٨,٣٦	١٠,٠٠%	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٢٢٤,٦٩٢
				مايو-٢٣	٣١	١٤١	٣١١٥	٨٥,٠٢٠	٠,٢٢٠	١٨,٦٩	٥٨٢٢٦,٦٤	١٠,٠٠%	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٢٩١,٤٦٣
				يونيو-٢٣	٣٠	١٤١	٣١١٥	٨٥,٠٢٠	٠,٢١٣	١٨,٠٩	٥٦٣٤٨,٣٦	١٠,٠٠%	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٦٧٨,٨٥٨
				يوليو-٢٣	١٩	١٤١	٣١١٥	٨٥,٠٢٠	٠,١٣٥	١١,٤٦	٣٥٦٨٧,٣٠	١٠,٠٠%	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٢٩,٩٤٣
١٧٢	المتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق أعمدة الكوبري ارتفاع حتى ٦ متر اسمنت	اسمنت	٣م	مارس-٢٣	٣١	١٤١	٣١١٥	٨٥,٠٢٠	٠,٢٢٠	١٨,٦٩	٥٨٢٢٦,٦٤	٢٢,٤٠%	٢٠٧,١	٢٨٠,٧	٤٦٣٥,١٨٩
				أبريل-٢٣	٣٠	١٤١	٣١١٥	٨٥,٠٢٠	٠,٢١٣	١٨,٠٩	٥٦٣٤٨,٣٦	٢٢,٤٠%	٢٠٧,١	٢٨٠,٧	٤٤٨٥,٦٦٧
				مايو-٢٣	٣١	١٤١	٣١١٥	٨٥,٠٢٠	٠,٢٢٠	١٨,٦٩	٥٨٢٢٦,٦٤	٢٢,٤٠%	٢٠٧,١	٢٧٧,٥	٤٤٣٣,٦٥٩
				يونيو-٢٣	٣٠	١٤١	٣١١٥	٨٥,٠٢٠	٠,٢١٣	١٨,٠٩	٥٦٣٤٨,٣٦	٢٢,٤٠%	٢٠٧,١	٢٧٣,٨	٤٠٦٥,١٣٦
				يوليو-٢٣	١٩	١٤١	٣١١٥	٨٥,٠٢٠	٠,١٣٥	١١,٤٦	٣٥٦٨٧,٣٠	٢٢,٤٠%	٢٠٧,١	٢٧٣,٦	٢٥٦٦,٨٦٦
١٨	المتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب او سابقة الشد و الاجهاد سولار	سولار	٣م	مارس-٢٣	٣١	١٤١	٣٨٧٥	٣٣٣,٧٤١	٠,٢٢٠	٧٣,٣٨	٢٨٤٣٣٠,٧٦	١٠,٠٠%	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	١١٣٣,٧٨٥
				أبريل-٢٣	٣٠	١٤١	٣٨٧٥	٣٣٣,٧٤١	٠,٢١٣	٧١,٠١	٢٧٥١٥٨,٨٠	١٠,٠٠%	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	١٠٩٧,٢١١
				مايو-٢٣	٣١	١٤١	٣٨٧٥	٣٣٣,٧٤١	٠,٢٢٠	٧٣,٣٨	٢٨٤٣٣٠,٧٦	١٠,٠٠%	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	١٤٢٣,٢٦٢
				يونيو-٢٣	٣٠	١٤١	٣٨٧٥	٣٣٣,٧٤١	٠,٢١٣	٧١,٠١	٢٧٥١٥٨,٨٠	١٠,٠٠%	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٣٣١٤,٩٧٩
				يوليو-٢٣	١٩	١٤١	٣٨٧٥	٣٣٣,٧٤١	٠,١٣٥	٤٤,٩٧	١٧٤٢٦٧,٢٤	١٠,٠٠%	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢٠٩٩,٤٨٧
١٨	المتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب او سابقة الشد و الاجهاد اسمنت	اسمنت	٣م	مارس-٢٣	٣١	١٤١	٣٨٧٥	٣٣٣,٧٤١	٠,٢٢٠	٧٣,٣٨	٢٨٤٣٣٠,٧٦	١٧,٧٠%	٢٠٧,١	٢٨٠,٧	١٧٨٨٥,٢٤٢
				أبريل-٢٣	٣٠	١٤١	٣٨٧٥	٣٣٣,٧٤١	٠,٢١٣	٧١,٠١	٢٧٥١٥٨,٨٠	١٧,٧٠%	٢٠٧,١	٢٨٠,٧	١٧٣٠٨,٢٩٩
				مايو-٢٣	٣١	١٤١	٣٨٧٥	٣٣٣,٧٤١	٠,٢٢٠	٧٣,٣٨	٢٨٤٣٣٠,٧٦	١٧,٧٠%	٢٠٧,١	٢٧٧,٥	١٧١٠٧,٦٢٣
				يونيو-٢٣	٣٠	١٤١	٣٨٧٥	٣٣٣,٧٤١	٠,٢١٣	٧١,٠١	٢٧٥١٥٨,٨٠	١٧,٧٠%	٢٠٧,١	٢٧٣,٨	١٥٦٨٥,٦٤٦
				يوليو-٢٣	١٩	١٤١	٣٨٧٥	٣٣٣,٧٤١	٠,١٣٥	٤٤,٩٧	١٧٤٢٦٧,٢٤	١٧,٧٠%	٢٠٧,١	٢٧٣,٦	٩٩٠٤,٤٥٥

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية

المحاسب

مهندس الهيئة
عزالدين اسماعيل

استشاري الهيئة

مهندس الشركة



٥٠٦٢١

عبدالمنعم السيد
مهندس



مهندس الشركة
مهندس
٢٩٨٧٢٠
٥/٠٠٦٦٥/٢١٠/٠٠/٠٠

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مشروع : انشاء عدد ٢كوبرى على كفر البطيخ

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٨-٣

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-٨-١٠

مستخلص جاري ٦ عن الفترة من ٢٠٢٣-٠٢-٢٩ الى ٢٠٢٣-٧-١٩

رقم البند	بيانات التعاقد														
	بيان البند	العنصر	الوحدة	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	ك	ع	١ع	قيمة التعويض
٢١	المتر المكعب خرسانة مسلحة للاسقف اعلى الخوازيق سولار	سولار	م٣	مارس-٢٣	٣١	١٤١	٣١٢٥	٨٧٥,٥٨٠	٠,٢٢٠	١٩٢,٥٠	٦٠١٥٧٣,١٤	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٢٣٩٨,٨٠٧
				أبريل-٢٣	٣٠	١٤١	٣١٢٥	٨٧٥,٥٨٠	٠,٢١٣	١٨٦,٢٩	٥٨٢١٦٧,٥٥	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٢٣٢١,٤٢٦
				مايو-٢٣	٣١	١٤١	٣١٢٥	٨٧٥,٥٨٠	٠,٢٢٠	١٩٢,٥٠	٦٠١٥٧٣,١٤	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٣٠١١,٢٦٨
				يونيو-٢٣	٣٠	١٤١	٣١٢٥	٨٧٥,٥٨٠	٠,٢١٣	١٨٦,٢٩	٥٨٢١٦٧,٥٥	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٧٠١٣,٦٧٠
				يوليو-٢٣	١٩	١٤١	٣١٢٥	٨٧٥,٥٨٠	٠,١٣٥	١١٧,٩٩	٣٦٨٧٠,٦,١٢	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٤٤١,٩٩١
٢١	المتر المكعب خرسانة مسلحة للاسقف اعلى الخوازيق اسمنت	اسمنت	م٣	مارس-٢٣	٣١	١٤١	٣١٢٥	٨٧٥,٥٨٠	٠,٢٢٠	١٩٢,٥٠	٦٠١٥٧٣,١٤	%٢٢,٤٠	٢٠٧,١	٢٨٠,٧	٤٧٨٨٨,٨٢٤
				أبريل-٢٣	٣٠	١٤١	٣١٢٥	٨٧٥,٥٨٠	٠,٢١٣	١٨٦,٢٩	٥٨٢١٦٧,٥٥	%٢٢,٤٠	٢٠٧,١	٢٨٠,٧	٤٦٣٤٤,٠٢٣
				مايو-٢٣	٣١	١٤١	٣١٢٥	٨٧٥,٥٨٠	٠,٢٢٠	١٩٢,٥٠	٦٠١٥٧٣,١٤	%٢٢,٤٠	٢٠٧,١	٢٧٧,٥	٤٥٨٠,٦,٧٠١
				يونيو-٢٣	٣٠	١٤١	٣١٢٥	٨٧٥,٥٨٠	٠,٢١٣	١٨٦,٢٩	٥٨٢١٦٧,٥٥	%٢٢,٤٠	٢٠٧,١	٢٧٣,٨	٤١٩٩٩,٢٧١
				يوليو-٢٣	١٩	١٤١	٣١٢٥	٨٧٥,٥٨٠	٠,١٣٥	١١٧,٩٩	٣٦٨٧٠,٦,١٢	%٢٢,٤٠	٢٠٧,١	٢٧٣,٦	٢٦٥١٩,٧٧٩
٢٣-أ	توريد و تشغيب و رص اسياخ حديد التسليح اسياخ طول ١٢ متر سولار	سولار	طن	مارس-٢٣	٣١	١٤١	٣٠٠٠٠	٥١٦,٧٦٨	٠,٢٢٠	١١٣,٦٢	٣٤٠٨٤٦٩,٧٩	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٦٧٩٥,٧٣٣
				أبريل-٢٣	٣٠	١٤١	٣٠٠٠٠	٥١٦,٧٦٨	٠,٢١٣	١٠٩,٩٥	٣٢٩٨٥١٩,١٥	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٦٥٧٦,٥١٦
				مايو-٢٣	٣١	١٤١	٣٠٠٠٠	٥١٦,٧٦٨	٠,٢٢٠	١١٣,٦٢	٣٤٠٨٤٦٩,٧٩	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٨٥٣٠,٨١٤
				يونيو-٢٣	٣٠	١٤١	٣٠٠٠٠	٥١٦,٧٦٨	٠,٢١٣	١٠٩,٩٥	٣٢٩٨٥١٩,١٥	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	١٩٨٦٩,٤٧٣
				يوليو-٢٣	١٩	١٤١	٣٠٠٠٠	٥١٦,٧٦٨	٠,١٣٥	٦٩,٦٤	٢٠٨٩٠٦٢,١٣	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	١٢٥٨٤,٠٠٠
٢٣-أ	توريد و تشغيب و رص اسياخ حديد التسليح اسياخ طول ١٢ متر حديد تسليح	حديد تسليح	طن	مارس-٢٣	٣١	١٤١	٣٠٠٠٠	٥١٦,٧٦٨	٠,٢٢٠	١١٣,٦٢	٣٤٠٨٤٦٩,٧٩	%٦٥,٠٠	٤٢٠,٤	٧٧٢,٧	١٨٥٦٦١٨,٧٨٩
				أبريل-٢٣	٣٠	١٤١	٣٠٠٠٠	٥١٦,٧٦٨	٠,٢١٣	١٠٩,٩٥	٣٢٩٨٥١٩,١٥	%٦٥,٠٠	٤٢٠,٤	٩١٣,٦	٢٥١٥٣١٧,٠٠٥
				مايو-٢٣	٣١	١٤١	٣٠٠٠٠	٥١٦,٧٦٨	٠,٢٢٠	١١٣,٦٢	٣٤٠٨٤٦٩,٧٩	%٦٥,٠٠	٤٢٠,٤	٩١٣,٦	٢٥٩٩١٦٠,٩٠٥
				يونيو-٢٣	٣٠	١٤١	٣٠٠٠٠	٥١٦,٧٦٨	٠,٢١٣	١٠٩,٩٥	٣٢٩٨٥١٩,١٥	%٦٥,٠٠	٤٢٠,٤	٩١٣,٦	٢٥١٥٣١٧,٠٠٥
				يوليو-٢٣	١٩	١٤١	٣٠٠٠٠	٥١٦,٧٦٨	٠,١٣٥	٦٩,٦٤	٢٠٨٩٠٦٢,١٣	%٦٥,٠٠	٤٢٠,٤	٩١٣,٦	١٥٩٣٠٣٤,١٠٣

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية



٥٠٦٢٦

المحاسب

Handwritten signature of the Accountant.

مهندس الهيئة

Handwritten signature of the Engineer.

استشاري الهيئة



مهندس الشركة

Handwritten signature of the Company Engineer.

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مشروع : انشاء عدد ٢ كوبرى على كفر البطيخ

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٨-٣

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-٨-١٠

مستخلص جاري ٦ عن الفترة من ٢٩-٠٢-٢٠٢٣ الى ١٩-٧-٢٠٢٣

رقم البند	بيانات التعاقد														
	بيان البند	العنصر	الوحدة	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	ك	ع	١٤	قيمة التعويض
٢٣-ب	توريد و تشغيل و رص اسياخ حديد التسليح اسياخ اطوال خاصة اكبر من ١٢ متر سولار	سولار	طن	مارس-٢٣	٣١	١٤١	٣١٠٠٠	١٧,٠٢٠	٠,٢٢٠	٣,٧٤	١١٦٠٠١,٥٦	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٢٣١,٢٨١
				أبريل-٢٣	٣٠	١٤١	٣١٠٠٠	١٧,٠٢٠	٠,٢١٣	٣,٦٢	١١٢٢٥٩,٥٧	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٢٢٣,٨٢١
				مايو-٢٣	٣١	١٤١	٣١٠٠٠	١٧,٠٢٠	٠,٢٢٠	٣,٧٤	١١٦٠٠١,٥٦	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٢٩٠,٣٣٢
				يونيو-٢٣	٣٠	١٤١	٣١٠٠٠	١٧,٠٢٠	٠,٢١٣	٣,٦٢	١١٢٢٥٩,٥٧	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٦٧٦,٢٢٤
				يوليو-٢٣	١٩	١٤١	٣١٠٠٠	١٧,٠٢٠	٠,١٣٥	٢,٢٩	٧١٠٩٧,٧٣	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٢٨,٢٧٥
٢٣-ب	توريد و تشغيل و رص اسياخ حديد التسليح اسياخ اطوال خاصة اكبر من ١٢ متر سولار	حديد تسليح	طن	مارس-٢٣	٣١	١٤١	٣١٠٠٠	١٧,٠٢٠	٠,٢٢٠	٣,٧٤	١١٦٠٠١,٥٦	%٦٥,٠٠	٤٢٠,٤	٧٧٢,٧	٦٣١٨٦,٩١١
				أبريل-٢٣	٣٠	١٤١	٣١٠٠٠	١٧,٠٢٠	٠,٢١٣	٣,٦٢	١١٢٢٥٩,٥٧	%٦٥,٠٠	٤٢٠,٤	٩١٣,٦	٨٥٦٠٤,٦٠١
				مايو-٢٣	٣١	١٤١	٣١٠٠٠	١٧,٠٢٠	٠,٢٢٠	٣,٧٤	١١٦٠٠١,٥٦	%٦٥,٠٠	٤٢٠,٤	٩١٣,٦	٨٨٤٥٨,٠٨٨
				يونيو-٢٣	٣٠	١٤١	٣١٠٠٠	١٧,٠٢٠	٠,٢١٣	٣,٦٢	١١٢٢٥٩,٥٧	%٦٥,٠٠	٤٢٠,٤	٩١٣,٦	٨٥٦٠٤,٦٠١
				يوليو-٢٣	١٩	١٤١	٣١٠٠٠	١٧,٠٢٠	٠,١٣٥	٢,٢٩	٧١٠٩٧,٧٣	%٦٥,٠٠	٤٢٠,٤	٩١٣,٦	٥٤٢١٦,٢٤٧
٢٦	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين على البارد من العزل على البارد سولار	سولار	م٢	مارس-٢٣	٣١	١٤١	٥١	٦٧٣,٦٨٠	٠,٢٢٠	١٤٨,١١	٧٥٥٣,٨٢	%٢,٠٠	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٦,٠٢٤
				أبريل-٢٣	٣٠	١٤١	٥١	٦٧٣,٦٨٠	٠,٢١٣	١٤٣,٣٤	٧٣١٠,١٤	%٢,٠٠	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٥,٨٣٠
				مايو-٢٣	٣١	١٤١	٥١	٦٧٣,٦٨٠	٠,٢٢٠	١٤٨,١١	٧٥٥٣,٨٢	%٢,٠٠	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٧,٥٦٢
				يونيو-٢٣	٣٠	١٤١	٥١	٦٧٣,٦٨٠	٠,٢١٣	١٤٣,٣٤	٧٣١٠,١٤	%٢,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	١٧,٦١٤
				يوليو-٢٣	١٩	١٤١	٥١	٦٧٣,٦٨٠	٠,١٣٥	٩٠,٧٨	٤٦٢٩,٧٦	%٢,٠٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	١١,١٥٥
٢٦	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين على البارد من العزل على البارد بيتومين	بيتومين	م٢	مارس-٢٣	٣١	١٤١	٥١	٦٧٣,٦٨٠	٠,٢٢٠	١٤٨,١١	٧٥٥٣,٨٢	%٢٥,٠٠	٥٦٦,٠	٦٢٢,٠	١٨٦,٨٤٤
				أبريل-٢٣	٣٠	١٤١	٥١	٦٧٣,٦٨٠	٠,٢١٣	١٤٣,٣٤	٧٣١٠,١٤	%٢٥,٠٠	٥٦٦,٠	٦٢٢,٠	١٨٠,٨١٦
				مايو-٢٣	٣١	١٤١	٥١	٦٧٣,٦٨٠	٠,٢٢٠	١٤٨,١١	٧٥٥٣,٨٢	%٢٥,٠٠	٥٦٦,٠	٦٢٢,٠	١٨٦,٨٤٤
				يونيو-٢٣	٣٠	١٤١	٥١	٦٧٣,٦٨٠	٠,٢١٣	١٤٣,٣٤	٧٣١٠,١٤	%٢٥,٠٠	٥٦٦,٠	٦٢٢,٠	١٨٠,٨١٦
				يوليو-٢٣	١٩	١٤١	٥١	٦٧٣,٦٨٠	٠,١٣٥	٩٠,٧٨	٤٦٢٩,٧٦	%٢٥,٠٠	٥٦٦,٠	٦٢٢,٠	١١٤,٥١٧

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية



المحاسب

[Signature]

مهندس الهيئة
علاء الدين اسامة

[Signature]

استشاري الهيئة



مهندس الشركة

[Signature]

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مشروع : انشاء عدد ٢كوبرى علوى كفر البطيخ

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٨-٣

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-٨-١٠

مستخلص جاري ٦ عن الفترة من ٢٠٢٣-٠٢-٢٩ الى ٢٠٢٣-٧-١٩

رقم البند	بيانات التعاقد														
	بيان البند	العنصر	الوحدة	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	ك	ع	١ع	قيمة التعويض
١٢٠	المتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي سولار	سولار	٣م	مارس-٢٣	٣١	١٤١	٣٢٢٥	٣٥٠,٧٥٠	٠,٢٢٠	٧٧,١٢	٢٤٨٦٩٦,٦٨	١٠,٠٠%	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٩٩١,٦٩٢
				أبريل-٢٣	٣٠	١٤١	٣٢٢٥	٣٥٠,٧٥٠	٠,٢١٣	٧٤,٦٣	٢٤٠٦٧٤,٢٠	١٠,٠٠%	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٩٥٩,٧٠٢
				مايو-٢٣	٣١	١٤١	٣٢٢٥	٣٥٠,٧٥٠	٠,٢٢٠	٧٧,١٢	٢٤٨٦٩٦,٦٨	١٠,٠٠%	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	١٢٤٤,٨٩٠
				يونيو-٢٣	٣٠	١٤١	٣٢٢٥	٣٥٠,٧٥٠	٠,٢١٣	٧٤,٦٣	٢٤٠٦٧٤,٢٠	١٠,٠٠%	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢٨٩٩,٥٢٥
				يوليو-٢٣	١٩	١٤١	٣٢٢٥	٣٥٠,٧٥٠	٠,١٣٥	٤٧,٢٦	١٥٢٤٢٦,٩٩	١٠,٠٠%	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	١٨٣٦,٣٦٦
١٢٠	المتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي اسمنت	اسمنت	٣م	مارس-٢٣	٣١	١٤١	٣٢٢٥	٣٥٠,٧٥٠	٠,٢٢٠	٧٧,١٢	٢٤٨٦٩٦,٦٨	٢١,٤٠%	٢٠٧,١	٢٨٠,٧	١٨٩١٣,٩١٧
				أبريل-٢٣	٣٠	١٤١	٣٢٢٥	٣٥٠,٧٥٠	٠,٢١٣	٧٤,٦٣	٢٤٠٦٧٤,٢٠	٢١,٤٠%	٢٠٧,١	٢٨٠,٧	١٨٣٠٣,٧٩٠
				مايو-٢٣	٣١	١٤١	٣٢٢٥	٣٥٠,٧٥٠	٠,٢٢٠	٧٧,١٢	٢٤٨٦٩٦,٦٨	٢١,٤٠%	٢٠٧,١	٢٧٧,٥	١٨٠٩١,٥٧٢
				يونيو-٢٣	٣٠	١٤١	٣٢٢٥	٣٥٠,٧٥٠	٠,٢١٣	٧٤,٦٣	٢٤٠٦٧٤,٢٠	٢١,٤٠%	٢٠٧,١	٢٧٣,٨	١٦٥٨٧,٨١٠
				يوليو-٢٣	١٩	١٤١	٣٢٢٥	٣٥٠,٧٥٠	٠,١٣٥	٤٧,٢٦	١٥٢٤٢٦,٩٩	٢١,٤٠%	٢٠٧,١	٢٧٣,٦	١٠٤٧٤,١١٢
الاجمالي															
١٢,٠٠٩,٨٦٩,٥٦٣															

رئيس الإدارة المركزيه للمنطقة الثانيه بالإسماعيليه



٥٠٦٢٦

المحاسب

Handwritten signature of the Accountant.

مهندس الهيئة
عزالدين حسان

Handwritten signature of the Engineer.

استشاري الهيئة



مهندس الشركة

