

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٣) .

لعملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولى)

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق

بقيمة : ٥٦٣٧٦٠٠ (فقط خمسة ملايين وستمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وستمائة جنيه مصري لا غير)

باجمالي مبلغ : ١٥٣٢٨٥٨٠ (فقط خمسة عشر مليوناً وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير)

وذلك حتي تاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠٢٤ .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريري في : ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٥ صورة .
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٣ جاري
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ دفتر حصر أعمال .
- ١ صورة تقارير معمل الموقع



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولى)

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق .

عقد رقم : العقد رقم (٢٠٢٤/ ٢٠٢٣ / ١١٥) في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣ .

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع و المعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع و لا يوجد اي محملات بالمشروع يتم توريدها للهيئة .

بأمل التفضل بالعلم و الاحاطة و التوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٥ .

مرفقات عدد ()



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولى)

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق

عقد رقم : العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٥) في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣ .

نتشرف بالاحاطه بانه لا يوجد عماله محمله علي المشروع المشار اليه بعالیه طبقا للعقد .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٥ .

مرفقات عدد ()





عملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولي)



بيان الكميات المنفذة مستخلص ٣ جاري

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

م	رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	الكمية الاجمالية المنفذة	اجمالي الكمية المنصرفة	الكمية المنصرفة خلال المدة	نسبة المنصرف
١	٢	أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكتاف والميول الجانبية بشمل تجهيز و استعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية علي أن تحافظ الخرسانة أجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣ .	م ^٣	١٠٢٦٠,٠٠	٩٩٦٥,٧٢	٩٧٣٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	%٩٧,٦



الهيئة العامة للطرق والكباري
م.ع.ع.ع.


عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولى)

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بيان اعمال خلال المدة مستخلص جاري رقم (٣)

مسلسل	رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الموقع بالكم
١	٢	اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحماية الاكثاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استعداد مناسب التربة الطبيعى اسفل البلاطه للوصول الى المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣	م ^٣	٣٦١٧,٧٢	في المسافه من الكم (٠٠+٠٠٠ - ٠٠+٠٤٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب في المسافه من الكم (٢٢+٥٤٠ - ٢٢+٦٢٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب في المسافه من الكم (٢٢+٩٨٠ - ٢٣+٣٤٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب في المسافه من الكم (٢٣+٣٦٠ - ٢٤+٧٤٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب

الهيئة العامة للطرق والكباري



شركة النيل العامة للانشاء والطرق



عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولى)

بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (٣)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
٢	<u>اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الى المناسيب التصميميه على ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م٣.</u>	م٣	
١	في المسافه من الكم (٠+٠٤٠ - ٠+٠٠٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب		٤٩,٣
٢	في المسافه من الكم (٢٢+٥٤٠ - ٢٢+٦٢٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب		١٢٩,٤
٣	في المسافه من الكم (٢٢+٩٨٠ - ٢٣+٣٤٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب		٥٩٧,٧
٤	في المسافه من الكم (٢٣+٣٦٠ - ٢٥+٠٤٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب		٢٨٤١,٣
اجمالى البند الثاني			٣٦١٧,٧



الشركة المنفذة

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة ثانية)

الهيئة العامة
للطرق و الثياري
(G.A.R.B)
الهيئة العامة للطرق و الثياري



بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

(0+040 - 0+000) اتجاه شرم الشيخ / دهب

المكعب التراكمي (م³)	المكعب (م³)	القدمة		الميل		الطول (م)	الكم
		السلك (م)	العرض (م)	السلك (م)	العرض (م)		
7.346	7.346			0.150	4.897	10.000	0+000
33.797	26.451	1.000	0.300	0.150	6.817	20.000	0+020
49.347	15.551	1.000	0.300	0.150	8.367	10.000	0+040
49.347	الاجمالي (م³)						
مهندس الهيئة				الشركة المنفذة			



مهندس الشركة المنفذة

(Signature)

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولي)

الهيئة العامة
للطرق و الشاري
(GARIB)
مجلس ادارة الطرق و الشاري



بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

(22+620 - 22+540) اتجاه شرم الشيخ / دهب

المكعب التراكمي (م ^٣)	المكعب (م ^٣)	القدمة		الميل		الطول (م)	الكم
		السمك (م)	العرض (م)	السمك (م)	العرض (م)		
15.272	15.272	1.000	0.300	0.150	8.181	10.000	22+540
46.532	31.260	1.000	0.300	0.150	8.420	20.000	22+560
78.557	32.025	1.000	0.300	0.150	8.675	20.000	22+580
111.881	33.324	1.000	0.300	0.150	9.108	20.000	22+600
129.384	17.504	1.000	0.300	0.150	9.669	10.000	22+620
129.384	الاجمالي (م ^٣)						
مهندس الهيئة				الشركة المنفذة			



بندس الشركة المنفذة

مهندس الشركة المنفذة

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولي)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GATIS)
وزارة النقل



بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحماية الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

(22+980 - 23+340) اتجاه شرم الشيخ / دهب

المكعب التراكمي (م³)	المكعب (م³)	القدمة		الميل		الطول (م)	الكم
		السمك (م)	العرض (م)	السمك (م)	العرض (م)		
16.526	16.526	1.000	0.300	0.150	9.017	10.000	22+980
53.627	37.101	1.000	0.300	0.150	10.367	20.000	23+000
90.851	37.224	1.000	0.300	0.150	10.408	20.000	23+020
125.036	34.185	1.000	0.300	0.150	9.395	20.000	23+040
157.547	32.511	1.000	0.300	0.150	8.837	20.000	23+060
190.319	32.772	1.000	0.300	0.150	8.924	20.000	23+080
223.028	32.709	1.000	0.300	0.150	8.903	20.000	23+100
255.995	32.967	1.000	0.300	0.150	8.989	20.000	23+120
289.202	33.207	1.000	0.300	0.150	9.069	20.000	23+140
322.382	33.180	1.000	0.300	0.150	9.060	20.000	23+160
355.598	33.216	1.000	0.300	0.150	9.072	20.000	23+180
388.583	32.985	1.000	0.300	0.150	8.995	20.000	23+200
421.286	32.703	1.000	0.300	0.150	8.901	20.000	23+220
454.448	33.162	1.000	0.300	0.150	9.054	20.000	23+240
487.904	33.456	1.000	0.300	0.150	9.152	20.000	23+260
520.283	32.379	1.000	0.300	0.150	8.793	20.000	23+280
552.689	32.406	1.000	0.300	0.150	8.802	20.000	23+300
584.291	31.602	1.000	0.300	0.150	8.534	20.000	23+320
597.704	13.413	1.000	0.300	0.150	6.942	10.000	23+340
597.704	الاجمالي (م³)						
مهندس الهيئة				الشركة المنفذة			



بندس الشركة المنفذة



بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

(23+360 - 25+040) اتجاه شرم الشيخ / دهب

المكعب التراكمي (م ^٣)	المكعب (م ^٣)	القدمة		الميل		الطول (م)	الكم
		السلك (م)	العرض (م)	السلك (م)	العرض (م)		
13.061	13.061	1.000	0.300	0.150	6.707	10.000	23+360
41.825	28.764	1.000	0.300	0.150	7.588	20.000	23+380
73.457	31.632	1.000	0.300	0.150	8.544	20.000	23+400
105.878	32.421	1.000	0.300	0.150	8.807	20.000	23+420
139.010	33.132	1.000	0.300	0.150	9.044	20.000	23+440
170.525	31.515	1.000	0.300	0.150	8.505	20.000	23+460
201.131	30.606	1.000	0.300	0.150	8.202	20.000	23+480
231.317	30.186	1.000	0.300	0.150	8.062	20.000	23+500
262.790	31.473	1.000	0.300	0.150	8.491	20.000	23+520
294.980	32.190	1.000	0.300	0.150	8.730	20.000	23+540
327.146	32.166	1.000	0.300	0.150	8.722	20.000	23+560
359.387	32.241	1.000	0.300	0.150	8.747	20.000	23+580
389.756	30.369	1.000	0.300	0.150	8.123	20.000	23+600
419.498	29.742	1.000	0.300	0.150	7.914	20.000	23+620
449.045	29.547	1.000	0.300	0.150	7.849	20.000	23+640
479.402	30.357	1.000	0.300	0.150	8.119	20.000	23+660
508.250	28.848	1.000	0.300	0.150	7.616	20.000	23+680
537.050	28.800	1.000	0.300	0.150	7.600	20.000	23+700
565.649	28.599	1.000	0.300	0.150	7.533	20.000	23+720
594.584	28.935	1.000	0.300	0.150	7.645	20.000	23+740
622.892	28.308	1.000	0.300	0.150	7.436	20.000	23+760
651.935	29.043	1.000	0.300	0.150	7.681	20.000	23+780
684.644	32.709	1.000	0.300	0.150	8.903	20.000	23+800
716.117	31.473	1.000	0.300	0.150	8.491	20.000	23+820
744.164	28.047	1.000	0.300	0.150	7.349	20.000	23+840
772.052	27.888	1.000	0.300	0.150	7.296	20.000	23+860
798.914	26.862	0.970	0.300	0.150	7.014	20.000	23+880
825.206	26.292	0.970	0.300	0.150	6.824	20.000	23+900
850.955	25.749	0.970	0.300	0.150	6.643	20.000	23+920
876.029	25.074	0.970	0.300	0.150	6.418	20.000	23+940
901.670	25.641	0.970	0.300	0.150	6.607	20.000	23+960
928.421	26.751	0.970	0.300	0.150	6.977	20.000	23+980
955.742	27.321	0.970	0.300	0.150	7.167	20.000	24+000
983.324	27.582	0.970	0.300	0.150	7.254	20.000	24+020



مهندس الشركة المنفذة

(Signature)



بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

(25+040 - 23+360) اتجاه شرم الشيخ / دهب

المكعب التراكمي (م³)	المكعب (م³)	القدمة		الميل		الطول (م)	الكم
		السبك (م)	العرض (م)	السبك (م)	العرض (م)		
1011.809	28.485	0.970	0.300	0.150	7.555	20.000	24+040
1041.038	29.229	0.970	0.300	0.150	7.803	20.000	24+060
1070.159	29.121	0.970	0.300	0.150	7.767	20.000	24+080
1099.307	29.148	0.970	0.300	0.150	7.776	20.000	24+100
1129.295	29.988	0.960	0.300	0.150	8.076	20.000	24+120
1157.783	28.488	0.960	0.300	0.150	7.576	20.000	24+140
1185.941	28.158	0.960	0.300	0.150	7.466	20.000	24+160
1215.569	29.628	0.960	0.300	0.150	7.956	20.000	24+180
1257.866	42.297	0.960	0.300	0.150	12.179	20.000	24+200
1297.394	39.528	0.960	0.300	0.150	11.256	20.000	24+220
1337.852	40.458	0.960	0.300	0.150	11.566	20.000	24+240
1377.974	40.122	0.960	0.300	0.150	11.454	20.000	24+260
1416.413	38.439	0.960	0.300	0.150	10.893	20.000	24+280
1454.885	38.472	0.960	0.300	0.150	10.904	20.000	24+300
1495.262	40.377	0.960	0.300	0.150	11.539	20.000	24+320
1536.953	41.691	0.960	0.300	0.150	11.977	20.000	24+340
1579.445	42.492	0.960	0.300	0.150	12.244	20.000	24+360
1623.845	44.400	0.970	0.300	0.150	12.860	20.000	24+380
1666.061	42.216	0.970	0.300	0.150	12.132	20.000	24+400
1708.343	42.282	0.970	0.300	0.150	12.154	20.000	24+420
1750.889	42.546	0.970	0.300	0.150	12.242	20.000	24+440
1794.473	43.584	0.970	0.300	0.150	12.588	20.000	24+460
1839.263	44.790	0.970	0.300	0.150	12.990	20.000	24+480
1881.746	42.483	0.970	0.300	0.150	12.221	20.000	24+500
1923.509	41.763	0.970	0.300	0.150	11.981	20.000	24+520
1963.253	39.744	0.970	0.300	0.150	11.308	20.000	24+540
2004.230	40.977	0.970	0.300	0.150	11.719	20.000	24+560
2041.877	37.647	0.960	0.300	0.150	10.629	20.000	24+580
2074.088	32.211	0.960	0.300	0.150	8.817	20.000	24+600
2105.447	31.359	0.960	0.300	0.150	8.533	20.000	24+620
2138.618	33.171	0.960	0.300	0.150	9.137	20.000	24+640
2171.852	33.234	0.960	0.300	0.150	9.158	20.000	24+660
2208.557	36.705	0.960	0.300	0.150	10.315	20.000	24+680
2244.887	36.330	0.960	0.300	0.150	10.190	20.000	24+700



مهندس الشركة المنفذة

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولي)

الهيئة العامة
للطرق و (البحري
(GARB)
مجلس الوزراء



بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

(25+040 - 23+360) اتجاه شرم الشيخ / دهب

المكعب التراكمي (م³)	المكعب (م³)	القدمة		الميل		الطول (م)	الكم
		السلك (م)	العرض (م)	السلك (م)	العرض (م)		
2282.633	37.746	0.960	0.300	0.150	10.662	20.000	24+720
2319.776	37.143	0.960	0.300	0.150	10.461	20.000	24+740
2356.790	37.014	0.960	0.300	0.150	10.418	20.000	24+760
2393.972	37.182	0.950	0.300	0.150	10.494	20.000	24+780
2431.106	37.134	0.950	0.300	0.150	10.478	20.000	24+800
2470.082	38.976	0.950	0.300	0.150	11.092	20.000	24+820
2509.121	39.039	0.950	0.300	0.150	11.113	20.000	24+840
2546.486	37.365	0.950	0.300	0.150	10.555	20.000	24+860
2583.185	36.699	0.950	0.300	0.150	10.333	20.000	24+880
2619.602	36.417	0.950	0.300	0.150	10.239	20.000	24+900
2657.906	38.304	0.950	0.300	0.150	10.868	20.000	24+920
2697.014	39.108	0.950	0.300	0.150	11.136	20.000	24+940
2732.450	35.436	0.950	0.300	0.150	9.912	20.000	24+960
2765.630	33.180	0.950	0.300	0.150	9.160	20.000	24+980
2797.331	31.701	0.900	0.300	0.150	8.767	20.000	25+000
2827.616	30.285	0.900	0.300	0.150	8.295	20.000	25+020
2841.282	13.667	0.900	0.300	0.150	7.311	10.000	25+040
2841.282	الاجمالي (م³)						
مهندس الهيئة				الشركة المنفذة			



مهندس الشركة المنفذة

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق عن المدة من بدء العمل الي ١٧ / ٣ / ٢٠٢٤
مستخلص رقم (٣) جاري
عملية اعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة اولى)
العقد رقم (١١٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	المتري المكعب اعمال تحميل و نقل اترية صالحه للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام ادوات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف	٣٤	م	٧١٠٠	٠,٠٠	٧١٠٠	جاري	٢٤١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤١,٤٠٠ ج.م.	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده . (٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفني المعمل متواجدين . (٥) لافتات العملية متواجده . (٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) يراعي خصم قيمة اثاره المحاجر . (٩) بوليصة التأمين سارية حتي ١١ / ٦ / ٢٠٢٤ .
٢	المتري المكعب اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استعداد مناسب التربة الطينيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣	١٥٦٦	م	٦١٣٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	٩٧٣٠,٠٠	جاري	١٥٢٣٧١٨٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥,٠٨٧,١٨٠ ج.م.	(١٠) يتم حجز مبلغ (١٥٠٠٠٠) فقط (مائة وخمسون الف جنيه) من البند رقم ٢ الخاص باعمال توريد و صب بلاطات من الخرسانة العادية لحين ظهور نتائج المعمل ونهـو الملاحظات (١١) يتم خصم مبلغ (٦١٣٧,٥٠) فقط (ستة آلاف و مائة و سبعة و خمسون) قيمة اجراء الاختبارات بمعامل المنطقة
٣	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلي الفرشة طبقاً للرسومات	٧٥٠	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠ ج.م.	
٤	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلي الفرشة طبقاً للرسومات	٥٥٠	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠ ج.م.	
فقط خمسة عشر مليوناً وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانون جنيهاً مصرياً لا غير											١٥,٣٢٨,٥٨٠ ج.م.



مدير عام المشروعات
م/ احمد عراقي
التوقيع /

مدير المشروع
م/ اسامة عجل عز الدين
التوقيع /

أقر بصحة ذلك/المعاول
م/ محمد عبد الحليم
التوقيع /

راجع فوجد علي صحة
تحرير في ٣ / ٢٠٢٤