

كشف رقم (٤) جاري عن عملية : أعمال التخطيط بالبيوتات المروية العاكسة على الطريق الدائري المسافة من الاوتوستراد وحتى سعد الشاذلي بطول ٢٨ كم بالاتجاهين (بالامر المباشر)

تاريخ بدء العمل حتى ٠٤ / ٠٣ / ٢٠٢٥

العقد رقم ٢٠٢٤/١٦٨٣٣ / ٢٠٢٤/٠٦/١٠ بتاريخ

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

ملاحظات	الاصناف بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز	جملة مقدار الاصل التي تمت في الان		مقدار الاصل	مقدار الاصل	مقدار العمل السابق اجراءه	كمية المقايمة	الوحدة	القلة		نوع العمل	رقم البند
			جنية	قرش	الان	التي تمت في	التي تمت في			جنية	قرش		
- راعي تطبيق تصوره التكاليف - مهندس العملية متواجد - الفني العملية متواجد - علامات الارض والتخزين والاطلاء متواجده - رؤيه التبين موجوده - التقارير متواجده - تم عمل مقايمة معدلة من المنطقة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٢٦ - ولم الموافقة عليها من رئيس الهيئة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٢٠ - ومرتبط بصورة من الموافقة	٤٥٣١٥٠٠		٤٥٣١٥٠٠	٠	١٠٠٧٠	٠	١٠٠٧٠	١٥٠٠٠	٢م	٤٥٠	٠	اعمال تخطيط الطريق بالبيوتات المروية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS 3262:1989 أن يكون تسمية أكسيد التيتانيوم ٢% وبودرة الزجاج الداخية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمواد الملائمة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	١
	٢٧٨٤٩٢٥		٢٧٨٤٩٢٥	٠	٤٢٨٤,٥٠	١١٦٤,٠٠٠	٣١٢٠,٥٠	٥٣٢٥	٢م	٦٥٠	٠	بالمنزج تنفيذ اعمال تخطيط الطريق بالبيوتات المروية البلاستيكية ذات المكونات سمك ٢,٤ مم بنظم Extruder باللون الأصفر أو الأبيض للخطوط المقطعة المحاور - مركب (A) بنسبة ٩٨% وتكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من الشدائد الضوئية.	٢
	٨١٧٣٣٠		٨١٧٣٣٠	٠	٤٤١٨	٠	٤٤١٨	٤٨٨١,٣٢٤٣	٢م	١٨٥	٠	بالمنزج المسطح توريد دهان الجواجز الخرسانية بالبيوتات المروية على البارد باللون الابيض والاسود وذلك وفقا للمواصفة القياسية المصرية ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والقلم شاملة كل ما يلزم للعمل وطبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٣
	٢٥٤١٤٨١		٢٥٤١٤٨١	٠	٨٤١٥,٥٠	١٤٠,٠٠	٨٢٧٥,٥٠	١٠٠٠٠	٢م	٣٠٢	٠	بالمنزج المسطح اعمال تخطيط سطحي للطريق بالبيوتات المروية البيضاء على الهياكل (Spray) سمك لا يقل عن ١,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم وعرض الخط المتقطع ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS1989:3262 وأن يكون نسبة التيتانيوم ٢% وبودرة الزجاج الداخية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمواد الملائمة نسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (4م مدهور + ٨ م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٤
	٣٧٥٩١٠٠		٣٧٥٩١٠٠	٠	١٨٧٩,٥٠	٨٨٠,٠٠٠	٩٩٩٥,٥٠	٢٠٠٠٠	٢م	٢٠٠	٠	بالمنزج المسطح اعمال تخطيط الطريق بالبيوتات المروية البيضاء العاكسة على البارد (الصفق رقم ١) سريع الجفاف والقلم شاملة كل ما يلزم للعمل وطبقا للشروط والمواصفات وأشتراطات الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	٥
	١٤٤٣٤٣٣٦		١٤٤٣٤٣٣٦	٠								الإجمالي	

المستخلص بقيمة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

محاسب / أحمد عبد الله

تحريرا في ٢٠٢٤ / ١

مهندس الهيئة / احمد حسن

مهندس الشركة / مدير العملية /

اثنان مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون ألف وثمانمائة وثمانون جنيها فقط لا غير

مدير عام المشروعات /

م/ محمود الشبيخ

رئيس

م/ مشيخة عبد الله

جملہ الاعمال ۳۳۶ ۱۴۴۴

اور ۱۱۸۷۵۴۵۶

۲۵۵۸۸۸۰

قیمت المخلع

۲۵۰۰۰

۲۵۴۴۸۸۰

خفی و حفر القصص الضری

المستطاب

۱۳۷۹۴۴

۵۸۴۸۵۱

۲۴۳۷۰

جملہ المستطاب ۱۰۵۹۹

۲۴۲۲۸۱۰

اولم الضع

۱۳۱۸۵۱

۲۶۷۱۴

۲۱۲۶۱۶۱۰