

قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر

ف = 1-1

1 = أ + ك * (ع / 1ع)





ع = الرقم القياسي للبند بتاريخ امر الاسناد للعملية

1ع = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص

ك = معامل وزن العنصر في البند

ع ٢٠٢٣ / ٥٠ / ٤٤

مستخلص رقم (1) عن الفترة من 2023/7/20 الى 2023/8/20																			
رقم البند	بيانات التعاقب										بيانات المستخلص								
	بيان البند		الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)				قيمة التعويض		
													ك	ع	1ع	1ت	ف		
1-1		حفر ميكانيكي في جميع أنواع التربة لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس س متر	م	90	1	يوليو	12	32	2000	0.375	750.00	67500.00	0.80	20%	396.2	1.000	0.000	0.00	
				90		اغسطس	20	32	2000	0.625	1250.00	112500.00	0.80	20%	396.2	1.000	0.000	0.00	
1-2		ردم برمال نظيفة او تربة زلطية علي طبقات سمك كل واحدة 25 سم س متر	م	170	1	يوليو	12	32	1000	0.375	375.00	63750.00	0.80	20%	396.2	1.000	0.000	0.00	
				170		اغسطس	20	32	1000	0.625	625.00	106250.00	0.80	20%	396.2	1.000	0.000	0.00	
1-3		أعمال توريد وفرش طبقة احلال من سن او زلط + رمل بنسبة 1:1 س متر	م	220	1	يوليو	12	32	2000	0.375	750.00	165000.00	0.80	20%	396.2	1.000	0.000	0.00	
				220		اغسطس	20	32	2000	0.625	1250.00	275000.00	0.80	20%	396.2	1.000	0.000	0.00	
2-1		أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات س متر	م	210	1	يوليو	12	32	1000	0.375	375.00	78750.00	0.80	20%	396.2	1.000	0.000	0.00	
				210		اغسطس	20	32	1000	0.625	625.00	131250.00	0.80	20%	396.2	1.000	0.000	0.00	
3-1		أعمال توريد وصب قواعد من الخرسانة العادية للاساسات المباني اسمنت	م	2100	1	يوليو	12	32	150	0.375	56.25	118125.00	0.72	28%	273.6	1.000	0.000	0.00	
				2100		يوليو	12	32	150	0.375	56.25	118125.00	0.72	28%	273.6	1.006	1.006	0.006	1,208.88
		أعمال توريد وصب قواعد من الخرسانة العادية للاساسات المباني س متر		2100		اغسطس	20	32	150	0.625	93.75	196875.00	0.90	10%	396.2	1.000	0.000	0.00	
				2100									0.90	10%	396.2	1.000	0.000	0.00	
3-3		أعمال توريد وتنفيذ بلاطات من الخرسانة الجاهزة سمك 20 سم اسمنت	م	580	1	يوليو	12	32	2800	0.375	1050.00	609000.00	0.730	27.0%	273.6	1.000	0.000	0.00	
				580		يوليو	12	32	2800	0.625	1750.00	1015000.00	0.730	27.0%	273.6	1.006	1.006	0.006	6,009.87
		أعمال توريد وتنفيذ بلاطات من الخرسانة الجاهزة سمك 20 س متر		580		يوليو	12	32	2800	0.375	1050.00	609000.00	0.90	10%	396.2	1.000	0.000	0.00	
				580		اغسطس	20	32	2800	0.625	1750.00	1015000.00	0.90	10%	396.2	1.000	0.000	0.00	

المقاول: مهندس المشروع:  مدير المشروع:  مدير عام المشروعات: م / مصطفى شعبان / يعتمد
مدير عام الشؤون المالية والإدارية:  / محاسب /
رئيس الإدارة المركزية:  المنطقة السادسة ببني سويف
م / احمد عراقي حسين

٥٠
موقوفه ١٠٠ ١٩٩٦٢١٠٤٥

المستقطاعات
 ضامن اعمار ٤٤٩٨١-
 دمقات ٢٠٩٦-
 ١٠٦٨-
 اجمالي ٧٤٥٠٩-

صاحب ٨٢٥١١٢,٤٥
 صاحب ٤٩٨٢٩٧-
 ٢١٢٢-
 ٧٥٩١٤,٤٥