

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع		الحجز أو استقطاع		جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		جملة الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	مقدار العمل السابق لإجراء	٣٠	القيمة		البند	رقم البند
	جنيه	ق	جنيه	ق	جنيه	ق					جنيه	قرش		
طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد	١٠٠٨٨٠٠٠	-	-	-	-	-	١٠٤٠٠٠	٥٤٠٠٠	٥٠٠٠٠	٣٦	٩٧	-	أعمال حفر في البرك المائية	١
معمل الموقع متواجد.	٢٨٩٨٠٠٠	-	-	-	-	-	١٢٦٠٠	١٢٥٠٠	١٠٠	٣٦	٢٣٠	-	أعمال توريد ونقل رمال نظيفة	٢
مهندس معمل الموقع متواجد.	٣٧٩٥٧٥٠	-	-	-	-	-	١٢٦٠٠	١٢٦٠٠	-	٣٦	٣٠١	٢٥	مسافة نقل لا تقل عن ٢٦٢,٥ كم	
مكتب جهاز الاشراف متواجد.	٤٨٢٠٠٠٠٠	-	-	-	-	-	٤٨٢٠٠	٨٢٠٠	٤٠٠٠٠	٣٦	١٠٠٠	-	أعمال توريد طبقة من الردم الصخري	٤
تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع.	٦٤٩٨١٧٥٠	-	-	-	-	-	إجمالي أعمال الطريق							
يتم تنظيم حركة المرور على الطريق														
أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام														
العلامات الإرشادية والتحذيرية														
معدات العملية متواجدة لتنفيذ														
البند المدرجة بالمستخلص.														
التقارير والبرامج متواجدة														
يتم الرجوع لإدارة المركبات بالنسبة														
للسيارات المحملة.														
مهندس العملية														
التوقيع														
١٣ أيلول ٢٠٢٠														
الإجمالي العام	٦٤٩٨١٧٥٠	-	-	-	-	-								

مهندس العملية

مسألة

التوقيف

۳۱ آغوست، ۱۹۲۰



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٤٨٧٣٠٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاوم

j

३३३

المحاسب
سنة

يُدفع إلى القاول مبلغ : ٢٠١٠٨٧٥٠,٠٠ جنيهه على الحساب

نصاب

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط اعتمدت من

مهندس الإشراف، الأسم
التوقيع

سنة

وجع فوجد على صحة سنة

سنة

مهندس الشركة الأسم

التوقيع

استشاري المشروع الأسم

التوقيع

2

غير الوارد بصك الشروط أ

12. 11. 2012

