

عملية: تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) أبراج ضمن مشروع
الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - القيوم)

الشركة المنفذة: شركة سامكو "الوطنية للتشييد"
عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (١٨) من ٠١ ديسمبر-٢٠٢٤ حتى ٣١ ديسمبر-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	جارى	٣٥,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠	٣٢,٥٣٥,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	جارى	٣٥,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠	٣٢,٥٣٥,٠٠٠,٠٠	
٢-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	جارى	٣٥,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠	٣٢,٥٣٥,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	جارى	٣٥,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠	٣٢,٥٣٥,٠٠٠,٠٠	
٦٥	بالعدد أعمال نزع المياه عن القاعدة الواحدة باستخدام أنظمة التجفيف المتكررة	عدد	٢٠٢٥٢١,٣١	٣٢	١٢,٠٠	١,٠٠	١٣,٠٠	جارى	٢,٦٣٢,٧٧٧,٠٣		٢,٦٣٢,٧٧٧,٠٣	
٦٨-ج	بالعدد Double plate U Clamp	عدد	٧١٢,٥٠	٢٢٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠	جارى	٧٢,٦٧٥,٠٠	١٠,٩٠١,٢٥	٦١,٧٧٣,٧٥	
٦٨-د	بالعدد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	عدد	٢٠٩٠,٠٠	١٧٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠	جارى	٢١٣,١٨٠,٠٠	٣١,٩٧٧,٠٠	١٨١,٢٠٣,٠٠	
٦٩	بالعدد توريد وتركيب الاجزاء المطلوبة والمدفونة في الخرسانة لتثبيت OCS	عدد	٣٨٠٠,٠٠	٤٠٠	٤٦,٠٠٠	٠,٠٠	٤٦,٠٠٠	جارى	١٧٤,٨٠٠,٠٠	٢٦,٢٢٠,٠٠	١٤٨,٥٨٠,٠٠	
٧٣-١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق بالارتفاع حتى ٩م	م	٤٨١٦,٨١	١٦٠٠٠	١٥٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢١٠,٠٠	جارى	٧٣,٢٦٣,٦٨٠,١٠		٧٣,٢٦٣,٦٨٠,١٠	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برايخ)	م	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	جارى	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠		٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	
٧٦-١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١٠,٠٠ م	م.ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	جارى	١,١٠١,١٤١,٩٢		١,١٠١,١٤١,٩٢	
التشوينات												
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	٨٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	جارى	٧٠,٥٣٨,٥٩٣,٠٠	٢٨,٢١٥,٤٣٧,٢٠	٤٢,٣٢٣,١٥٥,٨٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٣١,٦٨٠,٠٠٠,٠٠	٤,٣٢٠,٠٠٠,٠٠	
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٣١,٦٨٠,٠٠٠,٠٠	٤,٣٢٠,٠٠٠,٠٠	
٢-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٣١,٦٨٠,٠٠٠,٠٠	٤,٣٢٠,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٣١,٦٨٠,٠٠٠,٠٠	٤,٣٢٠,٠٠٠,٠٠	
اجمالى الأعمال.....(جارى ١٨)												
اجمالى قيمة المستخلص ...												
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق												
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١٨)												

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م / طارق يوسف الجزار

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً فى / ٢٠٢٢ /
قرش جنيه
بلغ المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات
غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من
مدير المصلحة

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م / محمود سملى
م / محمود مجدى
م / محمد محسن
مدير أعمال المشروع
م / أسماء على
مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

استشارى المالك
شركة سينسترا SYSTRA
م / حمدى أبو شادى
م / لويس سوسة
م / شريف الولاد

المقاول
مدير المكتب الفنى
م / محمد رضا عفيفى
م / محمد الدوب
م / شريف الولاد