

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقايضة	وصف الفئة	الفئة الجنية	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنية	ملاحظات
أولاً: أعمال تجهيز الموقع														
1	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق والمعتضات	4500	قبل التفاوض	13	م.ط	4290	4290-	0	جارى	98%	0		0	1. المعمل متواجد 2. المهندسون متواجدون 3. المكاتب متواجدة 4. وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . 5. المعدات متواجدة 6. البرنامج الزمني متواجد 7. التقارير (اليومية , الاسبوعية . الشهرية) متواجدة 8. لوحات المشروع متواجدة 9- السيارة متواجدة
1	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق والمعتضات	4295	بعد التفاوض	12	م.ط	0	4290	4290	جارى	98%	50450.4		50450.4	
2	اعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري	800	قبل التفاوض	450	م.ط	760	760-	0	جارى	98%	0		0	10- وشقة التأمين متواجدة بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٢٤ وعلى يد السيد الشيخ
2	اعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري	760	بعد التفاوض	450	م.ط	0	760	760	جارى	98%	335160		335160	
ثانياً : أعمال التكسير والهدم ونقل المخلفات														
6	بالمتر المكعب تكسير وأزالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات..	400	قبل التفاوض	70	م3	245	245-	0	جارى	98%	0		0	
6	بالمتر المكعب تكسير وأزالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات..	250	بعد التفاوض	70	م3	0	245	245	جارى	98%	16807		16807	
ثالثاً : أعمال الخوازيق														
8	اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)	2	قبل التفاوض	270000	عدد	2	2-	0	جارى	98%	0		0	
8	اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)	2	بعد التفاوض	271115	عدد	0	2	2	جارى	98%	531385.4		531385.4	
9	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات بحيث لا يقل محتوى...	1500	قبل التفاوض	5400	م.ط	1312	1312-	0	جارى	98%	0		0	
9	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات بحيث لا يقل محتوى...	1312	بعد التفاوض	5235	م.ط	0	1312	1312	جارى	98%	6730953.6		6730953.6	
10	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 150 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات بحيث لا يقل محتوى...	550	قبل التفاوض	7750	م.ط	465.8	465.8-	0	جارى	98%	0		0	
10	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 150 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات بحيث لا يقل محتوى...	466	بعد التفاوض	7490	م.ط	0	465.8	465.8	جارى	98%	3419065.16		3419065.16	
الإجمالي												0	11083821.6	11083821.56



بمعد،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (الكبري - كفر الشيخ)

م/عبدى عبد السلام

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيمة بظهوره و قدرها

أقرش جنية

المحاسب /

تحريرا في

أقرش جنية

يدفع للمقاول مبلغ

ملاحظة الفلت : غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الهيئة
م/أحمد الشاعر

مدير المشروع
م/أحمد ابو دقيفة

مدير إدارة المشروعات

م/كريم إمام

الاستشاري العام
مكتب محرم بخوم
م/أحمد أمين



المكتب الفني
م/حازم عبد الواحد

م/أحمد محمد الله

ب.ض ٤٨٩-٧٢١-٦٠١
س.ت ١٥٤٨٥١
٥٠٠٤

الشركة العامة للإنشاء والكباري

مستخلص رقم (4) جاری

٥٠٩٢

يُقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقتدة بظهوره و قدرها جنيه
تحريرا في/...../..... المحاسب /.....
قرش جنيه
يبلغ للمقابل مبلغ على الحساب / نهائيا
ملاحظة الملفات : غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من
يعتمد ،

الهيئة العامة للطرق والكباري
 مهندس الهيئة
 م/ أحمد أبو ديفة
 م/ أحمد الشاعر
 م/ أحمد أبو ديفة
 مدير إدارة المشروعات
 م/ كرام امام

الاستشاري العام
مكتب محرم بخوم
/أحمد أمين

المكتب الفني
حازم عبد الواحد

الشارع ٢٠١٩
م / احمد عبد الله

التوقيع :
٦٠١-٧٢١-٤٨٩
سنة ١٥٨٥١
٥٠٠٤

شركة جيلكو العالمية للمباني والاسقفية

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقايضة	وصف الفنة	الفنة الجنيه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيها	استقطاع او حجز جنيها	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيها	ملاحظات
اجمالى ما سبق														
18	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف ...	1500	قبل التفاوض	160	م3	1230	1230-	0	جارى	98%	12970914.46	0	12970914.5	
18	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف ...	1232	بعد التفاوض	160	م3	0	1230	1230	جارى	98%	192864		192864	
19	المتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة 1:1 موردة ...	3000	قبل التفاوض	220	م3	3000	3000-	0	جارى	98%	1952307		1952307	
19	المتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة 1:1 موردة ...	8855	بعد التفاوض	225	م3	0	8854	8854	جارى	98%	1952307		1952307	
خامساً : أعمال الخرسانة العادية														
20	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنتقالية.....	120	قبل التفاوض	1975	م3	120	120-	0	جارى	98%	0		0	
20	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنتقالية.....	304	بعد التفاوض	1900	م3	0	303	303	جارى	98%	564186		564186	
سادساً : أعمال الخرسانة المسلحة														
21	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 350 كجم/م3 ...	1600	قبل التفاوض	2850	م3	80.41	80.41-	0	جارى	98%	0		0	
21	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 350 كجم/م3 ...	1596	بعد التفاوض	2750	م3	0	80.41	80.41	جارى	98%	216704.95		216704.95	
21-ج	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125 جنيها / 50 كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان		قبل التفاوض	3225	م3	1515	1515-	0	جارى	98%	0		0	
21-ج	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125 جنيها / 50 كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان		بعد التفاوض	3125	م3	0	1515	1515	جارى	98%	4639687.5		4639687.5	
22	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم3 واجهاد لا يقل.....	700	قبل التفاوض	3700	م3	461.7	461.7-	0	جارى	98%	0		0	
22	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم3 واجهاد لا يقل.....	462	بعد التفاوض	3575	م3	0	461.7	461.7	جارى	98%	1617565.95		1617565.95	
الإجمالي														
											22154229.86	0	22154229.9	

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (الجيزة - كفر الشيخ)
م/مجدى عبد الحكيم طاهر

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقدمة بظهوره و قدرها
تحريرا في/...../.....
المحاسب /.....
قرش جنيها
يدفع للمقاول مبلغ
ملاحظة الفئات :
على الحساب / نهائيا
غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من
بضم

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الهيئة
م/احمد الشاعر
م/احمد ابو دقوقة
مدير إدارة المشروعات
م/كريم امام

الاستشاري العام
مكتب محرم بخوم
م/احمد امين
م/احمد امين
م/احمد امين

المكتب الفني
م/حازم عبد الواحد
م/احمد عبد الله
م/احمد عبد الله
م/احمد عبد الله

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	وصف الفئة	الفئة الجنيه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان جنيها	استقطاع او حجز جنيها	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيها	ملاحظات
اجمالي ما سبق														
1-22	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 7م)		قبل التفاوض	3800	م3	6.46	6.46-	0	جارى	98%	22154229.86	0	22154229.9	
1-1-22	ارتفاع حتى 7 متر من منسوب ظهر المخدة وحتى أسفل الاطارات أو البلاطات	7	بعد التفاوض	3675	م3	0	6.46	6.46	جارى	98%	23265.69		23265.69	
1-22	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 8م)		قبل التفاوض	3900	م3	26.86	26.86-	0	جارى	98%	99368.57		99368.57	
2-1-22	ارتفاع حتى 8 متر من منسوب ظهر المخدة وحتى أسفل الاطارات أو البلاطات	27	بعد التفاوض	3775	م3	0	26.86	26.86	جارى	98%	171115.35		171115.35	
1-22	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 9م)		قبل التفاوض	4000	م3	45.06	45.06-	0	جارى	98%	199254.825		199254.825	
3-1-22	ارتفاع حتى 9 متر من منسوب ظهر المخدة وحتى أسفل الاطارات أو البلاطات	46	بعد التفاوض	3875	م3	0	45.06	45.06	جارى	98%	215489.26		215489.26	
1-22	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 10م)		قبل التفاوض	4100	م3	51.15	51.15-	0	جارى	98%	189641.025		189641.025	
4-1-22	ارتفاع حتى 10 متر من منسوب ظهر المخدة وحتى أسفل الاطارات أو البلاطات	52	بعد التفاوض	3975	م3	0	51.15	51.15	جارى	98%	0		0	
1-22	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 11م)		قبل التفاوض	4200	م3	53.96	53.96-	0	جارى	98%	74548.012		74548.012	
5-1-22	ارتفاع حتى 11 متر من منسوب ظهر المخدة وحتى أسفل الاطارات أو البلاطات	54	بعد التفاوض	4075	م3	0	53.96	53.96	جارى	98%	0		0	
1-22	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 12م)		قبل التفاوض	4300	م3	46.35	46.35-	0	جارى	98%	189641.025		189641.025	
6-1-22	ارتفاع حتى 12 متر من منسوب ظهر المخدة وحتى أسفل الاطارات أو البلاطات	47	بعد التفاوض	4175	م3	0	46.35	46.35	جارى	98%	0		0	
22-ب	علاوة في حالة زيادة الاجهاد 450 كجم/سم2 ومحتوي الاسمنت 500 كجم /سم3	700	قبل التفاوض	125	م3	691.54	691.54-	0	جارى	98%	74548.012		74548.012	
22-ب	علاوة في حالة زيادة الاجهاد 450 كجم/سم2 ومحتوي الاسمنت 500 كجم /سم3	695	بعد التفاوض	110	م3	0	691.54	691.54	جارى	98%	0		0	
23	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبرى box section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوبستاتها ...	6300	قبل التفاوض	4050	م3	1451.32	1451.32-	0	جارى	98%	5589613.848		5589613.848	
23	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبرى box section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوبستاتها ...	1452	بعد التفاوض	3930	م3	0	1451.32	1451.32	جارى	98%	28716526.4	0	28716526.44	
الإجمالي														

يتمتع
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (الكهنة - كفر الشيخ)
م/مجدى عبد السلام نصر

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها قرض جنيها
تحريرا في / / المحاسب /
بدفع للمقاول مبلغ قرض جنيها
ملاحظة الفلت : على الحساب / نهائيا
غير الواردة بصك الشروط
و اعتقدت من
يتمتع ..

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الهيئة
م/ أحمد الشاعر
م/ أحمد الشاعر
مدير إدارة المشروعات
م/ كرم إمام

الاستشارى العام
مكتب محرم بخوم
م/ أحمد الدين
م/ أحمد الدين
م/ أحمد الدين
م/ أحمد الدين

المكتب الفني
م/ حاتم عبد الرزاق
م/ أحمد عبد الله
م/ أحمد عبد الله
م/ أحمد عبد الله
م/ أحمد عبد الله

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقايضة	وصف الفنة	الفنة الجنيه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنييه	استقطاع او حجز جنييه	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنييه	ملاحظات
اجمالي ما سبق														
1-23	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 7م)		قبل التفاوض	4150	3م	476.94	476.94	0	جارى	98%	0	0	28716526.4	
1-23	ارتفاع حتى 7 متر من منسوب الارض الطبيعية وحتى أسفل البلاطات	477	بعد التفاوض	4030	3م	0	476.94	476.94	جارى	98%	1883626.836		1883626.836	
1-23	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 8م)		قبل التفاوض	4250	3م	499.08	499.08	0	جارى	98%	0	0	28716526.44	
2-23	ارتفاع حتى 8 متر من منسوب الارض الطبيعية وحتى أسفل البلاطات	500	بعد التفاوض	4130	3م	0	499.08	499.08	جارى	98%	2019976.392		2019976.392	
1-23	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 9م)		قبل التفاوض	4350	3م	1165	1165	0	جارى	98%	0	0	0	
3-23	ارتفاع حتى 9 متر من منسوب الارض الطبيعية وحتى أسفل البلاطات	1165	بعد التفاوض	4230	3م	0	1165	1165	جارى	98%	4829391		4829391	
1-23	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 10م)		قبل التفاوض	4450	3م	714.2	714.2	0	جارى	98%	0	0	0	
4-23	ارتفاع حتى 10 متر من منسوب الارض الطبيعية وحتى أسفل البلاطات	715	بعد التفاوض	4330	3م	0	714.2	714.2	جارى	98%	3030636.28		3030636.28	
1-23	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 11م)		قبل التفاوض	4550	3م	1003.84	1003.84	0	جارى	98%	0	0	0	
5-23	ارتفاع حتى 11 متر من منسوب الارض الطبيعية وحتى أسفل البلاطات	1004	بعد التفاوض	4430	3م	0	1003.84	1003.84	جارى	98%	4358070.976		4358070.976	
1-23	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 12م)		قبل التفاوض	4650	3م	659.96	659.96	0	جارى	98%	0	0	0	
6-23	ارتفاع حتى 12 متر من منسوب الارض الطبيعية وحتى أسفل البلاطات	660	بعد التفاوض	4530	3م	0	659.96	659.96	جارى	98%	2929826.424		2929826.424	
23-ب	علاوة في حالة زيادة الاجهاد 500 كجم/سم2 ومحتوي الاسمنت 525 كجم /سم3	6300	قبل التفاوض	125	3م	5970.34	5970.34	0	جارى	98%	0	0	0	
23-ب	علاوة في حالة زيادة الاجهاد 500 كجم/سم2 ومحتوي الاسمنت 525 كجم /سم3	5973	بعد التفاوض	110	3م	0	5970.34	5970.34	جارى	98%	643602.652		643602.652	
24	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكميرات العرضية فوق اعمدة الكوبرى	400	قبل التفاوض	3900	3م	210.76	210.76	0	جارى	98%	0	0	0	
24	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكميرات العرضية فوق اعمدة الكوبرى	211	بعد التفاوض	3775	3م	0	210.76	210.76	جارى	98%	779706.62		779706.62	
1-24	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 8م)		قبل التفاوض	4100	3م	90	90	0	جارى	98%	0	0	0	
1-24	ارتفاع حتى 8 متر من منسوب ظهر المخدة وحتى أسفل الاطارات او البلاطات	90	بعد التفاوض	3975	3م	0	90	90	جارى	98%	350595		350595	
الإجمالي														
											49541958.62	0	49541958.6	

بمعد،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة
عبد السلام عبد السلام
٥٠٩٢٥

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقدمة بظهوره و قدرها
تحريرا في
المحاسب /
قرش
ببلغ للمقابل مبلغ
ملاحظة الفئات :
على الحساب / نهائيا
غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من
بمعد ،،

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الهيئة
م/ احمد الشاعر
م/ احمد ابو دقينة
مدير إدارة المشروعات
م/ كرام إمام

الاستشاري العام
مكتب محرم بخوم
م/ احمد أمين
١٤٢١
١٥١٨٥١
5004

المكتب الفني
م/ حازم عبد الواحد
م/ أحمد عبد الله
١٥١٨٥١
5004

عدد رقم: 2024 / 2023 / 191

عن الفترة من 14/10/2024 حتى 07/01/2025

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	وصف الفئة	الفئة الجنيه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
											تمت حتى الان جنيه	جنيه	جنيه	
اجمالي ما سبق														
1-24	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 10م)		قبل التفاوض	4300	م3	90	90-	0	جاري	98%	49541958.62	0	49541958.6	
2-1-24	ارتفاع حتى 10 متر من منسوب ظهر المخدة وحتى أسفل الاطارات او البلاطات	90	بعد التفاوض	4175	م3	0	90	90	جاري	98%	368235		368235	
24-ب	علاوة في حالة زيادة المحتوي الاسمنتي الي 500 كجم /سم3	400	قبل التفاوض	125	م3	390.76	390.76-	0	جاري	98%	0		0	
24-ب	علاوة في حالة زيادة المحتوي الاسمنتي الي 500 كجم /سم3	391	بعد التفاوض	110	م3	0	390.76	390.76	جاري	98%	42123.928		42123.928	
25	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الأجهاد لزوم الكمرات سابقة الصب والإجهاد والكمرات العرضية لزوم الهيكل العلوي للكوبرى....	125	قبل التفاوض	115000	طن	123.43	123.43-	0	جاري	98%	0		0	
25	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الأجهاد لزوم الكمرات سابقة الصب والإجهاد والكمرات العرضية لزوم الهيكل العلوي للكوبرى....	124	بعد التفاوض	115790	طن	0	123.43	123.43	جاري	98%	14006120.51		14006120.51	
26	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح ٤٠ / 60 لزوم جميع العناصر الإنشائية ...	3800	قبل التفاوض	44000	طن	3195	3195-	0	جاري	98%	0		0	
26	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح ٤٠ / 60 لزوم جميع العناصر الإنشائية ...	3273	بعد التفاوض	48330	طن	0	3272	3272	جاري	98%	154973044.8		154973044.8	
28	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز													
1-28	1 - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من 251 طن حتى 400 طن بجوايط	16	قبل التفاوض	57500	عدد	16	16-	0	جاري	98%	0		0	
1-28	1 - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من 251 طن حتى 400 طن بجوايط	16	بعد التفاوض	57575	عدد	0	16	16	جاري	98%	902776		902776	
28-ب	1 - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من 401 طن حتى 550 طن بجوايط	8	قبل التفاوض	107500	عدد	8	8-	0	جاري	98%	0		0	
28-ب	1 - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من 401 طن حتى 550 طن بجوايط	8	بعد التفاوض	107645	عدد	0	8	8	جاري	98%	843936.8		843936.8	
سابعاً : أعمال العزل والحماية														
29	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر..	2500	قبل التفاوض	60	م2	1750	1750-	0	جاري	98%	0		0	
29	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر..	1882	بعد التفاوض	60	م2	0	1750	1750	جاري	98%	102900		102900	
الإجمالي														
											220781095.7	0	220781096	

بمقام،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة

جنس (الجنس) من جنس الشياطين

والجدي عبد السلام عامر

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيّدة بظهوره وقدرها قرش
 تحريراً في/...../.....
 المحاسب /.....
 جنيته
 دفع للمقاول مبلغ
 ملاحظة الفئات :
 على الحساب / نهائياً
 غير الواردة بصك الشروط
 واعتمدت من
 يعتمد

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الهيئة
م/ أحمد الشاعر

مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقينة

مدير إدارة المشروعات
م/ كارم إمام

الاستشاري العام
مكتب محرم بخوم
م/احمد أمين

Integrated Engineering Co. Ltd.
الشركة المنقذة
المكتب الفني
م / حازم عبد الواحد
طيار المشروع
م / احمد عبد السلام
التوقيع:
١٥٨٨٥١
5004

عدد رقم: 191 / 2023 / 2024

مستخلص رقم (4) جاری

عن الفترة من 14/10/2024 حتى 07/01/2025

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	وصف الفئة	الفئة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
				الجنه							جنه	جنه	جنه	
	اجمالي ما سبق													
30	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعة	25000	قبل التفاوض	115	م2	13670	13670	0	جاري	98%	0	0	220781096	
30	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعة	18000	بعد التفاوض	115	م2	0	13670	13670	جاري	98%	1540609	0	220781096	
ثامنا : أعمال التشطيبات														
35	بالمتر المسطح تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة	24500	قبل التفاوض	15	م2	18340	18340	0	جاري	98%	0	0	220781096	
35	بالمتر المسطح تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة	18350	بعد التفاوض	15	م2	0	18340	18340	جاري	98%	269598	0	220781096	
تاسعا : أعمال الصرف														
37	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير إنحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل 6 جو طبقا للاماكن والميول الموضحة بالرسم.....	200	قبل التفاوض	450	م.ط	125	125	0	جاري	98%	0	0	220781096	
37	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير إنحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل 6 جو طبقا للاماكن والميول الموضحة بالرسم.....	130	بعد التفاوض	450	م.ط	0	125	125	جاري	98%	55125	0	220781096	
أعمال الإزالة والتطهير														
38	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات والمخلفات.....	16000	قبل التفاوض	6	م2	16000	16000	0	جاري	98%	0	0	220781096	
38	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات والمخلفات.....	50023	بعد التفاوض	6	م2	0	16000	16000	جاري	98%	94080	0	220781096	
39	بالعدد ازالة اشجار من مسار الطريق لا تقل قطرها عن 30سم	1600	قبل التفاوض	75	عدد	1600	1600	0	جاري	98%	0	0	220781096	
39	بالعدد ازالة اشجار من مسار الطريق لا تقل قطرها عن 30سم	3000	بعد التفاوض	75	عدد	0	1600	1600	جاري	98%	117600	0	220781096	
ز-أعمال الردم														
51	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك (مسافة نقل حتي 2 كم)	59000	بعد التفاوض	52.26	م3	0	31683	31683	جاري	98%	1622638.508	0	220781096	
	علاوة 1.85 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 2-63 كم)		بعد التفاوض	116.55	م3	0	31683	31683	جاري	98%	3618800.577	0	220781096	
	قيمة المادة المحجرية(40ج)بالإضافة الي نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات			54.8	م3	0	31683	31683	جاري	98%	1701503.832	0	220781096	
ق-أعمال تأمين الموقع														
67	بالمقطوعية عمل تحويلة مروريه لزوم تأمين اعمال سلامه المرور شامله المطبات .	2	قبل التفاوض	55000	مقطوعية	2	2	2	جاري	98%	0	0	220781096	
67	بالمقطوعية عمل تحويلة مروريه لزوم تأمين اعمال سلامه المرور شامله المطبات .	2	بعد التفاوض	55375	مقطوعية	0	2	2	جاري	98%	108535	0	220781096	
	الإجمالي													
											229909586	0	229909586.6	

229909586

بمقتضى
رئيس الأمانة المركزية للمنطقة الثالثة
م.م. (البحيرة - كفر الشيخ)
م.م. عبد السلام علي

جنيته	قرض	
..... سبق صرفها للمقاولة.	المحاسب /	
جنيته		
..... على الحساب / نهائيا		
..... غير الواردة بصك الشروط		
..... و اعتمدت من		

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الهيئة
مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقيقة
أحمد الشاعر

الاستشاري العام
مكتبه محرم بخوم

المعهد العربي للحرب محرم - باخوم
القسم الثاني
أعداد ١٢
الكتاب رقم ١٠٠
الخبر رقم ١٠٠
الخبر رقم ١٠٠

المملكة المتحدة
مدير المشروع
م / احمد عبد الله
المكتب الفني
م / حاتم عبد الواحد
التوقيع :
التوقيع :
١٠١٧٢١-٤٨٩
١٥١٨٤٩
٤٨٩١٧٢١
١٥١٨٤٩

المكتب الفني
/ حاتم عبد الواحد