

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٣).

لعملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة اولى)

تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

بقيمة: ٣٤٢٩٥٦٤ جنيها

(فقط ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعة وستون جنيهاً مصرياً لا غير)

بإجمالي مبلغ: ١٦٢٢٤٧٤٤ جنيها

(فقط ستة عشر مليوناً ومائتان وأربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون جنيهاً مصرياً لا غير)

وذلك حتي تاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠٢٤ .

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريراً في: ١١ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص أصل + ٥ صورة.
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٣ جاري
- ١ استمارة ٥٠ ع. ح.
- ١ دفتر حصر أعمال .
- ١ صورة تقارير معمل الموقع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
احمد الطحان

جمهورية مصر العربية

إستمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى
 قسم : المنطقة جادى عش - جنوب شرق
 المبلغ المستحق الى : الشركة لقاضى لشروعات الطرق والكبارى
 الطالبات طيه أو : مستخلص جارى رقم (٣)
 بموجب : أشغال تأمين طريق شرم الشيخ ادهب الفريج مصر عظم
 صار مراجعة ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة :
 إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزى فى :
 شيك على الخارج :
 صاحب الحق أو :
 يسحب باسم : الشركة لقاضى لشروعات الطرق والكبارى
 ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	مليم
		١٢٤٩٥٦٤	٣٤٩٥٦٤
الجملة		٣٤٩٥٦٤	

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

مكتب المراجعة
 الادارة العامة
 رئيس القسم

١٥
 محمد رمضان

تقيد فى السجل برقم _____

(ب. ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	مليم
	مستخلص جارى رقم (٣)				١٢٤٩٥٦٤	٣٤٩٥٦٤
	أشغال تأمين طريق شرم الشيخ ادهب الفريج مصر عظم					
	لغرض سد أخطار					
	الشركة لقاضى لشروعات الطرق والكبارى					
بيانات الاستقطاعات	بيانات		جنيه	مليم	إجمالي الأصل	
	عادى	إضافى	مليم ر جنيه	مليم ر جنيه	رسم الدفعة	صافى القيمة المطلوب صرفها
	دمغة توقيع	مليم ر جنيه				

الختم ذو التاريخ

روجع
 رئيس المصلحة

علامة

فى _____ سنة

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات _____ الامضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف _____ الامضاء _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب _____ بتاريخ _____ الامضاء _____
 الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم د ٥ « ح . ع » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____
 (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 روجع ، فى _____ سنة
 يعتمد سحب
 شيك
 إذن صرف
 فى _____ سنة
 بمبلغ _____
 مدير أو رئيس الحسابات
 وكيل الحسابات

- (د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ح . ع ») _____ إمضاء الكاتب المنوط
 (٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة _____
 الختم ذو التاريخ
 (٣) سحب _____ إمضاءات موظفى الشطب
 شيك
 رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط
 (٤) قيد فى سجل _____ تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط
 الشيكات
 الحوالات
 (٥) أدرج فى كشف _____ رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط
 الشيكات
 الحوالات
 شيك
 (٦) إستلم _____ إذن صرف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة اولى)

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري

عقد رقم : العقد رقم (٢٠٢٤ / ٦٩ / ٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

نتشرف بالإحاطة بأنه لا يوجد عماله محمله علي المشروع المشار اليه بعاليه طبقا للعقد .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٦

مرفقات عدد ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
احمد الطحان

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

بخصوص عملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبع من اخطار السيول (مرحلة اولى)

تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

عقد رقم: العقد رقم (٢٠٢٤/٦٩/٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع ولا يوجد اي محملات بالمشروع يتم توريدها للهيئة.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريرا في: ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٤ .


مرفقات عدد ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة اولي)



بيان الكميات المنفذة مستخلص (٣) جاري

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

نسبة المنصرف	الكمية المنصرفة خلال المدة	الكمية المنصرفة	اجمالي الكمية المنفذة	الكمية الاجمالية المنفذة	كمية التعاقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند	م
9699,02	1081,62	7488,52	7562,63	9080,45	3م	اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحماية الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن 200 كجم / م ³		2	1

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

م. ع. ع.

وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ



عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة اولي)

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

بيان اعمال خلال المدة مستخلص جارى رقم (٣)

الموقع بالكم	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	رقم	مستل
في المسافة من الكم (٣٠+٣٠٥ - ٣٠+٣٠٢٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب	١٥٨١,٦٢	٣م	اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحماية الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استبدال مناسب التربة الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣	٢	١
في المسافة من الكم (٣٠+٤٠٥ - ٣٠+٣٢٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب					
في المسافة من الكم (٣٠+٧٢٠ - ٣٠+٦٠٥) اتجاه شرم الشيخ / دهب					
في المسافة من الكم (٢٦+٤٤٠ - ٢٥+٨٦٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب					

الهيئة العامة للطرق والكباري

الشركة المنفذة

م.ع.ع.





عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نويبع من اخطار السيول (مرحلة اولي)

بيان تفصيلي بأجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (٣)

الكمية المنفذة	الوحدة	البيان	رقم البند
		اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبعيه اسفل البلاطه للوصول الى المناسيب التصميميه على ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣	٢
		في المسافه من الكم (٣٠+٣٠٥ - ٣٠+٢٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب	١
٧٨٠,٨٧	٣م	في المسافه من الكم (٣٠+٤٠٥ - ٣٠+٣٢٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب	
		في المسافه من الكم (٣٠+٧٢٠ - ٣٠+٦٠٥) اتجاه شرم الشيخ / دهب	
٨٠٠,٧٤		في المسافه من الكم (٢٦+٤٤٠ - ٢٥+٨٦٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب	٢
١٥٨١,٦٢		اجمالى البند الثاني	

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
وزارة المواصلات




تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري عن المدة من بدء العمل الي ٥ / ١١ / ٢٠٢٤
مستخلص رقم (٣) جاري
عملية : اعمال تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة اولي)
العقد رقم (٦٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
								جنية	جنية	جنية	
١	المتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترية صالحه للردم من المحاجر المعتمده و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام ادوات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف	٤٩	م٣	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده . (٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفني المعمل متواجدين . (٥) لافتات العملية متواجدة . (٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) يراعي خصم قيمة اتاوة المحاجر . (٩) بوليصة التأمين سارية حتي ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٤ . (١٠) يتم استمرار حجز مبلغ (٢٥٠٠٠٠) فقط (فقط مائتان وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) من البند رقم ٢ الخاص باعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية لحين ظهور نتائج المعمل ونهو الملاحظات
٢	المتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استبدال مناسب التربة الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م٣	٢٢٠٠	م٣	٥٩٠٦,٩٠	١٥٨١,٦٢	٧٤٨٨,٥٢	جاري	١٦٤٧٤٧٤٤,٠٠	٢٥٠٠٠٠,٠٠	١٦٢٢٤٧٤٤,٠٠	
٣	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات	١٢١٠	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات	٨٥٧	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
فقط ستة عشر مليوناً ومائتان وأربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون جنيهاً مصرياً لا غير											١٦٢٢٤٧٤٤,٠٠

مدير عام المشروعات
م/ محمد راجح
التوقيع /

مدير المشروع
م/ اسامة عادل عز الدين
التوقيع /

اقر بصحة ذلك/ المقابل
م/ محمد عبدالله حليقه
التوقيع /



روجع فوجد علي صحة
تحرير في ١١ / ٢٠٢٤

