



السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص ختامي رقم (٤) .

لعملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي في المسافة من الكم ٨٢,٥٠٦ الى الكم ٨٩,٧٢٠ بطول ٧,٢١٤ كم اتجاه محمد نجيب

تنفيذ : شركة المقاولات العمومية/فوزي عبده وشركاه

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٣٧) في ١١/٤/٢٠٢٣ ..

بمبلغ : ٠,٧٤,٢٠٠ اجنيها (فقط مليون واربعه وسبعون الف ومائتان جنيها) لاغير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٤ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- بيان اجمالي اعمال حتى تاريخه
- ١ استثمار ٥٠ ع . ح .
- ١ محضر اعتماد حصر كميات
- ١ حصر اعمال الحماليات الخرسانية
- ١ محضر مسافة النقل
- ١ محضر الاستلام الابتدائي
- ١ محضر التقييم



مهندس /

استمارة رقم ٥٥٠ ج ٥

جريدة مصر الاقتصادية

استمارة للاقتضاء المستوفى

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى
 قسم : المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
 المبلغ المستحق إلى : بوسرى ضاحية اولاد العمودى خزانة
 تفتت الحرس الترابى
 لاقتدار الصريح حيز
 المستطاع قاسم (ع)
 الرقم ٨٤,٥٦ الى الرقم ٨٩,٧٠١ بطول ٧,١٤ كم اكنه
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده اداريا وصرف القيمة بواسطة
 اذن صرف على :
 شيك على البنك المركزى فى :
 شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
 بصيغ باسم : لاستيفاء قاولات العمودى خزانة
 ويرسل اليه بالعتوان الآتى : المحاسبة

بيانات التواوير			
رقم	التاريخ	بئيه	قرش
			١٠٧٤٢٠١
			الجملة

رقم :
 الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١

تقيد فى السجل برقم

(ب) الكاتب المتوط

بيانات			
رقم	التاريخ	بئيه	قرش
			١٠٧٤٢٠١
			الجملة
بيانات الامتيازات			
رقم	التاريخ	بئيه	قرش
			١٠٧٤٢٠١
			الجملة
بيانات الامتيازات			
رقم	التاريخ	بئيه	قرش
			١٠٧٤٢٠١
			الجملة

الختم ذو التاريخ



رئيس

رئيس المصلحة

علامة

فى سنة ٢٠١


- (١) إقرار كاتب سجل الجوزات والتنازلات :
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف :
 (أ) بأن المبلغ مضاف بحساب :
 (ب) بأن المبلغ مضاف بحساب :
 (ج) بأن المبلغ مضاف بحساب :
 (د) بأن المبلغ مضاف بحساب :

الختم ذو التاريخ : (ب) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ج » برقم :
 رويج فى سنة ٢٠ :
 يعتمد سحب :
 شيك :
 اذن صرف :
 (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

وكيل الحسابات : مدير أو رئيس الحسابات :
 فى سنة ٢٠١ بمبلغ :
 إمامة طالبه أو كاتب التصدير :
 فى سنة ٢٠١

٥٠٠٠٠ - ٢٠١٢ من ٢٠٠٩ الى ٢٠١٢

- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ج ») :
 (٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة :
 إمامة موظفى الشطب :
 (٣) سحب :
 (٤) قيد فى سجل :
 (٥) أدرج فى كشف :
 (٦) استلمت :
 رقم :
 تحت رقم :
 رقم :
 فى سنة ٢٠١



محضر اعتماد حصر كميات حصر طبقات الاساس



التاريخ: 20 - 3 - 2023

اسم المشروع: مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قام مكتب سبكترم للاستشارات الهندسية (استشاري الطرق والكباري)
باعتتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة: فوزي عبدة للمقاولات العمومية والتوريدات

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
1	82+500	89+720	طبقة سن (2+1) Sub Grade	61,256.81	كمية اجمالية بدون تحديد مسافة النقل
2	82+500	89+720	طبقة سن (4+3) Sub ballast	42,936.52	كمية اجمالية بدون تحديد مسافة النقل
3	81+000	82+500	طبقة سن (4+3) Sub ballast	8,676.14	كمية اجمالية بدون تحديد مسافة النقل

ملاحظات: -

- تم الحصر بمعرفة الاستشاري مكتب (سبكترم).
- تم صرف كمية 27000 م3 من كمية subgrade على مستخلص رقم 6 للعقد 2023/2022/200
- تم صرف كمية 41000 م3 من كمية Sub ballast على مستخلص رقم 5 للعقد 2023/2022/200
- تم صرف كمية 8500 م3 من كمية Sub ballast على مستخلص رقم 2 للعقد 2023/2022/1837.

مرفقات: -

- القطاعات العرضية موضع عليها اعمال الحصر.

مدير المشروع
استشاري الهيئة



استشاري المساحة

مهندس الشركة المنفذة

مشروع القطار الكهربائي السريع - الخط الأول - قطاع العاصمة المسافة من 82+340 إلى 89+760
تنفيذ شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي

حصر اعمال الحماية طبقا لاستلام رفع (AS BUILT) البلاطات

القطاع		الكمية / م ² الاستشاري	طول القطاع
من	إلى		
88+300	89+720	69,397.12	02+840
87+740	88+180	21,213.67	00+880
87+500	87+600	548.47	00+100
87+200	87+260	241.70	00+060
GAP	87+200	544.30	GAP
86+700	87+020	17,063.34	00+320
86+320	86+400	454.87	00+080
85+740	85+780	273.53	00+040
85+040	85+080	761.25	00+040
84+900	84+960	989.21	00+060
GAP	85+060	1,276.63	GAP
GAP	84+920	1,364.35	GAP
84+680	84+820	8,005.68	00+280
84+560	84+660	2,283.66	00+100
84+360	84+500	6,791.29	00+280
84+180	84+220	1,253.23	00+040
83+700	83+760	1,367.95	00+060
83+060	83+380	15,225.23	00+640
82+720	82+920	3,286.97	00+200
GAP	82+900	325.34	GAP
GAP	82+740	4,016.49	GAP
82+580	82+680	1,205.54	00+100
GAP	82+600	1,427.56	GAP
82+340	82+440	2,756.43	00+200
TOTAL		162,073.81	06+320
مسطح القدمات		6,400.00	

التوصيات :

يتم اعتماد اخر حصر بعد انتهاء الاعمال طبقا لرفع ال ASBUILT

يتم خصم مسطح القدمات من الرفع لانها محصورة في بند القدمات بال 3م

اجمالي الحصر المعتمد (م 2) = 160177.8 م²

شركة المقاولات العمومية
فوزي عبده علي
مدير عام
19/03/2019
160177.8 م²

مشروع القطار الكهربائي السريع - الخط الأول - قطاع العاصمة المسافة من 82+340 إلى 89+760
تنفيذ شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي

ARAEA NAME	Length	DEPTH	WIDTH	QUANTITY
82340 L	112.98	0.50	0.30	16.95
82340 R	115.00	0.50	0.30	17.25
82600 L	93.10	0.50	0.30	13.97
82720 L	233.26	0.50	0.30	34.99
83100 R	337.24	0.50	0.30	50.59
83140 L	338.85	0.50	0.30	50.83
83720 L	104.05	0.50	0.30	15.61
83720 R	30.63	0.50	0.30	4.59
84190 L	107.77	0.50	0.30	16.17
84400 L	180.21	0.50	0.30	27.03
84400 R	166.25	0.50	0.30	24.94
84600 L	129.45	0.50	0.30	19.42
84700 L	175.52	0.50	0.30	26.33
84700 R	161.58	0.50	0.30	24.24
84900 L	83.32	0.50	0.30	12.50
85040 L	73.23	0.50	0.30	10.98
85760 L	45.97	0.50	0.30	6.90
85760 R	34.94	0.50	0.30	5.24
86340 L	79.46	0.50	0.30	11.92
86700 L	389.44	0.50	0.30	58.42
86700 R	327.99	0.50	0.30	49.20
87200 L	53.03	0.50	0.30	7.95
87520 L	93.78	0.50	0.30	14.07
87740 R	476.52	0.50	0.30	71.48
87820 L	380.46	0.50	0.30	57.07
88300 L	1,521.52	0.50	0.30	228.23
88300 R	1,602.77	0.50	0.30	240.42
GAP 82620	124.61	1.50	0.30	56.07
GAP 82740	317.08	1.50	0.30	142.69
GAP 82900	53.82	1.50	0.30	24.22
GAP 84920	111.63	1.50	0.30	50.23
GAP 85040	131.57	1.50	0.30	59.21
GAP 87200	78.82	1.50	0.30	35.47
إجمالي حصر القدمات بالمتر المكعب				1,485.14

استشاري الهيئة
م. مصطفى محمود

م. مصطفى محمود
1433
210 - 800

السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي في المسافة من الكم ٨٢,٥٠٦ الى الكم ٨٩,٧٢٠ بطول ٧,٢١٤ كم اتجاه محمد نجيب

تنفيذ : شركة المقاولات العمومية/فوزي عبده وشركاه

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٣٧) في ١١/٤/٢٠٢٣ ..

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجربة المستخدمة ببيانها كالآتي:

م	نوع المادة المحجربة	الوحدة	الكمية	جهة الحصول على الخامة
١	سن	٣م	٨٦٧٦	كسارة
٢	اتربة	٣م	لايوجد	لايوجد
٣	رمل	٣م	لايوجد	لايوجد

هذا وقد تمت مراجعة البونات المائية ووجدت مطابقة للكميات التي تم الحصول عليها من الكسارة

مرفق لسيادتكم صورة من المستخلص الختامي رقم (٤) بالكميات بعاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٥/٨/٢٧



م /



السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

تنفيذ : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي في المسافة من الكم ٨٢,٥٠٦ الى الكم ٨٩,٧٢٠ بطول ٧,٢١٤ كم اتجاه محمد نجيب

تنفيذ : شركة المقاولات العمومية/فوزي عبده وشركاه

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٣٧) في ٢٠٢٣/٤/١١

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارة طبقا لأفادة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- لا يوجد محملات اخرى طبقا للتعاقد (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٢٠٢٥/٢/٢٥

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

ممنوع

أحمد الطمسان



تنفيذ: شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه

عقد رقم (1837 / 2022 / 2023)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر استلام ابتدائي

عملية تنفيذ أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي المسافة من الكم 82.506 الي الكم 89.720 بطول 7.214 كم إتجاه

محمد نجيب

تنفيذ: شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه

عقد رقم (1837 / 2022 / 2023)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاحد الموافق 2023 / 8 / 20 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / حسن محمود احمد | استشاري الهيئة (مكتب سبكتروم) - عضوا |
| 4. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني | استشاري الشركة المنفذة (مكتب الراند) - عضوا |
| 5. السيد المهندس / رودي يحي ابراهيم | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ استشاري المساحة - عضوا |
| 7. السيد المهندس / أحمد صادق محمد | الشركة المنفذة - عضوا |



وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذة للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:

اولا أعمال طبقة أساس (subbalast).

مقبول بصفه عامه_ الا انه تلاحظ الاتي:

1. عدم تجانس سطح طبقة الاساس ووجود خشونة ببعض المسافات المتفرقة.
2. عدم مطابقة المناسيب التصميمية ووجود فروق انطباق ببعض المسافات المتفرقة .

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 4 %.



تنفيذ: شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه

عقد رقم (1837 / 2022 / 2023)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



ثانياً أعمال الخرسانة العادية لحماية الأكتاف والميول & القدمات.

مقبولة بصفة عامة الا انه تلاحظ

1. سوء المصنعية

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 6 %.

وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- 1) خصم نسبة 4 % من البند اولا
- 2) خصم نسبة 7 % من البند ثانيا.
- 3) علي إستشاري المشروع (مكتب سبكتروم) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.
- 4) علي إستشاري الشركة المنفذه (مكتب الرائد) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره في المحضر.

وعلى ذلك جرى التوقيع :

مشروع القطار السريع
ب. ض. ٢٩٧ ٢٢٢ ٨٠١١ ض. ٢٥٢ ١٩٠
إستشاري القاهرة



3. محمود احمد
2. ()
1.



تنفيذ: شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه

عقد رقم (1837 / 2022 / 2023)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر التقييم

لعملية تنفيذ أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي المسافة من الكم 82.506 الى الكم 89.720 بطول 7.214 كم إتجاه محمد نجيب.

تنفيذ: شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه

عقد رقم (1837 / 2022 / 2023)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاحد الموافق 20 / 8 / 2023 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / حسن محمود احمد | إستشاري الهيئة (مكتب سبكتروم) - عضوا |
| 4. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني | إستشاري الشركة المنفذة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 5. السيد المهندس / رودي يحي ابراهيم | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 7. السيد المهندس / أحمد صادق محمد | الشركة المنفذة - عضوا |



وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالاتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 74982 جنيهه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

- خصم اعمال طبقة الأساس (Subballast) $= 0.04 * 0.04 * 383 * 8676 = 5317$ جنيهه
- خصم اعمال الحماية $= 0.06 * 0.07 * (16700 * 419.90 + 9116 * 424.5 + 12500 * 432 + 2662) = 69665$ جنيهه


القيمة الاجمالية للخصم = 74982 جنيهه.

فقط اربعة وسبعون الف وتسعمائة واثنان وثمانون جنيهه.



Page 1 of 1

Page 1 of 1



السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية : : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي في المسافة من الكم ٨٢,٥٠٦ الى الكم ٨٩,٧٢٠
بطول ٧,٢١٤ كم اتجاه محمد نجيب

تنفيذ : شركة المقاولات العمومية/فوزي عبده وشركاه

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٣٧) في ١١/٤/٢٠٢٣ ..

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايضة ختامية ومذكرة ايضاحية للعملية عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : ٢٠٢٣/٤/١١



م /

مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي في المسافة من الكم ٨٢,٥٠٦ الى الكم ٨٩,٧٢٠ بطول ٧,٢١٤ كم اتجاه محمد نجيب

تنفيذ : شركة المقاولات العمومية/فوزي عبده وشركاه

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٣٧) في ٢٠٢٣/٤/١١ ... بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيها (فقط عشرون مليون جنيها لا غير) .

- مدة العملية ٦ شهور من تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/٤/١٢ و تنتهي العملية في ٢٠٢٣/١٠/١١ .
 - تمت الموافقة علي المقاييسة المعدلة للعملية عاليه بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيها (فقط عشرون مليون جنيها لا غير) لتعديل كميات بعض البنود بالزيادة و النقصان طبقا لمتطلبات العمل و تعديل اسعار بعض البنود طبقا لمحاضر المفاوضات.
 - تم الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٠ بناء علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧ مرفق (٤) .
 - تم إعداد مقاييسة ختامية للعملية بعاليه بمبلغ ١٩,٩٠٩,٧٣٨ جنيه (فقط تسعه عشر مليون وتسعمائة وتسعه الف وسبعمائة وثمانية وثلاثون جنيها لا غير) و تنقص عن المقاييسة المعدله ٩٠٢٦٢ جنيه.
- لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقاييسة الختامية للعملية بعاليه بمبلغ ١٩,٩٠٩,٧٣٨ جنيه (فقط تسعه عشر مليون وتسعمائة وتسعه الف وسبعمائة وثمانية وثلاثون جنيها لا غير)

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٣/٨/٢٧ .



الشركة المنفذة للمشروع
م/ احمد صادق

استشاري المشروع (مكتب سيكرتم)
خ / علي س / مدير المشروع م / محمود الخمر

استشاري الحمايات الخرسانية (مكتب الرائد)
م /

فوزى عبيد علي وشركاه
س. ت : ١٩٢٣٥٧
ب. ص : ٨٥٥ - ٣٥٨ - ٢١٠


التوقيع /
التوقيع /
التوقيع /

مهندس الهيئة
م / اسلام عطية
مدير مشروع الهيئة
م / راي سمير
مدير إدارة مشروعات الهيئة

يعتمد
م / احمد الطحان
رئيس المنطقة الخامسة عشر-الهيئة العامة للطرق والكباري

الوافق
للاستشارات الهندسية
ELMER ENGINEERING CONSULTANTS
٢٨ يناير ٢٠٢٥
المكتب الرئيسي

SPECTRUM CONSULTING
SPECTRUM CONSULTING
شركة استشارات الهندسية



العقد رقم (١٨٣٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ١١ / ٤ / ٢٠٢٣ .

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال توريد و صب خرسانته عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . مارس ٢٠٢٣	٤١٩,٩٠	م ^٢	١٦٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٠٠,٠٠	ختامي	٧٠١٢٣٣٠,٠٠		٧٠١٢٣٣٠,٠٠
٢	أعمال توريد و صب خرسانته عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ابريل ٢٠٢٣	٤٢٤,٥٠	م ^٢	٩١٠٠,٠٠	١٦,٠٠	٩١١٦,٠٠	ختامي	٣٨٦٩٧٤٢,٠٠		٣٨٦٩٧٤٢,٠٠
٣	أعمال توريد و صب خرسانته عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . مايو ٢٠٢٣	٤٣٢,٠٠	م ^٢	١٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	ختامي	٥٤٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٠٠٠٠٠,٠٠
٤	أعمال توريد و صب خرسانته عادية لقضبان الحمايات و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . مارس ٢٠٢٣	٢٦٦٢,٠٠	م ^٣	٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠	ختامي	١٩٩٦٥٠,٠٠		١٩٩٦٥٠,٠٠
٥	أعمال توريد و صب خرسانته عادية لقضبان الحمايات و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ابريل ٢٠٢٣	٢٦٢٧,٧٠	م ^٣	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	ختامي	١٠٥١٠٨,٠٠		١٠٥١٠٨,٠٠
٦	أعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Subballast) مسافة نقل ٨٧ كم	٣٨٣,٠٠	م ^٣	٨٥٠٠,٠٠	١٧٦,٠٠	٨٦٧٦,٠٠	ختامي	٣٣٢٢٩٠٨,٠٠		٣٣٢٢٩٠٨,٠٠
الإجمالي										
١٩٩٠٩٧٣٨,٠٠										

الملاحظات

(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد .

(٢) المهندسون متواجدون .

(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده

(٤) لافتات العملية متواجدة .

(٥) المكتب متواجد .

(٦) المعمل متواجد .

(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .

(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد .

(٩) تم حساب مسافة المدق نسبة وتناسب .

(١٠) بوليصة التأمين تبدأ من / / وتنتهي في / /

(١١) بتطبيق اسعار محضر إجتماع اللجنة الخاصة بمفاوضة الشركات بتاريخ ٢٧-١٢-٢٠٢٣ .

(١٢) يراعى خصومات لجنة الاستلام الابدائي .

فقط تسعة عشر مليون وتسعمائة وتسعة الف وسبعمائة وثمانية وثلاثون جنيها لا غير

شركة المنفذ

شركة المقاولات العمومية

توقيع /

س. ت. ١٩٢٢٥٧

ب. ض. ٣١٠ - ٣٥٨ - ٨٥٥

استشاري الهيئة (XYZ)

م /

التوقيع /

مدير المشروع /

التوقيع /

استشاري الهيئة

مهندس المشروع /

التوقيع /

مدير المشروع /

التوقيع /

استشاري العام (Systra)

مهندس المشروع /

التوقيع /

مدير المشروع /

التوقيع /

الهيئة العامة للطرق و الكباري

مهندس الإشراف

م /

التوقيع /

مدير المشروع

م /

التوقيع /

رجوع فوجد علي صحة

تحرير في ٢٠٢٥ / ٩