



السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص ختامي رقم (٢) .

لعملية : اسناد اعمال الحماية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ١,٥٠٠ الي الكم - ١,٢٠٠ بطول ٠,٣٠٠ كم

تنفيذ : شركة الكاشف "اسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف"

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٠٧) في ٢٠٢٤ / ٣ / ١٧ ..

بمبلغ : ١,٢٤,٤٨٢ جنيها (فقط مليون و مائة واربعه وعشرون الف وربعمائة واثنان وثمانون جنيها) لاغير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في : ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٥ .

مرفات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- بيان اجمالي الاعمال حتى تاريخه
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ محضر / اعتماد حصر كميات
- ١ محضر ASBUILT
- ١ محضر الاستلام الابتدائي
- ١ كشف سماكات الاكوار
- ١ محضر التقييم



مهندس /

احمد الطحان

مصلحة : **الهيئة العامة للغذاء والدواء**
 قسم : **المكتب الإداري من أجل**
 المبلغ المستحق إلى : **مصلحة**

الطلبات عليه : **أو : ١- إكمال الجداول ٢- دفع الضرائب المقررة ٣- دفع المصاريف الإدارية ٤- دفع المصاريف القضائية ٥- دفع المصاريف القانونية ٦- دفع المصاريف الأخرى**

إذن صرف على : **شيك على البنك المركزي في**
 شيك على الخارج : **صاحب الحق أو : المستفيد**
 يسحب باسم : **الهيئة العامة للغذاء والدواء**
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي : **القاهرة**

رقم : **٢٠٤**
 التاريخ : **٢٠١١/٣/٢٧**
 كتاب المراجعة : **٢٠١**
 رئيس القسم : **٢٠١**

تفيد في السجل برقم : **٢٠١**

(ب) الكاتب المتروك

الاعتماد الإداري وتوزيع المخصصات

توزيع المخصصات

قروش : **١١١١١١١١**
 جنيه : **١١١١١١١١**

إجمالي الأمتل

بيانات الامتيازات

عادي : **١١١١١١١١**
 إضافي : **١١١١١١١١**
 دفعات توزيع : **١١١١١١١١**

عنوان القيد المطلوب مرفقها

علامة : **٢٠١**

في سنة : **٢٠١١**

(١) إقرار كاتب سجل المخصصات والتنازلات : **الإمضاء**
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : **الإمضاء**
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : **الإمضاء**
 الإيرادات : **بتاريخ**

التاريخ : **٢٠١١/٣/٢٧**
 قيد في سجل رقم : **٥٥** « ج » برقم : **٢٠١**
 رويج في : **٢٠١** سنة : **٢٠١١**
 يعتمد منحبه : **شيك**
 إذن صرف : **٢٠١**

مدير أو رئيس الحسابات : **٢٠١**
 وكيل الحسابات : **٢٠١**

رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ج ») : **٢٠١**
 قيد في دفاتر الحسابات المختصة : **٢٠١**
 إماءات موظفي الشطب : **٢٠١**

التاريخ : **٢٠١١/٣/٢٧**
 (١) مستحب : **٢٠١**
 (٢) قيد في سجل : **٢٠١**
 (٣) أدرج في كشف : **٢٠١**
 (٤) استلمت : **٢٠١**

إماءات موظفي الشطب : **٢٠١**
 إماءات موظفي الشطب : **٢٠١**
 إماءات موظفي الشطب : **٢٠١**

تنفيذ: شركة الكاشف "إسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف"

عقد رقم (1307 / 2023 / 2024)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الحماية لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة- العاصمة الإدارية- العلمين- مطروح)
قطاع العين السخنة من الكم -1.800 الى الكم -1.500 بطول 0.300 كم.

تنفيذ: شركة الكاشف "إسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف"

عقد رقم (1307 / 2023 / 2024)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاحد الموافق 2024 / 9 / 1 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج
2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز
3. السيد المهندس / مصطفى محمود
4. السيد المهندس / كمال حمدي
- مدير المشروع - رئيسا
- مهندس المشروع - عضوا
- مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا
- الشركة المنفذة - عضوا

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذة للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:

اولا أعمال الخرسانة العادية لحماية الأكتاف والميول و القدمات.

مقبولة بصفة عامة الا انه تلاحظ


1. سوء المصنعية

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 4 %.

وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- 1) خصم نسبة 3 % من البند اولاً.
 - 2) علي إستشاري المشروع (مكتب الرائد) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية نسخة مصورة الي المنطقة المسترفة.
- وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال وبعدها يحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره في المحضر.

وعلى ذلك جرى التوقيع :



4. كمال حمدي

3. محمد

2. محمد

1. محمد

تنفيذ: شركة الكاشف "إسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف"

عقد رقم (1307 / 2023 / 2024)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر التقييم

لعملية: أعمال الحماية لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة- العاصمة الادارية- العلمين-مطروح)
قطاع العين السخنة من الكم -1.800 الي الكم -1.500 بطول 0.300 كم .

تنفيذ: شركة الكاشف "إسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف"

عقد رقم (1307 / 2023 / 2024)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاحد الموافق 2024 / 9 / 1 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :


- | | |
|--|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | 2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز |
| 3. السيد المهندس / مصطفى محمود | 4. السيد المهندس / د. حجاز |
| مدير المشروع - رئيسا | مهندس المشروع - عضوا |
| مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا | الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالاتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 18915 جنية جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

- خصم أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكتاف والميول الجانبية = $0.04 * 0.03 * (13200 * 432) + 437 * 6600 + 442 * 8497 + 90 * 2665.2 = 15099$ جنية.
 - الخصم طبقا لمحضر التقييم الخاص بحيود سماكات الكور الخرساني : خصم مبلغ 3816 جنية
- القيمة الاجمالية للخصم = 18915 جنية.

فقط ثمانية عشر الف وتسعمائة وخمسة عشر جنية.



4. د. حجاز

3. د. حجاز



محضر استلام (As- built) للعقد رقم : 1307 / 2023 / 2024

المشروع :- انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية الخاصة بالقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين الجديدة) - اعمال الحماية

بناء علي الرفع المقدم من شركة /اسماعيل عبدالشافى حمدي الكاشف وبالمراجعة والتدقيق والمعاينة علي الطبيعة من خلالنا (استشاري الهيئة) تم مراجعة الكميات الختامية من الكم : - (1+ 500) الي الكم - (1+ 200) بطول 0.300 كم وقد اقرت شركة / اسماعيل عبدالشافى حمدي الكاشف بذلك الاعتماد لتصبح الكميات الاجمالية المنفذة كالتالى :

كمية الحماية (البلاطات) بالمتر المسطح	كمية القدمات (بالمتر المكعب)	ملاحظات
28297	90	


ملحوظة : الكميات المنفذة لم تتجاوز الكميات التصميمية




اعمال الجسر الترابي لمشروع (قطاع العين السخنة) في المسافة من الكم 1+500 الي الكم 1+200 -					
شركة الكاشف "اسماعيل عبدالشافي حمدي الكاشف"					
بيان اعمال مستخلص ختامي (3) عقد 2024/2023/1307					
القطاع	رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	الوحدة	ختامي 3	الاجمالي
3. كم إلى 1+500 - 1+200	7	البلاطات الخرسانية			
	1_7	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) علي ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع فوم (بالمفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	2م		
	1_1_7	ارتفاع حتى 10 متر راسي		700	700
	2_1_7	ارتفاع من 10 متر الي 15متر راسي		400	400
	3_1_7	ارتفاع من 15 متر الي 20 متر راسي		997.8	997.8
3. كم إلى 1+500 - 1+200	2_7	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لخدمات الحماية و الميول الجانبية تتكون من 0.8م 3 سن دولوميت + 0.4م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) علي ان يكون نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة ومع وضع فوم (بالمفاصل) البند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهـو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	3م	40	40

استشاري في مكتب الرائد: **الاصحاباني** مهندس الهيئة:

التوقيع: **(ر)**



مهندس الشركة: **الاصحاباني**







اعمال الجسر الترابي لمشروع (قطاع العين السخنة) في المسافة من الكم 1+500 - الي الكم 1+200							
شركة الكاشف "اسماعيل عبدالشافى حمدي الكاشف"							
بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية الاعمال حتي تاريخه							
عقد 2024/2023/1307							
القطاع	رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	القطاع من الكم 1+500 - الي الكم 1+200				عقد رقم 1307
			جاري 1	جاري 2	ختامى 3	الاجمالي	
3 1+800 - 1+500	7	البلطات الخرسانية	الوحدة	2	3	الاجمالي	
	1_7	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرس و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيلير + سبكا) علي ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استدعال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المعرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لموصفات الهينة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.					
	1_1_7	ارتفاع حتى 10 متر راسي	12000	500	700.00	13200.00	
	2_1_7	ارتفاع من 10 متر الي 15 متر راسي	4200	2000	400.00	6600.00	
	3_1_7	ارتفاع من 15 متر الي 20 متر راسي	1500	6000	997.80	8497.80	
2_7	2_7	بالمتر المكعب اعداد توريد و صب خرسانة عادية لتقديمات الدعاميات و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرس و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيلير + سبكا) علي ان يكون نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة ومع موضع فوم (بالفاصل) البند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهيو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و ملء الفواصل بالبيتومين المعرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهينة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .	3	0	50	40	90

استشاري مكتب الرائد : ج. احباب : مهندس الهيئة:

التوقيع:

مهندس الشركة : اخذ

التوقيع:



سيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

تنفيذ : اسناد اعمال الحماية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ١,٥٠٠ الي الكم - ١,٢٠٠ بطول ٠,٣٠٠ كم

تنفيذ : شركة الكاشف "اسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف

عقد رقم (٢٠٢٣/١٣٠٧/٢٠٢٤) في ١٧/٣/٢٠٢٤ ..

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارة طبقا لأفادة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- يلتزم الطرف الثاني بتوريد عدد الادوات المكتبية اللازمة (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٢٠٢٥/٢/٢٠

مرفقات : عدد: ()





مهندس /

أحمد الطم

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة الكاشف " إسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٠٧) المـؤرخ في ٢٠٢٤/٣/١٧ بمبلغ
١٤,٠٨٠,٦٦٩ جنية (فقط وقدره اربعة عشر مليون وثمانون الف وستمئة
تسعة وستون جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام
الشركة بعملية " إسناد أعمال الحماية لمشروع القطر الكهربائي السريع الخط
الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع العين
السخنة المسافة من الكم - ١,٥٠٠ كم الى الكم - ١,٢٠٠ كم بطول ٠,٣٠٠ كم
بالأمر المباشر على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة
بهذه العملية هذا وستتولى " الحادية عشر جنوب سيناء " الإشراف على
التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع ()
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية

الهيئة العامة للطرق والكباري
م. الكاشف



اعمال الحماية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
الشروط الخاصة


- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

- يلتزم الطرف الثاني بتوريد الادوات المكتبية اللازمة للعمل طبقا للاعداد الموضحة بالجدول ادناه وطبقا لقائمة المواصفات توافق عليها الهيئة العامة للطرق والكبارى على ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على ان يتم تسليمها للمخازن وذلك خلال مدة المشروع وتوقع غرامة قدرها ٦٠٠٠٠ جنيه (ستون ألف جنيه) في حالة عدم التوريد لمدة المشروع.

البيان	العدد
احبار ماكينة تصوير	١٥

اسماعيل عبد الساهر محمد



١٥٠٠٠

س: ٢٦٢٩٢ / ٢٩ / ٠٩ / ١١
م: ٥١١ / ٠٩ / ٢٤ / ١٩١ / ٠٢ / ٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: اسناد اعمال الحماية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ١,٥٠٠ الي الكم - ١,٢٠٠ بطول ٠,٣٠٠ كم

تنفيذ : شركة الكاشف "اسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف"

عقد رقم (٢٠٢٣/١٣٠٧/٢٠٢٤) في ١٧/٣/٢٠٢٤ ..

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايضة ختامية ومذكرة ايضاحية للعملية عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٥/٢/٢٠٢٥ .

رئيس الادارة المركزية



مذكرة ايضاحية

بخصوص اسناد اعمال الحمايات بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ١,٥٠٠ الي الكم - ١,٢٠٠ بطول ٠,٣٠٠ كم

تنفيذ : شركة الكاشف "اسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف"

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٠٧) في ٢٠٢٤/٣/١٧ ..

بمبلغ ١٤,٠٨٠,٦٦٩ جنيها (فقط اربعة عشر مليون وثمانون الف وستمائة وتسعه وستون جنيها لا غير) .

- مدة العملية ٦ شهور من تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٣/١٨ و تنتهي العملية في ٢٠٢٤/٩/١٧ .
- تمت الموافقة علي المقايسة المعدلة للعملية عاليه .. بمبلغ ١٤,٠٨٠,٦٦٩ جنيها (فقط اربعة عشر مليون وثمانون الف وستمائة وتسعه وستون جنيها لا غير) لتعديل كميات بعض البنود بالزيادة و النقصان طبقا لمتطلبات العمل و تعديل اسعار بعض البنود طبقا لمحاضر المفاوضات.
- تم الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢ بناء علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧ مرفق (٤) .
- تم إعداد مقايسة ختامية للعملية بعاليه بمبلغ ١٢,٥٨٢,١٤٢ جنيه (فقط اثنا عشر مليون خمسمائة واثنان وثمانون الف ومائة واثنان واربعون جنيها لاغير) و تنقص عن المقايسة المعدله ١٤٩٨٥٢٧ جنيه.

لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقايسة الختامية للعملية بمبلغ ١٢,٥٨٢,١٤٢ جنيه (فقط اثنا عشر مليون خمسمائة واثنان وثمانون الف ومائة واثنان واربعون جنيها لاغير)

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٥/٢/٢١

رئيس الادارة المركزية



أحمد الطحان


م /

اعمال الحماية الخرسانية لزوم الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي شركة الكاشف

مقايضة ختامية عقد رقم 1307 / 2023/2024 من كم 1+500 - حتى كم 1+200 بطول 300. كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالي
1	اعمال الحفر				
7_1_1	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكثاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت + متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر سیکا) علي ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع قوم (بالمفاصل) بسمك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استدال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي علي ان تضاف لكل - مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)	م ²	13,200	432.00	5,702,400
7_1_2	توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكثاف و الميول الجانبية ذات اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² . ارتفاع من 10-15 متر	م ²	6,600	437.00	2,884,200
7_1_3	توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكثاف و الميول الجانبية ذات اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² . ارتفاع من 15-20 متر	م ²	8,497	442.00	3,755,674
7_2	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحماية و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) علي ان يكون نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة و مع وضع قوم (بالمفاصل) البند يشمل اعمال الحفر و الشدات و كل ما يلزم لنهو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	م ³	90.000	2,665.20	239,868
	الاجمالي				12,582,142

مهندس الهيئة
()



السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: اسناد اعمال الحماية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ١,٥٠٠ الي الكم - ١,٢٠٠ بطول ٠,٣٠٠ كم

تنفيذ : شركة الكاشف "اسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف"

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٠٧) في ٢٠٢٤ / ٣ / ١٧

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجربة المستخدمة ببيانها كالاتي:

م	نوع المادة المحجربة	الوحدة	الكمية	جهة الحصول على الخامة
١	سن	٣م	لايوجد	لايوجد
٢	اتربة	٣م	لايوجد	لايوجد
٣	رمل	٣م	لايوجد	لايوجد

مرفق لسيادتكم صورة من المستخلص الختامي رقم (٣) بالكميات بعاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٥/٢/٢٥ .



م /

١٥



الهيئة العامة
للطرق والجسور
مجلس إدارة الطرق والجسور



محضر اعتماد حصر كميات ختامية
ميول خرسانية من كم 1+500 - الي كم 1+200

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)
تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	مسطح / ميل	الاتجاه	الكمية م2	الكمية م3	الاجمالي بالمتر المسطح	الاجمالي بالمتر المكعب	ارتفاع حتي 10 م راسي	ارتفاع من 10 م الي 15 م راسي	ارتفاع من 15 م الي 20 م راسي	ملاحظات
1	قدمة علوية	يمين	300	45	14136.6	2120.49	6600	3300	4236.6	
2	ميل اول		2700							
3	مسطح اول		600							
4	ميل ثاني		2700							
5	مسطح ثاني		600							
6	ميل ثالث		2700							
7	مسطح ثالث		600							
8	ميل رابع		2700							
9	مسطح رابع		600.00							
10	ميل خامس		636.60							
11	قدمه سفليه									
1	قدمة علوية	يسار	300	45	14161.2	2124.18	6600.00	3300.00	4261.20	
2	ميل اول		2700							
3	مسطح اول		600							
4	ميل ثاني		2700							
5	مسطح ثاني		600							
6	ميل ثالث		2700							
7	مسطح ثالث		600							
8	ميل رابع		2700							
9	مسطح رابع		600							
10	ميل خامس		661.2							
11	قدمه سفليه									
الاجمالي				90	28297.80	4244.67	13200.0	6600.0	8497.8	

ملاحظات :-

حصر رقم (3) ميول خرسانية

حصر ختامي (3) - عقد 1307


تم تنفيذ هذه الكميات ابتداء من شهر 11 - 2023

مهندس الهيئة

()



الشركة المنفذة



مالی الخصم بالجنيه (الإتجاهين)

استلام وحصر اجمالي الميول الخرسانية الجانبية المنفذة لقطاع ردم (الجانب الايمن) القطاع من محطة 1+500- الي محطة 1+200-

تنفيذ شركة الكاشف (إسماعيل عبدالشافي حمدي الكاشف)

اجمالي الكمية (م2) من ال 15 متر الي 20 متر راسي			اجمالي الكمية (م2) من ال 10 متر الي 15 متر راسي			اجمالي الكمية (م2) تحت ال 10 متر راسي			قدمة سفلية				الكمية	عرض (م)												المسافة الطولية	
اجمالي الكمية (م2)	الطول (م)	اجمالي العرض (م) من ال 15 الي 20 متر راسي	اجمالي الكمية (م2)	الطول (م)	اجمالي العرض (م) من ال 10 الي 15 متر راسي	اجمالي الكمية (م2)	الطول (م)	اجمالي العرض (م) تحت ال 10 متر راسي	الكمية (3م)	سمك (م)	عرض (م)	الطول (م)	اجمالي الكمية	اجمالي العرض	ميل خامس	مسطاح رابع	ميل رابع	مسطاح ثالث	ميل ثالث	مسطاح ثاني	ميل ثاني	مسطاح اول	ميل اول	قدمة علوية	إلى محطة	من محطة	
284	20	14.2	220	20	11	440	20	22	3	0.5	0.3	20	944	47.2	2.2	2	9	2	9	2	9	2	9	1	-1+480	-1+500	
278	20	13.9	220	20	11	440	20	22	3	0.5	0.3	20	938	46.9	1.9	2	9	2	9	2	9	2	9	1	-1+460	-1+480	
274.2	20	13.71	220	20	11	440	20	22	3	0.5	0.3	20	934.2	46.71	1.71	2	9	2	9	2	9	2	9	1	-1+440	-1+460	
276	20	13.8	220	20	11	440	20	22	3	0.5	0.3	20	936	46.8	1.8	2	9	2	9	2	9	2	9	1	-1+420	-1+440	
282.8	20	14.14	220	20	11	440	20	22	3	0.5	0.3	20	942.8	47.14	2.14	2	9	2	9	2	9	2	9	1	-1+400	-1+420	
282.6	20	14.13	220	20	11	440	20	22	3	0.5	0.3	20	942.6	47.13	2.13	2	9	2	9	2	9	2	9	1	-1+380	-1+400	
278	20	13.9	220	20	11	440	20	22	3	0.5	0.3	20	938	46.9	1.9	2	9	2	9	2	9	2	9	1	-1+360	-1+380	
284	20	14.2	220	20	11	440	20	22	3	0.5	0.3	20	944	47.2	2.2	2	9	2	9	2	9	2	9	1	-1+340	-1+360	
295	20	14.75	220	20	11	440	20	22	3	0.5	0.3	20	955	47.75	2.75	2	9	2	9	2	9	2	9	1	-1+320	-1+340	
298	20	14.9	220	20	11	440	20	22	3	0.5	0.3	20	958	47.9	2.9	2	9	2	9	2	9	2	9	1	-1+300	-1+320	
290	20	14.5	220	20	11	440	20	22	3	0.5	0.3	20	950	47.5	2.5	2	9	2	9	2	9	2	9	1	-1+280	-1+300	
292	20	14.6	220	20	11	440	20	22	3	0.5	0.3	20	952	47.6	2.6	2	9	2	9	2	9	2	9	1	-1+260	-1+280	
280	20	14	220	20	11	440	20	22	3	0.5	0.3	20	940	47	2	2	9	2	9	2	9	2	9	1	-1+240	-1+260	
272	20	13.6	220	20	11	440	20	22	3	0.5	0.3	20	932	46.6	1.6	2	9	2	9	2	9	2	9	1	-1+220	-1+240	
270	20	13.5	220	20	11	440	20	22	3	0.5	0.3	20	930	46.5	1.5	2	9	2	9	2	9	2	9	1	-1+200	-1+220	
4236.6			3300			6600			45				14136.6												اجمالي الكمية		

مهندس الهيئة

()





تنفيذ شركة الكاشف (إسماعيل عبدالشافى حمدي الكاشف)

الشركة المنفذة
٢٢٢٢٢٢
س.ب. ٢٢٢٢٢٢
م.ض. ٢٤ - ٠٢ - ١٩١ - ٥٢٣٩ - ٥

العقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٣٠٧) في ١٧ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٤٣٢,٠٠	م ^٢	١٢٥٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	١٣٢٠,٠٠	ختامي	٥٧٠٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٠٢٤٠٠,٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع (١٥ - ١٠) متر	٤٣٧,٠٠	م ^٢	٦٢٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	ختامي	٢٨٨٤٢٠٠,٠٠		٢٨٨٤٢٠٠,٠٠	(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٤/٣/١٨ و تنتهي في ٢٠٢٥/٣/١٨ . (١٠) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣ . (١١) بتطبيق اسعار محضر إجتماع اللجنة الخاصه بمفاوضة الشركات بتاريخ ٢٧-١٢-٢٠٢٣ . (١٢) يراعى خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع (٢٠ - ١٥) متر	٤٤٢,٠٠	م ^٢	٧٥٠,٠٠	٩٩٧,٠٠	٨٤٩٧,٠٠	ختامي	٣٧٥٥٦٧٤,٠٠		٣٧٥٥٦٧٤,٠٠	
٤	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لخدمات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٦٦٥,٢٠	م ^٣	٥٠,٠٠	٤٠,٠٠	٩٠,٠٠	ختامي	٢٣٩٨٦٨,٠٠		٢٣٩٨٦٨,٠٠	
الإجمالي											
											١٢٥٨٢١٤٢,٠٠

فقط اثني عشر مليون وخمسمائة واثنان وثمانون ألف ومائة واثنان وأربعون جنيها لا غير

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
مهندس الإشراف
م / السيد / محمد /
التوقيع /
مدير المشروع
م / السيد / محمد /
التوقيع /
رؤس فوجد علي صحة
تحرير في / ٢٠٢٥ /

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
مهندس الإشراف
م / السيد / محمد /
التوقيع /
مدير المشروع
م / السيد / محمد /
التوقيع /
رؤس فوجد علي صحة
تحرير في / ٢٠٢٥ /

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
مهندس الإشراف
م / السيد / محمد /
التوقيع /
مدير المشروع
م / السيد / محمد /
التوقيع /
رؤس فوجد علي صحة
تحرير في / ٢٠٢٥ /

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
مهندس الإشراف
م / السيد / محمد /
التوقيع /
مدير المشروع
م / السيد / محمد /
التوقيع /
رؤس فوجد علي صحة
تحرير في / ٢٠٢٥ /

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
مهندس الإشراف
م / السيد / محمد /
التوقيع /
مدير المشروع
م / السيد / محمد /
التوقيع /
رؤس فوجد علي صحة
تحرير في / ٢٠٢٥ /

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
مهندس الإشراف
م / السيد / محمد /
التوقيع /
مدير المشروع
م / السيد / محمد /
التوقيع /
رؤس فوجد علي صحة
تحرير في / ٢٠٢٥ /

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
مهندس الإشراف
م / السيد / محمد /
التوقيع /
مدير المشروع
م / السيد / محمد /
التوقيع /
رؤس فوجد علي صحة
تحرير في / ٢٠٢٥ /

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
مهندس الإشراف
م / السيد / محمد /
التوقيع /
مدير المشروع
م / السيد / محمد /
التوقيع /
رؤس فوجد علي صحة
تحرير في / ٢٠٢٥ /

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
مهندس الإشراف
م / السيد / محمد /
التوقيع /
مدير المشروع
م / السيد / محمد /
التوقيع /
رؤس فوجد علي صحة
تحرير في / ٢٠٢٥ /

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
مهندس الإشراف
م / السيد / محمد /
التوقيع /
مدير المشروع
م / السيد / محمد /
التوقيع /
رؤس فوجد علي صحة
تحرير في / ٢٠٢٥ /

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
مهندس الإشراف
م / السيد / محمد /
التوقيع /
مدير المشروع
م / السيد / محمد /
التوقيع /
رؤس فوجد علي صحة
تحرير في / ٢٠٢٥ /

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
مهندس الإشراف
م / السيد / محمد /
التوقيع /
مدير المشروع
م / السيد / محمد /
التوقيع /
رؤس فوجد علي صحة
تحرير في / ٢٠٢٥ /

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
مهندس الإشراف
م / السيد / محمد /
التوقيع /
مدير المشروع
م / السيد / محمد /
التوقيع /
رؤس فوجد علي صحة
تحرير في / ٢٠٢٥ /

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
مهندس الإشراف
م / السيد / محمد /
التوقيع /
مدير المشروع
م / السيد / محمد /
التوقيع /
رؤس فوجد علي صحة
تحرير في / ٢٠٢٥ /

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
مهندس الإشراف
م / السيد / محمد /
التوقيع /
مدير المشروع
م / السيد / محمد /
التوقيع /
رؤس فوجد علي صحة
تحرير في / ٢٠٢٥ /

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
مهندس الإشراف
م / السيد / محمد /
التوقيع /
مدير المشروع
م / السيد / محمد /
التوقيع /
رؤس فوجد علي صحة
تحرير في / ٢٠٢٥ /

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
مهندس الإشراف
م / السيد / محمد /
التوقيع /
مدير المشروع
م / السيد / محمد /
التوقيع /
رؤس فوجد علي صحة
تحرير في / ٢٠٢٥ /

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
مهندس الإشراف
م / السيد / محمد /
التوقيع /
مدير المشروع
م / السيد / محمد /
التوقيع /
رؤس فوجد علي صحة
تحرير في / ٢٠٢٥ /

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
مهندس الإشراف
م / السيد / محمد /
التوقيع /
مدير المشروع
م / السيد / محمد /
التوقيع /
رؤس فوجد علي صحة
تحرير في / ٢٠٢٥ /

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
مهندس الإشراف
م / السيد / محمد /
التوقيع /
مدير المشروع
م / السيد / محمد /
التوقيع /
رؤس فوجد علي صحة
تحرير في / ٢٠٢٥ /

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
مهندس الإشراف
م / السيد / محمد /
التوقيع /
مدير المشروع
م / السيد / محمد /
التوقيع /
رؤس فوجد علي صحة
تحرير في / ٢٠٢٥