



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (2) .

لعملية : اسناد أعمال الحماية لمشروع انشاء القطار الكهربائي السريع للخط الأول (العين السخنة – العلمين) بقطاع العين السخنة المسافة من الكم 57+851 الي الكم 59+000 بطول 1.149 كم اتجاه السخنة بالامر المباشر .

تنفيذ : مكتب مصطفى هلال للمقاولات العمومية.

عقد رقم (2024/2023/548) في 19 / 10 / 2023

بمبلغ : 1,484,990 جنيها (فقط مليون و ربعمائة و اربعة و ثمانون الف و تسعمائة و تسعون جنيها) لا غير.

و باجمالي مبلغ : 6,182,250 جنيها (فقط ستة مليون و مائة و اثنان و ثمانون الف و مائتان و خمسون جنيها) لا غير و ذلك حتي تاريخ 2023/11/14 .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في : 3 / 2024 .

مرفات عدد (9)

- مستخلص اصل + 3 صورة .
- 1 بيان أعمال مستخلص رقم 2 جاري .
- 1 استمارة 50 ع . ح .
- 1 محضرين حصر اعمال حماية الميول الحانبية عقد رقم (2024/2023/548) في المسافة من الكم 57+851 الي الكم 59+000 بطول 1.149 كم اتجاه السخنة .
- 1 صورة خطاب مكتب الرائد الخاص ببداية تنفيذ مكتب مصطفى هلال للمقاولات العمومية بالقطاع من الكم 57+851 الي الكم 59+000 بطول 1.149 كم .



مهندس /

الاستثمار في اعتماد الصوف

الحمد لله : الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

قسم: المدخل الى الحياة على حيوات

المبلغ المستحق إلى : مكتب مدرستي الهلال الأحمر
عقد (٥٤١/٥٤٢/٥٤٣)

مستلزمات تجارية (أ) الأعمال التجارية المنتجة أثناء الفصل الإداري
السريع للحل الأول بقطاع الدين الأرضية بالمسافة من 100 + 100 إلى 100 + 100
صار مراجعته ووجد علم صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتمادة إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

149

إدارة الصحة

شيك على الخارج
يسحب باسم
صاحب الحق أو :
مكتب مصرفي ذلك للمقاولات الصغيرة

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : القاهرة

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		663131	
	الجملة		

رقم : _____
الملتزم ذو التاريخ



تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

[illegible]

المختتم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

علامة

فی ————— سنہ ۲۰۱

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____ الإمضاء _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف: ————— الإمضاء —————

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری الایرادات بتاريخ الإمضاء

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____

٢٠. روجع في ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

باعتقاد صاحب
شیک
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠١٠ بمبلغ

الهيئة العامة للشؤون المالية ٤٦٠٠٩ من ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط

(2)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

رقم _____ إضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيخات تحت رقم إذن صرف إمضاء الكاتب المنوط :

رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت

شيك	إفني صرف	إعضاء طالب أو كاتب التصدير	قسي	صفحة
				٧٠



محضر حصر كميات - عقد (٥٤٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) - جاري ١


المبول الخرسانية في المسافة كم ٥٧+٨٥١ الى المسافة كم ٥٩+٠٠٠

التاريخ : ٧ / ١١ / ٢٠٢٣

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في المبول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	الاتجاه	station	اجمالي الكميات (م ^٣)	الاجمالي (م ^٣)	ملاحظات
1	اليمين	From 57+851 To 58+400 And From 58+580 To 59+000	7,491.606	7,491.606	يتم حصر القطار ومرفقه من الك 57+851 حتى الك 58+400 بكمية لا تتجاوز القطاع التصميمي
2	اليسار	From 57+851 To 58+400 And From 58+580 To 59+000	7,781.089	7,781.089	10538.4 متر مسطح وقدمات 164 و 7 متر مكعب
			الاجمالي (م ^٣)	15,272.695	





مستخلص جارى 2 (عقد رقم: 548 / 2023 / 2024)

أعمال الحماية لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الأول (العين السخنة- العلمين) بقطاع العين السخنة المسافة من الكم 57+851 الى الكم 59+000 بطول 1.149 كم (بالأمر المباشر)
رقم العقد

(2024 / 2023 / 548)

تنفيذ مكتب مصطفى هلال للمقاولات العمومية

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية التي تم صرفها (مستخلص جاري 1)	الكمية التي تم صرفها (مستخلص جاري 2)	اجمالي الكمية التي تم تنفيذها حتى 14/11/2023
1	اعمال حماية الميول				
1-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على أن يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الأملاح و المواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم 2 وتشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي) .	م 2	10,000.000	3,000.000	15,272.695
1-2	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لتنفيذ قدمية سفلية و علوية للاكتاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش + 280 كجم اسمنت بورتلاندي عادي و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) علي أن يكون نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الأملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و استعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم 2 و تشطيب السطح و التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية و لبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات المشروع و تعليمات المهندس المشرف .	م 3	200.000	50.000	299.700

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة لأعمال الحماية
(شركة الرائد للاستشارات الهندسية)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص عملية: اسناد أعمال الحماية لمشروع انشاء القطار الكهربائي السريع للخط الأول (العين السخنة – العلمين) بقطاع العين السخنة المسافة من الكم 57+851 الي الكم 59+000 بطول 1.149 كم اتجاه السخنة بالامر المباشر .

تنفيذ : مكتب مصطفى هلال للمقاولات العمومية.

عقد رقم (2024/2023/548) في 19 / 10 / 2023.

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايسة معدلة و مذكره ايضاحية للعملية عاليه .

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا: 26/ 3 / 2024

رئيس الادارة المركزية
م / أحمد الطحان



مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: اسناد أعمال الحماية لمشروع انشاء القطار الكهربائي السريع للخط الأول (العين السخنة – العلمين) بقطاع العين السخنة المسافة من الكم 57+851 الي الكم 59+000 بطول 1.149 كم اتجاه السخنة بالامر المباشر

تنفيذ: مكتب مصطفى هلال للمقاولات العمومية

تم اسناد العملية عاليه علي مكتب مصطفى هلال للمقاولات العمومية بموجب العقد رقم (2024/2023/548) في 19 / 10 / 2023 بمبلغ 9,998,545 جنيها.

- استلام الموقع بتاريخ: 2023 / 10 / 21 .
- تم اعداد مقايسة معدلة للعملية عاليه لتعديل سعر بندي أعمال الحماية الخرسانية و التي تشمل (الحمايات وايضا القدمات) وذلك طبقا لمحضر اجتماع اللجنة الخاصة بمفاوضة مجموعة من الشركات المتخصصة و التي قامت بالتفاوض بالمشروع و الي اوامر الاسناد الصادرة تباعا و التعاقدات المستجدة للشركات و الي تحرير سعر الصرف و ارتفاع الاجور و قطع الغيار و ارتفاع سعر السولار و الي موافقة اللواء مهندس / رئيس الهيئة تم اعداد مفاوضة مجمعة لبنود المشروع المذكور عاليه لتناسب الاسعار مع توقيتات التنفيذ قبل التعاقد او اثناء التعاقد مرفق (1) .
- و ايضا تعديل كميات بعض البنود طبقا للموقع تنفيذه علي الطبيعه
- لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو موافقه علي المقايسة المعدلة للعملية عاليه بمبلغ 9,998,545 جنيها (فقط تسعة مليون و تسعمائة و ثمانية و تسعون الف و خمسمائة و خمسة و اربعون جنيها لاغير.)

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا: 2024 / 3 / 6



م /



رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
1	أعمال حماية الميول				
1-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر رأسي لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حشن والأضفاف طبقاً لتعليمات الاستشاري (فبر + سيلكا) على أن يكون السن نظيف ومضول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالواصل) بسمك 2 سم طبقاً لتعليمات الاستشاري والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحلق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتنطيب المسطح وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتقليد طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر رأسي)	2م	21201.41	432.00	9,159,007.39
1-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتكتمت الحمايات والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حشن والأضفاف طبقاً لتعليمات الاستشاري (فبر + سيلكا) على أن يكون السن نظيف ومضول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بخافض) بسمك 2 سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهـو العمل على أن تحلق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتقليد طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	3م	315.0.0	2665.20	839,538.00
	الإجمالي				9,998,545

الاسعار تقديرية لحين المفاوضة على الاسعار

الشركة المنفذة للمشروع
مكتب مهندسين هلال
للمشاورة
ب.ف. ٨٨٠ - ٧٦٦ - ٢٢٠ - ٢٨٨٦١

استشاري الحمايات الخرسانية
(مكتب الرائد)
م. / محمد النعيم
التوقيع /

مهندس الهيئة
م. / محمود صلاح
التوقيع /

مدير المشروع
م. / راسم جعفر
التوقيع /

مدير المشروعات
م. / احمد العراقي
التوقيع /

م. / احمد الطحكان
رئيس المنطقة الحادية عشر - الهيئة العامة للطرق والكباري

٢٠ مارس ٢٠٢٤
المكتب الرئيسي

محضر اجتماع اللجنة الخاصة

بمفاوضة الشركات المنفذه

الحرس الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

(العين السخنة - العاصمة الادارية - الملمين - مطروح) (جنوب سيناء) (القطاع الاول)

إيماء إلى اوامر الاسناد الصادرة للجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - الملمين - مطروح) (جنوب سيناء) (القطاع الاول) لمجموعة من الشركات المتخصصة و التي قامت بالتفاوض بالمشروع و الى اوامر الاسناد الصادرة تباعا و التعاقدات المستجدة للشركات و الى تحرير سعر الصرف و ارتفاع الاجور و قطع الغيار و ارتفاع سعر الدولار و الى موافقة اللواء مهندس/ رئيس الهيئة تم اعداد مفاوضة مجمعه لبنود المشروع المذكور عاليه لتتناسب الاسعار مع توقيتات التنفيذ قبل التعاقد او اثناء التعاقد .

- يتم تطبيق هذه الاسعار طبقا للاعمال المقدمة و المعتمدة من المنطقة على العقود التي تمت ابتداء من اغسطس ٢٠٢٢ على الا يتم صرف تعويضات او فروق اسعار عنها و تكون مسئولية المنطقة في تحديد الكميات قبل التعاقد طبقا لاسعار المذكرة.

وإلى قرار السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة رقم () بتاريخ ١٢/١٨ / ٢٠٢٣ على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة



المسند اليها الاعمال وأعضاء اللجنة :

المهندس/حامد بدر الدين إبراهيم	رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق	رئيسا
السيد المهندس / منار عبد الهادي	مدير عام تنفيذ الطرق	عضوا
السيد المهندس/ احمد الطحان	رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر	عضوا
المهندس/ مروة محمد مصطفى	مدير ادارة المقاييس والحصر الرورى	عضوا
المحاسب/ مندوب المراجعة	ادارة المراجعة	عضوا
المحاسب / مندوب العقود	ادارة العقود	عضوا
الاستاذ / مندوب الشئون القانونية	الادارة المركزية للادارة القانونية	عضوا

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الموافق ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٣ بمقر بحوث الطرق

، وبحضور مندوب الشركة المنفذه حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة على الأعمال الآتية :

لحسب الترتيب والاعمال لصناعة لعمروء النظار الكويتمى لبريم (المن السفنة - لعملة الاذرية - لشمن - مطرو - جنوب سيناء) (تطاء الاول)												
البند	الو حد ٤	السعر فى ٢٠٢٢	السعر فى اغسطس ٢٠٢٢	السعر فى سبتمبر ٢٠٢٢	السعر فى اكتوبر ٢٠٢٢	السعر فى نوفمبر ٢٠٢٢	السعر فى ديسمبر ٢٠٢٢	السعر فى يناير ٢٠٢٣	السعر فى فبراير ٢٠٢٣	السعر فى مارس ٢٠٢٣	السعر فى ابريل ٢٠٢٣	السعر فى مايو ٢٠٢٣
٧ بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عانية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر راسى لحماية الاكشاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٢ من دولوميت متنرجح + ٢م,٤ رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فبير + سكا) على أن يكون المن نظيف ومفسول والرمل خالى من الشوائب والمطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وتطبيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتفتيز طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعمدة والبند بجميع مشملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسى على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسى).	٢م	٣٥٥	٣٦٣,٣	٣٦٤,٨	٣٦٦,٥	٣٦٩,١	٣٨٤,٩	٣٩٩,٩	٤٠٠,١	٤١٩,٩	٤٢٤,٥	٤٣٢



البند	الوحد	السعر في أكتوبر ٢٠٢٢	السعر في نوفمبر ٢٠٢٢	السعر في ديسمبر ٢٠٢٢	السعر في يناير ٢٠٢٣	السعر في فبراير ٢٠٢٣	السعر في مارس ٢٠٢٣	السعر في أبريل ٢٠٢٣	السعر في مايو ٢٠٢٣
٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقنات الحماية والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٢ م من دولوميت متخرج + ٢٠٠,٤ رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فير + سكا) على أن يكون السن نظيف ومفصول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بسك ٢ سم طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات و كل مايلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٢ و ملء التواصل بالبيتومين المرمل والتفتيز طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشمولاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسى على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسى)	٢٢٠٠	٢٢٢٦,٤	٢٣٧٣,٦	٢٤٩١,٣	٢٤٧٧	٢٦٦٢	٢٦٢٧,٧	٢٦٦٥,٢

المحامي
مصطفى جلال
الحقانات العصور

شركة المقاولات العمومية
تونس
ب. ٢٠٠٥

الکاشف
م. ق. ۲۲ / ۲۰ / ۱۹۱ / ۵۳۳۹
م. ق. ۲۲ / ۲۰ / ۱۹۱ / ۵۳۳۹

٥
للاستشارات الهندسية
والإنشاءات

منذ سنة ١٩٨٠
للشؤون العامة وأعمال الحاضر
١٩٨٠-١٩٨١

السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

بخصوص عملية : اسناد أعمال الحماية لمشروع انشاء القطار الكهربائي السريع للخط الأول (العين السخنة – العلمين) بقطاع العين السخنة المسافة من الكم 57+851 الي الكم 59+000 بطول 1.149 كم اتجاه السخنة بالامر المباشر.

تنفيذ : مكتب مصطفى هلال للمقاولات العمومية.

عقد رقم (2024/2023/548) في 19 / 10 / 2023

نحيط سيادتكم علما بأن المحملات الخاصة بالعملية بعاليه والمذكورة بملحق رقم (2) بكراسة الشروط الخاصة غير متواجدة بالمنطقة والموضحة بالاتي :

- توريد عدد (1) حاسب الي (بجميع مشتملاته) بأحدث المواصفات .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا 26 / 3 / 2023



رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

العقد رقم (٥٤٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
											جنية
١	أعمال توريد و صب خرسانته عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٤٢٩,٩٠	م ^٢	١.٠٠٠,٠٠	١.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لاقتلت العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
٢	أعمال توريد و صب خرسانته عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٤٣٢,٠٠	م ^٢	١٣.٠٠٠,٠٠	١٣.٠٠٠,٠٠	١٣.٠٠٠,٠٠	جاري	٥٦٦.٠٠٠,٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٥٥١٦.٠٠٠,٠٠	(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٣/١٠/١٩ و تنتهي في ٢٠٢٤/٧/٢٤ . (١٠) يتم حجز مائة الف جنيهه لاغير من بند الضمانات الخرسانية لحين نهو الملاحظات.
٣	أعمال توريد و صب خرسانته عادية لقمات الضمانات والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٤٩١,٣٠	م ^٣	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤	أعمال توريد و صب خرسانته عادية لقمات الضمانات والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٦٦٥,٠٠	م ^٣	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جاري	٦٦٦٢٥٠,٠٠		٦٦٦٢٥٠,٠٠	
الإجمالي											٦١٨٢٢٥٠,٠٠
فقط ستة مليون ومائة واثنان وثمانون ألف ومائتان وخمسون جنيها لاغير											

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
أحمد الطح

مدير عام المشروعات
م/ أحمد عراق
التوقيع

مهندس الإشراف
م/ /
التوقيع

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
م/ /
التوقيع

استشاري الهيئة (XYZ)
م/ /
التوقيع

مدير المشروع
م/ /
التوقيع

رئيس الإدارة المركزية
أحمد الطح

مدير عام المشروعات
م/ أحمد عراق
التوقيع

مهندس الإشراف
م/ /
التوقيع

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
م/ /
التوقيع

استشاري الهيئة (XYZ)
م/ /
التوقيع

مدير المشروع
م/ /
التوقيع