



العقد رقم : ٣١٩ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بتاريخ : ٢٠٢١ / ٣ / ٢

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء والطرق

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٣٠

رقم البند	البند	الفئة (بالجنيه)	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢-١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية	٧٠	٥٠	م	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	المهندسون متواجدون
٣-١	بالمتر المكعب تكسير مباني	٦٠	٥٠	م	٣٢,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٠٠	١,٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٢٠,٠٠	المعمل متواجد
٤-١	بالعدد اعمال نقل ماكينة خوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق ثم نقلها خارج الموقع بعد انتهاء الاعمال طبقا لطيمات المهندس المشرف	٣٢١٠٠٠	١	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٣٢١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١,٠٠٠,٠٠	
١-٢	بالمتر الطولي عمل جسات تأكيدية في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٣٥٠	٦٢٠	م.ط	٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠,٠٠	٢١٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٧,٠٠٠,٠٠	
٢-٣	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بالبر طبقا للمواصفات قطر (١٠٠) م	٣٨٥٠	١٥٠	م.ط	١٤٨,٠٠	٠,٠٠	١٤٨,٠٠	٥٦٩,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٩,٨٠٠,٠٠	
٣-٣	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بالبر طبقا للمواصفات قطر (١٢٠) م	٤٤٠٠	١٩٨٥	م.ط	١٩٨٠,٩٠	٠,٠٠	١٩٨٠,٩٠	٨,٧١٥,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٧١٥,٩٦٠,٠٠	
٤-٣	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل علي خازوق بقطر ١ متر	١٧٥٠٠٠	١	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠	
١-٤	بالمتر المكعب حفر فى أرض الموقع العام فى جميع أنواع التربة (عدا التربة الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٨٠	٦٥٠٠	م	٤٨٧٢,٠٠	١٠١٧,٠٠	٥٨٨٩,٠٠	٤٧١,١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧١,١٢٠,٠٠	
٣-٤	بالمتر المكعب حفر إستكشافى بعملية يدوية فى أرض الموقع (رملية أو طينية أو ترابية شديدة التماسك)	٩٠	٢٧٠	م	٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	٢٤٢,٠٠	٢١,٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٧٨٠,٠٠	
٤-٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق أو الاساسات فى تربة عادية بالعمق المطلوب لزوم الأسس	٩٠	١٧٥٠	م	١٧٣٦,٩٦	٠,٠٠	١٧٣٦,٩٦	١٥٦,٣٢٦,٤٠	٠,٠٠	١٥٦,٣٢٦,٤٠	
١-٥	بالمتر المكعب توريد ورم بآتربة صالحة موزدة من خارج الموقع حول الأساسات	٢٤٠	٣٠٠٠	م	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠	
٢-٥	بالمتر المكعب توريد وصب احلال بالرمل المثبت بنسبه اسمنت ١٥٠ كجم/م	٥٠٠	١١٠	م	١٠٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٣,٠٠	٥١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١,٥٠٠,٠٠	
١-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات إجهاد ٢٠٠ كجم/سم مع إستخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م	١٣٢٥	٦٠٠	م	٤٨٨,٠٠	٠,٠٠	٤٨٨,٠٠	٦٤٦,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٦,٦٠٠,٠٠	
٢-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية ذات إجهاد ٣٠٠ كجم/سم مع إستخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م	١٥٠٠	٦٥	م	٣١,٠٠	٠,٠٠	٣١,٠٠	٤٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦,٥٠٠,٠٠	
٣-٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم/سم	٢٦٥٠	٢٢٠٠	م	٢٠٠٠,٠٠	١٠٧,٠٠	٢١٠٧,٠٠	٥,٥٨٣,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٨٣,٥٥٠,٠٠	
٤-٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الحواظ السائدة والاتفاق ذات اجهاد ٣٥٠ كجم/سم	٢٨٠٠	٨٠٠	م	٧٣٨,٠٠	٠,٠٠	٧٣٨,٠٠	٢,٠١٤,٧٤٠,٠٠	٥١,٦٦٠,٠٠	٢,٠٦٦,٤٠٠,٠٠	بصرف بنسبة ٩٧,٥ % لحين أنتهاء أعمال معالجة الكويستات
١-٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمده والهوامت ذات اجهاد ٤٠٠ كجم/سم	٣٥٥٠	١٠٠٠	م	٩٥٩,٨٣	٠,٠٠	٩٥٩,٨٣	٣,٤٠٧,٣٩٦,٥٠	٠,٠٠	٣,٤٠٧,٣٩٦,٥٠	
٢-٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب ذات اجهاد ٥٠٠ كجم / سم	٤١٠٠	٢٦٥	م	٢٦٤,٧٥	٠,٠٠	٢٦٤,٧٥	١,٠٨٥,٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	١,٠٨٥,٤٧٥,٠٠	
٣-٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية ذات اجهاد ٤٥٠ كجم/سم	٣٨٠٠	٤٠٠٠	م	٣٩١١,٠٠	٠,٠٠	٣٩١١,٠٠	١٤,٤٩٠,٢٥٥,٠٠	٣٧١,٥٤٥,٠٠	١٤,٨٦١,٨٠٠,٠٠	بصرف بنسبة ٩٧,٥ % لحين أنتهاء أعمال المعالجة
٤-٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبالاطت العلوية فوق الكر ذات جهد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م	٢٩٥٠	٢٣٠	م	٢٢١,٠٠	٠,٠٠	٢٢١,٠٠	٦٥١,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥١,٩٥٠,٠٠	
	الاجمالى							٣٨,٨٦٨,٤٣٢,٩٠			

صفحة رقم (١)

إستشارى المشروع -المهندسون الاستشاريون العرب (محرم-
باخوم)

مهندس الكبارى
ممثل المالك "الهيئة"

مدير المشروعات
ورقة ١



تحريراً في ٠٧/٣٠ سنة ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية
عبد يحيى كرومر



أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقرره
المقاول تحريراً في ٠٧/٣٠ سنة ٢٠٢٣
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
ملاحظة الغفات
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريراً في ٠٧/٣٠ سنة ٢٠٢٣

٤٩٨٦٠

بيان المنصرف من المقاوله		القيمة	
		جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان			
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه			
مستحق صرفه			
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم لمغة اصلى			
رسم لمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠	رئيس المصلحة	علامة
اقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات.....	امضاء.....	
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف.....	امضاء.....	
بان المبالغ على بالاماتات بتاريخ.....	امضاء.....	
تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ح.ع) برقم.....	الكاتب المنوط	
تحريرا فى..... سنة ٢٠٠		الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط	رؤجع.....	

158	تحرير في..... سنة ٢٠٠
(١) شطب	الكاتب المنوط
(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم.....	الكاتب المنوط
(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم.....	الكاتب المنوط
(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم.....	الكاتب المنوط
	رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) واننى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة ٢٠٠ المداول

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

1

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠٠

[illegible]

الجملة

جمله قيمة التحويل

الباقى للمقابل

۲۰۲۳/۰۷/۳۰

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

لاجمالی

مهندس الكباري

١٠
بدر المشهورات



اقر بصحة ذلك

تحريراً فى ٧/٣٠ سنة ٢٠٢٣

سبق صرفها الى

المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المقاول تحريرا في ٢٠٧/ سنة ٢٠٢٣
بدفع الى المقاول مبلغ

نہائیا

تحریر افی ۰۷/۳۰ سنه ۲۰۲۳



الإدارة المركزية

عید یحییٰ کرومر

اسم العمل.....
 اسم المَقُول.....
 رقم ومقدار التصديق.....
 بند الميزانية.....

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

بيان المنصرف من المقابلة		القيمة	
		جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان			
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه			
مستحق صرفه			
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغة اصلى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

تحريراً في..... سنة ٢٠٠

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

أقرار بأن البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

بأن المبالغ على بالإماتات بتاريخ

تنفيذ في سجل رقم ٥٥ (ع.ح.) برقم.....

تحريراً في سنة ٢٠٠

الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط .. روجع ..

شيك

اذن _____

يعتمد سحب صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحریر افیس : سنہ ۲۰۰

158

الكاتب المنوط

(۱) شطب

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم.....
الكاتب المنوط

د في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

رج في كشف الحوالات رقم

.....

تسلمت التحويل رقم و اقر باتنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته (*) وانى تسلمت المستحق لى

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠٠٠ المقاول

[illegible]

..... المقاول

تتفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

[illegible]

صلحة رقم (١)

استشاري المشروع - المهندسون الاستشاريون العرب (محرم -
باخوم)

مهندس الكباري

ممثل المالك "الهيئة"

5.6.15/5

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

سابقہ صرف فہم الی

المقاول تحريراً في ٧/٣٠ سنة ٢٠٢٣
يدفع الى المقاول مبلغ

غير الواردة بد

ملاحظة القنوات

تحريراً في ٧/٣٠ سنة ٢٠٢٣

عن المارقة بركات الشوط اعتمدت من

علم الحساب

المقاول تحريراً في ٧/٢٠ سنة ٢٠٢٣

المحاسب

1944

الإدارة المركزية

عند یحییٰ، کرومر

أما بعد

تحريراً في ٧/٢٠٢٣ سنة

ورقة ۳

১৭৭৬

بيان المنصرف من المقاوله		القيمة	
		قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان		١٩٦٠٥١٠٤	
محجوز			
منصرح بصرفه			
سابق صرفه		١١٣٢٠١٠٥٧	
مستحق صرفه		٧٩٤١١٤٦	
الاستقطاعات	قرش		
رسم لمغة اصى	جنيه		
رسم لمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات		٥٠٠٢١٧, -	
صافى المبلغ المستحق		٥٧٤١١٤٦	

علاقات الكاتب المنوط

رواج

بمبلغ
 رئيس الحسابات
 تحرير في سنة ٢٠٠٠

تسلمت التحويل رقم
 أو - بانتي أو إف - على هذا الحساب المتقدم بانه (*) و ان تسليم المستحقة لـ

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

1

بجمله العبالغ السابق صرفها

الباقى للمقابل

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠٠

[illegible]

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول