

رقم البند	البيد	اللفة	كمية البيد المقاسة	الوحدة	مقدار العمل	مقدار الأعمال التي تمت في خلال	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً : أعمال الكباري												
٣-١	بالمنتر المكعب تكسير مباتي والسحر يشمل كافة مايلزم لنهول العمل كاملاً بأمان تام ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	٦٠	٤	م	٣	٠,٠٠٠	٣	جاري	١٨٠	٠	١٨٠	
٤-١	بالعدد نقل ماكينة خوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق ثم نقلها خارج الموقع بعد انتهاء الأعمال	٣٢١,٠٠٠	٣	عدد	٢	٠,٠٠٠	٢	جاري	٦٤٢,٠٠٠	٠	٦٤٢,٠٠٠	
٢	الجسات التأكيدية بالممنتر الطولي عمل جسات تأكيدية	٣٥٠	٧٥٤	م	٣	٠,٠٠٠	٧٥٠	جاري	٢٦٢,٥٠٠	٠	٢٦٢,٥٠٠	السيارات متواجدة عدد ١ بالمنطقة و عدد ٢ بالإدارة
١-٢	جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٣٥٠	٧٥٤	م	٣	٠,٠٠٠	٧٥٠	جاري	٢٦٢,٥٠٠	٠	٢٦٢,٥٠٠	المهندسون متواجدون و العمل متواجد و المعدات متواجدة
٣	أعمال الخوازيق:-	٣١٠٠	١٦٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	١٥٩٦	جاري	٤٩٤٧٦,٠٠٠	٠	٤٩٤٧٦,٠٠٠	
١-٣	بالممنتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبر بقطر ٨٠ سم	٣١٠٠	١٦٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	١٥٩٦	جاري	٤٩٤٧٦,٠٠٠	٠	٤٩٤٧٦,٠٠٠	
٢-٣	بالممنتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبر بقطر ٨٠ سم	٣٨٥٠	٢٧٥٠	م	٣	٠,٠٠٠	٢٧٣٨	جاري	١,٠٥٤١٣,٠٠٠	٠	١,٠٥٤١٣,٠٠٠	
٤-٣	بالعدد تنفيذ اختبارات تحمل على خازوق بقطر ١ متر عامل وتشكل توريد الاحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوي ١٥٠ % من حمل التشغيل	١٧٥,٠٠٠	١	عدد	١	٠,٠٠٠	١	جاري	١٧٥,٠٠٠	٠	١٧٥,٠٠٠	
٤	أعمال الحفر	٨٠	١٨٣٠	م	٣	٠,٠٠٠	١٣٨٨	جاري	١١١,٠٤٠	٠	١١١,٠٤٠	
١-٤	بالممنتر المكعب حفر في ارض الموقع انعام في جميع أنواع التربة (عدا التربة الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات	٩٠	٥٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	١٥٠	جاري	١٣٥,٠٠٠	٠	١٣٥,٠٠٠	
٣-٤	بالممنتر المكعب حفر استكشافي بمعالجة يدوية في أرض الموقع (رحلية أو طينية أو ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب	٩٠	٢٦٥٠	م	٣	٠,٠٠٠	٢٦٠٠	جاري	٢٣٤,٠٠٠	٠	٢٣٤,٠٠٠	
٤-٤	بالممنتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق أو الأساسات في تربة عادية بالعمق المطلوب لزوم الأساسات حيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس	٩٠	٢٦٥٠	م	٣	٠,٠٠٠	٢٦٠٠	جاري	٢٣٤,٠٠٠	٠	٢٣٤,٠٠٠	العلامات الأرضية و اللافتات متواجدة
٥	أعمال الردم وطبقة الإحلال	٢٤٠	٢٠٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	٥١٦	جاري	١٢٣٨,٤٠٠	٠	١٢٣٨,٤٠٠	
١-٥	بالممنتر المكعب توريد ورم بآتربة صالحة موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف	٥٠٠	٥٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	٧٣	جاري	٣٦٥,٠٠٠	٠	٣٦٥,٠٠٠	
٢-٥	بالممنتر المكعب توريد ورم بآتربة صالحة موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف	٥٠٠	٥٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	٧٣	جاري	٣٦٥,٠٠٠	٠	٣٦٥,٠٠٠	
٦	أعمال الخرسانات	١٣٢٥	٢٢١	م	٣	٠,٠٠٠	١٣٧	جاري	١٨١٥٢,٥٠٠	٠	١٨١٥٢,٥٠٠	
١-٦	بالممنتر المكعب أعمال خرسات عالية للأساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم /سم ^٢ مع استخدام اسمنت بورتلندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣	١٥٠٠	١٠٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	٣٦	جاري	٥٤,٠٠٠	٠	٥٤,٠٠٠	
٢-٦	بالممنتر المكعب أعمال خرسات عالية للأساسات والبلاطات الانتقائية ذات اجهاد ٣٠٠ كجم /سم ^٢ مع استخدام اسمنت بورتلندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣	٢٦٥٠	٣٠٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	٢٣٩٣	جاري	٦٣٤١٤,٥٠٠	٠	٦٣٤١٤,٥٠٠	
٣-٦	بالممنتر المكعب أعمال خرسات مسلحة للأساسات ذات اجهاد ٤٠٠ كجم / سم ^٢ مع استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م ^٣	٢٨٠٠	١٠٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	٦٤٨	جاري	١٨١٤٤,٠٠٠	٤٥٣٦٠	١٧٦٩٠,٤٠٠	بصرف بنسبة ٩٧,٥ % لحين الانتهاء من اعمال معالجة الكويستات
٤-٦	بالممنتر المكعب أعمال خرسات مسلحة للحواسط السددة والافتاق ذات اجهاد ٣٥٠ كجم / سم ^٢ مع استخدام اسمنت بورتلندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣	٢٨٠٠	١٠٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	٦٤٨	جاري	١٨١٤٤,٠٠٠	٤٥٣٦٠	١٧٦٩٠,٤٠٠	
٧	الأعمال الانشائية - الهيكل الطولي للكباري	٣٥٠٠	١٢٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	١١٥٠	جاري	٤٠٨٢٥,٠٠٠	٠	٤٠٨٢٥,٠٠٠	
١-٧	بالممنتر المكعب أعمال خرسات مسلحة لزوم الاعمدة والهياكل ذات اجهاد ٤٠٠ كجم /سم ^٢ مع استخدام اسمنت بورتلندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م ^٣	٣٨٠٠	٥٠٠٠	م	٣	٠,٠٠٠	٣٧٨٣	جاري	١٤٣٧٥,٤٠٠	٣٥٩٣٨٥	١٤٠١٦,١٥٠	بصرف بنسبة ٩٧,٥ % لحين الانتهاء من اعمال معالجة الكويستات
٣-٧	بالممنتر المكعب خرسات مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية (BOX.SEC) ذات اجهاد ٤٠٠ كجم / سم ^٢ مع استخدام اسمنت بورتلندي عادي ومحتوي اسمنتى	٢٩٥٠	٥٠٤	م	٣	٠,٠٠٠	٣٤٤	جاري	١٠١٤٨,٠٠٠	٠	١٠١٤٨,٠٠٠	
٤-٧	بالممنتر المكعب خرسات مسلحة للبلاطات العلوية فوق الكمر والكويستات العلوية ذات اجهاد ٤٥٠ كجم / سم ^٢ مع استخدام اسمنت بورتلندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل ٥٠٠ كجم/م ^٣	٢٩٥٠	٥٠٤	م	٣	٠,٠٠٠	٣٤٤	جاري	١٠١٤٨,٠٠٠	٠	١٠١٤٨,٠٠٠	
٩	أعمال حديد التسليح	٢١٤٠٠	٣٥٤٧	طن	٢٩٩٩	٠,٠٠٠	٢٩٩٩	جاري	٦٤١٧٨٦,٠٠٠	٠	٦٤١٧٨٦,٠٠٠	
١-٩	أعمال صلب التسليح بالطول وتوضيب ورس حديد صلب التسليح (١٠/٤٠)	٢١٤٠٠	٣٥٤٧	طن	٢٩٩٩	٠,٠٠٠	٢٩٩٩	جاري	٦٤١٧٨٦,٠٠٠	٠	٦٤١٧٨٦,٠٠٠	
٢-٩	أعمال صلب التسليح بالطول وتوضيب ورس حديد صلب التسليح (١٠/٤٠)	٣٤٠٠٠	٦١٤	طن	٥٥٣	٠,٠٠٠	٥٥٣	جاري	١٨٨٠٢,٠٠٠	٠	١٨٨٠٢,٠٠٠	
٣-٩	بالممنتر المسطح توريد وتركيب صاج معرج سمك ٣ مم لزوم البلاطة العلوية فوق الكمر المعنني	٨٧٥	١٠٣٣	م	٨٧٢	٠,٠٠٠	٨٧٢	جاري	٧٦٣,٠٠٠	٠	٧٦٣,٠٠٠	
١٠	أعمال العزل	٥٠	٦٠١١	م	٤٩٥٧	٠,٠٠٠	٤٩٥٧	جاري	٢٤٧٨٥,٠٠٠	٠	٢٤٧٨٥,٠٠٠	
١-١٠	بالممنتر المسطح دهان الأسطح الخرسانية بالبيتومين	١٣٠	٣١٠٠٠	م	٤٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٥٥٠	جاري	٢١٥١٥,٠٠٠	٠	٢١٥١٥,٠٠٠	
٤-١٠	بالممنتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان بمواد مضادة للكربنة Anti Carbonation للخواص الخرسانية للكوبرى بالبر وكل مايلزم لنهول العمل نهوا	١٢	١٠٠٠٠	عدد	١	٠,٠٠٠	١	جاري	١٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	
١-١٢	أعمال الفواصل الانشائية	١٠١٢	١٠٠٠٠	عدد	١	٠,٠٠٠	١	جاري	١٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	
١-١٢	بالممنتر الطولي تركيب فواصل THERMA JOINTS علي ان يسمح للموصل	٤٣٠٠	٤٠٠	م	٧٠	٠,٠٠٠	٧٠	جاري	٣٠١,٠٠٠	٠	٣٠١,٠٠٠	
١-١٢	لسطح الكوبري (اربعمئة متر طولي)	٤٤٠٠	٦٠	م	٣٤	٠,٠٠٠	٣٤	جاري	١٤٩٦,٠٠٠	٠	١٤٩٦,٠٠٠	
٢-١٢	بين الاكتاف والكوبرى (ستون متر طولي)	٦٥٠٠	٥٠	م	٣٥	٠,٠٠٠	٣٥	جاري	٢٢٧٥,٠٠٠	٠	٢٢٧٥,٠٠٠	
١-١٤	بالممنتر الطولي فواصل ELASTIC NEOPRENE	١٠٠٠٠	١	عدد	١	٠,٠٠٠	١	جاري	١٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	
٢-١٤	بالعدد اجراء تجارب تحميل للكوبرى علي الباكينة المعدي	١٠٠٠٠	١	عدد	١	٠,٠٠٠	١	جاري	١٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	
٢-١٤	بالعدد اجراء تجارب تحميل للكوبرى علي القطاع الصندوقي	١٠٠٠٠	١	عدد	١	٠,٠٠٠	١	جاري	١٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	
إجمالي أعمال الكباري												
											١٣١,٥٦٧,٨٤٠	

رقم البند	البند	الكمية	البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار العمل المتبقي في خلال	مقدار العمل المتبقي حتى الآن	جاري / نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجب	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١-١	أعمال الطرق											
١-١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجحة ناتج تكسير الكسارات	٣٠٥	٢٥٠٠٠	م	٩٥٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٠	جاري	٢٨٩٧٥٠٠	٠	٢٨٩٧٥٠٠	
٢-١-١	مسافة النقل حتى ١٤٠ كم											
٣	طبقات التشريب والاصق											
١-٣	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب MC30	٢٢	٥٠٠٠٠	م	١٧٧٧٠	٧٩٥٥٠,٠٠	٢٥٧٢٥	جاري	٥٦٥٩٥٠	٠	٥٦٥٩٥٠	
٢-٣	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000	٧,٢٥	٦٠٠٠٠	م	٣٤٥١٠	٥٨٣٥٠,٠٠	٤٠٣٤٥	جاري	٢٩٢٥٠١	٠	٢٩٢٥٠١	
٤	طبقات الرصف الاسفلتي											
١-٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وغرس طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٧ سم	١٢٤	٤٠٠٠٠	م	١٧٧٧٠	٧٩٥٥٠,٠٠	٢٥٧٢٥	جاري	٣١٨٩٩٠٠	٠	٣١٨٩٩٠٠	
٢-٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وغرس طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم	١١٤	١٥٠٠٠	م	٧٢١٠	١٠٠,٠٠	٧٣١٠	جاري	٨٣٣٣٤٠	٠	٨٣٣٣٤٠	
٣-٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وغرس طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم	١٠٩	٥٠٠٠٠	م	٣٠٣٠٠	٢٧٣٥٠,٠٠	٢٢٠٣٥	جاري	٣٦٠٠٨١٥	٠	٣٦٠٠٨١٥	
٥	الحواجز الخرسانية (نيوجرس) والبردورات والارصفة											
٢-٥	بالمتر الطولي توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس وجبه واحد بارتفاع ٩٠ سم	٥٧٠	٦٠٠٠	م	٢٠٠٠	١٨٠٠,٠٠	٣٨٠٠	جاري	٢١٦٦٠٠٠	٠	٢١٦٦٠٠٠	
٦	أعمال التحويلة المرورية											
١-٦	بالعدد عمل تحويلة مرورية لزوم نهو الاعمال	٥٠٠٠٠	٣	شهر	٢	٠,٠٠	٢	جاري	١٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠	
٢-٦	بالمتر الطولي توفير حواجز واسوار مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المرورية طبقا لتعليمات جهاز الاشراف والإدارة العامة للمرور											
٢-٦-٦	اسوار من الصاج بارتفاع حتى ٢ م	٤٠٠	١٠٠٠	م	٥٠	٠,٠٠	٥٠	جاري	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	
أولاً : أعمال الكباري												
١	بالمتر المكعب تسكير وإزالة المسطحات الاسفلتية المنهارة بالرصف الحالي وعمل مايلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة	٥٩	٣٤٩٩	م	٢٥٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠	جاري	١٤٧٥٠٠	٠	١٤٧٥٠٠	
٢	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتخلص منها في المقالب العمومية طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥,١٥	٣٥٠٠٠	م	١٥٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٢٦٥٠٠	جاري	١٣٦٤٧٥	٠	١٣٦٤٧٥	
٣	بالعدد إزالة الأشجار المتعارضة مسار الطري مع نقل ناتج الإزالة إلى المقالب العمومية خارج الموقع طبقا لاصول الصناعة											
١-٣	قطر الأشجار لا يقل عن ٢٠ سم (مائة بالعدد)	٦٧	٦٠٠٠	عدد	١٠٠	٠,٠٠	١٠٠	جاري	٦٧٠٠	٠	٦٧٠٠	
٢-٣	قطر الأشجار أكبر من ٢٠ سم (مائة بالعدد)	١٠٠	١٠٠٠	عدد	٣٠٠	٠,٠٠	٣٠٠	جاري	٣٠٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠	
٤	بالعدد توريد وتركيب ركائز من التيوبيرين المسلح طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لنهو العمل نهو كامل طبقا لاصول											
١-٤	TYPE C2 250*400*32/71	٧٣٢٠	١٢	عدد	١٢	٠,٠٠	١٢	جاري	٨٧٨٤٠	٠	٨٧٨٤٠	
٢-٤	TYPE C2 400*500*175	٢١٨٤٠	١٢	عدد	١٢	٠,٠٠	١٢	جاري	٢٦٢٠٨٠	٠	٢٦٢٠٨٠	
٣-٤	TYPE C2 350*450*158	١٦٤٣٥	٣٢	عدد	٣٢	٠,٠٠	٣٢	جاري	٥٢٥٩٢٠	٠	٥٢٥٩٢٠	
٥	بالمتر المكعب أعمال خرانة مسلحة FAIR FACE لزوم البلاطة على خوازيق وكويستاتها باستخدام إسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي	٣١٥٠	١٢٢٨	م	١١٣١	٠,٠٠	١١٣١	جاري	٣٥٦٢٦٥٠	٠	٣٥٦٢٦٥٠	
٦	بالمتر المسطح أعمال نمسات في البر لصب اجزاء الهيكل العلوي للكباري	٢٢٥٠	١٥٠	م	١٠٩	٠,٠٠	١٠٩	جاري	٢٤٥٢٥٠	٠	٢٤٥٢٥٠	
ثانياً : أعمال الطرق												
١	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في التربة المتماسكة وشديدة التماسك بالعقود المطلوب	٦٥	٣٥٠٠٠	م	١٣٢٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠٠	جاري	٨٥٨٠٠٠	٠	٨٥٨٠٠٠	
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للرد ومطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسويه	١٩٢	٣٥٠٠٠	م	١٠٥٥٥	٠,٠٠	١٠٥٥٥	جاري	٢٠٢٦٥٦٠	٠	٢٠٢٦٥٦٠	
الاجمالي												
١٥٣,١٢٢,٨٢١												

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عبد يحيى كرومر

المهندس
نهانيا

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدره
المفاوض تحريراً في ٠٧/٢٠ سنة ٢٠٢٣
يبلغ إلى المفاوض مبلغ
على الحساب
ملاحظة الفاتح
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريراً في ٠٧/٢٠ سنة ٢٠٢٣

عن أعمال الكهرياء
المهندسون الاستشاريون العرب (مخرم سايكوم)
ممثل المالك
مهندس للمشروع
مدير المشروع
مهندس مدير المشروع

الشركة المنفذة
صحة رقم (٧)
تحريراً في ٠٧/٢٠ سنة ٢٠٢٣

مهندس مدير المشروع



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة العاشرة)

العقد رقم : ٢٢٠ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

تنفيذ : شركة النيل العامة لأشياء الطرق

عن عملية : إنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد (المضيق) بمحافظة أسوان
شاملة المدة من بداية المشروع

حتى ٢٠٢٣/٧/٢٠

مستخلص جاري رقم (٩)

رقم البند	البلد	القيمة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه					جاري / نهائي	جنيه	جنيه	جنيه	
ثالثا : أعمال الكهرباء											
١	لوحه انارة خارجيه سايكه التجهيز 65 طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المرفقه ويشمل السع تثبيته اللوحه على مواسير من الحديد على ارتفاع ١م لحمايتها من السرقة ويتم تقطيل اللوحه بطريقه تناسب اعمال الصيانه مكون من	٨٠٠٠٠	٣	عدد	٢	٠,٠٠٠	٢	١٦٠٠٠٠	٤٨٠٠٠	١١٢٠٠٠	
٢	١- عدد ١ مقناح ١٢٥ امبير mccb كابلات جهد منخفض قطاع ٣ : ١٨٥+٩٥ مم الومنيوم مسلح ومغلف بمادة pvc وذلك لتغذية اللواحات والبند يشمل توريد وتركيب اكواس باي ميتال ويشمل البند اعمال الحفر والردم لخنادق مرور الكابلات طبقا للرسومات ووضع شريط تحذيري	٨٥٠	٤٠٠	م.ط	٤٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠	٣٤٠٠٠٠	١٠٢٠٠٠	٢٣٨٠٠٠	
٣	توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ٤*٣٥ مم الومنيوم مسلح ومغلف بماده pvc وذلك لتغذية اعمدة الإنارة مما جميعه بالمتر الطولي	٤٢٥	٤٠٠٠	م.ط	٤٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠	٥١٠٠٠٠	١١٩٠٠٠٠	
٤	توريد وتركيب عمود انارة شوارع ١٠ متر حديد مجلفن مسئويه طوليا وملحومه ٨بوصه / ٣بوصه وبفراخ قطر ٢بوصه بفرخ طول ٧٥ سم وطبقا لما يتم توصية من جهاز الاشراف شامل الفلاشة سمك ١٥ سم على الا لا تقل المسافة بين اعمدة الجسم	٢٦٢٥٠	١٠٠	عدد	١٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠	٢٦٢٥٠٠٠	٧٨٧٥٠٠	١٨٣٧٥٠٠	
٥	كشف إضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات وأقوات التوصيل والتثبيت على الأعمدة بقدرة ٢٠٠ وات ودرجة حماية IP65 والبند يشمل كل مايلزم لانتهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة وعلى المقاول تقديم التوثيق الحسابية بحيث يحقق	٨٥٠٠	١٠٠	عدد	١٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠	٨٥٠٠٠٠	٢٥٥٠٠٠	٥٩٥٠٠٠	
٦	بالعد توريد وتركيب كشف طراز أنفاق بقدرة التسمية 89 w led ومحمل على البند مواسير pvc وعلب الاتصال بدرجة حماية ip66 وكل مايلزم لتتو الاعمال طبقا لاصول الصناعة والمهندس المشرف	٩٠٠٠	٨	عدد	٨	٠,٠٠٠	٨	٧٢٠٠٠	٢١٦٠٠	٥٠٤٠٠	
٨	بالعد توريد وتركيب واختيار لوحه فرعية داخل العمود مكونة من فير سمك ١٠ مم بابعاد مناسبة مركب عليها روزنة بكاليت ٤ فتحة ذات مساحة مقطع تناسب قطر الكابل ومقناح احادي ١٠ امبير البند محمل عليه كل مايلزم للتشغيل طبقا لاصول	٦٢٠	١٠٠	عدد	١٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠	٦٢٠٠٠	١٨٩٠٠	٤٤١٠٠	
٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مجري كابلات بالنظاء من الصاج المجلفن قطاع (1510x) سم من النوع المجلفن على الساخن شاملة جميع الاكسسورات	٧٥٠	٢٠٠	م.ط	٢٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠	١٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠	١٠٥٠٠٠	
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ثرموبلاستيك ١٦*٤ مم الومنيوم البند يشمل مواسير pvc قطاع ١,٥ بوصة وكل مايلزم لتتو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٠٠	٢٥٠	م.ط	٢٥٠	٠,٠٠٠	٢٥٠	٧٥٠٠٠	٢٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	
١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير u.p.v.c قطر ٦ بوصة لزوم اعمال عدايات الطريق وكل مايلزم لتتو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٢٥	٢٠٠	م.ط	١٩٨	٠,٠٠٠	١٩٨	٨٤١٥٠	٢٥٢٤٥	٥٨٩٠٥	
١٢	توريد وصب قواعد خرسانية للاعمدة (الطريق السطحي) شاملة الجوايط والمواسير والاكواع قطر ٣ بوصة	٢٥٠٠	٥٠	عدد	٥٠	٠,٠٠٠	٥٠	١٢٥٠٠٠	٣٧٥٠٠	٨٧٥٠٠	
											١٣٦٥٧٢٢٥٥
											١٦٥٥٠٥٦٦
											٤٣٧٠٩٠٥
											١٥٧,٤٩٣,٧٢٦
إجمالي اعمال الكباري											
إجمالي اعمال الطرق											
إجمالي اعمال الكهرباء											

إجمالي المستخلص

عن أعمال الكهرباء

المهندس الاستشاريون العرب (محرم باخوم)

الشركة المعلقة

صحة رقم (٣)

تحريرا في ٠٧/٢٠٠٠ سنة ٢٠٢٣

مهندس مدير المشروع / م. باخوم



مهندس مدير المشروع / م. باخوم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المداول تحريرا في ٠٧/٢٠٠٠ سنة ٢٠٢٣ على الحساب
يبلغ إلى المقاول مبلغ
ملاحظة الفات
غير الواردة بصك الشروط اذتمت من
تحريرا في ٠٧/٢٠٠٠ سنة ٢٠٢٣

سبل صرفها إلى
المتحجب
نهائيا

مهندس مدير المشروع / م. باخوم



