

المنطقة الحاديه عشر جنوب سيناء

## السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٨)

- لعملية: استكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال ميناء بإجمالي طول ٢٤٢٨ متر.

- تنفيذ: شركة النيل العامة لإنشاء الطرق.

- عقد رقم (١٢٧٩ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢١)

- بقيمة: ٢٠,٢٠,١٩٣٨٣٣٤٢ جنيهًا (تسعة عشر مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وأثنان وأربعون جنيهًا وعشرون قرشاً فقط)

- بإجمالي: ٣١٨٧٦١٤٢٦,٥٥ جنيهًا (ثلاثمائة وثمانية عشر مليوناً وسبعمائة واحد وستون ألفاً وأربعمائة وستة وعشرون جنيهًا وخمسة وخمسون قرشاً فقط)

وذلك حتى تاريخ: ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٠٦

نأمل التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير في: ٠٩ / ٠٦ / ٢٠٢٣

مرفقات عدد ( )

- مستخلص أصل + ٣ صورة
- ١ استماره ٥٠٤. ح.
- حصر أعمال



10. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma*

卷之三

الطباط طبلاً، و مخاصل (A) جاري لعلها استكمال استاد جبار  
لأنواع من المونوبيك من الاصناف، امام امتحان اسهام اسهام  
الاخرين - بما يلي حول  $\Delta\Delta\Delta$  من بقدر (C79 - C81 - C82)

شمار على جنديه ووجهه على صورة وفقم لاعقامه إدارياً، فيصبح القيبة بـ<sup>الله</sup>  
أول ضيف على :  
[شيك على الثنائي المركب] في :  
شيك على ألمع [صافي ألمع] أو :  
يشهد باسم [خليفة العائلة الإنذار والطريق]  
ويدين الله بالحقائق التي :

رقم	بيانات المراقب	التاريخ	بيان
			IAKAKK88

卷之三

卷之三

三

卷之三

三

11

وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ

٢٠١٩-٢٠٢٠ في الـ١٧ جويلية الذي احتشد المتردّي في ميدان سيفا الصغير :

(أو) ملخص ملخص بحثي : الإعصار  بتاريخ الباحث

20.4 cm. 20.4 cm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

$$B_1 f_1 \dots = B_1 - \frac{1}{2} \delta_{11}^2 B_1 \dots = B_1 - \frac{1}{2} B_1^2 S_{11}$$

卷之三

وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ

(١) دلالة المقدار (وطبقاً لـ قرار مجلس وزراء التعليم رقم ٢٠١٣ تاريخ ٢٣/٦/٢٠١٣) ، إضافةً إلى الكتب المنشورة.

إِنَّمَا يُنْهَا مُهَاجِرَةً إِلَيْهِ


وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ

(١) *يُنْهَا* *لِكَلْمَةِ الْأَوَّلِ* *كَمْ* *كَمْ* *كَمْ* *كَمْ*

(٤) اخراج قن کاشی و ختم مسجد



شركة التأمين العامة للإنشاء والطرق



Modern Engineering Consultant Office  
Dr. Eng. Hamdy El-Kamhawy



وزارة النقل

الجهاز المعاشر للطرق والسكك الحديدية

### بيان كميات مستهلك رقم (٨) في المدة من بدء العمل حتى ٢٣/٩/٢٠٢٠


رقم البند	البند	الوحدة	مقدار العمل السياحي اجراءة	مقدار العمل السياحي خلال المدة	اجمالي مقدار الاعمال حتى الان
١-١	القدر المكعب قوريد وتنفيذ طبقه الرواف طبقه المدانيب	متر	٣٧٧,٤٩,٨٤٥	٢٥١,٩,٤٥	٤,١١,٤٠٣,٦٩
١-٢	ويتراوح الوزن من (١٠٠ - ٤٠٠ كجم ) وتنفيذ طبقه الفائز و المدليه طبقه المرسومات	متر	٢٣٥,٨,٤٤	٤٤,٦٨,٦٤	٤,٩,٠٠٠,٧٧٦
١-٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقه الفائز و المدليه طبقه المرسومات	متر	١٤,٠٢,٥٥,٤٠٢	٧٣٢,٧٥٥	١٢,٠٥٥,٩٢
١-٤	ويتراوح الوزن من (٥٠ - ١٠٠ طن ) وتنفيذ طبقه الصدليه طبقه المرسومات	متر	١٢,٠٥٣,٩٢	٠,٠٠٠	١٢,٠٥٣,٩٢
١-٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقه الصدليه طبقه المرسومات	متر	٢٨,٧٨,٣٠	٢٨,١٥,٤٤	٣١,٢٧,٦٠
١-٦	ويتراوح الوزن من (٢٠ - ٣٠ طن ) وتنفيذ طبقه الصدليه طبقه المرسومات	متر	٣٢,٢٢,٠٢	٣٢,٤٣,٦٤	٤,٤٥,٦٣
١-٧	ويتراوح الوزن من (٢٠ - ٤٠ طن ) وتنفيذ فرشة طبقه المرسومات والقطعان التصبيحي ويتراوح	متر	١٥٨,٢٢,٨٠	١٨١,٨٢,٧٣	٢,٤٠,٤٠,٣
١-٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقه المرسومات والقطعان التصبيحي ويتراوح	متر	١٣٥,٧١	١١,١٢,٩,٥٢	١٢,٩,٩٩,٢
١-٩	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ حاجز بني	متر	٧,٤,٠٠,٠٠	٧,٤,٠٠,٠٠	٧,٤,٠٠,٠٠

### استشارة المشروع

المكتب الاستشاري الهندي الحديث

د/م / حمدى القمحاوى

المكتب الاستشاري الهندسى المعاشر  
د.م. حمدى القمحاوى  
٩١٣٧٤ : ٩١٣٧٤  
٩٤٨٩٦ : ٩٤٨٩٦  
٦٠٣ : ٦٠٣  
بطاقة ضريبية: ٤٣٧٥٠٣



كشف رقم ٨ جاري  
عن عملية : إستكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء بـأجمالي طول ٢٤٢٨ متر  
ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة  
رقم العقد (١٢٧٩ / ٢٠٢٢ / ٢١ )  
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/٩/٦

نوع العمل	الفترة (جنيه)	الوحدة	كمية التعاقد	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	باقى بعد الاستقطاع	ملحوظات
١-١	٤٣٠,٠٠	٣م	٤٨٩٢٠٠	٣٧٧٩٣١,٢٢٤	٢٥١٩,٨٤٥	٤٠٣٠٤١,٠٦٩	١٧٣٣٠٧٦٥٩,٦٧	٠,٠٠	السيارة متواجدة . لوحات المشروع والعلامات الأرشادية متواجدة . التقارير متواجدة . فريق العمل من الشركة . مسؤول تأمين سلامة المرور ومهمات الأمن والسلامة متواجدون . المعدل ومهندسو المعمل متواجدون . الحد الأدنى من المعدات متواجد . البرنامج الزمني للمشروع متواجد . تجهيزات الموقع متواجدة .
٢-١	٤٣٠,٠٠	٣م	٥٠٩٠٠	٤٦٦٤٧,٦٨٠	٢٣٥٥,٠٨٠	٤٩٠٠٢,٧٦٠	٢١٠٧١١٨٦,٨٠	٠,٠٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقة الفلتر و الحمايه طبقا للرسومات والقطاع التصميمي ويتراوح الوزن من (٤٠,٤ - ٤٠,٢ ) طن والسعر يشمل جميع ما يلزم لنهاي الأعمال طبقاً لأصول الصناعة
٣-١	٤٩٠,٠٠	٣م	١٨٧٤٠٠	١٤٠٤٥٥,٨٠٢	٧٣٢٤,٢٥٥	١٤٧٧٨٠,٠٥٧	٧٢٤١٢٢٢٧,٩٣	٠,٠٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقة الفلتر و الحمايه طبقا للرسومات والقطاع التصميمي ويتراوح الوزن من (١٠,٥ - ١٠,٠ ) طن والسعر يشمل جميع ما يلزم لنهاي الأعمال طبقاً لأصول الصناعة
٤-١	٥٠٠,٠٠	٣م	١٨٧٠٠	١٢٠٥٣,٩٢٠	٠,٠٠٠	١٢٠٥٣,٩٢٠	٦٠٢٦٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقة الجذع طبقا للرسومات والقطاع التصميمي ويتراوح الوزن من (٢,٠ - ١,٥ ) طن والسعر يشمل جميع ما يلزم لنهاي الأعمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية
٥-١	٥٠٥,٠٠	٣م	٤٤١٠٠	٢٨٤٦٥,٨٣٠	٢٨١٠,٢٤٠	٣١٢٧٦,٠٧٠	١٥٧٩٤٤١٥,٣٥	٠,٠٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقة الجذع طبقا للرسومات والقطاع التصميمي ويتراوح الوزن من (٣,٠ - ٢,٠ ) طن والسعر يشمل جميع ما يلزم لنهاي الأعمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية
٦-١	٥٥٠,٠٠	٣م	٦٣٣٠	٤٠٤٠٣,٤٢٠	٤٣٦٢٥,٤٤٠	٤٢٢٢,٠٢٠	٢٣٩٩٣٩٩٢,٠٠	٠,٠٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقة الجذع طبقا للرسومات والقطاع التصميمي ويتراوح الوزن من (٤,٠ - ٣,٠ ) طن والسعر يشمل جميع ما يلزم لنهاي الأعمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية
٧-١	٢٧٠,٠٠	٣م	٤١٨٠	٨١٨,٧٣٠	١٥٨٢,٢٨٠	٢٤٠١,٠١٠	٦٤٨٢٧٢,٧٠	٠,٠٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ فرشة طبقا للرسومات والقطاع التصميمي ويتراوح الوزن من (٦,٢ - ٦,٦ )
٨-١	٢٧٠,٠٠	٣م	٣١٣٠	١١٦٣٩,٥٢٠	١٣٥٥,٧١٠	١٢٩٩٥,٢٣٠	٣٥٠٨٧١٢,١٠	٠,٠٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقة الفلتر طبقا للرسومات والقطاع التصميمي ويتراوح الوزن من (٦,٦ - ٦,٢ )
٩-١	٢٧٠,٠٠	٣م	٨٥٠	٧٤٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٠٠,٠٠	١٩٩٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ حاجز بيني
ثلاثة عشر مليوناً وسبعمائة وواحد وستون ألفاً وأربعين وستة وعشرون جنيهاً وخمسة وخمسون قرشاً فقط							٣١٨٧٦١٤٢٦,٥٥		الإجمالي



مدير عام المشروعات  
م/ أحمد عراقى

مدير المشروع  
م/ صلاح سالم

مهندس الإشراف بوزارة النقل  
م/ كريم عاشور

استشاري المشروع  
المكتب الاستشاري الهندي الحديث

د.م / حمدى القمحاوى  
حم

المكتب الاستشاري الهندسي الحديث
د.م. حمدى القمحاوى
محله جده: ٤٩٤٢٤
قىيد / حى شادى: ١٤٨٩٦
بطاقة ضريبة: ٥١٤٤٩٧٤٢٥٤

مهندس الشركة

