

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية : تنفيذ بعض الاعمال الصناعية (كوبرى + ٣ نفق) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس /

السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (لتنفيذ نفق الكم ٤٨+٠٠٠)

- نتشرف بان نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٣) للعملية بعالیه .

- تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

- عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٧) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٢

- بقيمة ١٣٢٨٢٥٠ جنيهاً (فقط واحد مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفاً مائتان و خمسون جنيها لا غير)

- باجمالى: ١٦٦٦٢٢٤٦,٥٠ جنيهاً (فقط وقدره ستة عشر مليوناً وستمائة واثنان وستون ألفاً ومائتان وستة واربعون جنيهاً

وخمسون قرشاً لا غير) حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/١

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة الاستحقاق
وتفضلو بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/٨/١

عدد المرفقات : ()

مستخلص أصل + ٣ صورة

استمارة ٥٠ ع.ح

بيان اعمال

حصر اعمال

التجارب العملية



[Handwritten signature]

بيانات القوائم			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		١٢٤٧	١
	الجملة		



2019-2020

دین کے نام

10/6/11

الحتم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

فنى — سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء _____
 (أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

المحتم ذو التاريخ

(ج) قيد فی سجل رقم ۵۵ « ح ع » برقم _____ توقيع الكاتب المتوط بالسجل _____
 روجع فی _____ سنة ۲۰ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 يعتمد سحب _____
 شیک
 إذن صرفه

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١١ يبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٦٠٠٩٤ س ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(2)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المثلوث _____
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة _____
امضاءات موظفى الشطب

شيك	رقم	إمضاء الكاتب المنوط :	(٣) سحب
إذن صرف			
الشيكات	تحت رقم	إمضاء الكاتب المنوط :	(٤) قيد فى سجل
الحسابات			
الشيكات	رقم	إمضاء الكاتب المنوط :	(٥) أدرج فى كشف
الحسابات			
شيك	إمضاء طالب أو كاتب التصدير		(٦) استلمت
إذن صرف			

فى سنة ٢٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية تنفيذ بعض الاعمال الصناعية (كوبري + ٣ نفق) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة

طريق السويس / السخنه والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (لتنفيذ نفق الكم ٠٠٠ + ٤٨)

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٧)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- يوجد بند ادوات مكتبية (احبار + اوراق + C D + الخ) طول مدة المشروع (مرفق)

ولم يتم توريدها طول مدة المشروع حتى تاريخه

- تجهيزات الموقع متواجده بموقع العمل حتي تاريخه

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٦

مرفقات : عدد : ()



مهندس /

أحمد الطم

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة
شركة النيل العامة للطرق والكباري
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ٦٣٧) المؤرخ في ٢٠٢٢/١١/٢ بمبلغ ٢٤,٣٥٣,٢٩٦ مليون جنيه (فقط وقدره اربعة وعشرون مليون وثلاثمائة ثلاثة وخمسون الف ومائتان ستة وتسعون جنيه لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " تنفيذ بعض الأعمال الصناعية (كوبري + ٣ نفق) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ نفق عند محطة { ٤٨+٠٠٠ })) بالأمر المباشر .
على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .
على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرسل رفق هذا نسخة من عقد العملية عالية وكذا نسخة من كراسة الشروط .

برجاء التكرم بالإحاطة نحو إصدار أمر التشغيل وتحديد ميعاد بدء العمل للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف

رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

الجزء الثاني الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعية

يجب على المقاول إعداد وتجهيز الموقع ويشمل المكاتب والمخازن والورش والمعامل ومحطات الخلط (محطات الخرسانة والأسفلت) واستراحات العاملين، والمقاول مسئول وعلى نفقته عن الحصول على الأراضي اللازمة لمثل هذه التجهيزات، ويجب اعتماد المخطط العام والموقع المقترح وتجهيزاته من المهندس قبل التنفيذ، وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدة المحددة ببرنامج العمل، وبعد الإنتهاء من الأعمال يجب إزالة محطات الخلط وأية مباني أو أسوار أو منشآت مؤقتة ورد الشئ لأصله ، وتؤول ملكية هذه التجهيزات الموقعية للمقاول بعد إنتهاء الأعمال وتسليم المشروع وعلى المقاول تأمين عمال نظافة وأعمال السلامة المهنية باستراحات العاملين من خلال متخصص يعتمد عليه المهندس.

مكتب ممثل الهيئة والمهندس الاستشاري بالموقع

خلال فترة ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد تطبيقاً للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد مكتب مكيف بموقع العمل لادارة المشروع ولا تقل مساحته عن ١٢٥ م٢ مكون من ثلاث حجرات على ان تكون احداها غرفة اجتماعات (شاملة ترابيزة كبيرة و عدد ١٠ كراسي) وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم المشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأتيت بمكاتب ومقاعد جلدية وانترية مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع التربييزة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإدارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع و تعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانتة وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع اربعمئة جنيهها يوميا إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية ويحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية اولا باول

- التجهيزات

تقوم الشركة بتوفير ادوات مكتبية (احبار + اوراق + CD + الخ) و طوال مدة تنفيذ المشروع و حتي تاريخ الاستلام الابتدائي وفي حالة عدم قيام الشركة بتوفيرها يتم خصم (مبلغ ٣٠٠٠ جنيه / شهريا)

- أجهزة المساحة

المقاول مسئول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشاري أو المهندس المشرف في تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسئول عن معايرتها دورياً وإستبدال أى منها في حال إرسالها للصيانة، طبقاً لحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة وتؤول ملكيتها للمقاول بعد نهو الاعمال و الاستلام الابتدائي للمشروع.

- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد ونشيت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد ادنى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تنبثق عن الموقع وعند نهايته بالإتجاه المعاكس و بالمواقع التي تحددها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تنبثقها، كما لا يتم بإزالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصم غرامة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهريا على كل لوحة لا يتم تركيبها .



رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	كمية المقايضة (١)	كمية العمل السابق	كمية الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أولاً : أعمال الكباري												
١	بالمتر الطولي	٣٦٠,٠٠	م.ط	١٠٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	جاري	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	يتم تطبيق نصوص التعاقد ١ - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون ٢ - المكتب متواجد ٣ - المعمل متواجد ٤ - العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة ٥ - التقارير الشهرية والتقارير المبني والبرنامج الزمني متواجدة ٦ - فني تأمين وسلامة المرور متواجد ٧ - بوليصة التأمين متواجدة ٨ - يتم خصم مبلغ () جنيه قيمة التجارب العملية بمعمل المنطقة
٣	بالمتر المكعب	٨٧,٠٠	م.ط	٦٧٥٠,٠٠	١٦١٣,٠٠	٠,٠٠	١٦١٣,٠٠	جاري	١٤٠٣٣١,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٣٣١,٠٠	
٥	بالمتر المكعب	١٢١,٠٠	م.ط	١٣١٠,٠٠	٤١٨,٠٠	٠,٠٠	٤١٨,٠٠	جاري	٥٠٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	٥٠٥٧٨,٠٠	
٦	بالمتر المكعب	١٥٧٥,٠٠	م.ط	٢٨٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	٣٠,٠٠	٢٥٩,٠٠	جاري	٤٠٧٩٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠٧٩٢٥,٠٠	
٧	بالمتر المكعب	٢٢٠,٠٠	م.ط	٨٥٠,٠٠	٧٢٢,٠٠	٨٠,٠٠	٨٠٢,٠٠	جاري	١٧٦٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٤٤٠,٠٠	
٧-١	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد إلى ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وزيادة المحتوى الاسمنت إلى ٤٥٠ كجم/م ^٣	١٥٠,٠٠	م.ط	٧٥٠,٠٠	٧٢٢,٠٠	٠,٠٠	٧٢٢,٠٠	جاري	١٠٨٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٣٠٠,٠٠	
٨	بالمتر المكعب	٢٨٣٥,٠٠	م.ط	٣٨٠,٠٠	٣٦٢,٠٠	٠,٠٠	٣٦٢,٠٠	جاري	١٠٢٦٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٦٢٧,٠٠	
٨-ب	ارتفاع أعلى من ٦ م	٢٩٣٥,٠٠	م.ط	١٢٥,٠٠	١٠٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٤,٠٠	جاري	٣٠٥٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٥٢٤٠,٠٠	
٩	بالمتر المكعب	٢٩٥٠,٠٠	م.ط	٦٠٥,٠٠	٦٠٤,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤,٠٠	جاري	١٧٨١٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٨١٨٠,٠٠	
٩-١	علاوة لزيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢ والاضافات اللازمة طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري	٧٥,٠٠	م.ط	٦٠٥,٠٠	٦٠٤,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤,٠٠	جاري	٤٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٣٠,٠٠	
١٠	بالطن	٢٧٥٠,٠٠	طن	٤٢٦,٠٠	٣٥٨,٠٠	٣٠,٠٠	٣٨٨,٠٠	جاري	١٠٦٦٩٩١٧,٥٠	٠,٠٠	١٠٦٦٩٩١٧,٥٠	
١٢	بالمتر المكعب	٥١,٠٠	م.ط	١٨٠,٠٠	١٤٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٣٥,٠٠	جاري	٧٣١٨٥,٠٠	٠,٠٠	٧٣١٨٥,٠٠	
١٤	بالمتر المكعب	١٠٠,٠٠	م.ط	٣٥٦٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	جاري	٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	
١٠-١	اسياخ طول ١٢ م	٢٧٥٠,٠٠	طن	٤٢٦,٠٠	٣٥٨,٠٠	٣٠,٠٠	٣٨٨,٠٠	جاري	١٠٦٦٩٩١٧,٥٠	٠,٠٠	١٠٦٦٩٩١٧,٥٠	
١٢	بالمتر المكعب	٥١,٠٠	م.ط	١٨٠,٠٠	١٤٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٣٥,٠٠	جاري	٧٣١٨٥,٠٠	٠,٠٠	٧٣١٨٥,٠٠	
١٤	بالمتر المكعب	١٠٠,٠٠	م.ط	٣٥٦٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	جاري	٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	
١٠-١	اسياخ طول ١٢ م	٢٧٥٠,٠٠	طن	٤٢٦,٠٠	٣٥٨,٠٠	٣٠,٠٠	٣٨٨,٠٠	جاري	١٠٦٦٩٩١٧,٥٠	٠,٠٠	١٠٦٦٩٩١٧,٥٠	
الإجمالي												
فقط وقدره ستة عشر مليوناً وستمائة وأثنان وستون ألفاً ومائتان وستة وأربعون جنيهاً وخمسون قرشاً لا غير												
١٦٦٦٢٢٤٦,٥٠												

تحريراً في ١ / سنة ٢٠٢٤

عن الهيئة

مدير عام المشروعات
م/محمد راجح

مدير المشروع
م/محمد سامي عياد

مهندس الهيئة
م/محمد سليمان

الاستشاري
المهندسون الاستشاريون الد
أ.د/حسين عقيل

مدير المشروع م. محمود السيد

