

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تنفيذ أعمال إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((التنفيذ إنشاء مبنى السرية ٢٣ شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)).

تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية.

عقد رقم: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٢٤) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٨.

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ح.ح لحساب فروق الأسعار لمستخلصات أرقام (٤،٣،٢،١)

جاري وكذا مستخلص رقم (٥) ختامي للعملية بعاليه.

بمبلغ: ١٣٠٦٧٠,٨٤ جنيهاً (فقط مائة وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعون جنيهاً وأربعة وثمانون قرشاً لا غير).

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللائم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة الاستحقاق

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/١١/٢٦

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطخشان

۱۰۸



الهيئة العامة للطرق والكباري

" حساب فروق الأسعار "

بمشروع انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ انشاء مبنى السرية ٢٣ شرطه عسكرية - المرحلة السادسة)) بالأمر المباشر

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

م	رقم المستخلص	التاريخ	قيمة فروق الأسعار المستحقة
١	جاري ١	٢٠٢٢_١٠_٣٠	٣٧٢٥٠,١٢
٢	جاري ٢	٢٠٢٢_١١_٢٧	٣٣٦٢٤,٦٩
٣	جاري ٣	٢٠٢٣_١_١	٣١٢١٢,٨٤
٤	جاري ٤	٢٠٢٤_٨_١	١٤٥٨٤,٩٧
٥	ختامي	٢٠٢٤_٨_٩	١٣٩٩٨,٢١
الإجمالي			١٣٠.٦٧٠,٨٤

مهندس الهيئة

التوقيع :

مهندس الشركة

التوقيع :



رئيس الإدارة المركزية

م / أحمد الطحان





"حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠"

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)) بالامر المباشر .

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

ج ١ مستخلص رقم

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد : قيمة التوريد في القسم = كمية التوريد بالمستخلص + سعر البند * (معدل 1 - الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد) / (الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد)

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/١٠/٣٠	تاريخ المستخلص

الرقم القياسي للخصائص	أغسطس-٢٢	أكتوبر-٢٢
سولار	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
اسمنت	٢٢٨,٨	٢٣٩,٨
حديد	٤٢٠,٤	٤٣١,٨
بيتومين	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

رقم البند بالحد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاص للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١	بالمتر المكعب حفر أثرية لزوم الأساسات في أي نوع من أنواع التربة ونزع المياه إن وجدت والفئة تشمل سدة جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	٢٨٠٠	٩٠,٠٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موزعة بعمق ١٠متر على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة على حساب المقاول والبند يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	١٤٥٠,٠٠	١٤٥,٠٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السمات على ألا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم / سم³ بورتلاندي عادي وأن يكون الخلط ميكانيكي واللا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	٧٠	١٦٥٠,٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٥	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأساسات (القواعد والسمات ورباطي الأعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة الميضية للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم² بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم³ بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية المثبتة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م³	٨٥	٢٢٧٥,٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٦	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأعمدة والكمرات والبلاطات والطبقات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة الميضية للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبقة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم³ بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية المثبتة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م³	١٥٠	٢٩٠٠,٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٧	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارضيات والارضفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و ٣٠ زلط نظيف متدرج + ٤ و ٣٠ رمب نظيف حرش على ألا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون الخلط ميكانيكي واللا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	٧٦٠	١٦٥٠,٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارضيات والارضفة سمك ١٥ سم بنسبة خلط ٨ و ٣٠ زلط نظيف متدرج + ٤ و ٣٠ رمب نظيف حرش على ألا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون الخلط ميكانيكي واللا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	٤٢	٢٤٠٠,٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	%١٠٠	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
الإجمالي :													١١٨٠٩,٤٩

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :

مهندس الشركة

التوقيع :



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (تنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة) بالامر المباشر تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد (رقم القياسي عند التعاقد - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد) / (رقم القياسي عند التعاقد - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد)

ج ١ مستخلص رقم

٢٠٢٢/١٠/٢٤	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/١٠/٣٠	تاريخ المستخلص

٢٢-أغسطس-٢٢	٢٢-أكتوبر-٢٢
٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٢٣٩,٨	٢٢٨,٨
٤٣١,٨	٤٢٠,٤
٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للمباني
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/١٠/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من - إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٥٢١ : ٣٧) بجميع الأقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والترتيب وكل ما يلزم لنهي العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٣٠	٢٧٦٠,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠%	٠,٠٠
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم المسطح والحمامات والمطابخ الدور العلوي من الأسبوعات سمك ٤ سم والفئة تشمل الدخان اسفلها وعلى الاقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم وعمل وزارة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم والحام بالبايثوبور وعمل طبقة لياقة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهي العمل كاملاً طبقاً للرسمات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٥٤٠,٠٠	١٣٥,٠٠	اسمنت	١٠٠%	٢٢٨,٨٠	٢٣٩,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٤٨٠٧٧%	٣٥٠,٤٨
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم المسطح من القوم كشافه لاتقل عن ٣٠ سمك ٥ سم ويحمل على البند عمل طبقة لياقة اسمنتية سمك ٢ سم وكل ما يلزم لنهي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٤٩٠	١٥٠,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠%	٠,٠٠
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة لرطوبة لزوم الاساسات بالبيتومين والفئة تشمل عمل وجهين متعامدين على البارد وكل ما يلزم لنهي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	١٣٥٠,٠٠	٥٥,٠٠	سولار	٢%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٠٠%	٠,٠٠
١٣	بالمتر المسطح خرسانة ميول للأسطح بسلك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجرجوري عن ٣ سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٤٢٠	١٢٠,٠٠	اسمنت	١٨٠%	٢٢٨,٨٠	٢٣٩,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٨٦٥٣٨%	٤٣٦,١٥
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباتى سمك طوبة من الطوب الطلي المرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣ م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباتى طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٩٠	١٧٣٠,٠٠	اسمنت	١٧%	٢٢٨,٨٠	٢٣٩,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٨١٧٣١%	١٢٧٢,٥٥
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مباتى سمك نص طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣ م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباتى طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٥٠	٢٢٠,٠٠	اسمنت	٢٥٠%	٢٢٨,٨٠	٢٣٩,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	١,٢٠١٩٢%	١٣٢,٢١
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل مباتى سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣ م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباتى طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	١١٠	١٨٠٠,٠٠	اسمنت	٢٥٠%	٢٢٨,٨٠	٢٣٩,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	١,٢٠١٩٢%	٢٣٧٩,٨١
١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب طوب حراري سورنجا وتثبيتها وكل ما يلزم لنهي العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	١٨	٤٠٠,٠٠	اسمنت	١٠٠%	٢٢٨,٨٠	٢٣٩,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٤٨٠٧٧%	٣٤,٦٢
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر هشمة وبزلت وتثبيتها وكل ما يلزم لنهي العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	١١٥	٤٤٠,٠٠	اسمنت	٥٠%	٢٢٨,٨٠	٢٣٩,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	٠,٢٤٠٣٨%	١٢١,٦٣
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل مباتى سمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشرة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣ م رمل البطانة بسلك ٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ م ٣ م رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والضمارة بسلك ٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ م ٣ م رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٨٠٠	١٠٥,٠٠	اسمنت	٣٠٠%	٢٢٨,٨٠	٢٣٩,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩ - ٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	١٠٠%	١,٤٤٢٣١%	١٢١١,٥٤
الإجمالي :													٣٢٣٤٢,٨٧

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :

مهندس الشركة

التوقيع :



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ "

بمشاريع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)) بالامر المباشر .

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

ج ١ مستخلص رقم

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ أمر الأستاذ
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/١٠/٣٠	تاريخ المستخلص

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقب قيمة الموقوف أو الخصم مع كمية البند المستخلص من سعر البند (معدل) = الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة أمر الأستاذ

أغسطس-٢٢	أكتوبر-٢٢
٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٢٢٨,٨	٢٣٩,٨
٤٢٠,٤	٤٣١,٨
٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعمد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنقذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من - الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تشكيل لزوم الواجهات ويعمل على طينتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من: ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣ م رمل البطانة بسمك ١ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والظهارية بسمك ٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٨٥٠	١٣٥,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	١,٤٤٢٣١%	١٦٥٥,٠٥
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية (جرافيتو - سافيتو - او ما يماثل) من اجود الانواع و تقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد والفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٨٥٠,٠٠	١٤٠,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	١,٤٤٢٣١%	١٦٥٥,٠٥
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببيوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدم ثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٧٥٠	١٣٥,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	١,٤٤٢٣١%	١٦٥٥,٠٥
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط باي مقاس من اجود الانواع فرز اول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٧٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	اسمنت	٧,٠٠%	٢٢٨,٨٠	٢٣٩,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٣٣٦٥٤%	٢٩٠,٧٧
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات باي مقاس فرز اول باللون المطلوب من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض وعلى ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٦٠	٣١٠,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٢٨٨٤٦%	٥٣,٦٥
٢٦	بالمتر المصقول توريد وتركيب وزره من بلاط سيراميك سمك ١٠ سم من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض وعمل وزرة من البلاط بكامل الدابر على ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٧٠	٣٥,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٢٤٠٣٨%	١٤,٣٠
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلاله للارضيات والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٦٠	٨٠٠,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٣٣٦٥٤%	١٦١,٥٤
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة مقاس ٣٠×٣٠×٣ سم فرز اول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٤٠	١٩٠,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٣٣٦٥٤%	١٥٣,٤٦
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سنجابي مقاس ٢٠×٢٠×٢ سم فرز اول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض غير شمل الوزر وكل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٢٠	١٧٠,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٣٣٦٥٤%	٢٩٧,٥٠
٣١	بالمتر المصقول توريد وتركيب برصورة اسمنتية بسمك ٥ سم و ١٠ سم ونسبة خلط ٣٠,٨٠ زلط + ٣٠,٨٠ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والظهارية ببيوية اللاكيه ايجادها باللون الابيض والاخرى باللون الاسود وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٠٠	١٩٠,٠٠	اسمنت	٧,٠٠%	٢٢٨,٨٠	٢٣٩,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٣٣٦٥٤%	١٢٧,٨٨
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ٦ سم ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والسقية وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٥٠	١٩٠,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٣٣٦٥٤%	١٢٧,٨٨
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكى تجليد MDF من الجهتين حوامل الصلف والراس العليا قطاع ٥×٢ بوصة والراس السفلي قطاع ٦×٢ بوصة والفئة تشمل التوريد والتركيب والحداد والخرودات والكوالين والخلق والبرمن اجود الانواع والظهارية ببيوية اللاكيه سايبس او سينيغال او ما يماثلها باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط	م٢	٤٩	٣٠٠,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٣٣٦٥٤%	١٢٧,٨٨
الإجمالي :													٣٥٠٩٧,٠٣

رئيس الإدارة المركزية
م / احمد الطحان

مهندس الهيئة
التوقيع :

مهندس الشركة
التوقيع :



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة () لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة () بالامر المباشر .

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

ج١ مستخلص رقم

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ أمر الأسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/١٠/٣٠	تاريخ المستخلص

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد : قيمة التعويض أو الخصم = كمية شئد المستفاد * سعر البند * معامل [١] . الرقم القياسي عند المعادلة - الرقم القياسي عند موافقة أمر الأسناد (الرقم القياسي عند موافقة أمر الأسناد)

الرقم القياسي للعناصر	أغسطس-٢٢	أكتوبر-٢٢
سولار	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
اسمنت	٢٢٨,٨	٢٣٩,٨
حديد	٤٢٠,٤	٤٣١,٨
بيتومين	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -- الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٣٤	بالمتر المربع حوض غسيل يدى من فخار المطلي صينى قرز اول مقاس ٥٠x٦٠x٦٠ على ان يكون من اجود الأنواع (ديورافيت او كيلوترا) او ما يماثلها والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب سيلون ارضى او جاليترايب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.م	٦٥	٣١٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	٠,٠٠
٣٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب فيوتيك والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرمة اللازمة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٢٠	١١٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	٠,٠٠
٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب قرميد ايطالى لزوم الواجبات والبند يشمل الخدمات اللازمة للتثبيت وكل مايلزم لنهيو العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م.م	١٣	٧٠٠,٠٠	سولار	%٥	٢٣٩,٨٠	٢٣٩,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	٤٣,٧٥
٤١	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل يدى من فخار المطلي صينى قرز اول مقاس ٥٠x٦٠x٦٠ على ان يكون من اجود الأنواع (ديورافيت او كيلوترا) او ما يماثلها والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب سيلون ارضى او جاليترايب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥	٤٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	٠,٠٠
٤٢	بالعدد توريد وتركيب ميوله حوض مغلفة من الصينى على ان يكون من اجود الأنواع (ديورافيت او كيلوترا) او ما يماثلها والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب سيلون ارضى او جاليترايب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٠٠	٢٨٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	٠,٠٠
٤٣	بالعدد توريد وتركيب حوض اوانى من الاستللس ستيل فتحة واحدة قرز اول مقاس ٥٠x٦٠,٤ من اجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات	عدد	١	٣٥٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	٠,٠٠
٤٤	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدى من اجود الأنواع من الفخار المطلي صينى قرز اول ذات صندوق الطرد العالى من البلاستيك ذات الطية والسلسلة الفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب غرفة تفتيش و فك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠,٠٠	١٨٥٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	٠,٠٠
٤٦	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الأنواع والفئة تشمل فك القديم والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤	١٣٠,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	٠,٠٠
٤٧	بالعدد توريد وتركيب سيلون ارضيه بلاستيك قطر ٣ " والفئة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى اقرب جاليترايب او عمود صرف و محمل على البند غطاء ٢٠x٢٠ استللس استيل وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣	٣٧٥,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	٠,٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب جرجوري صرف امطار يشمل عمود الصرف قطر ٣ " يشمل عمود الصرف والفئة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى اقرب جاليترايب او عمود صرف و محمل على البند الغطاء وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١١	٩٠٠,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	٠,٠٠
٤٩	بالمتر المربع حوض غسيل يدى من فخار المطلي صينى قرز اول مقاس ٥٠x٦٠x٦٠ على ان يكون من اجود الأنواع (ديورافيت او كيلوترا) او ما يماثلها والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب سيلون ارضى او جاليترايب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	١٠٥٠,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	٠,٠٠
٥٠	بالعدد توريد وتركيب حقلية بلية ١ " من اجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠	١٧٥,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	٠,٠٠
٥١	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٣/٤ بوصة والفئة تشمل التوريد والتركيب كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	عدد	٣	٣٥٠,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	٠,٠٠
٥٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك GIM قطر ٦ " بسبك ٥ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والرغايغ وعمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٩	٤٥٠,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	٢٠٢٢/١٠/٣٠	١٢	%١٠٠	٠,٠٠
الإجمالي :													٣٥١٤٠,٧٨

رئيس الإدارة المركزية
م / احمد الطحان

مهندس الهيئة
التوقيع :

مهندس الشركة
التوقيع :

"حساب فروق الأسعار لمستخلص جاری رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠"

بم شروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)) بالامر المباشر .

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

مستخلص رقم ۱ ج

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

أية التعويضات أو الخصم = قيمة الإند بلسدسلسون + سعر الإند * (الرقم القسري عند موافقة الإند / الرقم القسري عند الموافقة على الإند)

الرقم القياسي للخاص	أغسطس-٢٢	أكتوبر-٢٢
سولار	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
اسمنت	٢٢٨,٨	٢٣٩,٨
حديد	٤٢٠,٤	٤٣١,٨
بيكوتين	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ أمر الأسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/١٠/٣٠	تاريخ المستخلص

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتحويل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص
٥٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm قطر ٨ بوصة م و الفلن تشتمل التوريد والتركيب والرفاع وعمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لتتو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين	م.ط	١٨٠	٨٠٠,٠٠٠	سولار	٣%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٠٠٠٠%	٠,٠٠
٥٥	بالعدد توريد وبدء عمله ملينين ماسن ١٨٠٠ م و ي حقل و الفلن يعمل بداء الحركه يحمي سمك طرية فوق فرشاة من الخرسانة العادية ابعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للفرشة بمقدار ٦٠سم و بتختانة ٣٠سم و يتم بياض الفرقة من الداخل وعمل المجاري اللازمة والفلة تشمل الخطاء من (GRP) بمقاس ٦٠*٦٠ سم وكل ما يلزم لتتو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات والتعليمات للمهندسين المشرفين	عدد	١٥	٣٨٠,٠٠٠	سولار	٣%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٠٠٠٠%	٠,٠٠
		أسمنت	١٥,٠٠%	٢٢٨,٨٠	٢٣٩,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٧٢١١٥%	٤١١,٠٦			
٥٦	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والطاسة والقفيز والفلة تشتمل التوريد والتركيب والتفتيش وكل ما يلزم لتتو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين	عدد	١٠	٢٠٠,٠٠٠	سولار	٣%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٠٠٠٠%	٠,٠٠
٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولى بروپيلين قطر ١ بوصة و الفلن تشتمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحناط والرفاع من كيسان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لتتو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين	عدد	٣٠	١٦٠,٠٠٠	سولار	٣%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٠٠٠٠%	٠,٠٠
٥٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولى بروپيلين قطر ٢ بوصة و الفلن تشتمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحناط والرفاع من كيسان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لتتو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين	عدد	١٧٠	٣٥٠,٠٠٠	سولار	٣%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٠٠٠٠%	٠,٠٠
٦١	توريد وإنشاء خندق صرف (ترنش) (من ١٨ : ٣م) طبقا لطبيعة التربة والبند يشمل الحفر والردم وفرشة خرسانته عاديه بسبك ٤٠ سم والمباتى والبياض الداخلى والخارجى وصب المسك خرسانته مسلحه بسبك ٢٠ سم مع عمل المجارى اللازمة والظاء ٦٠*٦٠ GRP والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لتتو العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين	عدد	١	٥٥٠,٠٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٠٠٠٠%	٠,٠٠
					أسمنت	٢٥%	٢٢٨,٨٠	٢٣٩,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	١,٢٠١٩٢%	٦٦١,٠٦
					حديد	١٥%	٤٢٠,٤٠	٤٣١,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٤٠٦٨%	٢٢٣,٧٢
٤	الكابينة السابق عدد ١ مفتاح رئيسى MCCB 40 أمبير وعدد ١٢ مفتاح أحادى ٢٠-١٠ أمبير	عدد	٦	٢٥٠,٠٠٠	سولار	١٠%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٠٠٠٠%	٠,٠٠
					حديد	٢٠%	٤٢٠,٤٠	٤٣١,٨٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٥٤٢٣٤%	٨١٣,٥١
١٠	بالعدد توريد وتركيب واختيار مفتاح بتشينو ٢٦x٢٢ أمبير من اجود الأنواع والبند يحمل عليه أسلاك التوصيل لحثاع ٤x٢٢م تحاس داخل مواسير مرته ١٦ م وكل ما يلزم لتشغيل طبقا لاصول الصناعة وطبقا للمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين	عدد	٢	١١٠,٠٠٠	سولار	٠%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٠٠٠٠%	٠,٠٠
١٣	بالعدد توريد وتركيب واختيار كشاف ١٢٠x٢٢ سم بدرجة حماية IP 65 كامل باللصية والدليل والترانس ومقطع السلك ٢x٢٢ م تحاس داخل مواسير ١٦ م وحمل على البند كل ما يلزم لتتو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين	م.ط	١٦	١٢٥٠,٠٠٠	سولار	٠%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٠٠٠٠%	٠,٠٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب واختيار كشاف ٦٠ x ٦٠ سم وبدرجه حماية IP65 كاملة باللصية led والدليل والترانس ومقطع السلك ٢x٢٢ م تحاس داخل مواسير ١٦م وحمل على البند كل ما يلزم لتتو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين	عدد	١٠	٢٦٥٠,٠٠٠	سولار	٠%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٠٠٠٠%	٠,٠٠
١٥	بالعدد توريد وتركيب واختيار وحدة اقضاء تركب بالأسفك للبليتور كامل باللصية المعززة للخلف ٣٢ وات ومقطع سلك ٢x٢٢ م تحاس داخل مواسير ١٦ م وكل ما يلزم لتتو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين	عدد	٤٧	٧٥٠,٠٠٠	سولار	٠%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٠٠٠٠%	٠,٠٠
١٦	بالعدد توريد وتركيب مقاق افاده ماجيك اتجاه واحد او ما شابهه وحمل على البند كل ما يلزم لتتو العمل ومقطع سلك التوصيل ٢x٢٢ م تحاس داخل مواسير مرثة ١٦ م وكل ما يلزم لتتو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين	م.ط	٢٧	٥٠٠,٠٠٠	سولار	٠%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٠٠٠٠%	٠,٠٠
١٧	كا البند السابق ولكن مقاوم للمياه	م.ط	٣	٧٥٠,٠٠٠	سولار	٠%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٠٠٠٠%	٠,٠٠
٢١	بالعدد توريد وتركيب بريرة ميزر ٢٠٠ وات وحمل على البند كل ما يلزم سكر الاسن ومنطق سلك التوصيل ٣x٢٢ م تحاس داخل مواسير ١٦ م وكل ذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين	عدد	٦٨	٧٠٠,٠٠٠	سولار	٠%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٠٠٠٠%	٠,٠٠
٢٨	بالعدد صيانة اعمدة النار بطول ١٠ م مورد بمعرفة الهيئة واعادة تركيبها والبند يشمل مراشمة ودهان وعمل القواعد الخرسانية ٢٠*٦٠*٦٠ سم وجوابط بطول ٦٠ سم وقطر ٢٤ مم وفلاشة بابعاد ١٤٠*٦٠*٦٠ سم وكل ما يلزم لتتو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين	عدد	٥	٦٥٠,٠٠٠	سولار	٠%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/١٩	١٢	١٠٠%	٠,٠٠٠٠%	٠,٠٠
الإجمالي :													٣٧٢٥٠,١٢

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :

مهندس الشركة

التوقيع :



"حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٧"

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)) بالامر المباشر .

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

مستخلص رقم ج ٢

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد : قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * معامل 1 * (الرقم القياسي عند المعدلة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد)
الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/١١/٢٧	تاريخ المستخلص

أغسطس-٢٢	أكتوبر-٢٢	نوفمبر-٢٢
٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦٠
٢٢٨,٨	٢٣٩,٨	٢٥٥,٩٠
٤٢٠,٤	٤٣١,٨	٤٥٤,٥٠
٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -- الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١	بالمتر المكعب حفر التربة لزوم الأساسات في أى نوع من أنواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفئة تشمل سناد جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	٣٠٠	٩٠,٠٠٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب ردم برمالي نظيفة خالية من المواد العضوية موزدة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع التمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة على حسب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	٣٢٥,٠٠	١٤٥,٠٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٠,٠٠
٥	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسلاسل ورقابي الأعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم² بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم² اسمنت بورتلاند عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية المثبتة وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م³	٢٥	٢٢٧٥,٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٠,٠٠
					اسمنت	%٢٣,٢	٢٣٩,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٢٢,٦٦
							٢٥٥,٩٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	١٥٠٧,٠٥
الإجمالي :													١٥٢٩,٧١

رئيس الإدارة المركزية



مهندس الهيئة

التوقيع :

مهندس الشركة





"حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٧"
بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)) بالامر المباشر .
تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

مستخلص رقم ج ٢

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ أمر الأسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/١١/٢٧	تاريخ المستخلص

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد: قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند المستخلص × سعر البند (معدل) × الفرق القياسي عند المراجعة - الفرق القياسي عند موافقة أمر الأسناد

أغسطس-٢٢	أكتوبر-٢٢	نوفمبر-٢٢
٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٢٢٨,٨	٢٢٩,٨	٢٥٥,٩٠
٤٢٠,٤	٤٣١,٨	٤٥٤,٥٠
٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
أسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنقذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -- إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٣7 : ٥٢) بجميع الأقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب و التربيط وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٥	٢٧٦٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٠,٠٠
					حديد	%٦٥	٤٢٠,٤٠	٤٣١,٨٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٨٦,٨٧
					سولار	%٢	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٠,٠٠
					بيتومين	%٢٥	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٥٠,٢٧٢٣٦
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عزلة رطوبه لزوم الاساسات بالبتومين والفئة تشمل عمل وجبين متعادين علي البارد وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٠٠,٠٠	٥٥,٠٠	سولار	%٢	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٠,٠٠
					سولار	%٢	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٠,٠٠
					سولار	%٢	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٠,٠٠
					بيتومين	%٢٥	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٠,٠٠
١٣	بالمتر المسطح خرسانة ميول للأسطح بسبك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجرجوري عن ٣سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٥	١٢٠,٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٠,٠٠
					سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٠,٠٠
					أسمنت	%١٨,٠٠	٢٢٨,٨٠	٢٢٩,٨٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٠,٨٦٥٣٨
					أسمنت	%١٨,٠٠	٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٢,١٣١٩٩
					سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٠,٧٦
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك نص طوبية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٨	٢٢٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٠,٢٥
		م٣	٤٠	١٨٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٠,٩١
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقين بسبك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشرة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم أسمنت / ٣م رمل البطانة يتبعها ١ سم بمونة مكونة من ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضمارة بسبك ٥,٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ كجم رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٠	١٠٥,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	١	%٣,٥٧	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٠,٧٠
												١٧٩,٨٩	
												١٠٩٩٠,٥٠	
												الإجمالي :	



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٧ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)) بالامر المباشر .

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

مستخلص رقم ٢ ج

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد : قيمة التوريس أو الخصم = كمية البند بـ سعر البند * معامل 1 = الرقم القياسي عند المقارنة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/١١/٢٧	تاريخ المستخلص

أغسطس-٢٢	أكتوبر-٢٢	نوفمبر-٢٢
٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
٢٥٥,٩٠	٢٣٩,٨٠	٢٢٨,٨٠
٤٥٤,٥٠	٤٣١,٨٠	٤٢٠,٤٠
٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠

الرقم القياسي للخاص
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالمعد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات وعمل على طبقتين بسبك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من: ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣ م رمل البطانة بسبك ١٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ م رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والضميرة بسبك ٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ م رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٨٠	١٣٥,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٥,٥٦
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للتواجهات الخارجية (جرافيتو - سافينو - او ما يماثل) من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد والفئة تشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٨٠,٠٠	١٤٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٥,٥٦
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببيوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٠	١٣٥,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٥,٥٦
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط باي مقاس من اجود الانواع فرز اول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد وتركيب وسقيه اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٥,٥٦
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلاله للأرضيات والفئة تشمل التوريد وتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٧	٨٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٥,٥٦
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرازة مقاس ٣٠×٣٠×٣ سم فرز اول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد وتركيب وسقيه اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٠	١٩٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٥,٥٦
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ٦ سم ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد وتركيب والسقيه وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٠٠	١٩٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٧	%٩٦,٤٣	٥,٥٦
الإجمالي :													١١٤٥٢,٩٥

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :

مهندس الشركة

التوقيع :



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٧ "
بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)) بالامر المباشر .
تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

مستخلص رقم ٢ ج

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ أمر الأسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/١١/٢٧	تاريخ المستخلص

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقا للتعاقد = قيمة التوريدات أو القسم = كمية المواد بالمستخلص + سعر البند = (معدل 1) الرقم القياسي عند المستخلص - الرقم القياسي عند موافقة أمر الاسناد
الرقم القياسي عند موافقة أمر الاسناد

أغسطس-٢٢	أكتوبر-٢٢	نوفمبر-٢٢
٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٢٢٨,٨	٢٣٩,٨	٢٥٥,٩٠
٤٢٠,٤	٤٣١,٨	٤٥٤,٥٠
٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠٠

الرقم القياسي للخصائص
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المقترحة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاص للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من --الى	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٤٦	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع و الغنة تشمل فك القديم والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	١٣٠,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	%٣,٥٧	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٥٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ بوصة و الغنة تشمل التوريد والتركيب و التثبيت بالحائط والرفلغ من كعبان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٢٠	٣٥٠,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٠١	%٩٦,٤٣	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٦٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب مظلة معننية واللذ يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٠٠	٢٧٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٠١	%٩٦,٤٣	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
					حديد	%٣٠	٤٣١,٨٠	٤٢٠,٤٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	%٣,٥٧	%٠,٨١٣٥١	٢٣٥,٣٤
							٤٥٤,٥٠	٤٢٠,٤٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٠١	%٩٦,٤٣	%٢,٤٣٣٤٠	١٩٠٠٦,٥٧
الأعمال الكهربائية													
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية من النوع الذى يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 250 امبير وعدد ٥ مفتاح ثلاثي MCCB 125 امبير و عدد ٣ مفتاح ثلاثي MCCB 80 امبير والبند محمل عالية الجارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	١	١٢٥٠٠,٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	%٣,٥٧	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
					حديد	%٢٠	٤٣١,٨٠	٤٢٠,٤٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	%٣,٥٧	%٠,٥٤٢٣٤	٢٤,٢١
							٤٥٤,٥٠	٤٢٠,٤٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٠١	%٩٦,٤٣	%١,٦٢٢٢٦	١٩٥٥,٤١
٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية (انارة شوارع) يتم تركيبها داخل الحائط بدرجة حماية IP ٥٤ وبها المكونات الاتية :- - عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي A ١٥٠ - عدد ١ كونتاكتور A ١٠٠ مزود بخليه كهربوضونية A ١٠ - عدد ٤ مفتاح ثلاثي MCB A ١٣ - مجموعة سليكتور و بوش / بوتن - عدد ٣ لمبات اشارة و البند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٦٠٠٠,٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	%٣,٥٧	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
					حديد	%٢٠	٤٣١,٨٠	٤٢٠,٤٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	%٣,٥٧	%٠,٥٤٢٣٤	١١,٦٢
							٤٥٤,٥٠	٤٢٠,٤٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٠١	%٩٦,٤٣	%١,٦٢٢٢٦	٩٣٨,٦٠
٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٢٥×٤) مم ٢ المونيموم فرمولاسيونك داخل مواسير PVC 3 بوصة و محمل على البند الحفرو كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٦٥٠	٣٢٥,٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٣١	%٣,٥٧	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٠٢٢/١١/٠١	%٩٦,٤٣	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
الإجمالي :													٣٣٦٢٤,٦٩

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :

مهندس الشركة

التوقيع :



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)) بالامر المباشر .

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

مستخلص رقم ج ٢

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ أمر الأسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٣/٠١/٠١	تاريخ المستخلص

الرقم القياسي عند المراجعة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد
الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

٢٢-أغسطس	٢٢-نوفمبر	٢٢-ديسمبر	٢٣-يناير
٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٢٢٨,٨	٢٥٥,٩	٢٧١,٤٠	٢٩٨,٥٠
٤٢٠,٤	٤٥٤,٥	٦١٣,٦٠	٦٥٤,٥٠
٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من --الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١	بالمتر المكعب حفر التربة لزوم الأساسات في أي نوع من أنواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفئة تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	١٠٠	٩٠,٠٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٢٠٢٢/١١/٣٠	%٩	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موردة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة على صلب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	٦٥,٠٠	١٤٥,٠٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	%٨٩	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٧	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و ٣ م زلط نظيف متدرج + ٤ و ٣ م رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجزاء الخرسانة عن ١٨٠ كجم/م³ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م²	٢٠	١٦٥,٠٠	اسمنت	%٢٨,٠٠	٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٢٠٢٢/١١/٣٠	%٩	%٣,٣١٦٤٣	٦,٣٨
							٢٧١,٤٠	٢٧١,٤٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	%٨٩	%٥,٢١٣٢٩	١٥٢,٣٨
							٢٩٨,٥٠	٢٩٨,٥٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠١	%٣	%٨,٥٢٩٧٢	٨,٠٤
الإجمالي :													١٦٩,٨٠

رئيس الإدارة المركزية
م / احمد الطحان

مهندس الهيئة
التوقيع :

مهندس الشركة
التوقيع :

" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة) بالامر المباشر .

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

مستخلص رقم ج ٣

٢٠٢٣/٠٨/٢٤	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٣/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٣/٠١/٠١	تاريخ المستخلص

الرقم القياسي عند التسليم - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد
الرقم القياسي عند التسليم - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

أغسطس-٢٢	نوفمبر-٢٢	ديسمبر-٢٢	يناير-٢٣
٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
٢٩٨,٥٠	٢٧١,٤٠	٢٥٥,٩٠	٢٢٨,٨٠
٦٥٤,٥٠	٦١٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٤٢٠,٤٠
٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠

الرقم القياسي للخاص
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالقيد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من - إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٣٧ : ٥٢) بجميع الاطراف والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	١	٢٧١٠٠,٠٠	حديد	%٦٥	٤٢٠,٤٠	٤٥٤,٥٠	٢٠٢٢/١١/٢٨ - ٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	%٨٩	%٩	١٢٤,٧٣
							٤٢٠,٤٠	٦١٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٣١ - ٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	%٨٩	%٩	٧٣٠,٢٣١
							٤٢٠,٤٠	٦٥٤,٥٠	٢٠٢٣/٠١/٠١ - ٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	%٩	٢٨٥,٤٣
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوي من الاسنومات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم وعمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم واللحام بالياشوري وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسمات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٥,٠٠	١٣٥,٠٠	اسمنت	%١٠,٠٠	٢٢٨,٨٠	٢٥٥,٩٠	٢٠٢٢/١١/٢٨ - ٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	%٨٩	%٩	٢,٠٦
							٢٢٨,٨٠	٢٧١,٤٠	٢٠٢٢/١٢/٣١ - ٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	%٨٩	%٩	٣٣,٣٩
							٢٢٨,٨٠	٢٩٨,٥٠	٢٠٢٣/٠١/٠١ - ٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	%٩	١,٧٦
							٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٢٠٢٢/١١/٢٨ - ٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	%٨٩	%٩	٠,٠٠
							٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٢٠٢٢/١٢/٣١ - ٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	%٨٩	%٩	٠,٠٠
							٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١ - ٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	%٩	٠,٠٠
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الخوم كثافته لا تقل عن ٣٠ سمه سم ويحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٥	١٥٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨ - ٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	%٨٩	%٩	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٣١ - ٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	%٨٩	%٩	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١ - ٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	%٩	٠,٠٠
الإجمالي :													٧٩١٩,٤٨

الإدارة المركزية
م / احمد الطحان

مهندس الهيئة
التوقيع :

مهندس الشركة
التوقيع :

" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)) بالامر المباشر .

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

مستخلص رقم ٣

٢٠٢٣/٠٨/٢٤	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٣/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٣/٠١/٠١	تاريخ المستخلص

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد : قيمة التوريد أو الخصم = كمية البند بالمستخلص × سعر البند (ملاحظة ١ : الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد) (ملاحظة ٢ : الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد)

أغسطس-٢٢	نوفمبر-٢٢	ديسمبر-٢٢	يناير-٢٣
٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
٢٩٨,٥٠	٢٧١,٤٠	٢٥٥,٩٠	٢٢٨,٨٠
٦٥٤,٥٠	٦١٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٤٢٠,٤٠
٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠

الرقم القياسي للخصم
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند العقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من --الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة رطوبه لزوم الاساسات بالبيتومين والفتة تشمل عمل وجبين متعامدين علي الجدار وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٧٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	سولار	%٢	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٣١	%٨٩	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠
					بيتومين	%٢٥	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠
							٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٣١	%٨٩	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠
							٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠
١٣	بالمتر المسطح خرسانة ميول للأسطح بسبك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند قم الجرجوري عن ٣ سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفتة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٠	١٢٠,٠٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٣١	%٨٩	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠
					اسمنت	%١٨,٠٠٠	٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	%٢,١٣١٩٩	٢,١٩
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٣١	%٨٩	%٣,٣٥١٤٠	٣٥,٦٢
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	%٥,٤٨٣٣٩	١,٨٨
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر هشمة و بزلت وتثبيتها وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٥	٤٤٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٣١	%٨٩	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠
					اسمنت	%٥,٠٠٠	٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٣	%٩	%٠,٥٩٢٢٢	١,١٢
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٣١	%٨٩	%٠,٩٣٠٩٤	١٨,١٤
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	%١,٥٢٣١٦	٠,٩٦
الإجمالي :													٧٩٧٩,٣٩

الإدارة المركزية
م / احمد الشحان

مهندس الهيئة
التوقيع :

مهندس الشركة
التوقيع :

" حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)) بالامر المباشر.

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

مستخلص رقم ج ٣

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقا للتعاقد قيمة التوريدات أو الخصم = كمية البند بالمتوسط + سعر البند (معدل) - الرقم القياسي عند المعدلة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد
الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/٠١/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/٠١/٠١	تاريخ المستخلص

أغسطس-٢٢	نوفمبر-٢٢	ديسمبر-٢٢	يناير-٢٣
٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٢٢٨,٨	٢٥٥,٩	٢٧١,٤	٢٩٨,٥
٤٢٠,٤	٤٥٤,٥	٤٦٣,٦	٤٦٦,٠
٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من --الى	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طيقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من: ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطانة بسمك ٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والضمرة بسمك ٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لتهيئ العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٥٠	١٣٥,٠٠	اسمنت	%٣٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٢٠٢٢/١١/٣٠	%٩	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	%٨٩	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
					اسمنت	%٣٠,٠٠	٢٧١,٤٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠١	%٣	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
					اسمنت	%٣٠,٠٠	٢٩٨,٥٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠١	%٣	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
					اسمنت	%٣٠,٠٠	٢٩٨,٥٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠١	%٣	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية (جرافيتو - سافيتو - او ما يماثله) من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد والفئة تشمل كل ما يلزم لتهيئ العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٥٠,٠٠	١٤٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	%٨٩	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠١	%٣	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببيوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لتهيئ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٥٠	١٣٥,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	%٨٩	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠١	%٣	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط باي مقاس من اجود الانواع فرز اول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لتهيئ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	اسمنت	%٧,٠٠	٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٢٠٢٢/١١/٣٠	%٩	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	%٨٩	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠١	%٣	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
					اسمنت	%٧,٠٠	٢٧١,٤٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	%٨٩	%٠,٨٢٩١١	٢,٢٧
					اسمنت	%٧,٠٠	٢٩٨,٥٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠١	%٣	%٢,١٣٢٤٣	١,٩٥
الإجمالي :													٨٣٩٢,٦٨

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :

مهندس الشركة

التوقيع :



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ "

بمشروع إنشاء المباني الجديدة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)) بالامر المباشر .

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

مستخلص رقم ج ٣

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقب : قيمة التوريدات أو القسم = كمية البند بالسعر الفعلي - سعر البند (معدل) + الرقم القياسي عند المعادلة - الرقم القياسي عند حوالة امر الاسناد
الرقم القياسي عند حوالة امر الاسناد

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٣/٠١/٠١	تاريخ المستخلص

أغسطس-٢٢	توفير-٢٢	ديسمبر-٢٢	يناير-٢٣
٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
٢٢٨,٨٠	٢٥٥,٩٠	٢٧١,٤٠	٢٩٨,٥٠
٤٢٠,٤	٤٥٤,٥	٦١٣,٦٠	٦٥٤,٥٠
٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للتعاقب
سولار
اسمنت
حديد
بيكوبين

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المتفذه	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -- الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكي حصوة كرامة مقاس ٣٠×٣٠ سم فرز أول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركييب وسقاية اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٥	١٩٠,٠٠	اسمنت	%٧,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٢٠٢٢/١١/٣٠	%٩	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	%٨٩	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
					اسمنت	%٧,٠٠	٢٢٨,٨٠	٢٥٥,٩٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٢٠٢٣/٠١/٠١	%٩	%٠,٨٢٩١١	٢,٠٣
					اسمنت	%٧,٠٠	٢٢٨,٨٠	٢٧١,٤٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	%٨٩	%١,٣٠٣٣٢	٣٢,٩٠
					سولار	%٥	٢٩٨,٥٠	٢٩٨,٥٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠١	%٣	%٢,١٣٢٤٣	١,٧٤
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط مستجابي مقاس ٢٥×٢٥×٢ سم فرز أول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركييب وسقاية اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض غير شمال الوزر وكل ما يلزم لنهي الاعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٣٠	١٧٠,٠٠	اسمنت	%٧,٠٠	٣٥٣,٦٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٢٠٢٢/١١/٣٠	%٩	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	%٨٩	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
					اسمنت	%٧,٠٠	٢٢٨,٨٠	٢٥٥,٩٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٢٠٢٢/١١/٣٠	%٩	%٠,٨٢٩١١	٣,٦٢
					اسمنت	%٧,٠٠	٢٢٨,٨٠	٢٧١,٤٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	%٨٩	%١,٣٠٣٣٢	٥٨,٨٧
					سولار	%٥	٢٩٨,٥٠	٢٩٨,٥٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠١	%٣	%٢,١٣٢٤٣	٣,١١
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكى تجليد mdf من الجيتين قوائم الضلف والرأس العليا قطاع ٥×٢ بوصة والرأس السفلى قطاع ٦×٢ بوصة والفئة تشمل التوريد والتركييب والحداد والخردوات والكوالين والخلق والبرمن اجود الانواع والدخان ثلاثة اوجه ببيوية ثلاثية سائيس او سيتيتال او مايمثلها باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الخلق الخشب	م ^٢	٣	٣٠٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٢٠٢٢/١١/٣٠	%٩	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	%٨٩	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠١	%٣	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٣٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب فيوتيك والفئة تشمل التوريد والتركييب والتثبيت وعمل الغرملة اللازمة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهي العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٠	١١٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٢٠٢٢/١١/٣٠	%٩	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	%٨٩	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
					سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠١	%٣	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
الإجمالي :													٨٤٩٤,٩٥

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :

مهندس الشركة

التوقيع :

" حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ "

بمشروع إنشاء المياني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (لتتفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)) بالامر المباشر .

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

مستخلص رقم ٣

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٣/٠١/٠١	تاريخ المستخلص

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد قيمة التوريدات في الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معدل 1) = الرقم القياسي عند المعادلة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

أغسطس-٢٢	نوفمبر-٢٢	ديسمبر-٢٢	يناير-٢٣
٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠
٢٩٨,٥٠	٢٧١,٤٠	٢٥٥,٩٠	٢٩٨,٥٠
٦٥٤,٥٠	٦١٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٦٥٤,٥٠
٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيثومين

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في الفترة الزمنية من --الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٣٧	بالكيلو جرام توريد وتشغيل حديد كريتال لزوم أبواب وشبابيك الحماية طبقا للرسومات التفصيلية والسعر يشمل الدخالات والاكسسوارات وكل مايلزم لتنفيذ الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	كجم	١٧٠	٤٢,٠٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١/٢٨	٣	%٩	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٣١	%٨٩	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
					حديد	%٤٠,٠٠٠	٤٥٤,٥٠	٢٠٢٢/١/٢٨	٣	%٩	%٣,٢٤٤٥٣	١٩,٨٦
							٦١٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٣١	%٨٩	%١٨,٣٨٢٤٩	١١٦٢,٥١
							٦٥٤,٥٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	%٢٢,٢٧٤٠٢	٤٥,٤٤
٥٥	بالعدد توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦x٠,٦ م و لأي عمق والفئة تشمل بناء الغرفة بمباني سمك طوبية فوق فرشة من الخرسانة العادية أبعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٦٠سم و بتكفة ٣٠سم و يتم بياض الغرفة من الداخل و عمل المجارى اللازمة والفئة تشمل الغطاء من (GRP) بمقاس ٦٠*٦٠ سم و كل ما يلزم لتنفيذ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٣٨٠٠,٠٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١/٢٨	٣	%٩	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٣١	%٨٩	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
					اسمنت	%١٥,٠٠٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٢/١/٢٨	٣	%٩	%١,٧٧٦٦٦	٥,٧٩
							٢٧١,٤٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٣١	%٨٩	%٢,٧٩٢٨٣	٩٤,٠٠
							٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	%٤,٥٦٩٤٩	٤,٩٦
٦٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب مظلة معدنية والنذ يشمل كل ما يلزم لتنفيذ العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر	م٢	٦٠	٢٧٠٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١/٢٨	٣	%٩	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٣١	%٨٩	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
					حديد	%٣٠	٤٥٤,٥٠	٢٠٢٢/١/٢٨	٣	%٩	%٢,٤٣٣٤٠	٣٢٧,٨٩
							٦١٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٣١	%٨٩	%١٣,٧٨٦٨٧	١٩٧٨٢,١٩
							٦٥٤,٥٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	%١٦,٧٠٥٥٢	٧٧٢,٢٣
الإجمالي :												٣٠٧٢٠,٨١

رئيس الإدارة المركزية
م / احمد الطحان

مهندس الهيئة
التوقيع :

مهندس الشركة
التوقيع :



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)) بالامر المباشر .

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

مستخلص رقم ج ٣

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقب : قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند المستخدَم × سعر البند (معامل) × الرقم القياسي عند المعادلة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد / الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٣/٠١/٠١	تاريخ المستخلص

أغسطس-٢٢	نوفمبر-٢٢	ديسمبر-٢٢	يناير-٢٣
٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٢٢٨,٨	٢٥٥,٩	٢٧١,٤٠	٢٩٨,٥٠
٤٢٠,٤	٤٥٤,٥	٦١٣,٦٠	٦٥٤,٥٠
٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للخصائص
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -- الى	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
الأعمال الكهربائية													
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٢٥×٤) مم ٢ الممتص ترموبلاستيك داخل مواسير PVC 3 بوصة و محمل على البند الحذر وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٥٠	٣٢٥,٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣	%٩	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	٠,٠٠
البنيود المستحدثة													
١	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة احلال من التربة الزلطية أسفل الاساسات موزدة من خارج الموقع و خاليه من المواد العضويه و المواد الضاره وحسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم على طبقات لازيد ايا منها عن ٢٥ سم مع الفس بالمياه و الدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثفه جافه و كل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م.م	١٤٠٠	١٤٥,٠٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣	%٩	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	٠,٠٠
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسود للدرج من رخام جلاله او ما يعادلها القاتنه سمك ٢ سم و اللاتمه سمك ٤ سم و الفئه تشمل التوريد و التركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٤٥	٨٥٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣	%٩	٢٧,١٨
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	٤٤١,٥٥
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	٢٣,٣٠
٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءه عباره عن جلوب كروي ٢٠ سم بدرجة حمايه IPE ٦٥ كامل باللمبه و مقطع السلك ٢*٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ و كل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤٠	١٦٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١١/٢٨	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣	%٩	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٨٩	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠١	١	%٣	٠,٠٠
الإجمالي :													٣١٢١٢,٨٤

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد النجاشي

مهندس الهيئة

التوقيع :

مهندس الشركة

التوقيع :

" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)) بالامر المباشر .

تنفيذ / شركة تيارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد
أية التغيرات في الخصم = كمية البند بكمية تخفيض سعر البند + (معدل) = الفرق القياسي عند التعاقد - الفرق القياسي عند موافقة امر الاسناد
الرقم القياسي عند التعاقد - الفرق القياسي عند موافقة امر الاسناد

مستخلص رقم	ج ٤
تاريخ امر الاسناد	٢٠٢٢/٠٨/٢٤
تاريخ استلام	٢٠٢٢/١٠/١٩
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٨/٠١

أغسطس-٢٢	يوليو-٢٢	يونيو-٢٢	مايو-٢٢	أبريل-٢٢	مارس-٢٢	فبراير-٢٢	يناير-٢٢	أغسطس-٢٢
٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٧١,٢٠	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٣٠١,٧٠	٢٩٦,٤٠	٢٩٦,٦٠	٢٩٨,٦٠	٣٠١,٠	٣٠١,٠٠	٢٩٩,١٠	٢٩٨,٥	٢٢٨,٨
٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦	٧٧٢,٧٠	٦٥٤,٥٠	٦٥٤,٥	٤٢٠,٢
٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند العقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٧	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و ٠ م ٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و ٠ م ٣ رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم للهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	٤٧٠	١٦٥,٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣٠	%١٤,٢	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٣,٢	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٤,٦	%٠,٣٩٨٧٦	٤٥,٢٢
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٤,٢	%٠,٣٩٨٧٦	٤٣,٧٦
							٣٥٣,٦٠	٣٧١,٣	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٤,٦	%٠,٥٠٠٥٧	٥٦,٧٦
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٤,٢	%١,٢٠٤٧٥	١٣٢,٢١
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	%١٤,٦	%١,٢٠٤٧٥	١٣٦,٦٢
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	%٠,٥	%١,٢٠٤٧٥	٤,٤١
		٢٢٨,٨٠	٢٩٨,٥	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣٠	%١٤,٢	%٨,٥٢٩٧٢	٩٣٦,٠٦					
		٢٢٨,٨٠	٢٩٩,١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٣,٢	%٨,٦٠٣١٥	٨٨١,١٧					
		٢٢٨,٨٠	٣٠١,٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٤,٦	%٨,٨٣٥٦٦	١٠٠١,٩٥					
		٢٢٨,٨٠	٣٠١,٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٤,٢	%٨,٨٣٥٦٦	٩٦٩,٦٣					
		٢٢٨,٨٠	٢٩٨,٦	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٤,٦	%٨,٥٤١٩٦	٩٦٨,٦٥					
		٢٢٨,٨٠	٢٩٦,٦	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٤,٢	%٨,٢٩٧٢٠	٩١٠,٥٤					
		٢٢٨,٨٠	٢٩٦,٤	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	%١٤,٦	%٨,٢٧٢٧٣	٩٣٨,١٢					
		٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	%٠,٥	%٨,٩٢١٣٣	٣٢,٦٣					
٨	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٥ سم بنسبة خلط ٨ و ٠ م ٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و ٠ م ٣ رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم للهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	١٧٣	٢٤٠,٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣٠	%١٤,٢	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٣,٢	%٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٤,٦	%٠,٣٩٨٧٦	٢٤,٢١
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٤,٢	%٠,٣٩٨٧٦	٢٣,٤٣
							٣٥٣,٦٠	٣٧١,٣	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٤,٦	%٠,٥٠٠٥٧	٣٠,٣٩
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٤,٢	%١,٢٠٤٧٥	٧٠,٧٨
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	%١٤,٦	%١,٢٠٤٧٥	٧٣,١٤
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	%٠,٥	%١,٢٠٤٧٥	٢,٣٦
		٢٢٨,٨٠	٢٩٨,٥	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣٠	%١٤,٢	%٨,٥٢٩٧٢	٥٠١,١٦					
		٢٢٨,٨٠	٢٩٩,١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٣,٢	%٨,٦٠٣١٥	٤٧١,٧٨					
		٢٢٨,٨٠	٣٠١,٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٤,٦	%٨,٨٣٥٦٦	٥٣٦,٤٤					
		٢٢٨,٨٠	٣٠١,٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٤,٢	%٨,٨٣٥٦٦	٥١٩,١٤					
		٢٢٨,٨٠	٢٩٨,٦	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٤,٦	%٨,٥٤١٩٦	٥١٨,٦١					
		٢٢٨,٨٠	٢٩٦,٦	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٤,٢	%٨,٢٩٧٢٠	٤٨٧,٥٠					
		٢٢٨,٨٠	٢٩٦,٤	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	%١٤,٦	%٨,٢٧٢٧٣	٥٠٢,٢٦					
		٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	%٠,٥	%٨,٩٢١٣٣	١٧,٤٧					
الإجمالي :													١٠٨٣٦,٤٠

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :

مهندس الشركة

التوقيع :



"حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١"
بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريقة المعاينة ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)) بالامر المباشر .
تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقب										
قيمة الموردين أو المقدمين = كمية البند المستخلص × سعر البند (معدل) = الرقم القياسي عند التعاقد - الرقم القياسي عند موافقة أمر الاسناد (معدل) = الرقم القياسي عند موافقة أمر الاسناد										
الرقم القياسي للعناصر										
سولار										
اسمنت										
حديد										
بيتومين										
أغسطس-٢٢	يناير-٢٣	فبراير-٢٣	مارس-٢٣	أبريل-٢٣	مايو-٢٣	يونيو-٢٣	يوليو-٢٣	أغسطس-٢٣		
٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٣٧١,٣	٣٧١,٣	٣٩٦,٠	٣٩٦,٠	٣٩٦,٠		
٢٢٨,٨	٢٩٨,٥	٢٩٩,١	٣٠١,٠	٣٠١,٠	٣٠١,٠	٢٩٨,٦	٢٩٦,٠	٢٩٦,٠		
٤٢٠,٢	٦٥٤,٥	٦٥٤,٥	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦		
٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠		

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من --الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبة من الطوب الطيني المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	٥	١٧٣٠,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠١/٠٢	٣٠	١٤,٢%	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	١٣,٢%	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	١٤,٦%	٠,١٩٩٣٨	٢,٥٢
							٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	١٤,٢%	٠,١٩٩٣٨	٢,٤٤
							٣٧١,٣	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	١٤,٦%	٠,٢٥٠٢٨	٣,١٧
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	١٤,٢%	٠,٦٠٢٣٨	٧,٣٧
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	١٤,٦%	٠,٦٠٢٣٨	٧,٦٢
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	١٠,٥%	٠,٦٠٢٣٨	٠,٢٥
							٢٩٨,٥	٢٢٨,٨	٢٠٢٣/٠١/٠٢	٣٠	١٤,٢%	٥,١٧٨٧٦	٦٣,٣٩
							٢٩٩,١	٢٢٨,٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	١٣,٢%	٥,٢٢٣٣٤	٥٩,٦٧
					أسمنت	١٧%	٣٠١,٠	٢٢٨,٨	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	١٤,٦%	٥,٣٦٤٥١	٦٧,٨٥
							٣٠١,٠	٢٢٨,٨	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	١٤,٢%	٥,٣٦٤٥١	٦٥,٦٦
							٢٩٨,٦	٢٢٨,٨	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	١٤,٦%	٥,١٨٦١٩	٦٥,٦٠
							٢٩٦,٦	٢٢٨,٨	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	١٤,٢%	٥,٣٧٥٥٩	٦١,٦٦
							٢٩٦,٤	٢٢٨,٨	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	١٤,٦%	٥,٠٢٢٧٣	٦٣,٥٣
							٣٠١,٧	٢٢٨,٨	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	١٠,٥%	٥,٤١٦٥٢	٢,٢١
							٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠١/٠٢	٣٠	١٤,٢%	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	١٣,٢%	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	١٤,٦%	٠,١٩٩٣٨	٠,٩٢
							٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	١٤,٢%	٠,١٩٩٣٨	٠,٨٩
				سولار	٥%	٣٧١,٣	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	١٤,٦%	٠,٢٥٠٢٨	١,١٥	
						٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	١٤,٢%	٠,٦٠٢٣٨	٢,٦٩	
						٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	١٤,٦%	٠,٦٠٢٣٨	٢,٧٧	
						٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	١٠,٥%	٠,٦٠٢٣٨	٠,٠٩	
						٢٩٨,٥	٢٢٨,٨	٢٠٢٣/٠١/٠٢	٣٠	١٤,٢%	٩,١٣٨٩٩	٤٠,٧٤	
						٢٩٩,١	٢٢٨,٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	١٣,٢%	٩,٢١٧٦٦	٣٨,٣٥	
						٢٩٨,٦	٢٢٨,٨	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	١٤,٦%	٩,٤٦٦٧٨	٤٣,٦١	
						٣٠١,٠	٢٢٨,٨	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	١٤,٢%	٩,٤٦٦٧٨	٤٢,٢٠	
						٢٩٨,٦	٢٢٨,٨	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	١٤,٦%	٩,١٥٢١٠	٤٢,١٦	
						٢٩٦,٦	٢٢٨,٨	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	١٤,٢%	٨,٨٨٩٨٦	٣٩,٦٣	
				أسمنت	٣٠,٠٠%	٢٩٦,٤	٢٢٨,٨	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	١٤,٦%	٨,٨٦٣٦٤	٤٠,٨٣	
						٣٠١,٧	٢٢٨,٨	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	١٠,٥%	٩,٥٨٥٥٧	١,٤٢	
						الإجمالي :							
										١١٦٠,٦٧٨			

رئيس الإدارة المركزية
م / احمد الطحان

مهندس الهيئة
التوقيع :

مهندس الشركة
التوقيع :



"حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١"

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)) بالامر المباشر .
تنفيذ / شركة تيارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقب قيمة المبيعات أو النقص عند كمية البند المستخلص و سعر البند (معدل) الرقم القياسي عند المعادلة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

مستخلص رقم	ج ٤
تاريخ امر الاسناد	٢٠٢٢/٠٨/٢٤
تاريخ استلام	٢٠٢٢/١٠/١٩
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٨/٠١

أغسطس-٢٢	يناير-٢٣	فبراير-٢٣	مارس-٢٣	أبريل-٢٣	مايو-٢٣	يونيو-٢٣	يوليو-٢٣	أغسطس-٢٣
٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٧١,٣	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
٢٢٨,٨	٢٩٨,٥	٢٩٩,١	٣٠١,٠	٣٠١,٠	٣٠١,٠	٢٩٦,٤	٢٩٦,٤	٣٠١,٧
٤٢٠,٢	٦٥٤,٥	٦٥٤,٥	٧٧٢,٧	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيكوميون

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من - إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من: ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣ م رمل البطانة بسمك ١ سم بمونة مكونة من ٥٠ م رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاند عادي والزهرة بسمك ٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ م رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاند عادي والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٧٠	١٣٥,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠١/٠٢ - ٢٠٢٣/٠١/٢٨	٣٠	%١٤,٢	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية (جرافيتو - سافيتو - او ما يماثله) من اجود الاتواع وتقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٧٠,٠٠	١٤٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠١/٠٢ - ٢٠٢٣/٠١/٢٨	٣٠	%١٤,٢	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بيوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من اجود الاتواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢٠	١٣٥,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠١/٠٢ - ٢٠٢٣/٠١/٢٨	٣٠	%١٤,٢	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
الإجمالي :													١٢٥٣٢,٨٤

رئيس الإدارة المركزية
م / احمد الطحان

مهندس الهيئة
التوقيع :

مهندس الشركة
التوقيع :

" حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)) بالامر المباشر
تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقب: كمية التوريدات أو القسم = كمية البند المستخلص * سعر البند * معامل 1 * (الرقم القياسي عند التعاقد - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد)
الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

مستخلص رقم	ج٤
تاريخ امر الاسناد	٢٠٢٢/٠٨/٢٤
تاريخ استلام	٢٠٢٢/١٠/١٩
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٨/٠١

أغسطس-٢٣	يوليو-٢٣	يونيو-٢٣	مايو-٢٣	أبريل-٢٣	مارس-٢٣	فبراير-٢٣	يناير-٢٣	أغسطس-٢٢
٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٧١,٣٠	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٣٠١,٧٠	٢٩٦,٤٠	٢٩٦,٦٠	٢٩٨,٦٠	٣٠١,٠	٣٠١,٠٠	٢٩٩,١٠	٢٩٨,٥	٢٢٨,٨
٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦	٧٧٢,٧٠	٦٥٤,٥٠	٦٥٤,٥	٤٢٠,٢
٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للخصائص
سولار
اسمنت
حديد
بيثومين

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنقذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات بأي مقاس قرز أول باللون المطلوب من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقاية الحمامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض وعلي ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم للعمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٥,٠٠	٣١٠,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠١/٠٢	٣٠	١٤,٢%	٠,٠٠٠٠٠٠%	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	١٣,٢%	٠,٠٠٠٠٠٠%	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	١٤,٦%	٠,١٩٩٣٨%	٠,٤٥
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	١٤,٢%	٠,١٩٩٣٨%	٠,٤٤
							٣٥٣,٦٠	٣٧١,٣	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	١٤,٦%	٠,٢٥٠٢٨%	٠,٥٧
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	١٤,٢%	٠,٦٠٢٣٨%	١,٣٢
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	١٤,٦%	٠,٦٠٢٣٨%	١,٣٧
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	٠,٥%	٠,٦٠٢٣٨%	٠,٠٤
					أسمنت	٦,٠٠%	٢٢٨,٨٠	٢٩٨,٥	٢٠٢٣/٠١/٠٢	٣٠	١٤,٢%	١,٨٢٧٨٠%	٤,٠١
							٢٢٨,٨٠	٢٩٩,١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	١٣,٢%	١,٨٤٣٥٣%	٣,٧٧
							٢٢٨,٨٠	٣٠١,٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	١٤,٦%	١,٨٩٣٣٦%	٤,٢٩
							٢٢٨,٨٠	٣٠١,٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	١٤,٢%	١,٨٩٣٣٦%	٤,١٥
							٢٢٨,٨٠	٢٩٨,٦	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	١٤,٦%	١,٨٣٠٤٢%	٤,١٥
							٢٢٨,٨٠	٢٩٦,٦	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	١٤,٢%	١,٧٧٧٩٧%	٣,٩٠
							٢٢٨,٨٠	٢٩٦,٤	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	١٤,٦%	١,٧٧٢٧٣%	٤,٠٢
							٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	٠,٥%	١,٩١١٧١%	٠,١٤
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب برودة أسمنتية بأبعاد ٢٥ x ٢٥ x ١٥ سم والفئة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية أسفل البردورة بعرض ٣٠ سم ويسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣٠٠,٨٠ زلط + ٣٠٠,٤٠ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدهان وجبين ببوية اللاكيه إحداهما باللون الأبيض والأخرى باللون الأسود وكل ما يلزم للعمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٤٠,٠٠	١٩٠,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠١/٠٢	٣٠	١٤,٢%	٠,٠٠٠٠٠٠%	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	١٣,٢%	٠,٠٠٠٠٠٠%	٠,٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	١٤,٦%	٠,١٩٩٣٨%	١٨,٨٣
							٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	١٤,٢%	٠,١٩٩٣٨%	١٨,٢٣
							٣٥٣,٦٠	٣٧١,٣	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	١٤,٦%	٠,٢٥٠٢٨%	٢٣,٦٤
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	١٤,٢%	٠,٦٠٢٣٨%	٥٥,٠٧
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	١٤,٦%	٠,٦٠٢٣٨%	٥٦,٩٠
							٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	٠,٥%	٠,٦٠٢٣٨%	١,٨٤
					أسمنت	٧,٠٠%	٢٢٨,٨٠	٢٩٨,٥	٢٠٢٣/٠١/٠٢	٣٠	١٤,٢%	٢,١٣٢٤٣%	١٩٤,٩٤
							٢٢٨,٨٠	٢٩٩,١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	١٣,٢%	٢,١٥٠٧٩%	١٨٣,٥١
							٢٢٨,٨٠	٣٠١,٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	١٤,٦%	٢,٢٠٨٩٢%	٢٠٨,٦٦
							٢٢٨,٨٠	٣٠١,٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	١٤,٢%	٢,٢٠٨٩٢%	٢٠١,٩٣
							٢٢٨,٨٠	٢٩٨,٦	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	١٤,٦%	٢,١٣٥٤٩%	٢٠١,٧٢
							٢٢٨,٨٠	٢٩٦,٦	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	١٤,٢%	٢,٠٧٤٣٠%	١٨٩,٦٢
							٢٢٨,٨٠	٢٩٦,٤	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	١٤,٦%	٢,٠٦٨١٨%	١٩٥,٣٧
							٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	٠,٥%	٢,٢٣٠٣٣%	٦,٨٠
الإجمالي :													١٤١٢٢,٥٠

رئيس الإدارة المركزية
م / احمد الطحان

مهندس الهيئة
التوقيع:

مهندس الشركة
التوقيع:

" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)) بالامر المباشر .

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد : قيمة المودين أو الخصم بد كمية البند بالمستخلص + سعر البند * (معدل ١ - الرقم القياسي عند المعادلة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد) / الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

رقم مستخلص	رقم ج
تاريخ امر الاسناد	٢٠٢٢/٠٨/٢٤
تاريخ استلام	٢٠٢٢/١٠/١٩
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٨/٠١

أغسطس-٢٣	يوليو-٢٣	يونيو-٢٣	مايو-٢٣	أبريل-٢٣	مارس-٢٣	فبراير-٢٣	يناير-٢٣	أغسطس-٢٢
٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٧١,٣٠	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٣٠١,٧٠	٢٩٦,٤٠	٢٩٦,٦٠	٢٩٨,٦٠	٣٠١,٠	٣٠١,٠٠	٢٩٩,١٠	٢٩٨,٥	٢٢٨,٨
٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦	٧٧٢,٧٠	٦٥٤,٥٠	٦٥٤,٥	٤٢٠,٢
٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذ	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من --الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ٦ سم ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والنفقة تشمل التوريد والتركيب والسقية وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٥٠٠	١٩٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠١/٠٢	%١٤,٢	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	%١٣,٢	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠
							٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١	%١٤,٦	%٠,١٩٩٣٨	٢٧,٧٠
							٣٦٧,٧	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	%١٤,٢	%٠,١٩٩٣٨	٢٦,٨٠
							٣٧١,٣	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	%١٤,٦	%٠,٢٥٠٢٨	٣٤,٧٧
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	%١٤,٢	%٠,٦٠٢٣٨	٨٠,٩٨
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٠١	%١٤,٦	%٠,٦٠٢٣٨	٨٣,٦٨
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠١	%٠,٥	%٠,٦٠٢٣٨	٢,٧٠
الاعمال الكهربائية													
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٢٥×٤) مم ^٢ الومينوم ثرموبلاستيك داخل مواسير pvc 3 بوضه و محمل على البند الحفرو كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٠٠	٣٢٥,٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠١/٠٢	%١٤,٢	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	%١٣,٢	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠
							٣٦٧,٧	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١	%١٤,٦	%٠,٣٩٨٧٦	١٨,٩٥
							٣٦٧,٧	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	%١٤,٢	%٠,٣٩٨٧٦	١٨,٣٤
							٣٧١,٣	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	%١٤,٦	%٠,٥٠٠٥٧	٢٣,٧٩
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	%١٤,٢	%١,٢٠٤٧٥	٥٥,٤١
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٠١	%١٤,٦	%١,٢٠٤٧٥	٥٧,٢٥
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠١	%٠,٥	%١,٢٠٤٧٥	١,٨٥
البثود المستحدثة													
٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة عباره عن جلوب كروي ٢٠ سم بدرجة حمايه IPE ٦٥ كامل باللمبه ومقطع المالك ٢٥٢ مم ^٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ^٢ وكل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٧	١٦٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠١/٠٢	%١٤,٢	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠
							٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	%١٣,٢	%٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠
							٣٦٧,٧	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١	%١٤,٦	%٠,١٩٩٣٨	٣,٢٧
							٣٦٧,٧	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	%١٤,٢	%٠,١٩٩٣٨	٣,١٦
							٣٧١,٣	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	%١٤,٦	%٠,٢٥٠٢٨	٤,١٠
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	%١٤,٢	%٠,٦٠٢٣٨	٩,٥٥
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٠١	%١٤,٦	%٠,٦٠٢٣٨	٩,٨٧
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٠١	%٠,٥	%٠,٦٠٢٣٨	٠,٣٢
الإجمالي :													١٤٥٨٤,٩٧

رئيس الإدارة المركزية
م / أحمد الطحان

مهندس الهيئة
التوقيع :

مهندس الشركة
التوقيع :



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (ختامى) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)) بالامر المباشر .

تنفيذ / شركة تيارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقا للتعاقد : قيمة الترميم او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1) * الرقم القياسي عند المحلينة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد / الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

مستخلص رقم ختامى

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/٠٨/٠٩	تاريخ المستخلص

٢٣-أغسطس	٢٢-أغسطس
٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠
٣٠١,٧٠	٢٢٨,٨٠
٩١٣,٦٠	٤٢٠,٤٠
٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الى	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١	بالمتر المكعب حفر اترية لزوم الأساسات في أي نوع من انواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفئة تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	١٤,٨٢	٩٠,٠٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٢,٤٠٩٥٠	٣٢,١٤
٣	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موزدة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة على حسب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	١٦,٥١	١٤٥,٠٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٢,٤٠٩٥٠	٥٧,٦٨
٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السمات على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم / سم² بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكى والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³	٢,٠٢	١٦٥٠,٠٠	اسمنت	%٢٨	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٨,٩٢١٣٣	٢٩٧,٣٥
٥	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسمات والكرات والبلاطات) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم² بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم² بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الغمر الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م³	٥,٠٤	٢٢٧٥,٠٠	اسمنت	%٢٣,٢	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٧,٣٩١٩٦	٨٤٧,٥٦
٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكرات والبلاطات والطبات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم² بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم² بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الغمر الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م³	٧,٦٢	٢٩٠٠,٠٠	اسمنت	%٣٠,٠٠	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٩,٥٥٨٥٧	٢١١٢,٢٥
٧	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات والارضفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ١:٠,٣:٠,٠٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و ٠,٣ م رمل نظيف حرس على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكى والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م²	٢٠,٧	١٦٥,٠٠	اسمنت	%٢٨,٠٠	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٨,٩٢١٣٣	٣٠٤,٧١
٨	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات والارضفة سمك ١٥ سم بنسبة خلط ١:٠,٣:٠,٠٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و ٠,٣ م رمل نظيف حرس على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكى والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م²	٤,٩١	٢٤٠,٠٠	اسمنت	%٢٨,٠٠	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٨,٩٢١٣٣	١٠٥,١٣
الإجمالي :													٤٢٥٦,٦٨

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :

مهندس الشركة

التوقيع :

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)) بالامر المباشر .

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

معامل 1 = $\frac{\text{الرقم القياسي عند المحاسبة} - \text{الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد}}{\text{الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد}}$

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ أمر الأسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/٠٨/٠٩	تاريخ المستخلص

الرقم القياسي للعناصر	أغسطس-٢٢	أغسطس-٢٣
سولار	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢٠
أسمنت	٢٢٨,٨	٣٠١,٧٠
حديد	٤٢٠,٤	٩١٣,٦٠
بنيتو مين	٥٦٦,٠	٦٦٢,٠٠

نم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٤/٠٨/٢٠	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٩	بالمنزلة وتشييد وتركيب وترتيب حديد (٣٧ : ٥٢) جميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٠,١٤	٢٧٦٠٠,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	١٠٠%	٠,٦٠٢٤%	٢٣,٢٨
					حديد	٦٥%	٤٢٠,٤٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	١٠٠%	٧٦,٢٥٥٩%	٢٩٤٦,٥٣
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للطوبية لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوى من الأنوميات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الال يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم وعمل وزرة على الدايير بارتفاع ٢٠سم واللحام بالباليشوري وعمل طبقة لياصة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١,٣٢	١٣٥,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	١٠٠%	٠,٦٠٢٣٨%	١,٠٧
					أسمنت	١٠,٠٠%	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	١٠٠%	٣,١٨٦١٩%	٥,٦٨
					بيتومين	٢٥%	٥٦٦,٠٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	١٠٠%	٢,٤٧٣٥٠%	٤,٤١
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة للسطح من القوم كثافة لا تقل عن ٣٠ سمك ٥ سم ويحمل على البند عمل طبقة لياصة اسمنتية سمك ٢سم وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٦,٦٧	١٥٠,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	١٠٠%	٠,٦٠٢٣٨%	٦,٠٣
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للطوبية لزوم الاساسات بالبيتومين والفئة تشمل عمل وجهين متعامدين على البارد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢,٩٦	٥٥,٠٠	سولار	٢%	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	١٠٠%	٠,٢٤١٠%	٠,٣٩
					بيتومين	٢٥%	٥٦٦,٠٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	١٠٠%	٢,٤٧٣٥٠%	٤,٠٣
١٣	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسفلح بسبك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند قم الجرجورى عن ٣سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢,٤٤	١٢٠,٠٠	سولار	١٠%	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	١٠٠%	١,٢٠٤٧٥%	٣,٥٣
					أسمنت	١٨,٠٠%	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	١٠٠%	٥,٧٣٥١٤%	١٦,٧٩
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبية من الطوب الطقلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٥,٤٢	١٧٣٠,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	١٠٠%	٠,٦٠٢٣٨%	٥٦,٤٨
					أسمنت	١٧%	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	١٠٠%	٥,٤١٦٥٢%	٥٠٧,٨٩
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك نص طوبية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٣,٣٢	٢٢٠,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	١٠٠%	٠,٦٠٢٣٨%	٤,٤٠
					أسمنت	٢٥,٠٠%	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	١٠٠%	٧,٩٦٥٤٧%	٥٨,١٨
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٦,٤٧	١٨٠٠,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	١٠٠%	٠,٦٠٢٣٨%	٧٠,١٥
					أسمنت	٢٥,٠٠%	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	١٠٠%	٧,٩٦٥٤٧%	٩٢٧,٦٦
١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب طوب حراري سورنجا وتثبيتها وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١,٣٣	٤٠٠,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	١٠٠%	٠,٦٠٢٣٨%	٣,٢٠
					أسمنت	١٠,٠٠%	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٩	٨	١٠٠%	٣,١٨٦١٩%	١٦,٩٥

م / احمد الطحان

التوقيع :

التوقيع:



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (ختامي) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعاضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)) بالامر المباشر .

تنفيذ / شركة تيارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معدل [١] - الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد)
الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

مستخلص رقم ختامي

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/٠٨/٠٩	تاريخ المستخلص

أغسطس-٢٢	أغسطس-٢٣
٣٥٣,٦	٣٩٦,٢٠
٢٢٨,٨	٣٠١,٧٠
٤٢٠,٤	٩١٣,٦٠
٥٦٦,٠	٦٢٢,٠٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاص بالتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طيكتين بسبك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من: ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطانة بسبك ١٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والضمارة بسبك ٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٣٠,٢٦	١٣٥,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٤	٢٤,٦١
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية (جرافيتو - سافيتو - او ما يماثل) من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٣٠,٢٦	١٤٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	٢٥,٥٢
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بيبوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٦,١١	١٣٥,٠٠	سولار	%٥	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%١,٥٩٣٠٩	٣٤,٦٥
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط باي مقاس من اجود الانواع قرز اول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٧,٧٢	٣٢٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٤	١٤,٨٨
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات باي مقاس قرز اول باللون المطلوب من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض وعلى ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٠,٨١	٣١٠,٠٠	سولار	%٥	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%١,٩١١٧١	٤,٨٠
٢٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرة من بلاط سيراميك سمك ١٠ سم من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيداً بمونة الاسمن الابيض وعمل وزرة من البلاط بكامل الدابر على ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^ط	٩,٤٢	٣٥,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	١,٩٩
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلاله للارضيات والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٣,٢٤	٨٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	١٥,٦١
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة قرارة مقاس ٣٠×٣٠×٣ سم قرز اول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١١,٠٧	١٩٠,٠٠	سولار	%٥	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	١٢,٦٧
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سنجابي مقاس ٢٥×٢٥×٢ سم قرز اول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض غير شمال الوزر وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٤,٤٢	١٧٠,٠٠	سولار	%٥	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	١٤,٧٧
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب برافور اسمنتيه بابعاد ٥٠×١٥×١٥ سم والفئة تشمل التوريد وترصه من الخرسانة العادية اسفل البرافورة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣٠٠,٨٠ زلط + ٤٠,٤٠ سم رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدهان وجهين بيبوية اللاكيه اكداهما باللون الابيض والاخرى باللون الاسود وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^ط	١٤,٩	١٩٠,٠٠	سولار	%٥	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	١٧,٠٥
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ٦ سم ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والسقيه وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٦,٣٦	١٩٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	١٨,٧٢
الإجمالي :													٩٨٧٢,٣٧

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :

مهندس الشركة

التوقيع :



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (ختامي) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)) بالامر المباشر .
تنفيذ / شركة تيارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد : قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 3) * الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة لمر الاسناد
الرقم القياسي عند موافقة لمر الاسناد

مستخلص رقم ختامي

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ أمر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/٠٨/٠٩	تاريخ المستخلص

أغسطس-٢٢	أغسطس-٢٣
٣٥٣,٦	٣٩٦,٢٠
٢٢٨,٨	٣٠١,٧٠
٤٢٠,٤	٩١٣,٦٠
٥٦٦,٠	٦٢٢,٠٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاص بالتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكى تجليد mdf من الجهتين قوائم الضلف والراس العليا قطاع ٥x٢ بوضه والراس السفلى قطاع ٦x٢ بوضه والفنة تشمل التوريد والتركيب والحداديد والخردوات والكوالين والخلق والبرمن اجود الانواع والدهان ثلاثة اوجه ببيوة اللاكية سايبس او سينيتال او مايمثلها باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط المواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الخلق الخشب	م٢	١,١	٣٠٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	١٩,٨٨
٣٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سبيل ابواب الومنيوم حسب الشون المتسوق على ان تكون العناصر المستخدمة من القطاعات الثقيلة (P.S) او ما يمثلها والمطابقة للكوند المصري والفنة تشمل التوريد والتركيب والزجاج سمك ٣مم و ضلفه بسلك الومنيوم والخردوات والكوالين من اجود الانواع والخلق من الخشب الموسكى قطاع ٦x٢ بوضه والبرور من الالومنيوم وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من	م٢	٢,٩٥	٣١٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	٥٥,٠٩
٣٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب فيوتيك والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرقة اللازمة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	مط	١٢,٩	١١٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	٨,٥٥
٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب قرميد ايطالي لزوم الواجهات والبند يشمل الخامات اللازمة للتثبيت وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م٢	٠,٣	٧٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	١,٢٦
٣٧	بالكيلو جرام توريد وتشغيل حديد كرسنال لزوم ابواب وتدابيك الحماية طبقا للرسومات التفصيلية والسعر يشمل الدهانات والاكسسوارات وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	كجم	٦,٤٧	٤٢,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٧,٩١٨٥٥	٢١,٥٢
٥٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm قطر ٦ " بسمك ٥ مم والفنة تشمل التوريد و التركيب والرافيع وعمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	مط	٢,٩٢	٤٥٠,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٣٦١٤٣	٤,٧٥
٥٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm قطر ٨ " بسمك ٥ مم والفنة تشمل التوريد و التركيب والرافيع وعمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	مط	١٠,٨٤	٨٠٠,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٣٦١٤٣	٣١,٣٤
٥٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ بوضه والفنة تشمل التوريد والتركيب و التثبيت بالحائط والرافيع من كيسان ومشتريات وخلافه وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٦,٣٧	٣٥٠,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٣٦١٤٣	٨,٠٦
٦٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب مظلة معدنية والنذ يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر	م٢	٤	٢٧٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	٦٥,٠٦
					حديد	%٣٠	٤٢٠,٤٠	٩١٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٣٥,١٩٥٠٥	٣٨٠١,٠٧
الأعمال الكهربائية													
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار حبل قطاع (١٥x٤) مم ١ الومنيوم بمرموستيت داخل مواسير pvc 3 بوضه ومحمل على البند الحفرو كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	مط	٧,٩٥	٣٢٥,٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%١,٢٠٤٧٥	٣١,١٣
البند المستحدثه													
١	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة احمر من التربة الرطبة اسفل الاسفلتات مزودة من خارج الموقع و خاليه من المواد العضويه والمواد الضاره وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لايزيد ايا منها عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافه جافه وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣,٨١	١٤٥,٠٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٢,٤٠٩٥٠	١٣,٣١
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج من رخام جلاله او ما يمثلها القامة سمك ٢ سم والتلانة سمك ٤ سم والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	مط	٠,٢٥	٨٥٠,٠٠	اسمنت	%٧	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٢,٢٣٠٣٣	٤,٧٤
الإجمالي :													١٣٩٩٨,٢١

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :

مهندس الشركة

التوقيع :