

السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٢) .

لعملية : اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ١,٥٠٠ الي الكم - ١,٢٠٠ بطول ٠,٣ كم

تنفيذ : شركة الكاشف "اسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف"

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٠٧) في ٢٠٢٤ / ٣ / ١٧ .

بمبلغ : ٣,٨٧٥,٢٦٠ جنيها (ثلاثة مليون و ثمانمائة وخمسة وسبعون الف ومائتان وستون جنيها) لا غير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٢ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ تقرير نتائج تكسير المكعبات الخرسانية
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ محضر حصر كميات
- ١ بيان الاعمال
- ٢ استلام وحصر الميول الخرسانية الجانبية لقطاع الردم (الجانبين)



مهندس /

المستشار العام للمحكمة

مسألة: الهيئة العامة للزف، وإتلاف

slin. gis mē q d k i q b i b i : 1000

المبلغ المستحق إلى : شرف الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب

٦ الطليبات طيه : أو :

استخدمه فاسد على اهل الحيايات يخدم القضاة الكرام

[illegible]

صاحب امر اجتهاد و وجہ علیٰ صلواتہ و التعمد لا یستلزمه الا ان یزید و صرف التیجہ بواسطہ

إذن تصرف على
شكك على الشك في الكرم في

شمسك علم الحجاج

پیشہ و نام

يرسل إليه بالعنوان الآتي :

تلاوة

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب المتوط

المحتم ذو التاريخ



زوجیت

المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتمنّيات: _____ الإمضاء _____

(٢٦) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسدح ولم يسبق الصرف : ————— الأمضاء

جاری

(أو) ملك المبيع منصف بحساب الإيرادات بتاريخ الإحصاء.

10-11-68

الحکم ذو الساریح / ١٥٥ فی سبیل رسم « ع ح » برقم ————— توفیق الکاتب المنوط بالسبیل

٢٠ رويح في ————— سنة (علامات المراجعة ورئيس المصلحة)

باعتبار سن ۱۳۸۵

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في _____ سنة ٢٠١١ ميلادي

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠١٢ - ٢٠١٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ هـ ٣٠٤) امضاء الكاتب المنط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الاجتم ذو التاريخ (١٢) محاسب رقم إضاء الكاتب المرفوع : إضاء تصرف

(١) قيد في مذهب: الشيعة نعت: قوله ابننا والكاتب الزبير

الاسئلة

رقسم : _____


إحدى أعضاء أو كاتب المصنفين



اعمال الجسر الترابي لمشروع (قطاع العين السخنة) في المسافة من الكم 1+500 الي الكم 1+200				
شركة الكاشف "اسماعيل عبدالشافى حمدي الكاشف"				
بيان اعمال مستخلص جاري (2) عقد 2024/2023/1307				
القطاع	رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	الوحدة	جاري 2
الاجمالي				
من الكم 1+500 الي الكم 1+200	7	البلاطات الخرسانية		
	1_7	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) علي ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع فوم (بالمفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	2م	
	1_1_7	ارتفاع حتي 10 متر راسي		764.8
	2_1_7	ارتفاع من 10 متر الي 15متر راسي		2038.3
	3_1_7	ارتفاع من 15 متر الي 20 متر راسي		6950.1
	2_7	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لخدمات الحميات و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) علي ان يكون نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة ومع وضع فوم (بالمفاصل) البند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لانهو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	3م	90


استشاري مكتب الرائد:  مهندس الهيئة:

التوقيع: 



مهندس الشركة: 

التوقيع: 





اعمال الجسر الترابي لمشروع (قطاع العين السخنة) في المسافة من الكم 1+500 الى الكم 1+200-

شركة الكاشف "اسماعيل عبدالشافي حمدي الكاشف"

بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية الاعمال حتي تاريخه

عدد 2024/2023/1307

القطاع من الكم 1+500 الى الكم 1+200-

عدد رقم 1307

بيان الاعمال

رقم البند
بالمقاييس

القطاع

الاجمالي	جاري 2	جاري 1	الوحدة	البلاطات الخرسانية	7	3
			2م	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكشاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبر + سبكا) علي ان يكون السن نظيف و مقبول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع فوم (بالمفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استعمال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المتاسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف. - يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي علي ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)	1_7	3
13200.00	764.8	12435.2		ارتفاع حتى 10 متر راسي	1_1_7	
6600.00	2038.3	4561.7		ارتفاع من 10 متر الي 15 متر راسي	2_1_7	
8733.20	6950.1	1783.1		ارتفاع من 15 متر الي 20 متر راسي	3_1_7	
90	90	0	3م	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقنمات الحماية و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبر + سبكا) علي ان يكون نظيف و مقبول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة و مع وضع فوم (بالمفاصل) البند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهوا العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	2_7	

استشاري مكتب الرائد: م. الإصباحي مهندس الهيئة:

التوقيع: (م)


التوقيع:



مهندس الشركة: (م)

التوقيع:





المشاورين والشارحين
المكتب الهندسي للشارحين



محضر اعتماد حصر كميات

مستخلص جاري 1

ميول خرسانيه من كم 1+500- الي كم 1+200-

التاريخ: / /

اسم المشروع: مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

ملاحظات	ارتفاع من 15 م الي 20 م راسي	ارتفاع من 10 م الي 15 م راسي	ارتفاع حتي 10 م راسي	اجمالي بالمتر المكعب	الاجمالي بالمتر المسطح	الكميه م3	الكميه م2	الاتجاه	مسطح / ميل	م
	4383.6	3300	6600	2142.54	14283.6		300		قدمه علوية	1
							2700		ميل اول	2
							600		مسطح اول	3
							2700		ميل ثاني	4
							600		مسطح ثاني	5
							2700	يمين	ميل ثالث	6
							600		مسطح ثالث	7
							2700		ميل رابع	8
							600.00		مسطح رابع	9
							783.60		ميل خامس	10
						45			قدمه سفليه	11
	4349.6	3300.00	6600.00	2137.44	14249.6		300		قدمه علوية	1
							2700		ميل اول	2
							600		مسطح اول	3
							2700		ميل ثاني	4
							600		مسطح ثاني	5
							2700	يسار	ميل ثالث	6
							600		مسطح ثالث	7
							2700		ميل رابع	8
							600		مسطح رابع	9
							749.6		ميل خامس	10
						45			قدمه سفليه	11
	8733.2	6600.0	13200.0	4279.98	28533.20	90			الاجمالي	

ملاحظات :-

حصر رقم (1) ميول خرسانية


حصر جاري (2) - عقد 1307

تم تنفيذ هذه الكميات ابتداء من شهر 11 - 2023

مهندس الهيئة



الشركة المنفذة



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ٥٠٠ الي الكم - ٢٠٠, ١ بطول ٠,٣ كم

تنفيذ : شركة الكاشف "اسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف"

عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٠٧) في ٢٠٢٤ / ٣ / ١٧

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارة طبقا لأفادة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- يلتزم الطرف الثاني بتوريد الادوات المكتبية طبقا للجدول (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٦

مرفقات : عدد: ()



مهندس /

أحمد الطمان

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة الكاشف " إسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/ ١٣٠٧) المـؤرخ فـي ٢٠٢٤/ ٣/ ١٧ بمبلغ
١٤,٠٨٠,٦٦٩ جنية (فقط وقدره اربعة عشر مليون وثمانون الف وستمئة
تسعة وستون جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام
الشركة بعملية " إسناد أعمال الحماية لمشروع القطر الكهربائي السريع الخط
الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع العين
السخنة المسافة من الكم - ١,٥٠٠ كم الى الكم - ١,٢٠٠ كم بطول ٠,٣٠٠ كم
بالأمر المباشر على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة
بهذه العملية هذا وستولى " الحادية عشر جنوب سيناء " الإشراف على
التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع ()
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية



عقد مقاوله

**الموضوع : إسناد أعمال الحماية لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع العين السخنة المسافة
من الكم - ١,٥٠٠ كم الى الكم - ١,٢٠٠ كم بطول ٠,٣٠٠ كم (بالأمر المباشر) .**

رقم العقد: ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٣٠٧ .

أنه في يوم الأحد الموافق ١٧ / ٣ / ٢٠٢٤ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكبارى .

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى .

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلى بالطرف الأول)

و "شركة الكاشف" إسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف

بصفته / مدير الشركة

ويمثلها السيد الأستاذ / إسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف

رقم قومي / ٢٦٢٠٣٢٤٣٤٠٠٧١

بطاقة ضريبية / ٠٦٩ - ٠٧٩ - ٤١١

مأمورية ضرائب / مدينة نصر ثان .

سجل تجاري رقم / ٢٦٧٢٩٢

ومقرها / ١٥ شارع محمد غنيمي هلال - م السادسة .

(ويشار إليه فيما يلى بالطرف الثاني)

حسين عبد الله حسن

الكاشف
ب.ت. ٢٦٧٢٩٢
ب.ض: ٠٦٩ / ٠٧٩ / ٤١١
م.ض: ٢٤ / ٠٢ / ١٩١ / ٥١ / ٥٣٣٩



اعمال الحماية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)

الشروط الخاصة

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

- يلتزم الطرف الثاني بتوريد الادوات المكتبية اللازمة للعمل طبقا للاعداد الموضحة بالجدول ادناه وطبقا لقائمة المواصفات توافق عليها الهيئة العامة للطرق والكبارى على ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على ان يتم تسليمها للمخازن وذلك خلال مدة المشروع وتوقع غرامة قدرها ٦٠٠٠٠ جنيه (ستون ألف جنيه) في حالة عدم التوريد لمدة المشروع.

البيان	العدد
احبار ماكينة تصوير	١٥

اسماعيل عبد الساهر محمد



التوقيع

س: ٢٦٧٢٩٢ ب: ٠٦٩ / ٠٧٩ / ٤١١
م: ٠٥٣٣٩ / ١٩١ / ٠٢ / ٢٤

السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ١,٥٠٠ الي الكم - ١,٢٠٠ بطول ٠,٣ كم

تنفيذ: شركة الكاشف "اسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف"

عقد: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٠٧) في ١٧/٣/٢٠٢٤ ..

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايضة معدلة ومذكرة ايضاحية للعملية عاليه
نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ١١/٢٠٢٤ .



م /



مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ٥٠٠ الي الكم - ١,٢٠٠ بطول ٠,٣ كم

تنفيذ: : شركة الكاشف "اسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف"

تم اسناد العملية عاليه علي : : شركة الكاشف "اسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف"

بموجب (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٠٧) في ٢٠٢٤ / ٣ / ١٧ بمبلغ : ١٤,٠٨٠,٦٦٩ جنيها.

• استلام الموقع بتاريخ ٢٠٢٤ / ٣ / ١٨

• تمت الموافقة على المقايضة للعقد بمبلغ : ١٤,٠٨٠,٦٦٩

• تم اعداد مقايضة معدلة للعملية عاليه لتعديل كميات بعض البنود طبقا للمتوقع تنفيذه علي الطبيعه بعد نهو أعمال الردم .

لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقايضة المعدلة للعملية عاليه بمبلغ ١٤,٠٨٠,٦٦٩ جنيها (فقط اربعة عشر مليون وثمانون الف وستمائة وتسعه وستون جنيها لاغير).

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ١١ / ٢١



م /

مشروع القطار الكهربائي السريع شركة الكاشف من كم 1+500 - حتى كم 1+200 بطول 300 كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالي
1	اعمال الحفر				
7_1_1	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكثاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8م 3م سن دولوميت + متدرج + 0.4م 3م رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر سیکا) علي ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع قوم (بالمفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي علي ان تضاف لكل - مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)	م ²	14,965	432.00	6,464,920
7_1_2	توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكثاف و الميول الجانبية ذات اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² . ارتفاع من 10-15 متر	م ²	8,000	437.00	3,496,000
7_1_3	توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكثاف و الميول الجانبية ذات اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² . ارتفاع من 15-20 متر	م ²	8,740	442.00	3,863,080
7_2	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحميات و الميول الجانبية تتكون من 0.8م 3م سن دولوميت + 0.4م 3م رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) علي ان يكون نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة و مع وضع قوم (بالمفاصل) البند يشمل اعمال الحفر و الشدات وكل ما يلزم لنهو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	م ³	96,304	2,665.20	256,669
					14,080,669


مهندس الهيئة

(م/ أحمد الطحان)

رئيس المنطقة المركزية (م/ أحمد الطحان)



مدير المشروعات م / احمد عراقي




مدير المشروع (م / رامي سمير)

(م / رامي سمير)

مشروع القطار الكهربائي السريع شركة الكاشف من كم 1+500 - حتى كم 1+200 بطول 300 كم.

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	الكمية المعدلة	الفرق	ملاحظات
7	البلطات الخرسانية					
7_1_1	بالمتر المصغر اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكثاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت مدرج + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبير + سيكا) علي ان يكون السن نظيف و مفسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع قوم (بالمفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف. - يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي علي ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)	م2	16,000	14,965	-1,035	طبقا للمنفذ على الارض الطبيعية
7_1_2	توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكثاف و الميول الجانبية ذات اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 . ارتفاع من 15-10 متر	م2	8,000	8,000	0	طبقا للمنفذ على الارض الطبيعية
7_1_3	توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكثاف و الميول الجانبية ذات اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 . ارتفاع من 20-15 متر	م2	7,729	8,740	1,011	طبقا للمنفذ على الارض الطبيعية
7_2	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لخدمات الحماية و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبير + سيكا) علي ان يكون نظيف و مفسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع وضع قوم (بالمفاصل) (البند يشمل اعمال الحفر و الشدات و كل ما يلزم لنهج العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	م3	96,304	96,304	0.000	طبقا للمنفذ على الارض الطبيعية



مهندس الهيئة
١٥



مدير المشروعات م / احمد عراقي

مدير المشروع (م / رامي سمير)

Handwritten signature of the project manager.



شركة الكاشف للمقاولات



بيان اجهادات تكسير المكعبات

IR	القطاع		الاتجاه	الوصف	NO:-	Date Of Casting	Date Of Crashing	Average KG/Cm2 7 Days	Percentage%	Date Of Crashing	Average KG/Cm2 28 Days	Percentage%
	من	الى										
1	-1+800	-1+500	LEFT	SLOPE 1 & FT-U	1	31/12/2023	7/1/2024	245	98.00%	28/1/2024	291	116.40%
					2	1/1/2024	8/1/2024	240	96.00%	29/1/2024	292	116.80%
					3	8/1/2024	15/1/2024	246	98.40%	5/2/2024	291	116.40%
					4	9/1/2024	16/1/2024	242	96.80%	6/2/2024	302	120.80%
					5	10/1/2024	17/1/2024	251	100.40%	7/2/2024	291	116.40%
2	-1+800	-1+500	LEFT	SLOPE 2 & B1	6	11/1/2024	18/1/2024	248	99.20%	8/2/2024	293	117.20%
					7	21/1/2024	28/1/2024	246	98.40%	18/2/2024	300	120.00%
					8	22/1/2024	29/1/2024	263	105.20%	19/2/2024	297	118.80%
					9	23/1/2024	30/1/2024	254	101.60%	20/2/2024	291	116.40%
					10	30/1/2024	6/2/2024	255	102.00%	27/2/2024	291	116.40%
3	-1+800	-1+500	RIGHT	SLOPE 1 & FT-U	11	31/1/2024	7/2/2024	257	102.80%	28/2/2024	296	118.40%
					12	1/2/2024	8/2/2024	252	100.80%	29/2/2024	295	118.00%
					13	5/2/2024	12/2/2024	249	99.60%	4/3/2024	299	119.60%
					14	6/2/2024	13/2/2024	248	99.20%	5/3/2024	292	116.80%
					15	7/2/2024	14/2/2024	242	96.80%	6/3/2024	304	121.60%
4	-1+800	-1+500	RIGHT	SLOPE 2 & B1	16	8/2/2024	15/2/2024	245	98.00%	7/3/2024	303	121.20%
					17	10/2/2024	17/2/2024	249	99.60%	9/3/2024	300	120.00%
					18	11/2/2024	18/2/2024	238	95.20%	10/3/2024	298	119.20%
					19	12/2/2024	19/2/2024	250	100.00%	11/3/2024	301	120.40%
					20	13/2/2024	20/2/2024	247	98.80%	12/3/2024	297	118.80%
5	-1+800	-1+500	RIGHT	SLOPE 3 & B2	21	18/2/2024	25/2/2024	266	106.40%	17/3/2024	296	118.40%
					22	19/2/2024	26/2/2024	265	106.00%	18/3/2024	292	116.80%
					23	20/2/2024	27/2/2024	256	102.40%	19/3/2024	292	116.80%
					24	21/2/2024	28/2/2024	267	106.80%	20/3/2024	290	116.00%
					25	22/2/2024	29/2/2024	257	102.80%	21/3/2024	294	117.60%
6	-1+800	-1+500	LEFT	SLOPE 3 & B2	26	23/2/2024	1/3/2024	259	103.60%	22/3/2024	296	118.40%
					27	25/2/2024	3/3/2024	248	99.20%	24/3/2024	291	116.40%
					28	26/2/2024	4/3/2024	247	98.80%	25/3/2024	295	118.00%
					29	27/2/2024	5/3/2024	260	104.00%	26/3/2024	294	117.60%
					30	28/2/2024	6/3/2024	258	103.20%	27/3/2024	299	119.60%
7	-1+800	-1+500	LEFT	SLOPE 4 & B3	31	29/2/2024	7/3/2024	262	104.80%	28/3/2024	297	118.80%
					32	3/3/2024	10/3/2024	248	99.20%	31/3/2024	301	120.40%
					33	4/3/2024	11/3/2024	251	100.40%	1/4/2024	294	117.60%
					34	5/3/2024	12/3/2024	251	100.40%	2/4/2024	297	118.80%
					35	6/3/2024	13/3/2024	247	98.80%	3/4/2024	293	117.20%
8	-1+800	-1+500	LEFT	SLOPE 4+5 & B4	36	23/3/2024	30/3/2024	250	100.00%	20/4/2024	296	118.40%
					37	24/3/2024	31/3/2024	252	100.80%	21/4/2024	294	117.60%
					38	25/3/2024	1/4/2024	246	98.40%	22/4/2024	298	119.20%
					39	26/3/2024	2/4/2024	249	99.60%	23/4/2024	293	117.20%
					40	27/3/2024	3/4/2024	252	100.80%	24/4/2024	295	118.00%
9	-1+800	-1+500	RIGHT	SLOPE 5 & B4	41	28/4/2024	5/5/2024	233	93.20%	26/5/2024	292	116.80%
					42	29/4/2024	6/5/2024	229	91.60%	27/5/2024	283	113.20%
					43	30/4/2024	7/5/2024	225	90.00%	28/5/2024	280	112.00%
					44	1/5/2024	8/5/2024	228	91.20%	29/5/2024	282	112.80%
					45	2/5/2024	9/5/2024	230	92.00%	30/5/2024	283	113.20%
10	-1+500	-1+200	LEFT	Upper Feet & Slope 1	46	6/5/2024	13/5/2024	239	95.60%	3/6/2024	281	112.40%
					47	7/5/2024	14/5/2024	230	92.00%	4/6/2024	277	110.80%
					48	8/5/2024	15/5/2024	233	93.20%	5/6/2024	277	110.80%
					49	9/5/2024	16/5/2024	229	91.60%	6/6/2024	284	113.60%
					50	14/5/2024	21/5/2024	229	91.60%	11/6/2024	274	109.60%
11	-1+500	-1+200	LEFT	SLOPE 2 & B1	51	15/5/2024	22/5/2024	236	94.40%	12/6/2024	280	112.00%
					52	16/5/2024	23/5/2024	233	93.20%	13/6/2024	275	110.00%
					53	20/5/2024	27/5/2024	235	94.00%	17/6/2024	284	113.60%
					54	21/5/2024	28/5/2024	238	95.20%	18/6/2024	282	112.80%
					55	22/5/2024	29/5/2024	230	92.00%	19/6/2024	277	110.80%
12	-1+500	-1+200	LEFT	SLOPE 3 & B2	56	23/5/2024	30/5/2024	234	93.60%	20/6/2024	281	112.40%
					57	27/5/2024	3/6/2024	232	92.80%	24/6/2024	283	113.20%
					58	28/5/2024	4/6/2024	229	91.60%	25/6/2024	283	113.20%
					59	29/5/2024	5/6/2024	228	91.20%	26/6/2024	284	113.60%
					60	30/5/2024	6/6/2024	232	92.80%	27/6/2024	279	111.60%
13	-1+500	-1+200	LEFT	SLOPE 4 & B3	61	3/6/2024	10/6/2024	231	92.40%	1/7/2024	277	110.80%
					62	4/6/2024	11/6/2024	229	91.60%	2/7/2024	279	111.60%
					63	5/6/2024	12/6/2024	234	93.60%	3/7/2024	280	112.00%
					64	6/6/2024	13/6/2024	239	95.60%	4/7/2024	277	110.80%
					65	1/7/2024	8/7/2024	229	91.60%	29/7/2024	279	111.60%
14	-1+500	-1+200	RIGHT	Upper Feet & Slope 1	66	3/7/2024	10/7/2024	233	93.20%	31/7/2024	278	111.20%
					67	4/7/2024	11/7/2024	231	92.40%	1/8/2024	273	109.20%
					68	7/7/2024	14/7/2024	234	93.60%	4/8/2024	280	112.00%
					69	8/7/2024	15/7/2024	236	94.40%	5/8/2024	278	111.60%
					70	9/7/2024	16/7/2024	233	93.20%	6/8/2024	274	109.60%
15	-1+500	-1+200	RIGHT	SLOPE 2 & B1	71	10/7/2024	17/7/2024	232	92.80%	7/8/2024	283	113.20%
					72	11/7/2024	18/7/2024	234	93.60%	8/8/2024	276	110.40%
					73	17/7/2024	24/7/2024	231	92.40%	14/8/2024	280	112.00%
					74	18/7/2024	25/7/2024	230	92.00%	15/8/2024	275	110.00%
					75	29/7/2024	5/8/2024	229	91.60%	26/8/2024	277	110.80%
16	-1+500	-1+200	RIGHT	SLOPE 3 & B2	76	30/7/2024	6/8/2024	282	112.80%	27/8/2024	278	111.20%
					77	3/9/2024	10/9/2024	231	92.40%	1/10/2024	275	110.00%
					78	4/9/2024	11/9/2024	230	92.00%	2/10/2024	277	110.80%
					79	5/9/2024	12/9/2024	229	91.60%	3/10/2024	281	112.40%

استشاري مكتب الرائد
EI Rated For Consulting
(المرجع الاستشاري)

الشركة المنفذة
011-094-191-00
011-094-191-00
011-094-191-00



(الکافی حماد بن عیسیٰ (أسماعیل بن عیسیٰ) الکافی) تفسیر

استشاري مكتب الرأى

الشركة المنفذة



تجاری (۲) رقم

[illegible]

٨٠٨ / ٧ / ٦٨٩ المجلد ١٢٨ "الكتاب المقدس" جلد ١٢٨ "الكتاب المقدس" جلد ١٢٨ : ١٢٨

٨٠٨٤ / ٣ / ١١ هـ (٢٠١٠ / ٢٠١١ / ٢٠١٢) سنة

مجلس القضاء
القانوني

[illegible]