

السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (١) .

لعملية : تنفيذ اعمال الحماية للخط الاول اضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) وصلة البضائع لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٣,٤٠٠ لي الكم ٢,٩٠٠ بطول ٠,٥ كم

تنفيذ : مكتب الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

عقد رقم (٢٠٢٣/١١٧٧ / ٢٠٢٤) في ٢٠٢٤ / ٢ / ١٥ ..

بمبلغ : ١٠,٤٤٢,٦٠٠ جنيها (عشرة مليون و رعمائة واثنان واربعون الف وستمائة جنيها) لاغير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللائم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في ٢٠٢٣/٢/٢٤ .

مرفات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ اعمال مستخلص جاري (١)
- ١ استثمار ٥٠ ع . ح .
- ١ محضر اعتماد حصر الكميات
- ٢ استلام وحصر الميول الخرسانية الجانبية لقطاع ردم
- ١ بيان اجمالي الاعمال حتى تاريخه
- ١ محضر استلام الموقع



مهندس /

المصنف العامة للطوبى والكبار

المحافظة الحجازية في جنوب سيناء

مكتبة الصفوة للطلاب العاشرة والثمانيات
العمومية

الطلبات طيه ، أو
مستخلصه جاره ١ الخيال حلاوة كحل الزبد مطبوخ القطار الكحلان
السبع (التيه - السنية) مرطبة هنر - ١٩٠٢م في كشمير - ١٩٠٢م
تسار مرابعته ووجد شلى صحة ومقدم لاعتماد اداريا وحرف القصة برامطة

۶ اذن صرف علی :

شريك على البنك

شيمك شلى الخارج
صاحب الحق أو
مكاتب الدعوة للفقراء والعاسفة والمؤبدات
يسمى باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : الموصية .

القاهرة

تقييد في المسجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

بيانات التقدير			
رقم	التاريخ	جنيته	فرش
		١٠٤٤٣١٠١	
	الجملة		

رقم : _____

المختص ذو التاريخ

كتاب المراجعة

رئيس القسم



المتم ذو التاريخ

॥ १ ॥

رئيس الجامعة

الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
بيانات			نوع الخصم		
قرش	جنيته	قسم	فرع	نصل	بند
قيمة صالحة جار ٨٥، اعدل بياناتكم الى انك شريح القطار الكهربائي سريع والعرض الخاصة - العلبين مساحة منة رقم ٢٩ - بي كم ٣٩ - بجول ٥٥٥ كم (١١٧٧ / ٠٢ / ٠٤ ٠٤)					
إجمالي الأصل					
قرش	جنيته	بيانات الاستقطاعات			
		عادي	إضافي	دعمتة توقيع	
		قرش جنيته	قرش جنيته	قرش	
رسم الدفعة					
صافي القيمة المطلوب صرفها					

علامة

فني ----- سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____ الإمضاء

(٢) أقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: ————— الاعتماد

جساری

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات بتاريخ الإجمالي

التقدم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ج ٤ » برقم ————— ته قيم الكاتب المنوط بالسجل —

٢٠ روجع في سنة (علامات المراجع ورئيس القبيلة)

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
الطاهرين

مدير ورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٩ بمبلغ

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ٤ ») _____ إمضاء الكاتب المنوط (٥)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إهداءات مواطني الشعب

المعلم ذو التاريخ (٣) محب رقم إمضاء الكاتب المنوط :

[illegible]

١٠٠٠

(٥) أدرج في كشف الشبكات

رقم اسماء الكاتب المرموز :

[illegible]

محضر استلام موقع

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم (2024/2023/1177) بتاريخ 2024/2/15 بشأن تنفيذ اعمال الحماية للخط الاول بمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السفينة - العاصمة الاداريه - العلمين- مطروح) المسافة من كم 3.400- حتى كم 2.900 بطول 0.500 كم لتنفيذ المشروع عاليه.

فقد اجتمعت اللجنة يوم السبت الموافق 2024/ 2/17 بحضور كلاً من :

ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري

1- م / اسلام علي عبد العزيز

ممثل مكتب الرائد للاستشارات الهندسيه




2- م / ايحاب انس

ممثل شركة الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية - الشركة المنفذة

3- م / جون ميلاد حلمي

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالي من العوائق) وعليه يكون تاريخ 2024/ 2/17 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه واقتل المحضر على ذلك .

التوقيعات :

م	الأسم	الوظيفة	التوقيع
1	م / اسلام علي عبد العزيز	ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري	
2	م / ايحاب انس	ممثل مكتب الرائد للاستشارات الهندسيه	
3	م / جون ميلاد حلمي	مدير المشروع - شركة الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية - الشركة المنفذة	





الهيئة العامة
للشؤون الإدارية
والمالية



محضر اعتماد حصر كميات
ميول خرسانية من كم 3+400 - الي كم 2+900

التاريخ: ٢٠٢٤ / ٢ / ١٠

اسم المشروع: مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)
تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	مسطح / ميل	الاتجاه	الكمية م2	الكمية م3	الاجمالي بالمتر المسطح	الجمالي بالمتر المكعب	ارتفاع حتى 10 م	ارتفاع من 10 الي 15 م	ارتفاع من 15 الي 20 م	ملاحظات
1	مسطح اول	يمين	500.00	75.00	13005.94 12905.94 100	75.00	10959.91	2046.02	0.00	
2	ميل اول		4500.00							
3	مسطح ثاني		1000.00							
4	ميل ثاني		4487.03							
5	مسطح ثالث		920.00							
6	ميل ثالث		1598.90							
11	قدمه سفليه									
1	مسطح اول	يسار	500.00	75.00	12709.59 12618.59 90	75.00	10899.01	1810.58	0.00	
2	ميل اول		4500.00							
3	مسطح ثاني		1000.00							
4	ميل ثاني		4487.81							
5	مسطح ثالث		800.00							
6	ميل ثالث		1421.78							
11	قدمه سفليه									
	الاجمالي				25715.53	150	21859	3856.6	0	

٢٠٢٤ ٥٢٤١٥

ملاحظات :-

حصر رقم (1) ميول خرسانية
حصر جاري (1) - عقد 1177
تم تنفيذ هذه الكميات ابتداء من شهر 12 - 2023

الشركة المنفذة

مهندس الهيئة

١٩





اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في المسافة من المحطة
+3-400 كم حتي الي المحطة 2+900- بطول 0.5 كم



بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية الاعمال -عقد رقم 1177 / 2023 / 2024

القطاع	رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	الاجمالي	ملاحظات
-3+400 to -2+900	7	البلاطات الخرسانية / الرصف الحرساني		
	7-1	بالمتر المسطح أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10م لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8م 3 سن دولوميت مندرج + 0.4م 3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)		
	7-1-1	ارتفاع حتى 10 متر راسي	21858.928	
	7-1-2	ارتفاع من 10 الى 15 متر راسي	3856.601	
	7-1-3	ارتفاع من 15 الى 20 متر راسي	0	
	7-2	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لتنفيذ قديمة سفلية و علوية للاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8م 3 سن دولوميت + 0.4م 3 رمل حرش + 280 كجم اسمنت بورتلاندي عادي و الإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على ان يكون نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية و لبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف .	150	

مهندس الهيئة

(م)

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)



مهندس الشركة المنفذة





اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في المسافة من
المحطة 2+900-3 كم حتي الي المحطة 2+900- بطول 0.5 كم



بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية الاعمال -عقد رقم 1177 / 2023 / 2024

القطاع	رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	100%	95%
-3+400 to -2+900	7	البلاطات الخرسانية / الرصف الحرساني		
	7-1	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10م لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت مندرج + 0.4 م 3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل باليتمين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)	0	0
	7-1-1	ارتفاع حتى 10 متر راسي	21858.928	20765.9816
	7-1-2	ارتفاع من 10 الى 15 متر راسي	3856.601	3663.77095
	7-1-3	ارتفاع من 15 الى 20 متر راسي	0	0
	7-2	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لتنفيذ قديمة سفلية و علوية للاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش + 280 كجم اسمنت بورتلاندي عادي والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) على ان يكون نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية و لبند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات المشروع و تعليمات المهندس المشرف .	150	142.5

مهندس الهيئة

(م)



مهندس الشركة المنفذة



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: تنفيذ اعمال الحماية للخط الاول اضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) وصلة البضائع لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٣,٤٠٠ لي الكم ٢,٩٠٠ بطول ٠,٥ كم

تنفيذ: مكتب الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

عقد: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٧٧) في ٢٠٢٤ / ٢ / ١٥ ..

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايضة معدلة ومذكرة ايضاحية للعملية عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٤ / ٢ / ١٥ .

رئيس الادارة المركزية



م /

احمد الطحان

مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: تنفيذ اعمال الحماية للخط الاول اضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) وصلة البضائع لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٣,٤٠٠ لي الكم ٢,٩٠٠ بطول ٠,٥ كم

تنفيذ: مكتب الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

تم اسناد العملية عاليه علي مكتب الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

بموجب العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٧٧) في ٢٠٢٤ / ٢ / ١٥ بمبلغ: ١١,٣٩٠,٠٠٠ جنيها.

• استلام الموقع بتاريخ ٢٠٢٤ / ٢ / ١٧

• تمت الموافقة على المقايضة للعقد بمبلغ : ١١,٣٩٠,٠٠٠

• تم اعداد مقايضة معدلة للعملية عاليه لتعديل كميات بعض البنود طبقا للمتوقع تنفيذه علي طبيعه بعد نهو أعمال الجسات الميكانيكية .

لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقايضة المعدلة للعملية عالية بمبلغ ١١,٣٩٠,٠٠٠ جنيها (فقط احدى عشر مليون وثلاثمائة وتسعون الف جنيها لاغير).

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : / / ٢٠٢٤ .



م /



شركة الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية - مشروع القطار الكهربائي السريع - العين
السفنة من محطة 3+400 - الي المحطة 2+900 - بطول 0.500 كم

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة (ج.م)	القيمة الإجمالية (ج.م)
7	البلاطات الخرسانية				
1_7	بالمتر المصطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبير + سيكا) علي ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع قوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف. - يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي علي ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)	م2	21,525.53	432.00	9,299,030.26
	علاوة ارتفاع راسي من 10 م الي 15 م		3,870.00	437.00	1,691,190.00
	علاوة ارتفاع راسي من 15 م الي 20 م		0.00	442.00	0.00
2_7	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحميات و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبير + سيكا) علي ان يكون نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) البند يشمل اعمال الحفر والشادات وكل ما يلزم لنهو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	م3	150.00	2,665.20	399,780.00
	اجمالي				11,390,000


مهندس الهيئة: اماد ح

التوقيع: 15



مدير مشروعات
(م / احمد عراقي)

Signature of the Project Manager



مدير المشروع
(م / رامي سمير)

Signature of the Project Manager



شركه الصفوه للمقاولات العامة والتوريدات العموميه - مشروع القطار الكهربائي السريع - العين
السخره من محطه 3+400- الي المحطه 2+900- بطول 0.500 كم

رقم البند	وصف البند	الوحدة	كميه التعاقد	الكميه المعدله	الفرق	ملاحظات
7	البلاطات الخرسانية					
1_7	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكثاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على ان يكون السن نظيف و مفسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع قوم (بالمفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف. - يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)	م2	25,625.27	21,525.53	-4,099.74	طبقا للمنقذ على الطبيعه
	علاوة ارتفاع راسي من 10 م الي 15 م		0.00	3,870.00	3,870.00	طبقا للمنقذ على الطبيعه
	علاوة ارتفاع راسي من 15 م الي 20 م		0.00	0.00	0.00	طبقا للمنقذ على الطبيعه
2_7	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحمايات و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على ان يكون نظيف و مفسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة ومع وضع قوم (بالمفاصل) البند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهول العمل على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م3	150.0	150.00	0.00	طبقا للمنقذ على الطبيعه

مهندس الهيئه:

التوقيع:

استشاري الهيئه:

التوقيع:

مهندس الطرق
المقاولات العامة والتوريدات العموميه
بعض: ٩١٦٥٩ / ٧٤٦ / ٤٧١ / ٦٦٦

رئيس المنطقه المركزيه
(م / احمد الطحان)

مدير مشروعات
(م / احمد عراقي)

مدير المشروع
(م / رامي سمير)



السيد المهندس/ رئيس لجنة المحملات

السيد المهندس/ مدير عام المركبات

تحية طيبة وبعد

بخصوص المشروعات الآتية :

م	المشروع	الشركة	رقم العقد
١	اسناد اعمال الجسر الترابي للخط الاول من مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السفينة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع برج العرب - العلمين لتنفيذ المسافة من الكم ٣٢٥,٥٠٠ الى الكم ٣٢٥,٨٠٠ بطول ٠,٣٠٠ كم بالامر المباشر.	مكتب الشبلي للمقاولات / رزق رزق احمد احمد الشبلي	(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨١٢)
٢	اعمال رفع كفاءة طريق دمو / عزبة حميدة / ابو صير الملقى القطاع الاول مركز ناصر محافظة بنى سويف بطول ٤,١٥ كم ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' بالامر المباشر.	شركة فارس سيد محمد سليمان للمقاولات العمومية	(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٤٢)
٣	اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السفينة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) تنفيذ المسافة من الكم ٦٢,٠٠٠ الى الكم ٦٢,٦٢٠ بطول ٠,٦٢ كم قطاع السفينة اتجاه الجلالة بالامر المباشر.	مكتب ابراهيم نصار حسن منصور للمقاولات العامة والتوريدات والتصدير	(٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٠٤)
٤	اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع (برج العرب / العلمين) المسافة من الكم ٣٤٩,٠٠٠ الى الكم ٣٥١,٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه الاسكندرية.	مكتب محمد عبدالله محمد اسماعيل للانشاءات ورصف الطرق	(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٠٢)
٥	اعمال الحماية للخط الاول من مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السفينة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع السفينة المسافة من الكم ٣,٤٠٠ الى الكم ٢,٩٠٠ بطول ٠,٥٠٠ كم بالامر المباشر.	مكتب الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية "حسام فتحى صابر ابو العلا"	(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٧٧)

يرجى العلم بالاحاطة بان العمليات عاليه لا يوجد بها سيارة محملة.

برجاء التكرم بالإحاطة وأتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٢٠٢٤/٣/٢٦

رئيس الادارة المركزية

لبحوث الطرق

مهندس /

"حسام بدر الدين"

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص تنفيذ اعمال الحماية للخط الاول اضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) وصلة البضائع لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٣,٤٠٠ لي الكم ٢,٩٠٠ بطول ٠,٥ كم

تنفيذ : مكتب الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٧٧) في ٢٠٢٤ / ٢ / ١٥

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارة طبقا لأفاداة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- يلتزم المقاول بتوفير الادوات المكتبية للعمال طبقا للجدول (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٢٠٢٤ / ٢ / ١٧

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان



أمر إسند

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

مكتب الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية " حسام فتحي صابر أبو العلا

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/ ١١٧٧) المـؤرخ في ٢٠٢٤/ ٢/ ١٥ بمبلغ
١١,٣٩٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره احدى عشر مليون وثلاثمائة وتسعون الف
جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية
" أعمال الحماية للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع السخنة
المسافة من الكم - ٣,٤٠٠ الى الكم - ٢,٩٠٠ بطول ٥٠٠ كم
(بالأمر المباشر) على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة
بهذه العملية هذا وستتولى " للمنطقة الحادية عشر - جنوب
سيناء الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية

عبدالله

أعمال الحماية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

الشروط الخاصة

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المفاوض من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

- يلتزم الطرف الثاني بتوريد الادوات المكتبية اللازمة للعمل طبقا لاعداد الموضحة بالجدول ادناه وطبقا لقائمة المواصفات توافق عليها الهيئة العامة للطرق والكبارى على ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على ان يتم تسليمها للمخازن وذلك خلال مدة المشروع وتوقع غرامة قدرها ٤٠٠٠٠ جنيه (اربعون ألف جنيه) في حالة عدم التوريد لمدة المشروع.

البيان	العدد
كرتونة ورق - A4	٣٠



استشاري الهيئة مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
مكتب المصالح الكهربائية، الصنوبر (المنطقة - مطروح)
EI Rated For Consulting Engineering
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مكتب المصالح الكهربائية، الصنوبر (المنطقة - مطروح)

(2)

استشاري المهينه مكتب الرائد للاستشارات الهندسيه :

شركة

الهندسة والبناء

EIRelad For Consulting Engineering

مقره الرئيسي الكويتي (العقبة - طرقة)

شركة الصقوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

ارتفاع من 15 م ارتفاع من 10 م ارتفاع من 5 م	ارتفاع من 10 م ارتفاع من 5 م ارتفاع من 3 م	إجمالي قديمة سقفية	إجمالي كميات المباني	سقفية			ميل ثالث			مسطح ثالث			ميل ثاني			مسطح ثاني			ميل أول			مسطح أول			إجمالي التكلفة	
				الكمية (3م)	مسك (م)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (2م)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (2م)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (2م)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (2م)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (2م)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (2م)	عرض (م)		الطول (م)
	414.25	3.00	414.25	3.00	0.50	0.30	20.00							174.25	8.71	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	1.00	20.00	-3+400	
	414.25	3.00	414.25	3.00	0.50	0.30	20.00							174.25	8.71	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	1.00	20.00	-3+380	
	420.00	3.00	420.00	3.00	0.50	0.30	20.00							180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	1.00	20.00	-3+360	
	419.59	3.00	419.59	3.00	0.50	0.30	20.00							179.59	8.98	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	1.00	20.00	-3+340	
	419.72	3.00	419.72	3.00	0.50	0.30	20.00							179.72	8.99	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	1.00	20.00	-3+320	
	440.56	3.00	495.54	3.00	0.50	0.30	20.00	35.54	1.78	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	1.00	20.00	-3+300	
	440.56	3.00	496.14	3.00	0.50	0.30	20.00	36.14	1.81	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	1.00	20.00	-3+280	
	440.56	3.00	499.78	3.00	0.50	0.30	20.00	39.78	1.99	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	1.00	20.00	-3+260	
	440.56	3.00	504.03	3.00	0.50	0.30	20.00	44.03	2.20	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	1.00	20.00	-3+240	
	440.56	3.00	502.72	3.00	0.50	0.30	20.00	42.72	2.14	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	1.00	20.00	-3+220	
	440.56	3.00	504.68	3.00	0.50	0.30	20.00	44.68	2.23	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	1.00	20.00	-3+200	
	440.56	3.00	510.88	3.00	0.50	0.30	20.00	50.88	2.54	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	1.00	20.00	-3+180	
	440.56	3.00	518.43	3.00	0.50	0.30	20.00	58.43	2.92	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	1.00	20.00	-3+160	
	440.56	3.00	524.63	3.00	0.50	0.30	20.00	64.63	3.23	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	1.00	20.00	-3+140	
	440.56	3.00	530.87	3.00	0.50	0.30	20.00	70.87	3.54	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	1.00	20.00	-3+120	
	440.56	3.00	536.54	3.00	0.50	0.30	20.00	76.54	3.83	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	1.00	20.00	-3+100	
	440.56	3.00	540.04	3.00	0.50	0.30	20.00	80.04	4.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	1.00	20.00	-3+080	
	440.56	3.00	546.86	3.00	0.50	0.30	20.00	86.86	4.34	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	1.00	20.00	-3+060	
	440.56	3.00	551.32	3.00	0.50	0.30	20.00	91.32	4.57	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	1.00	20.00	-3+040	
	440.56	3.00	551.76	3.00	0.50	0.30	20.00	91.76	4.59	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	1.00	20.00	-3+020	
	440.56	3.00	554.29	3.00	0.50	0.30	20.00	94.29	4.71	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	1.00	20.00	-3+000	
	440.56	3.00	558.52	3.00	0.50	0.30	20.00	98.52	4.93	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	1.00	20.00	-2+980	
	440.56	3.00	563.57	3.00	0.50	0.30	20.00	103.57	5.18	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	1.00	20.00	-2+960	
	440.56	3.00	564.81	3.00	0.50	0.30	20.00	104.81	5.24	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	1.00	20.00	-2+940	
	440.56	3.00	566.38	3.00	0.50	0.30	20.00	106.38	5.32	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	40.00	2.00	20.00	180.00	9.00	20.00	1.00	20.00	-2+920	
0.00	1810.58	10899.01	75.00	12709.59	75.00	1421.78	800.00	4487.81	1000.00	4500.00	500.00	500.00	4500.00	1000.00	4500.00	500.00	500.00	4500.00	1000.00	4500.00	500.00	500.00	4500.00	1000.00	4500.00	إجمالي التكلفة

مهندس الهينة العامة للطرق والكباري

استشاري الهينة مكتب الرائد للاستشارات الهندسية :


مهندس للشركة المنقذه :

11

إبراهيم أنس

مهندس للشركة المنقذه :

El Ralied For Consulting Engineering
(مكتب الاستشارات الهندسية)



عملية : أعمال الحماية للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الادارية-العلمين-مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم - ٣,٤٠٠ الى الكم - ٢,٩٠٠ بطول ٥٠٠ كم .

تَنْفِيذُ: مكتب الصفوة المقاولات العامة والتوريدات العمومية "حسام فتحي صابر أبو العلا" عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٩.

العقد رقم (١١٧٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . حتى ارتفاع ١٠ متر	٤٣٢,٠٠	م ^٢		٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جاري	٨٦٤٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٨٥٤٠٠٠٠,٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لاقطات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٤/٧/١٥ و تنتهي في ٢٠٢٥/٩/١٥ . (١٠) يتم حجز مائة الف جنيهه لاغير من بند الحماية الخرسانية لحين نهو الملاحظات.
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ١٠ - ١٥ متر علاوه ٥ جنيهه	٤٣٧,٠٠	م ^٢		٣٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	جاري	١٥٢٩٥٠٠,٠٠		١٥٢٩٥٠٠,٠٠	
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقضبان الحماليات و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٦٦٥,٠٠	م ^٣		١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	جاري	٣٧٣١٠٠,٠٠		٣٧٣١٠٠,٠٠	
الإجمالي											١٠٤٤٢٦٠٠,٠٠
فقط عشره مليون وربعمائه واثنان واربعون الف وستمائة جنبها لاغير											

رئيس الإدارة المركزية
أحمد الطح

مدير عام المشروعات
م / أحمد عراقى

مهندس الإشراف
م / أحمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مهندس المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مهندس المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مهندس المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مهندس المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مهندس المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مهندس المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مهندس المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مهندس المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مهندس المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مهندس المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مهندس المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مهندس المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مهندس المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مهندس المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مهندس المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مهندس المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مهندس المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مهندس المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مهندس المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مهندس المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مهندس المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مهندس المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار

مهندس المشروع
م / محمد عبد الجبار

مدير المشروع
م / محمد عبد الجبار