

كشف رقم { ٦ } ختامي عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة " لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى دميرة
العقد رقم ٨٩٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٢ مع شركة الراغب للمقاولات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١ / ٨ / ٢٠٢٣

البند	الفئة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقي بعد الأستقطاع		ملاحظات
	قرش	جنيه					قرش	جنيه	ق	جنيه	قرش	جنيه	
لطورق					جملة ما قبله		٧٧	١٤٢٨١١١٤٤	-	-	٧٧	١٤٢٨١١١٤٤	
أحلال			٢٥٠	٨٦,٤٠	٣٣٦,٤٠	نهائى	-	٨٥٧٨٢	-	-	-	٨٥٧٨٢	
زلطية			٣٢٤	-	-	نهائى	-	-	-	-	-	-	
مسافة لا تقل عن ٢٤٠ م			٣٢٤	-	-	نهائى	-	-	-	-	-	-	
مسافة نقل ١٧٠ م			٢٤٠	-	-	نهائى	٢٠	٨٥٩٠٧٣٥	-	-	٢٠	٨٥٩٠٧٣٥	
د وفرش طبقة أساس مسافة نقل ٢٥٠ كم			٩٥٠٠	١٤٧٢,٧٢	٣٥٧٩٤,٧٣	نهائى	-	٤٦٦٣٤٠٦	-	-	-	٤٦٦٣٤٠٦	
توريد وفرش طبقة تشريب			١٨٥٠٠	١٤٠٧,٩٥	١٩٩٠٧,٩٥	نهائى	٦٢	٥٥٢٤٤٥	-	-	٦٢	٥٥٢٤٤٥	
توريد وفرش طبقة لصق			٢٧٥٠٠	٥٦١٠,٨٧	٣٣١١٠,٨٧	نهائى	٠١	٣٠٤٦٢٠	-	-	٠١	٣٠٤٦٢٠	
توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم			٢٣٠٠٠	٣١٠٣,٩٥	٣٥٨٩٨٦٤	نهائى	٨٥	٣٥٨٩٨٦٤	-	-	٨٥	٣٥٨٩٨٦٤	
توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم			٢٣٠٠٠	٧٧٢٥,٧٨	٣٠٧٢٥,٧٨	نهائى	٨٦	٤٢٠٩٤٣١	-	-	٨٦	٤٢٠٩٤٣١	
توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم			٢٣٠٠٠	٣٠	٢١٠	نهائى	-	١٤٣٨٥٠	-	-	-	١٤٣٨٥٠	
توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم			٢٣٠٠٠	٣٦١	٢٣٦١	نهائى	-	١١٨٠٥٠٠	-	-	-	١١٨٠٥٠٠	
توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم			٢٣٠٠٠	٨٣١	٨٣١	نهائى	-	١٩١١٣	-	-	-	١٩١١٣	
توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم			٢٣٠٠٠	٥٦	٦٣٦	جارى	-	٤٤٥٢٠٠	-	-	-	٤٤٥٢٠٠	
توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم			٢٣٠٠٠	١٣٥	١٣٥	نهائى	-	٣٣٧٥٠٠	-	-	-	٣٣٧٥٠٠	
توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم			٢٣٠٠٠	١٢٢٠	١٤٤٤,٦٧	نهائى	-	٢١٦٧٠٠٥	-	-	-	٢١٦٧٠٠٥	
إجمالي الطرق							٥٤	٢٦٢٨٩٤٥٣	-	-	٥٤	٢٦٢٨٩٤٥٣	
زلطية			٣١٩٠٠	٧٨٨٤,٩٩	٣٩٧٨٤,٩٩	نهائى	٨٧	٥١٧٢٠٤	-	-	٨٧	٥١٧٢٠٤	
د وفرش طبقة أساس مسافة نقل ٢٥٠ كم			٩٥٠٠	١٤٧٢,٧٢	١٠٩٧٢,٧٢	نهائى	-	٢٧٤٣١٨	-	-	-	٢٧٤٣١٨	
توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم			٢٣٠٠٠	٢١٠٣,٩٥	٢٥١٠٣,٩٥	نهائى	٨٥	٧٥٣١١	-	-	٨٥	٧٥٣١١	
توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم			٢٣٠٠٠	٧٧٢٥,٧٨	٣٠٧٢٥,٧٨	نهائى	٣٤	٩٢١٧٧	-	-	٣٤	٩٢١٧٧	
إجمالي الكاربات							٠٦	٩٥٩٠١٢	-	-	٠٦	٩٥٩٠١٢	
مستحقة			٢٠٠	٤٦٠٠	٤٩٢٧,٧٤	نهائى	-	٩٨٥٥٤٨	-	-	-	٩٨٥٥٤٨	
ن عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف			٤٠٠	١١٢,٦٣	٥١٢,٦٣	نهائى	٥٠	٧٩٤٥٧٦	-	-	٥٠	٧٩٤٥٧٦	
ن عادية للأساسات لزوم الفرشة			١٠٠	١٧,٩٦	١١٧,٩٦	نهائى	-	٢٦٥٤١٠	-	-	-	٢٦٥٤١٠	
ن مسلحة للقواعد والسملات			٤٠	١٢,٤٨	٥٢,٤٨	نهائى	-	١٤٦٩٤٤	-	-	-	١٤٦٩٤٤	
ن مسلحة للأعمدة وطبانات السور			٣٠	١٠,٩٣	٤٠,٩٣	نهائى	٥٦	٦٥١٦٠	-	-	٥٦	٦٥١٦٠	
ن عادية لأساسات السور والبلاطات			٢٣٥٠	١٧٢,٦١	٢٥٢٢,٦١	نهائى	٢٥	٣١٥٣٢٦	-	-	٢٥	٣١٥٣٢٦	
و عمل بياض طرطشة اسمنتية			١٩٠	٢٥,٣٦	٢١٥,٣٦	نهائى	-	٣٦٦١١٢	-	-	-	٣٦٦١١٢	
مباني طوب أحمر			٢٥٠	١٧١	٤٢١	نهائى	-	٢٣١٥٥٠٠	-	-	-	٢٣١٥٥٠٠	
وتركيب فواصل تمدد بين الكوبرى			٥٥٠٠	-	-	نهائى	-	-	-	-	-	-	
إجمالي البنود المستحقة							٣١	٥٢٥٤٥٧٧	-	-	٣١	٥٢٥٤٥٧٧	
الإجمالي العام							٦٨	١٧٥٣٢١٣٨٧	-	-	٦٨	١٧٥٣٢١٣٨٧	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ البينة بظهرة وقدرة : ١٦٣٩٢٨٦٣٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب
يدفع إلى المقاول مبلغ : ١١٣٩٢٧٥٧,٦٨ جنيه على الحساب
نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتدت من

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح

Arach House of Engineering
مهندس الإشراف الأتم
مدير الأعمال الأتم
استشارى المشروع الأتم
مهندس الشركة الأتم

