

عن صنية انشاء محور دبروط (المرحلة الثانية)

مستخلص رقم 4 ختامي

مع شركة جنوب الصعيد للمقاولات العموميه

شامل المدة من بدء العمل الى 2023 - 12/11

القيمة بالث	رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	مقدار العمل	مقدار الاتصال التي	جملة مقدار الاتصال	قيمة الاتصال	قيمة الاتصال	جملة قيمة الاتصال التي تمت الى الان	ملاحظات
			قرش	جنيه								
3-500 الى 4-220	11	بالمتر المكعب اصصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومعمل على البند الاتي: 1-محمول ونقل نتاج لحفر لمسافة لا تقل عن 500 م 2-مركبة العيول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3-مركبة التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التنوية بسمت لا يزيد عن 25 سم 4-استكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تعمل كإكسكافيون لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمت الجيد بالهياكل للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة العملية وطبقا لشروط والمواصفات والقوة شاملة كل مايلزم تنجز العمل طبقا لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والقوة شاملة بالمتر المكعب	-	100	3*	8,000	0	8,000	800,000.00	0.00	800,000.00	مكتب الموقع متواجدة وسائل الانتقال متواجدة وسائل السلامة بالموقع متواجدة لوحات المشروع متواجدة البرنامج الزمني متواجد التقرير الاسبوعي متواجد - التقارير الشهرية و التصف الشهرية متواجدة سيارة نقل العينات متواجدة المعمل متواجد
		ذات اجهاد من (800-600) كجم / سم2	-	100	3*	8,000	0	8,000	800,000.00	0.00	800,000.00	
		ذات اجهاد من (1000-800) كجم / سم2	-	150	3*	32,917	0	32,917	4,937,550.00	0.00	4,937,550.00	
		ذات اجهاد اعلي من (1000) كجم / سم2	-	200	3*	33,000.00	1,161.72	34,161.72	6,600,000.00	232,344.00	6,832,344.00	
		الاجملي (لقد اشترى عشر مليون وخمسمائة وسبعة وستون الفا وشاملة واربعه وتسعين جنيه لا غير)							12,569,894.00			

مدير عام المشروعات

مهندس / اسلام محمد فوزي

يقعد

رئيس الادارة العامة

مهندس / مصطفى علي احمد مسعود

مهندس المشروع

م/ مينا جرجس



مهندس شركة جنوب الصعيد للمقاولات العموميه



