

مستخلص رقم (٢) جاري

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر
منطقة البحيرة وكفر الشيخ

صلبة / رفع كفاءة طريق نوح عيسى / أبو المطامير بتقنية (FDR)
مركز أبو المطامير محافظة البحيرة بطول ١.٥ كم
(القطاع الاول)

شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ٠٢ / ٠١

عدد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٤٢)

تنفيذ / شركة العوض للمقاولات العامة واتشاء ورصف الطرق

ملاحظات	البيانات من الاستطلاع		وجه مقدار الاعمال التي تمت خلال الان	جاري ام نهائي	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار العمل السابق اتموه	النسبة حسب المقاييس	ترجدة	القيمة		بيان الاعمال
	البيانات من الاستطلاع	استطلاع او حيز								جنية	جنية	
١) العلامات التحذيرية والارشادية متواجدة	٣١٠,٨٣٢,٥٠	٠	٣١٠,٨٣٢,٥٠	جاري	١١٣,٠٣	٥٤٤٩	٥٨٥٤	١٥,٠٠٠	٢م	٢٧,٥٠		مال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسائل MCO
٢) قنن تأمين وسلامة المرور متواجد	١,٥٢١,٠٩١,٠٠	٠	١,٥٢١,٠٩١,٠٠	جاري	١,٠٦٣٧	٥١٢٧	٥٥٦٠	١٥,٠٠٠	٢م	١٤٣,٠٠		مال انشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم من الخرسانة الأسفلتية على الساخن
٣) التقارير الاسبوعية والشهرية متواجدة	٦٥٦,٩٠٨,٠٠	٠	٦٥٦,٩٠٨,٠٠	جاري	١١٣٢٦	٤٢٥	١,٠٩٠١	١٥,٠٠٠	٢م	٥٨,٠٠		مال تدوير طبقة اساس مثبت بسلك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير نات الاسفلت والاساس
٤) البرنامج الزمني متواجد	٥٠٤,٩٠٠,٠٠	٠	٥٠٤,٩٠٠,٠٠	جاري	٢٩٧	٨	٢٨٩	٧,٠٠٠	طن	١٧,٠٠٠		مال توريد وفرش اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب سميحه
٥) مكتب جهاز الاتزام متواجد												
٦) وثيقة التأمين متواجدة من الفترة ٢٠٢٢/٠١/٢٢ حتى ٢٠٢٣/٠١/٢٢												
٧) يتم تغطية مبلغ محسورون الفد جنبها من بند (٣) وذلك بحراطة شركة حشافة الجديدة بشرائحه الاعمال ايكاديا												
			٢,٩١٣,٧٣١,٥٠									اجمالي قيمة الاعمال (بالجنيه)
			٢,٥٤٤,٦٧١,٨٠									اجمالي قيمة الاعمال بعد نسبة صرف ٨٥ % لحين التفاوض على الاسعار (بالجنيه)
			١,٧٦١,٦٠٢,٠٠									ما تم صرفه سابقا (بالجنيه)
			٧٨٣,٠٦٩,٨٠									المستحق صرفه (بالجنيه)

وتلوه التأمين متواجدة من الفترة ٢٠٢٢/٠١/٢٢ حتى ٢٠٢٣/٠١/٢٢
يتم تغطية مبلغ محسورون الفد جنبها من بند (٣) وذلك بحراطة شركة حشافة الجديدة بشرائحه الاعمال ايكاديا



يعتمد :
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثانية
مهندس /
مجدي



المحاسب
على الحساب
نهاديا
مدير عام التنفيذ والصيانة
م / سعد علي مصطفى

أقر بان هذا الحساب صحيح ومشروط وان المبالغ المبينة يظهره وقرها
سبق صرفها الى اذخول
التاريخ
يدفع الى المقاول مبلغ
اعتمدت من
التاريخ

فت المرامحه
مكتب هندسة
م / محمد زاهد

المنفذة
طاهر مشعل
م / محمد حسن
هلال اسماعيل

