

رقم البناء	نوع العمل	الفترة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	بالقاي بعد الإستقطاع	ملاحظات
اولاً: بنود المشتبة الأصلية											
٢	بالمنز المشعب تسير وقرعة خرسانة عادية للأرصفة والجزير أو نية أعمال أخرى المعرضة لسر الكوبري	١١١	م	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	جاري	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	أقرب العمل و المهندس متولدين
٣	بالمنز الطولي خورق ارتكاز محفورة ومصبوبة في موقعها Bored Piles بالمحوري المعنى										لمصل متولدا
	أ. خورق قطر ١,٠٠ متر طولي	٨٢٦٨	م.م	١٣١١,٥٥	١٠,٣,٢٥	١١١١,٨٠	جاري	١١١٩٧٥٦٦,١٠٠	٠,٠٠	١١١٩٧٥٦٦,١٠٠	أوجه المشروع و العلاقات الإشرافية متولدة
٤	بالمنز الطولي خورق ارتكاز محفورة ومصبوبة في موقعها Bored Piles لدعامات البر										مكتب المهندس بالموقع متولدة
	أ. خورق قطر ١,٠٠ متر طولي	٢٨٦١	م.م	٢٢٧١,٩٣	٠,٠٠	٢٢٧١,٩٣	جاري	٦١٩٩٩٩١,٧٣٠	٠,٠٠	٦١٩٩٩٩١,٧٣٠	سيرة جهر الإشراف متولدة (ص ق س ٦١٦٢)
٥	بالحد عمل تجربة تحميل على خورق غير عمل بنفس قطر خورق مستخدمة (١٠٠ سم) لدعامات البر و بشف الحمل التسميري و السعر يشمل خورق تجريبية ...	٣١٧١١٩	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	٣١٧١١٩,٠٠٠	جاري	٣١٧١١٩,٠٠٠	٠,٠٠	٣١٧١١٩,٠٠٠	
٦	بالطن توريد وتركيب غلاف معني لخورق لمجري معالج ضد تصدأ ... قح	٢١٨٦٨	طن	٩,٠٦٠	٢,٠٣٥	١١,٠٩٥	جاري	٢١٨١٠٠٤,٦٠٠	٠,٠٠	٢١٨١٠٠٤,٦٠٠	
٧	بالمنز المشعب حفر في جميع أنواع التربة (عدا لاسورية) بالحق المطلوب لزوم الأسلاك	٨١	م	٥٥٤,٣٠	٠,٠٠	٥٥٤,٣٠	جاري	٤١٨٩٨,٣٠٠	٠,٠٠	٤١٨٩٨,٣٠٠	
٩	بالمنز المشعب توريد وصب خرسانة عادية للأسلاك و الحواجز لشد أو أي أعمال أخرى	١١٢٠	م	٣٠,٧٩	٠,٠٠	٣٠,٧٩	جاري	٣٤١٨١,٨٠٠	٠,٠٠	٣٤١٨١,٨٠٠	
١١	بالمنز المشعب توريد و صب خرسانة مسلحة للشدات و الأسلاك و قلابات الإنشائية و كافة لخصر الإنشائية للدفونة لدعامات البر ...	١٨٦٧	م	٥٢٣,٨٩	٠,٠٠	٥٢٣,٨٩	جاري	٩٧٨١٠٢,٦٣٠	٠,٠٠	٩٧٨١٠٢,٦٣٠	
١٢	بالمنز المشعب توريد و صب خرسانة مسلحة للشدات والأصدة و دعامات الحاملة للجزء العلوي بالبر ...	٣٢٩٠	م	٦٨١,٨٢	٢١,٤٩٠	٧٠٣,٣١	جاري	٢٣٨٤١٤,١٢٠	٠,٠٠	٢٣٨٤١٤,١٢٠	
١٤	بالمنز المشعب توريد و صب خرسانة مسلحة للشدات والأصدة و دعامات الحاملة للجزء العلوي بالمحوري المعنى ...	٣٨٢٥	م	١٥٧,٥٤	٢١,٤١	١٧٨,٩٥	جاري	٦٨٤١٨٣,٧٥٠	٠,٠٠	٦٨٤١٨٣,٧٥٠	
١٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب حديد تسليح (٢٧ / ٥٢) بجميع القطر	١٨٩١٧	طن	١١١١,٠٦٧	٦٣,٨٢٠	١٢٠٤,٨٨٧	جاري	٢٢٧٩٢٨١٧,٣٧٩	٠,٠٠	٢٢٧٩٢٨١٧,٣٧٩	
٢١	بالمنز المسطح طريقة عزلة من البوتومين على البراءة ...	٣٥	م	١١٩١,٧٩٠	١٢٨,٨٠٠	١٣٢٠,٥٩٠	جاري	٤٦٥٧٠,٦٥٠	٠,٠٠	٤٦٥٧٠,٦٥٠	
ثانياً: بنود مستجدة											
١	بالمنز الطولي خورق ارتكاز محفورة ومصبوبة في موقعها Bored Piles لدعامات البر										
	أ. خورق قطر ١,٢٠ متر طولي	٥٤٠٠	م.م	٧٤٠,٧٥	٠,٠٠	٧٤٠,٧٥	جاري	٤٠٠٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠٥٠,٠٠	
٢	بالمنز الطولي خورق ارتكاز محفورة ومصبوبة في موقعها Bored Piles بالمحوري المعنى										
	أ. خورق قطر ١,٢٠ متر طولي	٧٠٠٠	م.م	٧٤٠,٧٥	٠,٠٠	٧٤٠,٧٥	جاري	٥١٨٥٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٨٥٢٥٠,٠٠	
٤	بالحد نقل داخلية لمكبنة خورق دال على موقع العمل و البناء يشمل المعدات و الأوتش قازمة تلك و تركيب و تلمام بازم طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات الفنية و تطيبت لمهندس مشرف	٦٠٠٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	
ثالثاً: فتشويكات											
٦	توريد غلاف معني Caisson	٢٦٨٦٨	طن	٢	٠,٠٠	٢	جاري	٥٢٧٢٦,٠٠٠	٢١٤٩٤,٤٠	٣٢٢٤١,٦٠٠	خصم ١٠% لعين لتركيب
١٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب حديد تسليح (٢٧ / ٥٢) بجميع القطر	١٨٩١٧	طن	٥٣,٠٠	٢٣,٠٠	٧٦,٠٠	جاري	١٤٣٧١٢,٠٠٠	٥٧٥٠٧٦,٨٠	٨٦٢٦٥,٢٠٠	خصم ١٠% لعين لتركيب

الإجمالي ٥٨٦٤٢,٩٠١
السابق ٥٥٥٩٧١٥,٤٧
للحق ٣٠٨٨٢٧٤,٦٩

تحريراً في ٢٠ سنة
تحريراً في ٢٠ سنة
المقاول
تقر بصحة ذلك
مدير عام
رئيس الإدارة المركزية
م / عبد محمد حسين
٢٠ سنة

