

قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (مملعل 1) * الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية - الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية

لمعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقب

تاريخ التعاقب 2022-04-14 // تاريخ استلام الموقع 2022-04-26

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				الأرقام القياسية عند موافقة رئيس الوزراء (نوفمبر 2021)			
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
396.2	622.0	273.6	913.6	323.7	436.3	167.5	340.9

(يوليو 2023)

فروق أسعار مستخلص (6) جارى من 2023-07-12 وحتى تاريخ 2023-07-31														
رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ----- إلى		نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالتنسب	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص
19	بالمتر الطولي توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع 90 سم على الفرشة طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن 350 كجم/م ³ وإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² والسعر يشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وعرض 80 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأسيار (16@10) م. ط ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	2م	914	31/7/2023	12/7/2023	100.00%	914.00	640.00	حديد	5.0%	340.90	913.60	8.40%	49135.610
			914	31/7/2023	12/7/2023	100.00%	914.00	640.00	أسمنت	20.0%	167.50	273.60	12.67%	74106.574
			914	31/7/2023	12/7/2023	100.00%	914.00	640.00	سولار	10.0%	323.70	396.20	2.24%	13101.514
20	اعمال انشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (بيبي نيوجيرسي) وجهين بارتفاع 40 سم ومن الخرسانة ذات المقاومة المميزة لها لاتقل عن 250 كجم/م ³ بعد 28 يوم من تاريخ الصب والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الأعمال ويكون السطح أملس ويشمل فرشاة من الخرسانة العادية أسفل الحاجز بإجهاد 200 كجم/سم ² ويسمك 10 سم وعرض 80 سم وتوريد وتثبيت الأسيار وعمل فتحات تصريف المياه وذلك طبقا للرسومات وأصول الصناعة ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر الطولي.	2م	1,202	31/7/2023	12/7/2023	100.00%	1202.00	380.00	حديد	5.0%	340.90	913.60	8.40%	38367.036
			1,202	31/7/2023	12/7/2023	100.00%	1202.00	380.00	أسمنت	20.0%	167.50	273.60	12.67%	57865.356
			1,202	31/7/2023	12/7/2023	100.00%	1202.00	380.00	سولار	10.0%	323.70	396.20	2.24%	10230.182
الإجمالي		تسعة ملايين واربعمائة وتسعة وستون ألف وخمسة وثمانون جنيها، 06/100 قرش فقط لاغير											9,469,085.06	



مدير عام المشروعات
م / أحمد العرفى

مدير المشروع الهيئة
م / شريف صدقي

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان

الشركة المنفذة
شركة بترولجيت
م / محمد عتيق رزق

دفعه بتاريخ ٥/٥١١١٧٢٥٩٨١٥٠

دفعه	٢٥٥٧١٠١٥٠
١ عملاء	٢٥٥٧١٠١٥٠
حساب	٥٢٤٠٢١١٥٠
شركة	١٠٢١٤٧٩٩١٥٠

خروج اسعار ١٢

٢٢٠	٢٢١٥١١١٢٠
٢٢٠	٢٢١٢١١٢١٥٠
٢٢٠	٢٢١٢١٢١٢٠
٢٢٠	٢٢١٢١٢١٢٠
٢٢٠	٢٢١٢١٢١٢٠
٢٢٠	٢٢١٢١٢١٢٠

الاجمالي ٢٢٠١١٢١٢١٢٠

دفعه بتاريخ ٥/٥١١١٧٢٥٩٨١٥٠

مبلغ ٢٠٩١٥١٢٠١٢٠