

السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد !!!

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (1) .

لعملية : أعمال الحماية للخط الاول لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح)
قطاع العين السخنة المسافة من الكم 29+425 الي الكم 31+500 بطول 2.075 كم .

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية للهندسة و التجارة .

عقد رقم (2024/2023/1425) في 18 / 4 / 2024

بمبلغ : 10,502,250 جنيهها (فقط عشرة مليون و خمسمائة و اثنان الف و مائتان و خمسون جنيهها) لا غير
و ذلك حتي تاريخ 2024/4/22 .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في 5 / 5 / 2024 .

مرفقات عدد (9)

- مستخلص اصل + 3 صورة .
- 1 بيان أعمال مستخلص رقم 1 جاري .
- 1 استمارة 50 ع . ح .
- 1 محضر حصر كميات للميول الخرسانية في المسافة من الكم 29+425 الي المسافة 31+500 .
- 1 محضر فصل الكميات المستحقة للقطاع من الكم 29+425 الي الكم 31+500 .
- 1 محضر استلام الموقع .



مهندس /

()

إجابة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

المسألة الخامسة عشر - جنوب ليبيا

شركة الأميرة الأميرة الكويتية والرجاء
عقد (١٤٢٥/٢٠٢٣/٢٠٢٤)

٢٠٢٠/٢٠٢١/١٤٢٥ هـ

مستحق للمعاشرة (1) العقد الصالح - الخصال (المشروع القطر)

۱. اذن صرف علی :

١ شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج
صاحب الحق أو
مستحق باسم

القائمة

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرافقات	بيانات	نوع الخصم			
١٠٥٠٢٥٠١	مستخلص إداري (٨) عقد (١٤٢٥/٠٥٣١/٠٢٤٦)	قسم	فرع	نمل	بند
	لأعمال الصيانة الخبث الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاع العين السخنة من الكم ٤٦٥ + ٢٩ إلى الكم ٥٠٠ + ٣١ دخول ٧٥ و ٢٠ كم				
		إجمالي الأصل			
	بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه		
	عادي إضافي دمغة توقيع	قرش جنيه	قرش جنيه	رسم الدمغة	
	صافي القيمة المطلوب صرفها				



رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات: _____ الإمضاء _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإمضاء —————

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل —————

٢٠ روجع فى ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إضاء الكاتب المصنوع —————

(2)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

الحقن ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
إذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيخات تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم امضاء الكاتب المنوط :

(٦) استقامت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٧٠

شیک
آمن عرفان



محضر فصل الكميات المستحقة للقطاع من محطة 29+425 الى محطة 31+500

- المشروع: انشاء الجسر الترابي و الاعمال الصناعية الخاصة بالقطار الكهربائي السريع (العين السخنه - العالمين الجديده)

- الشركة المنفذه : المؤسسه المصريه للهندسه و التجاره

- تم فصل الكميات المنفذه الخاصه بالشركه طبقا لتاريخ الصب لكل قطاع كالتالي :


التاريخ	كميه البلاطات بالمتر المسطح	كميه القدمات بالمتر المكعب	ملاحظات
يناير 2023	-----	-----	
فبراير 2023	-----	-----	
مارس 2023	-----	-----	
ابريل 2023	-----	-----	
مايو 2023	30204.05	343.5	

- تم تنفيذ الاعمال بعد تاريخ 2023/5/1

مهندس الاستشاري
مهندس الهياكل
20/5/2023
ع

مهندس الاستشاري

(مكتب الرائد)



مهندس المشروع للشركه



محضر استلام موقع


بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة المؤسسه المصريه للهندسه و التجاره.
رقم (2024/2023/1425) بتاريخ 2024/ 4 /18 بشأن اسناد اعمال الحماية للخط الاول لمشروع القطار
الكهربائي السريع (العين السخنه – العاصمه الاداريه – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنه من الكم 29+425
الي الكم 31+500 بطول 2.075 كم .

فقد اجتمعت اللجنة يوم السبت الموافق 2024/4/20 بحضور كلاً من :

- 1- م/ محمود صلاح احمد ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري
- 2- م/ طه خالد طه ممثل الاستشاري (مكتب الرائد)
- 3- م/ عمرو احمد اكبى مدير المشروع – وشركة المؤسسه المصريه للهندسه و التجاره – الشركة المنفذة

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ
(الموقع خالي من العوائق) وعليه يكون تاريخ 2024/4/20 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه واقفل
المحضر على ذلك .

التوقيعات :

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1	محمود صلاح احمد	ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري	
2	طه خالد طه	ممثل الاستشاري (مكتب الرائد)	
3	عمرو احمد اكبى	مدير المشروع الشركة	



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

بخصوص عملية أعمال الحماية للخط الاول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم 29+425 الي الكم 31+500 بطول 2.075 كم .

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية للهندسة و التجارة .

عقد رقم (2024/2023/1425) في 18 / 4 / 2024

نحيط سيادتكم علما بالمحملات الخاصة بالعملية بعاليه طبقا لملاحق رقم (2) بكراسة الشروط الخاصة موضحة كالآتي :

- توفير عدد (1) سيارة ملاكي لا تقل عن 1600 سي سي علي أن تكون السيارة جديدة و حسب طلب السلطة المختصة و تكون جاهزة لانتقالات جهاز الاشراف .
- و نفيد سيادتكم علما ايضا بخصوص السيارات المحملة علي العملية بعاليه طبقا لافادة ادارة المركبات بقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في 5 / 2024 .

المرفقات :

- مرفق صورة المحملات بكراسة الشروط الخاصة .



مهندس /

أحمد الطحان

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

" المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٢٥) المـ وُرخ في ١٨ / ٤ / ٢٠٢٤ بمباغ
١٩,٩٩٨,٦٦٠ جنية (فقط وقدره تسعة عشر مليون وتسعمائة ثمانية وتسعون
الف وستمئة وستون جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام
الشركة بعملية " أعمال الحماية للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع العين السخنة
المسافة من الكم ٢٩,٤٢٥ الى الكم ٣١,٥٠٠ بطول ٢,٠٧٥ كم (بالأمر المباشر)
على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا
وستتولى " الحادي عشر - جنوبي سيناء الإشراف على التنفيذ و تجهيز
وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية

حورس
جريدة



عقد مقالة

طرق والكبارى
مجلس الإدارة

**موضوع : أعمال الحماية للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين
السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من
الكم ٢٩,٤٢٥ الى الكم ٣١,٥٠٠ بطول ٢,٠٧٥ كم (بالأمر المباشر) .**

رقم العقد: ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٤٢٥ .

أنه في يوم الخميس الموافق ١٨ / ٤ / ٢٠٢٤ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكبارى .

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى .

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة "

ويمثلها السيد الأستاذ / محمد احمد متولي عبد الرحمن

بصفته / مدير المؤسسة

رقم قومي / ٢٩٠١١٢٩٠١٠١٣٣٧

بطاقة ضريبية / ٧١٣-٨٢٦-٤٦٤


مأمورية ضرائب / مركز كبار ممولين القاهرة ثان .

سجل تجاري رقم / ٧٧٧٣٠

ومقرها / ٢٥ عبد الحي حجازي المنطقة الثامنة الدور الثاني- مدينة نصر .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

محمد متولي عبد الرحمن



أعمال الحماية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

الشروط الخاصة

20291:NV

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير اسرود بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولاتعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

- يلتزم المقاول بتوفير عدد (١) سيارة بيك اب أربعة باب تعمل بالديزل لاتقل عن ١٦٠٠ سي سي علي ان تكون السيارة جديدة وحسب طلب السلطة المختصة وتكون جاهزة لانتقالات جهاز الاشراف علي ان يتم فحصها وتسليمها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة المركزية للهندسة الميكانيكية بالهيئة وذلك ويتم توقيع غرامة يومية قدرها (١٥٠٠ جنيه) عن كل سيارة عن كل يوم يمر لاتكون فيه السيارة تحت طلب الجهة المختصة. وفي حالة عدم الاحتياج لتوريد السيارة يتم استبدالها بأعمال المشروع يتم تحديدها في حينه وتوافق عليها الهيئة بنفس القيمة التي تعادل ايجار السيارة المذكورة طوال مدة المشروع



محضر حصر كميات
الميول الخرسانية في المسافة كم ٢٩+٤٢٥ الى المسافة كم ٣١+٥٠٠
شركة المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

التاريخ : / / ٢٠٢٤

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	مسطح / ميل	الاتجاه	الكمية م ٢	الكمية م ٣	الاجمالى م ٢	الاجمالى م ٣	ملاحظات
1	قدمة علوية	الأيمن	1,155.00	0.00	15,954.95	173.25	
2	ميل ٠.١		7,756.95	0.00			
3	مسطح ٠.١		1,062.20	0.00			
4	ميل ٠.٢		3,637.20	0.00			
5	مسطح ٠.٢		440.00	0.00			
6	ميل ٠.٣		1,290.60	0.00			
7	مسطح ٠.٣		160.00	0.00			
8	ميل ٠.٤		453.00	0.00			
15	قدمة سفلية		0.00	173.25			
16	قدمة علوية		الأيسر	1,195.00			
17	ميل ٠.١	7,609.25		0.00			
18	مسطح ٠.١	1,097.00		0.00			
19	ميل ٠.٢	2,947.45		0.00			
20	مسطح ٠.٢	400.00		0.00			
21	ميل ٠.٣	1,399.40		0.00			
22	مسطح ٠.٣	240.00		0.00			
23	ميل ٠.٤	361.00		0.00			
24	قدمة سفلية	0.00		170.25			
الاجمالى					<u>31,204.05</u>	<u>343.50</u>	

30 204,05 m²

سيتم إعادة حصر القطاع كميات احتمالية للقطاع
من كم ٢٩+٤٢٥ الى كم ٣١+٥٠٠ وذلك بعد أعمال الرفع
المساحي للقطاع تحت إشراف مكتب الرائد
وذلك لمراجعة الكميات واعتمادها.

ملاحظات :-

حصر رقم (٠١) ميول خرسانية

حصر جارى (٠١) عقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٢٥

مهندس الهيئة

٣/٢٠٢٤



بيان اعمال

الميلول الخرسانية في المسافة كم ٢٥+٢٩ الى المسافة كم ٥٠٠+٣١

شركة المؤسسه المصريه للهندسه و التجاره

التاريخ: / / ٢٠٢٤

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميلول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	البند	اجمالي الكمية المنفذة	عقد ٢٠٣٧ جاري ٠٣	عقد ١٤٢٥ جاري ١	ملاحظات
1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم	30,204.05	6,593.20	24,610.85	
2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لزوم القدمات	343.50	57.00	286.50	

ملاحظات :-

حصر رقم (٠١) ميلول خرسانية

حصر جارى (٠١) عقد ٢٠٢٣/٢٠٢٤/١٤٢٥

سليم حصر كميات القطع الخرسانية (الميلول الخرسانية) من الكم ٢٩+٢٥ الى الكم ٥٠٠+٣١
و رفع الاعمال طبقا للمنفذ على الكمية تحت اشراف مكتب الرائد لمراجعة الكميات مرة اخرى
واعتمادها من قبل المكتب الاستشارى مكتب الرائد - م/محمود صلاح

مهندس الهيئة
م/محمود صلاح

استشاري مكتب الرائد

م.م. خالد طه
El RAEID For Consulting Engineering
(الهيئة العامة)

الشركة المنفذة

ع.م.م. ناصر
E.C.E.T
م.م. ناصر
١٩٩٢/٧/١٢

العقد رقم (١٤٢٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ١٨ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ مايو ٢٠٢٢	٤٣٢,٠٠	م ^٢		٢٣٠,٠٠,٠٠	٢٣٠,٠٠,٠٠	جاري	٩٩٣٦٠,٠٠,٠٠	١٠,٠٠,٠٠,٠٠	٩٨٣٦٠,٠٠,٠٠	(١) مراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٤/٥/٨ و تنتهي في ٢٠٢٤/١١/٨ . (١٠) يتم حجز مائة الف جنية لا غير من بند الحماية الخرسانية لحين نهو الملاحظات . (١١) استشاري الجسر الترابي مكتب د / حسن مهدي . (١٢) استشاري الحماية مكتب البراند .
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقضبان الحماية و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ مايو ٢٠٢٢	٢٦٦٥,٠٠	م ^٣		٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جاري	٦٦٦٢٥٠,٠٠		٦٦٦٢٥٠,٠٠	
الإجمالي											
فقط عشرة مليون وخمسمائة واثنان الف ومائتان وخمسون جنيها لا غير											

يتمتع ،،،

مدير عام المشروعات
م / احمد عز اقصي
التوقيع

مهندس الإشراف
م / محمد مبروك
التوقيع

رؤس الإدارة المركزية
أحمد الطحان

استشاري الهيئة (XYZ)
م / عاطف حجازي
التوقيع

مهندس المشروع /
التوقيع

مدير المشروع
التوقيع

استشاري العام (شركة سيسترا)
م / مصطفى
التوقيع

مهندس الإشراف
م / محمد مبروك
التوقيع

رؤس الإدارة المركزية
أحمد الطحان