

نوع المستخلص	نوع المستخلص	نوع المستخلص
جارى	جارى	جارى

٢٠٣٣-٤-٣

تاريخ التعاقد

الأرقام القياسية طبقاً لشهر العقد

أبريل ٢٠٣٣ (التعاقد)	مايو ٢٠٣٣	يونيو ٢٠٣٣	يوليو ٢٠٣٣
٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
٣٧٧,٦	٣٧٧,٨	٣٧٧,٥	٣٧٧,٦
٣٩٦,٣	٣٩٦,٣	٣٩٦,٣	٣٩٦,٣
٦٢	٦٢	٦٢	٦٢

عناصر التكلفة الخاصة للتعديل
حديد التسليح
الأسمنت
السولار
البيتومين

رقم البند	بيان البند	بيانات العقد		المستخدم	كمية المستخلص الاجمالية	فترة	وحدة
		كمية المستخلص	نوع المستخلص				
١٠	بالمتر الطولي أعمال الجسات في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخريه	٤٠٠	م.م	ابريل	٤٠٠	٤٠٠	م.م
١١	بالعدد نقل داخلي لماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة	٤٠٠	م.م	ابريل	٤٠٠	٤٠٠	م.م
١٢	بالعدد نقل خارجي لماكينة الخوازيق وملحقاتها (القاهرة الكبرى وضواحيها)	١٤٨٠٠	عدد	ابريل	١٤٨٠٠	٥٠٧٠٠	عدد
١٤	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٤٠٠	م.م	ابريل	٤٠٠	٤٠٠	م.م
١٥	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم	٦٥٠	م.م	ابريل	٦٥٠	٦٥٠	م.م
٢٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس	٩٠	م.م	ابريل	٩٠	٩٠	م.م
٢٢	بالمتر المكعب توريد وردم برمal نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات وحول جسم الكوبري	٩٨	م.م	ابريل	٩٨	٩٨	م.م
٢٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة عادي للأساسات والبلاطات الإنتقالية وبدأت الكمر سابق الصب	٦٧٥	م.م	ابريل	٦٧٥	٦٧٥	م.م
٢٧	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للقواعد وأساسات الحوافظ السائنة والبلاطات الإنتقالية وقدمات التيجيرسي	٦٧٥	م.م	ابريل	٦٧٥	٦٧٥	م.م
٢٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف فوق منسوب ظهر القواعد المسلحة (المدخلات) بارتفاع حتى ٦ م	٣٧٩	م.م	ابريل	٣٧٩	٣٧٩	م.م
٢٩	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكرات العرضية فوق أعمدة الكوبري للكمرة بالكامل على ارتفاع حتى ٦ م	٣٧١	م.م	ابريل	٣٧١	٣٧١	م.م
٣٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للكراتات سابقة الصب أو سابقة الصب والإجهاد بارتفاع حتى ٦ م	٣٩٨٥	م.م	ابريل	٣٩٨٥	٣٩٨٥	م.م

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام الشئون المالية
والادارية

المنطقة الرابعة عشر عن مراجعة الكميات فقط

مدير إدارة المشروعات

التاريخ / توقيع /

م/ محمود الشيش

التاريخ / توقيع /

م/ أحمد عبد الجود

إدارة بحوث الكباري

التاريخ / توقيع /

م/ أحمد شوق

استشاري المشروع

التاريخ / توقيع /

م/ مصطفى زيد



الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفنى

مهندس المكتب الفنى

التاريخ / توقيع /

م/ مصطفى سعيد

م/ محمود محمد





جارى ٣	رقم المستخلص
٢٠٢٣/٨/٣١	تاريخ المستخلص

٢٠٢٣-٤-٣٠ تاريخ التعاقد

٢٠٢٣/٨/٣١	الي	٢٠٢٣/٧/١١	من
-----------	-----	-----------	----

الأرقام القياسية طبقاً لشهر التعاقد

عناصر التكلفة الخاصة للتعدل	أبريل ٢٠٢٣ (التعاقد)	مايو ٢٠٢٣	يونيو ٢٠٢٣	٢٠٢٣/٦/٣٠	أغسطس
حديد التسليح	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
الأسمنت	٧٨٠,٧	٧٧٩,٥	٧٧٩,٦	٧٧٩,٦	٧٧٩,٦
الرسولار	٣٧٧,٧	٣٧٦,٣	٣٧٦,٣	٣٧٦,٣	٣٧٦,٣
البenton	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢

قيمة التعيير أو الخصم	نسبة العاملات × نسب الفير	المعاملات	الرقم القياسي للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الرقم القياسي عند التفاوض	المعاملات	عناصر التكلفة الشاملة للتحلول	الاعمال عن كل شهر	نسبة عدد الأيام	عدد الأيام	الأشهر	المستخلص	بيان اللند			رقم اللند
												كمية المستخلص الإجمالية	فترة	الوحدة	
قيمة الأعمال × الجمالى (المعاملات × نسب التغير)	٤٤٤٤ (٤ - ٤) / ٤	١٤	ع	ك	ك	الرسولار	٦,٠٥٨	١,٤٠٤	٢١	يوليو	٤٥٠	٢٥٠	م.ط	٩	
١٠,٥٦	٠٠٠٣٨٧٥٤٤٢	٣٩٦,٢٠	٣٦٧,٧٠	%٥٠,٠		الرسولار	٨,٩٤٧	٠,٥٩٦	٣١	أغسطس	٤٥٠	٢٥٠	م.ط	٢٥٠	٢
١٥,٥٩	٠٠٠٣٨٧٥٤٤٢	٣٩٦,٢٠	٣٦٧,٧٠	%٥٠,٠		الرسولار	٥٤,٩٢٣	٠,٤٠٤	٢١	يوليو	٣٨٤٠	٣٥			
١٩٣٤,٧٠	٠٠٠٣٨٧٥٠٨٨٤	٣٩٦,٢٠	٣٦٧,٧٠	%١٠,٠		الرسولار	٨١,٠٧٧	٠,٥٦	٣١	أغسطس	٣٨٤٠	٣٥			
٢٤١٣,١٢	٠٠٠٣٨٧٥٠٨٨٤	٣٩٦,٢٠	٣٦٧,٧٠	%١٠,٠		الرسولار	٦١,٠٧٧	٠,٥٦	٢١	يوليو	٣٨٤٠	٣٥			
١٩٩٤,٩٥	٠٠٠٥٦٦٥٨٣٥	٢٧٣,٦٠	٢٤٠,٧٠	%٤٢,٤		أسمنت	٥٤,٩٣	٠,٤٠٤	٢١	يوليو	٣٨٤٠	٣٥			
٢٧٣,٧٩	٠٠٠٣٨٧٧٨٠٥	٢٧٩,٦٠	٢٨٠,٧٠	%٤٢,٤		أسمنت	٨١,٠٧٧	٠,٥٩٦	٣١	أغسطس	٣٨٤٠	٣٥			
١٤٩٥,٤٢	٠٠٠٣٨٧٥٠٨٨٤	٣٩٦,٢٠	٣٦٧,٧٠	%١٠,٠		الرسولار	٦٢,١٩٢	٠,٤٠٤	٢١	يوليو	٣٨٤٠	٣٥			
٢١٦٣,٢٤	٠٠٠٣٨٧٥٠٨٨٤	٣٩٦,٢٠	٣٦٧,٧٠	%١٠,٠		الرسولار	٩١,٨٠٨	٠,٥٩٦	٣١	أغسطس	٣٨٤٠	٣٥			
١٤٣٩,٤٤	٠٠٠٧٦١٩٤٦٦	٢٧٣,٦٠	٢٤٠,٧٠	%٣٠,١		أسمنت	٦٢,١٩٢	٠,٤٠٤	٢١	يوليو	٣٨٤٠	٣٥			
٣٢٩,٧١	٠٠٠١١٧٥٠٥١	٢٧٩,٦٠	٢٤٠,٧٠	%٣٠,١		أسمنت	٩١,٨٠٨	٠,٥٩٦	٣١	أغسطس	٣٨٤٠	٣٥			
٣٩٠,٥٩	٠٠٠٧٧٥٠٨٨٤	٣٩٦,٢٠	٣٦٧,٧٠	%١٠,٠		الرسولار	١٢,١١٥	٠,٤٠٤	٢١	يوليو	٣٨٤٠	٣٥			
٥٣٢,٣١	٠٠٠٧٧٥٠٨٨٤	٣٩٦,٢٠	٣٦٧,٧٠	%١٠,٠		الرسولار	١٧,٨٨٥	٠,٥٩٦	٣١	أغسطس	٣٨٤٠	٣٥			
٢٢٢,٥٩	٠٠٠٥٦٦٥٨٣٥	٢٧٣,٦٠	٢٤٠,٧٠	%٤٢,٤		أسمنت	١٢,١١٥	٠,٤٠٤	٢١	يوليو	٣٨٤٠	٣٥			
٦٠,٢٨	٠٠٠٣٨٧٧٨٠٥	٢٧٩,٦٠	٢٤٠,٧٠	%٤٢,٤		أسمنت	١٧,٨٨٥	٠,٥٩٦	٣١	أغسطس	٣٨٤٠	٣٥			
٦٩٦٧,٧٥	٠٠٠٣٨٧٥٤٤٢	٣٩٦,٢٠	٣٦٧,٧٠	%٥٠,٠		الرسولار	٢٣,٩٤٣	٠,٤٠٤	٢١	يوليو	٥٣٠٠	٦	طن		
١٠٢٨٥,٧٧	٠٠٠٣٨٧٥٤٤٢	٣٩٦,٢٠	٣٦٧,٧٠	%٥٠,٠		الرسولار	٥٠,٠٧٧	٠,٥٩٦	٣١	أغسطس	٥٣٠٠	٦	طن		
٠,٠٠	٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	%٧٠,٠		حديد	٣٣,٩٣٣	٠,٤٠٤	٢١	يوليو	٥٣٠٠	٦	طن		
١٥٥٠,٢	٠٠٠٣٨٧٥٠٨٨	٣٩٦,٢٠	٣٦٧,٧٠	%٦١,٠		حديد	٥٠,٠٧٧	٠,٥٩٦	٢١	يوليو	٥٣٠٠	٦	عدد		
٠,٠٠	٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	%٢٥,٠		حديد	٨,٠٠٠	١,٠٠٠	٢١	يوليو	٥٣٠٠	٦	عدد		
٢٢٤٤٣,٢٦											٥٣٠٠	٦	عدد		٣٠

إجمالي

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

الشركة المنفذة

يعتمد رئيس الادارة المركزية للطرق التوقيع/.....	مدير عام الشئون المالية والادارية التوقيع/.....	مدير ادارة المشروع التوقيع/.....	ادارة بحوث الكباري التوقيع/.....	استشاري المشروع التوقيع/.....	مهندس المكتب الفنى التوقيع/.....
٤٩٦٣٥		م/ محمود الشقاوى	م/ أحمد شوقى	م/ مصطفى زيدان	م/ محمود عز الدين

الملك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

ପ୍ରକାଶକ

يعتمد ٤٤٤ رئيس الادارة المركزية

مدير عام الشؤون المالية
والإدارية

المنطقة الرابعة عشر
مهندس المشروع

التوقيع /

استشاري المشروع
التوقيع /
التوقيع /