



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص جاري (١).

لعملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين
السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من - ٣,٦٠٠ كم حتى الكم - ٤,٠٠٠ كم بطول ٠,٤ كم

تنفيذ : شركة الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٩٧) في ٦/١٢ / ٢٠٢٤ .

بمبلغ : ٥,٣٥٠,٥٠٠ جنيها (فقط خمسة و ثلاثمائة وخمسون الف وخمسمائة جنيها) لاغير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللائم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في ٧/٧/٢٠٢٤ .

مرققات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ١ جاري .
- ١ استثمار ٥٠ ع . ح .
- ١ محضر اعتماد الكميات
- ١ حصر الميول الجانبية للقطاع
- ١ بيان نتائج تكسير مكعبات الخرسانة
- ١ محضر استلام موقع



مصلحة : **الهيئة العامة للغمر والكباري**
 قسم : **المفتحة العامة عشر شوبه**
 المبلغ المستحق إلى : **شركة الدعوة للمقارلات العامة والتوريدات العمومية**

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٥٢٥٠١٥٠٠	
الجملة			

رقم :
 الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

تقيد في السجل برقم

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

عدد المرفقات	بيانات		نوع الخصم			
	بند	نصل	قسم	جنيه	قرش	
				٥٢٥٠١٥٠٠		
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات		جنيه	قرش		
	عادي	إضافي	دفعة توقيع	رسم الدفعة	صافي القيمة المطلوب صرفها	
	قرش	قرش	قرش	قرش		

(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٩٧)

علامة

في سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____
 الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم توقيع الكاتب المنوط بالسجل

روجع في سنة ٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
 شيك
 إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

هيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٩ من ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح») إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة إمضاءات موظفي الشطب

- الختم ذو التاريخ (٣) سحب رقم إمضاء الكاتب المنوط : _____
 (٤) قيد في سجل تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط : _____
 (٥) أدرج في كشف الشيكات الحوالات رقم إمضاء الكاتب المنوط : _____
 الشيكات الحوالات

(٦) استلمت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص تنفيذ لجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار السريع (السخنة – العاصمة الادارية – العلمين الجديدة – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ٣,٦٠٠ لي الكم - ٤,٠٠٠ ببطول ٠,٤ كم

تنفيذ : شركة الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٩٧) في ١٦/٦/٢٠٢٤ .

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارة طبقا لأفاداة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- لا يوجد محملات اخرى طبقا للتعاقد

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالالزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٤/٧/٢٠٢٤

مرفات : عدد: ()



مهندس /

أمر إسناد
=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

مكتب الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية " حسام فتحي صابر أبو العلا

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا نسخة من العقد رقم
(١٦٩٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) المـؤرخ في ١٢ / ٦ / ٢٠٢٤ بمبلغ
٦,٢٠٠,٠٠٠ جنية (فقط وقدره ستة مليون ومائتان الف جنيها لا غير) والموقع
بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " أعمال الحماية لمشروع
القطار الكهربائي السريع للخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية -
العلمين - مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم - ٣,٦٠٠ الى
الكم - ٤,٠٠٠ بطول ٠,٤ كم (بالأمر المباشر) على أن يتم التنفيذ طبقا
لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " للمنطقة
الحادية عشر - جنوب سيناء الاشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع
للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية



رئيس



أعمال الحماية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

الشروط الخاصة

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.





الهيئة العامة
للطرق والكباري
بمحافظة القاهرة



محضر اعتماد حصر كميات
ميول خرسانية من كم 4+000 - الي كم 3+600

التاريخ: ٢٠٢٤ / ٧ / ١

اسم المشروع: مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)
تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	مسطح / ميل	الاتجاه	الكمية م2	الكمية م3	الاجمالي بالمتر المسطح	اجمالي بالمتر المكعب	ارتفاع حتي 10 م	ارتفاع من 10 الي 15 م	ارتفاع من 15 الي 20 م	ملاحظات
1	مسطح اول	يمين	400.00	60.00	6789.86	60.00	6789.86	0.00	0.00	
2	ميل اول		3600.00							
3	مسطح ثاني		800.00							
4	ميل ثاني		1989.86							
11	قدمه سفليه			60.00						
1	مسطح اول	يسار	400.00	60.00	6947.04	60.00	6947.04	0.00	0.00	
2	ميل اول		3600.00							
3	مسطح ثاني		800.00							
4	ميل ثاني		2147.04							
11	قدمه سفليه			60.00						
	الاجمالي				13736.90	120	13736.90	0.0	0	

ملاحظات :-

حصر رقم (1) ميول خرسانية

حصر جاري (1) - عقد 1697

تم تنفيذ هذه الكميات ابتداء من شهر 3 - 2024


مهندس الهيئة

١

استشاري مكتب الرائد



الشركة المنفذة





اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في المسافة من
المحطة 4+000 كم حتي الي المحطة 3+600 - بطول 0.4 كم



بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية الاعمال -عقد رقم 1697 / 2023 / 2024

القطاع	رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	الاجمالي	ملاحظات
-3+600 to -4+400	7	البلاطات الخرسانية / الرصف الحرساني		
	7-1	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10م لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والمظلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفازل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات البيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافة علوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)		
	7-1-1	ارتفاع حتى 10 متر راسي	13736.90	
	7-1-2	ارتفاع من 10 الى 15 متر راسي	0	
	7-1-3	ارتفاع من 15 الى 20 متر راسي	0	
	7-2	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لتنفيذ قمية سفلية و علوية للأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش + 280 كجم اسمنت بورتلاندي عادي و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) على ان يكون نظيف ومغسول و الرمل خالي من الشوائب والمظلة والأملاح والمواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية و لبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات المشروع و تعليمات المهندس المشرف.	120	

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)

مهندس الشركة المنفذة



اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في المسافة من
المحطة 4+000- كم حتي الي المحطة 3+600- بطول 0.4 كم



بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية الاعمال -عقد رقم 1697 / 2023 / 2024

القطاع	رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	100%	95%
-3+600 to -3+400	7	البلاطات الخرسانية / الرصف الحرساني		
	7-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10م لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4م 3 رمل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فورم (بالفواصل) بسمك 2 سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمي على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبتون المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي على ان تضاعف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)	0	0
	7-1-1	ارتفاع حتى 10 متر راسي	13736.90	13050.05595
	7-1-2	ارتفاع من 10 الى 15 متر راسي	0	0
	7-1-3	ارتفاع من 15 الى 20 متر راسي	0	0
	7-2	بالمتر المكعب أعمال توريد و صب خرسانة عادية لتنفيذ قديمة سفلية و علوية للأكتاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8م 3 سن دولوميت + 0.4م 3 رمل حرش + 280 كجم اسمنت بورتلاندي عادي و الإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على ان يكون نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و استعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمي على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² و تشطيب السطح و التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية و لبند بجميع مشتقاته طبقاً لمواصفات المشروع و تعليمات المهندس المشرف.	120	114

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)

مهندس الشركة المنفذة

١٣

١٣





تقارير تكسير مكعبات خرسانه - شركه الصفوه -4+000 to -3+600

SR	IR .No	Date of casting	Date of test AGE						QA - Third party			
			7 days	avg	%	28 days	avg	%	7 days	%	28 Days	%
1	5	20-Mar-24	27-Mar-24	244	98%	17-Apr-24	290	116%				
2		21-Mar-24	28-Mar-24	246	98%	18-Apr-24	287	115%				
3	6	25-Mar-24	1-Apr-24	245	98%	22-Apr-24	293	117%				
4		26-Mar-24	2-Apr-24	243	97%	23-Apr-24	291	116%				
5	7	27-Mar-24	3-Apr-24	242	97%	24-Apr-24	288	115%	228	91%	278.4	111%
6		28-Mar-24	4-Apr-24	246	98%	25-Apr-24	294	118%				
7	8	30-Mar-24	6-Apr-24	241	96%	27-Apr-24	293	117%	234.4	94%	274.4	110%
8		31-Mar-24	7-Apr-24	240	96%	28-Apr-24	294	118%				
9	9	1-Apr-24	8-Apr-24	244	98%	29-Apr-24	297	119%				
10		2-Apr-24	9-Apr-24	247	99%	30-Apr-24	292	117%	231.8	93%	274.1	110%
11		3-Apr-24	10-Apr-24	245	98%	1-May-24	300	120%				
12	10	21-Apr-24	28-Apr-24	242	97%	19-May-24	292	117%	233.7	93%	276.5	111%
13		22-Apr-24	29-Apr-24	245	98%	20-May-24	291	116%	232.1	93%	282.8	113%
14	11	23-Apr-24	30-Apr-24	245	98%	21-May-24	291	116%				
15		24-Apr-24	1-May-24	244	98%	22-May-24	290	116%				
16	12	28-Apr-24	5-May-24	241	96%	26-May-24	288	115%				
17		29-Apr-24	6-May-24	243	97%	27-May-24	293	117%				
18		30-Apr-24	7-May-24	240	96%	28-May-24	294	118%				
19	13	1-May-24	8-May-24	242	97%	29-May-24	288	115%				
20		2-May-24	9-May-24	244	98%	30-May-24	290	116%				
21		11-May-24	18-May-24	242	97%	8-Jun-24	292	117%				
22	14	12-May-24	19-May-24	242	97%	9-Jun-24	289	116%				
23		13-May-24	20-May-24	241	96%	10-Jun-24	291	116%				
24	15	14-May-24	21-May-24	241	96%	11-Jun-24	288	115%				
25		15-May-24	22-May-24	242	97%	12-Jun-24	292	117%				
26	16	26-May-24	2-Jun-24	244	98%	23-Jun-24	291	116%				
27		27-May-24	3-Jun-24	243	97%	24-Jun-24	290	116%				
28	17	28-May-24	4-Jun-24	245	98%	25-Jun-24	287	115%				
29		2-Jun-24	9-Jun-24		0%	30-Jun-24		0%	231.6	93%	275.4	110%
30	18	3-Jun-24	10-Jun-24	246	98%	1-Jul-24	290	116%	234.2	94%	281.5	113%
31		4-Jun-24	11-Jun-24	248	99%	2-Jul-24	291	116%	231.2	92%	269.1	108%
32	19	5-Jun-24	12-Jun-24	246	98%	3-Jul-24	292	117%	237.5	95%	284.4	114%
33		9-Jun-24	16-Jun-24	237	95%	7-Jul-24		0%				
34	20	10-Jun-24	17-Jun-24	243	97%	8-Jul-24		0%				
35		11-Jun-24	18-Jun-24	228	91%	9-Jul-24		0%				
36		12-Jun-24	19-Jun-24	231	92%	10-Jul-24		0%	249	100%		0%

استشاري الهينه (مكتب الرائد للاستشارات الهندسيه)

مهندس الشركه المنفذه



Code- UIR	From St	To St	Type		Level		SIDE	طول	Date
1-A10	-3+600	-3+800	شبكة ميزانية مساطيح	S	Right		R	200	14-1-2024
2-A10	-3+600	-3+800	شبكة ميزانية مساطيح	S	LEFT		L	200	6/3/2024
3-A10	-3+800	-4+000	شبكة ميزانية مساطيح	F	Right		R	200	3/3/2024
4-A10	-3+800	-4+000	شبكة ميزانية مساطيح	F	LEFT		L	200	3/3/2024
5-A10	-3+600	-3+700	Form Work	F	S1	FT1	R	100	19-3-2024
	-3+600	-3+700	Pouring	P	S1	FT1			20-3-2024
	-3+600	-3+700	Expantion Joints	E	S1	FT1			21-3-2024
			test result						
6-A10	-3+600	-3+700	Form Work	F	S2	B1-FT2	R	100	24-3-2024
	-3+600	-3+700	Pouring	P	S2	B1-FT2			25-3-2024
	-3+600	-3+700	Expantion Joints	E	S2	B1-FT2			26-3-2024
			test result						
7-A10	-3+600	-3+700	Form Work	F	S1	FT1	L	100	26-3-2024
	-3+600	-3+700	Pouring	P	S1	FT1			27-3-2024
	-3+600	-3+700	Expantion Joints	E	S1	FT1			28-3-2024
			test result						
8-A10	-3+600	-3+700	Form Work	F	S2	B1-FT2	L	100	28-3-2024
	-3+600	-3+700	Pouring	P	S2	B1-FT2			30-3-2024
	-3+600	-3+700	Expantion Joints	E	S2	B1-FT2			31-3-2024
			test result						
9-A10	-3+700	-3+800	Form Work	F	S1	FT1	R	100	30-3-2024
	-3+700	-3+800	Pouring	P	S1	FT1			1-4-2024
	-3+700	-3+800	Expantion Joints	E	S1	FT1			2-4-2024
			test result						3-4-2024
10-A10	-3+700	-3+800	Form Work	F	S2	B1-FT2	R	100	20-4-2024
	-3+700	-3+800	Pouring	P	S2	B1-FT2			21-4-2024
	-3+700	-3+800	Expantion Joints	E	S2	B1-FT2			22-4-2024
			test result						
11-A10	-3+700	-3+800	Form Work	F	S1	FT1	L	100	22-4-2024
	-3+700	-3+800	Pouring	P	S1	FT1			23-4-2024
	-3+700	-3+800	Expantion Joints	E	S1	FT1			24-4-2024
			test result						
12-A10	-3+700	-3+800	Form Work	F	S2	B1-FT2	L	100	28-4-2024
	-3+700	-3+800	Pouring	P	S2	B1-FT2			29-4-2024
	-3+700	-3+800	Expantion Joints	E	S2	B1-FT2			30-4-2024
			test result						
13-A10	-3+800	-3+900	Form Work	F	S1	FT1	R	100	1-5-2024
	-3+800	-3+900	Pouring	P	S1	FT1			2-5-2024
	-3+800	-3+900	Expantion Joints	E	S1	FT1			11-5-2024
			test result						
14-A10	-3+800	-3+900	Form Work	F	S2	B1-FT2	R	100	11-5-2024
	-3+800	-3+900	Pouring	P	S2	B1-FT2			12-5-2024
	-3+800	-3+900	Expantion Joints	E	S2	B1-FT2			13-5-2024
			test result						
15-A10	-3+800	-3+900	Form Work	F	S1	FT1	L	100	13-5-2024
	-3+800	-3+900	Pouring	P	S1	FT1			14-5-2024
	-3+800	-3+900	Expantion Joints	E	S1	FT1			15-5-2024
			test result						
16-A10	-3+800	-3+900	Form Work	F	S2	B1-FT2	L	100	25-5-2024
	-3+800	-3+900	Pouring	P	S2	B1-FT2			26-5-2024
	-3+800	-3+900	Expantion Joints	E	S2	B1-FT2			27-5-2024
			test result						
17-A10	-3+900	-4+000	Form Work	F	S1	FT1	R	100	27-5-2024
	-3+900	-4+000	Pouring	P	S1	FT1			28-5-2024
	-3+900	-4+000	Expantion Joints	E	S1	FT1			2-6-2024
			test result						
18-A10	-3+900	-4+000	Form Work	F	S2	B1-FT2	R	100	2-6-2024
	-3+900	-4+000	Pouring	P	S2	B1-FT2			3-6-2024
	-3+900	-4+000	Expantion Joints	E	S2	B1-FT2			4-6-2024
			test result						
19-A10	-3+900	-4+000	Form Work	F	S1	FT1	L	100	4-6-2024
	-3+900	-4+000	Pouring	P	S1	FT1			5-6-2024
	-3+900	-4+000	Expantion Joints	E	S1	FT1			9-6-2024
			test result						
20-A10	-3+900	-4+000	Form Work	F	S2	B1-FT2	L	100	9-6-2024
	-3+900	-4+000	Pouring	P	S2	B1-FT2			10-6-2024
	-3+900	-4+000	Expantion Joints	E	S2	B1-FT2			11-6-2024
			test result						12-6-2024

محضر استلام موقع

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم (2024/2023/1697) بتاريخ 2024/6/12 بشأن تنفيذ اعمال الحماية للخط الاول بمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الاداريه - العلمين- مطروح) المسافة من كم 4.000- حتى كم 3.600 بطول 0.400 كم لتنفيذ المشروع عاليه.

فقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق 2024/ 6/13 بحضور كلاً من :

- 1- م/ اسلام عطيه عبد العزيز ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري
- 2- م/ إيهاب انتي ممثل مكتب الرائد للاستشارات الهندسيه
- 3- م/ جون ميلاد حلمي ممثل شركة الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية - الشركة المنفذة

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالي من العوائق) وعليه يكون تاريخ 2024/ 6/13 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه واقل المحضر على ذلك .

التوقيعات :


م	الأسم	الوظيفة	التوقيع
1	م / اسلام عطيه عبدالعزيز	ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري	
2	م / إيهاب انتي	ممثل مكتب الرائد للاستشارات الهندسيه	
3	م / جون ميلاد حلمي	مدير المشروع - شركة الصفوة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية - الشركة المنفذة	





استلام و حصر الميول الخرسانية الجانية لقطاع ردم - (الجانب الایسر) - القطاع من محطة (-4+000) إلى محطة (-3+600)

مهندس الشركة المنفذة :



العقد رقم (١٦٩٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ١٢ / ٦ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية									
١	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . حتى ارتفاع ١٠ متر	٤٣٢,٠٠	م ^٢		١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	جاري	٥١٨٤٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٥٠٨٤٠٠٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٤/٦/١٤ و تنتهي في ٢٠٢٤/١٠/١٢ . (١٠) يتم حجز مائة الف جنيه لاغير من بند الحمايات الخرسانية لحين نهو الملاحظات.
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه لخدمات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٦٦٥,٠٠	م ^٣		١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	٢٦٦٥٠٠,٠٠		٢٦٦٥٠٠,٠٠	
الإجمالي											
٥٣٥٠٥٠٠,٠٠											
فقط خمسة مليون وثلاثمائة وخمسون الف وخمسمائة جنيها لاغير											

رئيس الإدارة المركزية
أحمد الطاهر

مدير عام المشروعات
م / أحمد عراقي
التوقيع

مهندس الإشراف
م / محمد عبد الله
التوقيع

مدير المشروع
م / محمد علي
التوقيع

رؤس فوجد على صفة
تحرير في ٢٠٢٣/٧/١٤

استشاري الهيئة (XYZ)
م / محمد التوفيق

مهندس المشروع / استشاري
م / محمد التوفيق

مدير المشروع / استشاري
م / محمد التوفيق