



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (9) .

لعملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين
السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 12.5 الي الكم 14.5 بطول 2 كم الاتجاهين .

تنفيذ : شركة يوسف نجيدة للمقاولات .

عقد رقم (2021/2020/580) في 28 / 6 / 2021

بمبلغ : 6,038,500 جنيها (فقط ستة مليون و ثمانية و ثلاثون الف و خمسمائة جنيها) لا غير .

و باجمالي مبلغ : 175,963,702 جنيها (فقط مائة و خمسة و سبعون مليون و تسعمائة و ثلاثة و ستون الف و سبعمائة و اثنان
جنيها) لا غير و ذلك حتي تاريخ 2023/4/10 .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في 23 / 1 / 2024 .

مرفقات عدد (9)

- مستخلص اصل + 3 صورة .
- 1 بيان أعمال مستخلص رقم 9 جاري .
- 1 استمارة 50 ع . ح .
- 1 محضر اعتماد حصر كميات مرفق صورة الموافقة علي مذكرة العرض .
- 1 بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية العمل حتي تاريخ مستخلص جاري (9) .



مهندس /

استمارة لاعتماد الصرف

رقم : _____
 الختم ذو التاريخ _____

بيانات الفواتير	
رقم	التاريخ
٦٠٣١٥٠٠	
الجملة	

مصلحة : المصلحة العامة للملح والكيماويات
 قسم : المصلحة العامة على خزائن
 المبلغ المستحق إلى : شركة بوليفر نجمة للمواد
 عقد (٥٨٠/٥٢٠/٥٢٠٠) : _____
 المطلوب : الطلبات طيه ، أو مستخلصات (٩) تنفيذ الحرس (الترايب) والادوية الصناعية قطع الخدمة الادارية
مستخرج القفا الكهروباي السريع لتنفيذ المسافة من ١٦ كم الى ١٢٥ كم بحلول ٢٠٤٥ كالتجارب
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده اداريا وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على : _____ }
 { شيك على البنك المركزي في : _____ }
 شيك على الخارج : صاحب الحقن أو : _____
 يسحب باسم : شركة بوليفر نجمة للمواد
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي : القاهرة



تفيد في السجل برقم _____ (ب) الكاتب المنوط

عدد المرتقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
١٤٥	مستخلصات (٩) عقد (٥٨٠/٥٢٠/٥٢٠٠) تنفيذ الحرس (الترايب) والادوية الصناعية قطع الخدمة الادارية الكهروباي السريع لتنفيذ المسافة من ١٦ كم الى ١٢٥ كم بحلول ٢٠٤٥ كالتجارب	قسم فرع نفل بند
	بيانات الاستقطاعات	إجمالي الأصل
	عادي إضافي دمغة توقيع	قرش جنيه قرش
	رسم الدمغة صافي القيمة المطلوب صرفها	قرش جنيه



علامة _____ في سنة ٢٠١ _____

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ _____

الختم ذو التاريخ _____ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____
 روجع في سنة ٢٠ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة) _____
 يعتمد سحب _____
 مدير أو رئيس الحسابات _____
 في سنة ٢٠١ _____

- (د) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») _____
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة _____
 (٣) سحب _____ رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
 (٤) قيد في سجل _____ تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
 (٥) أدرج في كشف _____ رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
 (٦) استلمت _____ رقم _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير _____ في سنة ٢٠ _____



محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ : ١٠ - ٤ - ٢٠٢٣

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)
قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)
باعتتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة : يوسف نجيدة للمقاولات

ملاحظات	الكمية بالمتر المكعب	التصنيف	الى المحطة رقم	من المحطة رقم	م
كمية اجمالية بدون تصنيف الاجهادات	1500291.28	اعمال حفر	14+500	12+500	1
كمية اجمالية بدون حساب مسافة النقل	832113.9	اعمال ردم			2
	16287	PREPARED SUBGRADE			3
	11771.2	SUB BALLAST			4
	906	جيو جريد BIAXIAL 30			5
	12773.36	PREPARED SUBGRADE	12+500	11+000	
	9246.26	SUB BALLAST			

ملاحظات :-

كمية اجمالية من بداية العمل حتى تاريخه عقد رقم ٥٨٠ - ٢٠٢١ - ٢٠٢٢

تم صرف الكميات الخاصة ببندى التأسيس والاساس بالقطاع من ١١+٠٠٠ الى ١٢+٥٠٠ الى العقد رقم ٥٨٠ / ٢٠٢٠ وذلك بعد موافقة السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة على مذكرة العرض

مهندس الهيئة
أ/ محمود صلاح

استشارى الهيئة
عبد الرحمن

استشارى المساحة
عبد الرحمن

مهندس الشركة المنفذة
إبراهيم

مجلس إدارة
١٧٩٣٤ / ٢٠٢١ / ٤ / ١٠
٥٠ / ١٨٨ / ٤٥٠ / ٢٠٢١



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

بخصوص عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع إنشاء
القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم
12.5 الي الكم 14.5 بطول 2 كم الاتجاهين.

تنفيذ : شركة يوسف نجيدة للمقاولات .

عقد رقم (2021/2020/580) في 28 / 6 / 2021.

نحيط سيادتكم علما بأن المحملات الخاصة بالعملية بعاليه طبقا لملحق رقم (2) بكراسة الشروط الخاصة
غير متواجدة بالمنطقة طوال مدة المشروع والموضحة بالاتي :

- تزويد العملية بعدد (8) ثمانية عمال طوال مدة المشروع بأعمار تتراوح من 20 الي 40 سنة .
- توريد المجموعات التالية شهريا :
 1. عدد (10) مجموعات أحبار ماكينات التصوير .
 2. عدد (10) مجموعات أحبار الطابعات .
 3. عدد (5) مجموعات ملفات .
 4. عدد (5) مجموعات أقلام .

و نفيد سيادتكم علما بأن العملية بعاليه محمل عليها عدد (1) سيارة دوبل كابينة دفع رباعي
و انها متواجدة بالعمل في العملية بعاليه حتي الان .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في 23 / 1 / 2024 .



مهندس /

كشف رقم (٩) جاري

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ١٢,٥ الي الكم ١٤,٥ بطول ٢ كم الإتجاهين.

تنفيذ : شركة يوسف نجيدة للمقاولات عن المدة من بدء العمل الي ١٠ / ٤ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٥٨٠ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ٢٨ / ٦ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	النفقة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م ^٣	٢٧٧١٥٦,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧١٥٦,٠٠	جاري	٤٧١١٦٥٢,٠٠		٤٧١١٦٥٢,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م ^٣	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	جاري	٣٠١٥٠,٠٠		٣٠١٥٠,٠٠	(٢) المهندسون متواجدون .
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ١٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠	م ^٣	٣٠٦,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦,٠٠	جاري	١٦٥٢٤٠,٠٠		١٦٥٢٤٠,٠٠	(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٦٥,٥٠	م ^٣	١٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٥,٠٠	جاري	٧١٠٦٧٥,٠٠		٧١٠٦٧٥,٠٠	(٤) لافتات العملية متواجده .
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٤٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠	م ^٣	٢٣٨,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨,٠٠	جاري	١٨٠٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٨٨٠,٠٠	(٥) المكتب متواجد .
٤	أعمال تخريم و نسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم ^٢ و الحساب طبقا لمعايير النسف.	٦٢,٠٠	م ^٣	٣٧٣٣,٠٠	٠,٠٠	٣٧٣٣,٠٠	جاري	٢٣١٤٤٦,٠٠	١٠,٠٠	٢٣١٤٤٦,٠٠	(٦) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
٥	أعمال تحميل و نقل تربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل حتى ٥ كم	٥٢,٠٠	م ^٣	٣١٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠	جاري	١٦١٢,٠٠		١٦١٢,٠٠	(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
٦	أعمال ردم وتشغيل بنواتج الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات من حيث الصلابة والتدرج مع استخدام الكسارات.	٨٦,٠٠	م ^٣	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	جاري	٣٨٧,٠٠		٣٨٧,٠٠	(٨) التقارير الشهرية و البرنامج الزمني متواجد .
٧	أعمال ردم وتشغيل بنواتج الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات من حيث الصلابة والتدرج مع استخدام الكاسور.	٦٥,٠٠	م ^٣	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	جاري	٢٩٢٥,٠٠		٢٩٢٥,٠٠	(٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢١ / ٧ / ١٤ و تنتهي في ٢٠٢٢ / ٧ / ١٤ .
٨	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) وذلك باستخدام نتج الحفر	٢٩,٠٠	م ^٣	١٦٠,٠٠	١٢,٠٠	٢٨٠,٠٠	جاري	٨١٢,٠٠		٨١٢,٠٠	(١٠) يتم حجز مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠ جنية فقط مليون جنية لاغير لحين إزالة ناتج التفجير من حرم المسار.
٩	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) وذلك باستخدام ناتج الحفر	٣٠١,٠٠	م ^٣	١١٥,٠٠	٨٥,٠٠	٢٠٠,٠٠	جاري	٦٠٢,٠٠		٦٠٢,٠٠	(١١) يتم حجز مبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ جنية فقط خمسمائة الف من البند الخاص بأعمال الحماية لحين نهو الملاحظات.
١٠	توريد و تركيب طبقة من الصيغ الصناعي جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٣٠ ك نيوتن في الإتجاهين Biaxial	٧٢,٠٠	م ^٢	٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	جاري	٦١٢,٠٠		٦١٢,٠٠	(١٢) يراعي تطبيق غرامة التأخير.
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . حتى ارتفاع ١٠ متر رأسي	٣٥٥,٠٠	م ^٢	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	جاري	٨٥٢,٠٠		٨٥٢,٠٠	(١٣) مكتب الرائد استشاري الحماية الخرسانية.
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ١٠ - ١٥ متر رأسي	٣٦٠,٠٠	م ^٢	٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	جاري	٣٤٢,٠٠		٣٤٢,٠٠	(١٤) مكتب د حسن مهدي استشاري المسار.
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ١٥ - ٢٠ متر رأسي	٣٦٥,٠٠	م ^٢	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	جاري	٢٩٢,٠٠		٢٩٢,٠٠	
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ٢٠ - ٢٥ متر رأسي	٣٧٠,٠٠	م ^٢	١٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٠٠	جاري	٦٢٩,٠٠		٦٢٩,٠٠	
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ٢٥ - ٣٠ متر رأسي	٣٧٥,٠٠	م ^٢	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	جاري	٢١٢٥,٠٠		٢١٢٥,٠٠	
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ٣٠ - ٣٥ متر رأسي	٣٨٠,٠٠	م ^٢	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	جاري	١٣٣,٠٠		١٣٣,٠٠	
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ٣٥ - ٤٠ متر رأسي	٣٨٥,٠٠	م ^٢	٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠,٠٠	جاري	٢٠٠٢,٠٠		٢٠٠٢,٠٠	
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ٤٠ - ٤٥ متر رأسي	٣٩٠,٠٠	م ^٢	٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	جاري	١٠٩٢,٠٠		١٠٩٢,٠٠	
	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ٤٥ - ٥٠ متر رأسي	٣٩٥,٠٠	م ^٢	١٠٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٣,٠٠	جاري	٣٥٦٨٥,٠٠	٥,٠٠	٤٠٦٨٥,٠٠	
١٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لخدمات الحماية و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٢,٠٠	م ^٢	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	جاري	٦٦,٠٠		٦٦,٠٠	
الإجمالي											
فقط مائة وخمسة وسبعون مليون وتسعمائة وثلاثة وستون ألف وتسعمائة واثنان جنيها لاغير											



مدير عام المشروعات
م / أحمد عراقي
التوقيع

مهندس الإشراف
م / رامي بهيج
التوقيع

مدير المشروع
م / خالد الجبل
التوقيع

مدير المشروع
م / محمد
التوقيع

مدير المشروع
م / محمد
التوقيع

مدير المشروع
م / محمد
التوقيع

شركة المنفعة
م / عاطف
التوقيع