

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مستخلص رقم (3) جارى

عن مشروع / إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي التطرون المتقاطع مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

في المدة من بدء العمل حتى 2023/10/23

العقد رقم : 1889 / 2022 / 2023

تنفيذ / كونكريت للهندسة والمقاولات

البيانات	نوع العمل	الكمية بـ (متر مكعب)	القيمة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجزائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال العدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
مهندسين الشركة متواجدة	بالمتر الطولي اعمال الرقع المساحي للمرافق والمعدات	2400000	11000	م.ط	2040000	1000	2040000	جاري	97%	2176600	000	2176600	
اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة	بالمتر الطولي تنفيذ اعمال الجسات بالبر	3300000	400000	م.ط	3300000	1000	3300000	جاري	97%	3200000	000	3200000	
التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة	بالمتر المكعب تكسير وإزالة أسفلت وطبقات اساس	1000000	60000	م.م	99000	1000	99000	جاري	97%	97000	000	97000	
المعدات متواجدة	اعمال نقل ماكينة الخوازيق ومنحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل	1000	246000000	عدد	1000	000	1000	جاري	97%	238620000	000	238620000	
لوحات المشروع متواجدة	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 120 سم وحمل التشغيل 40 طن	1188000	65000000	م.ط	1188000	000	1188000	جاري	97%	1188000	000	1188000	
المكاتب متواجدة	بالعدد تنظيف إختيار على خاروق عامل قطر 120 سم	1000	190000000	عدد	1000	000	1000	جاري	97%	184300000	000	184300000	
وثائق التأمين متواجدة	بالمتر المكعب حفر استكشافي بحمالة يدوية في ارض الموقع العام	260000	90000	م.م	260000	000	260000	جاري	97%	231800	000	231800	
المهندسون والعمال متواجدون	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	2500000	90000	م.م	1521000	000	1521000	جاري	97%	1427900	000	1427900	
البرنامج الزمني متواجد	بالمتر المكعب توريد ورم رمال نظيفة او تربة لظلية موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري	1300000	145000	م.م	374000	000	374000	جاري	97%	526000	000	526000	
	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية	100000	105000000	م.م	54768	000	54768	جاري	97%	9296800	000	9296800	
	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية	1300000	74200000	م.م	1211020	000	1211020	جاري	97%	284392000	000	284392000	
10-15	علاوة زيادة الاجهاد الي 350 كجم /سم <sup>2</sup> ومحتوي 400 كجم/م <sup>3</sup>	443054	100000	م.م	443054	000	443054	جاري	97%	443054	000	443054	
20-15	علاوة زيادة الاجهاد الي 400 كجم /سم <sup>2</sup> ومحتوي 450 كجم/م <sup>3</sup>	768000	200000	م.م	768000	000	768000	جاري	97%	148992000	000	148992000	
	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة	26137	3079000	م.م	76778	000	76778	جاري	97%	22930700	000	22930700	
	أعمدة أعلى من 6 متر	26137	3079000	م.م	184094	000	184094	جاري	97%	56921900	000	56921900	
	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box Section شامل البلاطة السفلية و الوبيات والبلاطة العلوية وكوستاتها	4080000	3330000	م.م	212000	000	212000	جاري	80%	60121200	000	60121200	
	ارتفاع أعلى من 6 متر	3430000	3430000	م.م	1436028	000	1436028	جاري	80%	41879300	000	41879300	
	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق الأعمدة ( الهامات )	330000	3022000	م.م	188000	000	188000	جاري	97%	58900000	000	58900000	
	ارتفاع أعلى من 6 متر	330000	3022000	م.م	142000	000	142000	جاري	97%	45757300	000	45757300	
22	بالطن توريد و تركيب وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد	150000	69000000	طن	70000	000	70000	جاري	70%	33837000	000	33837000	
23	بالطن توريد و تركيب ورض التسليح (10 / 10) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري	2600000	275000000	طن	1114382	168999	945383	جاري	97%	2472913900	000	2472913900	
24	بالعدد توريد و تركيب ركائز من البوليبرين طبقاً للمواصفات والإشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات	19000	168000000	عدد	8000	000	8000	جاري	87%	116928000	000	116928000	
20-24	بالعدد توريد و تركيب ركائز حمولة أعلى 50 طن بجوابط	19000	168000000	عدد	8000	000	8000	جاري	87%	116928000	000	116928000	
25	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجهين على البار	122972	55000	م.م	1229716	000	1229716	جاري	97%	6060300	000	6060300	
22	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات	45000000	6000	م.م	16000000	000	16000000	جاري	97%	93120000	000	93120000	
34	بالعدد للفتحة الواحدة توريد وتنفيذ شدات خاصة لعدم تمركز الشدة المعدنية على خطوط شركة سوميد	2000	300000000	عدد	2000	000	2000	جاري	97%	582000000	000	582000000	
66	بالمتر الطولي توريد مواسير HDPE مياه أسود قطر 200 مم * سمك 11,9 مم	72000	106000000	م.ط	72000	000	72000	جاري	97%	111744000	000	111744000	
اجمالي الاعمال													
اجمالي مسبق صرفه													
الاجمالي													
50865416,81													
4475697,95													
6108445,86													

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الرابعة  
مهندس / أحمد كمال أبو الروس  
القائد باعمال المنطقة الثالثة عشر  
الإدارة المركزية  
٥٩٢٠

فقط/ ستة ملايين ومائة وثمانية آلاف وأربعمائة وخمسة وأربعون (٠,٨٦) جنيه مصري لا غير  
تحريراً في ..... سنة ٢٠٢٣  
قرش قرش جنيه  
يقدم إلى المقاول مبلغ .....  
ملاحظة : اللغات .....  
مدير المصلحة .....  
تحريراً في ..... سنة ٢٠٢٣

عن الهيئة  
المهندس / أحمد الشاهر  
مدير مشروع الاستشاري /  
مهندس /  
هاني إبراهيم السباعي

عن الشركة المنفذة  
مهندس مقاول / أحمد إبراهيم النور  
مدير مشروع مقاول / شريف محمد المنجم البطان  
ENGINEERING & CONTRACTING  
Out going

