

السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (١) .

لعملية : اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ٢,٥٠٠ الي الكم - ١,٨٠٠ بطول ٠,٧ كم

تنفيذ : شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت"

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٤/٢٥) في ٢٧/٨/٢٠٢٤ .

بمبلغ : ١٥,١٦٦,٢٠٠ جنيها (خمسة عشر مليون و مائة وستة وستون الف ومائتان جنيها) لا غير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في ٨/١/٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ تقرير نتائج تكسير المكعبات الخرسانية
- ١ استثمار ٥٠ ع . ح .
- ١ محضر حصر كميات
- ١ بيان الاعمال
- ٢ استلام وحصر الميول الخرسانية الجانبية لقطاع الردم (الجانبين)
- ١ محضر استلام الموقع



مهندس /

السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (١) .

لعملية : اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ٢,٥٠٠ الي الكم - ١,٨٠٠ بطول ٧,٠ كم

تنفيذ : شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت"

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٤/٢٠٢٥) في ٢٧/٨/٢٠٢٤ .

بمبلغ : ١٥,١٦٦,٢٠٠ جنيها (خمس عشرة مليون و مائة وستة وستون الف ومائتان جنيها) لا غير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في ١٠/٨/٢٠٢٤ .

مرفات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ تقرير نتائج تكسير المكعبات الخرسانية
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ محضر حصر كميات
- ١ بيان الاعمال
- ٢ استلام وحصر الميول الخرسانية الجانبية لقطاع الردم (الجانبين)
- ١ محضر استلام الموقع



مهندس /

(11)

الهيئة العامة للأرمة والكباري

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

المبلغ المستحق إلى : شركة المترو ومخازن اللحم ولبه والاسنان (شركة الفينيه وشركه)

مراجعة
الظلمات عليه ، أو :
هسته خرافا ، وقد انما الخرافات استوعبها العلم والبرهان والادراك
(الفكر البشري العظمى) في الحقة ما الك - - - - - العلم - - - - - علمنا يكون لنا ،
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لا اعتمادا اداريا وصرف القيمة بواسطته

اذن صرف على : _____
 شيك على البنك المركزي غني : _____

شيك على الخارج
صاحب الحق أو
شكك المبررات التي لا تستلزم الصلة والتمسك

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : القائمة

تقييد في السجل برقم

الحشم ذو التاريخ

كتاب المراجعة

الحسين القسم

(ب) الكاتب النوط

المستمذوق التاريخ

وجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١) أفراد كاتب سجل الحجوزات والنزالات : _____ الإمضاء

(٢١) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإمضاء

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء
 الامارات

الختم ذو التاريخ (ش) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم ————— ترقيم الكاتب المخطوط بالسجل —————

٢٠ روجم في ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد منحى
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١١ ميلادي

٥٠٠٠٠ - ٢٠١٢

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ ٥ ٦ ٣ ١) _____ إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاء الناظر

(٢) مرجع: إذن صرف رقم: إمضاء الخائب الموقوف:

(١) قيد في سجل الشيكات تحت رقم إضاه الكاتب المبرور :

الشركات

رسم اجتماع السحاب المنوية :
الحيوانات

اسمیت (۸)

إحصاءات المالية أو نائب المدير
المسئول

محضر استلام موقع

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجت رقم (2025/2024/223) بتاريخ 2024/8/27 بشأن أعمال الحماية لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ أعمال الوصلة البضائع في المسافة من المحطة 1+800 - كم حتي الي المحطة 2+500 - بطول 0.7 كم بالامر المباشر فقد أجتتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق 2024/8/28 بحضور كلا من :

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري

1- م/إسلام عطيه عبد العزيز

ممثل مكتب الاستشاري (مكتب الرائد)

2- م/ إيهاب محمد أنس

ممثل شركة المنفذة

3- م/احمد حمدي عرفات

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عالية ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالي من العوائق) وعليه يكون تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه واقلل المحضر على ذلك.

التوقيعات

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1	م/إسلام عطيه عبد العزيز	ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري	
2	م/ إيهاب محمد أنس	ممثل مكتب الاستشاري (مكتب الرائد)	
3	م/احمد حمدي عرفات	ممثل شركة المنفذة	

محضر حصر كميات

الميول الخرسانية في المسافة كم ٨٠٠+١ - الى المسافة كم ٥٠٠+٢-

التاريخ: / /

اسم المشروع: مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	مسطح / ميل	الاتجاه	الكمية م ٢	الكمية م ٣	الاجمالي بالمتر المسطح	الإجمالي بالمتر المكعب	ارتفاع من صفر الى ١٠ متر رأسي	ارتفاع من ١٠ الى ١٥ متر رأسي	ارتفاع من ١٥ الى ٢٠ متر رأسي	ملاحظات
1	قدمة علوية	اليسار	500	75	19289.83	75	11013.90	7998.25	277.678	
2	ميل (١)		4506.95							
3	مسطح (١)		1000							
4	ميل (٢)		4506.95							
5	مسطح (٢)		1000							
6	ميل (٣)		4506.95							
7	مسطح (٣)		1000							
8	ميل (٤)		2192							
9	مسطح (٤)		40.00							
10	ميل (٥)		37.40							
	قدمة سفلية									
1	قدمة علوية	اليمين	500	75	18858.03	75	11013.90	7844.13		
2	ميل (١)		4507							
3	مسطح (١)		1000							
4	ميل (٢)		4507							
5	مسطح (٢)		1000							
6	ميل (٣)		4507							
7	مسطح (٣)		1000							
8	ميل (٤)		1837							
9	قدمة سفلية									
الاجمالي					38147.86	150	22027.80	15842.38	277.678	

ملاحظات :-

حصر رقم () ميول خرسانية

حصر جاري () اتجاه السخنة

الشركة المنفذة

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

٢٠١٣



Handwritten signature and stamp of the executing company.



اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في المسافة
من المحطة ١+٨٠٠ - كم حتي الي المحطة ٢+٥٠٠ - بطول ٠,٧ كم
وصلة البضائع



بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية الاعمال حتي عقد رقم ٢٢٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

القطاع	رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	جاري ١	الاجمالي
-1+800:-2+500	7	<u>البلاطات الخرسانية / الرصف الحرسلي</u>		
	7-1	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ م لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ^٣ من دولوميت متدرج + ٣ م ^٣ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبتومين المعزل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي)		
	7-1-1	ارتفاع من صفر الي ١٠ متر راسي	22,027.80	22,027.80
	7-1-2	ارتفاع من ١٠ الي ١٥ متر راسي	15,842.38	15,842.38
	7-1-3	ارتفاع من ١٥ الي ٢٠ متر راسي	277.68	277.68
	7-2	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لتنفيذ قديمة سفلية و علوية للأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣ م ^٣ ٠,٨ م ^٣ من دولوميت + ٣ م ^٣ رمل حرش + ٢٨٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي و الإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على ان يكون نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية و لبند بجميع مشتملاته طبقاً لموصفات المشروع و تعليمات المهندس المشرف.	150.00	150.00

مهندس الهيئة
٢



مهندس الشركة المنفذة

مهندس الشركة المنفذة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص : اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم - ٢,٥٠٠ الي الكم - ١,٨٠٠ بطول ٧,٠ كم

تنفيذ : شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت"

عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٤/٢٥) في ٢٧/٨/٢٠٢٤ .

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارة طبقا لأفادة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- يلتزم الطرف الثاني بتوريد عدد ١ حاسب الي (بجميع مشتملاته)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ١٠/٨/٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
أحمد الطمسان

أمر إسناد
=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت)

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٢٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) المؤرخ في ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٤ بمبلغ
١٩,٩٦٥,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره تسعة عشر مليون تسعمائة خمسة وستون ألف
جنيه لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية "إسناد
أعمال الحماية لمشروع القطر الكهربائي السريع للخط الاول (العين السخنة -
العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع السخنة المسافة من الكم - ٢,٥٠٠ -
الى الكم - ١,٨٠٠ بطول ٠,٧٠٠ كم (بالأمر المباشر) على أن يتم التنفيذ طبقا
لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستولى " الحادية
عشر - جنوب سيناء الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة
فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية


السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية

الحادية عشر - جنوب سيناء

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرسل رفق هذا نسخة من عقد العملية عالية وكذا نسخة من كراسة الشروط
برجاء التكرم بالإحاطة نحو إصدار أمر التشغيل وتحديد ميعاد بدء العمل للشركة،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية


ملحق رقم (٢)

- يلتزم الطرف الثاني بتوريد عدد (١) حاسب الي (بجميع مشتملاته) وبالطابعة باحدث المواصفات علي ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة علي ان يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر وتوقع غرامة قدرها ٦٠٠٠٠ جنيها (ستون الف جنيه) في حالة عدم احضارها .



شركة /بتروجت المشروعات البترولية والإستشارات الفنية

الشركة المنفذة




استلام و حصر الميول الخرسانية الجانبية لقطاع ردم - (الجانب الايسر) - القطاع من محطة (-١+٨٠٠) إلى محطة (-٢+٥٠٠)

شركة /بتروجت المشروعات البترولية والاستشارات الفنية

ملاحظات	ارتفاع من ١٥ متر إلى ٢٠ متر رأسي	ارتفاع من ١٠ متر إلى ١٥ متر رأسي	ارتفاع من صفر متر إلى ١٠ متر رأسي	إجمالي الكمية (م³)	إجمالي الكمية (م³)	قائمة سفلية				ميل خامس			مسطاح رابع			مسطاح ثالث			ميل ثالث			مسطاح ثاني			ميل ثاني			مسطاح اول			ميل اول			قائمة علوية			إلى محطة	من محطة			
						الكمية (م³)	سك (م)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (م³)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (م³)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (م³)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (م³)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (م³)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (م³)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (م³)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (م³)	عرض (م)	الطول (م)	الكمية (م³)	عرض (م)	الطول (م)			الكمية (م³)	عرض (م)	الطول (م)
	278	220.278	440.556	939	3	3	0.50	0.30	20	37.40	1.870	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	20	1	20	-1+820	-1+800
		368	440.556	808	3	3	0.50	0.30	20							127.50	6.38	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	20	1	20	-2+040	-2+020
		361	440.556	802	3	3	0.50	0.30	20							121.10	6.06	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	20	1	20	-2+060	-2+040
		357	440.556	797	3	3	0.50	0.30	20							116.30	5.82	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	20	1	20	-2+080	-2+060
		352	440.556	793	3	3	0.50	0.30	20							112.10	5.61	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	20	1	20	-2+100	-2+080
		344	440.556	784	3	3	0.50	0.30	20							103.50	5.18	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	20	1	20	-2+120	-2+100
		340	440.556	781	3	3	0.50	0.30	20							100.00	5.00	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	20	1	20	-2+140	-2+120
		344	440.556	785	3	3	0.50	0.30	20							104.00	5.20	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	20	1	20	-2+160	-2+140
		340	440.556	781	3	3	0.50	0.30	20							100.00	5.000	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	20	1	20	-2+180	-2+160
		332	440.556	773	3	3	0.50	0.30	20							92.00	4.600	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	20	1	20	-2+200	-2+180
		326	440.556	766	3	3	0.50	0.30	20							85.23	4.262	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	20	1	20	-2+220	-2+200
		324	440.556	765	3	3	0.50	0.30	20							84.00	4.200	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	20	1	20	-2+240	-2+220
		322	440.556	763	3	3	0.50	0.30	20							81.77	4.089	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	20	1	20	-2+260	-2+240
		317	440.556	757	3	3	0.50	0.30	20							76.42	3.821	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	20	1	20	-2+280	-2+260
		332	440.556	772	3	3	0.50	0.30	20							91.34	4.567	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	20	1	20	-2+300	-2+280
		359	440.556	799	3	3	0.50	0.30	20							118.61	5.931	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	20	1	20	-2+320	-2+300
		371	440.556	811	3	3	0.50	0.30	20							130.38	6.519	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	20	1	20	-2+340	-2+320
		361	440.556	802	3	3	0.50	0.30	20							121.18	6.059	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	20	1	20	-2+360	-2+340
		331	440.556	772	3	3	0.50	0.30	20							91.04	4.552	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	20	1	20	-2+380	-2+360
		294	440.556	734	3	3	0.50	0.30	20							53.44	2.672	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	20	1	20	-2+400	-2+380
		268	440.556	709	3	3	0.50	0.30	20							28.15	1.407	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	20	1	20	-2+420	-2+400
		266	440.556	706	3	3	0.50	0.30	20							25.34	1.267	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	20	1	20	-2+440	-2+420
		266	440.556	707	3	3	0.50	0.30	20							26.05	1.303	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	20	1	20	-2+460	-2+440
		252	440.556	692	3	3	0.50	0.30	20							11.54	0.577	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	20	1	20	-2+480	-2+460
		251	440.556	691	3	3	0.50	0.30	20							10.32	0.516	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	40	2	20	180.28	9.01	20	20	1	20	-2+500	-2+480
	277.68	7998.25	11013.90	19289.83	75	75.00				37.40			40.00			2191.58			1000.00			4506.95			1000.00			4506.95			1000.00			4506.95			500.00			إجمالي الكمية	

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

٢٤
١٥




الشركة المنفذة

بندر
مس

مشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة)
المسافة من المحطة ١٠٨٠٠ م حتى الى المحطة ٢٤٥٠٠ م بطول ٠,٧ كم وسيلة البضائع

بيان نتائج كسبر الكمكيات (خرسانات حماية الميول) الشركة المشروعات البرزولية والاستشارات الفنية (إفروجت)

Serial	Station	To Station	location	Direction	Compressive Streinth 7 Days Average	Compressive Streinth 28 Days Average	location test
1-3	-1+920	-2+000	قبة 51	LEFT	263	333	IN
2-6	-1+820	-1+960	B1-52	LEFT	243	325	IN
10-9-4	-1+960	-2+000	B1-52	LEFT	261	331	IN
5-8-18	-2+000	-2+060	(B1-52)(B2-53)	LEFT	252	310	IN
15-23	-2+060	-2+150	B1-52	LEFT	248	297	OUT
35-24-14-13-12-11	-2+060	-2+150	B2-53	LEFT	199	281	OUT
15-36	-2+100	-2+150	قبة 33-54	LEFT	189	278	IN
16-28	-2+000	-2+100	قبة 33-54	LEFT	204	279	IN
17-29	-1+900	-2+000	قبة 33-54	LEFT	218	291	IN
19-37	-1+800	-1+880	B3-54	LEFT	240	310	IN
19-38	-1+800	-2+150	B4-55	LEFT	211	317	IN
21-33	-2+150	-2+220	B1-52	LEFT	214	322	IN
22-30-34	-2+150	-2+220	B2-53	LEFT	233	293	OUT
25-40	-2+080	-2+150	قبة 51	LEFT	224	281	OUT
31-39	-2+000	-2+080	قبة 51	LEFT	163	329	OUT
32	-1+800	-1+900	قبة 33-54	RIGHT	257	302	IN
41-42-43-44	-1+800	-1+900	B1-52	RIGHT	254	299	IN
45	-2+000	-2+150	B1-52	RIGHT	257	334	IN
46	-2+000	-2+150	B1-52	RIGHT	242	290	IN
47	-2+000	-2+150	B1-52	RIGHT	242	314	IN
48	-2+000	-2+150	قبة 51	RIGHT	223	278	IN
49	-2+000	-2+150	قبة 51	RIGHT	220	294	IN
50	-1+900	-2+000	قبة 51	RIGHT	231	304	IN
51	-1+900	-2+000	B2-53	RIGHT	188	269	OUT
52	-1+900	-2+000	B2-53	RIGHT	235	311	OUT
53	-1+900	-2+000	B2-53	RIGHT	332	308	OUT
54	-1+900	-2+000	B2-53	RIGHT	261	322	OUT
55	-2+000	-2+150	B1-52	RIGHT	268	282	OUT
56	-2+000	-2+150	قبة 51	RIGHT	259	270	OUT
57	-2+000	-2+150	B1-52	RIGHT	227	289	OUT
58	-2+000	-2+150	B1-52	RIGHT	158	327	OUT
59	-2+000	-2+150	B2-53	RIGHT	244	293	OUT
60	-1+800	-1+900	B2-53	RIGHT	207	293	OUT
61	-1+800	-1+900	قبة 51	RIGHT	231	319	IN
62	-1+800	-1+900	قبة 52	RIGHT	240	308	IN
63	-2+220	-2+300	B1-52	LEFT	244	279	OUT
64	-2+220	-2+300	B2-53	LEFT	236	291	IN
65	-2+220	-2+300	B1-52	LEFT	247	281	IN
66	-2+220	-2+300	B2-53	LEFT	175	281	IN
67	-2+220	-2+300	B2-53	LEFT	273	291	IN
68	-1+860	-1+920	قبة 51	LEFT	229	270	OUT
69	-1+800	-1+860	قبة 52	LEFT	227	282	OUT
70	-1+800	-1+900	قبة 33-54	RIGHT	251	323	IN
71	-1+800	-1+900	قبة 33-54	RIGHT	225	307	IN
72	-1+900	-2+000	قبة 33-54	RIGHT	189	301	OUT
73	-2+000	-2+100	قبة 33-54	RIGHT	235	333	OUT
74	-2+100	-2+160	قبة 33-54	RIGHT	218	309	OUT
75	-2+150	-2+240	قبة 51	LEFT	276	313	OUT
76	-2+240	-2+340	قبة 51	LEFT	310	330	OUT
77	-2+360	-2+420	B1-52	LEFT	294	316	OUT
78	-2+360	-2+420	B2-53	LEFT	263	347	IN
79	-2+360	-2+420	B2-53	LEFT	255	326	IN
80	-2+360	-2+420	قبة 51	LEFT	254	347	IN
81	-2+360	-2+420	قبة 51	LEFT	239	349	IN
82	-2+000	-2+100	قبة 33-54	RIGHT	228	346	IN
83	-2+420	-2+500	قبة 51	LEFT	261	323	IN
84	-2+420	-2+500	B1-52	LEFT	281	317	IN
85	-2+150	-2+240	قبة 33-54	LEFT	263	326	IN
86	-2+150	-2+240	قبة 33-54	LEFT	276	332	IN
87	-2+220	-2+320	B1-52	RIGHT	267	327	OUT
88	-2+220	-2+320	B1-52	RIGHT	275	287	OUT
89	-2+320	-2+400	قبة 51	RIGHT	278	293	OUT
90	-2+320	-2+400	B1-52	RIGHT	291	297	OUT
91	-2+320	-2+400	B1-52	RIGHT	253	303	OUT
92	-2+400	-2+500	قبة 51	RIGHT	267	288	OUT
93	-2+150	-2+220	قبة 51	RIGHT	245	337	IN
94	-2+220	-2+320	قبة 51	RIGHT	279	350	IN
95	-2+400	-2+500	B1-52	RIGHT	276	379	IN
96	-2+400	-2+500	B1-52	RIGHT	291	358	IN
97	-2+400	-2+500	B1-52	RIGHT	285	331	IN
98	-2+200	-2+300	B2-53	RIGHT	246	282	IN
99	-2+200	-2+300	B2-53	RIGHT	263	314	IN
100	-2+200	-2+300	B2-53	RIGHT	264	305	IN
101	-2+200	-2+300	B2-53	RIGHT	260	330	IN
102	-2+160	-2+260	قبة 33-54	RIGHT	275	343	IN
103	-2+160	-2+260	قبة 33-54	RIGHT	285	337	IN
104	-2+260	-2+360	قبة 33-54	RIGHT	290	310	IN
105	-2+260	-2+360	قبة 33-54	RIGHT	305	305	IN
106	-1+800	-1+820	ال	LEFT	278	310	IN
107	-1+800	-1+820	ال	LEFT	273	326	IN
108	-2+360	-2+500	قبة 33-54	RIGHT	269	351	OUT
109	-2+240	-2+500	قبة 33-54	LEFT	232	336	OUT
110	-2+240	-2+500	قبة 33-54	LEFT	254	344	OUT
111	-2+240	-2+500	قبة 33-54	LEFT	254	364	IN
112	-2+240	-2+500	قبة 33-54	LEFT	281	346	IN



العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع
		جنبة					جنبة	جنبة	
١	أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكثف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع حتى ١٠ متر رأسي	٤٣٢,٠٠	م ^٢		٢٠٠٠٠,٠٠	جاري	٨٦٤٠٠٠٠,٠٠		٨٦٤٠٠٠٠,٠٠
٢	أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكثف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ١٠ - ١٥ متر رأسي	٤٣٧,٠٠	م ^٢		١٤٠٠٠,٠٠	جاري	٦١١٨٠٠٠,٠٠		٦١١٨٠٠٠,٠٠
٣	أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكثف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ١٥ - ٢٠ متر رأسي	٤٤٢,٠٠	م ^٢		٢٠٠,٠٠	جاري	٨٨٤٠٠٠,٠٠		٨٨٤٠٠٠,٠٠
٤	أعمال توريد و صب خرسانة عادية لخدمات الحميات والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٦٦٥,٠٠	م ^٣		١٢٠,٠٠	جاري	٣١٩٨٠٠,٠٠		٣١٩٨٠٠,٠٠
									الإجمالي
									١٥١٦٦٢٠٠,٠٠

الملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .

(٢) المهندسون متواجدون .

(٣) العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجده

(٤) لافتات العملية متواجدة .

(٥) المكتب متواجد .

(٦) المعمل متواجد.

(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .

(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.

(٩) بوليصة التأمين تبدأ من ١٧/٢/٢٠٢٤ و تنتهي في ٢٠/٢/٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

محمد الطاهر

م

مكة المنفذ

قيد

استشاري الهيئة (XYZ)

مهندس المشروع / التوقيع

مدير المشروع / التوقيع

م. افاضه الجليل

رجوع فوجد على صحة

تحرير في ٢٠٢٤/١٠/٢٤