



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد :

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه كشف رقم (7) ختامي .

عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 49.5 الي الكم 54.5 بطول 5 كم اتجاه العاصمة الإدارية .

تنفيذ : الهادي سيناء للمقاولات العامة .

عقد رقم (2021/330) في 9 / 11 / 2021

بمبلغ : 2,441,695.5 جنيه (فقط اثنان مليون و ربعمائة وواحد واربعون ألف و ستمائة و خمسة و تسعمون و 50/100 جنيهها) لا غير .

و باجمالي مبلغ: 47,688,345.5 جنيه (فقط سبعة وأربعون مليون و ستمائة وثمانية وثمانون ألف و ثلاثة و خمسة وأربعون و 50/100 جنيهها) لا غير وذلك حتى تاريخ 1/8/2023 .

برجاء التكرم بالاحاطة والتتبّه باللازم .

وتفضلاً سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريراً في : ٢٠٢٣/١١/٦ .

مرفقات عدد (21)

- مستخلص اصل + 3 صورة .
- 1 بيان أعمال مستخلص رقم 7 ختامي لعقد رقم (2021/330) .
- 1 استماراة 50 ع. ح .
- 1 محضر اعتماد حصر الكميات
- 1 صورة بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية العمل حتى مستخلص ختامي رقم (7) .
- صور محاضر معينة و قياس مسافة من محجر تربة الردم الي الموقع رقم (5&4&3&2&1) .
- صور معينة قاع الردم مرفق (4 محاضر) .
- 1 محضر حصر كميات لمستخلص رقم (7) ختامي عقد (2021/330) الخاصة بالمليول الخرسانية في المسافة من الكم 50+940 الي الكم 51+220 و من الكم 53+880 الي الكم 54+460 .
- 1 كشف سمك الكور لاعمال الحمايات الخرسانية في المسافة من الكم 50+940 الي الكم 51+220 و من الكم 53+880 الي الكم 54+460 لعقد رقم (2021/330) .
- 1 محضر استلام ابتدائي لعقد رقم (2021/330) .
- 1 محضر التقييم لعقد رقم (2021/330) .



مهندساً /

بيانات القراءة

استماره لاعتماد الصرف

(١)


مصلحة : **المصلحة العامة للضرائب والكتاب**
 قسم : **المصلحة العامة للضرائب والكتاب**
 المبلغ المستحق إلى : **الهندى سعيد المقاولات العامة**
 بمحض **الطلب طبع أو عطف (٣٧٦/٢٠١٩/٥/٢٤)**
يقطن العدن السخنة مطرخ القطا العداني للورم لم يعهد المصلحة من المصلحة
 صار مراجعته ووهد على صحة وقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة **٤٩,٥٠** إلى
 إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في :
 شيك على الخارج **صاحب الحق أو نهاد المقاولات العامة**
 يسحب باسم **الهندى سعيد المقاولات العامة**
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي : **المقاولة**

بيانات القراءة			
قرش	جنيه	التاريخ	رقم
٥٠	٢٠١٩/٥/٢٤		

رقم : _____
الحمد ذو التاريخ

(ب) الكاتب المنوط

الحمد ذو التاريخ



مقدمة	الاعتماد الإداري ونوع الحصم			بيان
	نوع الحصم	قرش	جنيه	
لبنق رقم (٧) خاصي عقد (٣٧٦/٥/٢٤) لتنفيذ الطائرات والآلات والأعمال العامة بقطاع (العاصمة) متطرق القطار العداني السريع لتنفيذ المصالح من المصلحة الكم ٤٩,٥٠ إلى الكم ٥٠٤,٥٠ دخل ٥٠٠ كم العمل العام الإداري	٥٠	٢٠١٩/٥/٢٤	٧٠	إجمالي الأصل
بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه		
عادي إضافي دمغة توقيع قرش جنيه قرش جنيه قرش				صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في ————— سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل الجوزات والتنازلات : _____
 الإضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يستثن الصرف : _____
 الإضاء _____
 (أو) بأن المبلغ مضاد بحساب : _____
 الإيدادات _____
 الإضاء _____

الحمد ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ج» برقم _____
 توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____
 روجع في ————— سنة ٢٠١
 (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 شيك
 يعتمد سحب إذن صرف


وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات _____
 في ————— سنة ٢٠١ يبلغ _____

الجريدة الخامسة لشئون المطابق الأميرية ٤١٠٩٢ من ٢٠١٢

- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ج») _____
 إضاء الكاتب المنوط _____
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة _____
 إضاءات موظفي الشطب _____

- الحمد ذو التاريخ
 (٣) سحب شيك _____
 إضاء الكاتب المنوط : _____
 الشيكات تحت رقم _____
 إضاء الكاتب المنوط : _____
 رقم _____
 إضاء الكاتب المنوط : _____
 الشيكات الموالات _____
 إضاء الكاتب المنوط : _____
 (٤) قيد في سجل الشيكات الموالات _____
 أدرج في كشف شيك _____
 (٥) _____
 (٦) استلم شيك _____
 إضاءة طالب أو كاتب التصدير _____
 في ————— سنة —————



محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ : ٢٣-٣-٢٠٢٣

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)


قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشاري الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)

باعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة .. الهدى سينا للمقاولات العامة

ملاحظات	الكمية بالمترا المكعب	التصنيف	الى المحطة رقم	من المحطة رقم	m
كمية اجمالية بدون حساب مسافة النقل	751196.26	اعمال ردم			1
	23898.54	اعمال قطع لزوم الاحلال			2
	27122.67	اعمال الأساس المساعد PREPARED SUBGRADE	54+500	49+500	3
	19160.77	اعمال الأساس SUB-BALLAST			4

ملاحظات :-

كمية اجمالية من بداية الاعمال حتى تاريخه للعقد ١٥٠٦-٣٣٠



بيان اعمال مستخلص رقم ٧ ختامي عقد ٣٣٠/٢١/٢٢٠٢٠

الكمية % ١٠٠	بيان الاعمال	رقم البند بالمقاييس	القطاع
898.54	<p>بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البليدوزر) وتسويه السطح بالات التسوية و الرش بال المياه الاصنوفة للوصول الى نسبة الطروبة المطلوبة والذكى الجيد بالهراءات الوصول الى الترس ثانية جافة ٩٥% من الكثافة الجافة الفصوى) و حمل على البند تحويل ونقل الارضية الزراعة مسافة ٥٠٠ م من محور المبارك و يتم التخليف طبقا للمعايير التصعيمية و المقاطعات العرضية ٥٠٠ المتونجية و الرسمومات الفضيلية المعتدلة و البند بجميع مشتملة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تقييمات المهندس المشرف</p>	2_1	
	<p>بالمتر المكعب اعمال تحويل و نقل ارية مطوية للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية يسمى لا يزيد عن ٥ سم حتى تنسوب -٢٠٠ و بعد ذلك سمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المقصوب التصعيمى لتشكيل الجسر و الاتلاف (نسبة تحمل كلغورونيا لا تقل عن ٦% و رسمها بال المياه الاصنوفة الى نسبة الطروبة المطلوبة و الدوك الجيد بالهراءات الوصول الى الترس ثانية جافة ٩٥% من الكثافة الجافة الفصوى) و يتم التخليف طبقا للمعايير التصعيمية و المقاطعات العرضية و الرسمومات الفضيلية المعتدلة و البند بجميع مشتملة طبقا لاصول الصناعة و مواصلات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تقييمات المهندس المشرف (ان احتساب سعر البند لمسافة نقل الميا -١٠ كم).</p> <p>- مسافة النقل هي ٢ كم</p> <p>ملحوظة - في حالة طلب جهاز الصرف زيدة نسبة المرك عن ٩٥% يحسب زيادة في زيدة نسبة المرك لـ ١%</p> <p>- في حالة وجود مفات في مسافات النقل يتم اضافة ٣ جنيه على مسافة ١٢ كم في مدى و يتغير طول مسافة المدى يتم الحساب نسبة وتناسب.</p>	1_3	
1,099.36	مسافة النقل من ٤ كم الى ٥ كم	1-1-3	
2,728.99	مسافة النقل من ٥ كم الى ١٠ كم	2-1-3	
1,304.25	مسافة النقل من ٦ كم الى ١٠ كم		
0.00	مسافة النقل من ١٠ كم الى ١٥ كم	3-1-3	
7,033.82	مسافة النقل من ١٠ كم الى ١٥ كم كم مسافة متقد	5-1-3	
ال بلاطات الخرسانية / الرصيف الحرساني			
134	<p>بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسنة عاليه سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ امتار الحماية الاكتاف والمبول الجاذبية تتكون من ٣ م من دوبلوميت متدرج + ٠٠٤ م زيل حرش و الاضافات طبقا لليميات الاستشاري (فيبر + سينا) على ان يكون السن تلقيف و مفسول و الرمل خالي من الشوائب و الظلة و الاخلاص و المواد الغريبة مع وضع قواف (فلاتكس) يسمى ٢ س (طبقا لليميات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز واستعمال مناسبات التربة الطبيعية اسلل البلاطة للوصول الى المنشآت التصعيمية على ان تحمل الخرسنة بجهد لا يقل عن ٢٥ كجم/ س٢ و شطب السطح وملء الفواصل بالتوپونين المرملي والتخليف طبقا لاصول الصناعة و الرسمومات الفضيلية المعتدلة و البند بجميع مشتملة طبقا لمواصلات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تقييمات المهندس المشرف .</p> <p>- يتم اضافة علوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسى على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسى)</p>	1-٧	٥٤٤٥٠٠ - ٤٩٥٠٠
258	<p>بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسنة عاليه لتنقية قمية سطانية و علوية للكافت و المبول الجاذبية تتكون من ١٠ م من دوبلوميت ٠٠٤ م زيل حرش + ٢٠ كم استمت بورللادي عادي و الاضافات طبقا لليميات الاستشاري (فيبر + سينا) على ان يكون السن تلقيف و مفسول و الرمل خالي من الشوائب و الظلة و الاخلاص و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و استعمال مناسبات التربة الطبيعية اسلل البلاطة للوصول الى المعايير التصعيمية على ان تحمل الخرسنة ايجاد لا يقل عن ٢٥ كجم/ س٢ و شطب السطح و التخليف طبقا لاصول الصناعة و الرسمومات الفضيلية و لبند بجميع مشتملة طبقا لمواصلات المشروع و تقييمات المهندس المشرف .</p>	٢-٧	

مهندس الهيئة
محمود دراج



مهندس الشركة

مكتب الرائد

٢٠١٥-٥٠٠١٢٥-٤١٠-٢٠١٢٠-٢٤٩-٧٧٥-٨٣٢

٢٠١٥-٥٠٠١٢٥-٤١٠-٢٠١٢٠-٢٤٩-٧٧٥-٨٣٢

٢٠١٥-٥٠٠١٢٥-٤١٠-٢٠١٢٠-٢٤٩-٧٧٥-٨٣٢

٢٠١٥-٥٠٠١٢٥-٤١٠-٢٠١٢٠-٢٤٩-٧٧٥-٨٣٢

٢٠١٥-٥٠٠١٢٥-٤١٠-٢٠١٢٠-٢٤٩-٧٧٥-٨٣٢

٢٠١٥-٥٠٠١٢٥-٤١٠-٢٠١٢٠-٢٤٩-٧٧٥-٨٣٢

٢٠١٥-٥٠٠١٢٥-٤١٠-٢٠١٢٠-٢٤٩-٧٧٥-٨٣٢

كتف رقم (٧) خاتمي

عملية تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكيبريانى السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٩,٥ إلى الكم ٤٤,٥ بطول ٥ كم اتجاه العاصمة الإدارية.

تنفيذ شركة الهيدى سيناء للمقاولات العامة عن المده من بدء العمل الى ٨/١/٢٣

العقد رقم (٣٣٠) ٢٠٢٢/٢٠٢١ (٩/١١/٢٠٢١)

رقم البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	اليقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	أعمال حفر في تربة متماسكة									(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
٢	أعمال تحصيل و نقل أنوبية صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٢,٥ كم									(٢) المهندسون متواجدون .
٣	أعمال تحصيل و نقل أنوبية صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٥ كم									(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٤	مسافة مدق ٥ كم									(٤) لاقفقات العملية متواجدة .
٥	مسافة مدق ٦ كم									(٥) المكتب متواجد .
٦	مسافة مدق ١٠ كم									(٦) المعلم متواجد .
٧	مسافة مدق ١٢ كم									(٧) فني تأمين سامة المرور متواجد .
٨	مسافة مدق ٢ كم									(٨) التقارير الشهيرية والنصف شهرية والاسيووية و البرنامج الزمني متواجد .
	أعمال تحميل و صب خرسانة عادي سmek ١٥ سم لحماية الأكتاف والعنوان الجانبي ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم / سم ^٢									(٩) تم حساب مسافة المدق نسبة وتناسب .
	أعمال توريد و صب خرسانة عادي سmek ١٥ سم لحماية الأكتاف والعنوان الجانبي ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم / سم ^٢									(١٠) أعمال الجسر الترابي إشراف مكتب د / حسن مهدي .
	أعمال تحميل و نقل أنوبية صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٧,٣ كم									(١١) أعمال الخرسانات إشراف مكتب الراند .
	أعمال تحميل و نقل أنوبية صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٧,٣ كم									(١٢) يراعي خصومات لجنة الإسلام الابتدائي .
	الإجمالي									
	٤٧٦٨٨٣٤٥,٥٠									
	فقط سبعة واربعون مليون وستمائة وثمانون ألف وتلثمانة وخمسة واربعون و ١٠٠,٥٠ جنية لا غير									



يعتمد

مدينى الإشراف
مدينى المشروع
مدينى المشرف
مدينى بيوج

مدير عام المشروع
مدينى عراقي
مدينى طبل

مدينى المشرف
مدينى بيوج

٢٠٢٢/١/١٧



المنطقة الحادية عشر _ جنوب سيناء
ملف رقم : / /

السيد المهندس / رئيس قطاع التهيئة والمراقب

تحية طيبة وبعد

بخصوص تنفيذ لجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار السريع ()
السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح (لتنفيذ المسافة من الكم ٤٩,٥ إلى الكم
٤٥,٥ بطول ٥ كم اتجاه العاصمة الإدارية
تنفيذ : شركة الهدي سيناء للمقاولات العامة
عقد رقم : (٢٠٢١/٣٣٠) في ٢٠٢٢/٢٠٢١/١١/٩ .

بخصوص المحمولات الخاصة بالعقد بعالیه نتشرف بإحاطة سيادتكم بالآتی: -

- السيارات طبقاً لإلزام إدارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة.
- لا يوجد عمال طبقاً للتعاقد
- يوجد أدوات كتابية وحبارات طبقاً للتعاقد ملحق رقم (٢) مرفق (وغير متواجده بنطاق المنطقة)
- يوجد عدد (١) جهاز لاب توب (ومرفق صوره من اذن الاضافة الخاص باللاب توب
- تجهيزات الموقع متواجدة بموقع العمل حتى تاريخه.

بأهله التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٣/١١/٧

مرفقات : عدد: ()



أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة الهدى سيناء للمقاولات العامة

تحية طيبة وبعد ،،

نترى أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢١/١١/٩) المؤرخ في ٢٠٢١/٣٣٠ بمبلغ
٥١,٧٠٠,٠٠٠ مليون جنيه (فقط وقدره واحد وخمسون مليون وسبعين
الف جنيه لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية
"تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن
مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة
الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٩,٥ إلى الكم
٥٤,٥ بطول ٥ كم اتجاه العاصمة الإدارية بالأمر المباشر.

على أن يتم التنفيذ طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية
هذا وستتولى "المنطقة الحادية عشر - جنوب سينا" الإشراف على
التنفيذ وتجهيز وتسلیم الموقع للشركة فوراً .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام،،

التوقيع (

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية
المنطقة الحادية عشر - جنوب سينا

تحية طيبة وبعد ،،

نترى أن نرسل رفق هذا نسخة من عقد العملية عالية وكذا نسخة من كراسة
الشروط برجماء التكرم بالإحاطة نحو إصدار أمر التشغيل وتحديد ميعاد بدء العمل
وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،
للشركة .

التوقيع (

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

أعمال الجسر التراسي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع العين السخنة)
في المسافة من ٤٩٥٠٠ إلى ٥٠٠٥٤ كم (اتجاه العاصمة الادارية)

يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير
المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلاع ٥٠٠ جنيه (خمسة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة
متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته
المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

يلتزم الطرف الثاني بتوريد التالي:

- توريد المجموعات التالية شهريا و توقع غرامة قدرها ٣٠٠٠ جنية شهريا (ثلاثون الف جنيه)

البيان	العدد
احبار ماكينات التصوير	١٠ مجموعات
احبار الطابعات	١٠ مجموعات
ملفات	٥ مجموعات
اقلام	٥ مجموعات

- توريد عدد (١) لاب توب طبقاً لقائمة الموصفات المسلمة من الهيئة العامة للطرق والكباري على أن يكون
بأحدث الموصفات و توقع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه (خمسون الف جنيه) في حالة عدم احضاره ويتم
فحصه عن طريق الادارة المختصة بالهيئة العامة للطرق والكباري بمدينة نصر .

أعمال الجسر التراسي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع العين السخنة)
في المسافة من ٥٠٠+٤٩ الى ٥٠٠+٥٤ بطول ٥ كم (اتجاه العاصمة الادارية)

٤ - وسائل الانتقال

تزوييد العملية بعدد (١) سيارة بيك اب دوبلي كابينة دقع رباعي وتنش بع موافقة الجهة المختصة وتكون الغرامة خمسمائة جنية عن كل يوم يمر لا تكون فيه السيارة تحت طلب الجهة المختصة .

٥- لوحات المشروع

على المقاول فور توقيع العقد إعداد وثبتت عدد (٢) لوحة كبيرة كحد أدنى بالمقاسات التي تحدها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعندها نهاية بالإتجاه المعاكس و بالموقع التي تحدها الهيئة، وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها، كما يلتزم بإذاتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتحرص غرامة بواقع ٥٠٠ جنية شهريا على كل لوحة لا يتم تركيبها .

٦- البرنامج الزمني وبرنامجه التوريدات والتدفقات النقديه للأعمال

يقم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترنة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ، باستخدام برنامج Microsoft Project أو Primavera) أو (تم تجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبنيو العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس و يتم تطبيق غرامة قدرها ١٠٠٠ جنية (الف جنية) عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد في تقديم البرنامج الزمني .


وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندسه المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقديه بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقييم مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ فى الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم احتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية .

والبرنامج الزمني المحدث و المعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية و فروق الأسعار .
سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم احتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتائجاً التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتكوين والدولار وتحديد التسليح والاسمنت.

ثانياً : متطلبات الإنشاء

١- تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول ان يكون مدركاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم (من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجة مفصلة توضح مقرراته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية، ومستندات العطاء، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة



الرقم الممسلسل :
المجموعة :

09647

إذن اضافة

مخزن الطبعان رقم أمر التوريد: ٢٠٩٩/٢/١٧ رقم محضر الشخص: ٢٠٩٩/٢/١٧ تاريخ: ٢٠٩٩/٢/١٧ رقم الفاتورة: ٦٥٩٧ اسم المورد: شركة المقاولات التاريخ: ٢٠٩٩/٢/١٧

الرصيد بعد الاضافة	القيمة			الكمية	الوحدة	بيان الصنف	رقم الصنف	رقم صحيحة الصنف
	قرش	جنية	قرش					
٣٤٨٨٨	٣٤٨٨٨	-	-	١	العدد	الدرة (١٠٠) Bell (الفناء/٢)	٤٦٦	
						سجدة / ١١١ / الماء / الماء		
						أداة / الماء / الماء / الماء		
						الدرة / سبعمائة / كيلو		
						مجمل ما يحمله الشارع		
						آخر انتصر		
						(العن الصنف لعام تجارة)		
						العاشر - ملارج		
						لغير الماء من الكيلو ٥٤٣		
						الكلم ٥٤٠ لغول ٥٣٩ ايماء		
						لعامه شجر ر		
الحسابات المالية	المراجعة	مراقبة المخازن	سلطة الاعتماد			استلمت الأصناف الموضحة بعالية واضيقها بعهد المخزن		
الاسم / التوقيع	الاسم / التوقيع:	تم القيد بالسجلات	الاسم / التوقيع:	الاسم / التوقيع:	الاسم / التوقيع:	أمين المخزن		
						أداري / اسماعيل عاصي		
						الاسم / التوقيع:		



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،

بخصوص عملية: تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) من الكم 49+500 حتى الكم 54+500 بطول 5 كم اتجاه العاصمة الإدارية .

تنفيذ: شركة الهدى سيناء للمقاولات العامة .

عقد: (2022/2021/330) المؤرخ في 9 / 11 / 2021 .

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقاييسة ختامية و مذكرة ايضاحية للعملية عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاطلاع والتوجيه باللازم

وتفضوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٣/١١/٨ .



/ م

مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) من الكم 49+500 حتى الكم 54+500 بطول 5 كم اتجاه العاصمة الإدارية.

تنفيذ: شركة الهادي سيناء للمقاولات العامة .

- تم اسناد العملية عاليه علي شركة الهادي سيناء للمقاولات العامة بموجب العقد رقم (2021/330) بتاريخ 9 / 11 / 2021 بمبلغ 51,700,000 جنيهها (فقط واحد وخمسون مليون و سبعمائة الف جنيهها فقط لا غير) .
- مدة العملية (12) شهر من تاريخ استلام الموقع 2021/11/10 مرفق رقم (1) و تنتهي العملية في 2022/11/9 .
- تمت الموافقة علي مد مدة العمليه عاليه ليصبح تاريخ النهو 9 / 1 / 2023 طبقا لآخر موافقة لمد المدة مرفق صورة الموافقة رقم (2) .
- تمت الموافقة علي المقاييسة المعدلة للعمليه عاليه بمبلغ 51,677,300 جنيهها (فقط واحد وخمسون مليون و ستمائة و سبعة و سبعون الف و ثلاثة جنيهها لا غير) لتعديل كميات بعض البنود وايضا تعديل كميات أعمال الردم طبقا للمتوقع تنفيذه علي الطبيعة.
- تم الاستلام الابتدائي بتاريخ 1/5/2023 بناء علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27/3/2022 .
- تم إعداد مقاييسة ختامية للعملية باليه بمبلغ 47,688,345.5 جنيهها (فقط سبعة و أربعون مليون و ستمائة و ثمانية و ثمانون الف و ثلاثة و خمسة و أربعون و 100/50 جنيهها فقط لا غير) و تنقص عن المقاييسة المعدلة بمقدار 3,988,954.5 جنيه.

لذا نأمل التفضل بالعلم والاطلاعه والتوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقاييسة الختامية للعملية عاليه بمبلغ 47,688,345.5 جنيهها (فقط سبعة و أربعون مليون و ستمائة و ثمانية و ثمانون الف و ثلاثة و خمسة و أربعون و 100/50 جنيهها فقط لا غير) .

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاطلاعه والتوجيه باللازم

وتقضوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : ١١ / ٧ / 2023 .




مقاييس ختامية عقد رقم 2022/2021/330

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفتنة	الاجمالي
اعمال المقر					
1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة المخسفة (باستخدام البذوز) و تقوية المسطح بالات التصوية والرش بالغبارية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمع الجيد بالهرباس للوصول الى اقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة الفصوى) و محمل على البند تحمل ونقل الاقرية الرابطة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية و القطاعات المرخصة التموينية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	3م	23,898.00	20.10	480349.80
2	بالمتر المكعب اعمال تحويل وتوريد ونقل اثرياء مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التصوية بسعة لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 615%) و رشها بغاية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمع الجيد بالهرباس للوصول الى اقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة الفصوى) و يتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية و القطاعات المرخصة التموينية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	3م			
1-2	بالمتر المكعب اعمال تحويل وتوريد ونقل اثرياء مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التصوية بسعة لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 615%) و رشها بغاية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمع الجيد بالهرباس للوصول الى اقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة الفصوى) و يتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية و القطاعات المرخصة التموينية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	3م			
2-2	بالمتر المكعب اعمال تحويل وتوريد ونقل اثرياء مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التصوية بسعة لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 615%) و رشها بغاية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمع الجيد بالهرباس للوصول الى اقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة الفصوى) و يتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية و القطاعات المرخصة التموينية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	3م			
3-1-2	مسافة النقل حتى 2 كم.				
4-1-2	مسافة النقل 7.3 كم				
5-1-2	مسافة نقل بطول 7.3 كم				
6-1-2	مسافة النقل 10.8 كم				
7-1-2	مسافة نقل بطول 10.8 كم				
8-1-2	مسافة النقل 12.1 كم				
9-1-2	مسافة نقل بطول 12.1 كم				
3	البلاطات الخرسانية / الرصف الحرساني				
1-1-2	مسافة النقل 2.5 كم				
2-1-2	مسافة النقل 5 كم				
3-1-2	مسافة نقل بطول 5 كم				
4-1-2	مسافة النقل 7.3 كم				
5-1-2	مسافة نقل بطول 7.3 كم				
6-1-2	مسافة النقل 10.8 كم				
7-1-2	مسافة نقل بطول 10.8 كم				
8-1-2	مسافة النقل 12.1 كم				
9-1-2	مسافة نقل بطول 12.1 كم				
1-3	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادي سلك 15 سم لارتفاع 10 م لحماية الاكتاف والميول الجانبية تكون من 0.8 م من دولوميت مترج + 0.4 م رمل حرش و الاضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على ان يكون السن تنظيف ومحشو بالرمel خالي من الشوائب والطفنة والاملاح والمواد الغيرية مع وضع قوم (بالفاص) سلك 2 سم طبقاً لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استبدال معايير التربة الطبيعية امثل البلاط للوصول إلى المعايير التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهزة لا يقل عن 250 كجم / م³ و تنشيط المسطح و ماء التوابل بالتوابل الرمل خالي من الشوائب والطفنة والاملاح و الاصلح و المواد الغيرية و البند يشمل تجهيز و استبدال معايير التربة الطبيعية امثل البلاط للوصول إلى المعايير التصميمية على ان تتحقق الخرسانة اجهزة لا يقل عن 250 كجم / م³ و تنشيط المسطح و التفريغ طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية و البند بجميع مشتملاته طبقاً لمعايير الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	2م	22,134.00	355.00	7857570.00
2-3	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادي لتوفيق قمية سفلية و علوية للكتفات و الميول الجانبية تكون من 0.8 م من دولوميت + 0.4 م رمل حرش + 280 كجم اسمنت بورتلاندي عادي و الاضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على ان يكون السن تنظيف ومحشو بالرمel خالي من الشوائب والطفنة والاملاح و الاصلح و المواد الغيرية و البند يشمل تجهيز و استبدال معايير التربة الطبيعية اجهزة لا يقل عن 250 كجم / م³ و تنشيط المسطح و التفريغ طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية و البند بجميع مشتملاته طبقاً لمعايير الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	3م	258.00	2200.00	567600.00
	الأجمالي				47688345.50




مهندس الهيئة (أ/ حسن مهدي)
مدير المشروع
م/ رامي محمد بهيج


استشاري الهيئة (أ/ حسن مهدي)



استشاري الهيئة (الرائد للاستشارات الهندسية)



مهندس الشركة الممثلة



ملف (١)

محضر استلام موقع

بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة الهادي سناء للمقاولات العامة رقم (٣٢٠/٢٠٢١/٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٩ بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) المسافة من ٤٩+٥٠٠ كم حتى ٥٤+٥٠٠ كم بطول ٥ كم (اتجاه العاصمة الإدارية) لتنفيذ المشروع عاليه.

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٠ بحضور كلًا من :

ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري

-١- م/ محمود صلاح (احمد)

ممثل مكتب الاستشاري (د - حسن مهدي)

-٢- م/ محمد سليم

ممثل استشاري المساحة (XYZ)

-٣- م/ عاصم حسنه

ممثل الشركة المنفذة

-٤- م/ محمد حمزة سليم (الحسبر)

و قامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه و وجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالي من العوائق) و عليه يكون تاريخ ٢٠٢١/١١/١٠ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه و اغفل المحضر على ذلك .

التوقيعات :

الاسم	الوظيفة	التوقيع
١- محمود صلاح	ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري	
٢- محمد سليم	ممثل مكتب الاستشاري (د - حسن مهدي)	
٣- عاصم حسنه	ممثل استشاري المساحة (XYZ)	
٤- محمد حمزة سليم (الحسبر)	ممثل الشركة المنفذة	

الهادي سناء للمقاولات العامة
رقم ترخيص: ١٢٨٤٢
العنوان: ٢٤٩ - ٧٧٥ - ٨٢٢
الfax: ٠١٢٥ - ٤١٠ - ٥٥٠
الموبايل: ٠٩٦٦٠ - ٠٩٦٦٠ - ٠٩٦٦٠

مُرْفَق (٢)

مُهَلَّهُ اِضَافِيَّهُ

واردة من المنطقة الحادى عشر - جنوب سيناء

إسم العمل : تنفيذ اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمه الاداريه - العلمين - مطروح) في المسافة من الكم ٩,٥٤ الى الكم ٩,٥٥ بطول ٥كم
اتجاه العاصمة الادارية

إسم الشركة المنفذة: شركة الهوى سيناء للمقاولات العامة

عقد العملية رقم : (٢٠٢٢/٢١/٣٣٠)

قيمة العقد : ٥١,٧٠٠ مليون جنيه

تاريخ بدء العمل : ٢٠٢١/١١/١٠

تاريخ النهاية طبقاً للعهاد : ٢٠٢٢/١١/٩

المطلوب : مت منه العمليه (شميرين) ليصبح تاريخ النهاي ٢٠٢٣/١/٩

المبررات : ورد خطاب المنطقة المشرفة والذى يفيد باحقيقة الشركة المنفذة لمد مدة العقد لمده شهرين طبقاً لقرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (١٨٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ بمد جميع التعاقدات الجارى تنفيذها لمنه شميرين وذلك لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

إعداد مهندس :
مدير عام (الطرق)
رئيس الادارة المركزية للشئون المالية :
رأي الادارة القانونية :
الى رئيس مجلس الوزراء
الى رئيس مجلس الدولة
الى رئيس مجلس وزراء
الى رئيس مجلس وزراء
الى رئيس مجلس وزراء
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

أوافق و يعتمد ...

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

٢ من ٢ رقم توافق مناطق تطبيقه، منازع، ٢٠٢٢/١٢/٢٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،

بخصوص تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 49.5 إلى الكم 54.5 بطول 5 كم اتجاه العاصمة الإدارية .

تنفيذ : الهادي سيناء للمقاولات العامة .

عقد رقم (330/2021/330) في 9 / 11 / 2021

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سعادتكم بالعلم ان المواد المحجرية المستخدمة بيانها كالتالي:

نوع المادة المحجرية	وحدة	الكمية	جهة الحصول على الخامة
أتربة	م³	671,164	بدون تصريح

هذا وقد تمت مراجعة الكميات المنفذة على الطبيعة بخصوص العمليه بعاليه ووجدت مطابقة للكميات المحسورة بالمستخلص الختامي رقم (7) لعقد رقم (330/2021/330) .

مرفق لسيادتكم صورة من المستخلص الختامي رقم (7) بالكميات بعاليه .

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ١١ / ٢٠٢٣ .



**البيئة العامة
للطرق والجاري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء**



تنفيذ: شركة الهدى سيناء للمقاولات العامة
عقد رقم (2022 / 2021 / 330)

محضر التقديم

لعملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 49.5 إلى الكم 54.5 بطول 5 كم إتجاه العاصمة الإدارية.

تنفيذ: شركة الهدى سيناء للمقاولات العامة

عقد رقم (2022 / 2021 / 330)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الخميس الموافق 5 / 1 / 2023 وبناء علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

مدير المشروع - رئيس
مهندس المشروع - عضوا
مهندس المشروع - عضوا
مدير المكتب الاستشاري للهيئة (مكتب أ/ حسن مهدي) - عضوا
مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الراند) - عضوا
استشاري الهيئة (مكتب الراند) - عضوا
شركة اردمان معلم الموقع - عضوا
شركة XYZ استشاري المساحة - عضوا
الشركة المنفذة - عضوا

1. السيد المهندس / رامي سمير بيبيج
2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد
3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز
4. السيد المهندس / أحمد جمال عبدالحفيظ
5. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغنى
6. السيد المهندس / خالد إبراهيم السيد عوض
7. السيد المهندس / محمود محمد عبد الرحمن
8. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي
9. السيد المهندس / أحمد عبد المنعم مجاهد

وبعد الاطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالتالي:

الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 25578 جنيه جاءت تفصيلياً على النحو التالي:

- خصم أعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم = 0.015 * 0.015 * 53.25 + 33099 * 49.5 = 8727 جنيه.
- خصم أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكتاف والميول الجانبية = 22134 * 355 * 0.05 * 0.04 = 16851 جنيه.
- خصم أعمال تحويل ونقل اترية صالحة للردم = 213304 * 60.3 + 140000 * 55.8 = 187033 جنيه.



قطط خمسة وستون ألف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون جنيه.

الخصم طبقاً لكشف سماكات الأكوار: تم خصم مبلغ 39760 جنيه

القيمة الإجمالية للخصم = 65338 جنيه.

الهادى سيناء للمقاولات العامة	
س.ت: ١٢٨٤٢	باض: ٧٧٥.٨٢٢
مض: ٣٠٠١٢٥.٤١٠.٠١٠	٢٤٩.٧٧٥.٨٢٢

ARDAMAN Split
Egypt Express Train

Project

Page 1 of 1
الراشد
للسئارات الهندسية
El Raed For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائي السريع (العلمين، مطروح)

٦- مختار ابراهيم عوض
٧- كمال ابراهيم
٨- عاصم حمزة
٩- احمد عاصم باهر

**الهيئة العامة
للطرق والجباري**
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



تنفيذ: شركة الهدى سيناء للمقاولات العامة

عقد رقم (2022 / 2021 / 330)

محضر استلام ابتدائي

لعملية: تنفيذ الجسر الترادي و الأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 49.5 الى الكم 54.5 بطول 5 كم إتجاه العاصمة الإدارية.

تنفيذ: شركة الهدى سيناء للمقاولات العامة

عقد رقم (2022 / 2021 / 330)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الخميس الموافق 5 / 1 / 2023 وببناء علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكّلة من كلا من :

- | | |
|--|--|
| مدير المشروع - رئيساً
مهندس المشروع - عضواً
مهندس المشروع - عضواً
مدير المكتب الاستشاري للهيئة (مكتب أ/ حسن مهدي) - عضواً
مدير المشروع استشاري الهيئة (مكتب الراند) - عضواً
استشاري الهيئة (مكتب الراند) - عضواً
شركة اردمان معمل الموقع - عضواً
شركة XYZ استشاري المساحة - عضواً
الشركة المنفذة - عضواً | 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج
2. السيد المهندس / محمود صلاح أحد
3. السيد المهندس / إسلام عطيه عبدالعزيز
4. السيد المهندس / أحمد جمال عبدالحفيظ
5. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغنى
6. السيد المهندس / خالد إبراهيم السيد عوض
7. السيد المهندس / محمود محمد عبد الرحمن
8. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي
9. السيد المهندس / أحمد عبد المنعم مجاهد |
|--|--|

وبالاطلاع على ملف العملية وكراست الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها على طبقات الجسر أثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدنك ونسبة تحمل كاليفورنيا بالإضافة إلى صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور على الأعمال المنفذة للعملية عالية وطالعنة الظاهرة تلاحظ الآتي:

مشروع القطار السريع

مهندس / حسن عبد الفاضل حسن مهدي

أولاً أعمال القطع المتماسك.

مقبول بصفة عامة

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسلیم الأعمال (Request).

ثانياً أعمال الردم .

مقبول بصفة عامة الا انه تلاحظ الآتي:

1. وجود تفاوت في الميل المنفذ عن الميل التصميمي (بنسبة لا تؤثر على اتزان الميل) ببعض المسافات المتفرقة.

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسلیم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 1.5%.

٦- خارج المدى المقصود
٧- لجهة مشروع القطار السريع
٨- عاكل تحدى كلاريم
٩- عبد الله الهدى للمقاولات العامة
س. ١٢٤٢ بـ: ٢٤٩، ٧٧٥، ٨٣٢
مـ: ٤١٠، ٤٢٠، ١٢٥، ٥٠٠١٤٠

Page 1 of 2
Project
ARDAMAN S.A.S.
Egypt

١- محمد صلاح
٢- عاصم مهدي
٣- ابراهيم سعيد
٤- ابراهيم حسنه
٥- عاصم محمد



تنفيذ: شركة الهدي سيناء للمقاولات العامة
عقد رقم (330 / 2021 / 2022)

ثالثاً أعمال الخرسانة العادي لحماية الأكتاف والميول.

مقبولة بصفة عامة الا انه تلاحظ

1. سوء المصنعة



ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 4%.

وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- (1) خصم نسبة 1.5% من البند ثالثا.
- (2) خصم نسبة 5% من البند ثالثا.
- (3) على إستشاري المشروع (مكتب أ/ حسن مهدي) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم اجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلى المنطقة المشرفة.
- (4) على إستشاري المشروع (مكتب الراند) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم اجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلى المنطقة المشرفة.

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره في المحضر.

وعلى ذلك جرى التوقيع:



9. هاجر عبد الله بن جابر
8. عاطف محمد محمد
7. سراج الدين عوض
6. ظالد البراء عاصم
5. مظفر محمد
4. سالم
3.
2. م/ محمود صالح
1.