

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية : تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس

بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من بداية الطريق إلى الكم ٨ بطول ٨ كم (عدد ١ بربخ) .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٥) .

تنفيذ: شركة التقوي للمقاولات و التجاره .

عقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦١٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٦ .

بقيمة : ١١,٥٩٦,٨٢٤ جنيهه (فقط أحد عشر مليوناً وخمسمائة وستة وتسعون ألفاً وثمانمائة

وأربعة وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير)

بإجمالي: ١٠٣,٧٠٢,٦٩٩,٠٠ جنيهه (فقط مائة وثلاثة ملايين وسبعمائة و ألفان وستمائة

وتسعة وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير) و ذلك حتي تاريخ ٢٠٢٣/١١/١١

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة و التوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ١١/٠٨/ ٢٠٢٣ /

مرفقات عدد: ()

مستخلص اصل + ٣ صوره
استمارة ٥٠ ع.ح
بيان اعمال
حصر الاعمال
التجارب العملية

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان



(1)

(ب) الكاتب المنوط

رئيس المصلحة

ففي — سنة ٢٠١

الحتم ذو التاريخ

وكيل الحسابات

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٩٢٠١٢ - ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(2)

المختتم ذو التاريخ

(۶) استقامت

إعضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٧٠

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية : تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس

بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من بداية الطريق إلى الكم ٨ بطول ٨ كم (عدد ١ بربخ) .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٥) .

تنفيذ: شركة التقوي للمقاولات و التجاره .

عقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦١٧) بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٢ .

بقيمة : ١١,٥٩٦,٨٢٤ جنيهه (فقط أحد عشر مليوناً وخمس مائة وستة وتسعون ألفاً وثمانمائة

وأربعة وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير)

بإجمالي: ١٠٣,٧٠٢,٦٩٩,٠٠ جنيهه (فقط مائة وثلاثة ملايين وسبع مائة و ألفان وستمائة

وتسعة وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير) و ذلك حتي تاريخ ١١/١١/٢٠٢٣

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة و التوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: / / ٢٠٢٣

مرفقات عدد: ()

مستخلص اصل + ٣ صور
استمارة ٥٠ ح.
بيان اعمال
حصر الاعمال
التجارب المعملية

رئيس الإدارة المخزنية

مهندس/

أحمد الطحان

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بخصوص عملية : أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري
حول مدينة السويس بطول حوالى ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من بداية الطريق الى الكم ٨ بطول ٨
كم (عدد ابربخ)

تنفيذ : شركة التقوي للمقاولات والتجارة

عقد رقم : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦١٧

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية

نتشرف بالاحاطة بأنه لا يوجد بالعقد محملات

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالأمر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطمسان



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ المسافة من بداية الطريق إلى الكم ٨ بطول ٨ كم)
عدد ١ بريخ)) بالأمر المباشر

مستخلص رقم (٥) جاري

تنفيذ شركة التقوى للمقاولات والتجارة

مقدار الاعمال من بدايه الاعمال حتى ٢٠٢٣/١١/١١

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية طبقاً لآخر مقبولة مصلحة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري نهائي	قيمة جلة الأعمال التي تمت حتى الآن		إستقطاع او حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
١	أعمال تنفيذ جسات حتى عمق ٢٠ م والفئة تشمل إجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة .	٨٠	٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠			١٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		١٦٠٠٠,٠٠٠	١٦٠٠٠,٠٠٠	١- مدير تطبيق نصوص العقد ٢- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون ٣- المكتب متواجد ٤- المصنع متواجد
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة عادية ومسلحة وأعمال الدبش الدبش ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميده طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف							٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥- التقارير الشهرية والتقارير الميدانية والبرنامج الزمني متواجد ٦- لافتات المشروع متواجده ٧- فني تأمين وسلامة المرور متواجد ٨- يتم خصم مبلغ (٦٠٠٠٠٠) جنيهاً قيمة التجارب المعملية المأخوذة بمعرفة مصطلح المنطقة
٢-ب	دبش أو خرسانة عادية	٢٤٠١	٢٤٠١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠١,٠٠٠			١٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		١٨٠٠٠,٠٠٠	١٨٠٠٠,٠٠٠	
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر للأساسات طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة في جميع أنواع التربة والفئة تشمل نزع أي مياه تظهر أثناء الحفر وسد جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة إلى المقالب العمومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٢٦٠٠٠	١٢٦٠٠٠,٠٠٠	١١٠٦٦٥,٠٠٠	١١٠٦٦٥,٠٠٠			٥٤٦٣٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠		٥٤٦٣٦٣,٠٠٠	٥٤٦٣٦٣,٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس بترية من السن والرمل بنسبة (١:٢) أو مايمثلها طبقاً لتقرير الإستشاري وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لايزيد عن ٢٥ سم بعد الدمك والسعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة بروتكتور المعدل لكل طبقة ولا يتم ردم الطبقة التي تليها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقرير التربة المعمد وطبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصري والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠,٠٠٠	١١٩٧٥,٠٠٠	١١٩٧٥,٠٠٠			٣٧٨١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٣٧٨١٠,٠٠٠	٣٧٨١٠,٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد ورمد رمال نظيفة أو تربة زلطية موزدة من خارج الموقع صالحة للردم ومطابقة للمواصفات حول جسم اليرايخ وعند المداخل والمخارج للبرايخ وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بسبك لايزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل سد جوانب الطريق وعمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهوه السطح العلوي للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٤٥٣٩	١٤٥٣٩,٠٠٠	١١٤٠٠,٠٠٠	١١٤٠٠,٠٠٠			١٧٥٩٢١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠		١٧٥٩٢١٩,٠٠٠	١٧٥٩٢١٩,٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه عادية تتفد أسفل الخرسانه المسلحه للأساسات والبلاطات الانتقاليه حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعمده بحتوى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسويه السطح العلوي ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	١٨٥٥,٠٠٠	١٨٥٥,٠٠٠			٢٨٨٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٢٨٨٣٠,٠٠٠	٢٨٨٣٠,٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحه لزوم القطاع الصدوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة وبحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧٩٦٨	٧٩٦٨,٠٠٠	٧٧٣٤,٠٠٠	٧٧٣٤,٠٠٠			١٧٧٨٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠		١٧٧٨٨٢,٠٠٠	١٧٧٨٨٢,٠٠٠	
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة وبحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٧٥٠	٢٧٥٠,٠٠٠	١٨٢٥,٠٠٠	١٨٢٥,٠٠٠			٦٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٦٤٨٠,٠٠٠	٦٤٨٠,٠٠٠	
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الإنتقالية وبلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة وبحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٣١٠٠	٣١٠٠,٠٠٠	١٧٤٥,٠٠٠	١٧٤٥,٠٠٠			٥٠٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠		٥٠٠٥,٠٠٠	٥٠٠٥,٠٠٠	
١٠	بالطن توريد وقطع وتشي ورش ورص وترتيب وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتكريب الحديد من سلك رباط ويسكوت وخلافة وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٦٠٠	٢٦٠٠,٠٠٠	٢٢٠٠,٠٠٠	٢٢٠٠,٠٠٠			٥٨٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٥٨٧٥٠,٠٠٠	٥٨٧٥٠,٠٠٠	
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية العزل وكافة ما يلزم لنهوه العمل كاملاً مما جميده طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس المشرف .	١٥٦٢٩	١٥٦٢٩,٠٠٠	١٣٨٥٥,٠٠٠	١٣٨٥٥,٠٠٠			٧٢٨٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٧٢٨٢٥٠,٠٠٠	٧٢٨٢٥٠,٠٠٠	
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب طوب وردي طبقاً للمواصفات والسعر يشمل عمل اللحامات والتي تمل بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل كل مايلزم لإنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢٣٠	٢٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٣	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك ٥٠ سم طبقاً للمواصفات تكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة ٣:١ والسعر يشمل كل مايلزم لإنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٠٦	١٠٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			٣٢٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٣٢٦٠,٠٠٠	٣٢٦٠,٠٠٠	

الإجمالي

(مائة و ثلاثة و سبع مائة و ثمان و تسعون و تسعون جنيهاً و ثمانية و تسعون قرشاً و تسعون مليم)

بمبلغ خمسمائة (٥٠٠) ألف و ثمان مائة و تسعون و تسعون جنيهاً و ثمانية و تسعون قرشاً و تسعون مليم

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
مهندس/ أحمد الطحان
التوقيع :


مدير عام المشروع
م/ أحمد عراقي
التوقيع :

مدير مشروع الهيئة
م/ شريف مصطفى صديقي
التوقيع :

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان
التوقيع :

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ أحمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع :

شركة كفاءات
مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ أحمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع :
International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون
٩٠٩٣/١١/٢٨



'PROJECT : DEVELOPMENT OF BOX CULVERT AT STATION 2+750 ON SUEZ / AIN SOKNA ROAD

بيان اعمال حتي تاريخ ٢٠٢٣/١١/١١

النسبة المئوية	الكمية المنفذة	الكمية طبقا لآخر مقاييس معدلة	الوحدة	البيانات
% ١٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	٨٠	ط.م	أعمال تنفيذ جسات حتى عمق ٢٠ م والفلج تشمل إجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل العينات.
% ٩٩,٩٦	٢٤٠٠,٠٠	٢٤٠١	٣م	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة عادية ومساحة
% ٩٤,٤٤	٥٥٧٢,٠٠	٥٩٠٠	٣م	بالمتر المكعب أعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات وأعمال البش ونقل المخلفات إلى المقالب الصومية والبش شامل مما جيبه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
% ٩٦,٣٦	١٢١٤١٤,٠٠	١٢٦٠٠٠	٣م	بالمتر المكعب أعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات والتقنية المعتمدة في جميع أنواع التربة والفلج تشمل ترشح أي مياه تظهر أثناء الحفر وستد جوانب الحفر إذا لزم الأمر
% ٩٤,٥٣	١٥١٢٤,٠٠	١٦٠٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس بترية من السن والرمل بنسبة (١:٢) أو ما يعادلها طبقا للتقرير الاستشاري .
% ١٠٠,٠٠	١٤٥٣٩,٠٠	١٤٥٣٩	٣م	بالمتر المكعب أعمال توريد ووردم رمل تطبيقا أو تربة زلطية موزدة من خارج الموقع صلحة للردم ومطبقة للمواصفات حول جسم البراج وعند العداخل والمخارج للبراج وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بسك لا يزيد عن ٢٥ سم
% ٩٦,١٠	١٩٢٢,٠٠	٢٠٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تنفذ أسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلطات الانتقالية حسب الإحداثيات الموضحة بالرسومات والتقنية المعتمدة ويحتوي أسمنت لإقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر ميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم
% ٩٧,٠٦	٧٧٣٤,٠٠	٧٩٦٨	٣م	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع المنوحي للبراج طبقا للرسومات والتقنية المعتمدة ويحتوي أسمنت لإقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر ميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم
% ٨٧,٥٧	٤٤٠٠,٠٠	٢٧٥٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحواط المسلحة طبقا للرسومات والتقنية المعتمدة ويحتوي أسمنت لإقل عن ٢٥٠ كجم ويجهز كسر ميز لإقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم
% ٧٣,٣٨	٢٢٧٥,٠٠	٣١٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقالية وبلطات العداخل طبقا للرسومات والتقنية المعتمدة ويحتوي أسمنت لإقل عن ٣٥٠ كجم ويجهز كسر ميز لإقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم
% ٩٣,١٩	١٤٥٦٥,٠٠	١٥٦٢٩	طن	بطن توريد وقطع وشي ورش ورش وترتيب وتشغيل اسياح حديد التسليح (٣٦٥١) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقا للرسومات والتقنية المعتمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطاء
-	٠,٠٠	١١٠	٢م	بالمتر المستطاح أعمال توريد وتركيب طوب ووردي طبقا للمواصفات والسعر يشمل عمل الحامات والتي تمل بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢
% ٩٤,٣٤	١٠٠٠,٠٠	١٠٦	٣م	بالمتر المكعب توريد وبناء تكليس من الدبش سبك ٥٠٠ طبقا للمواصفات تكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة ٣:١

مهندس هيئة الطرق و الكبارى

12

التوقييع /

استشاري مكتب الإستشارات الدوليون

21

التوقيعة/

