

السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص ختامي رقم (٢) .

لعملية : اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٥٤,٧٦٠ الي الكم ٥٥,٦٤٠ بطول ٠,٨٨٠ كم

تنفيذ : شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٧٤) في ٢٠٢٤ / ٤ / ٣ .

بمبلغ : ١٦٩,٩٨٨ جنيها (اثنان مليون ومائة وتسعة وستون الف وتسعمائة وثمانية وثمانون جنيها) لا غير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٤ .

مرفات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ تقرير سماكات الاكوار لاعمال الحماية
- ٢ استلام وحصر الميول الجانبية للقطاع
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ محضر حصر كميات
- ١ بيان الاعمال المستخلص
- ١ محضر حصر asbuilt
- ١ محضر الاستلام الابتدائي
- ١ محضر التقييم



مهندس /



تنفيذ: شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة
عقد رقم (1374 / 2023 / 2024)

محضر التقييم

لعملية: أعمال الحماية للخط الأول لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة الادارية- العلمين- مطروح)
قطاع العين السخنة المسافة من الكم 54.760 الى الكم 55.640 بطول 0.880 كم .

تنفيذ: شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

عقد رقم (1374 / 2023 / 2024)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاثنين الموافق 2024 / 7 / 1 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|--|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | 2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز |
| 3. السيد المهندس / مصطفى محمود | 4. السيد المهندس / محمد السيد علي |
| مدير المشروع - رئيسا | مهندس المشروع - عضوا |
| مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا | الشركة المنفذة - عضوا |

وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالاتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 41758 جنيهه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:


- خصم أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكتاف والميول الجانبية = $0.045 * 0.04 * (21600 * 432) + 21600$
- $437 * 5321 + 442 * 4066 + 447 * 3920 + 261 * 2665.2 = 28623$ جنيهه.
- الخصم طبقا لمحضر التقييم الخاص بحيود سماكات الكور الخرساني : خصم مبلغ 13135 جنيهه

القيمة الاجمالية للخصم = 41758 جنيهه.

فقط واحد واربعون الف وسبعمائة وثمانية وخمسون جنيهه.



٢ - ١





تنفيذ: شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة
عقد رقم (1374 / 2023 / 2024)

محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الحماية للخط الاول لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة الادارية- العلمين- مطروح)
قطاع العين السخنة المسافة من الكم 54.760 الي الكم 55.640 بطول 0.880 كم .

تنفيذ: شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

عقد رقم (1374 / 2023 / 2024)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاثنين الموافق 2024 / 7 / 1 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|--|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / مصطفى محمود | مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 4. السيد المهندس / محمد السيد علي | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذه للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:

اولا أعمال الخرسانة العادية لحماية الأكتاف والميول & القدمات.

مقبولة بصفة عامة الا انه تلاحظ

1. سوء المصنعية

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 4 % .

وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- (1) خصم نسبة 4.5 % من البند اولاً .
(2) علي إستشاري المشروع (مكتب الرائد) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة .

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره في المحضر .

وعلي ذلك جرى التوقيع :

4. محمد السيد

3. [Signature]

2. [Signature]

1. [Signature]



محضر استلام (As- built) للعقد رقم: 1374 / 2023 / 2024

المشروع :- انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية الخاصة بالقطار الكهربائي السريع)

العين السخنة – العلمين الجديدة)- اعمال الحماية

بناء علي الرفع المقدم من شركة الرواد

وبالمراجعة والتدقيق والمعاينة علي الطبيعة من خلالنا (استشاري الهيئة) تم مراجعة الكميات

من الكم : (54 + 760) الي الكم (55 + 620)


وقد اقرت شركة الرواد بذلك الاعتماد لتصبح الكميات الاجمالية المنفذة كالتالي :

كمية الحماية (البلاطات) بالمتر المسطح	كمية القدمات بالمتر المكعب	ملاحظات
37417	274	

استشاري الهيئة



شركة/ الرواد



محضر استلام (As- built) للعقد رقم: 1374 / 2023 / 2024

المشروع :- انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية الخاصة بالقطار الكهربائي السريع)

العين السخنة – العلمين الجديدة)- اعمال الحماية


بناء علي الرفع المقدم من شركة الرواد

وبالمراجعة والتدقيق والمعاينة علي الطبيعة من خلالنا (استشاري الهيئة) تم مراجعة الكميات


من الكم : (54 + 760) الي الكم (55 + 620)

وقد اقرت شركة الرواد بذلك الاعتماد لتصبح الكميات الاجمالية المنفذة كالتالى :

كمية الحماية (البلاطات) بالمتر المسطح	كمية القدمات بالمتر المكعب	ملاحظات
37417	274	



شركة/ الرواد



محضر استلام (As- built) للعقد رقم: 1374 / 2023 / 2024

المشروع :- انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية الخاصة بالقطار الكهربائي السريع (

العين السخنة – العلمين الجديدة)- اعمال الحماية

بناء علي الرفع المقدم من شركة الرواد

وبالمراجعة والتدقيق والمعاينة علي الطبيعة من خلالنا (استشاري الهيئة) تم مراجعة الكميات


من الكم : (54 + 760) الي الكم (55 + 620)

وقد اقرت شركة الرواد بذلك الاعتماد لتصبح الكميات الاجمالية المنفذة كالتالي :

كمية الحماية (البلاطات) بالمتر المسطح	كمية القدمات بالمتر المكعب	ملاحظات
37417	274	



شركة/ الرواد



محضر استلام (As- built) للعقد رقم: 1374 / 2023 / 2024

المشروع :- انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية الخاصة بالقطار الكهربائي السريع)

العين السخنة – العلمين الجديدة)- اعمال الحماية

بناء علي الرفع المقدم من شركة الرواد

وبالمراجعة والتدقيق والمعاينة علي الطبيعة من خلالنا (استشاري الهيئة) تم مراجعة الكميات


من الكم : (54 + 760) الي الكم (55 + 620)

وقد اقرت شركة الرواد بذلك الاعتماد لتصبح الكميات الاجمالية المنفذة كالتالى :

كمية الحماية (البلاطات) بالمتر المسطح	كمية القدمات بالمتر المكعب	ملاحظات
37417	274	



شركة/ الرواد



اعمال الجسر النرابي لمشروع (قطاع العين السخنة) في المسافة من الكم 54+760 الي الكم 55+640

شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية الاعمال حتي تاريخه

عقد 2024/2023/1374

القطاع	رقم البند بالمقايمة	بيان الاعمال	القطاع من الكم 54+760 الي الكم 55+640
			عقد رقم 1374
	7	البلاطات الخرسانية	الاجمالي
	1_7	بالمتر المصطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبير + سكا) علي ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع قوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استبدال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	اجمالي
	1_1_7	- يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي علي ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)	20000
	2_1_7	ارتفاع حتي 10 متر راسي	600.00
	3_1_7	ارتفاع من 10 متر الي 15متر راسي	821.40
	4_1_7	ارتفاع من 15 متر الي 20 متر راسي	1066.00
		ارتفاع من 20 متر الي 25 متر راسي	1920.00
	2_7	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحماية و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبير + سكا) علي ان يكون نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة و مع وضع قوم (بالفاصل) البند يشمل اعمال الحفر والشدات و كل ما يلزم لنهيو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	261
			46
			65
			150

استشاري مكتب الراند: إيهاب انسي مهندس الهيئة:

مهندس الشركة: د. حريز

التوقيع: را

التوقيع: را

التوقيع: د. حريز

الرائد
استشاري
مكتب الراند
مهندس الهيئة

الرواد للاستثمار العقاري
والمقاولات العامة
إب ف: ٧١٦ - ٩٩٤ - ٤٨٦ س ف: ٤٦٠١

اعمال الجسر الترابي لمشروع (قطاع العين السخنة) في المسافة من الكم 54+760 الي الكم 55+640

شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

بيان اعمال مستخلص ختامي (3) عقد 2024/2023/1374


القطاع	رقم البند بالمقايضة	بيان الاعمال	الوحدة	ختامي 3	الاجمالي
3. إنج 54+760 الي إنج 55+640	7	البلاطات الخرسانية			
	1_7	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكثاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) علي ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع قوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	2م		
	1_1_7	ارتفاع حتي 10 متر راسي		600	600
	2_1_7	ارتفاع من 10 الي 15 متر راسي		821.4	821.4
	3_1_7	ارتفاع من 15 الي 20 متر راسي		1066	1066
	4_1_7	ارتفاع من 20 الي 25 متر راسي		1920	1920
	2_7	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحمايات و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) علي ان يكون نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) البند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهيو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	3م	46	46

استشاري مكتب الرائد **إيهاب** مهندس الهيئة:

مهندس الشركة: **احمد**

التوقيع: **إيهاب**

التوقيع: **احمد**



بيان اعمال
الميل الخرسانية في المسافة من الكم 54+760 الي الكم 55+640
شركة / الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة
اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)
تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميل الخرسانية حتي تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	البند	Design	Asbuilt	ملاحظات
1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم	32093.93	37417	وذلك نتيجة تعني خط الارض الطبيعية عن التصميم حيث لا يمكن عمل العايات معلقة على السيل والحزم
2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لزوم القدمات	244.5	274	

الوصول لمسور الارض الطبيعية

مهندس الهيئة

رأس



الشركة المنفذة

الرواد للاستثمار العقاري
المقاولات العامة
٩٩٤ - ٧١٦ - ٤٨٦ - ٤٦٠

محضر اعتماد حصر كميات ختامية
ميول خرسانية من كم 54+760 الي كم 55+640

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)
تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

ملاحظات	ارتفاع 20 م الي 25 م راسي	ارتفاع من 15 م الي 20 م راسي	ارتفاع من 10 م الي 15 م راسي	ارتفاع حتي 10 م راسي	اجمالي بالمتر المكعب	الاجمالي بالمتر المسطح	الكمية م3	الكمية م2	الاتجاه	سطح / ميل
	3920	3468	4881.40	15590.20	4178.94	27859.6	880	880	يمين	قدمة علوية
							6981	6981		ميل اول
							1320	1320		مسطح اول
							5082.8	5082.8		ميل ثاني
							1000	1000		مسطح ثاني
							4084.4	4084.4		ميل ثالث
							800	800		مسطح ثالث
							3061.40	3061.40		ميل رابع
							600.00	600.00		مسطح رابع
							2318.00	2318.00		ميل خامس
							400.00	400.00		مسطح خامس
							1332.00	1332.00		ميل سادس
							137	137		قدمه سفليه
							880	880	يسار	قدمة علوية
							6734	6734		ميل اول
							200	200		مسطح ثاني
							664	664		ميل ثاني
							80	80		مسطح ثالث
							360	360		ميل ثالث
							80	80		مسطح رابع
							360.00	360.00		ميل رابع
							80	80		مسطح خامس
							120	120		ميل خامس
							137	137		قدمه سفليه
	3920	4068	5321.4	24108.2	5612.64	37417.60	274		الاجمالي	

- : ٤

حصر رقم (3) ميول خرسانية

حصر ختامي (3) - عقد 1374


تم تنفيذ هذه الكميات ابتداء من شهر 11 - 2023

مهندس الهيئة

ر



الشركة المنفذة



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٥٤,٧٦٠ الي الكم ٥٥,٦٤٠ بطول ٠,٨٨٠ كم

تنفيذ : شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٧٤) في ٣/٤/٢٠٢٤ ..

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجربة المستخدمة ببيانها كالآتي:

م	نوع المادة المحجربة	الوحدة	الكمية	جهة الحصول على الخامة
١	سن	م٣	لايوجد	لايوجد
٢	اتربة	م٣	لايوجد	لايوجد
٣	رمل	م٣	لايوجد	لايوجد

مرفق لسيادتكم صورة من المقايسة الختامية بالكميات بعاليه .

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٤/٢/٢٠٢٤ .



م /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح)
قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٥٤,٧٦٠ الي الكم ٥٥,٦٤٠ بطول ٠,٨٨٠ كم

تنفيذ : شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٧٤) في ٢٠٢٤ / ٤ / ٣ ..

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارة طبقا لأفادة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- يلتزم الطرف الثاني بتوريد الادوات المكتبية طبقا للجدول (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالالزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٢٠٢٤ / ٤ / ٣

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المؤقتة

مهندس /

احمد الطاهر



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٥٤,٧٦٠ الي الكم ٥٥,٦٤٠ بطول ٠,٨٨٠ كم

تنفيذ : شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٧٤) في ٢٠٢٤ / ٤ / ٣ ...

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايضة ختامية ومذكرة ايضاحية للعملية عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٤ / ٤ / ٣ .

رئيس الادارة المركزية



مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٥٤,٧٦٠ الي الكم ٥٥,٦٤٠ بطول ٠,٨٨٠ كم
تنفيذ : شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٧٤) في ٢٠٢٤/٤/٣ ... بمبلغ ١٥,٩١٨,٤٥٥ جنيها (فقط خمسة عشر مليون وتسعمائة وثمانية عشر الف وربعمائة وخمس وخمسون جنيها لا غير) مرفق (١) .

- مدة العملية ٦ شهور من تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٤/٤ و تنتهي العملية في ٢٠٢٤/١٠/٣ .
- تمت الموافقة علي المقايضة المعدلة للعملية عاليه .. بمبلغ ١٥,٩١٨,٤٥٥ جنيها (فقط خمسة عشر مليون وتسعمائة وثمانية عشر الف وربعمائة وخمس وخمسون جنيها لا غير) لتعديل كميات بعض البنود بالزيادة و النقصان طبقا لمتطلبات العمل و تعديل اسعار بعض البنود طبقا لمحاضر المفاوضات.
- تم الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١ بناء علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧ مرفق (٤) .
- تم إعداد مقايضة ختامية للعملية بعاليه بمبلغ ١٥,٩٠١,٥٠٦ جنيه (فقط خمسة عشر مليون وتسعمائة وواحد الف وخمسمائة وستة جنيها لا غير) و تنقص عن المقايضة المعدله ١٦٩٤٩ جنيه.
- لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه بالالزام نحو الموافقه علي المقايضة الختامية للعملية بعاليه بمبلغ ١٥,٩٠١,٥٠٦ جنيه (فقط خمسة عشر مليون وتسعمائة وواحد الف وخمسمائة وستة جنيها لا غير)

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه بالالزام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٤/١٢/١٢ .



م /

مشروع القطار الكهربائي السريع شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة من كم 54+760 حتى كم 55+640 بطول 880 كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الإجمالي
1	إعمال الحفر				
7_1_1	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكثاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8م 3م سن دولوميت متدرج 3م رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (قير + سيكا) على 0.4 + ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع فوم (بالمفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استبدال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي علي ان تضاف لكل - مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي)	م ²	21,600	432.00	9,331,200
7_1_2	توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكثاف و الميول الجانبية ذات اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 . ارتفاع من 10-15 متر	م ²	5,321	437.00	2,325,277
7_1_3	توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكثاف و الميول الجانبية ذات اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 . ارتفاع من 15-20 متر	م ²	4,066	442.00	1,797,172
7_1_4	توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكثاف و الميول الجانبية ذات اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 . ارتفاع من 20-25 متر	م ²	3,920	447.00	1,752,240
7_2	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحمايات و الميول الجانبية تتكون من 0.8م 3م سن دولوميت + 0.4م 3م رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (قير + سيكا) علي ان يكون نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة ومع وضع فوم (بالمفاصل) البند يشمل اعمال الحفر و الشدات وكل ما يلزم لنهيو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف	م ³	261.3	2,665.20	712,566
	الإجمالي				15,908,486

مهندس الهيئة

رئيس المنطقة المركزية (م/ أحمد الطحان)

الشركة المنفذة



الرواد للاستثمار العقاري
والمقاولات العامة
ب. م. زهير المشورع (م/ راضي سمير) 2701

مدير المشروعات م /

رقم العقد 2025/2024/ 1374

استشاري هيئة الطرق والكباري

مكتب الأستاذ الدكتور

میں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔

2017

10/21/2019 10:00 AM



SYSTEMA



استلام وحصر اجمالي الميول الخرسانية الجانبية المتفعة لقطاع ردم (الجانب الايمن) القطاع من محطة 760+54 الي محطة 640+55

تنفيذ شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

المسافة الطولية		عرض (م)												الكمية		قدمة سفلية					اجمالي الكمية (2م) تحت ال 10 متر راسي		اجمالي الكمية (2م) من ال 10 الى 15 متر راسي		اجمالي الكمية (2م) من ال 15 الى 20 متر راسي		اجمالي الكمية (2م) من ال 20 متر راسي		اجمالي الكمية																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
من محطة	الي محطة	الطول (م)	لدية طويلة	ميل اول	مساح اول	ميل ثان	مساح ثاني	مساح ثالث	مساح رابع	مساح خامس	مساح سادس	اجمالي العرض	اجمالي الكمية	عرض (م)	طول (م)	سنتك (م)	الكمية (2م)	اجمالي العرض (م) تحت ال 10 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 10 الى 15 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 15 الى 20 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 20 الى 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م) من ال 25 متر راسي	اجمالي الكمية (2م) من ال 25 متر راسي	اجمالي العرض (م



الشركة المنفذة

الرواد للاستثمار العقاري
والمقاولات العامة
ب.ف.ن. ٧١٩ - ٩٩٤ - ٨٦ س.ت. ٤٦٠١



SYSTRA



استلام وحصر اجمالي الميول الخرسانية المنفذة لقطاع ردم (الجانب الايسر) القطاع من محطة 760+54 الي محطة 640+55

تنفيذ شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

المسافة الطولية										عرض (م)										الكمية		قائمة سفلية				اجمال الكمية (2م) تحت ال 10		اجمال الكمية (2م) من ال 10 ال 15 متر راسي		اجمال الكمية (2م) من ال 15 ال 20 متر راسي		اجمال الكمية (2م) من ال 20 ال 25 متر راسي																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
من محطة	الي محطة	الطول (م)	دقة عادية	ميل اول	مساح اول	ميل ثاني	مساح ثان	ميل ثالث	مساح ثالث	ميل رابع	مساح رابع	ميل خامس	مساح خامس	ميل سادس	اجمال العرض	اجمال الكمية	عرض (م)	مسك (م)	الكمية (2م)	تحت ال 10 متر راسي	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م)	الكمية (2م)	اجمال العرض (م

اجمالي الكمية

الشركة المنفذة



الرواد للاستثمار العقاري
والمقاولات العامة
ب.ف. ٧١٦ - ٩٩٤ - ٨١٦ س.ت. ٤٢١١



كشف رقم (٣) ختامي

عملية : أعمال الحماية للخط الاول لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم ٥٤,٧٦٠ الي الكم ٥٥,٦٤٠ بطول ٠,٨٨٠ كم .

تنفيذ : شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة عن المدة من بدء العمل الي ٢ / ٧ / ٢٠٢٤ .

العقد رقم (١٣٧٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٣ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٤/٤/٢٠٢٤ و تنتهي في ٢٠٢٥/٤/٢٠٢٥ . (١٠) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣ . (١١) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . حتي ١٠ متر	٤٣٢,٠٠	م ^٢	٢١٠٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٢١٦٠٠,٠٠	ختامي	٩٣٣١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣٣١٢٠٠,٠٠	
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ١٠ - ١٥ متر	٤٣٧,٠٠	م ^٢	٤٥٠٠,٠٠	٨٢١,٠٠	٥٣٢١,٠٠	ختامي	٢٣٢٥٢٧٧,٠٠		٢٣٢٥٢٧٧,٠٠	
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع من ١٥ - ٢٠ متر	٤٤٢,٠٠	م ^٢	٣٠٠٠,٠٠	١٠٦٦,٠٠	٤٠٦٦,٠٠	ختامي	١٧٩٧١٧٢,٠٠		١٧٩٧١٧٢,٠٠	
٤	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع ٢٠ - ٢٥ متر	٤٤٧,٠٠	م ^٢	٢٠٠٠,٠٠	١٩٢٠,٠٠	٣٩٢٠,٠٠	ختامي	١٧٥٢٢٤٠,٠٠		١٧٥٢٢٤٠,٠٠	
٥	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لخدمات الحماية والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٦٦٥,٢٠	م ^٣	٢١٥,٠٠	٤٦,٠٠	٢٦١,٠٠	ختامي	٦٩٥٦١٧,٢٠		٦٩٥٦١٧,٢٠	
الإجمالي											
١٥٩٠١٥٠٦,٢٠											

فقط خمسة عشر مليون وتسعمائة وواحد الف وخمسمائة وستة و ١٠٠١٢٠٠ جنيها لا غير

شركة المنفذة م / التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م / التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع التوقيع	الاستشاري العام (شركة سيسترا) م / التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / التوقيع	مدير المشروع م / التوقيع	مدير عام المشروعات م / محمد راجح التوقيع	يعتمد ،،، م / أحمد الطح
--------------------------------	--	--	---	---	--------------------------------	--	-------------------------------

